	FORMATO		CÓDIGO	ES-MC-FR-06
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :	17/10/2025	**ACTA No.**	**18**
HORA DE INICIO:	10:00 a. m.	**HORA FINALIZACIÓN:**	11:30 a. m.
LUGAR DE REUNIÓN:	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU		
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Reunión de seguimiento al contrato de OBRA ICCU-276-2025 Cuyo objeto es la "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA DESDE EL ACCESO EN LA CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE AL CASCO URBANO MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA".

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Revisión de los compromisos del Cómite de seguimiento del 02/10/2025.

a. Continuar con la ejecución de la actividad de base estabilizada. **Cumplido.**

b. Entrega de informe de complementación y ajuste a los estudios y diseños. (Hidráulica: Alcantarillas). **Cumplido.**

c. Presentar la cuenta de cobro (actas parciales de pago) con la atención a las observaciones, por parte del contratista de obra a la interventoría**. Cumplido.**

d. Comunicado sobre el aumento de la meta fisica del proyecto, señalando las actividades y cantidades adicionales. **No Cumplido.**

e. Continuidad en la Entrega de los ensayos de laboratorio. **No Cumplido.**

f. Entrega de la respuesta de las 2 PQRSD Abiertas. **No Cumplido.**

g. Información sobre la lógistica para el recorrido del próximo cómite de participación ciudadana. **Cumplido.**

h. Información sobre la realización de actividades correspondientes al permiso de aprovechamiento forestal emitido por la CAR. **Cumplido.**

2.Componente Administrativo.

a. Prórroga al contrato de Obra:

Se informa que actualmente el contrato de obra culmina el dia domingo 21 de diciembre de 2025, según la prórroga en tiempo No. 1 otorgada el presente contrato.

b. Proceso Sancionatorio:

La interventoría menciona que entrego a la entidad (dirección jurídica) y subsanó las observaciones del informe de presunto incumplimiento. De tal manera que este fuese concluyente. Por lo tanto, informa que, el dia lunes 20 de octubre se reanudará la audiencia para comunicar la decisión del proceso sancionatorio.

c. Actas Parciales:

El contratista de obra remitió el acta parcial No. 1 a la interventoría, para lo cual se anota que atendió las observaciones.

La interventoría informa que, el dia de hoy se va firmar por el Representante Legal de la interventoría.

d. Informes mensuales:

El día de ayer 16 de octubre de 2025 llego el informe No. 5 del componente ambiental, para lo cual cabe mencionar que se deben entregar los informes a tiempo, debido a que esto genera atrasos imputables 100% al contratista de obra.

La interventoría recalca que se deben ir entregando la información si es el caso semanalmente, para poder entregar de manera ordenada a la entidad.

La interventoria enfatiza y solicita la entrega de cada uno de los informes el primer dia hábil de cada mes, en cada uno de sus componentes.

El contratista de obra menciona que se mejorará la logística para la entrega de los informes a su debido tiempo.

Así mismo solicita los documentos de la liquidación del contrato de obra, con el fin de ir recopilando dichos documentos.

La interventoría solicita los documentos de acuerdo al manual de supervisión de la entidad.


e. Comunicado redistribución flujo de caja interventoría:


La Ingeniera MariadelPilar menciona que la entidad al dia de hoy se encuentra en un plan de contingencia por el trámite y elaboración de convenios interadministrativos, sin embargo se espera dar respuesta formal lo más pronto posible, de tal manera que se atienda oportunamente la solicitud de la interventoría.

3.Componente técnico:

a. Programación de obra:

A corte del informe semanal No. 24, 1. se tiene un programado acumulado de 29,27 %, equivalente a $ 2´008.109.197 y un ejecutado acumulado de 36,65%, equivalente a $2´514.436.078 dejando una variación positiva de 7,38 % equivalente a $ 506.326.881 millones de pesos...Graficamente se expresa de la siguiente manera:





El director de interventoria menciona que de acuerdo a la programacion de obra cual es el plan de accion para ejecitar todas y cada una de las actividades del contrato de orba

A partir de la semana 25 se van a marcar exponencialmente las actividades del contrato.

La Ing Juanita menciona que en la smeana 26 el % avanza de manera significativa.

Actividades de la base estabilziada y mezcla asfaltica.

Para las cuatro (4) próximas semanas se tiene previsto Instalar 200 m3 de asfalto semanales

Dos semanas de preparación para hacer otras 200 m3 de asfalto

A la fecha se tienen 17, 14 m3 de asfalta adicionales a lo programado.

238 m3 de base estabilizada.

La interventoría solicita se cuenten con el material y equipo necesario para ejecutar cada una de las actividades:Maquinaria, materiales y en personal.

Se detalla por parte de la interventoría las actvidades realizadas por el contratista de obra, de la siguiente manera:

- Muro de contención:

Se informa que ya el contratista esta encofrando el primer modulo del muro. Asi como, ya hizo los pilotes, las vigas y se encuentra encofrando el vástago.

El contratista de obra informa que se tiene previsto fundir hasta media altura el dia de mañana. Para lo cual la interventoría menciona que, todo debe tener soporte técnico.

- Base estabilizada con emulsion asfáltica CRL - 1 y cemento.

Se menciona por parte del Director de Interventoria que, queda poca cantidad por ejecutar, para lo cual Deben entregar todos los ensayos pendientes.

- Demolición y preparación.

Para fundir las cunetas, se espera que se haga dentro de los tiempos contractuales.

La interventoria hace referencia al Drenaje subsuperficial, para lo cual el Ingeniero Hugo menciona que, existe unos drenajes subsuperficiales a lo largo del corredor, y se han verificado en las alcantarillas que se han ejecutado estan funcionando adecuadamente. Asi como menciona que se hará recorrido a lo largo del corredor y se reemplazarán unicamente los que están dañados y colmatados. El Director de interventoria de la misma manera informa que la Infraestructura construida que no es necesario rehacerla, debido a que es funcional.

Asi como, el drenaje superficial va proteger la estructura de pavimento, va captar las aguas del talud, y las conducirá adecuadamente.

b. Calidad - Ensayos de laboratorio:

Se reitera nuevamente que corte del presente informe se esta demorando con la entrega de los ensayos de laboratorio que soportan la liberación de la capa BEEC, afectando la continuación del incido de la actividad sucesora, instalación y suministro de MDC-19, atrasos imputables al contratista de obra.

Se reitera que es necesario que el contratista cuente con un stock de material suficiente para la correcta ejecución de las actividades contractuales.

La interventoria expresa que los ensayos de laboratorio son el soporte de calidad de las obras que esta construyendo el contratista. Así como menciona que el contratista de obra debe indagar cada una de las no conformidades, y saber cuales son las acciones que van a tomar para mejorar esas situaciones.

Por parte de la interventoría se informa que, el contratista de obra no ha entregado ningún ensayo de laboratorio de la mezcla asfáltica. Por tanto, se reitera la entrega de estos ensayos de laboratorio.

El ingeniero Hugo como especialista de pavimentos menciona que los va entregar el dia de hoy.

La ingeniera MaríadelPilar solicita se remita adecuadamente la información y se pueda dar respuesta oportuna a los requerimientos, para que se puedan desarrollar las actividades en obra.

La Ing Juanita menciona que se dio subsanación a las observaciones para la liberación de la capa BEEC, a través del comunicado 237, firmado por el especialista y remitido por el representante legal. Para cual solicita claridad

El director menciona que, no han entregado ensayos de un sector del corredor para la base estabilizada.

Ensayos de los concretos: Viga, Vástago. Es importante tomar las resistencias de estos concretos.

c. PMT:

Se encuentra aprobado e implementado en el desarrollo de las obras ejecutadas. La interventoría da la recomendación de seguir ejecutando adecuadamente el PMT.

La Ingeniera MariadelPilar solicita la respuesta sobre la actualización del PMT, por la prorroga otorgada al contrato de obra.

La ingeniera Juanita menciona que se va priorizar al sentido La Vega-Nocaima para no generar la acumulación de vehículos.

4. Componente Social

a. Actas de vecindad: 49 actas de vecindad se encuentran aprobadas por la interventoría, y sin observaciones.

b. Punto de atención a la comunidad: El Punto de Atención al Ciudadano permanece activo según horario de atención presencial y con los canales virtual y telefónico de manera permanente.

c. PAGA: Se encuentra aprobado e implementado en la versión 3.

d. PQRS: el proyecto tiene un total de 8 PQRSD, de las cuales 7 se encuentran totalmente cerradas, y 1 se encuentra abierta, próxima a vencerse y pendiente por proyección de respuesta por parte del contratista.

La Ing Juanita menciona que se encuentra en conversaciones con la interventoría con el fin de dar respuesta oportunamente. Para lo cual solicita anexar la trazabilidad y respuestas que se han dado a través de la entidad.

La ingeniera MariadelPilar menciona que, enviara esas respuestas el dia de hoy.

e. Comité de participación: Se encuentra conformado y se realizó el cómite de participación ciudadana No. 4 el dia sabado 25 de Octubre de 2025.

Subprograma de cultura vial y participación comunitaria: Se tiene previsto realizar el próximo comité No 4 e dia 25 de octubre de 2025, con recorrido en obra y acompañamiento del área social y sst, para lo cual se debe asistir al previsto cómite teniendo el conocimiento e información certera sobre las actividades del contrato de obra, para lo cual se solicita acompañamiento del Residente técnico.

Subprograma de información y divulgación: Se genero un volante informativo con la extensión de actividades debido a la prorroga otorgada, hasta el día 21 de diciembre de 2025.

Informes mensuales: Los informes mensuales del contratista de obra No. 1,2, 3, 4 y 5 se encuentran aprobados de parte del componente social de la Interventoria.

Se dió aprobación del informe mensual No. 5 (Del 1 al 30 de septiembre de 2025) del contratista de obra por parte de la interventoría.

Los informes mensuales de la interventoría No. 1,2, 3 y 4 se encuentran aprobados de parte del componente social de la entidad. Se encuentra en trámite de remisión el informe mensual de interventoría No. 5 a la entidad para su posterior aprobación por parte del profesional social de la entidad.

Programa de manejo de infraestructura y servicios públicos: Sin observaciones y comentarios.

La ingeniera MariadelPilar menciona que se han generado algunas comentarios sobre el pago de los trabajadores, y que esto puede provocar que se pueden generar PQRSD adicionales al presente proyecto.

El contratista de obra menciona que todo se encuentra al dia, en cuanto a pago de salarios y liquidaciones de los trabajadores..

Desde la interventoría se le solicita al contratista de obra un listado de personal que ya no se encuentra vinculado al proyecto con el fin de verirficar la información y quejas de llegar a presentarse.

5. Componente Ambiental

a. PAGA: Se dio atención a las observaciones realizadas por el profesional ambiental del ICCU (Ing. Andres Tolosa) al proyecto (PAGA) y al Oficio CI26-157-25 remitido por la interventoría. De acuerdo a lo anterior, se remitio el dia 12 de septiembre de 2025 a la entidad (Ing. Andres Tolosa) el documento PAGA en la versión No. 5. Dicho documento ya se encuentra avalado por la interventoría.

b. Informe Mensual: Los informes mensuales No. 1,2,3 y 4 del contratista de obra se encuentran aprobados de parte del componente ambiental de la interventoría.

El dia de ayer 16 de octubre de 2025 se recibió el informe mensual ambiental No. 5 por parte del contratista de obra, para lo cual se reitera la entrega oportuna de estos informes a más tardar el primer dia hábil de cada mes.

Se encuentra pendiente la aprobación del informe mensual No. 4 de interventoría por parte de la entidad.

c. Plan RCD: Aprobado por la inteventoría e implementado por el contratista de Obra. El contratista de obra actualizo el plan RCD, e hizo entrega del Acta de donación de RCD a la comunidad, la cual fue verificada y avalada por la interventoría. Asi mismo, El Ingeniero Andres Tolosa menciona que se le debe comunicar a la autoridad ambiental que no somos grandes generadores de residuos.

d. Cobertura vegetal: Se informa que la primera semana de octubre se realizo la Tala de los dos arboles, para lo cual al día de hoy se encuentra pendiente realizar la Compensación ambiental exigida por la Corporación autonoma regional (CAR).

La interventoría solicitó en que estado se encontraba la gestión de la compensación ambiental y un cronograma para hacer seguimiento. De la misma manera se tiene pendiente el sitio de la siembra de dichos individuos vegetales, el cual debe estar cerca al sitio de donde fueron talados los dos árboles e incluirse en el Informe final que se entregará a la Corporación autonoma regional (CAR).

La especialista ambiental de parte de la interventoría menciona que se recibió el cronograma por parte del contratista de obra.

La profesional ambiental del contratista menciona que está pendiente la compra de los arboles o individuos árboreos, asi como informa que. la siembra se llevará a cabo la primera semana de noviembre.

Por otra parte, se consulta sobre la disposición de los residuos de la tala de los arboles. Para lo cual la interventoría menciona que debe haber una solictud por escrito y donación con la cantidad entregada.

La profesional ambiental del contratista de obra expresa que, en el trascurso de la semana entrante se hará la gestión con el propietario del predio.

La interventoria menciona que se encuentra pendiente el registro fotográfico y acta de donación de los árboles que fueron talados, para asi dar cumplimiento e incluirse en el informe que se entrega a la corporación de compensación ambiental.

6. Componente SST.

a.SG SST: El contratista de obra cuenta con el producto aprobado por esta interventoría, el cual se está realizando el seguimiento a cada uno de las actividades ofertados en obra y presentados en los informes. Este producto esta Aprobado con carta CI26-152-25 de 02 de julio de 2025. Sin novedades a la fecha e implementado.

Se radicó el SG-SST a la entidad.

b.Personal: Sin observaciones a la fecha.

c.Maquinaria: Los documentos de los equipos ya se encuentran aprobados por la interventoría.

d.Informes:

El contratista de obra tiene aprobados desde el informe N° 1 hasta el informe N°5.

Sin embargo, se encuentra pendiente por emitir el comunicado y/o concepto de aprobación del Inforrme mensual SST No. 5.

Los Informes semanales se han venido recibiendo de la mejor manera por parte del contratista de obra.

e. Varios:

- La interventoría manifiesta que a la fecha no se ha tenido ACCIDENTES LABORALES, INCIDENTES ni SINIESTROS durante el transcurso del presente periodo.

- La interventoría tiene aprobados los informes mensuales No. 1,2 y 3, se encuentra pendiente la aprobación del informe No. 4, por parte de la entidad.

- A la fecha del presente cómite no se han presentado siniestros viales.

- No se reporta ingresos ni retiros por parte de esta interventoría.

- Se realizarón las inspecciones preoperacionales al vehículo de la interventoría.

- La interventoria informa que, se encuentra a paz y salvo de todo concepto de pagos al sistema de seguridad social y pagos de salarios y honorarios del personal

- El personal de obra cumple con los EPP´S en los frentes de trabajo.

- La profesional SST menciona que en los próximos días se reunirá con la profesional SST del contratista con el fin de ir gestionando el informe final.

El contratista de obra menciona que no tiene observaciones y que esta atento a cualquier inquietud que se pueda presentar.

CONCLUSIONES

La supervisión por parte de la entidad menciona e informa que el contratista debe entregar cada uno de los documentos solicitados por la interventoria. Así como estar acorde a la programación de obra y el plan de contingencia entregado a la interventoría.

La interventoría recalca el compromiso que se debe tener por parte del contratista de Obra, para la correcta ejecución y buen termino del presente proyecto.Asi mismo,se enfatiza por parte del director de interventoria, que el equipo de trabajo y/o profesionales de la interventoria siempre cuentan con la disposición o se pueden concertar espacios para realizar mesas de trabajo con el ánimo de superar los atrasos y vacios documentales presentados de parte del Contratista de Obra.

El día lunes 20 de octubre de 2025 se reanuda la audiencia del presunto incumplimiento en el que se encuentra actualmente el contratista de obra.

El día lunes se espera realizar la visita técnica de seguimiento junto con la Ing Rocio Castillo.

Se informa que es importante revisar y cumplir con cada uno de los compromisos de la mesa técnica del día jueves 9 de octubre de 2025.

Se señala en el presente comité acerca del posible Ítem no previsto según mesa de trabajo técnica del 9 de octubre de 2025, para lo cual, la interventoría menciona que no se ha recibido dicha información, y que los atrasos previstos o que se puedan generar son responsabilidad imputable al contratista de obra.

La Ingeniera Juanita menciona que se tuvo una visita con el geotecnista, con el fin de realizar la revision de temas críticos, y observar si se genera otro ítem no previsto adicional, con el fin de hacer el balance ajustado del presupuesto oficial del proyecto.

Para lo cual el contratista precisa que, en el trascurso de la próxima semana se radicaría a la interventoría dicha solicitud de balance e inclusión de ítems no previstos.






La Ingeniera MariadelPilar en calidad de supervisora le recuerda al contratista de obra la entrega de todo lo que se encuentra pendiente a la fecha, como lo es:
- PMT actualizado.
- Entrega de los Ensayos de laboratorio pendientes.
- Entrega del balance con la inclusión de los posibles ítems no previstos.





Se reitera finalmente que la fecha de terminación del proyecto tanto en obra como en interventoría es el día domingo 21 de diciembre de 2025.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Comunicado sobre el aumento de la meta fisica del proyecto, señalando las actividades y cantidades adicionales.	Inmediata
Continuidad en la Entrega de los ensayos de laboratorio pendientes.	Inmediata
Entrega de la respuesta de las PQRSD Abierta.	Inmediata
Entrega del Plan de manejo de tránsito (PMT) del proyecto actualizado según prórroga en tiempo No 1.	Inmediata
Listado del Personal que no se encuentra vinculado al CONSORCIO ICCU G3.	21/10/2025
Siembra y compensación ambiental por la tala de los dos árboles, para la presentación del informe a la CAR.	8/11/2025
Acta de donación y registro fotográfico de los dos árboles talados.	25/10/2025

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
MariadelPilar Suárez Monzon	pilar.suarez@cundinamarca.gov.co	
Abel Soler Cárdenas	consorcioinfraestructura26@gmail.com	
Walter Camilo Quintero Prieto	residenteinfra26@gmail.com	
Erika Tatiana Rodríguez Benavides	socialinterventoriaicu818@gmail.com	
Ana Milena Rodriguez Arias	ambiental.interventoria03@gmail.com	
Laura Liliana Murillo Perdomo	interventoriaiccusst.contrato26@gmail.com	
José Ignacio Quintero Corzo	qbnocaima@gmail.com	
Hernan Joanny Torres	qbnocaima@gmail.com	
Jennifer Astrid Capera	qbnocaima@gmail.com	

Paola Yised Rueda Sánchez	gbnocaima@gmail.com	
Aura Paola Vega	gbnocaima@gmail.com	
Hugo Fernando Marroquín Escobar	marroquinhf@gmail.com	
Camilo Andres Suarez Esquivel	gbnocaima@gmail.com	
Juanita Ospina Arizmendy	gbnocaima@gmail.com	
Camilo Castellanos Garcia	apoyoiccu234@gmail.com	