	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	9/05/2025

PERIODO DE INFORME SEMANAL

26 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26	FECHA	3-nov-25	SEMANA No.	27	DEL	27-oct-25	AL	2-nov-25

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA DESDE EL ACCESO EN LA CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE AL CASCO URBANO MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA
LOCALIZACIÓN PROYECTO	MUNICIPIO DE NOCAIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	
CONTRATO No.:	ICCU No. 234 DE 2025	**CONTRATO No.:**	ICCU No. 276 DE 2025
PLAZO INICIAL:	OCHO (8) MESES	**PLAZO INICIAL:**	SEIS (6) MESES
CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO ICCU G3
FECHA DE INICIACIÓN:	22 de abril de 2025	**FECHA DE INICIACIÓN:**	22 de abril de 2025
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N/A	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N/A
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N/A	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	21 de diciembre de 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	21 de diciembre de 2025
PLAZO ACTUALIZADO:	OCHO (8) MESES	**PLAZO ACTUALIZADO:**	Ocho (8) MESES
PLAZO TRANSCURRIDO:	194 días	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	194 días
VALOR INICIAL :	$ 749,880,880	**VALOR INICIAL :**	$ 6,860,453,716
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 749,880,880	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 6,860,453,716
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 749,880,880	**VALOR POR PAGAR:**	$ 6,860,453,716
VALOR ANTICIPO:	$ 112,482,132	**VALOR ANTICIPO:**	$ 1,372,090,743
SUPERVISOR:	ING. MARIA DEL PILAR SUAREZ	**GESTOR:**	ING. MARIA DEL PILAR SUAREZ

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

TÉCNICO ADMINISTRATIVO

1. Se remitió por parte de interventoría a la entidad el informe semanal de interventoría No. 26 en correo electrónico del 27 de octubre de 2025.
2. Se remite al contratista de obra el comunicado CI26-320-25 de fecha del 28 de octubre de 2025 y con asunto: Requerimiento Requisitos técnicos Liquidación y cierre contrato de obra; en el cual se remite al consorcio ICCU G3, con 52 días de antelación previo a la terminación del contrato, una lista de chequeo donde se encuentra la información requerida por la entidad contratante para la liquidación del contrato de obra.
3.Se remite al contratsta de obra el comunicado CI26-321-25 de fecha del 28 de octubre de 2025 y con asunto: Rta. COMUNICADO COG3-243-2025 -INFORME DE INSPECCIÓN DE ENSAYOS DEL LOTE NO. 04 (ABSCISAS ENTRE K0+976 AL K0+715.
4. .Se remite al contratsta de obra el comunicado CI26-322-25 de fecha del 28 de octubre de 2025 y con asunto: Rta. COMUNICADO COG3-248-2025 -INFORME DE INSPECCIÓN DE ENSAYOS DEL LOTE NO. 05 K0+230 hasta K0+380 y K0+500 hasta K0+715.
5. Se remite al contratsta de obra el comunicado CI26-323-25 de fecha del 29 de octubre de 2025 y con asunto: Solicitud entrega ensayos de laboratorio concreto 3000 PSI.
6. Se remite al contratsta de obra el comunicado CI26-324-25 de fecha del 29 de octubre de 2025 y con asunto: Apremio No.1 por no atender la solicitud remitida bajo el comunicado CI26-317-25 - retiro de escombros de obra y comunicado CI26-331-25 de fecha del 31 de octubre de 2025 y con asunto:_Apremio No.2 por no atender el apremio 01 bajo el comunicado CI26-324-25 - retiro de escombros de obra
7. Se remite al contratsta de obra el comunicado CI26-325-25 de fecha del 29 de octubre de 2025 y con asunto: Apremio 01 Por la no entrega de lo solicitado bajo el comunicado CI26-232-25_certificados de calibración y comunicado CI26-330-25 de fecha del 29 de octubre de 2025 y con asunto:_Apremio 02 Por la no entrega de lo solicitado bajo el comunicado CI26-325-25_certificados de calibración
8. Se remite al contratsta de obra el comunicado CI26-326-25 de fecha del 29 de octubre de 2025 y con asunto: Reiteración solicitud atención observaciones informes semanales de obra No. 1 al 21
9. Se remite al contratsta de obra el comunicado CI26-327-25 de fecha del 30 de octubre de 2025 y con asunto: ALCANCE AL COMUNICADO 304 RESPUESTA A COMUNICADO COG3-230-2025 refuerzo cunetas
10. Se remite al contratsta de obra el comunicado CI26-329-25 de fecha del 31 de octubre de 2025 y con asunto: APREMIO 01 por la no atención a lo solicitado bajo el comité de seguimiento No. 18 referente a la entrega del PMT actualizado
11. Se remite al contratsta de obra el comunicado CI26-332-25 de fecha del 31 de octubre de 2025 y con asunto: REQUERIMIENTO PLAN DE CONTINGENCIA - ALERTA DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO EN TIEMPOS CONTRACTUALES.
12. Se remite al contratsta de obra el comunicado CI26-333-25 de fecha del 31 de octubre de 2025 y con asunto: REQUERIMIENTO ENTREGA DE INFORMES MENSUALES - ALERTA DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO EN TIEMPOS CONTRACTUALES.
13. Se remite al contratsta de obra el comunicado CI26-334-25 de fecha del 31 de octubre de 2025 y con asunto: RESPUESTA A COMUNICADO COG3-249-2025 Aclaraciones al comunicado CI26-322-2025.
14. Se remite al contratsta de obra el comunicado CI26-328-25 de fecha del 31 de octubre de 2025 y con asunto: Requerimiento entrega informe estado de filtros para drenaje subsuperficial

EJECUCIÓN DE OBRA

Para esta semana se realizo la ejecución de las siguientes actividades contractuales:

1. Demolición de concreto estructural en volumen de 109,8 m3 correspondientes a la demolición de cunetas existente entre el Km 0+570 al Km 0+025 costado izquierdo y del Km 0+380 al Km 0+010 costado derecho.
2. Riego de imprimación en área de 4560 m2 entre el Km 1+260 al Km 1+170 costado dereho, Km 1+170 a Km 0+520 en todo el ancho del carril y del Km 0+370 al Km 0+240 costado derecho.
3. Instalación de mezcla asfáltica MDC-19 en volumen de 456 m3 entre el Km 1+260 al Km 1+170 costado dereho, Km 1+170 a Km 0+520 en todo el ancho del carril y del Km 0+370 al Km 0+240 costado derecho.

3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programad	Fecha Final programad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	10-dic-25	12-dic-25	3			no iniciado	no iniciado	no iniciado
1.2	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	29-sep-25	29-nov-25	62	22-sep-25		ejecución	7	ejecución
2.3	SUBBASE GRANULAR	12-dic-25	15-dic-25	4			no iniciado	no iniciado	no iniciado
2.4	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	8-sep-25	8-dic-25	92	10-sep-25		ejecución	-2	ejecución
2.5	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	9-sep-25	10-dic-25	93	10-sep-25		ejecución	-1	ejecución
2.9	AFIRMADO	12-dic-25	15-dic-25	4			no iniciado	no iniciado	no iniciado
2.10	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	12-dic-25	15-dic-25	4			no iniciado	no iniciado	no iniciado
2.11 NP	BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 Y CEMENTO INCLUYE RECICLADO	25-jul-25	3-dic-25	132	14-jul-25		ejecución	11	ejecución
3.1	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	26-sep-25	30-oct-25	35	22-sep-25		ejecución	4	ejecución
3.2	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)	2-oct-25	6-nov-25	36	24-sep-25		ejecución	8	ejecución
3.3	CUNETA DE CONCRETO CLASE D, 3000 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	7-oct-25	13-dic-25	68	4-nov-25		ejecución	-28	ejecución
3.5	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	16-sep-25	20-oct-25	35	15-sep-25		ejecución	1	ejecución
3.10	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	16-sep-25	12-nov-25	58	12-sep-25		ejecución	4	ejecución
3.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	19-nov-25	10-dic-25	22			no iniciado	no iniciado	no iniciado
4.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	27-ago-25	1-nov-25	67	27-ago-25		ejecución	0	ejecución
4.2	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	21-nov-25	11-dic-25	21			no iniciado	no iniciado	no iniciado
4.3	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	1-nov-25	20-nov-25	20	6-oct-25		ejecución	26	ejecución
4.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 PSI (BASES)	5-nov-25	21-nov-25	17	10-oct-25		ejecución	26	ejecución
4.6	PILOTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIÁMETRO 1.5M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	6-sep-25	1-nov-25	57	29-ago-25		ejecución	8	ejecución
4.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	8-nov-25	26-nov-25	19			no iniciado	no iniciado	no iniciado
4.11	TUBERÍA DRENAJE PVC 110	8-nov-25	26-nov-25	19	16-oct-25		ejecución	23	ejecución

** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION


AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	45.25%	41.64%	-3.61%
Durante el periodo	8.55%	10.36%	1.80%
Acumulado Actual	53.81%	52.00%	-1.81%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
243	195.00	48	-4.39

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO


AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 3,104,645,835	$ 2,856,900,802	92%
Durante el periodo	$ 586,825,111	$ 710,648,526	121%
Acumulado Actual	$ 3,691,470,946	$ 3,567,549,328	97%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-3%

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO




AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 1,143,859,720	$ 1,062,602,968	93%
Durante el periodo	$ -	$ 48,284,083	0%
Acumulado Actual	$ 1,143,859,720	$ 1,110,887,051	97%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-3%

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

En el periodo del presente informe se realizaron las siguientes gestiones:

1. Continia el trabajo de elaboracion del informe correspondiente al mes, se encuentra pendiente la entrega del informe del mes 6 del contratista de obra.
2. Se remitió al contratista el 28 de octubre oficio CI26-316-25 sobre Requerimiento actividades por terminación de contrato - componente ambiental
2. El 29 de octubre se solicitó al contratista la presentación del informe 6 a mas tardar el 4 de noviembre.
3. Se realiza segumiento a las actividades de obra referente a los RCD, especificamente a las demoliciones que se esta realizando donde se requiere al contratista para que realice un retiro de escombros asi mismo una disposicion adecuada, bajo e comunicado CI26-324-25.

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

En el periodo del presente informe se realizaron las siguientes gestiones:

1. Se remitió al contratista el 28 de octubre oficio CI26-318-25 sobre Requerimiento actividades por terminación de contrato - componente social
2. El 29 de octubre se solicitó al contratista la presentación del informe 6 a mas tardar el 3 de noviembre.
3. Se dio inicio a la construcción del informe mensual #6 de la interventoría.
4. Se realiza seguimiento a las PQRS, en la semana no se presenta alguna y actualemte todas se encuentra con atencion.

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

En el periodo del presente informe se realizaron las siguientes gestiones:

TEMA DE INTERVENTORIA.

1. Esta interventoría manifiesta que no ha tenido ACCIDENTES LABORALES, INCIDENTES ni SINIESTROS durante el transcurso de la presente semana.
2. Esta interventoría cumple con el personal de la plantilla mínima la cual cuenta con la participación de trece (13) colaboradores con sus respectivos soportes de vinculación laboral exigidos por el contrato y por ley.
3. Esta Interventoría se encuentra a paz y salvo de todo concepto de pagos aporte al sistema de seguridad social individual, igualmente de salarios, de sus colaboradores.
4. No se reporta casos de ausentismo laboral por causa de Accidentes de origen Laboral, Enfermedad general Común.
5. El personal de la interventoría cuenta con los EPP´S para estar en los frentes de trabajo.
6. No se reportan casos de ACOSO LABORAL durante la presente semana.
7. Se cuenta con los equipos para atención de emergencia en el campamento de la interventoría.
8. No se reporta ingresos ni retiros por parte de esta interventoría.
9. Se realiza las inspecciones preoperacionales al vehículo de la interventoría.
10. Se encuentra pendiente la atención del informe mensual SST N° 4, N° 5 por parte de la entidad.
11. El contratista remite aporte del informe semanal sst
12. Se envia aportes de insumos para la liquidacion del contrato por solicitud del director de la interventoria.
13. Se da atención al Borrador Acta de reunión de seguimiento No. 18 - CONTRATO DE OBRA ICCU-276-2025 y CONTRATO DE INTERVENTORIA ICCU-234-2025
14. La interventoria remite al contratista el comunicado CI26-333-25_REQUERIMIENTO ENTREGA DE INFORMES MENSUALES - ALERTA DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO EN TIEMPOS CONTRACTUALES
15. Se encuentra en atención los siguientes comunicados: COG3-252-2025 Entrega de documentación maquinaria, COG3-225-2025 Primera entrega del informe mensual 05 componente SST.

TEMAS DEL CONTRATISTA

1. Personal activo: 9 trabajadores son especialistas, 1 el ingeniero residente 100 % de dedicación, 2 inspectores vial y de obra 100 % de dedicación,
- Frente de obra No. 1: se realiza limpieza a la base estabilizada para realizar riego de imprimación y extensión del asfalto personal en obra frente No. 1 (1) topógrafo (1) cadenero (7) ayudantes (2) auxiliares de tráfico. (3) operadores de la maquina; -maquinaria en obra: (1) Finisher, (1 Vibrocompactador de llanta (1) vibrocompactador de cilindro
- Frente de obra No. 2: deseconfrado de muro y Excavación manual del caisson numero 1 y 2 y fundida del anillo # 3 del caisson 1, y anillo 5 de caisson 2 Personal en obra frente No. 3: (7) ayudantes de obra; - maquinaria en obra: (1) compresor neumático (1) planta eléctrica (1) martillo hidráulico (1) mezcladora de concreto
- Frente de obra No. 3: Demolición de cunetas (corte lineal del asfalto, luego se retira material sobrante y se arma para fundida personal en obra frente No. 2: (1) Ayudantes de obra, (2) Auxiliares de trafico, - maquinaria en obra: (1) retroexcavadora (1) volqueta (1) cortadora de piso.
- Ingresos: 4 Personas
- Retiros: 0 Personas
- Capacitación: Cuidar tus pasos, Inducciones personal nuevo, Socializacion de ATS y Permisos.
- Estado del clima: Soleado, nublado y lluvia leve eventual Cambios climáticos durante la semana
- Accidentes: 0 (cero)
- Incidente AT y EL
- Incidente: 0 (cero)
- Maquinaria y preoperacionales: (1) volqueta, (1) Retroexcavadora (1) Finisher (1) vibro compactador (1) Compactador neumático
- Inspecciones: Maquinaria y herramienta

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que están originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

1. A corte del presente informe se tiene un atraso en la ejecución del proyecto correspondiente al -1,81%, lo cual es equivalente en tiempo a - 4,39 días; situación que principalmente es causada por la falta de **RECURSOS,** debido a que el contratista de obra no cuenta en campo con los **insumos, maquinaria y personal** para ejecutar de manera adecuada y según programación semanal actividades tales como: 1) Base estabilizada con emulsión asfáltica y cemento incluye reciclado, 2) Concreto clase D f´c=3000 PSI (bases), 3) Concreto clase D f´c=3000 PSI (Elevaciones), 4) Cuneta de concreto clase D, 3000 PSI Fundida en lugar, 5) Relleno para estructuras (Afirmado), 6) Concreto clase F, 2000 PSI para solados y atraques, 7) Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 PSI, 8) Excavaciones varias sin clasificar (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor a 5 Km), 9) Pilote en concreto de 3000 PSI, diámetro de 1.5m, construcción manual (Incluye excavación en cualquier tipo de material, refuerzo y anillos).
2. Se informa a la entidad que a fecha de corte de este informe y teniendo en cuenta la programación de obra vigente, hay actividade que ya debieron finalizarce tales como: 1) Concreto clase D f´c=3000 PSI (bases), 2) Concreto clase F, 2000 PSI para solados y atraques, 3) Pilote en concreto de 3000 PSI, diámetro de 1.5m, construcción manual (Incluye excavación en cualquier tipo de material, refuerzo y anillos) y que a la fecha todavia continuan en ejecución con el agrabante de que dichas actividades son predecesoras de otras actividades.
3.Teniendo en cuenta lo mensionado en los numerales anteriores 1 y 2, se advierte a la entidad que bajo la dinámica que el contratista de obra esta ejecutando el proyecto se ponen en riesgo el cumplimiento de la programación de obra por lo tanto el contrato de obra no va a dar cumplimiento al plazo contractual establecido.

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

1. A fecha de corte de este informe el contratista de obra no cuenta con la disponibilidad de los recursos para ejecutar las actividades principales tales como:
   a) Base estabilizada con emulsión asfáltica y cemento incluye reciclado, debido a que no cuenta con la disponibilidad de los insumos tales como cemento y emulsión asfáltica CRL-57, todos ellos indispensables para la ejecución de la actividad.
   b) Riego de imprimación, debido a que no cuenta con disponibilidad en obra de emulsión asfáltica CRL-57
   c) Disponibilidad de materiales, personal, herramientas, señalización y maquinaria para desarrollar las actividades programadas según programación vigente.

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

1. se tiene un programado acumulado de 53,81 %, equivalente a $ 3´691.470.946 y un ejecutado acumulado de 52,0%, equivalente a $3´567.549.328 dejando una variación negativa de -1,81% equivalente a $ 123.921.617 millones de pesos.

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

Por parte del contratista de obra se encuentra pendiente dar respuesta a los siguinetes comunicados:

1. Comunicado CI26-321-25 de fecha del 28 de octubre de 2025 y con asunto: Rta. COMUNICADO COG3-243-2025 -INFORME DE INSPECCIÓN DE ENSAYOS DEL LOTE NO. 04 (ABSCISAS ENTRE K0+976 AL K0+715.
2. Comunicado CI26-322-25 de fecha del 28 de octubre de 2025 y con asunto: Rta. COMUNICADO COG3-248-2025 -INFORME DE INSPECCIÓN DE ENSAYOS DEL LOTE NO. 05 K0+230 hasta K0+380 y K0+500 hasta K0+715.
3. Comunicado CI26-323-25 de fecha del 29 de octubre de 2025 y con asunto: Solicitud entrega ensayos de laboratorio concreto 3000 PSI.
4. Comunicado CI26-325-25 de fecha del 29 de octubre de 2025 y con asunto: Apremio 01 Por la no entrega de lo solicitado bajo el comunicado CI26-232-25_certificados de calibración y comunicado CI26-330-25 de fecha del 29 de octubre de 2025 y con asunto:_Apremio 02 Por la no entrega de lo solicitado bajo el comunicado CI26-325-25_certificados de calibración

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

Para el presente informe no se presenta problemática

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

Se hace realizado llamados de atención al Contratista de obra de manera reiterativa por no exigir el cumplimiento del uso de los Elementos de Protección personal (EPP´S), en los frentes de trabajo, sin embargo, han sido notificados en la bitácora de obra por parte de esta interventoría sin recibir ninguna respuesta.

El no uso o el uso inadecuado de los EPP's constituye una infracción grave a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y a las normativas que correspondan.

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

Para el presente informe no se presenta problemática

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

Para el presente informe no se presenta problemática

9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
1. Respuesta al comunicado CI26-332-25 de fecha del 31 de octubre de 2025 y con asunto: REQUERIMIENTO PLAN DE CONTINGENCIA - ALERTA DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO EN TIEMPOS CONTRACTUALES.	Contratista de Obra	inmediato
2. Respuesta al comunicado CI26-321-25 de fecha del 28 de octubre de 2025 y con asunto: Rta. COMUNICADO COG3-243-2025 -INFORME DE INSPECCIÓN DE ENSAYOS DEL LOTE NO. 04 (ABSCISAS ENTRE K0+976 AL K0+715.	Contratista de Obra	inmediato
3. Respuesta al comunicado CI26-322-25 de fecha del 28 de octubre de 2025 y con asunto: Rta. COMUNICADO COG3-248-2025 -INFORME DE INSPECCIÓN DE ENSAYOS DEL LOTE NO. 05 K0+230 hasta K0+380 y K0+500 hasta K0+715.	Contratista de Obra	inmediato
4. Respuesta al comunicado CI26-323-25 de fecha del 29 de octubre de 2025 y con asunto: Solicitud entrega ensayos de laboratorio concreto 3000 PSI.	Contratista de Obra	inmediato
5. Respuesta al comunicado CI26-330-25 de fecha del 29 de octubre de 2025 y con asunto:_Apremio 02 Por la no entrega de lo solicitado bajo el comunicado CI26-325-25_certificados de calibración	Contratista de Obra	inmediato

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

1. se tiene un programado acumulado de 53,81 %, equivalente a $ 3´691.470.946 y un ejecutado acumulado de 52,0%, equivalente a $3´567.549.328 dejando una variación negativa de -1,81% equivalente a $ 123.921.617 millones de pesos. por lo tanto se advierte a la entidad que la no ejecución de las actividades mas representativas como: Base estabilizada con emulsión y cemento, mezcla asfáltica MDC-19 y cuneta de concreto de 3000 PSI, por parte del contratista de obra, afectan el cumplimiento de la programación vigente, y por lo tanto el proyecto no se ejecutara dentro del alcance, tiempo y costo establecido contractualmente.
2. Con respecto a las cunetas continua pendiente que previo a la construcción de las cunetas se remitan las recomendaciones geotécnicas y estructurales correspondientes, las cuales a la fecha no han sido entregadas por el contratista de obra, aunque el contratista de obra inicio la construcción de un tramo de prueba de las cunetas bajo su cuenta y riesgo.
3. Es necesario que el contratista de obra mantenga en campo el personal que tiene dedicación del 100%, con el fin de garantizar el acompañamiento adecuado en la ejecución de los trabajos, es decir (1) Ingeniero residente y (2) inspectores de obra.
4. Se reitera que es necesario que el contratista de obra cuente con un stock de material suficiente para la correcta ejecución de las actividades contractuales.
5. Se informa que se a solicita al contratista de obra sobre la adecuada implementación del PMT en los diferentes frentes de obra, garantizando la seguridad de los usuarios de la vía, debido a que se han evidenciado fallas en la implementación de este, las cuales han quedado debidamente registradas en la bitácora de obra.
6. Se advierte a la entidad que la programación de obra vigente se encuentra muy ajustada, adicionado al retrasó del -1,81% con el que se cierra esta semana, motivo por el cual el riesgo de incumplimiento del contrato de obra va en aumento.
7. Saddcierte a la entidad que a fecha de corte de este informe y teniendo en cuenta la programación de obra vigente, hay actividade que ya debieron finalizarce tales como: 1) Concreto clase D f´c=3000 PSI (bases), 2) Concreto clase F, 2000 PSI para solados y atraques, 3) Pilote en concreto de 3000 PSI, diámetro de 1.5m, construcción manual (Incluye excavación en cualquier tipo de material, refuerzo y anillos), las cuales a la fecha de este informe todavia continuan en ejecución con el agrabante de que dichas actividades son predecesoras de otras actividades.

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Imagen No. 1:Verificación limpieza de la calzada Km 1+170 a Km 0+900, previo a la imprimación



Imagen No. 2: Verificación y control de la imprimación y el ancho de la calzada a instalar mezcla asfaltica



Imagen No. 3: Verificación y control labores de instalación de mezcla asfáltica MDC-19



Imagen No. 4: Verificación y control de temperatura en la instalación de mezcla asfáltica MDC-19



Imagen No.5: Labores de demolición de concretoS



Imagen No.5: Inspección y control avance construcción muro de contención Km 0+420

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ABEL ALEXANDER SOLER