INFORME TECNICO PRIMER PAGO

NOMBRE: DEPOSITO RETORNO # 6 S.A.S

NIT: 901.257.265-7

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE GUARNE-ANTIOQUIA.

CONTRATO: 1008-CS-012-2025

PERIODO DE PAGO: del 16 de octubre al 20 de noviembre de 2025

Se ejecuta el segundo suministro de los productos objeto del contrato **No. 1008-CS-012-2025**, dentro de los términos establecidos para el mismo, los cuales relaciono a continuación:

N°	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Adobe coco rallado horizontal, pieza de arcilla cocida de medidas 10x20x40 tipo rayado con perforación horizontal color natural	Unidad	120
2	Agregado fino de tamaño máximo N°4 (4.76mm),para la realización de mezclas de morteros para pega de mamposteria. (arena de pega suelta a granel)	m3	9
3	Arena revoque, debe ser limpia, de granos adecuados a cada caso, sin sales, substancias orgánicas ni arcillas. Su composición granulométrica será la más variada posible: entre 0,2 y 1,5 mm (Arena de revoque suelto a granel)	m3	13
4	Barra de acero de refuerzo de 1/2", FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado y longitud=6,0 metros	Unidad	16
5	Barra de acero de refuerzo de 3/8", FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado y longitud= 6,0 metros	Unidad	11
6	Bloque # 12	Unidad	230
7	Boquilla cementicia con mezcla en polvo de cemento, agregados finos, aditivos latex y pigmentos * 2 kilos	Caja	44
8	Caballete tipo nuevo perfil 7 de 100 x 50 x 1 cm, 6,39 k/unidad	Unidad	9

DEPOSITO
EL RETORNO # 6
FERRETERIA Y CONSTRUCCIÓN

9	Cabina para baño 120 cm de ancho 190 cm alto con marco en aluminio, fondo en acrilico puerta corrediza.	Unidad	1
10	Cemento uso general * 50 kilos	Bulto	128
11	Combo Sanitario más lavamanos Acuaplus o similar Ultra sin pedestal, color BLANCO, bajo consumo 6lt, diseño de dos piezas, taza redonda, incluye el suministro del sifón esmaltado, griferia antisifón, anillo abierto, abasto metálico, válvula de regulación metálica con manguera flexible, brida de fijación, tapón roscado y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Combo	6
12	Enchape para baño piso-pared mínimo trafico 3 residencial	m2	88
13	Enchape para piso mínimo trafico 3 residencial	m2	198
14	Listón de madera de pino de 2"x4", cantoneado y cepillado, longitud 3,0m.	Unidad	14
15	Malla electrosoldada tipo D-84 15x15cm 4 mm 6.0 x 2.35 m, Grafil 4.0mm, Peso x Unidad 56.4 Kg	Unidad	7
16	Manto impermeabilizante rollo de 20 m2 espesor mínimo de 1,5mm	Rollo	9
17	Pegante interiores adhesivo cementicio en polvo * 25 kilos	Bulto	77
18	Pintura plastica cuñete	Unidad	3
19	Puerta en madera de 80 cm de ancho y 210 cm de alto, marco en otobo para muro de 10 cm, incluye chapa a bola	Unidad	2
20	Puerta en madera de 90 cm de ancho y 210 cm de alto, marco en otobo para muro de 10 cm, incluye chapa a de bola	Unidad	2
21	Puerta Metálica de 80cm de ancho 210 cm de alto calibre 20, muro 10, incluye marco metálico y chapa de seguridad ala batiente pintada en anticorrosivo	Unidad	1
22	Tablilla en madera pino ciprés 8 mm	m2	62
23	Teja de barro tradicional Rendimiento : 20 unid/M2 (Ladrillo 4322A)	Unidad	600
24	Teja fibrocemento perfil 7 # 6 1.83m x 0.92m, 17.66 k/unidad. 10.54 k/m2	Unidad	31
25	Teja fibrocemento perfil 7 # 8 2.44m x 0.92m, 23.68 k/unidad. 10.54 k/m2.	Unidad	22
26	Teja fibrocemento perfil 7 #10 44m x 0.92m, 23.68 k/unidad. 10.54 k/m2.	Unidad	94

27	Triturado 3/4 que cumpa la Norma Técnica Colombiana - NTC 174 - Concreto. Especificaciones de los Agregados para el Concreto (triturado suelto a granel)	m3	4

Contratista: Deposito El Retorno # 6 S.A.S
Nit: 901.257.265-7
Correo electrónico: depositoelretorno@gmail.com
Dirección: Kilometro 21 Autopista Medellín – Bogotá, Vereda San Isidro.
Teléfono: 3113905183 – 3128416180

Nombre Representante legal: María Yuliana Munera Gil
Documento de identificación: 1.017.134.470

Firma del Representante legal: _____