San Gil, Santander, 10 de Septiembre de 2025

CP&S-2002-INVIAS-0149-2025

Señores
Instituto Nacional de vías Invias
Atte. Ing. Víctor Manuel Ruiz
Supervisor contrato Invias DTSAN
Floridablanca - Santander
Atte. Ing. Víctor Manuel Galvis Villegas
Rep. Legal VIGAVI ZOMAC SAS
vruiz@invias.gov.co
yezvicgal@gmail.com

REFERENCIA: CONTRATO No. 2002 de 2024 cuyo objeto es: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 2 LOTE 3

Asunto Cuantificación de cantidades del contrato 1290 de 2025 por la AMV G2 Consorcio P&S como apoyo a la supervisión.

En el marco de las labores de apoyo a la supervisión del Contrato 1290 de 2025, se presenta a continuación la información relacionada con las actividades ejecutadas, así como las cantidades evaluadas por la Administración Vial.

El día 27 de agosto de 2025 se llevó a cabo un recorrido por la **Ruta 6402**, donde se desarrolla la ejecución del **Contrato 1290 de 2025**. Durante la visita se identificaron cinco (5) tramos de intervención, con el siguiente diagnóstico:

- **Tramo 1:** del PR 58+0760 al PR 59+0188
  - 33 rocas a demoler.
  - Volumen aproximado: **45,85 m³**.
- **Tramo 2:** del PR 59+0410 al PR 59+0610
  - 40 rocas a demoler.
  - Volumen aproximado: **53,02 m³**.
- **Tramo 3:** del PR 59+0750 al PR 59+0910
  - 11 rocas a demoler.
  - Volumen aproximado: **16,00 m³**.
- **Tramo 4:** del PR 59+0910 al PR 59+0970
  - Actividad: **retiro de derrumbe**.
- **Tramo 5:** del PR 60+0010 al PR 60+0340

- 43 rocas a demoler.
- Volumen aproximado: **64,10 m³**.

En total se registraron **128 rocas** para demolición, con un volumen global estimado de intervención de **178,97 m³**, además del retiro del derrumbe señalado en el Tramo 4.

De acuerdo con la programación, el contratista inició labores el **1 de septiembre de 2025**, culminando el **6 de septiembre de 2025**.

Durante este período:

- Se llevaron a cabo las actividades de **demolición de rocas** hasta la número **105 del listado** el cual corresponde al tramo comprendido entre el PR58+0760 al PR 60+0040.
- El volumen del Ítem de DEMOLICIÓN DE ROCAS es de **141,67 m3** como está descrito en la cartera de evaluación de cantidades anexa a este documento.
- El volumen del Ítem de REMOCIÓN DE DERRUBRES es de **648 m3** como está descrito en la cartera de evaluación de cantidades anexa a este documento.
- Del Ítem de TRANSPORTE DE MATERIALES es de **868 m3-km** como está descrito en la cartera de evaluación de cantidades anexa a este documento.

Nota: Durante la ejecución del contrato el contratista supero la cantidad de demolición de rocas sin la respectiva autorización de la administración vial y la supervisión.

Agradezco su atención, sin otro particular

Cordialmente,

OSCAR FERNANDO VARGAS VILLALBA
Ingeniero Residente AMV G2 Santander
Consorcio P&S.

KERLY ALEJANDRA PAEZ CLARO
Ingeniero Residente AMV G2 Santander
Consorcio P&S.

C.C. Archivo

Gmail **ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 2 SANTANDER <amvg2std2002@gmail.com>**

CUANTIFICACIÓN DE CANTIDADES DEL CONTRATO 1290 DE 2025

1 mensaje

ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 2 SANTANDER <amvg2std2002@gmail.com> 10 de septiembre de 2025, 2:46 p.m.
Para: Victor Manuel Ruiz Vargas <vruiz@invias.gov.co>, yezvicgal@gmail.com

Buenas tardes.

Adjunto carteras de cuantificación de cantidades correspondientes al contrato 1290 de 2025, para su revisión y aprobación.

Muchas gracias, quedamos atentos.

Cordialmente,

--

P&S CONSORCIO0
ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 2
INVIAS - SANTANDER
CONSORCIO P&S
Contrato 2002 de 2024
Calle 14 A No. 2 - 21 San Gil - Santander
3153369391 - 3143119188 - 3112134619 - 3502422984

3 archivos adjuntos

CP&S-2002-INVIAS-0149-2025 Cuantificación de cantidades del contrato 1290 de 2025 como apoyo a la supervisión..pdf
191K

MEMORIAS DE CUANTIFICACION DE CANTIDADES.pdf
303K

MEMORIAS DE CUANTIFICACION DE CANTIDADES.xlsx
36K