ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**FORMATO**	**CÓDIGO**	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	**VERSIÓN**	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	**FECHA**	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**11-oct-25**	**SEMANA No.**	**26**	DEL	**4-oct-25**	AL	**10-oct-25**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	PROVINCIAS DE: MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

0
8
22

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**	
CONTRATO No.:	ICCU-219-2025	**CONTRATO No.:**	ICCU-138-2025
PLAZO INICIAL:	31/12/2025	**PLAZO INICIAL:**	31/12/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO SOFAN C-031
FECHA DE INICIACIÓN:	09/04/2025	**FECHA DE INICIACIÓN:**	09/04/2025
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	-	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	-
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	-	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	-
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2025	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	31/12/2025
PLAZO ACTUALIZADO:	267	**PLAZO ACTUALIZADO:**	267
PLAZO TRANSCURRIDO:	185 días	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	185 días
VALOR INICIAL :	$ 3.865.474.620	**VALOR INICIAL :**	$ 35.350.235.228
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.865.474.620	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 35.350.235.228
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 3.865.474.620	**VALOR POR PAGAR:**	$ 35.350.235.228
VALOR ANTICIPO:	$ 773.094.924	**VALOR ANTICIPO:**	$ 10.605.070.568
SUPERVISOR:	JUAN SEBASTIAN SÁNCHEZ ESTRADA	**SUPERVISOR:**	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

2.1. FASE I - DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN VIAL:

PROVINCIA DE ORIENTE:

FÓMEQUE (FÓMEQUE CAQUEZA)

- ESTA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES FALTANTES DEL LEVANTAMIENTO DE CAPAS GEOGRÁFICAS

2.2. FASE II - CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES Y PROPUESTA DE INTERVENCIONES:

PROVINCIA DE MEDINA:

PARATEBUENO (BUENAVISTA ALTOREDONDO - ENGAÑO)

- ENSAYOS DE LABORATORIO A LAS MUESTRAS TOMADAS EN EL TRAMO

MEDINA (HUMEA SAN CRISTOBAL GAZATAVENA SAN LUIS DEL RETIRO)

- ENSAYOS DE LABORATORIO A LAS MUESTRAS TOMADAS EN EL TRAMO

PROVINCIA DE ORIENTE:

QUETAME (QUETAME YERBABUENA HACIA FÓMEQUE)

- APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS DE LABORATORIO EN LA SUBRASANTE DE LA VÍA

FÓMEQUE (FÓMEQUE CAQUEZA)

- ENSAYOS DE SUELOS ESTABILIZANTES A LAS MUESTRAS TOMADAS EN EL TRAMO

CHIPAQUE (SIECHA-CALDERA-POTRERO GRANDE)

- ENSAYOS DE SUELOS ESTABILIZANTES A LAS MUESTRAS TOMADAS EN EL TRAMO

PROVINCIA DEL GUAVIO:

JUNÍN (SUEVA - SAN GFRANCISCO - VALLE JUNÍN)

- SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES DEL INFORME TÉCNICO

PROVINCIA DE ORIENTE:

CHOACHÍ (EL ROSARIO-LA CAJA-CHATASUGÁ-LA LLANADA-FERRALARADA-BARRO NEGRO-GRANADILLO-CHIVATE-RESGUARDO BAJO)

- SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES DEL INFORME TÉCNICO

2.3. FASE III - INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS:

PROVINCIA DEL GUAVIO:

UBALÁ (CASA ROSADA - SAN LUIS - LAGUNA AZUL)

- INSTALACIÓN DE TUBERÍAS EN CONCRETO DE 36"
- CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS DE ENCOLE Y DESCOLE

JUNÍN (SUEVA - SAN GFRANCISCO - VALLE JUNÍN)

- FABRICACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO DE 36"
- INTERVENCIÓN DEL AFIRMADO DE LA RASANTE DE LA VÍA

PROVINCIA DE ORIENTE:

CHOACHÍ (EL ROSARIO-LA CAJA-CHATASUGÁ-LA LLANADA-FERRALARADA-BARRO NEGRO-GRANADILLO-CHIVATE-RESGUARDO BAJO)

- INTERVENCIÓN DEL AFIRMADO DE LA RASANTE DE LA VÍA

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1.	FASE I - DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN VIAL	10-abr-25	8-jul-25	90	10-abr-25	11-oct-25	185	0	-95
2.	FASE II - CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES Y PROPUESTA DE INTERVENCIONES	17-abr-25	20-ago-25	126	10-abr-25	11-oct-25	185	7	-52
3.	FASE III - INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS	9-jul-25	31-dic-25	176	1-sep-25	11-oct-25	41	-54	81

Plazo del proyecto: 266 días

** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION


AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	39,16%	6,73%	-32,44%
Durante el periodo	3,97%	0,56%	-3,41%
Acumulado Actual	43,14%	7,29%	-35,85%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
267	185,00	82	-95,72

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO


AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 13.844.651.849	$ 2.377.742.895	17%
Durante el periodo	$ 1.403.736.117	$ 197.820.609	14%
Acumulado Actual	$ 15.248.387.967	$ 2.575.563.504	17%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-$	12.672.824.463

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO




AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 10.605.070.568	$ -	0,00%
Durante el periodo	$ -	$ -	0,00%
Acumulado Actual	$ 10.605.070.568	$ -	0,00%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN %

-35,85%

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



ICCU	FORMATO							CÓDIGO	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA							VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA							FECHA	22/02/2023
PERIODO DE INFORME SEMANAL									
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	FECHA	11-oct-25	SEMANA No.	26	DEL	4-oct-25	AL	10-oct-25

4. GESTIÓN DE SEGUIMIENTO POR COMPONENTE

4.1 GESTIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

GENERALES

Mediante oficio 766-290 se dio aprobacion de manera parcial del informe mensual del mes de agosto del contratista correspondiente al informe nuemro 5, danto respuesta al oficio del contratista numero SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-257. este quedo condicionado debido a que se presentan observaciones en la mayoria de los componentes.

Mediante oficio 766-291 se solicito al contratista presentar la informacion relacionada con emisión instructivo devolución de rendimientos financieros o saldos no ejecutados – ICCU a fin de que se presenden los desprendibles de pago

mediante oficio 766-294 del dia 8 de octubre se dio respuesta oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-294-Respuesta al Oficio No. 766-274 – Justificación técnica, jurídica y financiera de reprogramación de obra y solicitud prioritaria de prórroga contractual, con el fin de que el contratista realice una entrega adecuada de la reprogramacion y ajustar los tiempo a los retrasos que se vienen presentando.

Mediante oficio 766-298 se realizo entrega de las observaciones que el ICCU realizo al informe de interventoria con respecto al informe del mes de juli, version 3 subsanado en su totalidad este informe y a la espera de aprobacion del mismo por parte de la entidad.

mediante oficio 766-301 se envio por parte de la interventoria el Apremio por incumplimiento de compromisos contractuales – Entrega de productos topográficos y geotécnicos y apertura de cinco frentes de obra, teniendo en cuenta que los productos de topografia del contrato en general presentaban atrasos significativos en sus entregas.

mediante oficio 766-302 se realizo la entrega por parte de interventoria de los informe semanales 24 y 25 correspondiente a la ultima y primera semanda de los meses de septiembre y octubre del 2025.

En comité de seguimiento del 08 de octubre del 2025 al contrato de obra ICCU 138-2025 se evidenció la no entrega de los productos topograficos y subsanación de informes de caracterización que se habian acordados para presentar durante esta semana, lo que motivó la radicación de nuevo apremio por incumplimiento de llos entregables de la Fase I y II. Ademas, se solicitó claridad en la fecha de entega de estos productos a traves de un cronograma de entregas.

Se realizó mesa de trabajo el 09 de octubre en las instalaciones del ICCU con la supervisión, contratista de obra e interventoría de obra donde se revisó el estado actual del contrato, y se conminó al contratista a realizar un cronograma de entregas para los productos de la fase I y II del contrato, y poder concretar los compromisos que se establecen en las comunicacionesyactas de seguimiento. La entidad informó que a la fecha no habia piso juridico para realizar la prorroga del contrato, y por otro lado, se refirió al alclartorio del anexo tecnico, comentando que se definirian esta modifificación de terminos de garantía, criterios de recibo, manual de operaciones una vez se reunan todos los supervisores de los 5 lotes y cuando se tengan aprobados los entregables de las Fases I y II.

PROVINCIA GUAVIO

mediante oficio 766-295 la interventoria realizo solicitud de informacion la documentación técnica pendiente de entregar y subsanar, correspondiente a los productos topográficos, informes de caracterización, presupuesto preliminar; en cuanto al componentes SST se requiere enviar la documentación de las hojas de vida y seguridad social del personal el obra y en cuanto al componente Social, se deben remitir oportunamente la entrega de las actas de vecindad y de entorno de los predios adyacentes al tramo de intervención, y demás requerimientos a fin de iniciar con los trabajos de mejoramiento de la rasante en una longitud aproximada de 120 m.

mediante oficio 766-296 Y 297 se dio respuesta la los tramos con viabilidad de esquema de intervenciónintervencion del tramo entre sueva y junin a fin de que se tengan en cuenta los espesores de escarificacion en cada uno de los sectores homogeneos encontrado y que van de la mano con los estudios realizados del suelo en estre tramo toda vez que se tengan selñeccionados los tramos de intervencion con el supervisor ICCU.

Mediante oficio 766-304 se realizaron observaciones del Informe Diseño de Estabilización y Estructura de Pavimento Provincia del Guavio Tramo – Clemente-Palenque-Río Sucio – Gama a fin de que se subsane cada una de las solicitudes realizadas.

Mediante oficio 766-305 se dio arobación actualización de los PMT de las provincias de Guavio, Oriente, Medina y Soacha- Respuesta oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-315-Remisión Planos Típicos de Cierre Total – PMT Provincias Guavio, Oriente, Soacha y Medina.

Se realizó recorrido de obra y visita tecnica el día 6 de octubre en el municipio de Junín donde se identificarón puntos criticos de intervención, localización de alcantarilla y se socializó con la comunidad en alcande de la ejecución de actividades para un total de 9.1 km de intervención. Las JAC se comprometieron a realizar las actividades preliminares como rocería y limpieza de alcantarillas

Durante el recorrido de obra del 6 de octubre se evidenció que la ejecución de dos alcantarillas identificas probablemente no se podrian ejeuctar en tuberia de 36" por las condiciones topograficas existentes. En este sentido se sugirió al contratista evaluar la construcción de estas alcantarillas en tubería de 24", motivo por el cual se solicito analisis de precios unitarios para tal elemento.

PROVINCIA ORIENTE

El 07 de octubre mediante comunicado 766-292 se envía respuesta al oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-299 ESTACIÓN TOPOGRAFÍA GOWIN TKS-202 en el cual luego de revisar el certificado de calibración 2876 de la estación GOWIN TKS-202 con número de serie 8E7649 y confirmar posteriormente en campo de que este equipo se utilizará en labores de replanteo del tramo de Choachí, Provincia Oriente se acepta y se avala este equipo para su uso.

El 08 de octubre mediante comunicado 766-293 se envía respuesta al oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-296-Presupuesto Preliminar Choachí V8 en el cual se realizan observaciones a partir de las realizadas anteriormente el oficio 766-279, y se solicita al contratista remitir la corrección de estas observaciones en el término de un día calendario una vez recibida esta comunicación.

Para esta semana comprendida del sábado 04 al viernes 10 de octubre se continúa la intervención del afirmado de la vía correspondiente al primer tramo de Choachí desde la abscisa K21+325 hacia menores a la abscisa K20+638,3 para un total de 376m intervenidos descontando las placahuellas.

Con respecto a actividades de topografía y caracterización del suelo se realizó lo siguiente:

- El levantamiento de capas geográficas: en el tramo de Fómeque no se realizaron las actividades faltantes para concluir.
- Apiques: se realizaron los 7 apiques faltantes para culminar en el tramo de Quetame 2 km.
- Ensayos de suelos estabilizantes a la muestras tomadas: en el tramo de Fómeque 5,70 km y en el tramo de Chipaque 4,00 km.

PROVINCIA MEDINA

No se presentaron oficios de carácter ni administrativo ni técnico en relación a esta provincia.

Con respecto a actividades de caracterización del suelo se realizó lo siguiente:
- Ensayos de laboratorio realizados a las muestras tomadas: en el tramo de Paretebueno 3,82 km y en el tramo de Medina 8,12 km.

PROVINCIA SOACHA

No se presentaron oficios de carácter administrativo en relación a esta provincia.

4.2 GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

INFORME AMBIENTAL - SEMANAL
DEL 4 AL 10 DE OCTUBRE 2025

1.El día 7 de octubre del 2025, el contratista participó en el comité interno del Consorcio Sofán.
2. Se asiste a comité integral el día 8 de octubre el 2025. Allí se describe la gestión ambiental y desarrollo del PAGA de la provincia del Guavio por parte del contratista, se define si se requiere no posibles permisos ambientales.
3.La fecha de entrega de los PAGA de las provincias Soacha y Medina es el viernes 10 de octubre del 2025.
4.Durante la semana se realizó actividades de orden y aseo en el frente de obra habilitado.
5.Se realiza inspección a las baterías sanitarias alquiladas en el municipio de Junín.
6.Se realiza recorrido en el Municipio de Junín, sector Sueva- San Francisco por parte de los componentes Ambiental y Técnico.
7.El contratista realizó entrega de informe semanal el miércoles, con 2 días de retraso, ya que todos los informes semanales deben ser enviados los días lunes en la jornada de la mañana.
8. El día 10 de octubre del 2025, se da inicio a las actividades de obra en el sector Sueva- San Francisco, del municipio de Junín, en presencia de la comunidad, Alcaldía Municipal, Conce Municipal, constructor, interventoría y Supervisión.
9. El contratista remitió los siguientes Oficios:
• SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-310, con asunto, Atención oficio 766-244 “RESPUESTA AL COMUNICADO SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-187. PAGA ORIENTE.”, recibido por interventoría miércoles 8 de octubre.
•SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-303 Radicación Informe Técnico Mensual No. 6 – septiembre de 2025.

4.3. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

El 4 de octubre, el Contratista radicó mediante correo electrónico la carta personalizada No. 23, a la alcaldía del municipio de Junín, invitando al alcalde a la reunión de inicio No. 2

El 4 de octubre, el Contratista radicó mediante correo electrónico la carta personalizada No. 24, a la Secretaría de Planeación del municipio de Junín, invitando a la secretaria a la reunión de inicio No. 2

El 4 de octubre, el Contratista remitió mediante correo electrónico la presentación diseñada para proyectarse en la reunión de inicio No. 2 en el municipio de Junín, la cual se llevaría a cabo el 6 de octubre, para revisión de la Interventoría.

El 4 de octubre, el Contratista radicó el comunicado FOR-CO-03-300 con la cuarta entrega de actas de vecindad, correspondientes a municipio de Choachí desde el PR 0+000 hasta el PR 15+330, para revisión de la Interventoría.

El 5 de octubre, el Contratista realizó el envío del informe semanal No. 15 en el cual se reportan las actividades del 27 de septiembre al 3 de octubre, aclarando que no se reporta atención en el Punto SAU debido a su cierre, lo anterior para revisión de la interventoría.

El 6 de octubre, el Contratista radicó el comunicado FOR-CO-03-304 como respuesta al comunicado 766-254-ICCU relacionada con el comunicado SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-236.

El 6 de octubre, se llevo a cabo la reunión de inicio No. 2 en el municipio de Junín, provincia del Guavio, en la cual participó la alcaldía, la secretaría de Planeación y los presidentes de las Juntas de Acción Comunal, en cumplimiento de los lineamientos establecidos por el ICCU.

El 7 de octubre, la Interventoría remitió mediante correo electrónico observaciones al informe semanal No. 15 (27 de septiembre al 3 de octubre) debido a que faltaron actividades por reportar, para esto se da plazo hasta el 8 de octubre.

El 7 de octubre, la Interventoría remitió observaciones y comentarios mediante correo electrónico respecto al folleto No. 4. Notificación de inicio de actividades en el municipio de Junín, teniendo en cuenta la información técnica compartida con el componente social el 6 de octubre. A través del mismo medio y en la misma fecha, el Contratista remitió mediante correo electrónico el folleto No. 4 subsanado.

El 7 de octubre, desde la interventoría se remitieron observaciones a la carta personalizada No. 10. Notificación de inicio de actividades en el municipio de Junín, teniendo en cuenta la información técnica compartida con el componente social el 6 de octubre. A través del mismo medio y en la misma fecha, el Contratista remitió la carta No. 10 ajustada.

El 7 de octubre, se compartieron los insumos mediante correo electrónico (grabación y transcripción) de la reunión de inicio No. 2 realizada el 6 de octubre en el municipio de Junín, para el acta del encuentro.

El 7 de octubre, en el marco de la reunión de inicio No. 2 del municipio de Junín se informó mediante correo electrónico al Contratista con copia a la Entidad, que la Interventoría realizó la revisión de la presentación sin generar observaciones el mismo día de la reunión, no obstante, debido a que esta fue compartida sobre el tiempo, no fue posible para la Interventoría realizar el debido proceso, remitiendo el insumo con el Visto Bueno para revisión de la Entidad, para dar cumplimiento al debido proceso.

El 7 de octubre, el Contratista realizó la revisión del buzón satelital de la Vereda San Luis - Sector La Primavera, donde se evidencia a través del registro fotográfico la adecuación del buzón, con los datos del Contrato.

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**11-oct-25**	**SEMANA No.**	**26**	DEL	**4-oct-25**	AL	**10-oct-25**

El 8 de octubre, el Contratista remitió el informe semanal No. 15 (27 de septiembre al 3 de octubre) subsanado para revisión de la interventoría. A través del mismo medio y en la misma fecha, la Interventoría remitió acuso recibido del informe semanal NO. 15 subsanado y reitera la solicitud de reportar las actividades completas para evitar reprocesos.

El 8 de octubre se radicó al Contratista el comunicado 766-295-ICCU como respuesta al comunicado oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-297-Ajuste de fecha de inicio de actividades – Tramo Sueva – San Francisco – Valle Junín

El 8 de octubre, el Contratista radicó el comunicado FOR-CO-03-316 como respuesta al comunicado 766-248-ICCU subsanación de actas de vecindad Ubalá.

El 8 de octubre, la Interventoría remitió mediante correo electrónico a revisión de la Supervisión Social del ICCU el folleto No. 4 con el visto bueno de la Interventoría para su revisión.

El 8 de octubre, la Interventoría remitió mediante correo electrónico a revisión de la Supervisión Social del ICCU la carta personalizada No. 10 con el visto bueno de la Interventoría para su revisión.

El 8 de octubre, el Contratista realizó la revisión del buzón satelital del predio conocido como Casa Rosada del municipio de Ubalá, provincia del Guavio. donde se evidencia a través del registro fotográfico la adecuación del buzón, con los datos del Contrato.

El 8 de octubre, el componente social del Contratista e Interventoría participaron en el comité de seguimiento semanal No. 21.

El 9 de octubre, la Supervisora social del ICCU indicó mediante correo electrónico que desde la Entidad no se presentaban observaciones al folleto No. 4.

El 9 de octubre, la Supervisora social del ICCU indicó mediante correo electrónico que desde la Entidad no se presentaban observaciones a la carta personalizada No. 10.

El 9 de octubre, el Contratista remitió la carta personalizada No. 25 para revisión de la Interventoría a través de la cual se invitaba a la alcaldesa del municipio de Chipaque a la reunión preliminar No.6, para revisión de la Interventoría.

El 9 de octubre, el Contratista realizó la difusión del folleto No. 4. Notificación de inicio de actividades técnicas - municipio de Junín, a través del grupo de WhatsApp para conocimiento de los ciudadanos. A través del mismo medio y en la misma fecha, el señor Luis Acosta solicita al Contratista confirmar asistencia al recorrido No. 3 programado para el 10 de octubre. A través del mismo medio y en la misma fecha, el componente social del Contratista corroboró la información.

El 9 de octubre, se realizó la mesa de trabajo No. 26 del componente social, en la cual participó la Supervisión Social del ICCU y los profesionales sociales del Contratista y la Interventoría, con el fin de tomar decisiones y definir estrategias de cumplimiento al Plan de Gestión Social.

El 10 de octubre, el Contratista remitió mediante correo electrónico la presentación proyectada para la reunión preliminar No. 6 de Chipaque para revisión de la Interventoría. A través del mismo medio y en la misma fecha, la Interventoría remitió a la Supervisión Social del ICCU la presentación proyectada para la reunión preliminar No. 6, para su revisión.

El 10 de octubre, se radicó al Contratista el comunicado 766-300-ICCU como respuesta al comunicado SOFÁN-FOR-CO-03-282: observaciones del informe mensual No. 5, versión 2 – componente social.

El 10 de octubre, la Interventoría remitió el aval al Contratista para radicar la carta personalizada No. 10, teniendo en cuenta que, la Entidad no tuvo observaciones al respecto. A través del mismo medio y en la misma fecha, la Entidad reiteró que no se presentaban observaciones al oficio adjunto. A través del mismo medio y en la misma fecha, la Interventoría reiteró el aval para la radicación de la carta No. 10.

El 10 de octubre, la Interventoría remitió mediante correo electrónico la carta personalizada No. 25 con su visto bueno, para revisión de la Supervisión Social del ICCU. A través del mismo medio y en la misma fecha, la Supervisora social del ICCU indicó que la carta No. 25 no presentaba observaciones. A través del mismo medio y en la misma fecha, la Interventoría informó a través de correo electrónico al Contratista que la Entidad no refirió observaciones de la carta en mención.

El 10 de octubre, la Interventoría informó a través de correo electrónico al Contratista que la Entidad no refirió observaciones del folleto No. 4. Notificación de inicio de actividades técnicas - municipio de Junín, por ende, se da el aval para su distribución.

El 10 de octubre, se brindó atención por última vez en el Punto SAU del municipio de Ubalá, en el horario aprobado desde la Interventoría y la Entidad.

El 10 de octubre, se realizó el recorrido No. 2 con los representantes del municipio de Junín, con el fin de determinar los tramos que se deben priorizar para intervenir e identificar puntos críticos, se realizó el levantamiento de un acta de socialización donde quedaron consignados los compromisos adquiridos.

El 10 de octubre, a través del WhatsApp del Punto SAU el señor Luis Acosta, presidente de la JAC de la vereda San Francisco en el municipio de Junín informó que, el fin de semana del 11 al 13 de octubre, están programadas las fiestas, por lo que compartieron el plan de emergencia aprobado por la alcaldía y solicitaron no adelantar actividades de obra, que obstaculicen las celebraciones programadas.

4.4 GESTION SST DEL PROYECTO

INFORME SST - SEMANAL
DEL 04 AL 10 OCTUBRE 2025

DESARROLLO DE ACTIVIDADES SST EN LOS MUNICIPIOS DE JUNIN Y CHOACHI.

1.Participación de comités:
- Externo el día 08/10/2025 con la participación de todos los componentes de la Interventoría y consorcio SOFAN al igual que del ICCU.
- Interno el día 07/10/2025 con la participación de todos los componentes del consorcio SOFAN

2. Se realiza supervisión y acompañamiento en actividades de cargue de material, vaciado de concreto, excavación y rocería en campo sector San Luis; también se ejecutan actividades d cargue y descargue de material, implementación de PMT y se inician las actividades constructivas de intervención en la vía Sueva – San Francisco – Junín.

- Acompañamiento y participación en reunión de inicio Municipio de Junín.
- Recorrido con la interventoría, comunidad y representantes de la alcaldía de Junín en el sector a intervenir.
- Inducción al personal de ingreso.
- Entrega de dotación completa personal nuevo.
- Verificación he instalación de señalización en sitio de obra.
- Supervisión y acompañamiento en obra.
- Jornada de Orden y aseo.
- Se socializa charlas de seguridad.

Trabajo en equipo:	06/10/2025
Comunicación asertiva	07/10/2025
Riesgo ergonómico – levantamiento de carga	08/10/2025
Riesgo químico como prevenirlo	09/10/2025

4.5 SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

De acuerdo con el plan de calidad del contratista de obra para la Fase I se continuaron desarrollando las actividades de topografía de los tramos viales con una perspectiva positiva que conllevará hacia el aseguramiento de la calidad, proyectando que la información recolectada en campo cumpla con los estándares esperados para generar las cantidades de obra requeridas y para la Fase II se continuó con la ejecución de los ensayos de laboratorio encaminados a conseguir el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos en el contrato de obra, dichas actividades se han enfocado en el análisis físico, químico y mecánico de las mezclas realizadas con las muestras de suelo recolectadas con el propósito de determinar la fórmula de trabajo para las intervenciones de los tramos viales.

4.6 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Se emitió apremio de incumplimiento mediante oficio 766-301 del 09 de octubre del 2025, por la no entrega de los productos de la fase I y II correspondiente a la fase de topografia y caracteriación geotecnica, y por no tener la ejecución simultanea de 5 frente de obras como lo establece el anexo tecnico

5. IDENTIFICACION DE SITUACIONES PROBLEMATICAS - ANALISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que están originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:

5.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

Se reporta un atraso del -35,85%, ya que el avance programado era del 43,14% y solo se ha ejecutado el 7,29%. El incumplimiento de los entregables correspondientes a la Fase I y II del contrato de obra ICCU-138-2025 ha repercutido en el avance de las actividades de obra de intervención sobre la rasante de los tramos a intervenir, generándose así un aumento el porcentaje de atraso del avance físico y financiero del contrato.

5.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

Se remitió instructivo de devolución de rendimientos financieros del contrato según lineamientos del ICCU al contratista de obra para cuando haya lugar a esta situación.

5.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

El Contratista Consorcio Sofán C-031 se encuentra en tramite del pago del primer 25%- Contrato Iccu-138 de 2025, donde se incluyó el oficio 766-197 de interventoría para la aprobación y certificación de Plan de campo, Metodología de trabajo y cronograma de actividades junto con el acta de costos de obra N° 01 (primer 25%).

5.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

No se presentan situaciones problemáticas en este aspecto.

5.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

Se evidencia en el periodo de reporte que, el contratista realizó visitas a los municipios de Junín y Choachí con el fin de solicitar suministro de agua en bloque para utilizar en los frentes de obra de los municipios mencionados anteriormente. Adicionalmente, el día 26 de septiembre se realizo mesa de trabajo para revisión del cálculo de la sensibilidad ambiental y nivel de complejidad del proyecto, se solicitó al contratista cronograma de posibles visitas para identificación de permisos ambientales a solicitar ante las Autoridades Ambientales Competentes.

5.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

El subcontratista no presenta las planillas de seguridad social a tiempo.

5.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

En este aspecto no se presentan situaciones problemáticas.

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**11-oct-25**	**SEMANA No.**	**26**	DEL	**4-oct-25**	AL	**10-oct-25**

5.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

Una de las situaciones identificadas dentro del periodo reportado en el presente informe es el no uso de los conductos regulares por parte de la comunidad para gestionar sus preguntas, quejas o reclamos, por el desarrollo del proyecto, en ese sentido, se hará seguimiento al Contratista para que realice el refuerzo de los canales de atención. Lo anterior, teniendo en cuenta que en los comités de seguimiento el área técnica reporta situaciones sociales en campo como la inconformidad de la comunidad frente al deterioro de la vía por el paso de maquinaria del proyecto y la interferencia en el desarrollo de las actividades técnicas producto del paro en el municipio de Ubalá. En ese sentido, no hay reporte de las gestiones y el acompañamiento del componente social para la resolución de conflictos, debido a que la comunidad no expresa su malestar o inquietudes a través del Punto SAU (físico o virtual).

6. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Subsanación de informes de caracterización geotécnica	Consorcio Sofán C-031	Inmediato
Presentación de plan de contigencia para redisitribucón de actividades	Consorcio Sofán C-031	Inmediato
Subsanación de informes de geoposicionamiento y topografía	Consorcio Sofán C-031	Inmediato
Remisión de cronogramas de entrega para productos de la Fase I y II	Consorcio Sofán C-031	Inmediato

7. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Para el presente informe semanal no se contemplará este capítulo, toda vez que, el proyecto se encuentra en las fases de caracterización de las vías que se van a intervenir y por ahora el contratista no ha presentado las posibles soluciones para el mejoramiento del estado de las vías y/o actividades no previstas ni mayores cantidades.

8. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

*El contratista de obra consorcio SOFAN C-031 continúa con actividades de las fases I y II de caracterización en los municipios de Fómeque, Chipaque y Quetame en la provincia de oriente y en los municipios de Paratebueno y medina en la provincia de Medina. Se continúa la instalación de tubería de concreto de 36" y la construcción de las alcantarillas de encole y descole en el tramo Casa Rosada – San Luis - Laguna Azul en el municipio de Ubalá; se continúa la fabricación de tuberías de concreto de 36" para las alcantarillas que se van a construir en el tramo y se inicia la intervención de la rasante de la vía en el primer tramo desde el K0+010 al K0+120 del municipio de Junín en la provincia del Guavio; y se continúa la intervención de la rasante de la vía en el primer tramo desde el K21+325 al K20+638,3 en el municipio de Choachí en la provincia de Oriente.
*Para la Fase I el Contratista de obra ha completado el levantamiento topográfico en 10 de los 11 tramos viales, en el municipio de Fómeque no se realizaron actividades de levantamiento de capas geográficas, después de superar las restricciones de acceso a la zona por la afectación de la ola invernal.
La Interventoría evidencia que, a la fecha del presente informe, el contratista continúa incurriendo en incumplimiento de las obligaciones contractuales correspondientes a las Fases I y II del contrato de obra ICCU-138-2025, debido a la no entrega oportuna de los productos topográficos e informes de caracterización geotécnica, los cuales debieron ser aprobados el 8 de julio y el 20 de agosto del 2025, respectivamente.

El incumplimiento de estos entregables ha generado un impacto directo en la programación y ejecución de las actividades de obra, reflejándose en un atraso físico acumulado del -35,85%, al presentar un avance real del 6,97% frente a un programado del 43,14%. Esta situación compromete el cumplimiento de las metas de avance establecidas y afecta la ejecución del cronograma general del contrato.

Durante la presente semana se evidenció un avance limitado en el cumplimiento de los compromisos establecidos en el comité de seguimiento del 08 de octubre de 2025, principalmente por la no entrega de los productos topográficos y los informes de caracterización subsanados correspondientes a las Fases I y II del contrato ICCU 138-2025. Esta situación motivó la emisión del oficio de apremio 766-301 del 09 de octubre de 2025, reiterando el incumplimiento de los entregables contractuales y la no ejecución simultánea de los cinco frentes de obra requeridos.
Asimismo, en la mesa de trabajo desarrollada el 09 de octubre en las instalaciones del ICCU, se insistió al contratista en la elaboración y presentación inmediata de un cronograma de entregas que permita establecer fechas claras y verificables para los productos pendientes. La entidad, por su parte, informó que no existe aún soporte jurídico para tramitar una prórroga contractual y que cualquier modificación o aclaratorio al anexo técnico será analizado una vez se cuente con los entregables aprobados de las Fases I y II.
En cuanto a las actividades de campo, durante la visita técnica del 06 de octubre en el municipio de Junín se identificaron puntos críticos de intervención y se socializó con las comunidades el alcance de las obras a ejecutar en un tramo de 9,1 km, logrando el compromiso de las Juntas de Acción Comunal para realizar labores preliminares de limpieza y rocería. No obstante, se observó la necesidad de ajustar el diseño de dos alcantarillas por restricciones topográficas, por lo cual se solicitó al contratista el análisis de precios unitarios para tubería de 24”.
En conclusión, la interventoría considera necesario que el contratista adopte medidas inmediatas de planeación y gestión que garanticen el cumplimiento de los productos contractuales, el fortalecimiento de la programación de obra y la respuesta oportuna a los requerimientos técnicos y administrativos formulados por la entidad y la interventoría.

9. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

9.1. FASE I - DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN VIAL:

PROVINCIA DE ORIENTE:

FÓMEQUE (FÓMEQUE CAQUEZA)

- ESTA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES FALTANTES DEL LEVANTAMIENTO DE CAPAS GEOGRÁFICAS

9.2. FASE II - CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES Y PROPUESTA DE INTERVENCIONES:

PROVINCIA DE MEDINA:

PARATEBUENO (BUENAVISTA ALTOREDONDO - ENGAÑO)





MEDINA (HUMEA SAN CRISTOBAL GAZATAVENA SAN LUIS DEL RETIRO)





PROVINCIA DE ORIENTE:

QUETAME (QUETAME YERBABUENA HACIA FÓMEQUE)







PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**11-oct-25**	**SEMANA No.**	**26**	DEL	**4-oct-25**	AL	**10-oct-25**

FÓMEQUE (FÓMEQUE CAQUEZA)








CHIPAQUE (SIECHA-CALDERA-POTRERO GRANDE)





9.3. FASE III - INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS:

PROVINCIA DEL GUAVIO

SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE UBALÁ TRAMO: CASA ROSADA - SAN LUIS - LAGUNA AZUL

VERIFICACIÓN DE DOSIFICACIÓN Y FUNDACIÓN MURO DE DESCOLE EN ALCANTARILLA K13+857





VERIFICACIÓN DE FIGURADO, AMARRE DE ACERO, FORMALETEADA Y FUNDIDA DE MURO DE ENCOLE EN ALCANTARILLA EN EL K13+857




JUNÍN (SUEVA - SAN FRANCISCO - VALLE JUNÍN)

REUNIÓN DE INICIO No. 1 - MUNICIPIO DE JUNÍN - ALCALDÍA MUNICIPAL





RECORRIDO CONJUNTO SUPERVISIÓN ICCU, ALCALDÍA, CONTRATISTA E INTERVENTORÍA PARA DEFINICIÓN DE TRAMOS INICIALES PARA ESTABILIZACIÓN DE RASANTE DE LA VÍA



ICCU	**FORMATO**						**CÓDIGO**	MS-GP-FR-34	
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA						**VERSIÓN**	0	
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA						**FECHA**	22/02/2023	
PERIODO DE INFORME SEMANAL									
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**11-oct-25**	**SEMANA No.**	**26**	DEL	**4-oct-25**	AL	**10-oct-25**

VERIFICACIÓN DE LLEGADA DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATISTA DE OBRA








VERIFICACIÓN DE LLEGADA DE ADITIVO PROES Y CEMENTO PORTLAND TIPO 1





SUPERVISIÓN DE REPLANTEO TRAMO INICIAL DESDE EL K0+000





VERIFICACIÓN DE PMT Y LIMPIEZA DE MATERIAL VEGETAL





SUPERVISIÓN ENSAYOS DE LABORATORIO EN SUBRASANTE Y RASANTE DE LA VÍA







UBICACIÓN Y EXTENSIÓN DE BULTOS DE CEMENTO PARA DOSIFICACIÓN MÍNIMA DEL 3%






ICCU	**FORMATO**							**CÓDIGO**	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA							**VERSIÓN**	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA							**FECHA**	22/02/2023
PERIODO DE INFORME SEMANAL									
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**11-oct-25**	**SEMANA No.**	**26**	DEL	**4-oct-25**	AL	**10-oct-25**

MEZCLADO DEL AFIRMADO CON CEMENTO REALIZADO POR LA RECICLADORA Y RETIRO DE SOBRETAMAÑOS CON RETROCARGADOR





CEREADO CON MINICARGADOR Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR





PROVINCIA DE ORIENTE:

SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE CHOACHÍ TRAMO: EL ROSARIO-LA CAJA-CHATASUGÁ-LA LLANADA-FERRALARADA-BARRO NEGRO-GRANADILLO-CHIVATE-RESGUARDO BAJO

VERIFICACIÓN DEL PMT





SUPERVISION DE TOPOGRAFIA





VERIFICACIÓN DE LLEGADA Y DESCARGUE DE CEMENTO






LIMPIEZA DE CUNETAS PREVIO AL INICIO DE ACTIVIDADES DE ESTABILIZACIÓN DEL AFIRMADO DE RASANTE DE LA VÍA





ICCU	**FORMATO**							**CÓDIGO**	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA							**VERSIÓN**	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA							**FECHA**	22/02/2023
PERIODO DE INFORME SEMANAL									
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**11-oct-25**	**SEMANA No.**	**26**	DEL	**4-oct-25**	AL	**10-oct-25**

ESCARIFICACIÓN CON RIPER DE MOTONIVELADORA





TOMA DE





RETIRO DE SOBRETAMAÑOS Y UBICACIÓN DE BULTOS DE CEMENTO PARA DOSIFICACIÓN MÍNIMA DEL 3%






EXTENSIÓN Y RECOLECCIÓN DE BOLSAS DE CEMENTO





EXTENSIÓN DE CEMENTO Y MEZCLADO CON AFIRMADO REALIZADO POR LA RECICLADORA





ACANALADO CON RIPER DE MOTONIVELADORA PARA APLICACIÓN DE ADITIVO MEZCLADO EN AGUA





ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	FECHA	11-oct-25	SEMANA No.	26	DEL	4-oct-25	AL	10-oct-25

APLICACIÓN DE ADITIVO PROES MEZCLADO EN AGUA





MEZCLADO DE RECICLADORA DEL AFIRMADO, CEMENTO Y ADITIVO PROES





CEREADO CON MOTONIVELADORA





COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR






LIMPIEZA DE CUNETAS Y SUMIDEROS, Y VERIFICACIÓN DE PROTECCIÓN CON POLISOMBRA





COMITÉ DE SEGUIMIENTO SEMANAL No. 21 - 8 DE OCTUBRE



RESUMEN

Descripción	Porcentaje/Días
Porcentaje programado acumulado	39,33%
Porcentaje ejecutado acumulado	6,70%
Retraso Total	32,64%
Porcentaje programado semanal	3,78%
Porcentaje ejecutado semanal	0,18%
Fase 1: caracterización(ejecutado)	85,14%
Fase 2: laboratorios(ejecutado)	76,40%
Fase 3: Obra (ejecutado)	0,46%
Retraso en días	87 días

Descripción	Valor/días/%
Programado acumulado	$13.844.651.849,24
Ejecutado acumulado	$2.377.742.895
Indicador ejecución	17%
Programado semanal	$1.317.898.987
Ejecutado semanal	$61.512.509
Desfase Fase 1: caracterización	88 días
Desfase Fase 2: laboratorios	45 días
Desfase Fase 3: Obra (inicio)	88 días
Plazo restante	89 días

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL


CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**11-oct-25**	**SEMANA No.**	**26**	DEL	**4-oct-25**	AL	**10-oct-25**

REVISIÓN DE BUZONES SATELITALES - MUNICIPIO DE UBALÁ





MESA DE TRABAJO No. 26. COMPONENTE SOCIAL



PUNTO SAU PROVINCIA DEL GUAVIO - MUNICIPIO DE UBALÁ



RECORRIDO No. 2 CON LA COMUNIDAD - MUNICIPIO DE JUNIN PROVINCIA DEL GUAVIO



Roberto López

Firmado digitalmente por Roberto López
Fecha: 2025.10.30 13:58:31 -05'00'

DIRECTOR DE INTERVENTORIA FASE III

Nombre: Roberto Carlos López Julio