INFORME DE OBRA N°1

CONTRATO DE OBRA SAMC-002-2025.

MANTENIMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EN LA ZONA RURAL DE LA VEREDA CACAGUAL DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYÁN - DEPARTAMENTO DE NARIÑO

MES DE SEPTIEMBRE

MUNICIPIO DE ROBERTO PAYÁN
NARIÑO – COLOMBIA
2025

INTRODUCCION

El contratista de obra del proyecto denominado “Mantenimiento de la vía terciaria en la zona rural de la vereda Cacagual del municipio de Roberto Payán – Departamento de Nariño” desarrolla las actividades contractuales en cumplimiento de los estudios, diseños, especificaciones técnicas, normatividad vigente y directrices impartidas por la interventoría y la supervisión.

El propósito del contratista es ejecutar las obras con calidad, eficiencia y transparencia, garantizando el uso adecuado de los recursos públicos y el cumplimiento de los objetivos establecidos en el contrato. Durante el proceso constructivo, se mantiene una coordinación permanente con la interventoría y la supervisión, con el fin de asegurar que las actividades se realicen conforme a los cronogramas, procedimientos técnicos y condiciones contractuales aprobadas.

Asimismo, el contratista asume el compromiso de minimizar los impactos ambientales, sociales y de seguridad industrial, contribuyendo al bienestar de la comunidad beneficiaria y al desarrollo sostenible del territorio.

En este sentido, la labor del contratista se orienta a garantizar la funcionalidad y durabilidad de la vía intervenida, fortaleciendo la movilidad, conectividad y desarrollo económico de la vereda Cacagual y su entorno rural.

INFORMACION GENERAL

1.1. Contrato de obra en Alcaldía de Roberto Payan SAMC 002-2025

CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.	SAMC-002-2025
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE ROBERTO PAYAN
NIT. No.	800.099.132-1
REPRESENTANTE LEGAL	OSME JAVIER SEGURA CABEZAS
IDENTIFICACION	98350553
CONTRATISTA	CONSULTORIA Y ASESORIA MATERIAS PRIMAS DEL SUR SAS
IDENTIFICACIÓN	No. 900.511.833
REPRESENTANTE LEGAL	AURELIANO ESTERILLA ARIAS
IDENTIFICACIÓN	No. 13.103.143
OBJETO	EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EN LA ZONA RURAL DE LA VEREDA CACAGUAL DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYÁN - DEPARTAMENTO DE NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($105.388.452)
PLAZO DE EJECUCION	De dos (2) meses calendario, contados desde la fecha de firma del acta de inicio.
FECHA DE SUSCRIPCION	27 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE INICIO	05 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION	05 DE NOVIEMBRE DE 2025

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Mantenimiento de la vía terciaria en la zona rural de la vereda Cacagual del municipio de Roberto Payán, se supervisa la correcta ejecución de las actividades orientadas al mejoramiento del tramo vial que comunica dicha vereda con la vía principal hacia el municipio de Tumaco. Con estas acciones se busca contribuir a la mitigación de la problemática de accesibilidad terrestre que enfrenta la comunidad, garantizando la conformación de un corredor vial en mejores condiciones de transitabilidad, que facilite la movilidad de los habitantes, reduzca los tiempos de desplazamiento y optimice los costos de transporte, promoviendo así la integración con el resto del departamento de Nariño.

LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO



Tramo vial a intervenir:

La intervención de la vía se presentará entre el km 41+180.00 y el km 43+880.00 en la vereda Cacagual (En sentido Tumaco – Roberto Payan). De la vía que conecta al municipio de Roberto Payan y el municipio de Tumaco.



LOCALIZACION DROYECTO			
UBICACIÓN GENERAL		**UBICACIÓN ESPECIFICA**	
REGION	PACÍFICO	**PUNTO INICIAL**	
DEPARTAMENTO	NARIÑO	1°42´10” N	78°16´34” W
MUNICIPIO	ROBERTO PAYAN	**PUNTO FINAL**	
LATITUD	1°41′48″ N	1°42´51” N	78°17´50” W
LONGITUD	78°14′43″ W		

2. GARANTIAS

2.1. GARANTIAS CONTRATO DE OBRA

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza No. 41-44-10196917

ANEXO 2

AMPARO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	05/09/2025	08/03/2026	$ 10.538.845,20
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	05/09/2025	08/03/2026	$ 31.616.535,60
Pago de salarios prestaciones sociales leales e indemnizaciones laborales	05/09/2025	05/11/2028	$ 5.269.422,60
Estabilidad y calidad de la obra	05/09/2025	05/03/2026	$ 21.077.690,40

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza No. 41-40-101057128

ANEXO 2

AMPARO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Predios labores y operaciones	05/09/2025	05/11/2025	$ 284.700.000,00
Daño emergente y lucro cesante	05/09/2025	05/11/2025	$ 284.700.000,00
Perjuicios extrapatrimoniales	05/09/2025	05/11/2025	$ 284.700.000,00
Contratistas y subcontratistas	05/09/2025	05/11/2025	$ 284.700.000,00
Responsabilidad civil patronal	05/09/2025	05/11/2025	$ 284.700.000,00
Vehículos propios y no propios	05/09/2025	05/11/2025	$ 284.700.000,00

3. FUENTES DE FINANCIACIÓN

APORTANTE	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE DE FINANCIACION	VIGENCIA
Departamento de Nariño	Recursos propios	$ 104.381.786	2025
Municipio de Roberto Payan	Recursos propios	$ 10.323.473	2025
VALOR TOTAL PROYECTO INVERSION		**$114.705.260**	

MANTENIMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EN LA ZONA RURAL DE LA VEREDA CACAGUAL DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN – DEPARTAMENTO DE NARIÑO			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANTIDAD**
1	**ROCERIA**		
1,1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE INCLUYE DESALOJO	M2	16.200,00
1,2	PERFILAMIENTO DE LA SUBRASANTE, CONFORMACION DE CALZADA Y CONFORMACION DE CUNETAS EN SUELO EXISTENTE	M2	16.200,00

4. INDICADOR DE AVANCE DE OBRA:

MANTENIMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EN LA ZONA RURAL DE LA VEREDA CACAGUAL DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN – DEPARTAMENTO DE NARIÑO					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANTIDAD INICIAL**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**% EJECUCION**
1	**ROCERIA**				
1,1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE INCLUYE DESALOJO	M2	16.200,00	10.200,00	63%
1,2	PERFILAMIENTO DE LA SUBRASANTE, CONFORMACION DE CALZADA Y CONFORMACION DE CUNETAS EN SUELO EXISTENTE	M2	16.200,00	10.200,00	63%

CONCLUSIONES

1. La ejecución del proyecto de mantenimiento de la vía terciaria en la vereda Cacagual contribuye significativamente al mejoramiento de la movilidad rural y a la integración territorial del municipio de Roberto Payán con los municipios vecinos del litoral pacífico nariñense.
2. El presente informe corresponde a los trabajos ejecutados en el mes de septiembre de 2025
3. Hasta el 30 de septiembre se lleva un porcentaje de ejecución del 63%
4. La intervención de la vía se ejecutó durante el mes de septiembre entre el km 41+180.00 y el km 42+880.00 en la vereda Cacagual
5. Durante la ejecución del mantenimiento se han encontrado desafíos con respecto a las fuertes precipitaciones que no hacen que se genere un avance de obra mas optimo.



AURELIANO ESTERILLA ARIAS
Contratista de obra

REGISTRO FOTOGRAFICO



























INFORME DE SUPERVISION N°1

CONVENIO GNR 2914-2025

Aunar esfuerzos entre el Departamento de Nariño y el Municipio de Roberto Payán a través del aporte de recursos económicos, técnicos y administrativos, para contribuir a la ejecución del proyecto denominado: "MANTENIMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EN LA ZONA RURAL DE LA VEREDA CACAGUAL DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYÁN – DEPARTAMENTO DE NARIÑO"

CONTRATO DE OBRA SAMC-002-2025.

MANTENIMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EN LA ZONA RURAL DE LA VEREDA CACAGUAL DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYÁN - DEPARTAMENTO DE NARIÑO

CONTRATO DE INTERVENTORIA MC082-2025.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL PROYECTO DENOMINADO MANTENIMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EN LA ZONA RURAL DE LA VEREDA CACAGUAL DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYÁN - DEPARTAMENTO DE NARIÑO

MUNICIPIO DE ROBERTO PAYÁN
NARIÑO – COLOMBIA
MES DE SEPTIEMBRE
2025

INTRODUCCION

La supervisión del proyecto “Mantenimiento de la vía terciaria en la zona rural de la vereda Cacagual del municipio de Roberto Payán – Departamento de Nariño” tiene como propósito verificar y garantizar que las actividades desarrolladas por la interventoría y el contratista de obra se ejecuten conforme a los estudios, diseños, especificaciones técnicas y normativa vigente.

La supervisión vela porque el contratista de obra e interventoría cumplan con sus funciones, asegurando que la ejecución del proyecto se realice dentro de los parámetros de calidad, oportunidad y transparencia establecidos contractualmente. Asimismo, se busca garantizar la adecuada inversión de los recursos públicos, el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las partes y la obtención de los resultados esperados en términos de mejoramiento de la transitabilidad, conectividad y desarrollo social y económico de la comunidad beneficiaria.

En este sentido, la supervisión actúa como instancia de control institucional, promoviendo la eficiencia en la gestión del proyecto y la articulación entre la entidad contratante, la interventoría y el contratista de obra, con el fin de lograr la correcta ejecución y sostenibilidad de las intervenciones realizadas.

INFORMACION GENERAL

1.1. Convenio interadministrativo entre la Gobernación de Nariño y la Alcaldía de Roberto Payan

GOBERNACIÓN DE NARIÑO	
NOMBRE	DEPARTAMENTO DE NARIÑO
NIT	800.103.923-8
GOBERNADOR	LUIS ALFONSO ESCOBAR
CONVINIENTE	
ENTIDAD	MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN
NIT	800.099.132-0
REPRESENTANTE LEGAL	OSME JAVIER SEGURA CABEZAS
CEDULA DE CIUDADANÍA	98,350,553

1.2. Convenio generado en Gobernación de Nariño GN2914-2025

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. GN2914-2025 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y EL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN	
OBJETO	Aunar esfuerzos entre el Departamento de Nariño y el Municipio de Roberto Payán a través del aporte de recursos económicos, técnicos y administrativos, para contribuir a la ejecución del proyecto denominado: "MANTENIMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EN LA ZONA RURAL DE LA VEREDA CACAGUAL DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYÁN – DEPARTAMENTO DE NARIÑO".
PLAZO DEL CONVENIO	Cinco (05) meses contados a partir de la firma del acta de inicio.
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	La ejecución del convenio tendrá lugar en el Municipio de Roberto Payan del Departamento de Nariño.
VALOR DEL CONVENIO	CIENTO CATORCE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS ($114.705.260,00) MDA/CTE.
APORTE POR EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	CIENTO CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($104.381.787,00) MDA/CTE., correspondiente a recursos propios.
APORTE MUNICIPIO	DIEZ MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($10.338.289,00) MDA/CTE., correspondiente a recursos propios.
ACTA DE INICIO	09 de junio de 2025

1.3. Contrato de obra en Alcaldía de Roberto Payan SAMC 002-2025

CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.	SAMC-002-2025
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE ROBERTO PAYAN
NIT. No.	800.099.132-1
REPRESENTANTE LEGAL	OSME JAVIER SEGURA CABEZAS
IDENTIFICACION	98350553
CONTRATISTA	CONSULTORIA Y ASESORIA MATERIAS PRIMAS DEL SUR SAS
IDENTIFICACIÓN	No. 900.511.833
REPRESENTANTE LEGAL	AURELIANO ESTERILLA ARIAS
IDENTIFICACIÓN	No. 13.103.143
OBJETO	EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EN LA ZONA RURAL DE LA VEREDA CACAGUAL DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYÁN - DEPARTAMENTO DE NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($105.388.452)
PLAZO DE EJECUCION	De dos (2) meses calendario, contados desde la fecha de firma del acta de inicio.
FECHA DE SUSCRIPCION	27 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE INICIO	05 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION	05 DE NOVIEMBRE DE 2025

1.4. Contrato de Interventoría MC 082-2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA	
CONTRATO No.	MC082-2025
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE ROBERTO PAYAN
NIT. No.	800.099.132-1
REPRESENTANTE LEGAL	OSME JAVIER SEGURA CABEZAS
IDENTIFICACION	98350553
CONTRATISTA	JUAN ESTIVEN LUNA BUESACO
IDENTIFICACIÓN	No. 87.218.556
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN ESTIVEN LUNA BUESACO
IDENTIFICACIÓN	No. 87.218.556
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL PROYECTO DENOMINADO MANTENIMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EN LA ZONA RURAL DE LA VEREDA CACAGUAL DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYÁN - DEPARTAMENTO DE NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO	NUEVE MILLONES TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS ($ 9.316.530) M/CTE
PLAZO DE EJECUCION	De dos (2) meses calendario, contados desde la fecha de firma del acta de inicio.
FECHA DE SUSCRIPCION	04 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	05 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION	05 DE NOVIEMBRE DE 2025

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Mantenimiento de la vía terciaria en la zona rural de la vereda Cacagual del municipio de Roberto Payán, se supervisa la correcta ejecución de las actividades orientadas al mejoramiento del tramo vial que comunica dicha vereda con la vía principal hacia el municipio de Tumaco. Con estas acciones se busca contribuir a la mitigación de la problemática de accesibilidad terrestre que enfrenta la comunidad, garantizando la conformación de un corredor vial en mejores condiciones de transitabilidad, que facilite la movilidad de los habitantes, reduzca los tiempos de desplazamiento y optimice los costos de transporte, promoviendo así la integración con el resto del departamento de Nariño.

LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO



Tramo vial a intervenir:

La intervención de la vía se presentará entre el km 41+180.00 y el km 43+880.00 en la vereda Cacagual (En sentido Tumaco – Roberto Payan). De la vía que conecta al municipio de Roberto Payan y el municipio de Tumaco.



LOCALIZACION DROYECTO			
UBICACIÓN GENERAL		**UBICACIÓN ESPECIFICA**	
REGION	PACÍFICO	**PUNTO INICIAL**	
DEPARTAMENTO	NARIÑO	1°42´10" N	78°16´34" W
MUNICIPIO	ROBERTO PAYAN	**PUNTO FINAL**	
LATITUD	1°41′48″ N	1°42´51" N	78°17´50" W
LONGITUD	78°14′43″ W		

2. GARANTIAS

2.1. GARANTIAS DE CONVENIO GN 2914-2025

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Póliza No. AGP100002133

ANEXO 0

AMPARO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	19/05/2025	19/04/2026	$ 11.470.526,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	19/05/2025	19/04/2026	$ 41.752.714,00

2.2. GARANTIAS CONTRATO DE OBRA

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza No. 41-44-10196917

ANEXO 2

AMPARO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	05/09/2025	08/03/2026	$ 10.538.845,20
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	05/09/2025	08/03/2026	$ 31.616.535,60
Pago de salarios prestaciones sociales leales e indemnizaciones laborales	05/09/2025	05/11/2028	$ 5.269.422,60
Estabilidad y calidad de la obra	05/09/2025	05/03/2026	$ 21.077.690,40

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza No. 41-40-101057128

ANEXO 2

AMPARO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Predios labores y operaciones	05/09/2025	05/11/2025	$ 284.700.000,00
Daño emergente y lucro cesante	05/09/2025	05/11/2025	$ 284.700.000,00
Perjuicios extrapatrimoniales	05/09/2025	05/11/2025	$ 284.700.000,00
Contratistas y subcontratistas	05/09/2025	05/11/2025	$ 284.700.000,00
Responsabilidad civil patronal	05/09/2025	05/11/2025	$ 284.700.000,00
Vehículos propios y no propios	05/09/2025	05/11/2025	$ 284.700.000,00

2.3. GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza No. 41-44-101297044

ANEXO 0

AMPARO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	04/09/2025	04/03/2026	$ 931.653,00
Calidad del servicio	04/09/2025	04/03/2026	$ 931.653,00

Buen manejo y correcta inversión del anticipo	04/09/2025	04/03/2026	$ 4.658.265,00

3. FUENTES DE FINANCIACIÓN

APORTANTE	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE DE FINANCIACION	VIGENCIA
Departamento de Nariño	Recursos propios	$ 104.381.786	2025
Municipio de Roberto Payan	Recursos propios	$ 10.323.473	2025
VALOR TOTAL PROYECTO INVERSION		**$114.705.260**	

MANTENIMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EN LA ZONA RURAL DE LA VEREDA CACAGUAL DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN – DEPARTAMENTO DE NARIÑO			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANTIDAD**
1	**ROCERIA**		
1,1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE INCLUYE DESALOJO	M2	16.200,00
1,2	PERFILAMIENTO DE LA SUBRASANTE, CONFORMACION DE CALZADA Y CONFORMACION DE CUNETAS EN SUELO EXISTENTE	M2	16.200,00

4. INDICADOR DE AVANCE DE OBRA:

MANTENIMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EN LA ZONA RURAL DE LA VEREDA CACAGUAL DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN – DEPARTAMENTO DE NARIÑO					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANTIDAD INICIAL**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**% EJECUCION**
1	**ROCERIA**				
1,1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE INCLUYE DESALOJO	M2	16.200,00	10.200,00	63%
1,2	PERFILAMIENTO DE LA SUBRASANTE, CONFORMACION DE CALZADA Y CONFORMACION DE CUNETAS EN SUELO EXISTENTE	M2	16.200,00	10.200,00	63%

ALCALDIA MUNICIPAL
ROBERTO
PAYÁN

CONCLUSIONES

1. La ejecución del proyecto de mantenimiento de la vía terciaria en la vereda Cacagual contribuye significativamente al mejoramiento de la movilidad rural y a la integración territorial del municipio de Roberto Payán con los municipios vecinos del litoral pacífico nariñense.
2. El proyecto demuestra la importancia de la inversión pública en infraestructura vial como motor de desarrollo y conectividad regional.
3. El presente informe corresponde a los trabajos ejecutados en el mes de septiembre de 2025
4. Hasta el 30 de septiembre se lleva un porcentaje de ejecución del 63%
5. La intervención de la vía se ejecutó durante el mes de septiembre entre el km 41+180.00 y el km 42+880.00 en la vereda Cacagual
6. Durante la ejecución del mantenimiento se han encontrado desafíos con respecto a las fuertes precipitaciones que no hacen que se genere un avance de obra mas optimo.

ALCALDIA MUNICIPAL
ROBERTO
PAYÁN

REGISTRO FOTOGRAFICO





























ALCALDIA MUNICIPAL
ROBERTO PAYÁN

STEFANY CARDENAS PANTOJA
Secretaria de Planeación e Infraestructura
Municipio de Roberto Payán (Nariño)

Elaboró
CRISTIAN JARAMILLO PEREZ
Profesional de Apoyo
Secretaria de Planeación e Infraestructura

INFORME DE INTERVENTORIA N°1

CONTRATO DE INTERVENTORIA MC082-2025.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL PROYECTO DENOMINADO MANTENIMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EN LA ZONA RURAL DE LA VEREDA CACAGUAL DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYÁN - DEPARTAMENTO DE NARIÑO

CONTRATO DE OBRA SAMC-002-2025.

MANTENIMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EN LA ZONA RURAL DE LA VEREDA CACAGUAL DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYÁN - DEPARTAMENTO DE NARIÑO

MES DE SEPTIEMBRE
MUNICIPIO DE ROBERTO PAYÁN
NARIÑO – COLOMBIA
2025

Urbanización El Lago Mz A casa 10 - Ipiales, Nariño, Contacto: 7253798 – 312 720 1912
E-mail: jueslun@hotmail.com

INTRODUCCION

La interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental y social del proyecto denominado “Mantenimiento de la vía terciaria en la zona rural de la vereda Cacagual del municipio de Roberto Payán – Departamento de Nariño” tiene como propósito garantizar que la ejecución del contrato se realice conforme a los estudios, diseños, especificaciones técnicas, normatividad vigente y objetivos planteados. Este proceso busca asegurar la correcta inversión de los recursos públicos, el cumplimiento de los compromisos contractuales y la generación de impactos positivos en la movilidad y desarrollo de la comunidad beneficiaria.

Urbanización El Lago Mz A casa 10 - Ipiales, Nariño, Contacto: 7253798 – 312 720 1912
E-mail: jueslun@hotmail.com

INFORMACION GENERAL

1.1. Convenio interadministrativo entre la Gobernación de Nariño y la Alcaldía de Roberto Payan

GOBERNACIÓN DE NARIÑO	
NOMBRE	DEPARTAMENTO DE NARIÑO
NIT	800.103.923-8
GOBERNADOR	LUIS ALFONSO ESCOBAR
CONVINIENTE	
ENTIDAD	MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN
NIT	800.099.132-0
REPRESENTANTE LEGAL	OSME JAVIER SEGURA CABEZAS
CEDULA DE CIUDADANÍA	98,350,553

1.2. Convenio generado en Gobernación de Nariño GN2914-2025

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. GN2914-2025 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y EL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN	
OBJETO	Aunar esfuerzos entre el Departamento de Nariño y el Municipio de Roberto Payán a través del aporte de recursos económicos, técnicos y administrativos, para contribuir a la ejecución del proyecto denominado: "MANTENIMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EN LA ZONA RURAL DE LA VEREDA CACAGUAL DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYÁN – DEPARTAMENTO DE NARIÑO".
PLAZO DEL CONVENIO	Cinco (05) meses contados a partir de la firma del acta de inicio.
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	La ejecución del convenio tendrá lugar en el Municipio de Roberto Payan del Departamento de Nariño.
VALOR DEL CONVENIO	CIENTO CATORCE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS ($114.705.260,00) MDA/CTE.
APORTE POR EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	CIENTO CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($104.381.787,00) MDA/CTE., correspondiente a recursos propios.
APORTE MUNICIPIO	DIEZ MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($10.338.289,00) MDA/CTE., correspondiente a recursos propios.
ACTA DE INICIO	09 de junio de 2025

1.3. Contrato de obra en Alcaldía de Roberto Payan SAMC 002-2025

CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.	SAMC-002-2025
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE ROBERTO PAYAN
NIT. No.	800.099.132-1
REPRESENTANTE LEGAL	OSME JAVIER SEGURA CABEZAS
IDENTIFICACION	98350553
CONTRATISTA	CONSULTORIA Y ASESORIA MATERIAS PRIMAS DEL SUR SAS
IDENTIFICACIÓN	No. 900.511.833
REPRESENTANTE LEGAL	AURELIANO ESTERILLA ARIAS
IDENTIFICACIÓN	No. 13.103.143
OBJETO	EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EN LA ZONA RURAL DE LA VEREDA CACAGUAL DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYÁN - DEPARTAMENTO DE NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($105.388.452)
PLAZO DE EJECUCION	De dos (2) meses calendario, contados desde la fecha de firma del acta de inicio.
FECHA DE SUSCRIPCION	27 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE INICIO	05 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION	05 DE NOVIEMBRE DE 2025

1.4. Contrato de Interventoría MC 082-2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA	
CONTRATO No.	MC082-2025
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE ROBERTO PAYAN
NIT. No.	800.099.132-1
REPRESENTANTE LEGAL	OSME JAVIER SEGURA CABEZAS
IDENTIFICACION	98350553
CONTRATISTA	JUAN ESTIVEN LUNA BUESACO
IDENTIFICACIÓN	No. 87.218.556

REPRESENTANTE LEGAL	JUAN ESTIVEN LUNA BUESACO
IDENTIFICACIÓN	No. 87.218.556
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL PROYECTO DENOMINADO MANTENIMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EN LA ZONA RURAL DE LA VEREDA CACAGUAL DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYÁN - DEPARTAMENTO DE NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO	NUEVE MILLONES TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS ($ 9.316.530) M/CTE
PLAZO DE EJECUCION	De dos (2) meses calendario, contados desde la fecha de firma del acta de inicio.
FECHA DE SUSCRIPCION	04 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	05 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION	05 DE NOVIEMBRE DE 2025

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Mantenimiento de la vía terciaria en la zona rural de la vereda Cacagual del municipio de Roberto Payán, se supervisa la correcta ejecución de las actividades orientadas al mejoramiento del tramo vial que comunica dicha vereda con la vía principal hacia el municipio de Tumaco. Con estas acciones se busca contribuir a la mitigación de la problemática de accesibilidad terrestre que enfrenta la comunidad, garantizando la conformación de un corredor vial en mejores condiciones de transitabilidad, que facilite la movilidad de los habitantes, reduzca los tiempos de desplazamiento y optimice los costos de transporte, promoviendo así la integración con el resto del departamento de Nariño.

LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO



Tramo vial a intervenir:

La intervención de la vía se presentará entre el km 41+180.00 y el km 43+880.00 en la vereda Cacagual (En sentido Tumaco – Roberto Payan). De la vía que conecta al municipio de Roberto Payan y el municipio de Tumaco.



LOCALIZACION DROYECTO			
UBICACIÓN GENERAL		**UBICACIÓN ESPECIFICA**	
REGION	PACÍFICO	**PUNTO INICIAL**	
DEPARTAMENTO	NARIÑO	1°42´10” N	78°16´34” W
MUNICIPIO	ROBERTO PAYAN	**PUNTO FINAL**	
LATITUD	1°41′48″ N	1°42´51” N	78°17´50” W
LONGITUD	78°14′43″ W		

2. GARANTIAS

2.1. GARANTIAS CONTRATO DE OBRA

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza No. 41-44-10196917

ANEXO 2

AMPARO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	05/09/2025	08/03/2026	$ 10.538.845,20
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	05/09/2025	08/03/2026	$ 31.616.535,60

Pago de salarios prestaciones sociales leales e indemnizaciones laborales	05/09/2025	05/11/2028	$ 5.269.422,60
Estabilidad y calidad de la obra	05/09/2025	05/03/2026	$ 21.077.690,40

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza No. 41-40-101057128

ANEXO 2

AMPARO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Predios labores y operaciones	05/09/2025	05/11/2025	$ 284.700.000,00
Daño emergente y lucro cesante	05/09/2025	05/11/2025	$ 284.700.000,00
Perjuicios extrapatrimoniales	05/09/2025	05/11/2025	$ 284.700.000,00
Contratistas y subcontratistas	05/09/2025	05/11/2025	$ 284.700.000,00
Responsabilidad civil patronal	05/09/2025	05/11/2025	$ 284.700.000,00
Vehículos propios y no propios	05/09/2025	05/11/2025	$ 284.700.000,00

2.2. GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza No. 41-44-101297044

ANEXO 0

AMPARO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	04/09/2025	04/03/2026	$ 931.653,00
Calidad del servicio	04/09/2025	04/03/2026	$ 931.653,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	04/09/2025	04/03/2026	$ 4.658.265,00

3. FUENTES DE FINANCIACIÓN

APORTANTE	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE DE FINANCIACION	VIGENCIA
Departamento de Nariño	Recursos propios	$ 104.381.786	2025
Municipio de Roberto Payan	Recursos propios	$ 10.323.473	2025
VALOR TOTAL PROYECTO INVERSION		**$114.705.260**	

MANTENIMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EN LA ZONA RURAL DE LA VEREDA CACAGUAL DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN – DEPARTAMENTO DE NARIÑO			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANTIDAD**
1	**ROCERIA**		
1,1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE INCLUYE DESALOJO	M2	16.200,00
1,2	PERFILAMIENTO DE LA SUBRASANTE, CONFORMACION DE CALZADA Y CONFORMACION DE CUNETAS EN SUELO EXISTENTE	M2	16.200,00

4. INDICADOR DE AVANCE DE OBRA:

MANTENIMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EN LA ZONA RURAL DE LA VEREDA CACAGUAL DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN – DEPARTAMENTO DE NARIÑO					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANTIDAD INICIAL**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**% EJECUCION**
1	**ROCERIA**				
1,1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE INCLUYE DESALOJO	M2	16.200,00	10.200,00	63%
1,2	PERFILAMIENTO DE LA SUBRASANTE, CONFORMACION DE CALZADA Y CONFORMACION DE CUNETAS EN SUELO EXISTENTE	M2	16.200,00	10.200,00	63%

Desde la interventoría del proyecto se reconoce la importancia estratégica que representa la vía que conduce al municipio de Roberto Payán desde el kilómetro 85, a la altura del corregimiento de La Guayacana, en el municipio de Tumaco. Este corredor vial beneficiará de manera directa e indirecta a una población aproximada de 382.000 habitantes pertenecientes a los municipios de Roberto Payán, Ricaurte, Tumaco, Barbacoas y Magüí Payán, constituyéndose en una alternativa complementaria a la actual vía fluvial, que hasta el momento es el único medio de acceso al municipio desde Barbacoas. La intervención de esta vía permitirá fortalecer la conectividad regional, mejorar las condiciones de movilidad y promover el desarrollo económico y social de la zona.

CONCLUSIONES

1. La ejecución del proyecto de mantenimiento de la vía terciaria en la vereda Cacagual contribuye significativamente al mejoramiento de la movilidad rural y a la integración territorial del municipio de Roberto Payán con los municipios vecinos del litoral pacífico nariñense.
2. Las actividades a desarrollar permitirán optimizar el acceso terrestre, reduciendo tiempos de desplazamiento y costos de transporte, lo que impacta positivamente en el bienestar de la comunidad y en el fortalecimiento de la economía local.
3. Se resalta la necesidad de realizar un mantenimiento continuo sobre la vía, dado que las condiciones climáticas de la zona y el tipo de terreno afectan la durabilidad de las obras ejecutadas.
4. El proyecto demuestra la importancia de la inversión pública en infraestructura vial como motor de desarrollo y conectividad regional.
5. El presente informe corresponde a los trabajos ejecutados en el mes de septiembre de 2025
6. Hasta el 30 de septiembre se lleva un porcentaje de ejecución del 63%
7. La intervención de la vía se ejecutó durante el mes de septiembre entre el km 41+180.00 y el km 42+880.00 en la vereda Cacagual
8. Durante la ejecución del mantenimiento se han encontrado desafíos con respecto a las fuertes precipitaciones que no hacen que se genere un avance de obra mas optimo.

JUAN ESTIVEN LUNA BUESACO
Urbanización El Lago Mz A casa 10 - Ipiales, Nariño
3127201912
jueslun@hotmail.com

REGISTRO FOTOGRAFICO









Urbanización El Lago Mz A casa 10 - Ipiales, Nariño, Contacto: 7253798 – 312 720 1912
E-mail: jueslun@hotmail.com









Urbanización El Lago Mz A casa 10 - Ipiales, Nariño, Contacto: 7253798 – 312 720 1912
E-mail: jueslun@hotmail.com









Urbanización El Lago Mz A casa 10 - Ipiales, Nariño, Contacto: 7253798 – 312 720 1912
E-mail: jueslun@hotmail.com