CONSORCIO
ESCENARIOS DEPORTIVO 2024
NIT 901954223-8

CONTRATO DE OBRAS No. SI-LP-004-2024 DEL 26 DE JUNIO DE 2025

“CONSTRUCCION DE ESCENARIO RECREO-DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CASTILLA LA NUEVA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA – CÓRDOBA”



CONTRATISTA:
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO 2024
NIT. 901954223-8
LUIS GUILLERMO BARVA CARO
Representante Legal
CONTRATISTA DE OBRA

PRESENTADO A:
GOBERNACION DE CORDOBA
CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

INTERVENTORIA:
CONSORCIO CASTELL PARK
VANESSA HIGUITA HOYOS
Representante Legal

REPÚBLICA DE COLOMBIA
Departamento de Córdoba
Municipio de Montería
2025

INTRODUCCIÓN

El presente informe de obra se presenta como soporte de las actividades ejecutadas mediante el contrato de obra **N.º SI-LP-004-2024 DEL 24 DE JUNIO DE 2025** cuyo objeto es "**CONSTRUCCION DE ESCENARIO RECREO-DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CASTILLA LA NUEVA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA – CÓRDOBA"**. toda la información pertinente del contrato de obra a la ejecución de este periodo.

Este informe es presentado por **CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO 2024** en cumplimiento de sus obligaciones contractuales a la ejecución del Contrato de obra N.º SI-LP-004-2024 DEL 24 DE JUNIO DE 2025, que tiene por objeto: ""**CONSTRUCCION DE ESCENARIO RECREO-DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CASTILLA LA NUEVA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA – CÓRDOBA"**, en este informe correspondiente al periodo del 1 de agosto de 2025 al 31 de agosto de 2025, teniendo en cuenta el acta de inicio del 11 de julio de 2025.

Se determina el estado general del contrato, el avance de las actividades contratadas, los recursos humanos y equipos que utiliza el contratista, un registro fotográfico que permite evidenciar un antes y después de los avances de la obra, la calidad de esta y finalmente determinar un análisis de la programación y el estado actual del respectivo contrato.

Actualmente en la zona a intervenir, existen senderos y andenes en concreto que han sido afectados por las raíces de los árboles y presentan grietas e irregularidades, equipo de gimnasios biosaludables y juegos infantiles en mal estado, bancas en concreto fracturadas y sin espaldar, equipamiento deportivo relacionado con porterías de fútbol, tableros de baloncesto, elementos que se encuentra en mal estado como se puede apreciar en el registro fotográfico. Igualmente, existe una cancha de concreto, la cual se encuentra en mal estado y con losas levantadas.

El alumbrado público existente es insuficiente, por lo cual se presentan zonas oscuras durante la noche que propician la inseguridad dentro del parque.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El contrato SI-LP-004-2024 denominado "**CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CASTILLA LA NUEVA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA – CÓRDOBA"**, consiste en la construcción de un escenario con un área aproximada de 8.060 m2 en el barrio Castilla La Nueva, al norte de la ciudad de Montería, con el fin de brindarle a la comunidad la infraestructura apta para la realización de actividades de recreación y práctica deportiva.

El proyecto contempla las siguientes áreas:

- Una cancha múltiple (769,60 m2)
- Una pista de patinaje recreativo (640,60 m2)
- Una plazoleta para actividades varias (194,60 m2)
- Una caja o jaula de bateo (104,00 m2)
- Dos módulos de ventas con una (01) batería sanitaria tipo contenedor en recubrimiento acabado y terminación de referencia madera rayado WPC (34,80 m2).
- Una zona de juegos infantiles (262,70 m2).
- Gimnasio al aire libre calistenia (110,80 m2)
- Una zona de gimnasio biosaludable (138,60 m2)
- Un sendero de trote (406,60m2), rampas de acceso y senderos peatonales.

Área a intervenir: 8.060,00 m2 aproximado.
Área a Construir: 2.662,30 m2 aproximado.

La cancha múltiple consiste en una losa de concreto reforzado de 21 MPA, con un espesor de 0,10 m, demarcada con pintura sintética. Contará con un cerramiento anti-impacto de acuerdo con las especificaciones técnicas y se suministrará e instalará las porterías múltiples de microfutbol y baloncesto al igual que el set completo de mallas y postes para la práctica del voleibol.

La pista de patinaje recreativo, la plazoleta múltiple y caja de bateo, estarán ubicadas sobre una placa en concreto reforzado de 21 MPa, con un espesor de 10 cm, teniendo en cuenta todas las especificaciones generales para la elaboración de concretos de las Especificaciones Técnicas y en los

planos estructurales anexos. La caja de bateo se realizará en estructura metálica en perfil CHS 4" x 4 mm con soldadura de 6013, incluye pintura anticorrosiva, pintura esmalte a dos manos y anclajes según diseño estructural.

Los módulos de venta y baños serán unos contendores de acero con dimensiones 2,43 x 3,0 m, acabados internos y externos en WPC tipo madera, que se instalaran sobre una placa de concreto reforzado y contará con todas las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias para su correcto funcionamiento.

La construcción de las zonas de juegos infantiles, gimnasio al aire libre y gimnasio biosaludable se hará sobre una placa de concreto reforzado de 3000PSI, la cual incluye un piso en caucho (granulo EPDM) el cual funcionará como superficie de seguridad atenuadora de impactos garantizando la seguridad de los usuarios absorbiendo los golpes y reduciendo el riesgo de heridas graves frente accidentes o golpes. Además, brinda la sensación de confort al caminar y con un efecto visual decorativa en su capa superior, resistente a la abrasión, tracción e ignición lo cual le da una resistencia óptima a condiciones de intemperie.

Los juegos infantiles están conformados por dos resbaladeros, muro de escalar y barras de equilibrio, red piramidal, red, escaleras y módulo de calistenia y gimnasios biosaludables (ver diseños). Su construcción debe ser en estructura metálica con tubos de acero galvanizado, acero inoxidable, placas de aluminio, tableros HPL de 125 mm, cables de acero galvanizado, tornillería en acero inoxidable y elementos plásticos de alta resistencia.

Los senderos peatonales y zonas comunes se construirán en losetas prefabricada de concreto 40x40x0,6 cm de color negro y gris, losetas prefabricadas de concreto tipo guía 40x40x0,6cm de color amarillo y para las rampas de acceso peatonal se utilizara loseta prefabricada de concreto de 40x40x0,6 cm color amarillo, de acuerdo con las especificaciones técnicas; el sendero de trote contempla una longitud de 406,60 metros lineales y se hará en mezcla densa en caliente tipo MDC-19 con un espesor de 0,075 metros con las debidas capas de rellenos requeridos para la adecuada instalación de acuerdo con la norma INVIAS 2022.

La demarcación con pintura de los escenarios deportivos anteriormente descritos se realizará así:

• Sendero de trote: pintura de aplicación en frio epóxica basada en resinas termoplásticas en acrílico.

• Los 1734m2 aproximados de pisos en concreto se le hará un recubrimiento en piso sintético con resinas 100% acrílicas, incluye un lavado con ácido fosfórico, capa imprimante con arenilla de cuarzo y sellado acrílico con látex. El color protector resistente a factores ambientales y al desgaste. Contiene una mezcla de revestimiento acrílico y resurfacer, con colores certificados leed (sri: 31-62) y acabado antideslizante.

• En la cancha polideportiva se hará la demarcación con pintura sintética.

En el documento de especificaciones técnicas de construcción y proceso constructivo se amplía y se detalla la información de cada componente, desde los materiales hasta la forma de la construcción e instalación.

En la instalación de mobiliario se incluyen las bancas de concreto, bicicleteros en lámina HR, bolardos de acero rellenos con concreto, avisos cívicos y generales de acuerdo con el diseño. El paisajismo, comprenderá la empradización en tapete grama zoysia japónica - incluye adecuación del terreno con abono con tierra negra y/o aluvión y el suministro y plantación de palma cola de zorro de acuerdo con las especificaciones a contratar.

Dentro del componente eléctrico relevante y amigable con el medio ambiente el contratista deberá suministrar e instalar equipos de energía solar de acuerdo con las especificaciones descritas en el documento anexo como lo son suministro e instalación de tres (3) estructuras metálicas para instalación de tres (3) paneles solares (incluyen suministro e instalación de accesorios, anclaje al suelo y demás elementos) y suministro e instalación de dos (2) banco de baterías (cada unidad de 48V 100AH).

Para garantizar la funcionalidad del proyecto también el contratista deberá realizar las instalaciones hidráulicas, sanitarias y aguas lluvias correspondiente para el drenaje de las aguas, realizar instalaciones eléctricas, implementar PGIO tramitar legalización ante la empresa comercializadora de Córdoba, tramitar RETIE y RETILAP.

La obra civil contempla realizar las actividades preliminares, dentro de las cuales se encuentra la demolición y retiro de andenes, placas, postes y mobiliarios existentes como se establece en las actividades a contratar con el fin de que el contratista pueda construir el parque de acuerdo con las especificaciones del proyecto.

OBJETIVO GENERAL DEL PRESENTE INFORME

Presentar un documento soporte de las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2025 y el 31 de agosto de 2025, teniendo en cuenta el acta de inicio de obras del 11 de julio de 2025, con el contrato de obra **N.º SI-LP-004-2024 DEL 24 DE JUNIO DE 2025**, que tiene por objeto**: "CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CASTILLA LA NUEVA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA – CÓRDOBA".**

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

La zona por intervenir se encuentra en el barrio Castilla La Nueva, entre las carreras 9 y 10 y entre las calles 63 y 64 de la ciudad de Montería, en el Departamento de Córdoba.



Figura 1.1. Mapa de localización

CONSORCIO
ESCENARIOS DEPORTIVO 2024
NIT 901954223-8

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

Número del contrato:	SI-LP-004-2024
Objeto:	"CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CASTILLA LA NUEVA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA – CÓRDOBA"
Contratante	GOBERNACION DE CORDOBA, NIT 800.103.935-6,
Representante Contratante	CILIA TOBIAS CARRASCAL, CC: 50.882.640 – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL
Nombre Contratista:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO 2024, NIT: 901.954.223-8
Representante legal	LUIS GUILLERMO BARVA CARO CC: 10.933.374
Supervisión	IBETH SALAZAR
Plazo Ejecución inicial:	OCHO (08) MESES
Valor:	CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE. ($5.290.004.727,00)
Acta de inicio:	11 DE JULIO DE 2025
Fecha de terminación	11 DE MARZO DE 2026

Número del contrato:	SI-CMA-002-2025 DE 21 DE MAYO DE 2025
Objeto:	"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CASTILLA LA NUEVA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA – CÓRDOBA"
Contratante	GOBERNACION DE CORDOBA, NIT 800.103.935-6,
Representante Contratante	CILIA TOBIAS CARRASCAL, CC: 50.882.640 – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL
Nombre Contratista:	CONSORCIO CASTELL PARK, NIT 901.945.462-3
Representante legal	VANESSA HIGUITA HOYOS CC: 1.067.956.776
Supervisión	IBETH SALAZAR
Plazo Ejecución inicial:	OCHO (08) MESES
Valor:	CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($410.376.736
Acta de inicio:	11 DE JULIO DE 2025
Fecha de terminación	11 DE MARZO DE 2026

CONSORCIO
ESCENARIOS DEPORTIVO 2024
NIT 901954223-8

ESTADO DE PÓLIZAS DEL CONTRATO

PÓLIZAS DEL CONTRATISTA DE OBRA

Se relación la información inicial de las pólizas de acuerdo con la firma del contrato de obra Nº SI-LP-004-2024: Se relacionan las garantías del contrato en su anexo No. 0 actualizadas con el contrato del 24 de junio de 2025

Se presentan los anexos 0 modificados de la póliza 11-15-4000655891 De responsabilidad civil expedida por NACIONAL DE SEGUROS, Compañía de seguros donde se ajustan las vigencias de acuerdo con el contrato de obra.

Póliza 11-30-4000655890 en su anexo No. 0 de seguro de cumplimiento de entidad estatal, expedida por NACIONAL DE SEGUROS, Compañía de seguros donde se ajustan las vigencias de acuerdo con el contrato de obra

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 11-15-4000655891- ANEXO 0

AMPAROS	LIMITE POR VIGENCIAS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO	PRIMAS
AMPARO BASICO, PREDIO, LABORES Y OPERACIONES	10% DEL VALOR DE LA PERDIDA - MINIMO 1 SMMLV	24/06/2025	24/02/2026	$ 569.400.000,00	
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10% DEL VALOR DE LA PERDIDA - MINIMO 1 SMMLV	24/06/2025	24/02/2026	$ 170.820.000,00	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10% DEL VALOR DE LA PERDIDA - MINIMO 1 SMMLV	24/06/2025	24/02/2026	$ 170.820.000,00	
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10% DEL VALOR DE LA PERDIDA - MINIMO 1 SMMLV	24/06/2025	24/02/2026	$ 170.820.000,00	
GASTOS MEDICOS		24/06/2025	24/02/2026	$ 113.880.000,00	
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10% DEL VALOR DE LA PERDIDA - MINIMO 1 SMMLV	24/06/2025	24/02/2026	$ 170.820.000,00	
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10% DEL VALOR DE LA PERDIDA - MINIMO 1 SMMLV	24/06/2025	24/02/2026	$ 170.820.000,00	

POLIZA DE CUMPLIMIENTO ESTATAL 11-30-4000655890 - ANEXO 0

AMPAROS	LIMITE POR VIGENCIAS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO	PRIMAS
CUMPLIMINETO DEL CONTRATO		24/06/2025	24/06/2026	$ 529.000.473,00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES		24/06/2025	24/02/2029	$ 529.000.473,00	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIA	24/02/2026	24/02/2031	$ 529.000.473,00	

Se realizo la actualización de pólizas de acuerdo con la suscripción del acta de inicio. El contratista de obra suscribió pólizas, Contrato de obra Nº SI-LP-004-2024. Se relacionan las garantías del contrato en su anexo No. 2 actualizadas al acta de inicio del 11 de julio de 2025.

Se presentan los anexos 2 modificados de la póliza 11-15-4000655891 De responsabilidad civil expedida por NACIONAL DE SEGUROS, Compañía de seguros donde se ajustan las vigencias de acuerdo con el acta de inicio.

Póliza 11-30-4000655890 en su anexo No. 3 de seguro de cumplimiento de entidad estatal, expedida por NACIONAL DE SEGUROS, Compañía de seguros donde se ajustan las vigencias de acuerdo con el acta de inicio

AMPAROS	LIMITE POR VIGENCIAS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO	PRIMAS
AMPARO BASICO, PREDIO, LABORES Y OPERACIONES	10% DEL VALOR DE LA PERDIDA - MINIMO 1 SMMLV	11/07/2025	11/03/2026	$ 569.400.000,00	
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10% DEL VALOR DE LA PERDIDA - MINIMO 1 SMMLV	11/07/2025	11/03/2026	$ 170.820.000,00	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10% DEL VALOR DE LA PERDIDA - MINIMO 1 SMMLV	11/07/2025	11/03/2026	$ 170.820.000,00	
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10% DEL VALOR DE LA PERDIDA - MINIMO 1 SMMLV	11/07/2025	11/03/2026	$ 170.820.000,00	

GASTOS MEDICOS		11/07/2025	11/03/2026	$ 113.880.000,00	
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10% DEL VALOR DE LA PERDIDA - MINIMO 1 SMMLV	11/07/2025	11/03/2026	$ 170.820.000,00	
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10% DEL VALOR DE LA PERDIDA - MINIMO 1 SMMLV	11/07/2025	11/03/2026	$ 170.820.000,00	

POLIZA DE CUMPLIMIENTO ESTATAL 11-30-4000655890 - ANEXO 3

AMPAROS	LIMITE POR VIGENCIAS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO	PRIMAS
CUMPLIMINETO DEL CONTRATO		11/07/2025	11/07/2026	$ 529.000.472,70	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES		11/07/2025	11/03/2029	$ 529.000.473,00	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIA	11/07/2026	11/03/2031	$ 529.000.473,00	


ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

RESUMEN FINANCIERO

CONTROL PAGOS	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 5.290.004.727,00**
VALOR ACTAS ANTERIORES:	**$ 0,00**
VALOR EJECUTADO PERIODO ACTUAL:	**$ 41.497.036,87**
VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA:	**$ 109.731.918,34**
SALDO PENDIENTE POR PAGAR:	**$ 5.290.004.727,00**

En la programación inicial presentada, se evidencia que para el día 31 de agosto de 2025 se tiene un avance financiero programado acumulado del 1.27% y se ha ejecutado un 1.29% donde se presenta un adelanto del 0.02%.

Avance	Proyectado		Ejecutado	
	Valor	%	Valor	%
Físico-Financiero	$ 96.521.007,26	1.825	$ 109.731.918,34	2.074



AVANCE DE OBRA

Para el periodo del presente informe comprendido entre el 1 de agosto de 2025 y 31 de agosto de 2025, teniendo en cuenta el acta de inicio del 11 de julio de 2025, ha ejecutado las siguientes actividades de del contrato:

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS:

- Se realizo la devolución del mobiliario existente en el parque a la administración municipal.
- Se realizo la devolución de las cestas de basura existentes en el parque a Urbaser S.A.S
- Se realizaron los comités de fecha 22 y 27 de agosto.
- Se presento oficio con la información de las afiliaciones y exámenes del personal de obra
- Se presento oficio con las correcciones hechas a los planes de obra.
- Se presento el diseño preliminar de la cancha en grama natural para el parque
- Se presento oficio con la propuesta de los niveles del parque
- Se presento la solicitud del cambio del ing eléctrico del proyecto.
- Se presento oficio con el rediseño eléctrico del parque de acuerdo con el nuevo modelo del parque.
- Se presento la programación de la obra por semanas de acuerdo con solicitud de la interventoría.
- Se enviaron los planos del rediseño arquitectónico, niveles y drenaje de la cancha corregidos de acuerdo con las observaciones hechas por la interventoría.

  .

ACTIVIDADES SOCIALES :

- Seguimiento a protocolos de bioseguridad y PGIO, ver anexo de informe Pgio
- Se realiza atención al proceso del señor dueño del negocio “narcoperros” con el fin de llevar a cabo el desalojo del punto actualmente ocupado por él.

ACTIVIDADES TECNICAS:


- Inicio de la localización y replanteo del parque con topografía.
- Acopio de Materiales para la ejecución de las obras de viga cinta de 0.15 x 0.30
- Se mantiene el cerramiento perimetral con lona verde a todo el perímetro del parque
- Compra de más elementos de protección personal y de bioseguridad para ejecución de obras
- Instalación del cerramiento grafico de la obra en lamina de zinc y banner del proyecto.

ACTIVIDADES CONTRACTUALES:


ITEM 1.01 LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO: esta actividad se refiere al proceso de realizar el levantamiento y ubicación de las estructuras del parque castilla la nueva con topografía y equipos satelitales: esta actividad tuvo una ejecución acumulada del 6.2% pasando de 0 m2 del corte anterior a 500m2 para este periodo.



ITEM 1.03 DEMOLICIÓN DE ANDENES Y PLACAS DE CONCRETO: esta actividad se refiere al proceso de demolición a mano y con minicargador con punta de los andenes, placas y senderos existentes en el parque: esta actividad tuvo una ejecución acumulada del 100% pasando de 1705.71 m2 del corte anterior a 2714.81 m2 para este periodo.



ITEM 1,08 CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE: esta actividad se refiere al retiro del material proveniente de las demoliciones para la construcción del parque nuevo: esta actividad tuvo una ejecución acumulada del 25.48% pasando de 104 m3 del corte anterior a 760 m3 para este periodo.



OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

A continuación, se muestra las actividades y cantidades ejecutadas de obra por cada uno de los ítems del contrato en el transcurso del periodo del 1 de agosto al 31 de agosto de 2025 teniendo en cuenta el acta de inicio del 11 de julio de 2025:

CONSORCIO
ESCENARIOS DEPORTIVO 2024
NIT 901954223-8

"CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CASTILLA LA NUEVA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA"	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO 2024 NIT 901954223-8	CONTRATO Nº	SI-LP-004-2024
			VALOR TOTAL	$ 5.290.004.727,00
			FECHA INICIO	11/07/2025
			DURACION	8 MESES
			FECHA TERMINACION	11/03/2026
			FECHA PRESENTE REPORTE	31/08/2025

FORMATO AVANCE DE OBRAS MENSUAL

ITEM	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CASTILLA LA NUEVA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA-CORDOBA	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS 1 AL 31 AGOSTO 2025		VALORES ACUMULADOS		% ACUMULADOS	
						CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	% EJECUTADO AGOSTO 2025	%EJECUTADO TOTAL
	INICIO										
	1. ACTIVIDADES PRELIMINARES										
1,01	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	M2	8062	$ 7.753,00	$ 62.504.686,00	500	$ 3.876.500,00	500	$ 3.876.500,00	6,20%	6,20%
1,02	S/I CERRAMIENTO PROVISIONAL EN FIQUE COLOR VERDE, H=2.10 MTS PARA OBRAS	ML	363,6	$ 24.719,00	$ 8.987.828,00		$ 0,00	363,6	$ 8.987.828,40	0,00%	100,00%
1,03	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y PLACAS DE CONCRETO	M2	2714,81	$ 13.817,00	$ 37.510.530,00	1009,11	$ 13.942.872,87	2714,82	$ 37.510.667,94	37,17%	100,00%
1,04	DEMOLICIÓN DE BANCAS EN MAL ESTADO INCLUYE RETIRO	UND	12	$ 80.746,00	$ 968.952,00		$ 0,00	12	$ 968.952,00	0,00%	100,00%
1,05	DESMONTE Y RETIRO DE ELEMENTOS EXISTENTES (GIMNASIOS BIOSALUDABLE, JUEGOS INFANTILES, MODULOS DE CALISTENIA, PORTERIAS DE MICROFUTBOL, AROS DE BALONCESTO) INCLUYE TRASLADO CARGUE Y DESCARGUE.	GLB	1	$ 6.506.913,00	$ 6.506.913,00		$ 0,00	1	$ 6.506.913,00	0,00%	100,00%
1,06	EXCAVACIÓN A MAQUINA	M3	1341,2	$ 9.288,00	$ 12.457.066,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
1,07	ADECUACIÓN, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRENO	M2	8062	$ 7.703,00	$ 62.101.586,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
1,08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	2982,3	$ 36.094,00	$ 107.643.136,00	656	$ 23.677.664,00	760	$ 27.431.440,00	22,00%	25,48%
	2. ANDENES PEATONALES, PLAZOLETAS Y ZONAS COMUNES										
2,01	CONSTRUCCIÓN DE VIGA CINTA EN CONCRETO 21 MPa FUNDIDO IN SITU 0.15X0.30, INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO, ACERO DE REFUERZO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN	ML	2077	$ 105.650,00	$ 219.435.050,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
2,02	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO 0.20X0.45X0.60 M; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	362	$ 115.565,00	$ 41.834.530,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
2,03	ACABADO DE PISO CON LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO DE 0.40 X 0.40 X 0.06 M COLOR GRIS. INCLUYE SUMINISTRO Y EXTENDIDA DE ARENA H=5 CM, SELLO DE JUNTAS, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	1627	$ 209.380,00	$ 340.661.260,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
2,04	ACABADO DE PISO CON LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO DE 0.40 X 0.40 X 0.06 M COLOR NEGRO. INCLUYE SUMINISTRO Y EXTENDIDA DE ARENA H=5 CM, SELLO DE JUNTAS, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	743,5	$ 247.371,00	$ 183.920.339,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
2,05	S/I DE LOSETA PREFABRICADA TIPO GUIA PREFABRICADO EN CONCRETO DE 0.40 X 0.40 X 0.06 M COLOR AMARILLO. INCLUYE ARENA H=5 CM, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	339	$ 112.245,00	$ 38.051.055,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
2,06	S/I DE LOSETA PREFABRICADA TIPO ALERTA PREFABRICADO EN CONCRETO DE 0.40 X 0.40 X 0.06 M COLOR AMARILLO. INCLUYE ARENA H=5 CM, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	16	$ 220.095,00	$ 3.521.520,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
2,07	RELLENO PARA SENDERO DE TROTE CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	122	$ 194.371,00	$ 23.713.262,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
2,08	SUBBASE GRANULAR PARA SENDERO DE TROTE	M3	40,7	$ 233.140,00	$ 9.488.798,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
2,09	BASE GRANULAR PARA SENDERO DE TROTE	M3	40,7	$ 226.414,00	$ 9.215.050,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
2,10	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA SENDERO DE TROTE	M3	30,5	$ 1.096.586,00	$ 33.445.873,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
2,11	EXCAVACION MANUAL PARA ZAPATAS DE UMBRACULOS	M3	20,8	$ 40.374,00	$ 839.779,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
2,12	RELLENO PARA ZAPATAS CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	4,8	$ 201.409,00	$ 966.763,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
2,13	CONCRETO DE 21 MPa PARA ZAPATAS UMBRACULOS	M3	4,8	$ 926.132,00	$ 4.445.434,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
2,14	CONCRETO DE 21 MPa PARA PEDESTALES DE UMBRACULOS	M3	1,01	$ 935.753,00	$ 945.111,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
2,15	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 MPa PARA CIMENTACIÓN Y PEDESTAL UMBRACULO	KG	840	$ 10.241,00	$ 8.602.440,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%

2,16	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE UMBRACULOS METALICOS, SOPORTE PRINCIPAL EN TUBERIA HSS 6" X 4 mm, ESTRUCTURA SUPERIOR EN TUBERIA RECT 150x50x3.0 mm ANCLAJE CON PERNOS Y PLATINA 300x300x12.7 mm; INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y TODO LO NECESARIO.	UND	16	**$ 8.148.932,00**	**$ 130.382.912,00**		**$ 0,00**	**0**	**$ 0,00**	0,00%	0,00%
	3. ZONAS DE JUEGOS INFANTILES Y EJERCICIOS AL AIRE LIBRE										
3,01	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	100,3	**$ 194.371,00**	**$ 19.495.411,00**		**$ 0,00**	0	**$ 0,00**	0,00%	0,00%
3,02	PLACA EN CONCRETO 21 MPa, E= 0.10MT, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA XX-084 JUNTA DILATACION, SELLO Y PLASTICO NEGRO DE POLIETILENO.	M2	401,3	**$ 146.114,00**	**$ 58.635.548,00**		**$ 0,00**	0	**$ 0,00**	0,00%	0,00%
3,03	S/I DE PISO EN EPDM COLOR SEGÚN DISEÑO (SUPERFICIE EN CAUCHO E=5CM AMORTIGUADORA DE IMPACTO Y ANTIDESLIZANTE FUNDIDO IN SITU). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	262,7	**$ 888.284,00**	**$ 233.352.207,00**		**$ 0,00**	0	**$ 0,00**	0,00%	0,00%
3,04	S/I DE JUEGO INFANTIL COMBINADO INCLUYE 2 RESBALADEROS, ESCALERA, MUROS DE ESCALAR, BARRAS DE EQUILIBRIO (VER DISEÑOS)	UND	1	**$ 399.758.100,00**	**$ 399.758.100,00**		**$ 0,00**	0	**$ 0,00**	0,00%	0,00%
3,05	S/I DE JUEGO INFANTIL COMBINADO INCLUYE RED, ESCALERAS (VER DISEÑOS)	UND	1	**$ 466.579.517,00**	**$ 466.579.517,00**		**$ 0,00**	0	**$ 0,00**	0,00%	0,00%
3,06	SUMINISTRO Y EXTENDIDA DE ARENA SILICEA PARA ZONA INFANTIL Y CALISTENIA	M3	43,4	**$ 1.261.341,00**	**$ 54.742.199,00**		**$ 0,00**	0	**$ 0,00**	0,00%	0,00%
3,07	S/I DE JUEGO INFANTIL TIPO RED PIRAMIDAL SEGÚN DISEÑO PARA ZONA EN ARENA	UND	1	**$ 228.288.045,00**	**$ 228.288.045,00**		**$ 0,00**	0	**$ 0,00**	0,00%	0,00%
3,08	S/I DE MODULO DE CALISTENIA ELABORADO EN TUBERÍA DE 3" Y 1" HR CALIBRE 14, PINTURA EN POLVO ELECTROESTATICA HORNEADA A 250 GRADOS DE TEMPERATURA RESISTENTE A LA CORROSIÓN.	UND	1	**$ 28.824.730,00**	**$ 28.824.730,00**		**$ 0,00**	0	**$ 0,00**	0,00%	0,00%
3,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS BIOSALUDABLES AL AIRE LIBRE DE 9 ELEMENTOS SEGÚN DISEÑO.	UND	1	**$ 102.354.071,00**	**$ 102.354.071,00**		**$ 0,00**	**0**	**$ 0,00**	0,00%	0,00%
	4. PLACA MULTIFUNCIONAL, PISTA DE PATINAJE RECREO DEPORTIVO, ZONA DURA KARATE Y CAJA DE BATEO										
4,01	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTACIÓN MECÁNICA AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO (CAPAS NO SUPERIORES A LOS 15 CM).	M3	481,4	**$ 214.236,00**	**$ 103.133.210,00**		**$ 0,00**	0	**$ 0,00**	0,00%	0,00%
4,02	PLACA EN CONCRETO 21 MPa, E= 0.10MT, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA XX-295 CORTE DE JUNTAS, SELLO Y PLASTICO NEGRO DE POLIETILENO.	M2	1604,8	**$ 179.161,00**	**$ 287.517.573,00**		**$ 0,00**	0	**$ 0,00**	0,00%	0,00%
4,03	EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGA DE CIMIENTACION DE 0.25 MTS X 0.30 MTS PARA CERRAMIENTO DE CANCHA MULTIFUNCIONAL.	ML	74,6	**$ 8.620,00**	**$ 643.052,00**		**$ 0,00**	0	**$ 0,00**	0,00%	0,00%
4,04	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 MPa PARA CIMENTACIÓN DE CERRAMIENTO DE CANCHA MULTIFUNCIONAL (VIGA Y PEDESTALES).	KG	2356,7	**$ 10.241,00**	**$ 24.134.965,00**		**$ 0,00**	0	**$ 0,00**	0,00%	0,00%
4,05	VIGA DE CIMIENTACION DE 0.25 MTS X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPa PARA CERRAMIENTO DE CANCHA MULTIFUNCIONAL.	ML	74,6	**$ 84.479,00**	**$ 6.302.133,00**		**$ 0,00**	0	**$ 0,00**	0,00%	0,00%
4,06	PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa 0.40 MTS X 0,40 MTS Y PROFUNDIDAD DE 1 M INCLUYE EXCAVACION.	UN	37	**$ 264.781,00**	**$ 9.796.897,00**		**$ 0,00**	0	**$ 0,00**	0,00%	0,00%
4,07	S/I CERRAMIENTO ANTI IMPACTO SEGÚN DISEÑO; H=5 METROS COMPUESTO POR DOS PANELES DE 2.00 MTS X 2.50 MTS MÁS UN PANEL DE 1.00 MTS X 2.50 MTS. INCLUYE ANCLAJE DE POSTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	68,1	**$ 1.691.764,00**	**$ 115.209.128,00**		**$ 0,00**	0	**$ 0,00**	0,00%	0,00%
4,08	S/I CERRAMIENTO ANTI IMPACTO SEGÚN DISEÑO; H=2.4 METROS COMPUESTO POR UN PANEL DE 2.43 MTS X 2.50 MTS. INCLUYE ANCLAJE DE POSTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	20,5	**$ 578.655,00**	**$ 11.862.428,00**		**$ 0,00**	0	**$ 0,00**	0,00%	0,00%
4,09	S/I DE JUEGO DE PORTERÍAS MULTIPLES MICROFUTBOL Y BALONCESTO EN ESTRUCTURA METÁLICA (INCLUYE ARO Y TABLERO EN ACRÍLICO).	UND	1	**$ 6.261.650,00**	**$ 6.261.650,00**		**$ 0,00**	0	**$ 0,00**	0,00%	0,00%

4,10	SUMINISTRO DE SET COMPLETO DE VOLEIBOL (MALLA Y POSTES) INCLUYE 2 ANCLAJE SOBRE PLACA PARA POSTE METÁLICA DE 3".	UND	1	**$ 1.693.264,00**	**$ 1.693.264,00**		**$ 0,00**	**0**	**$ 0,00**	0,00%	0,00%
	CAJA DE BATEO										
4,11	EXCAVACION MANUAL PARA ZAPATAS DE CAJA DE BATEO	M3	6,4	**$ 40.374,00**	**$ 258.394,00**		**$ 0,00**	0	**$ 0,00**	0,00%	0,00%
4,12	EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGA DE CIMIENTACION DE 0.25 MTS X 0.30 MTS PARA CAJA DE BATEO	ML	66,8	**$ 8.620,00**	**$ 575.816,00**		**$ 0,00**	0	**$ 0,00**	0,00%	0,00%
4,13	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	1,92	**$ 194.371,00**	**$ 373.192,00**		**$ 0,00**	0	**$ 0,00**	0,00%	0,00%
4,14	CONCRETO DE 21 MPa PARA ZAPATAS DE CAJA BATEO	M3	1,92	**$ 926.132,00**	**$ 1.778.173,00**		**$ 0,00**	0	**$ 0,00**	0,00%	0,00%
4,15	CONCRETO DE 21 MPa PARA PEDESTALES DE CAJA BATEO	M3	0,44	**$ 935.753,00**	**$ 411.731,00**		**$ 0,00**	0	**$ 0,00**	0,00%	0,00%
4,16	VIGA DE CIMIENTACION DE 0.25 MTS X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPa PARA CAJA DE BATEO	ML	64,8	**$ 84.479,00**	**$ 5.474.239,00**		**$ 0,00**	0	**$ 0,00**	0,00%	0,00%
4,17	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 MPa PARA CIMENTACIÓN DE CAJA DE BATEO	KG	411,6	**$ 10.241,00**	**$ 4.215.196,00**		**$ 0,00**	0	**$ 0,00**	0,00%	0,00%
4,18	S/I DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL CHS 4" x 4 mm CON SOLDADURA DE 6013, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ESMALTE A DOS MANOS Y ANCLAJES SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL	KG	1527,3	**$ 20.501,00**	**$ 31.311.177,00**		**$ 0,00**	0	**$ 0,00**	0,00%	0,00%
4,19	SUMINISTRO Y EXTENDIDA DE ARENA SILICEA PARA CAJA DE BATEO	M3	7,3	**$ 1.261.341,00**	**$ 9.207.789,00**		**$ 0,00**	**0**	**$ 0,00**	0,00%	0,00%
	5. DEMARCACIÓN CON PINTURA DE LOS DIFERENTES ESCENARIOS										
5,01	DEMARCACIÓN DE SENDERO DE TROTE SEGÚN DISEÑO CON PINTURA DE APLICACIÓN EN FRIO EPÓXICA BASADA EN RESINAS TERMOPLÁSTICAS EN ACRÍLICO	M2	67,5	**$ 136.276,00**	**$ 9.198.630,00**		**$ 0,00**	0	**$ 0,00**	0,00%	0,00%
5,02	RECUBRIMIENTO DE PISO SINTÉTICO CON RESINAS 100% ACRÍLICAS, INCLUYE LAVADO CON ÁCIDO FOSFÓRICO, CAPA IMPRIMANTE CON ARENILLA DE CUARZO Y SELLADO ACRÍLICO CON LÁTEX. COLOR PROTECTOR RESISTENTE A FACTORES AMBIENTALES Y AL DESGASTE. MEZCLA DE REVESTIMIENTO A	M2	1734	**$ 146.946,00**	**$ 254.804.364,00**		**$ 0,00**	0	**$ 0,00**	0,00%	0,00%
5,03	DEMARCACIÓN CON PINTURA SINTETICA EN CANCHA POLIDEPORTIVA	ML	238,6	**$ 8.962,00**	**$ 2.138.333,00**		**$ 0,00**	**0**	**$ 0,00**	0,00%	0,00%
	6. MODULOS DE VENTAS, ESTRUCTURA METÁLICA SEGÚN DISEÑO Y BAÑO										
6,01	MICROPILOTES DE ANCLAJE CONCRETO DE 21 MPa DIAMETRO DE 0.20 M Y PROFUNDIDAD DE 0.70 M INCLUYE EXCAVACION Y ACERO DE REFUERZO SEGÚN DISEÑO.	UND	12	**$ 216.778,00**	**$ 2.601.336,00**		**$ 0,00**	0	**$ 0,00**	0,00%	0,00%
6,02	PLACA EN CONCRETO 21 MPa, E= 0.12MT, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA XX-295 JUNTA DILATACION, SELLO Y PLASTICO NEGRO DE POLIETILENO.	M2	34,8	**$ 191.266,00**	**$ 6.656.057,00**		**$ 0,00**	0	**$ 0,00**	0,00%	0,00%
6,03	S/I DE CONTENEDOR ADAPTADO COMO LOCAL COMERCIAL CON DIMENSIONES 2.43 X 3 M INCLUYE, INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS, ACABADOS INTERNOS Y EXTERNOS EN WPC TIPO MADERA (VER ESPECIFICACIONES Y DISEÑOS)	UND	2	**$ 82.348.497,00**	**$ 164.696.994,00**		**$ 0,00**	0	**$ 0,00**	0,00%	0,00%
6,04	S/I DE CONTENEDOR ADAPTADO COMO BAÑO MIXTO CON DIMENSIONES 2.43 X 3 M INCLUYE, INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS, ACABADOS INTERNOS Y EXTERNOS EN WPC TIPO MADERA (VER ESPECIFICACIONES Y DISEÑOS)	UND	1	**$ 59.202.220,00**	**$ 59.202.220,00**		**$ 0,00**	**0**	**$ 0,00**	0,00%	0,00%
	7. MOBILIARIO Y PAISAJISMO										
7,01	BANCA TIPO DADO DE 45X45X45 CM EN CONCRETO 21 MPa ACABADO PULIDO, ELABORADA IN SITU INCLUYE ANCLAJE Y ACERO DE REFUERZO	UND	89	**$ 629.816,00**	**$ 56.053.624,00**		**$ 0,00**	0	**$ 0,00**	0,00%	0,00%
7,02	BANCA CORRIDA EN CONCRETO DE 21 MPa ACABADO PULIDO, ELABORADA IN SITU INCLUYE ANCLAJE Y ACERO DE REFUERZO SEGÚN DISEÑO.	ML	38	**$ 884.676,00**	**$ 33.617.688,00**		**$ 0,00**	0	**$ 0,00**	0,00%	0,00%
7,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA MODULAR FOTOLUMINISCENTE ELABORADA EN CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA.	UND	8	**$ 5.556.626,00**	**$ 44.453.008,00**		**$ 0,00**	0	**$ 0,00**	0,00%	0,00%

7,04	BASE EN CONCRETO DE 21 MPa PARA BICICLETEROS 1.20X0.40X0.12 MTS CON MALLA ELECTROSOLDADA , INCLUYE ANCLAJE Y TODO LO NECESARIO SEGÚN DISEÑO.	UND	4	**$ 293.319,00**	**$ 1.173.276,00**		**$ 0,00**	0	**$ 0,00**	0,00%	0,00%
7,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BICICLETEROS EN LÁMINA HR ASTM A36, ESPESOR 4.75 MM, INCLUYE ANCLAJE SEGÚN DISEÑO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	12	**$ 859.404,00**	**$ 10.312.848,00**		**$ 0,00**	0	**$ 0,00**	0,00%	0,00%
7,06	S/I BOLARDOS FUNDIDO HIERRO NODULAR NORMA ASTM A536 65-45-12- PINTADO CON BASE ANTICORROSIVA Y CON PINTURA DE POLIURETANO EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	4	**$ 359.264,00**	**$ 1.437.056,00**		**$ 0,00**	0	**$ 0,00**	0,00%	0,00%
7,07	S/I AVISOS CIVICOS SEGÚN DISEÑO	UND	12	**$ 458.032,00**	**$ 5.496.384,00**		**$ 0,00**	0	**$ 0,00**	0,00%	0,00%
7,08	S/I AVISOS GENERALES SEGÚN DISEÑO	UND	6	**$ 962.575,00**	**$ 5.775.450,00**		**$ 0,00**	0	**$ 0,00**	0,00%	0,00%
7,09	EMPRADIZACION TAPETE GRAMA ZOYSIA JAPONICA - INCLUYE ADECUACION TERRENO ABONO CON TIERRA NEGRA Y/O ALUVIÓN.	M2	2688	**$ 37.503,00**	**$ 100.808.064,00**		**$ 0,00**	0	**$ 0,00**	0,00%	0,00%
7,10	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PALMA COLA DE ZORRO ALTURA MAYOR O IGUAL 1,50 METROS.	UND	6	**$ 181.214,00**	**$ 1.087.284,00**		**$ 0,00**	**0**	**$ 0,00**	0,00%	0,00%
	8. INSTALACIONES HIDRAÚLICAS, SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS										
	DRENAJE Y TUBERÍAS Y ACCESORIOS RED AGUA POTABLE										
8,01	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL DE TUBERIA PRESION	ML	301	**$ 2.878,00**	**$ 866.278,00**		**$ 0,00**	0	**$ 0,00**	0,00%	0,00%
8,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE PRESIÓN 1/2" PVC RDE 9,5 PARA SOLDAR	ML	160	**$ 12.607,00**	**$ 2.017.120,00**		**$ 0,00**	0	**$ 0,00**	0,00%	0,00%
8,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE PRESIÓN 3/4" PVC, RDE 21, PARA SOLDAR	ML	19	**$ 12.889,00**	**$ 244.891,00**		**$ 0,00**	0	**$ 0,00**	0,00%	0,00%
8,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE PRESIÓN 1" PVC, RDE 21, PARA SOLDAR	ML	122	**$ 14.491,00**	**$ 1.767.902,00**		**$ 0,00**	0	**$ 0,00**	0,00%	0,00%
8,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO	ML	9	**$ 34.445,00**	**$ 310.005,00**		**$ 0,00**	0	**$ 0,00**	0,00%	0,00%
8,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJILLA METALICA DE SEGURIDAD PARA PUNTO DE RIEGO	UND	5	**$ 444.259,00**	**$ 2.221.295,00**		**$ 0,00**	0	**$ 0,00**	0,00%	0,00%
8,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDOR 1/2" (REFERENCIAS APROBADAS POR EL PRESTADOR DE SERVICIO VEOLIA S.A. E.S.P.)	UND	4	**$ 631.998,00**	**$ 2.527.992,00**		**$ 0,00**	0	**$ 0,00**	0,00%	0,00%
8,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE REGISTRO 3/4" , INCLUYE TAPA REGISTRO 15X15CM	UND	4	**$ 31.985,00**	**$ 127.940,00**		**$ 0,00**	0	**$ 0,00**	0,00%	0,00%
8,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE REGISTRO 1" , INCLUYE TAPA REGISTRO 15X15CM	UND	1	**$ 66.802,00**	**$ 66.802,00**		**$ 0,00**	**0**	**$ 0,00**	0,00%	0,00%
	TUBERÍAS Y ACCESORIOS RED SANITARIA										
8,10	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL DE TUBERIA SANITARIA	ML	83	**$ 2.878,00**	**$ 238.874,00**		**$ 0,00**	0	**$ 0,00**	0,00%	0,00%
8,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA 2" PVC, PARA SOLDAR	ML	10,5	**$ 36.095,00**	**$ 378.998,00**		**$ 0,00**	0	**$ 0,00**	0,00%	0,00%
8,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA 4" PVC, PARA SOLDAR	ML	56	**$ 62.123,00**	**$ 3.478.888,00**		**$ 0,00**	0	**$ 0,00**	0,00%	0,00%
8,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA 6" PVC, PARA SOLDAR	ML	29	**$ 294.757,00**	**$ 8.547.953,00**		**$ 0,00**	0	**$ 0,00**	0,00%	0,00%
8,14	PUNTO SANITARIO 2"	UND	5	**$ 66.716,00**	**$ 333.580,00**		**$ 0,00**	0	**$ 0,00**	0,00%	0,00%
8,15	PUNTO SANITARIO 4"	UND	1	**$ 85.061,00**	**$ 85.061,00**		**$ 0,00**	0	**$ 0,00**	0,00%	0,00%
8,16	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION 60X60X100 CM	UND	3	**$ 648.160,00**	**$ 1.944.480,00**		**$ 0,00**	**0**	**$ 0,00**	0,00%	0,00%
	APARATOS SANITARIOS										
8,17	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO TANQUE	UND	1	**$ 633.595,00**	**$ 633.595,00**		**$ 0,00**	0	**$ 0,00**	0,00%	0,00%
8,18	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS	UND	1	**$ 702.625,00**	**$ 702.625,00**		**$ 0,00**	0	**$ 0,00**	0,00%	0,00%
8,19	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS	UND	2	**$ 1.048.840,00**	**$ 2.097.680,00**		**$ 0,00**	0	**$ 0,00**	0,00%	0,00%
8,20	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE PISO PARA DESAGUE	UND	3	**$ 107.578,00**	**$ 322.734,00**		**$ 0,00**	0	**$ 0,00**	0,00%	0,00%


8,21	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPA DE GRASA EN CONCRETO DE 4000 PSI	UND	2	$ 725.116,00	$ 1.450.232,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
	DRENAJE CANCHA MULTIFUNCIONAL Y AREA DURA PARA ACTIVIDADES MULTIPLES										
8,22	EXCAVACIÓN MANUAL PARA CUNETA DE DRENAJE SEGÚN DISEÑO	M3	16,8	$ 40.374,00	$ 678.283,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
8,23	CUNETA EN CONCRETO DE 28 MPa, SECCIÓN RECTANGULAR HIDRAULICA DE 0.50 X 0.50 ML CON BASE Y PAREDES LATERALES DE 0,125 M DE ESPESOR. REFUERZO EN VARILLA DE 3/8 SEGÚN DISEÑO, INCLUYE ELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	ML	32,4	$ 420.261,00	$ 13.616.456,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
8,24	S/I REJILLA PREFABRICADAS EN CONCRETO REFORZADO DE 0.57 X 1 X 0,07 M	UND	32,4	$ 108.610,00	$ 3.518.964,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
	9. INSTALACIONES ELECTRICAS										
	ACOMETIDAS										
9,01	SUMINISTRO DE ACOMETIDA GENERAL SUBTERRANEA EN CABLE (3 X Nº 1/0 THWN-2), EN TUBERIA SUBTERRANEA PVC PESADO 1", PARA TRASNFORMADOR 50KVA MONOFASICO.	ML	15	$ 142.906,00	$ 2.143.590,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
9,02	SUMINISTRO DE ACOMETIDA PARCIAL SUBTERRANEA DESDE GC;TD-1 CAFETERIA, EN CABLE (4 X 10 AWG THWN-2), EN TUBERIA CONDUIT 1".	ML	62	$ 86.254,00	$ 5.347.748,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
9,03	SUMINISTRO DE ACOMETIDA PARCIAL SUBTERRANEA PARA LUMINARIAS AREALED I, EN CABLE (3 X 10 AWG THWN-2), EN TUBERIA CONDUIT 1".	ML	395	$ 75.870,00	$ 29.968.650,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
9,04	SUMINISTRO DE ACOMETIDA PARCIAL SUBTERRANEA PARA LUMINARIAS GENERALES, EN CABLE (3 X 8 AWG THWN-2), EN TUBERIA CONDUIT 1".	ML	1523	$ 75.526,00	$ 115.026.098,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
9,05	SUMINISTRO DE ACOMETIDA PARCIAL SUBTERRANEA PARA LUMINARIAS EN CABLE ENCAUCHETADO (3 X Nº 14 AWG).	ML	1494	$ 42.288,00	$ 63.178.272,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
	SISTEMA PUESTA A TIERRA										
9,06	SUMINISTRO DE PUESTA A TIERRA GENERAL TIPO CUADRADA, CON VARILLA COBRE 5/8" X 2,4 METROS, Y MALLADO EN CABLE COBRE DESNUDO # 2.	GL	1	$ 13.653.278,00	$ 13.653.278,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
	GABINETES Y TABLEROS DE DISTRUBUCIÓN										
9,07	SUMINISTRO DE GABINETE CENTRAL "GC" CON MEDIDAS 700MMX500MMX300MM, CON BARRAJE ELECTROLITICO MONOFASICO 160A, PROTECCION PRINCIPAL FIJO 2X60A SEIS DIEZ PARCIALES, ANALIZADOR DE RED AMPERIMETRO, VOLTIMETRO.	UND	1	$ 19.553.406,00	$ 19.553.406,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
9,08	SUMINISTRO DE TABLERO DE DISTRIBUCION MONOFASICO 4 CIRCUITOS 60A, INCLUYE PROTECCION PRINCIPAL Y PROTECCION PARCIALES.	UND	2	$ 545.025,00	$ 1.090.050,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
	SALIDAS TOMAS CORRIENTES										
9,09	SUMINISTRO DE TOMA CORRIENTE GFCI 15A, PARA INCRUSTAR, ESTO INCLUYE TUBERIA PVC 1/2", PESADO, CABLE THWN-2 3X#12 AWG.	UND	2	$ 355.209,00	$ 710.418,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
9,10	SUMINISTRO DE TOMA CORRIENTE 15A, PARA INCRUSTAR, ESTO INCLUYE TUBERIA PVC 1/2", PESADO, CABLE THWN-2 3X#12 AWG.	UND	2	$ 211.978,00	$ 423.956,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
	SALIDAS ILUMINACION										
9,11	SUMINISTRO LUMINARIA LED TIPO PANEL RD, 2X18W, PARA INCRUSTAR, ESTO INCLUYE TUBERIA PVC 1/2", Y CABLE THWN-2 3X#12 AWG.	UND	7	$ 325.593,00	$ 2.279.151,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
9,12	SUMINISTRO LUMINARIA LED STREET ZED229 35W, ESTO INCLUYE EMPALME DE DERIVACION EN GEL GHFC-1.	UND	6	$ 1.169.673,00	$ 7.018.038,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
9,13	SUMINISTRO LUMINARIA LED STREET ZD229 50W, ESTO INCLUYE EMPALME DE DERIVACION EN GEL GHFC-1.	UND	44	$ 1.490.930,00	$ 65.600.920,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
9,14	SUMINISTRO LUMINARIA LED SPRING 60W NW G2, ESTO INCLUYE EMPALME DE DERIVACION EN GEL GHFC-1.	UND	58	$ 2.127.046,00	$ 123.368.668,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%

9,15	SUMINISTRO LUMINARIA LED TIPO JETA PRO 50W, ESTO INCLUYE EMPALME DE DERIVACION EN GEL GHFC-1.	UND	4	$ 659.968,00	$ 2.639.872,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
9,16	SUMINISTRO LUMINARIA LED TIPO JETA PRO 150W, ESTO INCLUYE EMPALME DE DERIVACION EN GEL GHFC-1.	UND	8	$ 730.955,00	$ 5.847.640,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
9,17	SUMINISTRO LUMINARIA LED TIPO JETA PRO 200W, ESTO INCLUYE EMPALME DE DERIVACION EN GEL GHFC-1.	UND	20	$ 801.944,00	$ 16.038.880,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
	SISTEMA DE APANTALLAMIENTO										
9,18	SUMINISTRO SISTEMA DE APANTALLAMIENTO CON PUNDTA CAPTADORA TIPO DEHN 5/8" X 1500MM DE ALUMINIO, ALAMBRON 8MM Y ANILLO COBRE DESNUDO # 1/0 AWG.	UND	1	$ 16.642.253,00	$ 16.642.253,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
	APOYO DE CONCRETO (HORMIGON)										
9,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO 12/1050KG-F.	UND	1	$ 2.919.298,00	$ 2.919.298,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
9,20	CIMENTACION CILINDRICA CON HORMIGON PARA POSTE 12 METROS.	UND	1	$ 319.871,00	$ 319.871,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
	TRANSFORMADOR EN POSTE										
9,21	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE 75KVA 13,2/0,24/0,12 KV .	UND	1	$ 34.226.638,00	$ 34.226.638,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
	RETENIDAS										
9,22	SUMINISTRO DE RETENIDA DE POSTE A TIERRA EN CABLE DE ACERO 3/8".	UND	1	$ 1.224.268,00	$ 1.224.268,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
	PEDESTAL CONCRETO CAJAS DE REGISTRO										
9,23	PEDESTAL EN CONCRETO 21 MPa, DIMENSIONES 0.30X0.30, H = 0.60 M, INCLUYE INSTALACIÓN DE PLATINA 3/8"X30X30 CENTIMETROS.	UND	104	$ 385.943,00	$ 40.138.072,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
9,24	CAJA DE REGISTRO EN CONCRETO 21 MPa, DIMENSIONES 0.40X0.40X0.40 M, CON TAPA Y CONTRATAPA PLATINA 3/8"X40X40 CENTIMETROS.	UND	44	$ 556.601,00	$ 24.490.444,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
9,25	CAJA DE REGISTRO EN CONCRETO 21 MPa, DIMENSIONES 0.60X0.60X0.60 M, CON TAPA Y CONTRATAPA PLATINA 3/8"X60X60 CENTIMETROS.	UND	1	$ 616.005,00	$ 616.005,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
	POSTE METALICO RECTO 4" Y 6"										
9,26	SUMINISTRO POSTE METALICO CIRCULAR RECTO, EN TUBO DE 4", ALTURA DE 8 METROS, BASE EN PLATINA 3/8"X30X30 CENTIMETROS Y ANCLAJE PERNOS 5/8", INCLUYE BRAZO.	UND	29	$ 2.036.360,00	$ 59.054.440,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
9,27	SUMINISTRO POSTE METALICO CIRCULAR RECTO, EN TUBO DE 4", ALTURA DE 8 METROS, BASE EN PLATINA 3/8"X30X30 CENTIMETROS Y ANCLAJE PERNOS 5/8", INCLUYE DOBLE BRAZO.	UND	11	$ 2.312.597,00	$ 25.438.567,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
9,28	SUMINISTRO POSTE DE FAROL CIRCULAR RECTO, EN TUBO DE 4", ALTURA DE 8 METROS, BASE EN PLATINA 3/8"X30X30 CENTIMETROS Y ANCLAJE PERNOS 5/8", RECTO	UND	12	$ 1.930.349,00	$ 23.164.188,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
9,29	SUMINISTRO POSTE OCTOGONAL CON BRAZO SENCILLO V1 CIRCULAR RECTO, EN TUBO DE 6", ALTURA DE 10 METROS, BASE EN PLATINA 3/8"X40X40 CENTIMETROS Y ANCLAJE PERNOS 5/8", INCLUYE CRUCETA.	UND	14	$ 3.994.773,00	$ 55.926.822,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ENERGÍA SOLAR										
9,30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSUMOS ELÉCTRICOS (CABLE) RETIE TUBERÍAS PLÁSTICA Y METÁLICAS	GLB	1	$ 5.455.603,00	$ 5.455.603,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
9,31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INVERSOR OFFGRID 4000W	UND	1	$ 12.013.592,00	$ 12.013.592,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
9,32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE METÁLICO CON INTERRUPTORES. INCLUYE ACCESORIOS	UND	1	$ 6.182.427,00	$ 6.182.427,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
9,33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL MONOCRISTALINO DE 550W PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO	UND	3	$ 1.631.683,00	$ 4.895.049,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
9,34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA INSTALACIÓN DE TRES (3) PANELES SOLARES. INCLUYEN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS, ANCLAJE AL SUELO Y DEMÁS ELEMENTOS	UND	3	$ 1.267.092,00	$ 3.801.276,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%

9,35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE BATERÍAS (CADA UNIDAD DE 48V 100AH)	UND	2	$ 18.000.855,00	$ 36.001.710,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
	DESMONTE DE LUMINARIA Y POSTES DE HIERRO EXISTENTES										
9,36	DESMONTE DE LUMINARIA Y POSTES DE HIERRO EXISTENTES INCLUYE DEMOLICION DE PEDESTA Y TRANSPORTE	UND	39	$ 490.503,00	$ 19.129.617,00		$ 0,00	39	$ 19.129.617,00	0,00%	100,00%
	PGIO		1	$ 44.845.000,00	$ 44.845.000,00		$ 0,00	0	$ 5.320.000,00	0,00%	0,00%
	LEGALIZACION ANTE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE CORDOBA		1	$ 8.500.000,00	$ 8.500.000,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
	RETIE REGLAMENTO TECNICO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE OBRAS PROYECTADAS.		1	$ 14.300.000,00	$ 14.300.000,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
	RETILAP REGLAMENTO TECNICO DE ILUMINACION Y ALUMBRADO PUBLICO DE OBRAS PROYECTADAS.		1	$ 8.800.000,00	$ 8.800.000,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO	$ 4.010.430.559,23		$ 31.920.797,59		$ 80.316.860,26	0,784%	2,074%
				ADMINISTRACION	24%	$ 962.503.334,22		$ 7.660.991,42		$ 19.276.046,46	
				IMPREVISTOS	1%	$ 40.104.305,59		$ 319.207,98		$ 803.168,60	
				UTILIDAD	5%	$ 200.521.527,96		$ 1.596.039,88		$ 4.015.843,01	
					SUBTOTAL AIU	$ 1.203.129.167,77		$ 9.576.239,28		$ 24.095.058,08	
					TOTAL PROYECTO	$ 5.290.004.727,00		$ 41.497.036,87		$ 109.731.918,34	

AVANCE FÍSICO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

De acuerdo con las cantidades ejecutadas en el periodo del 1 de agosto de 2025 al 31 de agosto del 2025 del informe de obra Nº2, se presenta y teniendo como base el acta de inicio del 11 de julio de 2025, se tiene un avance de ejecución y acumulado de 2.074%, faltando por ejecutar un 97.926% para completar la totalidad de las actividades establecidas en la minuta del contrato.



AVANCE EN TIEMPO DE LA OBRA

El avance del contrato de obra en tiempo equivale al 20.99% del tiempo total del proyecto teniendo en cuenta el acta de inicio del 11de julio de 2025; como se relaciona en el siguiente cuadro:

Tiempo total del contrato (dias)	243
Tiempo total del contrato (meses)	8 meses
Fecha de inicio de la obra	11 de julio de 2025
fecha terminación de la obra	11 de marzo de 2026
Fecha corte del presente informe	31 de agosto de 2025
tiempo total transcurrido en dias	51
Avance total en tiempo (%)	20,99%

CONTROL DE LA PROGRAMACION DE OBRA

Para el control de la programación, se presentó a la Interventoría la respectiva programación inicial de obra aprobado con cada uno de los ítems a ejecutar:

CONSORCIO
ESCENARIOS DEPORTIVO 2024

NIT 901954223-8

Nombre de tarea				jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	
CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CASTILLA LA NUEVA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA-CORDOBA	**CANTIDAD**	**COSTO UNITARIO**	**VALOR TOTAL**										TOTAL EJECUTADO
INICIO													
1. ACTIVIDADES PRELIMINARES													
LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	8062	**$ 7.753,00**	**$ 62.504.686,00**	$ 62.504.686,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 62.504.686,00
S/I CERRAMIENTO PROVISIONAL EN FIQUE COLOR VERDE, H=2.10 MTS PARA OBRAS	363,6	**$ 24.719,00**	**$ 8.987.828,00**	$ 793.043,65	$ 8.194.784,35	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.987.828,00
DEMOLICIÓN DE ANDENES Y PLACAS DE CONCRETO	2714,81	**$ 13.817,00**	**$ 37.510.530,00**	$ -	$ 10.701.533,56	$ 26.808.996,44	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 37.510.530,00
DEMOLICIÓN DE BANCAS EN MAL ESTADO INCLUYE RETIRO	12	**$ 80.746,00**	**$ 968.952,00**	$ -	$ 276.436,31	$ 692.515,69	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 968.952,00
DESMONTE Y RETIRO DE ELEMENTOS EXISTENTES (GIMNASIOS BIOSALUDABLE, JUEGOS INFANTILES, MODULOS DE CALISTENIA, PORTERIAS DE MICROFUTBOL, AROS DE BALONCESTO) INCLUYE TRASLADO CARGUE Y DESCARGUE.	1	**$ 6.506.913,00**	**$ 6.506.913,00**	$ -	$ 4.640.960,01	$ 1.865.952,99	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.506.913,00
EXCAVACIÓN A MAQUINA	1341,2	**$ 9.288,00**	**$ 12.457.066,00**	$ -	$ -	$ 12.457.066,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12.457.066,00
ADECUACIÓN, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRENO	8062	**$ 7.703,00**	**$ 62.101.586,00**	$ -	$ -	$ 5.114.248,26	$ 56.987.337,74	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 62.101.586,00
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	2982,3	**$ 36.094,00**	**$ 107.643.136,00**	$ -	$ -	$ 107.643.136,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 107.643.136,00
2. ANDENES PEATONALES, PLAZOLETAS Y ZONAS COMUNES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	$ -
CONSTRUCCIÓN DE VIGA CINTA EN CONCRETO 21 MPa FUNDIDO IN SITU 0.15X0.30, INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO, ACERO DE REFUERZO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN	2077	**$ 105.650,00**	**$ 219.435.050,00**	$ -	$ -	$ -	$ 11.760.571,31	$ 111.868.849,02	$ 95.805.629,67	$ -	$ -	$ -	$ 219.435.050,00
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO 0.20X0.45X0.60 M; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	362	**$ 115.565,00**	**$ 41.834.530,00**	$ -	$ -	$ -	$ 2.242.112,07	$ 21.327.407,45	$ 18.265.010,48	$ -	$ -	$ -	$ 41.834.530,00
ACABADO DE PISO CON LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO DE 0.40 X 0.40 X 0.06 M COLOR GRIS. INCLUYE SUMINISTRO Y EXTENDIDA DE ARENA H=5 CM, SELLO DE JUNTAS, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	1627	**$ 209.380,00**	**$ 340.661.260,00**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 154.076.857,46	$ 186.584.402,54	$ -	$ -	$ -	$ 340.661.260,00
ACABADO DE PISO CON LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO DE 0.40 X 0.40 X 0.06 M COLOR NEGRO. INCLUYE SUMINISTRO Y EXTENDIDA DE ARENA H=5 CM, SELLO DE JUNTAS, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	743,5	**$ 247.371,00**	**$ 183.920.339,00**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 83.184.885,35	$ 100.735.453,65	$ -	$ -	$ -	$ 183.920.339,00
S/I DE LOSETA PREFABRICADA TIPO GUIA PREFABRICADO EN CONCRETO DE 0.40 X 0.40 X 0.06 M COLOR AMARILLO. INCLUYE ARENA H=5 CM, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	339	**$ 112.245,00**	**$ 38.051.055,00**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 17.210.019,65	$ 20.841.035,35	$ -	$ -	$ -	$ 38.051.055,00
S/I DE LOSETA PREFABRICADA TIPO ALERTA PREFABRICADO EN CONCRETO DE 0.40 X 0.40 X 0.06 M COLOR AMARILLO. INCLUYE ARENA H=5 CM, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	16	**$ 220.095,00**	**$ 3.521.520,00**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.592.739,76	$ 1.928.780,24	$ -	$ -	$ -	$ 3.521.520,00
RELLENO PARA SENDERO DE TROTE CON MATERIAL SELECCIONADO	122	**$ 194.371,00**	**$ 23.713.262,00**	$ -	$ -	$ -	$ 2.287.632,33	$ 21.425.629,67	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 23.713.262,00
SUBBASE GRANULAR PARA SENDERO DE TROTE	40,7	**$ 233.140,00**	**$ 9.488.798,00**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 223.265,84	$ 9.265.532,16	$ -	$ -	$ -	$ 9.488.798,00
BASE GRANULAR PARA SENDERO DE TROTE	40,7	**$ 226.414,00**	**$ 9.215.050,00**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.577.016,08	$ 2.638.033,92	$ -	$ -	$ 9.215.050,00
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA SENDERO DE TROTE	30,5	**$ 1.096.586,00**	**$ 33.445.873,00**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 33.445.873,00	$ -	$ -	$ 33.445.873,00
EXCAVACION MANUAL PARA ZAPATAS DE UMBRACULOS	20,8	**$ 40.374,00**	**$ 839.779,00**	$ -	$ -	$ 192.106,31	$ 647.672,69	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 839.779,00
RELLENO PARA ZAPATAS CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	4,8	**$ 201.409,00**	**$ 966.763,00**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 145.330,39	$ 821.432,61	$ -	$ -	$ -	$ 966.763,00
CONCRETO DE 21 MPa PARA ZAPATAS UMBRACULOS	4,8	**$ 926.132,00**	**$ 4.445.434,00**	$ -	$ -	$ -	$ 2.492.929,65	$ 1.952.504,35	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.445.434,00
CONCRETO DE 21 MPa PARA PEDESTALES DE UMBRACULOS	1,01	**$ 935.753,00**	**$ 945.111,00**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 945.111,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 945.111,00
ACERO DE REFUERZO Fy = 420 MPa PARA CIMENTACIÓN Y PEDESTAL UMBRACULO	840	**$ 10.241,00**	**$ 8.602.440,00**	$ -	$ -	$ -	$ 8.602.440,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.602.440,00
SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE UMBRACULOS METALICOS, SOPORTE PRINCIPAL EN TUBERIA HSS 6" X 4 mm, ESTRUCTURA SUPERIOR EN TUBERIA RECT 150x50x3.0 mm ANCLAJE CON PERNOS Y PLATINA 300x300x12.7 mm; INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y TODO LO NECESARIO.	16	**$ 8.148.932,00**	**$ 130.382.912,00**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 130.382.912,00	$ -	$ -	$ -	$ 130.382.912,00
3. ZONAS DE JUEGOS INFANTILES Y EJERCICIOS AL AIRE LIBRE				**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	$ -
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	100,3	**$ 194.371,00**	**$ 19.495.411,00**	$ -	$ -	$ -	$ 6.716.906,31	$ 12.778.504,69	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 19.495.411,00
PLACA EN CONCRETO 21 MPa, E= 0.10MT, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA XX-084 JUNTA DILATACION, SELLO Y PLASTICO NEGRO DE POLIETILENO.	401,3	**$ 146.114,00**	**$ 58.635.548,00**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 43.045.390,53	$ 15.590.157,47	$ -	$ -	$ -	$ 58.635.548,00
S/I DE PISO EN EPDM COLOR SEGÚN DISEÑO (SUPERFICIE EN CAUCHO E=5CM AMORTIGUADORA DE IMPACTO Y ANTIDESLIZANTE FUNDIDO IN SITU). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	262,7	**$ 888.284,00**	**$ 233.352.207,00**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 217.566.616,53	$ 15.785.590,47	$ -	$ 233.352.207,00
S/I DE JUEGO INFANTIL COMBINADO INCLUYE 2 RESBALADEROS, ESCALERA, MUROS DE ESCALAR, BARRAS DE EQUILIBRIO (VER DISEÑOS)	1	**$ 399.758.100,00**	**$ 399.758.100,00**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 298.172.512,24	$ 101.585.587,76	$ -	$ 399.758.100,00
S/I DE JUEGO INFANTIL COMBINADO INCLUYE RED, ESCALERAS (VER DISEÑOS)	1	**$ 466.579.517,00**	**$ 466.579.517,00**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 348.013.427,97	$ 118.566.089,03	$ -	$ 466.579.517,00
SUMINISTRO Y EXTENDIDA DE ARENA SILICEA PARA ZONA INFANTIL Y CALISTENIA	43,4	**$ 1.261.341,00**	**$ 54.742.199,00**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 40.831.240,20	$ 13.910.958,80	$ -	$ 54.742.199,00
S/I DE JUEGO INFANTIL TIPO RED PIRAMIDAL SEGÚN DISEÑO PARA ZONA EN ARENA	1	**$ 228.288.045,00**	**$ 228.288.045,00**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 170.276.024,15	$ 58.012.020,85	$ -	$ 228.288.045,00
S/I DE MODULO DE CALISTENIA ELABORADO EN TUBERÍA DE 3" Y 1" HR CALIBRE 14, PINTURA EN POLVO ELECTROESTATICA HORNEADA A 250 GRADOS DE TEMPERATURA RESISTENTE A LA CORROSIÓN.	1	**$ 28.824.730,00**	**$ 28.824.730,00**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 21.499.857,44	$ 7.324.872,56	$ -	$ 28.824.730,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS BIOSALUDABLES AL AIRE LIBRE DE 9 ELEMENTOS SEGÚN DISEÑO.	1	**$ 102.354.071,00**	**$ 102.354.071,00**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 76.344.095,31	$ 26.009.975,69	$ -	$ 102.354.071,00
4. PLACA MULTIFUNCIONAL, PISTA DE PATINAJE RECREO DEPORTIVO, ZONA DURA KARATE Y CAJA DE BATEO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	$ -

DIRECCION: CALLE 52 A # 14 – 69 B/MONTEVERDE
TELEFONO: 3173623648
EMAIL: CONSORCIOESCENARIOSDEPORTIVO@GMAIL.COM

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTACIÓN MECÁNICA AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO (CAPAS NO SUPERIORES A LOS 15 CM).	481,4	$ 214.236,00	$ 103.133.210,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 52.982.158,86	$ 50.151.051,14	$ -	$ -	$ 103.133.210,00
PLACA EN CONCRETO 21 MPa, E= 0.10MT, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA XX-295 CORTE DE JUNTAS, SELLO Y PLASTICO NEGRO DE POLIETILENO.	1604,8	$ 179.161,00	$ 287.517.573,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 253.691.976,18	$ 33.825.596,82	$ -	$ 287.517.573,00
EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGA DE CIMIENTACION DE 0.25 MTS X 0.30 MTS PARA CERRAMIENTO DE CANCHA MULTIFUNCIONAL.	74,6	$ 8.620,00	$ 643.052,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 643.052,00	$ -	$ -	$ -	$ 643.052,00
ACERO DE REFUERZO Fy = 420 MPa PARA CIMENTACIÓN DE CERRAMIENTO DE CANCHA MULTIFUNCIONAL (VIGA Y PEDESTALES).	2356,7	$ 10.241,00	$ 24.134.965,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.353.758,39	$ 19.781.206,61	$ -	$ -	$ 24.134.965,00
VIGA DE CIMIENTACION DE 0.25 MTS X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPa PARA CERRAMIENTO DE CANCHA MULTIFUNCIONAL.	74,6	$ 84.479,00	$ 6.302.133,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.981.465,42	$ 1.320.667,58	$ -	$ 6.302.133,00
PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa 0.40 MTS X 0,40 MTS Y PROFUNDIDAD DE 1 M INCLUYE EXCAVACION.	37	$ 264.781,00	$ 9.796.897,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.796.897,00	$ -	$ 9.796.897,00
S/I CERRAMIENTO ANTI IMPACTO SEGÚN DISEÑO; H=5 METROS COMPUESTO POR DOS PANELES DE 2.00 MTS X 2.50 MTS MÁS UN PANEL DE 1.00 MTS X 2.50 MTS. INCLUYE ANCLAJE DE POSTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	68,1	$ 1.691.764,00	$ 115.209.128,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 83.788.456,73	$ 31.420.671,27	$ 115.209.128,00
S/I CERRAMIENTO ANTI IMPACTO SEGÚN DISEÑO; H=2.4 METROS COMPUESTO POR UN PANEL DE 2.43 MTS X 2.50 MTS. INCLUYE ANCLAJE DE POSTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	20,5	$ 578.655,00	$ 11.862.428,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.627.220,36	$ 3.235.207,64	$ 11.862.428,00
S/I DE JUEGO DE PORTERÍAS MULTIPLES MICROFUTBOL Y BALONCESTO EN ESTRUCTURA METÁLICA (INCLUYE ARO Y TABLERO EN ACRÍLICO).	1	$ 6.261.650,00	$ 6.261.650,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.261.650,00	$ -	$ 6.261.650,00
SUMINISTRO DE SET COMPLETO DE VOLEIBOL (MALLA Y POSTES) INCLUYE 2 ANCLAJE SOBRE PLACA PARA POSTE METÁLICA DE 3".	1	$ 1.693.264,00	$ 1.693.264,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.693.264,00	$ -	$ 1.693.264,00
CAJA DE BATEO			$ 0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
EXCAVACION MANUAL PARA ZAPATAS DE CAJA DE BATEO	6,4	$ 40.374,00	$ 258.394,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 139.836,75	$ 118.557,25	$ -	$ -	$ 258.394,00
EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGA DE CIMIENTACION DE 0.25 MTS X 0.30 MTS PARA CAJA DE BATEO	66,8	$ 8.620,00	$ 575.816,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 311.618,07	$ 264.197,93	$ -	$ -	$ 575.816,00
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	1,92	$ 194.371,00	$ 373.192,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 373.192,00	$ -	$ -	$ 373.192,00
CONCRETO DE 21 MPa PARA ZAPATAS DE CAJA BATEO	1,92	$ 926.132,00	$ 1.778.173,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.778.173,00	$ -	$ -	$ 1.778.173,00
CONCRETO DE 21 MPa PARA PEDESTALES DE CAJA BATEO	0,44	$ 935.753,00	$ 411.731,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 411.731,00	$ -	$ -	$ 411.731,00
VIGA DE CIMIENTACION DE 0.25 MTS X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPa PARA CAJA DE BATEO	64,8	$ 84.479,00	$ 5.474.239,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.474.239,00	$ -	$ -	$ 5.474.239,00
ACERO DE REFUERZO Fy = 420 MPa PARA CIMENTACIÓN DE CAJA DE BATEO	411,6	$ 10.241,00	$ 4.215.196,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.215.196,00	$ -	$ -	$ 4.215.196,00
S/I DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL CHS 4" x 4 mm CON SOLDADURA DE 6013, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ESMALTE A DOS MANOS Y ANCLAJES SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL	1527,3	$ 20.501,00	$ 31.311.177,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.906.877,28	$ 24.404.299,72	$ -	$ 31.311.177,00
SUMINISTRO Y EXTENDIDA DE ARENA SILICEA PARA CAJA DE BATEO	7,3	$ 1.261.341,00	$ 9.207.789,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.207.789,00	$ -	$ 9.207.789,00
5. DEMARCACIÓN CON PINTURA DE LOS DIFERENTES ESCENARIOS				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DEMARCACIÓN DE SENDERO DE TROTE SEGÚN DISEÑO CON PINTURA DE APLICACIÓN EN FRIO EPÓXICA BASADA EN RESINAS TERMOPLÁSTICAS EN ACRÍLICO	67,5	$ 136.276,00	$ 9.198.630,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.537.934,62	$ 5.660.695,38	$ 9.198.630,00
RECUBRIMIENTO DE PISO SINTÉTICO CON RESINAS 100% ACRÍLICAS, INCLUYE LAVADO CON ÁCIDO FOSFÓRICO, CAPA IMPRIMANTE CON ARENILLA DE CUARZO Y SELLADO ACRÍLICO CON LÁTEX. COLOR PROTECTOR RESISTENTE A FACTORES AMBIENTALES Y AL DESGASTE. MEZCLA DE REVESTIMIENTO A	1734	$ 146.946,00	$ 254.804.364,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 98.001.678,46	$ 156.802.685,54	$ 254.804.364,00
DEMARCACIÓN CON PINTURA SINTETICA EN CANCHA POLIDEPORTIVA	238,6	$ 8.962,00	$ 2.138.333,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 822.435,77	$ 1.315.897,23	$ 2.138.333,00
6. MODULOS DE VENTAS, ESTRUCTURA METÁLICA SEGUN DISEÑO Y BAÑO				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MICROPILOTES DE ANCLAJE CONCRETO DE 21 MPa DIAMETRO DE 0.20 M Y PROFUNDIDAD DE 0.70 M INCLUYE EXCAVACION Y ACERO DE REFUERZO SEGÚN DISEÑO.	12	$ 216.778,00	$ 2.601.336,00	$ -	$ -	$ 267.784,59	$ 2.333.551,41	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.601.336,00
PLACA EN CONCRETO 21 MPa, E= 0.12MT, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA XX-295 JUNTA DILATACION, SELLO Y PLASTICO NEGRO DE POLIETILENO.	34,8	$ 191.266,00	$ 6.656.057,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.409.517,95	$ 4.362.793,66	$ 883.745,38	$ -	$ -	$ -	$ 6.656.056,99
S/I DE CONTENEDOR ADAPTADO COMO LOCAL COMERCIAL CON DIMENSIONES 2.43 X 3 M INCLUYE, INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS, ACABADOS INTERNOS Y EXTERNOS EN WPC TIPO MADERA (VER ESPECIFICACIONES Y DISEÑOS)	2	$ 82.348.497,00	$ 164.696.994,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 91.498.330,00	$ 73.198.664,00	$ 164.696.994,00
S/I DE CONTENEDOR ADAPTADO COMO BAÑO MIXTO CON DIMENSIONES 2.43 X 3 M INCLUYE, INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS, ACABADOS INTERNOS Y EXTERNOS EN WPC TIPO MADERA (VER ESPECIFICACIONES Y DISEÑOS)	1	$ 59.202.220,00	$ 59.202.220,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 32.890.122,22	$ 26.312.097,78	$ 59.202.220,00
7. MOBILIARIO Y PAISAJISMO				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
BANCA TIPO DADO DE 45X45X45 CM EN CONCRETO 21 MPa ACABADO PULIDO, ELABORADA IN SITU INCLUYE ANCLAJE Y ACERO DE REFUERZO	89	$ 629.816,00	$ 56.053.624,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 24.022.981,71	$ 32.030.642,29	$ 56.053.624,00
BANCA CORRIDA EN CONCRETO DE 21 MPa ACABADO PULIDO, ELABORADA IN SITU INCLUYE ANCLAJE Y ACERO DE REFUERZO SEGÚN DISEÑO.	38	$ 884.676,00	$ 33.617.688,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14.407.580,57	$ 19.210.107,43	$ 33.617.688,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA MODULAR FOTOLUMINISCENTE ELABORADA EN CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA.	8	$ 5.556.626,00	$ 44.453.008,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 19.051.289,14	$ 25.401.718,86	$ 44.453.008,00
BASE EN CONCRETO DE 21 MPa PARA BICICLETEROS 1.20X0.40X0.12 MTS CON MALLA ELECTROSOLDADA , INCLUYE ANCLAJE Y TODO LO NECESARIO SEGÚN DISEÑO.	4	$ 293.319,00	$ 1.173.276,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 502.832,57	$ 670.443,43	$ 1.173.276,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BICICLETEROS EN LÁMINA HR ASTM A36, ESPESOR 4.75 MM, INCLUYE ANCLAJE SEGÚN DISEÑO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	12	$ 859.404,00	$ 10.312.848,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.419.792,00	$ 5.893.056,00	$ 10.312.848,00
S/I BOLARDOS FUNDIDO HIERRO NODULAR NORMA ASTM A536 65-45-12- PINTADO CON BASE ANTICORROSIVA Y CON PINTURA DE POLIURETANO EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	4	$ 359.264,00	$ 1.437.056,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 615.881,14	$ 821.174,86	$ 1.437.056,00

S/I AVISOS CIVICOS SEGÚN DISEÑO	12	$ 458.032,00	$ 5.496.384,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.355.593,14	$ 3.140.790,86	$ 5.496.384,00
S/I AVISOS GENERALES SEGÚN DISEÑO	6	$ 962.575,00	$ 5.775.450,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.475.192,86	$ 3.300.257,14	$ 5.775.450,00
EMPRADIZACION TAPETE GRAMA ZOYSIA JAPONICA - INCLUYE ADECUACION TERRENO ABONO CON TIERRA NEGRA Y/O ALUVIÓN.	2688	$ 37.503,00	$ 100.808.064,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 43.203.456,00	$ 57.604.608,00	$ 100.808.064,00
SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PALMA COLA DE ZORRO ALTURA MAYOR O IGUAL 1,50 METROS.	6	$ 181.214,00	$ 1.087.284,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 120.809,33	$ 966.474,67	$ 1.087.284,00
8. INSTALACIONES HIDRAÚLICAS, SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS				**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	$ -
DRENAJE Y TUBERÍAS Y ACCESORIOS RED AGUA POTABLE				**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	$ -
LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL DE TUBERIA PRESION	301	$ 2.878,00	$ 866.278,00	$ -	$ -	$ -	$ 866.278,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 866.278,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE PRESIÓN 1/2" PVC RDE 9,5 PARA SOLDAR	160	$ 12.607,00	$ 2.017.120,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.951.201,05	$ 65.918,95	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.017.120,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE PRESIÓN 3/4" PVC, RDE 21, PARA SOLDAR	19	$ 12.889,00	$ 244.891,00	$ -	$ -	$ -	$ 236.888,03	$ 8.002,97	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 244.891,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE PRESIÓN 1" PVC, RDE 21, PARA SOLDAR	122	$ 14.491,00	$ 1.767.902,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.710.127,42	$ 57.774,58	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.767.902,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO	9	$ 34.445,00	$ 310.005,00	$ -	$ -	$ -	$ 299.874,12	$ 10.130,88	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 310.005,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJILLA METALICA DE SEGURIDAD PARA PUNTO DE RIEGO	5	$ 444.259,00	$ 2.221.295,00	$ -	$ -	$ -	$ 2.221.295,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.221.295,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDOR 1/2" (REFERENCIAS APROBADAS POR EL PRESTADOR DE SERVICIO VEOLIA S.A. E.S.P.)	4	$ 631.998,00	$ 2.527.992,00	$ -	$ -	$ -	$ 2.527.992,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.527.992,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE REGISTRO 3/4" , INCLUYE TAPA REGISTRO 15X15CM	4	$ 31.985,00	$ 127.940,00	$ -	$ -	$ -	$ 127.940,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 127.940,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE REGISTRO 1" , INCLUYE TAPA REGISTRO 15X15CM	1	$ 66.802,00	$ 66.802,00	$ -	$ -	$ -	$ 66.802,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 66.802,00
TUBERÍAS Y ACCESORIOS RED SANITARIA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	$ -
LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL DE TUBERIA SANITARIA	83	$ 2.878,00	$ 238.874,00	$ -	$ -	$ -	$ 238.874,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 238.874,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA 2" PVC, PARA SOLDAR	10,5	$ 36.095,00	$ 378.998,00	$ -	$ -	$ -	$ 187.269,60	$ 191.728,40	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 378.998,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA 4" PVC, PARA SOLDAR	56	$ 62.123,00	$ 3.478.888,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.718.979,95	$ 1.759.908,05	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.478.888,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA 6" PVC, PARA SOLDAR	29	$ 294.757,00	$ 8.547.953,00	$ -	$ -	$ -	$ 4.223.694,42	$ 4.324.258,58	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.547.953,00
PUNTO SANITARIO 2"	5	$ 66.716,00	$ 333.580,00	$ -	$ -	$ -	$ 247.241,65	$ 86.338,35	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 333.580,00
PUNTO SANITARIO 4"	1	$ 85.061,00	$ 85.061,00	$ -	$ -	$ -	$ 63.045,21	$ 22.015,79	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 85.061,00
CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION 60X60X100 CM	3	$ 648.160,00	$ 1.944.480,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.944.480,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.944.480,00
APARATOS SANITARIOS				**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO TANQUE	1	$ 633.595,00	$ 633.595,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 633.595,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 633.595,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS	1	$ 702.625,00	$ 702.625,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 702.625,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 702.625,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS	2	$ 1.048.840,00	$ 2.097.680,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.097.680,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.097.680,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE PISO PARA DESAGUE	3	$ 107.578,00	$ 322.734,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 322.734,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 322.734,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPA DE GRASA EN CONCRETO DE 4000 PSI	2	$ 725.116,00	$ 1.450.232,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.450.232,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.450.232,00
DRENAJE CANCHA MULTIFUNCIONAL Y AREA DURA PARA ACTIVIDADES MULTIPLES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	$ -
EXCAVACIÓN MANUAL PARA CUNETA DE DRENAJE SEGÚN DISEÑO	16,8	$ 40.374,00	$ 678.283,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 508.712,25	$ 169.570,75	$ 678.283,00
CUNETA EN CONCRETO DE 28 MPa, SECCIÓN RECTANGULAR HIDRAULICA DE 0.50 X 0.50 ML CON BASE Y PAREDES LATERALES DE 0,125 M DE ESPESOR. REFUERZO EN VARILLA DE 3/8 SEGÚN DISEÑO, INCLUYE ELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	32,4	$ 420.261,00	$ 13.616.456,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.106.171,00	$ 8.510.285,00	$ 13.616.456,00
S/I REJILLA PREFABRICADAS EN CONCRETO REFORZADO DE 0.57 X 1 X 0,07 M	32,4	$ 108.610,00	$ 3.518.964,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.518.964,00	$ 3.518.964,00
9. INSTALACIONES ELECTRICAS				**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	$ -
ACOMETIDAS				**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	$ -
SUMINISTRO DE ACOMETIDA GENERAL SUBTERRANEA EN CABLE (3 X Nº 1/0 THWN-2), EN TUBERIA SUBTERRANEA PVC PESADO 1", PARA TRASNFORMADOR 50KVA MONOFASICO.	15	$ 142.906,00	$ 2.143.590,00	$ -	$ -	$ 504.374,12	$ 1.639.215,88	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.143.590,00
SUMINISTRO DE ACOMETIDA PARCIAL SUBTERRANEA DESDE GC;TD-1 CAFETERIA, EN CABLE (4 X 10 AWG THWN-2), EN TUBERIA CONDUIT 1".	62	$ 86.254,00	$ 5.347.748,00	$ -	$ -	$ 1.258.293,65	$ 4.089.454,35	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.347.748,00
SUMINISTRO DE ACOMETIDA PARCIAL SUBTERRANEA PARA LUMINARIAS AREALED I, EN CABLE (3 X 10 AWG THWN-2), EN TUBERIA CONDUIT 1".	395	$ 75.870,00	$ 29.968.650,00	$ -	$ -	$ 7.051.447,06	$ 22.917.202,94	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 29.968.650,00
SUMINISTRO DE ACOMETIDA PARCIAL SUBTERRANEA PARA LUMINARIAS GENERALES, EN CABLE (3 X 8 AWG THWN-2), EN TUBERIA CONDUIT 1".	1523	$ 75.526,00	$ 115.026.098,00	$ -	$ -	$ 27.064.964,24	$ 87.961.133,76	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 115.026.098,00
SUMINISTRO DE ACOMETIDA PARCIAL SUBTERRANEA PARA LUMINARIAS EN CABLE ENCAUCHETADO (3 X Nº 14 AWG).	1494	$ 42.288,00	$ 63.178.272,00	$ -	$ -	$ 14.865.475,76	$ 48.312.796,24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 63.178.272,00
SISTEMA PUESTA A TIERRA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	$ -
SUMINISTRO DE PUESTA A TIERRA GENERAL TIPO CUADRADA, CON VARILLA COBRE 5/8" X 2,4 METROS, Y MALLADO EN CABLE COBRE DESNUDO # 2.	1	$ 13.653.278,00	$ 13.653.278,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.829.360,78	$ 11.823.917,22	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 13.653.278,00
GABINETES Y TABLEROS DE DISTRUBUCIÓN				**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	$ -
SUMINISTRO DE GABINETE CENTRAL "GC" CON MEDIDAS 700MMX500MMX300MM, CON BARRAJE ELECTROLITICO MONOFASICO 160A, PROTECCION PRINCIPAL FUO 2X60A SEIS DIEZ PARCIALES, ANALIZADOR DE RED AMPERIMETRO, VOLTIMETRO.	1	$ 19.553.406,00	$ 19.553.406,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.751.001,76	$ 13.802.404,24	$ -	$ -	$ -	$ 19.553.406,00
SUMINISTRO DE TABLERO DE DISTRIBUCION MONOFASICO 4 CIRCUITOS 60A, INCLUYE PROTECCION PRINCIPAL Y PROTECCION PARCIALES.	2	$ 545.025,00	$ 1.090.050,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 320.602,94	$ 769.447,06	$ -	$ -	$ -	$ 1.090.050,00
SALIDAS TOMAS CORRIENTES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	$ -
SUMINISTRO DE TOMA CORRIENTE GFCI 15A, PARA INCRUSTAR, ESTO INCLUYE TUBERIA PVC 1/2", PESADO, CABLE THWN-2 3X#12 AWG.	2	$ 355.209,00	$ 710.418,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 273.719,88	$ 436.698,12	$ -	$ -	$ 710.418,00
SUMINISTRO DE TOMA CORRIENTE 15A, PARA INCRUSTAR, ESTO INCLUYE TUBERIA PVC 1/2", PESADO, CABLE THWN-2 3X#12 AWG.	2	$ 211.978,00	$ 423.956,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 163.347,75	$ 260.608,25	$ -	$ -	$ 423.956,00


CONSORCIO
ESCENARIOS DEPORTIVO 2024

NIT 901954223-8

SALIDAS ILUMINACION				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO LUMINARIA LED TIPO PANEL RD, 2X18W, PARA INCRUSTAR, ESTO INCLUYE TUBERIA PVC 1/2", Y CABLE THWN-2 3X#12 AWG.	7	$ 325.593,00	$ 2.279.151,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.152.982,27	$ 1.126.168,73	$ -	$ -	$ 2.279.151,00
SUMINISTRO LUMINARIA LED STREET ZED229 35W, ESTO INCLUYE EMPALME DE DERIVACION EN GEL GHFC-1.	6	$ 1.169.673,00	$ 7.018.038,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.550.301,58	$ 3.467.736,42	$ -	$ -	$ 7.018.038,00
SUMINISTRO LUMINARIA LED STREET ZD229 50W, ESTO INCLUYE EMPALME DE DERIVACION EN GEL GHFC-1.	44	$ 1.490.930,00	$ 65.600.920,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 33.186.347,76	$ 32.414.572,24	$ -	$ -	$ 65.600.920,00
SUMINISTRO LUMINARIA LED SPRING 60W NW G2, ESTO INCLUYE EMPALME DE DERIVACION EN GEL GHFC-1.	58	$ 2.127.046,00	$ 123.368.668,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 62.410.032,05	$ 60.958.635,95	$ -	$ -	$ 123.368.668,00
SUMINISTRO LUMINARIA LED TIPO JETA PRO 50W, ESTO INCLUYE EMPALME DE DERIVACION EN GEL GHFC-1.	4	$ 659.968,00	$ 2.639.872,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.335.464,66	$ 1.304.407,34	$ -	$ -	$ 2.639.872,00
SUMINISTRO LUMINARIA LED TIPO JETA PRO 150W, ESTO INCLUYE EMPALME DE DERIVACION EN GEL GHFC-1.	8	$ 730.955,00	$ 5.847.640,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.958.217,88	$ 2.889.422,12	$ -	$ -	$ 5.847.640,00
SUMINISTRO LUMINARIA LED TIPO JETA PRO 200W, ESTO INCLUYE EMPALME DE DERIVACION EN GEL GHFC-1.	20	$ 801.944,00	$ 16.038.880,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.113.786,35	$ 7.925.093,65	$ -	$ -	$ 16.038.880,00
SISTEMA DE APANTALLAMIENTO				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO SISTEMA DE APANTALLAMIENTO CON PUNDTA CAPTADORA TIPO DEHN 5/8" X 1500MM DE ALUMINIO, ALAMBRON 8MM Y ANILLO COBRE DESNUDO # 1/0 AWG.	1	$ 16.642.253,00	$ 16.642.253,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.363.214,38	$ 10.279.038,62	$ -	$ -	$ 16.642.253,00
APOYO DE CONCRETO (HORMIGON)				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO 12/1050KG-F.	1	$ 2.919.298,00	$ 2.919.298,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.110.478,06	$ 1.808.819,94	$ -	$ -	$ 2.919.298,00
CIMENTACION CILINDRICA CON HORMIGON PARA POSTE 12 METROS.	1	$ 319.871,00	$ 319.871,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 319.871,00	$ -	$ -	$ -	$ 319.871,00
TRANSFORMADOR EN POSTE				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE 75KVA 13,2/0,24/0,12 KV .	1	$ 34.226.638,00	$ 34.226.638,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 34.226.638,00	$ -	$ -	$ -	$ 34.226.638,00
RETENIDAS				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO DE RETENIDA DE POSTE A TIERRA EN CABLE DE ACERO 3/8".	1	$ 1.224.268,00	$ 1.224.268,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.224.268,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.224.268,00
PEDESTAL CONCRETO CAJAS DE REGISTRO				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PEDESTAL EN CONCRETO 21 MPa, DIMENSIONES 0.30X0.30, H = 0.60 M, INCLUYE INSTALACIÓN DE PLATINA 3/8"X30X30 CENTIMETROS.	104	$ 385.943,00	$ 40.138.072,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 19.085.259,73	$ 21.052.812,27	$ -	$ -	$ 40.138.072,00
CAJA DE REGISTRO EN CONCRETO 21 MPa, DIMENSIONES 0.40X0.40X0.40 M, CON TAPA Y CONTRATAPA PLATINA 3/8"X40X40 CENTIMETROS.	44	$ 556.601,00	$ 24.490.444,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.644.966,02	$ 12.845.477,98	$ -	$ -	$ 24.490.444,00
CAJA DE REGISTRO EN CONCRETO 21 MPa, DIMENSIONES 0.60X0.60X0.60 M, CON TAPA Y CONTRATAPA PLATINA 3/8"X60X60 CENTIMETROS.	1	$ 616.005,00	$ 616.005,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 292.904,34	$ 323.100,66	$ -	$ -	$ 616.005,00
POSTE METALICO RECTO 4" Y 6"				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO POSTE METALICO CIRCULAR RECTO, EN TUBO DE 4", ALTURA DE 8 METROS, BASE EN PLATINA 3/8"X30X30 CENTIMETROS Y ANCLAJE PERNOS 5/8", INCLUYE BRAZO.	29	$ 2.036.360,00	$ 59.054.440,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 59.054.440,00	$ -	$ -	$ -	$ 59.054.440,00
SUMINISTRO POSTE METALICO CIRCULAR RECTO, EN TUBO DE 4", ALTURA DE 8 METROS, BASE EN PLATINA 3/8"X30X30 CENTIMETROS Y ANCLAJE PERNOS 5/8", INCLUYE DOBLE BRAZO.	11	$ 2.312.597,00	$ 25.438.567,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 25.438.567,00	$ -	$ -	$ -	$ 25.438.567,00
SUMINISTRO POSTE DE FAROL CIRCULAR RECTO, EN TUBO DE 4", ALTURA DE 8 METROS, BASE EN PLATINA 3/8"X30X30 CENTIMETROS Y ANCLAJE PERNOS 5/8", RECTO	12	$ 1.930.349,00	$ 23.164.188,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 23.164.188,00	$ -	$ -	$ -	$ 23.164.188,00
SUMINISTRO POSTE OCTOGONAL CON BRAZO SENCILLO V1 CIRCULAR RECTO, EN TUBO DE 6", ALTURA DE 10 METROS, BASE EN PLATINA 3/8"X40X40 CENTIMETROS Y ANCLAJE PERNOS 5/8", INCLUYE CRUCETA.	14	$ 3.994.773,00	$ 55.926.822,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 55.926.822,00	$ -	$ -	$ -	$ 55.926.822,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ENERGÍA SOLAR				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSUMOS ELÉCTRICOS (CABLE) RETIE TUBERÍAS PLÁSTICA Y METÁLICAS	1	$ 5.455.603,00	$ 5.455.603,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.886.996,80	$ 3.568.606,20	$ -	$ -	$ 5.455.603,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INVERSOR OFFGRID 4000W	1	$ 12.013.592,00	$ 12.013.592,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.155.289,47	$ 7.858.302,53	$ -	$ -	$ 12.013.592,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE METÁLICO CON INTERRUPTORES. INCLUYE ACCESORIOS	1	$ 6.182.427,00	$ 6.182.427,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.138.392,40	$ 4.044.034,60	$ -	$ -	$ 6.182.427,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL MONOCRISTALINO DE 550W PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO	3	$ 1.631.683,00	$ 4.895.049,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.693.111,07	$ 3.201.937,93	$ -	$ -	$ 4.895.049,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA INSTALACIÓN DE TRES (3) PANELES SOLARES. INCLUYEN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS, ANCLAJE AL SUELO Y DEMÁS ELEMENTOS	3	$ 1.267.092,00	$ 3.801.276,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.314.794,29	$ 2.486.481,71	$ -	$ -	$ 3.801.276,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE BATERÍAS (CADA UNIDAD DE 48V 100AH)	2	$ 18.000.855,00	$ 36.001.710,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.378.596,72	$ 26.623.113,28	$ -	$ -	$ 36.001.710,00
DESMONTE DE LUMINARIA Y POSTES DE HIERRO EXISTENTES				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DESMONTE DE LUMINARIA Y POSTES DE HIERRO EXISTENTES INCLUYE DEMOLICION DE PEDESTA Y TRANSPORTE	39	$ 490.503,00	$ 19.129.617,00	$ -	$ -	$ 19.129.617,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 19.129.617,00
PGIO	1	$ 44.845.000,00	$ 44.845.000,00	$ 3.875.325,96	$ 5.534.237,42	$ 5.629.420,86	$ 5.860.580,65	$ 5.303.077,62	$ 5.860.580,65	$ 5.765.397,21	$ 5.167.101,27	$ 1.849.278,35	$	$ 44.844.999,99
LEGALIZACION ANTE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE CORDOBA	1	$ 8.500.000,00	$ 8.500.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.722.222,22	$ 3.777.777,78	$	$ 8.500.000,00
RETIE REGLAMENTO TECNICO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE OBRAS PROYECTADAS.	1	$ 14.300.000,00	$ 14.300.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.944.444,44	$ 6.355.555,56	$	$ 14.300.000,00
RETILAP REGLAMENTO TECNICO DE ILUMINACION Y ALUMBRADO PUBLICO DE OBRAS PROYECTADAS.	1	$ 8.800.000,00	$ 8.800.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.888.888,89	$ 3.911.111,13	$	$ 8.800.000,02
TOTAL			$ 5.290.004.727,00	$ 67.173.055,61	$ 29.347.951,65	$ 230.545.398,97	$ 284.777.918,51	$ 511.015.310,91	$ 699.434.510,43	$ 1.938.100.908,68	$ 1.054.531.937,29	$ 475.077.734,95		
TOTAL ACUMULADO				$ 67.173.055,61	$ 96.521.007,26	$ 327.066.406,23	$ 611.844.324,74	$ 1.122.859.635,65	$ 1.822.294.146,08	$ 3.760.395.054,76	$ 4.814.926.992,05	$ 5.290.004.727,00		$ 5.290.004.727,00
% AVANCE MENSUAL PROGRAMADO				1,270%	0,555%	4,358%	5,383%	9,660%	13,222%	36,637%	19,934%	8,981%		
% AVANCE MENSUAL PROGRAMADO ACUMULADO				1,270%	1,825%	6,183%	11,566%	21,226%	34,448%	71,085%	91,019%	100,000%		
% AVANCE POR EJECUTAR MENSUAL				98,730%	98,175%	93,817%	88,434%	78,774%	65,552%	28,915%	8,981%	0,000%		
VALOR EJECUTADO MENSUAL				$ 68.234.881,47	$ 41.497.036,87									
VALOR ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL				$ 68.234.881,47	$ 109.731.918,34	$ 109.731.918,34	$ 109.731.918,34	$ 109.731.918,34	$ 109.731.918,34	$ 109.731.918,34	$ 109.731.918,34	$ 109.731.918,34		
% EJECUTADO MENSUAL				1,290%	0,784%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%		
% EJECUTADO ACUMULADO MENSUAL				1,290%	2,074%	2,074%	2,074%	2,074%	2,074%	2,074%	2,074%	2,074%		
% PENDIENTE POR EJECUTAR MENSUAL				98,710%	97,926%	97,926%	97,926%	97,926%	97,926%	97,926%	97,926%	97,926%		

a continuación, se presenta la siguiente tabla con los % de obra ejecutada a la fecha de corte del presente informe, comparando lo programado con lo ejecutado inicial.

PROGRAMACION DE OBRA SI-LP-004-2024				
MES	% DE AVANCE PROGRAMADO	% DE AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO	% DE OBRA EJECUTADO	% DE OBRA EJECUTADO ACUMULADO
JULIO 11 AL 31 DE 2025	1.27%	1.27%	1.29%	1.29%
AGOSTO 1 AL 31 DE 2025	0.555%	1.825%	0.784%	2.074%



CONSORCIO
ESCENARIOS DEPORTIVO 2024
NIT 901954223-8

PERSONAL EN OBRA

La contratista continua con el personal requerido para la administración y para la ejecución de la obra de acuerdo con el alcance a realizar, llevando a cabo previamente la afiliación al sistema de seguridad social integral y riesgos laborales.

CONSORCIO
ESCENARIOS DEPORTIVO 2024
NIT 901954223-8

CONTROL AFILIACIONES PERSONAL MES DE AGOSTO 2025

						AFILIADO A		
ITEM	EMPLEADO	IDENTIFICACION	CARGO/OFICIO	SUELDO	# DE DIAS LABORADOS	ENTIDAD DE PESION	ENTIDAD DE SALUD	ARL
1	ALFREDO CABARCAS BUELVAS	10770721	DIRECTOR DE OBRA	$ 4.000.000,00	30	X	X	X
2	LUIS GUILLERMO BARVA CARO	10933374	RESIDENTE DE OBRA	$ 2.500.000,00	30	X	X	X
3	LAURA CABRALES ACOSTA	1067954840	PROFESIONAL SST	$ 2.500.000,00	30	X	X	X
4	JAIME PAJARO VILLEGAS	9084762	PROFESIONAL ELECTRICO	$ 2.500.000,00	30	X	X	X
5	LUIS FELIPE SANCHEZ BUSTOS	78687638	CELADOR 1	$ 1.423.500,00	30	X	X	X
6	JOSE FRANCISCO PINTO RUIZ	78027488	CELADOR 2	$ 1.423.500,00	30	X	X	X
7	IVAN DARIO HERNADEZ LOPEZ	1064987898	ALMACENISTA	$ 1.423.500,00	30	X	X	X
8	CARMELO ENRIQUE GARCIA PACHECO	70525538	MAESTRO DE OBRA	$ 1.423.500,00	30	X	X	X
9	RAUL ENRIQUE RODIÑO VEGA	11156381	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	30	X	X	X
10	LUIS MARIO AGAMEZ RAMOS	1062965673	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	30	X	X	X
11	NICOLAS ANDRES CAUSIL ALEAN	1003048171	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	1	X	X	X
12	LUIS ALBERTO GONZALEZ MONTIEL	1003395143	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	30	X	X	X
13	JUAN FELIPE MONTIEL PEÑATA	1067870460	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	6	X	X	X
14	EMIR DAVID GARCIA VILORIA	1067941330	OFICIAL	$ 1.423.500,00	30	X	X	X
15	JORGE ENRIQUE PEREZ ESPITIA	70527572	OFICIAL	$ 1.423.500,00	6	X	X	X
16	NEIVER LUIS NARVAEZ DIAZ	1073822756	OFICIAL	$ 1.423.500,00	6	X	X	X
17	OSCAR DEMETRIO RODIÑO VEGA	10772996	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	30	X	X	X
18	MARCOS ANTONIO ZABALA SALON	11156091	OFICIAL	$ 1.423.500,00	30	X	X	X
19	ANDRES FELIPE GARCIA ARTEAGA	1066743636	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	30	X	X	X
20	YAMITH ALFREDO	1007909525	SUPERVISOR	$ 1.500.000,00	30	X	X	X
21	JOSE MARIO RODIÑO VEGA	1067910916	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	30	X	X	X

CONSORCIO
ESCENARIOS DEPORTIVO 2024
NIT 901954223-8

Se presenta una tabla del mes de agosto de 2025 teniendo en cuenta el acta de inicio del 11 de julio de 2025, relacionando el personal del contrato de obra, dedicación, entidades de salud, pensión, caja de compensación, arl donde está cada uno.

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO 2024 NIT 901954223-8


LISTADO PERSONAL EN OBRA MES DE AGOSTO 2025

ITEM	EMPLEADO	IDENTIFICACION	CARGO/OFICIO	SUELDO	% DEDICACION MENSUAL	# DE DIAS LABORADOS MES	ENTIDAD DE PESION	ENTIDAD DE SALUD	CCF	ENTIDAD ARL
1	ALFREDO CABARCAS BUELVAS	10.770.721	DIRECTOR DE OBRA	$ 4.000.000,00	50%	30	COLFONDOS	SURA EPS	COMFACOR	SURA
2	LUIS GUILLERMO BARVA CARO	10.933.374	RESIDENTE DE OBRA	$ 2.500.000,00	100%	30	PORVENIR	SURA EPS	COMFACOR	SURA
3	LAURA CABRALES ACOSTA	1.067.954.840	PROFESIONAL SST	$ 2.500.000,00	100%	30	PORVENIR	NUEVA EPS	COMFACOR	SURA
4	JAIME PAJARO VILLEGAS	9.084.762	PROFESIONAL ELECTRICO	$ 2.500.000,00	40%	30	PORVENIR	SALUD TOTAL	COMFACOR	SURA
5	LUIS FELIPE SANCHEZ BUSTOS	78.687.638	CELADOR 1	$ 1.423.500,00	100%	30	COLPENSIONES	SALUD TOTAL	COMFACOR	SURA
6	JOSE FRANCISCO PINTO RUIZ	78.027.488	CELADOR 2	$ 1.423.500,00	100%	30	PROTECCION	MUTUAL SER	COMFACOR	SURA
7	IVAN DARIO HERNADEZ LOPEZ	1.064.987.898	ALMACENISTA	$ 1.423.500,00	100%	30	PROTECCION	NUEVA EPS	COMFACOR	SURA
8	CARMELO ENRIQUE GARCIA PACHECO	70.525.538	MAESTRO DE OBRA	$ 1.423.500,00	100%	30	PORVENIR	NUEVA EPS	COMFACOR	SURA
9	RAUL ENRIQUE RODIÑO VEGA	11.156.381	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	100%	30	PROTECCION	MUTUAL SER	COMFACOR	SURA
10	LUIS MARIO AGAMEZ RAMOS	1.062.965.673	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	100%	30	PORVENIR	MUTUAL SER	COMFACOR	SURA
11	NICOLAS ANDRES CAUSIL ALEAN	1.003.048.171	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	100%	1	PORVENIR	NUEVA EPS	COMFACOR	SURA
12	LUIS ALBERTO GONZALEZ MONTIEL	1.003.395.143	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	100%	30	PORVENIR	NUEVA EPS	COMFACOR	SURA
13	JUAN FELIPE MONTIEL PEÑATA	1.067.870.460	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	100%	6	PROTECCION	NUEVA EPS	COMFACOR	SURA
14	EMIR DAVID GARCIA VILORIA	1.067.941.330	OFICIAL	$ 1.423.500,00	100%	30	PORVENIR	NUEVA EPS	COMFACOR	SURA
15	JORGE ENRIQUE PEREZ ESPITIA	70.527.572	OFICIAL	$ 1.423.500,00	100%	6	PORVENIR	MUTUAL SER	COMFACOR	SURA
16	NEIVER LUIS NARVAEZ DIAZ	1.073.822.756	OFICIAL	$ 1.423.500,00	100%	6	PORVENIR	CAJACOPI	COMFACOR	SURA
17	OSCAR DEMETRIO RODIÑO VEGA	10.772.996	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	100%	30	PORVENIR	SALUD TOTAL	COMFACOR	SURA
18	MARCOS ANTONIO ZABALA SALON	11.156.091	OFICIAL	$ 1.423.500,00	100%	30	PORVENIR	NUEVA EPS	COMFACOR	SURA
19	ANDRES FELIPE GARCIA ARTEAGA	1.066.743.636	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	100%	30	PORVENIR	SALUD TOTAL	COMFACOR	SURA
20	YAMITH ALFREDO CABARCAS SANCHEZ	1.007.909.525	SUPERVISOR	$ 1.500.000,00	100%	30	PROTECCION	SANITAS	COMFACOR	SURA
21	JOSE MARIO RODIÑO VEGA	1.067.910.916	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	100%	30	PROTECCION	MUTUAL SER	COMFACOR	SURA

Atentamente,

LUIS GUILLERMO BARVA CARO
CC 10.933.374
REP. LEGAL

ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



LOCALIZACION Y TRAZADO



LOCALIZACION Y TRAZADO



LOCALIZACION Y TRAZADO



LOCALIZACION Y TRAZADO



DEMOLICION DE ANDENES Y PLACAS DE CONCRETO



DEMOLICION DE ANDENES Y PLACAS DE CONCRETO



DEMOLICION DE ANDENES Y PLACAS DE CONCRETO



DEMOLICION DE ANDENES Y PLACAS DE CONCRETO



DEMOLICION DE ANDENES Y PLACAS DE CONCRETO



DEMOLICION DE ANDENES Y PLACAS DE CONCRETO



DEMOLICION DE ANDENES Y PLACAS DE CONCRETO



DEMOLICION DE ANDENES Y PLACAS DE CONCRETO



DEMOLICION DE ANDENES Y PLACAS DE CONCRETO



DEMOLICION DE ANDENES Y PLACAS DE CONCRETO



CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DE LA OBRA



CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DE LA OBRA



CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DE LA OBRA



CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DE LA OBRA



DEVOLUCION MOBILIARIO ALCALDIA MONTERIA



DEVOLUCION MOBILIARIO ALCALDIA MONTERIA



DEVOLUCION MOBILIARIO ALCALDIA MONTERIA



DEVOLUCION MOBILIARIO ALCALDIA MONTERIA



DEVOLUCION CESTAS DE BASURA URBASER S.A.S



DEVOLUCION CESTAS DE BASURA URBASER S.A.S



CORTE Y FIGURADO DE ACERO PARA VIGA CINTA DE 0.15 X 0.30



CORTE Y FIGURADO DE ACERO PARA VIGA CINTA DE 0.15 X 0.30



CORTE Y FIGURADO DE ACERO PARA VIGA CINTA DE 0.15 X 0.30



CORTE Y FIGURADO DE ACERO PARA VIGA CINTA DE 0.15 X 0.30



INSTALACION CERRAMIENTO GRAFICO PARA ACCESO A LA OBRA



INSTALACION CERRAMIENTO GRAFICO PARA ACCESO A LA OBRA



INSTALACION CERRAMIENTO GRAFICO PARA ACCESO A LA OBRA



INSTALACION CERRAMIENTO GRAFICO PARA ACCESO A LA OBRA

CONSORCIO
ESCENARIOS DEPORTIVO 2024
NIT 901954223-8

ANEXO 2 ACTA DE AVANCE DE OBRA AGOSTO 2025

DIRECCION: CALLE 52 A # 14 – 69 B/MONTEVERDE
TELEFONO: 3173623648
EMAIL: CONSORCIOESCENARIOSDEPORTIVO@GMAIL.COM

"CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CASTILLA LA NUEVA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA"	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO 2024 NIT 901954223-8	CONTRATO Nº	SI-LP-004-2024
			VALOR TOTAL	$ 5.290.004.727,00
			FECHA INICIO	11/07/2025
			DURACION	8 MESES
			FECHA TERMINACION	11/03/2026
			FECHA PRESENTE REPORTE	31/08/2025

FORMATO AVANCE DE OBRAS MENSUAL

ITEM	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CASTILLA LA NUEVA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA-CORDOBA	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS 1 AL 31 AGOSTO 2025		VALORES ACUMULADOS		% ACUMULADOS	
						CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	% EJECUTADO AGOSTO 2025	%EJECUTADO TOTAL
	INICIO										
	1. ACTIVIDADES PRELIMINARES										
1,01	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	M2	8062	**$ 7.753,00**	**$ 62.504.686,00**	500	**$ 3.876.500,00**	500	**$ 3.876.500,00**	6,20%	6,20%
1,02	S/I CERRAMIENTO PROVISIONAL EN FIQUE COLOR VERDE, H=2.10 MTS PARA OBRAS	ML	363,6	**$ 24.719,00**	**$ 8.987.828,00**		**$ 0,00**	363,6	**$ 8.987.828,40**	0,00%	100,00%
1,03	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y PLACAS DE CONCRETO	M2	2714,81	**$ 13.817,00**	**$ 37.510.530,00**	1009,11	**$ 13.942.872,87**	2714,82	**$ 37.510.667,94**	37,17%	100,00%
1,04	DEMOLICIÓN DE BANCAS EN MAL ESTADO INCLUYE RETIRO	UND	12	**$ 80.746,00**	**$ 968.952,00**		**$ 0,00**	12	**$ 968.952,00**	0,00%	100,00%
1,05	DESMONTE Y RETIRO DE ELEMENTOS EXISTENTES (GIMNASIOS BIOSALUDABLE, JUEGOS INFANTILES, MODULOS DE CALISTENIA, PORTERIAS DE MICROFUTBOL, AROS DE BALONCESTO) INCLUYE TRASLADO CARGUE Y DESCARGUE.	GLB	1	**$ 6.506.913,00**	**$ 6.506.913,00**		**$ 0,00**	1	**$ 6.506.913,00**	0,00%	100,00%
1,06	EXCAVACIÓN A MAQUINA	M3	1341,2	**$ 9.288,00**	**$ 12.457.066,00**		**$ 0,00**	0	**$ 0,00**	0,00%	0,00%
1,07	ADECUACIÓN, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRENO	M2	8062	**$ 7.703,00**	**$ 62.101.586,00**		**$ 0,00**	0	**$ 0,00**	0,00%	0,00%
1,08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	2982,3	**$ 36.094,00**	**$ 107.643.136,00**	656	**$ 23.677.664,00**	**760**	**$ 27.431.440,00**	22,00%	25,48%
	2. ANDENES PEATONALES, PLAZOLETAS Y ZONAS COMUNES										
2,01	CONSTRUCCIÓN DE VIGA CINTA EN CONCRETO 21 MPa FUNDIDO IN SITU 0.15X0.30, INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO, ACERO DE REFUERZO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN	ML	2077	**$ 105.650,00**	**$ 219.435.050,00**		**$ 0,00**	0	**$ 0,00**	0,00%	0,00%
2,02	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO 0.20X0.45X0.60 M; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	362	**$ 115.565,00**	**$ 41.834.530,00**		**$ 0,00**	0	**$ 0,00**	0,00%	0,00%
2,03	ACABADO DE PISO CON LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO DE 0.40 X 0.40 X 0.06 M COLOR GRIS. INCLUYE SUMINISTRO Y EXTENDIDA DE ARENA H=5 CM, SELLO DE JUNTAS, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	1627	**$ 209.380,00**	**$ 340.661.260,00**		**$ 0,00**	0	**$ 0,00**	0,00%	0,00%
2,04	ACABADO DE PISO CON LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO DE 0.40 X 0.40 X 0.06 M COLOR NEGRO. INCLUYE SUMINISTRO Y EXTENDIDA DE ARENA H=5 CM, SELLO DE JUNTAS, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	743,5	**$ 247.371,00**	**$ 183.920.339,00**		**$ 0,00**	0	**$ 0,00**	0,00%	0,00%
2,05	S/I DE LOSETA PREFABRICADA TIPO GUIA PREFABRICADO EN CONCRETO DE 0.40 X 0.40 X 0.06 M COLOR AMARILLO. INCLUYE ARENA H=5 CM, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	339	**$ 112.245,00**	**$ 38.051.055,00**		**$ 0,00**	0	**$ 0,00**	0,00%	0,00%
2,06	S/I DE LOSETA PREFABRICADA TIPO ALERTA PREFABRICADO EN CONCRETO DE 0.40 X 0.40 X 0.06 M COLOR AMARILLO. INCLUYE ARENA H=5 CM, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	16	**$ 220.095,00**	**$ 3.521.520,00**		**$ 0,00**	0	**$ 0,00**	0,00%	0,00%
2,07	RELLENO PARA SENDERO DE TROTE CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	122	**$ 194.371,00**	**$ 23.713.262,00**		**$ 0,00**	0	**$ 0,00**	0,00%	0,00%
2,08	SUBBASE GRANULAR PARA SENDERO DE TROTE	M3	40,7	**$ 233.140,00**	**$ 9.488.798,00**		**$ 0,00**	0	**$ 0,00**	0,00%	0,00%
2,09	BASE GRANULAR PARA SENDERO DE TROTE	M3	40,7	**$ 226.414,00**	**$ 9.215.050,00**		**$ 0,00**	0	**$ 0,00**	0,00%	0,00%
2,10	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA SENDERO DE TROTE	M3	30,5	**$ 1.096.586,00**	**$ 33.445.873,00**		**$ 0,00**	0	**$ 0,00**	0,00%	0,00%
2,11	EXCAVACION MANUAL PARA ZAPATAS DE UMBRACULOS	M3	20,8	**$ 40.374,00**	**$ 839.779,00**		**$ 0,00**	0	**$ 0,00**	0,00%	0,00%
2,12	RELLENO PARA ZAPATAS CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	4,8	**$ 201.409,00**	**$ 966.763,00**		**$ 0,00**	0	**$ 0,00**	0,00%	0,00%
2,13	CONCRETO DE 21 MPa PARA ZAPATAS UMBRACULOS	M3	4,8	**$ 926.132,00**	**$ 4.445.434,00**		**$ 0,00**	0	**$ 0,00**	0,00%	0,00%
2,14	CONCRETO DE 21 MPa PARA PEDESTALES DE UMBRACULOS	M3	1,01	**$ 935.753,00**	**$ 945.111,00**		**$ 0,00**	0	**$ 0,00**	0,00%	0,00%
2,15	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 MPa PARA CIMENTACIÓN Y PEDESTAL UMBRACULO	KG	840	**$ 10.241,00**	**$ 8.602.440,00**		**$ 0,00**	0	**$ 0,00**	0,00%	0,00%

"CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CASTILLA LA NUEVA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA"	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO 2024 NIT 901954223-8	CONTRATO Nº	SI-LP-004-2024
			VALOR TOTAL	$ 5.290.004.727,00
			FECHA INICIO	11/07/2025
			DURACION	8 MESES
			FECHA TERMINACION	11/03/2026
			FECHA PRESENTE REPORTE	31/08/2025

FORMATO AVANCE DE OBRAS MENSUAL

ITEM	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CASTILLA LA NUEVA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA-CORDOBA	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS 1 AL 31 AGOSTO 2025		VALORES ACUMULADOS		% ACUMULADOS	
						CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	% EJECUTADO AGOSTO 2025	%EJECUTADO TOTAL
2,16	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE UMBRACULOS METALICOS, SOPORTE PRINCIPAL EN TUBERIA HSS 6" X 4 mm, ESTRUCTURA SUPERIOR EN TUBERIA RECT 150x50x3.0 mm ANCLAJE CON PERNOS Y PLATINA 300x300x12.7 mm; INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y TODO LO NECESARIO.	UND	16	$ 8.148.932,00	$ 130.382.912,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
	3. ZONAS DE JUEGOS INFANTILES Y EJERCICIOS AL AIRE LIBRE										
3,01	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	100,3	$ 194.371,00	$ 19.495.411,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
3,02	PLACA EN CONCRETO 21 MPa, E= 0.10MT, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA XX-084 JUNTA DILATACION, SELLO Y PLASTICO NEGRO DE POLIETILENO.	M2	401,3	$ 146.114,00	$ 58.635.548,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
3,03	S/I DE PISO EN EPDM COLOR SEGÚN DISEÑO (SUPERFICIE EN CAUCHO E=5CM AMORTIGUADORA DE IMPACTO Y ANTIDESLIZANTE FUNDIDO IN SITU). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	262,7	$ 888.284,00	$ 233.352.207,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
3,04	S/I DE JUEGO INFANTIL COMBINADO INCLUYE 2 RESBALADEROS, ESCALERA, MUROS DE ESCALAR, BARRAS DE EQUILIBRIO (VER DISEÑOS)	UND	1	$ 399.758.100,00	$ 399.758.100,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
3,05	S/I DE JUEGO INFANTIL COMBINADO INCLUYE RED, ESCALERAS (VER DISEÑOS)	UND	1	$ 466.579.517,00	$ 466.579.517,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
3,06	SUMINISTRO Y EXTENDIDA DE ARENA SILICEA PARA ZONA INFANTIL Y CALISTENIA	M3	43,4	$ 1.261.341,00	$ 54.742.199,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
3,07	S/I DE JUEGO INFANTIL TIPO RED PIRAMIDAL SEGÚN DISEÑO PARA ZONA EN ARENA	UND	1	$ 228.288.045,00	$ 228.288.045,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
3,08	S/I DE MODULO DE CALISTENIA ELABORADO EN TUBERÍA DE 3" Y 1" HR CALIBRE 14, PINTURA EN POLVO ELECTROESTATICA HORNEADA A 250 GRADOS DE TEMPERATURA RESISTENTE A LA CORROSIÓN.	UND	1	$ 28.824.730,00	$ 28.824.730,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
3,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS BIOSALUDABLES AL AIRE LIBRE DE 9 ELEMENTOS SEGÚN DISEÑO.	UND	1	$ 102.354.071,00	$ 102.354.071,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
	4. PLACA MULTIFUNCIONAL, PISTA DE PATINAJE RECREO DEPORTIVO, ZONA DURA KARATE Y CAJA DE BATEO										
4,01	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTACIÓN MECÁNICA AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO (CAPAS NO SUPERIORES A LOS 15 CM).	M3	481,4	$ 214.236,00	$ 103.133.210,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
4,02	PLACA EN CONCRETO 21 MPa, E= 0.10MT, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA XX-295 CORTE DE JUNTAS, SELLO Y PLASTICO NEGRO DE POLIETILENO.	M2	1604,8	$ 179.161,00	$ 287.517.573,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
4,03	EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGA DE CIMIENTACION DE 0.25 MTS X 0.30 MTS PARA CERRAMIENTO DE CANCHA MULTIFUNCIONAL.	ML	74,6	$ 8.620,00	$ 643.052,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
4,04	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 MPa PARA CIMENTACIÓN DE CERRAMIENTO DE CANCHA MULTIFUNCIONAL (VIGA Y PEDESTALES).	KG	2356,7	$ 10.241,00	$ 24.134.965,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
4,05	VIGA DE CIMIENTACION DE 0.25 MTS X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPa PARA CERRAMIENTO DE CANCHA MULTIFUNCIONAL.	ML	74,6	$ 84.479,00	$ 6.302.133,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
4,06	PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa 0.40 MTS X 0,40 MTS Y PROFUNDIDAD DE 1 M INCLUYE EXCAVACION.	UN	37	$ 264.781,00	$ 9.796.897,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
4,07	S/I CERRAMIENTO ANTI IMPACTO SEGÚN DISEÑO; H=5 METROS COMPUESTO POR DOS PANELES DE 2.00 MTS X 2.50 MTS MÁS UN PANEL DE 1.00 MTS X 2.50 MTS. INCLUYE ANCLAJE DE POSTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	68,1	$ 1.691.764,00	$ 115.209.128,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
4,08	S/I CERRAMIENTO ANTI IMPACTO SEGÚN DISEÑO; H=2.4 METROS COMPUESTO POR UN PANEL DE 2.43 MTS X 2.50 MTS. INCLUYE ANCLAJE DE POSTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	20,5	$ 578.655,00	$ 11.862.428,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
4,09	S/I DE JUEGO DE PORTERÍAS MULTIPLES MICROFUTBOL Y BALONCESTO EN ESTRUCTURA METÁLICA (INCLUYE ARO Y TABLERO EN ACRÍLICO).	UND	1	$ 6.261.650,00	$ 6.261.650,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%

"CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CASTILLA LA NUEVA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA"	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO 2024 NIT 901954223-8	CONTRATO Nº	SI-LP-004-2024
			VALOR TOTAL	$ 5.290.004.727,00
			FECHA INICIO	11/07/2025
			DURACION	8 MESES
			FECHA TERMINACION	11/03/2026
			FECHA PRESENTE REPORTE	31/08/2025

FORMATO AVANCE DE OBRAS MENSUAL

ITEM	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CASTILLA LA NUEVA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA-CORDOBA	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS 1 AL 31 AGOSTO 2025		VALORES ACUMULADOS		% ACUMULADOS	
						CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	% EJECUTADO AGOSTO 2025	%EJECUTADO TOTAL
4,10	SUMINISTRO DE SET COMPLETO DE VOLEIBOL (MALLA Y POSTES) INCLUYE 2 ANCLAJE SOBRE PLACA PARA POSTE METÁLICA DE 3".	UND	1	$ 1.693.264,00	$ 1.693.264,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
	CAJA DE BATEO										
4,11	EXCAVACION MANUAL PARA ZAPATAS DE CAJA DE BATEO	M3	6,4	$ 40.374,00	$ 258.394,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
4,12	EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGA DE CIMIENTACION DE 0.25 MTS X 0.30 MTS PARA CAJA DE BATEO	ML	66,8	$ 8.620,00	$ 575.816,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
4,13	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	1,92	$ 194.371,00	$ 373.192,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
4,14	CONCRETO DE 21 MPa PARA ZAPATAS DE CAJA BATEO	M3	1,92	$ 926.132,00	$ 1.778.173,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
4,15	CONCRETO DE 21 MPa PARA PEDESTALES DE CAJA BATEO	M3	0,44	$ 935.753,00	$ 411.731,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
4,16	VIGA DE CIMIENTACION DE 0.25 MTS X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPa PARA CAJA DE BATEO	ML	64,8	$ 84.479,00	$ 5.474.239,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
4,17	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 MPa PARA CIMENTACIÓN DE CAJA DE BATEO	KG	411,6	$ 10.241,00	$ 4.215.196,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
4,18	S/I DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL CHS 4" x 4 mm CON SOLDADURA DE 6013, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ESMALTE A DOS MANOS Y ANCLAJES SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL	KG	1527,3	$ 20.501,00	$ 31.311.177,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
4,19	SUMINISTRO Y EXTENDIDA DE ARENA SILICEA PARA CAJA DE BATEO	M3	7,3	$ 1.261.341,00	$ 9.207.789,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
	5. DEMARCACIÓN CON PINTURA DE LOS DIFERENTES ESCENARIOS										
5,01	DEMARCACIÓN DE SENDERO DE TROTE SEGÚN DISEÑO CON PINTURA DE APLICACIÓN EN FRIO EPÓXICA BASADA EN RESINAS TERMOPLÁSTICAS EN ACRÍLICO	M2	67,5	$ 136.276,00	$ 9.198.630,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
5,02	RECUBRIMIENTO DE PISO SINTÉTICO CON RESINAS 100% ACRÍLICAS, INCLUYE LAVADO CON ÁCIDO FOSFÓRICO, CAPA IMPRIMANTE CON ARENILLA DE CUARZO Y SELLADO ACRÍLICO CON LÁTEX. COLOR PROTECTOR RESISTENTE A FACTORES AMBIENTALES Y AL DESGASTE. MEZCLA DE REVESTIMIENTO A	M2	1734	$ 146.946,00	$ 254.804.364,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
5,03	DEMARCACIÓN CON PINTURA SINTETICA EN CANCHA POLIDEPORTIVA	ML	238,6	$ 8.962,00	$ 2.138.333,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
	6. MODULOS DE VENTAS, ESTRUCTURA METÁLICA SEGÚN DISEÑO Y BAÑO										
6,01	MICROPILOTES DE ANCLAJE CONCRETO DE 21 MPa DIAMETRO DE 0.20 M Y PROFUNDIDAD DE 0.70 M INCLUYE EXCAVACION Y ACERO DE REFUERZO SEGÚN DISEÑO.	UND	12	$ 216.778,00	$ 2.601.336,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
6,02	PLACA EN CONCRETO 21 MPa, E= 0.12MT, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA XX-295 JUNTA DILATACION, SELLO Y PLASTICO NEGRO DE POLIETILENO.	M2	34,8	$ 191.266,00	$ 6.656.057,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
6,03	S/I DE CONTENEDOR ADAPTADO COMO LOCAL COMERCIAL CON DIMENSIONES 2.43 X 3 M INCLUYE, INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS, ACABADOS INTERNOS Y EXTERNOS EN WPC TIPO MADERA (VER ESPECIFICACIONES Y DISEÑOS)	UND	2	$ 82.348.497,00	$ 164.696.994,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
6,04	S/I DE CONTENEDOR ADAPTADO COMO BAÑO MIXTO CON DIMENSIONES 2.43 X 3 M INCLUYE, INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS, ACABADOS INTERNOS Y EXTERNOS EN WPC TIPO MADERA (VER ESPECIFICACIONES Y DISEÑOS)	UND	1	$ 59.202.220,00	$ 59.202.220,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
	7. MOBILIARIO Y PAISAJISMO										
7,01	BANCA TIPO DADO DE 45X45X45 CM EN CONCRETO 21 MPa ACABADO PULIDO, ELABORADA IN SITU INCLUYE ANCLAJE Y ACERO DE REFUERZO	UND	89	$ 629.816,00	$ 56.053.624,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
7,02	BANCA CORRIDA EN CONCRETO DE 21 MPa ACABADO PULIDO, ELABORADA IN SITU INCLUYE ANCLAJE Y ACERO DE REFUERZO SEGÚN DISEÑO.	ML	38	$ 884.676,00	$ 33.617.688,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
7,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA MODULAR FOTOLUMINISCENTE ELABORADA EN CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA.	UND	8	$ 5.556.626,00	$ 44.453.008,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%

"CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CASTILLA LA NUEVA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA"	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO 2024 NIT 901954223-8	CONTRATO Nº	SI-LP-004-2024
			VALOR TOTAL	$ 5.290.004.727,00
			FECHA INICIO	11/07/2025
			DURACION	8 MESES
			FECHA TERMINACION	11/03/2026
			FECHA PRESENTE REPORTE	31/08/2025

FORMATO AVANCE DE OBRAS MENSUAL

ITEM	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CASTILLA LA NUEVA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA-CORDOBA	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS 1 AL 31 AGOSTO 2025		VALORES ACUMULADOS		% ACUMULADOS	
						CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	% EJECUTADO AGOSTO 2025	%EJECUTADO TOTAL
7,04	BASE EN CONCRETO DE 21 MPa PARA BICICLETEROS 1.20X0.40X0.12 MTS CON MALLA ELECTROSOLDADA , INCLUYE ANCLAJE Y TODO LO NECESARIO SEGÚN DISEÑO.	UND	4	$ 293.319,00	$ 1.173.276,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
7,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BICICLETEROS EN LÁMINA HR ASTM A36, ESPESOR 4.75 MM, INCLUYE ANCLAJE SEGÚN DISEÑO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	12	$ 859.404,00	$ 10.312.848,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
7,06	S/I BOLARDOS FUNDIDO HIERRO NODULAR NORMA ASTM A536 65-45-12- PINTADO CON BASE ANTICORROSIVA Y CON PINTURA DE POLIURETANO EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	4	$ 359.264,00	$ 1.437.056,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
7,07	S/I AVISOS CIVICOS SEGÚN DISEÑO	UND	12	$ 458.032,00	$ 5.496.384,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
7,08	S/I AVISOS GENERALES SEGÚN DISEÑO	UND	6	$ 962.575,00	$ 5.775.450,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
7,09	EMPRADIZACION TAPETE GRAMA ZOYSIA JAPONICA - INCLUYE ADECUACION TERRENO ABONO CON TIERRA NEGRA Y/O ALUVIÓN.	M2	2688	$ 37.503,00	$ 100.808.064,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
7,10	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PALMA COLA DE ZORRO ALTURA MAYOR O IGUAL 1,50 METROS.	UND	6	$ 181.214,00	$ 1.087.284,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
	8. INSTALACIONES HIDRAÚLICAS, SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS										
	DRENAJE Y TUBERÍAS Y ACCESORIOS RED AGUA POTABLE										
8,01	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL DE TUBERIA PRESION	ML	301	$ 2.878,00	$ 866.278,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
8,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE PRESIÓN 1/2" PVC RDE 9,5 PARA SOLDAR	ML	160	$ 12.607,00	$ 2.017.120,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
8,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE PRESIÓN 3/4" PVC, RDE 21, PARA SOLDAR	ML	19	$ 12.889,00	$ 244.891,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
8,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE PRESIÓN 1" PVC, RDE 21, PARA SOLDAR	ML	122	$ 14.491,00	$ 1.767.902,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
8,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO	ML	9	$ 34.445,00	$ 310.005,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
8,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJILLA METALICA DE SEGURIDAD PARA PUNTO DE RIEGO	UND	5	$ 444.259,00	$ 2.221.295,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
8,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDOR 1/2" (REFERENCIAS APROBADAS POR EL PRESTADOR DE SERVICIO VEOLIA S.A. E.S.P.)	UND	4	$ 631.998,00	$ 2.527.992,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
8,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE REGISTRO 3/4" , INCLUYE TAPA REGISTRO 15X15CM	UND	4	$ 31.985,00	$ 127.940,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
8,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE REGISTRO 1" , INCLUYE TAPA REGISTRO 15X15CM	UND	1	$ 66.802,00	$ 66.802,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
	TUBERÍAS Y ACCESORIOS RED SANITARIA										
8,10	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL DE TUBERIA SANITARIA	ML	83	$ 2.878,00	$ 238.874,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
8,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA 2" PVC, PARA SOLDAR	ML	10,5	$ 36.095,00	$ 378.998,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
8,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA 4" PVC, PARA SOLDAR	ML	56	$ 62.123,00	$ 3.478.888,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
8,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA 6" PVC, PARA SOLDAR	ML	29	$ 294.757,00	$ 8.547.953,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
8,14	PUNTO SANITARIO 2"	UND	5	$ 66.716,00	$ 333.580,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
8,15	PUNTO SANITARIO 4"	UND	1	$ 85.061,00	$ 85.061,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
8,16	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION 60X60X100 CM	UND	3	$ 648.160,00	$ 1.944.480,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
	APARATOS SANITARIOS										
8,17	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO TANQUE	UND	1	$ 633.595,00	$ 633.595,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
8,18	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS	UND	1	$ 702.625,00	$ 702.625,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
8,19	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS	UND	2	$ 1.048.840,00	$ 2.097.680,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
8,20	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE PISO PARA DESAGUE	UND	3	$ 107.578,00	$ 322.734,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%

"CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CASTILLA LA NUEVA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA"	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO 2024 NIT 901954223-8	CONTRATO Nº	SI-LP-004-2024
			VALOR TOTAL	$ 5.290.004.727,00
			FECHA INICIO	11/07/2025
			DURACION	8 MESES
			FECHA TERMINACION	11/03/2026
			FECHA PRESENTE REPORTE	31/08/2025

FORMATO AVANCE DE OBRAS MENSUAL

ITEM	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CASTILLA LA NUEVA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA-CORDOBA	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS 1 AL 31 AGOSTO 2025		VALORES ACUMULADOS		% ACUMULADOS	
						CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	% EJECUTADO AGOSTO 2025	%EJECUTADO TOTAL
8,21	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPA DE GRASA EN CONCRETO DE 4000 PSI	UND	2	$ 725.116,00	$ 1.450.232,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
	DRENAJE CANCHA MULTIFUNCIONAL Y AREA DURA PARA ACTIVIDADES MULTIPLES										
8,22	EXCAVACIÓN MANUAL PARA CUNETA DE DRENAJE SEGÚN DISEÑO	M3	16,8	$ 40.374,00	$ 678.283,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
8,23	CUNETA EN CONCRETO DE 28 MPa, SECCIÓN RECTANGULAR HIDRAULICA DE 0.50 X 0.50 ML CON BASE Y PAREDES LATERALES DE 0,125 M DE ESPESOR. REFUERZO EN VARILLA DE 3/8 SEGÚN DISEÑO, INCLUYE ELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	ML	32,4	$ 420.261,00	$ 13.616.456,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
8,24	S/I REJILLA PREFABRICADAS EN CONCRETO REFORZADO DE 0.57 X 1 X 0,07 M	UND	32,4	$ 108.610,00	$ 3.518.964,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
	9. INSTALACIONES ELECTRICAS										
	ACOMETIDAS										
9,01	SUMINISTRO DE ACOMETIDA GENERAL SUBTERRANEA EN CABLE (3 X Nº 1/0 THWN-2), EN TUBERIA SUBTERRANEA PVC PESADO 1", PARA TRASNFORMADOR 50KVA MONOFASICO.	ML	15	$ 142.906,00	$ 2.143.590,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
9,02	SUMINISTRO DE ACOMETIDA PARCIAL SUBTERRANEA DESDE GC;TD-1 CAFETERIA, EN CABLE (4 X 10 AWG THWN-2), EN TUBERIA CONDUIT 1".	ML	62	$ 86.254,00	$ 5.347.748,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
9,03	SUMINISTRO DE ACOMETIDA PARCIAL SUBTERRANEA PARA LUMINARIAS AREALED I, EN CABLE (3 X 10 AWG THWN-2), EN TUBERIA CONDUIT 1".	ML	395	$ 75.870,00	$ 29.968.650,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
9,04	SUMINISTRO DE ACOMETIDA PARCIAL SUBTERRANEA PARA LUMINARIAS GENERALES, EN CABLE (3 X 8 AWG THWN-2), EN TUBERIA CONDUIT 1".	ML	1523	$ 75.526,00	$ 115.026.098,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
9,05	SUMINISTRO DE ACOMETIDA PARCIAL SUBTERRANEA PARA LUMINARIAS EN CABLE ENCAUCHETADO (3 X Nº 14 AWG).	ML	1494	$ 42.288,00	$ 63.178.272,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
	SISTEMA PUESTA A TIERRA										
9,06	SUMINISTRO DE PUESTA A TIERRA GENERAL TIPO CUADRADA, CON VARILLA COBRE 5/8" X 2,4 METROS, Y MALLADO EN CABLE COBRE DESNUDO # 2.	GL	1	$ 13.653.278,00	$ 13.653.278,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
	GABINETES Y TABLEROS DE DISTRUBUCIÓN										
9,07	SUMINISTRO DE GABINETE CENTRAL "GC" CON MEDIDAS 700MMX500MMX300MM, CON BARRAJE ELECTROLITICO MONOFASICO 160A, PROTECCION PRINCIPAL FIJO 2X60A SEIS DIEZ PARCIALES, ANALIZADOR DE RED AMPERIMETRO, VOLTIMETRO.	UND	1	$ 19.553.406,00	$ 19.553.406,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
9,08	SUMINISTRO DE TABLERO DE DISTRIBUCION MONOFASICO 4 CIRCUITOS 60A, INCLUYE PROTECCION PRINCIPAL Y PROTECCION PARCIALES.	UND	2	$ 545.025,00	$ 1.090.050,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
	SALIDAS TOMAS CORRIENTES										
9,09	SUMINISTRO DE TOMA CORRIENTE GFCI 15A, PARA INCRUSTAR, ESTO INCLUYE TUBERIA PVC 1/2", PESADO, CABLE THWN-2 3X#12 AWG.	UND	2	$ 355.209,00	$ 710.418,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
9,10	SUMINISTRO DE TOMA CORRIENTE 15A, PARA INCRUSTAR, ESTO INCLUYE TUBERIA PVC 1/2", PESADO, CABLE THWN-2 3X#12 AWG.	UND	2	$ 211.978,00	$ 423.956,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
	SALIDAS ILUMINACION										
9,11	SUMINISTRO LUMINARIA LED TIPO PANEL RD, 2X18W, PARA INCRUSTAR, ESTO INCLUYE TUBERIA PVC 1/2", Y CABLE THWN-2 3X#12 AWG.	UND	7	$ 325.593,00	$ 2.279.151,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
9,12	SUMINISTRO LUMINARIA LED STREET ZED229 35W, ESTO INCLUYE EMPALME DE DERIVACION EN GEL GHFC-1.	UND	6	$ 1.169.673,00	$ 7.018.038,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
9,13	SUMINISTRO LUMINARIA LED STREET ZD229 50W, ESTO INCLUYE EMPALME DE DERIVACION EN GEL GHFC-1.	UND	44	$ 1.490.930,00	$ 65.600.920,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
9,14	SUMINISTRO LUMINARIA LED SPRING 60W NW G2, ESTO INCLUYE EMPALME DE DERIVACION EN GEL GHFC-1.	UND	58	$ 2.127.046,00	$ 123.368.668,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%

"CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CASTILLA LA NUEVA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA"	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO 2024 NIT 901954223-8	CONTRATO Nº	SI-LP-004-2024
			VALOR TOTAL	$ 5.290.004.727,00
			FECHA INICIO	11/07/2025
			DURACION	8 MESES
			FECHA TERMINACION	11/03/2026
			FECHA PRESENTE REPORTE	31/08/2025

FORMATO AVANCE DE OBRAS MENSUAL

ITEM	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CASTILLA LA NUEVA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA-CORDOBA	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS 1 AL 31 AGOSTO 2025		VALORES ACUMULADOS		% ACUMULADOS	
						CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	% EJECUTADO AGOSTO 2025	%EJECUTADO TOTAL
9,15	SUMINISTRO LUMINARIA LED TIPO JETA PRO 50W, ESTO INCLUYE EMPALME DE DERIVACION EN GEL GHFC-1.	UND	4	$ 659.968,00	$ 2.639.872,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
9,16	SUMINISTRO LUMINARIA LED TIPO JETA PRO 150W, ESTO INCLUYE EMPALME DE DERIVACION EN GEL GHFC-1.	UND	8	$ 730.955,00	$ 5.847.640,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
9,17	SUMINISTRO LUMINARIA LED TIPO JETA PRO 200W, ESTO INCLUYE EMPALME DE DERIVACION EN GEL GHFC-1.	UND	20	$ 801.944,00	$ 16.038.880,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
	SISTEMA DE APANTALLAMIENTO										
9,18	SUMINISTRO SISTEMA DE APANTALLAMIENTO CON PUNDTA CAPTADORA TIPO DEHN 5/8" X 1500MM DE ALUMINIO, ALAMBRON 8MM Y ANILLO COBRE DESNUDO # 1/0 AWG.	UND	1	$ 16.642.253,00	$ 16.642.253,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
	APOYO DE CONCRETO (HORMIGON)										
9,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO 12/1050KG-F.	UND	1	$ 2.919.298,00	$ 2.919.298,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
9,20	CIMENTACION CILINDRICA CON HORMIGON PARA POSTE 12 METROS.	UND	1	$ 319.871,00	$ 319.871,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
	TRANSFORMADOR EN POSTE										
9,21	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE 75KVA 13,2/0,24/0,12 KV .	UND	1	$ 34.226.638,00	$ 34.226.638,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
	RETENIDAS										
9,22	SUMINISTRO DE RETENIDA DE POSTE A TIERRA EN CABLE DE ACERO 3/8".	UND	1	$ 1.224.268,00	$ 1.224.268,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
	PEDESTAL CONCRETO CAJAS DE REGISTRO										
9,23	PEDESTAL EN CONCRETO 21 MPa, DIMENSIONES 0.30X0.30, H = 0.60 M, INCLUYE INSTALACIÓN DE PLATINA 3/8"X30X30 CENTIMETROS.	UND	104	$ 385.943,00	$ 40.138.072,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
9,24	CAJA DE REGISTRO EN CONCRETO 21 MPa, DIMENSIONES 0.40X0.40X0.40 M, CON TAPA Y CONTRATAPA PLATINA 3/8"X40X40 CENTIMETROS.	UND	44	$ 556.601,00	$ 24.490.444,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
9,25	CAJA DE REGISTRO EN CONCRETO 21 MPa, DIMENSIONES 0.60X0.60X0.60 M, CON TAPA Y CONTRATAPA PLATINA 3/8"X60X60 CENTIMETROS.	UND	1	$ 616.005,00	$ 616.005,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
	POSTE METALICO RECTO 4" Y 6"										
9,26	SUMINISTRO POSTE METALICO CIRCULAR RECTO, EN TUBO DE 4", ALTURA DE 8 METROS, BASE EN PLATINA 3/8"X30X30 CENTIMETROS Y ANCLAJE PERNOS 5/8", INCLUYE BRAZO.	UND	29	$ 2.036.360,00	$ 59.054.440,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
9,27	SUMINISTRO POSTE METALICO CIRCULAR RECTO, EN TUBO DE 4", ALTURA DE 8 METROS, BASE EN PLATINA 3/8"X30X30 CENTIMETROS Y ANCLAJE PERNOS 5/8", INCLUYE DOBLE BRAZO.	UND	11	$ 2.312.597,00	$ 25.438.567,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
9,28	SUMINISTRO POSTE DE FAROL CIRCULAR RECTO, EN TUBO DE 4", ALTURA DE 8 METROS, BASE EN PLATINA 3/8"X30X30 CENTIMETROS Y ANCLAJE PERNOS 5/8", RECTO	UND	12	$ 1.930.349,00	$ 23.164.188,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
9,29	SUMINISTRO POSTE OCTOGONAL CON BRAZO SENCILLO V1 CIRCULAR RECTO, EN TUBO DE 6", ALTURA DE 10 METROS, BASE EN PLATINA 3/8"X40X40 CENTIMETROS Y ANCLAJE PERNOS 5/8", INCLUYE CRUCETA.	UND	14	$ 3.994.773,00	$ 55.926.822,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ENERGÍA SOLAR										
9,30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSUMOS ELÉCTRICOS (CABLE) RETIE TUBERÍAS PLÁSTICA Y METÁLICAS	GLB	1	$ 5.455.603,00	$ 5.455.603,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
9,31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INVERSOR OFFGRID 4000W	UND	1	$ 12.013.592,00	$ 12.013.592,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
9,32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE METÁLICO CON INTERRUPTORES. INCLUYE ACCESORIOS	UND	1	$ 6.182.427,00	$ 6.182.427,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
9,33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL MONOCRISTALINO DE 550W PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO	UND	3	$ 1.631.683,00	$ 4.895.049,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
9,34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA INSTALACIÓN DE TRES (3) PANELES SOLARES. INCLUYEN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS, ANCLAJE AL SUELO Y DEMÁS ELEMENTOS	UND	3	$ 1.267.092,00	$ 3.801.276,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%

"CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CASTILLA LA NUEVA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA"

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO 2024
NIT 901954223-8

CONTRATO Nº	SI-LP-004-2024
VALOR TOTAL	$ 5.290.004.727,00
FECHA INICIO	11/07/2025
DURACION	8 MESES
FECHA TERMINACION	11/03/2026
FECHA PRESENTE REPORTE	31/08/2025

FORMATO AVANCE DE OBRAS MENSUAL

ITEM	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CASTILLA LA NUEVA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA-CORDOBA	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS 1 AL 31 AGOSTO 2025		VALORES ACUMULADOS		% ACUMULADOS	
						CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	% EJECUTADO AGOSTO 2025	%EJECUTADO TOTAL
9,35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE BATERÍAS (CADA UNIDAD DE 48V 100AH)	UND	2	$ 18.000.855,00	$ 36.001.710,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
	DESMONTE DE LUMINARIA Y POSTES DE HIERRO EXISTENTES										
9,36	DESMONTE DE LUMINARIA Y POSTES DE HIERRO EXISTENTES INCLUYE DEMOLICION DE PEDESTA Y TRANSPORTE	UND	39	$ 490.503,00	$ 19.129.617,00		$ 0,00	39	$ 19.129.617,00	0,00%	100,00%
	PGIO		1	$ 44.845.000,00	$ 44.845.000,00		$ 0,00	0	$ 5.320.000,00	0,00%	0,00%
	LEGALIZACION ANTE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE CORDOBA		1	$ 8.500.000,00	$ 8.500.000,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
	RETIE REGLAMENTO TECNICO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE OBRAS PROYECTADAS.		1	$ 14.300.000,00	$ 14.300.000,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
	RETILAP REGLAMENTO TECNICO DE ILUMINACION Y ALUMBRADO PUBLICO DE OBRAS PROYECTADAS.		1	$ 8.800.000,00	$ 8.800.000,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%	0,00%
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO	$ 4.010.430.559,23		$ 31.920.797,59		$ 80.316.860,26	0,784%	2,074%
				ADMINISTRACION 24%	$ 962.503.334,22		$ 7.660.991,42		$ 19.276.046,46		
				IMPREVISTOS 1%	$ 40.104.305,59		$ 319.207,98		$ 803.168,60		
				UTILIDAD 5%	$ 200.521.527,96		$ 1.596.039,88		$ 4.015.843,01		
				SUBTOTAL AIU	$ 1.203.129.167,77		$ 9.576.239,28		$ 24.095.058,08		
				TOTAL PROYECTO	$ 5.290.004.727,00		$ 41.497.036,87		$ 109.731.918,34		

CONSORCIO
ESCENARIOS DEPORTIVO 2024
NIT 901954223-8

ANEXO 3 MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

DIRECCION: CALLE 52 A # 14 – 69 B/MONTEVERDE
TELEFONO: 3173623648
EMAIL: CONSORCIOESCENARIOSDEPORTIVO@GMAIL.COM

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

"CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CASTILLA LA NUEVA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA"

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO 2024 NIT 901954223-8

CONTRATO: SI-LP-004-2024	ITEM:	1,01	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO

MEMORIA DE CANTIDAD

MUNICIPIO:	MONTERIA
DPTO:	CORDOBA
FECHA:	31/08/2025
UNIDAD:	M2

DESCRIPCION	ANCHO	LARGO	ALTURA	UNIDAD	CANT ELEMENTO	AREA	VOL	CANTIDAD
Localizacion y trazado parque nuevo	500			m2	1,00			500,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
							TOTAL	500,00



GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

"CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CASTILLA LA NUEVA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA"


CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO 2024
NIT 901954223-8

CONTRATO: SI-LP-004-2024	ITEM:	1,03	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y PLACAS DE CONCRETO

MEMORIA DE CANTIDAD

MUNICIPIO:	MONTERIA
DPTO:	CORDOBA
FECHA:	31/08/2025
UNIDAD:	M2

DESCRIPCION	ANCHO	LARGO	ALTURA	UNIDAD	CANT ELEMENTO	AREA	VOL	CANTIDAD
demolicion de andenes y placas existentes								
	2	193,39		m2	1,00			386,77
bordillo cancha natural	72,00		0,12		1,00			8,64
placa multifuncional	613,70				1,00			613,70
							TOTAL	**1009,11**



GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

"CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CASTILLA LA NUEVA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA"


CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO 2024 NIT 901954223-8

CONTRATO: SI-LP-004-2024	ITEM:	1,08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE

MEMORIA DE CANTIDAD

MUNICIPIO:	MONTERIA
DPTO:	CORDOBA
FECHA:	31/08/2025
UNIDAD:	M3

DESCRIPCION	ANCHO	LARGO	ALTURA	UNIDAD	CANT ELEMENTO	AREA	VOL	CANTIDAD
CARGUE Y RETIRO MATERIAL	656				1,00			656,00
							TOTAL	656,00



ANEXO 4 ACTAS COMITÉS DE OBRA

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	FORMATO	CODIGO: GMP-P3-F1
	ACTA DE REUNIÓN	VERSIÓN: 02
		FECHA: 13/06/2019
	GESTION DE MEJORA CONTINUA Y PLANIFICACION DEL SIG	PÁGINA 1 de 5

Comité o Grupo: N/A	**Acta No.**
Citada por: Alia Jaqueline Doria C.	**Fecha:** 27 Agosto 2025
Coordinador: **Cargo:**	**Hora inicio:** 10 am. **Fin:**
Secretario: **Cargo:**	**Lugar:** Secretaría de Infraestructura Dptal.

PARTICIPANTES			
No.	**Nombre**	**Cargo**	**Teléfono**
1	Luis G. Baena C.	Rep. [illegible] Obra	3008034919
2	Karen Gutiérrez	Ing. Ambiental	3015730272.
3	Jaime Escobar	Contratista SID	3004954514
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

PUNTOS DE DISCUSION	
1	Detalles, ajustes y aprobación planimetría.
2	Documentación pendiente por parte interventoría
3	Informes mensuales.
4	
5	


Scanned with CamScanner

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En presencia del contratista de obra, contratista de interventoria, planeación Dptal y los apoyos ala supervisión de este contrato recnidos en las instalaciones de la secretaria de infraestructura, damos inicio a este comite. Los sardineles deben cambiarse de 20x45x60 a 20x50x80 que es el que se fabrica aqui. En cuanto a los detalles del reajuste en la planimetria el contratista le expone a planeacion los cambios propuestos en los niveles en la cancha de fútbol, zona de calistenia, ruta de runing, las bancas se van a cambiar para que tengan espaldar, las losetas y bancas nuevas ya se van a incluir dentro del presupuesto, con el logo y el nombre de "Gobernacion de Cordoba" ya sea en color verde o azul, estas deben ser el 5%. del area total del adoquin, como minimo y 10%. como maximo. Se aprueba la propuesta de obra para continuar con el avance de las actividades y se queda a la espera dd balance de obra. los rediseños electricos estan a la espera de ser presentados para posterior aprobacion.

- Los documentos radicados a la obra por interventoria se entregaron al dia deayer excepto el flujo de caja y la programacion semanal.
- Las aplicaciones a los Trabajadores de interventoria estan a la espera de ser enviados.
- Tambien quedamos a la espera de recibir los informes mensuales de obra.

Scanned with CamScanner



Observaciones.

Scanned with CamScanner

CONCLUSIONES

No	Tarea	Responsable	Período de cumplimiento	Observaciones
	Flujo de caja programación semanal.	interventoría	29/08/25.	
	Afiliación de trabajadores: EPS ARL, pensión	interventoría	29/08/25.	
	Informes mensuales.	interventoría y obra.	mensual.	

Scanned with CamScanner

FIRMA DE LOS PARTICIPANTES	
Firma:	Firma:
Nombre: Iván García Pizarro	Nombre: Juan Fco Durango G
Firma:	Firma:
Nombre: JUAN GONZALO BULA LOPEZ	Nombre: LUIS G. TAPIA C.
Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre:
Firma:	Firma:
Nombre: Jose Borrelo	Nombre: Ricardo Andres Rumié flórez
Firma:	Firma:
Nombre: Andrea Rojo	Nombre: Pamela Bustamante
Firma:	Firma:
Nombre: Jerry Palacios Hoyos	Nombre: María Fernanda Mora
Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre:

Scanned with CamScanner

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	FORMATO	CODIGO: GMP-P3-F1
	ACTA DE REUNIÓN	VERSIÓN: 02
		FECHA: 13/06/2019
	GESTION DE MEJORA CONTINUA Y PLANIFICACION DEL SIG	PÁGINA 1 de 4

Comité o Grupo: SI-CP-004-2024	**Acta No.**
Citada por: Celia Tobias Carrascal.	**Fecha:** Agosto - 22 - 2025
Coordinador: Celia Tobias Carrascal **Cargo:** Secretaria de Infraestructura	**Hora inicio:** 10:00 am **Fin:** 10:45
Secretario: Celia Tobias Carrascal. **Cargo:** Secretaria de Infraestructura.	**Lugar:** Parque Castilla

PARTICIPANTES			
No.	**Nombre**	**Cargo**	**Teléfono**
1	LUIS G. BARVA C.	RSP. ICLA / Residente	3008036419
2	Karen Gobierno A.	Res. Interventoría	3013530172.
3	Vanessa Higuita Hoyos	RL SI-CHA-003-2025	3104454211
4			
5			

PUNTOS DE DISCUSION	
1	Niveles de la concha para su correcto drenaje.
2	Entrega de documentos solicitados por obra.
3	Entrega de documentos solicitados por la Gobernacion.
4	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

A La llegada de los delegados de parte de la gobernacion ; el primer punto a tratar es el replanteo de los niveles de la concha de futbol y los cambios de ubicacion de la concha de beisbol y la zona de calistenia. Estos estos cambios a espera que aprueba la interventoria.

* Se propone alargar el canal de la cancha multifuncional para ayudar a drenar otras partes del proyecto de manera eficiente. Todos estos cambios con el fin de dar respuesta y cumplimiento al derecho de peticion presentado por la comunidad.
* Se le va a facilitar un formato para realizar los informes mensuales de obra.
* Hay que realizar un replanteo del presupuesto para abarcar los cambios.
* Las actividades que se estan realizando actualmente en obra son:
  - Corte Figurado de aceros.
  - Remocion de placa existente.
  - Retiro de material.
* Se le tiene que enviar el diseño de viga de cinta, placas de concreto de la cancha, Diseño de bancas y cerramiento.
* Contratista hizo entrega de la documentacion anteriormente a la interventoria mediante oficio del 9 de Julio, de los siguientes: - Plan de seguridad y Salud - PGIO - plan de calidad - flujo de caja - Programacion
* Quedamos a la espera de que interventoria apruebe y nos envie esta informacion requerida como estes de control

* El 7 de agosto obra tambien entrego : - Aplicaciones y examenes medicos
- planes corregidos con observaciones realizados por interventoria anteriormente.

Observaciones.

CONCLUSIONES				
No	**Tarea**	**Responsable**	**Período de cumplimiento**	**Observaciones**
1	Enviar los documentos (Diseños) solicitados por obra. Junto con formato de informes mensuales.	Gobernacion de Cordoba		Realizar oficio para citar a Comite y poder Hacer entrega.
2	Enviar la documentacion requerida por la Gobernacion de Cordoba (PGIO, programacion, etc.)	Interventoria	(15 dias).	
3	Enviar Informes de Avances mensuales.	Obra e interventoria	(15 dias)	

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	FORMATO	CODIGO: GMP-P3-F1
	ACTA DE REUNIÓN	VERSIÓN: 02
		FECHA: 13/06/2019
	GESTION DE MEJORA CONTINUA Y PLANIFICACION DEL SIG	PÁGINA 4 de 4

FIRMA DE LOS PARTICIPANTES	
Firma:	**Firma:**
Nombre: Yoris C. Barrera	**Nombre:** Ibeth Salazar Garrido
Firma:	**Firma:**
Nombre: Karen Gokima.	**Nombre:** Daniela Bustamante R.
Firma:	**Firma:**
Nombre: Ricardo Andres Rumié Pérez	**Nombre:** Vanessa Higuita Reyes
Firma: Yobany Jaramillo	**Firma:**
Nombre: Yobany Jaramillo	**Nombre:**
Firma:	**Firma:**
Nombre:	**Nombre:**
Firma:	**Firma:**
Nombre:	**Nombre:**
Firma:	**Firma:**
Nombre:	**Nombre:**
Firma:	**Firma:**
Nombre:	**Nombre:**

CONSORCIO
ESCENARIOS DEPORTIVO 2024
NIT 901954223-8

ANEXO 5 BITACORA DE OBRA

DIRECCION: CALLE 52 A # 14 – 69 B/MONTEVERDE
TELEFONO: 3173623648
EMAIL: CONSORCIOESCENARIOSDEPORTIVO@GMAIL.COM

31/07/25

DIR. obra: SI	Celador: 2
RESID. obra: SI	Almacenista: SI
SISO: SI	M. de obra: SI
Ing. Electrico: SI	Ayudantes: 12

Se continua con la demolicion de la viga ciega en concreto existente, se inicio la demolicion de la placa de la cancha polifuncional existente, se continua con el retiro de escombros producto de la demolicion. de andenes y vigas. Se garantiza el dia morfi de las luminarias y post de concreto y se retira todo el cableado existente para su desinstalacion a Elec S.A.

01/08/25

DIR. obra: SI	Celador: 2
RESID. obra: SI	Almacenista: SI
SISO: SI	M. de obra: SI
Ing. Electrico: SI	Ayudantes: 12

Se continua con la demolicion de la viga ciega en concreto existente, se continua con la demolicion de la placa de la cancha polifuncional existente. Se continua con el retiro de los escombros producto de la demolicion. Se realizo la entrega de las llaves de la compra anterior. al supervisor Mario Vidal de Urbaser. (7 en total)

02/08/25

Dir. obra: SI — Celador: 2
Resid obra: SI — Almacenista: SI
SISO: SI — M. de obra: SI
Ing. electro: SI — Ayudantes: 12

Se continua con la demolicion de la viga canto en concreto existente, se continua con la demolicion de la placa en concreto de la cancha polifuncional existente. Se continua con el retiro de material proveniente de las demoliciones.

obra.

04/08/2025

Dir. obra: SI — Celador: 2
Resid. obra: SI — Almacenista: SI
SISO: SI — M. de obra: SI
Ing. electro: SI — Ayudantes: 12

Se continua con la demolicion de la viga canto en concreto existente, se continua con la demolicion de la placa en concreto de la cancha multifuncional. Se continua con el retiro del material producto de las demoliciones. Se realiza conteo de obra de manera parcial y la secretaria de infraestructura para definir los tems pendientes.

Obra

05/08/25

Dir obra: SI — Columnas: 2
Residente obra: SI — Almacenista: SI
Sisa: SI — M. de obra: SI
Tab. electrico: SI — Ayudantes: 12

Se continua con la demolicion de aulas y pilares de la viga circular existente. Se inicia la demolicion de la pista de patinaje existente. Se continua con el retiro del material sobrante.

Firma

Firma

06/08/25

Dir. obra: SI — Columnas: 2
Residente obra: SI — Almacenista: SI
Sisa: SI — M. de obra: SI
Tab. electrico: SI — Ayudantes: 12

El presente el residente de los compresores del primer piso para revision y aplicacion de la impermeabilizante y la estopa correspondiente. Se continua con la demolicion de pilares tanto de la circular multiple como de la pista de patinaje.

Firma

Firma

07/08/25

Dir. obra: SI — Columnas: 2
Residente obra: SI — Almacenista: SI
Sisa: SI — M. de obra: SI
Tab. electrico: SI — Ayudantes: 12

"Festivo"

08/08/25

Dir. obra: SI — Celador: 2
Resid. obra: SI — Almacenista: SI
SISO: SI — Jefe de obra: SI
Inf. eléctrico: SI — Ayudantes: 12

Se realizan la ejecución de los ejes existentes en el parque: 2 playground, 9 biosaludables 2 porticos, juego de calistenia, juego infantil metálico de 4". Se continua con la ejecución de las placas de la cancha multiple y de la pista de patinaje. Se continua con el retiro de material sobrante. En campo se realiza prueba hidráulica junto con la interventoría para proponer unos ajustes de continuar para el parque de acuerdo al diseño.

Obra.

07/08/25

Dir. obra: SI — Celador: 2
Resid. obra: SI — Almacenista: SI
SISO: SI — Jefe de obra: SI
Inf. eléctrico: SI — Ayudants: 12

Se continua con la ejecución de la placas de la pista de patinaje existente. Se continua con el Retiro del material sobrante de las ejecuciones.

Scanned with CamScanner

11/08/25

Dirección: SI — Cimentación: Z
Pavimentación: SI — Almacenista: SI
Señalización: SI — M. de Obra: SI
Inst. eléctrica: SI — Mayores: 12

Se continúa con la demolición de la placa de la pista de Patinaje, se continúa con el retiro del material proveniente de las demoliciones. Se realiza la retirada de los últimos elementos del mobiliario existente en el parque a la ubicación municipal.

12/08/25

Dirección: SI — Cimentación: Z
Pavimentación: SI — Almacenista: SI
Señalización: SI — M. de Obra: SI
Inst. eléctrica: SI — Mayordomo: 12

Se culmina la demolición de la placa de la pista de patinaje, se continúa con la demolición de la placa de la CANCHA multifocal. Se continua con el retiro de los escombros provenientes de las demoliciones. Se realiza una visita a las edificaciones de servicio para los modulos de ventas, obteniendo datos del parque.

17/08/25

Dir obra: SI | Cimentación: SI 2
Nº Sisto obra: SI | Almacén-Vestuario: SI
Sisto: SI | M. de obra: SI
Inst. Eléctrica: SI | Ayudantes: 12

Se continua con la demolición de la placa de la parte de portugal, (Resta PLACA peatonal). Se continua con el retiro del material producto de las demoliciones. Se inicia con el picado del acero viga cinta existente

Obra

Firmeta

14/08/25

Dir. Obra: SI | Cimentación: 2
Desp. Obra: SI | Almacenista: SI
Sisto: SI | M. de Obra: SI
Inst. Eléctrica: SI | Ayudantes: 12

Se continua con la demolición de la placa de la cancha multiple existente. Se continua con el retiro del escombro producto de las demoliciones. Se continua con el picado del acero para la viga cinta

Obra

Firmeta

15/08/25

Dir. Obra: SI | Cimentación: 2
Disp. Obra: SI | Almacenista: SI
Sisto: SI | M. de Obra: SI
Inst. eléctrica: SI | Ayudantes: 12

Se continua con la Actividad de Demolición de la placa de concreto de la cancha multiple

13/08/25

Se continua con el retiro del material producto de las demoliciones. Se cortan con el fierro y marro del acero para la viga cinta 0,15 x 0,30

16/08/25

Dir. obra: SI
Resid. obra: SI
SSO: SI
Inf. eléctrico: SI
Celador: 2
Almacenista: SI
M. de obra: SI
Ayudantes: 12

Se realizan labores de limpieza en las zonas de trabajo, retiro del material producto de las demoliciones, se continua con el fierro del acero para la viga cinta de 0,15 x 0,30.

19/08/25

Director obra: si
Residente obra: si
SSO: si
Inf. eléctrico: si
Celador: si
Almacenista: si
M. de obra: si
Ayudante: 12.

Se realiza la limpieza en las zonas de trabajo, se continua con la demolición de la losa de concreto de la cancha multiple,

Se continua con el retiro de materiales provenientes de las demoliciones, se realiza el corte y fijaciones de acero de las vigas altas.

20-08-25.

Director obra: Si
Residente obra: Si
Sisso: Si
Ing electrico: Si
Celador: Si
Almacenista: Si
M. de obra: Si
Ayudantes: 12.

Se realiza retiro de material producto de las demoliciones, se continua con el corte, armado y fijaciones de acero de las vigas altas 0,30 x 0,15.
Se continua con la demolición de la placa de concreto de la cancha multiple.

21-08-25.

Director obra: si
Residente obra: si
SISO: si
Ing electrico: si
celador: 2.
Almacenista: si
M. de obra: si
Ayudantes: 12.

Se continua con la demolicion de la placa de concreto de la concha multiple, se continua con el retiro de material proveniente de las demoliciones, se continua con el armado y fijacion de acero viga cinta.

22-08-25.

Director obra: si
Residente obra: si
SISO: si
Ing electrico: si
celador: si
Almacenista: si
M. de obra: si
Ayudante: 12-

Se continua con el retiro de material proveniente de las demoliciones, se continua con la demolición de la placa de concreto de la concha multiple.

se realizó comité de obra, observación, contratista e interventoría.

23-08-25.

Director obra: Si
Residente obra: Si
Siso: Si
Ing eléctrico: Si
Celador: 2.
Almacenista: Si
M. de obra: Si
Ayudantes: 12.

se continua con el retiro de material proveniente de las demoliciones, y se realiza jornada de aseo a las zonas de trabajo.

24/09/25

Dir obra: SI
Resid obra: SI
CISO: SI
Ing. Electro: SI
Celador: 2
Almacenista: SI
M. de obra: SI
Ayudante: 12

Se continua con el corte y figurado del acero para las vigas Centro de 0,15 y 0,30, se continua con el retiro de material proveniente de las demoliciones. Se hace con el replanteo y localización del pilar por el sector de la calle 67 con cra 10.

25/08/25

Dir. obra: SI
Resid. obra: SI
SISO: SI
Ing. electrico: SI
Celador: 2
Almacenista: SI
M de obra: SI
Ayudante: 12

Se continua con el retiro del material producto de las demoliciones, se forma el corte y figurado del acero para las primeras 1000ml de viga Centro. Se continua con el replanteo y localización del pilar de acuerdo a los ejes.

27/08/25

Dir. Obra: SI
Residente Obra: SI
SISO: SI
Inspector: SI
Celador: 2
Almacenista: SI
Maestro de Obra: SI
Asistentes: 12

Se continua con el retiro de material proveniente de las demoliciones, Se solicita el cambio del Inspector técnico del proyecto con el fin de adelantar la RECIBIDO del campamento eléctrico de Arauco al nuevo predio asignado.

28/08/25


Dir. Obra: SI
Residente Obra: SI
SISO: SI
Inspector técnico: SI
Celador: 2
Almacenista: SI
Maestro de Obra: SI
Asistentes: 12


Se continua con el retiro del material proveniente de las demoliciones, llega a la obra los materiales para empezar a fundir los pilotes de la viga cintra

24/08/25

Barcha: SI
Recid. cha: SI
Sisd: SI
Tuc. electrico: SI
Calor: 2
Almacenada: SI
M. de cha: SI
Ajustes: 12

Se continua con el retiro del material provisto de los deudicios, llena el tanque, cuando por el retiro de las actividades de la vigilancia







30/08/25

Dr: Otro: SI
Recid. Cha: SI
Sisd: SI
Tuc. electrico: SI
Calor: 2
Almacen: SI
M. de cha: SI
Ajustes: 12

Se realiza segunda de limpieza de equipos, Mesas, zonas de trabajo.





CONSORCIO
ESCENARIOS DEPORTIVO 2024
NIT 901954223-8

ANEXO 6 PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL DE OBRA JULIO 2025

DIRECCION: CALLE 52 A # 14 – 69 B/MONTEVERDE
TELEFONO: 3173623648
EMAIL: CONSORCIOESCENARIOSDEPORTIVO@GMAIL.COM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901954223	8	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO 2024	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CRA 6 628-32 OFIC. 311	MONTERIA-CORDOBA	7939689	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	9490163492	9490163492	E	2025/08/08	2025/08/11	BANCO DE BOGOTA	3	$3,813,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: Principal (17 Afiliados)						$8,546,918	$1,368,800			$8,546,918	$1,069,400			$8,546,918	$342,300			$8,546,918	$596,200		$8,546,918	$429,100
Centro de Trabajo: Centro de trabajo 2 (17 Afiliados)						$8,546,918	$1,368,800			$8,546,918	$1,069,400			$8,546,918	$342,300			$8,546,918	$596,200		$8,546,918	$429,100
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (17 Afiliados)						$8,546,918	$1,368,800			$8,546,918	$1,069,400			$8,546,918	$342,300			$8,546,918	$596,200		$8,546,918	$429,100
1	CC	1062965673	AGAMEZ LUIS	230301	10	$474,500	$76,000	ESSC07	10	$474,500	$59,400	CCF16	10	$474,500	$19,000	14-11	10	$474,500	$33,100	10	$474,500	$23,800
2	CC	10933374	BARVA LUIS	230301	10	$833,334	$133,400	EPS010	10	$833,334	$104,200	CCF16	10	$833,334	$33,400	14-11	10	$833,334	$58,100	10	$833,334	$41,800
3	CC	1067954840	CABRALES LAURA	230301	10	$833,334	$133,400	EPS037	10	$833,334	$104,200	CCF16	10	$833,334	$33,400	14-11	10	$833,334	$58,100	10	$833,334	$41,800
4	CC	1003048171	CAUSIL NICOLAS	230301	10	$474,500	$76,000	EPS041	10	$474,500	$59,400	CCF16	10	$474,500	$19,000	14-11	10	$474,500	$33,100	10	$474,500	$23,800
5	CC	1066743636	GARCIA ANDRES	230301	9	$427,050	$68,400	EPS002	9	$427,050	$53,400	CCF16	9	$427,050	$17,100	14-11	9	$427,050	$29,800	9	$427,050	$21,500
6	CC	1067941330	GARCIA EMIR	230301	10	$474,500	$76,000	EPS037	10	$474,500	$59,400	CCF16	10	$474,500	$19,000	14-11	10	$474,500	$33,100	10	$474,500	$23,800
7	CC	1003395143	GONZALEZ LUIS	230301	10	$474,500	$76,000	EPS041	10	$474,500	$59,400	CCF16	10	$474,500	$19,000	14-11	10	$474,500	$33,100	10	$474,500	$23,800
8	CC	1064987898	HERNANDEZ IVAN	230201	10	$474,500	$76,000	EPS041	10	$474,500	$59,400	CCF16	10	$474,500	$19,000	14-11	10	$474,500	$33,100	10	$474,500	$23,800
9	CC	1067870460	MONTIEL JUAN	230201	10	$474,500	$76,000	EPS041	10	$474,500	$59,400	CCF16	10	$474,500	$19,000	14-11	10	$474,500	$33,100	10	$474,500	$23,800
10	CC	1073822756	NARVAEZ NEIVER	230301	10	$474,500	$76,000	CCFC55	10	$474,500	$59,400	CCF16	10	$474,500	$19,000	14-11	10	$474,500	$33,100	10	$474,500	$23,800
11	CC	70527572	PEREZ JORGE	230301	10	$474,500	$76,000	ESSC07	10	$474,500	$59,400	CCF16	10	$474,500	$19,000	14-11	10	$474,500	$33,100	10	$474,500	$23,800
12	CC	78027488	PINTO JOSE	230201	10	$474,500	$76,000	ESSC07	10	$474,500	$59,400	CCF16	10	$474,500	$19,000	14-11	10	$474,500	$33,100	10	$474,500	$23,800
13	CC	1067910916	RODIÑO JOSE	230201	9	$427,050	$68,400	ESSC07	9	$427,050	$53,400	CCF16	9	$427,050	$17,100	14-11	9	$427,050	$29,800	9	$427,050	$21,500
14	CC	10772996	RODIÑO OSCAR	230301	9	$427,050	$68,400	EPS002	9	$427,050	$53,400	CCF16	9	$427,050	$17,100	14-11	9	$427,050	$29,800	9	$427,050	$21,500
15	CC	11156381	RODIÑO RAUL	230301	10	$474,500	$76,000	ESSC07	10	$474,500	$59,400	CCF16	10	$474,500	$19,000	14-11	10	$474,500	$33,100	10	$474,500	$23,800
16	CC	78687638	SANCHEZ LUIS	25-14	9	$427,050	$68,400	EPS002	9	$427,050	$53,400	CCF16	9	$427,050	$17,100	14-11	9	$427,050	$29,800	9	$427,050	$21,500
17	CC	11156091	ZABALA MARCOS	230301	9	$427,050	$68,400	EPS037	9	$427,050	$53,400	CCF16	9	$427,050	$17,100	14-11	9	$427,050	$29,800	9	$427,050	$21,500
Total			**Afiliados(17)**			$8,546,918	$1,368,800			$8,546,918	$1,069,400			$8,546,918	$342,300			$8,546,918	$596,200		$8,546,918	$429,100

2025/08/09 10:53 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901954223	8	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO 2024	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CRA 6 62B-32 OFIC. 311	MONTERIA-CORDOBA	7939689	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	9490163492	9490163492	E	2025/08/08	2025/08/11	BANCO DE BOGOTA	3	$3,813,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				17	$1,368,800	$2,800	$0	$1,371,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$68,400	$200	$0	$68,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$1,004,000	$2,000	$0	$1,006,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$296,400	$600	$0	$297,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$596,200	$1,200	$0	$597,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	17	$596,200	$1,200	$0	$597,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$342,300	$700	$0	$343,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	17	$342,300	$700	$0	$343,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				17	$1,069,400	$2,400	$0	$1,071,800
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$59,400	$200	$0	$59,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$104,200	$200	$0	$104,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	5	$291,000	$600	$0	$291,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$217,000	$500	$0	$217,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$237,600	$500	$0	$238,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$160,200	$400	$0	$160,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$257,700	$500	$0	$258,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	17	$257,700	$500	$0	$258,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$171,400	$400	$0	$171,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	17	$171,400	$400	$0	$171,800
TOTAL				17	$3,805,800	$8,000	$0	$3,813,800

2025/08/09 10:53 AM

Banco de Bogotá
NIT. 860.902.964-4

Comprobante de Recaudos

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Esta transacción esta sujeta a verificación posterior, El(los) cheque(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación solo se entiende efectiva si el (los) cheque(s) son pagado(s) por el (los) banco(s) librados. En caso de que el(los) cheque(s) sean devuelto(s) sin pago, esta operación se reservará y el (los) titulo(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se deposita (ron). En consecuencia, el comprobante de pago que sé entrega al depositario timbrado por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

El pago con tarjeta débito/Crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas. En caso de inconveniente comuníquese con la entidad emisora de su tarjeta.

Banco de Bogota - RECAUDO PILA
2060 CSO31502 ****6096 T226
FTx09/08/25 10:52H.NO315 Oficina Ce
202508 84 Aportes en linea
PLANILLA No.000009490163492
Identificacion901954223
VALOR PLANILLA:3,813,800.00
Cargo Cuenta No.
Valor Efectivo:3,813,800.00

VALOR $ _____

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta

21303332 (CRE_FOR_005 V1 21/01/2016)

	Ciudad-Departamento	Celular
	MONTERIA-CORDOBA	3106432102

alud: 2025-08

					ras	Afiliados	Total a Pagar
2025/08/13							
2025/08/14	6	$15,300	$3,821,100	ARL	3	17	$1,368,800
2025/08/15	7	$17,600	$3,823,400	ARL SURA		1	$68,400
2025/08/19	11	$27,100	$3,832,900	CCF		12	$1,004,000
2025/08/20	12	$29,800	$3,835,600	COMFACOR		4	$296,400
2025/08/21	13	$32,000	$3,837,800	EPS	1	17	$596,200
2025/08/22	14	$34,500	$3,840,300	CAJACOPI		17	$596,200
				EPS SURA (ANTES SUSALUD)	1	17	$342,300
				MUTUAL SER		17	$342,300
				NUEVA E.P.S.	6	17	$1,069,400
				NUEVA EPS MOVILIDAD		1	$59,400
				SALUD TOTAL		1	$104,200
				ICBF	1	17	$257,700
				INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		17	$257,700
				SENA	1	17	$171,400
				SENA		17	$171,400
				TOTAL			$3,805,800

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas · Banco de Occidente · Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

efecty · éxito · SURTIMAX · Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	78688582
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JUAN DIAZ MENDEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	MOMIL	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CRA 8 # 10	TELÉFONO:	8107217
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4617099991**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2025			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/08/14			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	5081421617

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 99.100	$ 99.100	$ 0	$ 0	$ 99.100
SUBTOTALES:									**$ 99.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 99.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																													PENSIÓN									SALUD						ARP																
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 78688582	DIAZ MENDEZ JUAN	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.423.500				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	1	$ 99.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 504.900

Bancoomeva

Registro Transacciones Caja

No.TRN 020 RECAUDOS SOI
OFICINA 2601 Monteria
CAJERO EIAH6963
FECHA 2025/08/14 HORA 15:46:02
NOMBRE APORTANTE JUAN
CEDULA /NIT 78688582
No.CUENTA 78688582

EFECTIVO 504,900.00
TOTAL 504,900.00
PLANILLA 4617099991
Periodo de pago: Año 2025 - Mes 7

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

NIT. 900.406.150-5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cliente

SF-FT-511/V4(Anverso)

dispapeles

ANEXO 7 ACTAS DEL CONTRATO DE OBRA

ACTA DE INICIO

CONTRATO No.	SI-CMA-002-2025 DE 21 DE MAYO DE 2025
CONTRATANTE:	**DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA** SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CASTELL PARK** NIT: 901.945.462-3 R.L: VANESSA HIGUITA HOYOS C.C: 1.067.956.776 de Montería
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CASTILLA LA NUEVA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA – CÓRDOBA.
VALOR DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($ 410.376.736)
PLAZO DE EJECUCIÓN	OCHO (08) MES
FECHA DE INICIO	DIEZ (10) DE JULIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	DIEZ (10) DE MARZO DE 2026

En Montería, el día viernes once (11) de julio de 2025 en las oficinas de la **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA** de la Gobernación de Córdoba se reunieron: el (la) Doctor(a) **CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL** identificado(a) con C.C. No. 50.882.640, en su calidad de **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**, quien actúa como Supervisor(a) designado(a) del contrato de la referencia y por otro lado **CONSORCIO CASTELL PARK**, con NIT 901.945.462-3, representada legalmente por **VANESSA HIGUITA HOYOS**, con cedula de ciudadanía No. 1.067.956.776 de Montería, con el fin de dar inicio a la ejecución del contrato en mención, las partes socializaron las obligaciones establecidas en el contrato y manifestaron estar de acuerdo con la ejecución de las mismas a partir de la fecha, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

a) Que la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, desarrolló el trámite del proceso de Selección de contratista, a través de la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA No. **SI-CMA-002-2025**, con el objeto de contratar la **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CASTILLA LA NUEVA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA -CÓRDOBA".**

b) Que por resolución No. 044 del 29 de abril de 2025 expedida por la secretaria de infraestructura delegada para contratar, se adjudicó el contrato en referencia, a **CONSORCIO CASTELL PARK**, con NIT 901.945.462-3, representada legalmente por

VANESSA HIGUITA HOYOS, con cedula de ciudadanía No. 1.067.956.776 de Montería y como consecuencia de ello se ordenó la suscripción y legalización del mismo.

c) Que el Departamento De Córdoba – Secretaría De Infraestructura y CONSORCIO CASTELL PARK, suscribieron el Contrato No. **SI-CMA-002-2025** en fecha 21 de mayo de 2025, el cual tiene por objeto **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CASTILLA LA NUEVA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA,** por valor de **CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/TCE ($ 410.376.736)** y un plazo de OCHO (08) MESES.

d) Que, en cumplimiento a la **CLÁUSULA 22 - SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** el día veintisiete (27) de mayo de 2025 el contratista realizó a través del banco de occidente el pago de las Estampillas Departamentales generadas del mismo por la suscripción del contrato.

e) Que, en cumplimiento a la **CLÁUSULA 17 – GARANTÍAS**: el contratista expidió el día veintinueve (29) de mayo de 2025, la póliza No. 53-44-101039012 de cumplimiento, por medio de la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A y se realizó la aprobación a través de la plataforma secop II el día tres (03) de junio de 2025.

f) Que, cuenta con certificado de disponibilidad presupuestal No 4525 de fecha once (11) de febrero de 2025

CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL
C.C. No. 50.882.640
SUPERVISOR(A)
Gobernación de Córdoba
CONTRATANTE

CONSORCIO CASTELL PARK
NIT: 901.945.462-3
R.L: VANESSA HIGUITA HOYOS
C.C: 1.067.956.776 de Montería
CONTRATISTA

ELABORADO POR:	**ELABORADO POR:**	**REVISADO POR:**
Nombre: Daniela Bustamante	Nombre: Jaime Escobar	Nombre: Yobanny Jaramillo
Cargo: contratista externo	Cargo: contratista externo	Cargo: contratista externo
Firma	Firma	Firma

ACTA DE INICIO

CONTRATO No.	SI-LP-004-2024 DE 24 DE JUNIO DE 2025
CONTRATANTE:	**DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA** SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA:	**CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS 2024** Nit: 901.954.223-8 R.L: LUIS GUILLERMO BARVA CARO C.C: 10.933.374 de Cerete
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CASTILLA LA NUEVA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA – CÓRDOBA
VALOR DEL CONTRATO	CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE. ($5.290.004.727,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN	OCHO (08) MES
FECHA DE INICIO	DIEZ (11) DE JULIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	DIEZ (11) DE MARZO DE 2026

En Montería, el día viernes (11) de julio de 2025 en las oficinas de la **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA** de la Gobernación de Córdoba se reunieron: El **CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS 2024**, con NIT 901.954.223-8, representada legalmente por **LUIS GUILLERMO BARVA CARO**, con cedula de ciudadanía No. 10.933.374 de Cerete, y por otro lado **CONSORCIO CASTELL PARK**, con NIT 901.945.462-3, representada legalmente por **VANESSA HIGUITA HOYOS**, con cedula de ciudadanía No. 1.067.956.776 de Montería, con el fin de dar inicio a la ejecución del contrato en mención, las partes socializaron las obligaciones establecidas en el contrato y manifestaron estar de acuerdo con la ejecución de las mismas a partir de la fecha, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

a) Que la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, desarrolló el trámite del proceso de Selección de contratista, a través de la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA No. **SI-LP-004-2024**, con el objeto de contratar la **"CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CASTILLA LA NUEVA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA -CÓRDOBA".**

b) Que por Resolución No. 057 del 13 de mayo de 2025 expedida por la secretaria de infraestructura delegada para contratar, se adjudicó el contrato en referencia, a **CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS 2024**, con NIT 901.954.223-8, representada legalmente por **LUIS GUILLERMO BARVA CARO**, con cedula de ciudadanía No. 10.933.374 de Cerete y como consecuencia de ello se ordenó la suscripción y legalización del mismo.

c) Que el Departamento de Córdoba – Secretaría de infraestructura y CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS 2024, suscribieron el Contrato No. **SI-LP-004-2024** en fecha 24 de junio de 2025, el cual tiene por objeto **CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CASTILLA LA NUEVA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA -CÓRDOBA,** por valor de **CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE. ($5.290.004.727,00)** y un plazo de OCHO (08) MESES.

d) Que, en cumplimiento a la **CLÁUSULA 10 - OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA**, en su numeral décimo primero: el día (07) de julio de 2025 el contratista realizó a través del banco de occidente el pago de las Estampillas Departamentales generadas por del mismo por la suscripción del contrato.

e) Que, en cumplimiento a la **CLÁUSULA 18 – GARANTÍAS**: el contratista expidió el día (09) de julio de 2025, las pólizas No.400065890 de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual por medio de la aseguradora NACIONAL DE SEGUROS y se realizó la aprobación a través de la plataforma secop II el día (11) de julio de 2025.

f) Que, cuenta con certificado de disponibilidad presupuestal No 4425 de fecha once (11) de febrero de 2025.

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS 2024
Nit: 901.954.223-8
R.L: LUIS GUILLERMO BARVA CARO
C.C: 10.933.374 de Cerete
CONTRATISTA

CONSORCIO CASTELL PARK
NIT: 901.945.462-3
R.L: VANESSA HIGUITA HOYOS
C.C: 1.067.956.776 de Montería
INTERVENTOR

ELABORADO POR:	**ELABORADO POR:**	**REVISADO POR:**
Nombre: Daniela Bustamante	Nombre: Jaime Escobar	Nombre: Yobanny Jaramillo
Cargo: contratista externo	Cargo: contratista externo	Cargo: contratista externo
Firma	Firma	Firma

ANEXO 8 POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO (601) 7463219

nacional de seguros
NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

REFERENCIA	SUCURSAL		CÓD. SUCURSAL	CÓD.PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
192414	BOGOTA		11		30	400065890	0
FECHA EXPEDICIÓN	**VIGENCIA DESDE**	**A LAS**	**VIGENCIA HASTA**	**A LAS**	**TIPO DE MOVIMIENTO**		**HOJA**
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas			
9 / 7 / 2025	24 / 6 / 2025	00:00	24 / 2 / 2031	00:00	EXPEDICIÓN		1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO 2024.	NIT	901.465.621 - 8
DIRECCIÓN	CL 76 NO 23 B2 - 16, BARRANQUILLA, ATLANTICO	TELÉFONO	3003095557

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO 2024.	NIT	901.465.621 - 8
DIRECCIÓN	CL 76 NO 23 B2 - 16, BARRANQUILLA, ATLANTICO	TELÉFONO	3003095557

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	NIT	800.103.935 - 6	TELÉFONO
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	NIT	800.103.935 - 6	TELÉFONO

OBJETO DEL SEGURO

OBJETO DE LA POLIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SI-LP-004-2024, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CASTILLA LA NUEVA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS 2024, CONFORMADO POR:

TIPO DE OBLIGACIÓN: CUMP-PRESTACION DE SERVICIOS PARA OBRAS DE

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/06/2025	24/06/2026	529.000.473.00	1.058.000,95
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	24/06/2025	24/02/2029	529.000.473.00	3.887.066,49
ESTABILIDAD DE LA OBRA	24/02/2026	24/02/2031	529.000.473.00	5.292.903,36

ACLARACIONES

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
$ 10.237.970,80	$ 17.700,00	$ 1.948.577,45	$ 12.204.248,25	Día - Mes - Año 08/08/2025	136818

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
$ 1.587.001.419,00	MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE COMPAÑÍA	%	VALOR ASEGURADO
FARES AGENCIA DE SEGUROS LTDA	4637	100,00			

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

CANALES DE ATENCIÓN:
Calle 94 # 11-30 Piso 4 / Bogotá D.C.
(601) 746 3219
informacion@nacionaldeseguros.com.co
www.nacionaldeseguros.com.co

Pague en línea en:
www.nacionaldeseguros.com.co

PASA APF Asociación Panamericana de Fianzas Panamerican Surety Association

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO:
Cra. 13 73-34 Ed. Catania. Of: 202 / Bogotá D.C.
(601) 808 8017
3137993800
defensornacionaldeseguros@umoabogados.com

Nacional de Seguros S.A.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

04/02/2025|1307|NT-P|05|NT-CUMP-ESTATAL6|D00I 07/03/2025|1307|P|05|CL-CUMP-ESTATAL5|D00I
LMONTOYA

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400065890	0	BOGOTA	9 /7 /2025	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	TIPO DE MOVIMIENTO
00:00 Horas del 24 /6 /2025	00:00 Horas del 24 /2 /2031	EXPEDICIÓN

DIRECCIÓN GENERAL	CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO	7463219

TOMADOR	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO 2024.	NIT	901.465.621 - 8
DIRECCIÓN	CL 76 NO 23 B2 - 16, BARRANQUILLA, ATLANTICO	TELÉFONO	3003095557
ASEGURADO	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	NIT	800.103.935 - 6
DIRECCIÓN	SIN DIRECCION CONDOR, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	NIT	800.103.935 - 6
DIRECCIÓN	SIN DIRECCION CONDOR, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	

LIBERTY CONSTRUCTORA DEL CARIBE S.A.S NIT: 901289019-9 10%
CONSTRUCCIONES GOLDEN BQ S.A.S NIT 901465621 - 8 90%

********** **FIN PÓLIZA** **********

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES DETALLADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO.

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL :	$	12.204.248,00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :	$	0
FORMA DE PAGO CONVENIDA :		CONTADO 30 DÍAS

PLAN DE PAGOS

FECHA DE PAGO	VALOR DE LA PRIMA SEGÚN CONVENIO
08/08/2025	$ 12.204.248,25

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA TREINTA DÍAS (30) CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN JULIO 9 DE 2025

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

CERTIFICA

Que la garantía de cumplimiento contenida en la póliza No. 400065890, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Tomador : CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO 2024.
NIT : 901.465.621 - 8
Asegurado : DEPARTAMENTO DE CORDOBA
NIT : 800.103.935 - 6

Se expide la presente certificación a los 09 días del mes de Julio de 2025.

Cordialmente,



NACIONAL DE SEGUROS S.A.