GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

"CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CASTILLA LA NUEVA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA"


CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO 2024
NIT 901954223-8

CONTRATO: SI-LP-004-2024	ITEM:	4,12	EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGA DE CIMIENTACION DE 0.25 MTS X 0.30 MTS PARA CAJA DE BATEO

MEMORIA DE CANTIDAD

MUNICIPIO:	MONTERIA
DPTO:	CORDOBA
FECHA:	31/10/2025
UNIDAD:	M3

DESCRIPCION	ANCHO	LARGO	ALTURA	UNIDAD	CANT ELEMENTO	AREA	VOL	CANTIDAD
EXCAVACION MANUAL				M3	1,00		48	48,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
							TOTAL	48,00



GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

"CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CASTILLA LA NUEVA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA"

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO 2024 NIT 901954223-8

CONTRATO: SI-LP-004-2024	ITEM:	4,13	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO

MEMORIA DE CANTIDAD

MUNICIPIO:	MONTERIA
DPTO:	CORDOBA
FECHA:	31/10/2025
UNIDAD:	M3

DESCRIPCION	ANCHO	LARGO	ALTURA	UNIDAD	CANT ELEMENTO	AREA	VOL	CANTIDAD
CAJA DE BATEO				M3	1,00	1,92		1,92
								0,00
								0,00
							TOTAL	1,92



GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

"CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CASTILLA LA NUEVA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA"

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO 2024
NIT 901954223-8

CONTRATO: SI-LP-004-2024	ITEM:	4,14	CONCRETO DE 21 MPa PARA ZAPATAS DE CAJA BATEO

MEMORIA DE CANTIDAD

MUNICIPIO:	MONTERIA
DPTO:	CORDOBA
FECHA:	31/10/2025
UNIDAD:	M3

DESCRIPCION	ANCHO	LARGO	ALTURA	UNIDAD	CANT ELEMENTO	AREA	VOL	CANTIDAD
CONCRETO DE 21 PMA				M3	1,00		1,59936	1,59936
							TOTAL	1,59936



GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

"CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CASTILLA LA NUEVA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA"


CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO 2024
NIT 901954223-8

CONTRATO: SI-LP-004-2024	ITEM:	4,15	CONCRETO DE 21 MPa PARA PEDESTALES DE CAJA BATEO

MEMORIA DE CANTIDAD

MUNICIPIO:	MONTERIA
DPTO:	CORDOBA
FECHA:	31/10/2025
UNIDAD:	M3

DESCRIPCION	ANCHO	LARGO	ALTURA	UNIDAD	CANT ELEMENTO	AREA	VOL	CANTIDAD
CAJA DE BATEO				M3	1,00		0,36652	0,36652
								0,00000
								0,00000
								0,00000
								0,00000
							TOTAL	0,36652



GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

"CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CASTILLA LA NUEVA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA"

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO 2024 NIT 901954223-8

CONTRATO: SI-LP-004-2024	ITEM:	4,16	VIGA DE CIMIENTACION DE 0.25 MTS X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPa PARA CAJA DE BATEO MULTIFUNCIONAL.

MEMORIA DE CANTIDAD

MUNICIPIO:	MONTERIA
DPTO:	CORDOBA
FECHA:	31/10/2025
UNIDAD:	ML

DESCRIPCION	ANCHO	LARGO	ALTURA	UNIDAD	CANT ELEMENTO	AREA	VOL	CANTIDAD
CAJA DE BATEO				ML	1,00	54,80		54,80
								0,00
								0,00
							TOTAL	54,80



GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

"CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CASTILLA LA NUEVA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA"

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO 2024
NIT 901954223-8

CONTRATO: SI-LP-004-2024	ITEM:	4,17	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 MPa PARA CIMENTACIÓN DE CAJA DE BATEO

MEMORIA DE CANTIDAD

MUNICIPIO:	MONTERIA
DPTO:	CORDOBA
FECHA:	31/10/2025
UNIDAD:	KG

DESCRIPCION	ANCHO	LARGO	ALTURA	UNIDAD	CANT ELEMENTO	AREA	VOL	CANTIDAD
ACERO DE REFUERZO				KG	1,00			342,8628
							TOTAL	342,8628



GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

"CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CASTILLA LA NUEVA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA"

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO 2024
NIT 901954223-8

CONTRATO: SI-LP-004-2024	ITEM:	6,01	MICROPILOTES DE ANCLAJE CONCRETO DE 21 MPa DIAMETRO DE 0.20 M Y PROFUNDIDAD DE 0.70 M INCLUYE EXCAVACION Y ACERO DE REFUERZO SEGÚN DISEÑO.

MEMORIA DE CANTIDAD

MUNICIPIO:	MONTERIA
DPTO:	CORDOBA
FECHA:	31/10/2025
UNIDAD:	UND

DESCRIPCION	ANCHO	LARGO	ALTURA	UNIDAD	CANT ELEMENTO	AREA	VOL	CANTIDAD
PLACA MODULOS				UND	12,00			12,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
							TOTAL	12,00



GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

"CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CASTILLA LA NUEVA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA"

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO 2024
NIT 901954223-8

CONTRATO: SI-LP-004-2024	ITEM:	6,02	PLACA EN CONCRETO 21 MPa, E= 0.12MT, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA XX-295 JUNTA DILATACION, SELLO Y PLASTICO NEGRO DE POLIETILENO.

MEMORIA DE CANTIDAD

MUNICIPIO:	MONTERIA
DPTO:	CORDOBA
FECHA:	31/10/2025
UNIDAD:	M2

DESCRIPCION	ANCHO	LARGO	ALTURA	UNIDAD	CANT ELEMENTO	AREA	VOL	CANTIDAD
PLACA MODULOS				M2	1,00	34,80		34,80
								0,00
								0,00
							TOTAL	34,80



GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

"CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CASTILLA LA NUEVA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA"


CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO 2024 NIT 901954223-8

CONTRATO: SI-LP-004-2024	ITEM:	9,23	PEDESTAL EN CONCRETO 21 MPa, DIMENSIONES 0.30X0.30, H = 0.60 M, INCLUYE INSTALACIÓN DE PLATINA 3/8"X30X30 CENTIMETROS.

MEMORIA DE CANTIDAD

MUNICIPIO:	MONTERIA
DPTO:	CORDOBA
FECHA:	31/10/2025
UNIDAD:	UND

DESCRIPCION	ANCHO	LARGO	ALTURA	UNIDAD	CANT ELEMENTO	AREA	VOL	CANTIDAD
PEDESTALES LUMINARIAS				UND	60,00			60,0
							TOTAL	60,0



GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

"CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CASTILLA LA NUEVA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA"


CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO 2024
NIT 901954223-8

CONTRATO: SI-LP-004-2024	ITEM:	9,24	CAJA DE REGISTRO EN CONCRETO 21 MPa, DIMENSIONES 0.40X0.40X0.40 M, CON TAPA Y CONTRATAPA PLATINA 3/8"X40X40 CENTIMETROS.

MEMORIA DE CANTIDAD

MUNICIPIO:	MONTERIA
DPTO:	CORDOBA
FECHA:	31/10/2025
UNIDAD:	UND

DESCRIPCION	ANCHO	LARGO	ALTURA	UNIDAD	CANT ELEMENTO	AREA	VOL	CANTIDAD
CAJAS DE REGISTRO				UND	32,00			32,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
							TOTAL	32,00



ANEXO 4 ACTAS COMITÉS DE OBRA

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	FORMATO	CODIGO: GMP-P3-F1
	ACTA DE REUNIÓN	VERSIÓN: 02
		FECHA: 13/06/2019
	GESTION DE MEJORA CONTINUA Y PLANIFICACION DEL SIG	PÁGINA 1 de 5

Comité o Grupo: N/A	Acta No.
Citada por: Alia TOBIAS Carrascal	Fecha: 22/10/25.
Coordinador: Daniela Bustamante R. Cargo: contratista externa	Hora inicio: 9:45 am. Fin:
Secretario: Cargo:	Lugar: Secretaría de Infraestructura Dpto.

PARTICIPANTES			
No.	Nombre	Cargo	Teléfono
1	Luis Guillermo Barva.	Reposentante legal obra	
2	Juan Gonzalo.	contratista Planeación	
3	Yobany Jaramillo	contratista SID.	
4	Hoyd salazar	contratista SID.	
5	Daniela Bustamante.	contratista SID.	
6	Vanessa Higuita.	Representante legal Mtev.	
7	Jaime Escobar.	contratista SID.	
8	Andrea Rojo.	contratista Planeación.	
9			
10			
11			


PUNTOS DE DISCUSION	
1	
2	
3	
4	
5	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Reunidos en las instalaciones de la secretaria de infraestructura bptal. damos inicio a este comite, que fue convocado para revisar y aprobar el mobiliario propuesto por el contratista de obra, que cumpla con las indicaciones del diseño del proyecto.

El contratista de obra socializa la propuesta del mobiliario, cotizado de acuerdo al presupuesto y propuesta del proyecto con los diseñadores de planeación bptal.
que son 3 juegos., calestenia, biosaludable, los juegos infantiles incluido una araña.
quedo por revisión a los de calestenia y biosaludable debido a que el propuesto aun no cumple con todos los requisitos del diseño.
el contratista de obra manifiesta que procedera de acuerdo a lo aprobado por planeación. y comparara por el momento los juegos infantiles para seguir con la ejecución de las obras.

El contratista de obra comunica que tiene inquietud con respecto a la ubicación de las losetas en el diseño, y de las zonas verdes, jardineria en los locales. y lo cual planeación le aclara, que quede la zona verde planteada en redondo entre los locales.
Tambien le indican la ubicación de las losetas en el plano general, en los puntos mas visibles y de acceso.



Observaciones. Planeación queda de definir que y cuantos colores las baldosas a implementar, por el momento estan aprobadas las color azul.

CONCLUSIONES				
No	**Tarea**	**Responsable**	**Período de cumplimiento**	**Observaciones**
1.	cotizar y revisar juegos calistenia y biosaludables.	Contratista de obra.	31 de octubre 2025.	

FIRMA DE LOS PARTICIPANTES

Firma:	Firma:
Nombre: Andrea Rojo	Nombre: JUAN GONZALO DUQUE LOPEZ
Firma:	Firma:
Nombre: Daniela Bustamante R.	Nombre: Jaime Escobar Jacaba
Firma:	Firma: Yobany Jaramillo
Nombre: Karen Gomez A.	Nombre: Yobany Jaramillo
Firma:	Firma:
Nombre: Luis G. Bruno C.	Nombre: Alfredo Cabarcas B.
Firma:	Firma:
Nombre: Ibeth Salazar Guzmán	Nombre: Vannesa Higuita.
Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre:
Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre:

CONSORCIO
ESCENARIOS DEPORTIVO 2024
NIT 901954223-8

ANEXO 5 BITACORA DE OBRA

DIRECCION: CALLE 52 A # 14 – 69 B/MONTEVERDE
TELEFONO: 3173623648
EMAIL: CONSORCIOESCENARIOSDEPORTIVO@GMAIL.COM

29/09/25

Dr. dcha: SI — Cobras: 2
Pisp. dcha: SI — Almacenista: SI
Gisp: SI — M. de dcha: SI
Int. eléctrico: SI — Agentes: 10

Se cambia con la intalación de los dos GOD, los dos Amarilla Gorra, se cambia con la función de una cinta de 15 cm, se cambia con el pollo con material seleccionado.

dcha

30/09/25

Dr. dcha: SI — Cobras: 2
Pisp. dcha: SI — Almacenista: SI
Gisp: SI — M. de dcha: SI
Int. eléctrico: SI — Agentes: 10

Se completa el pollo con material seleccionado por la toma de plg GOD, se cambia con los SECUNDARIO a máquina, se cambia con la función de una cinta de 15 cm. se cambia con la intalación de los dos GOD, los dos Amarilla Gorra.

01/10/25

Dr. dcha: SI — Cobras: 2
Pisp. dcha: SI — Almacenista: SI
Gisp: SI — M. de dcha: SI
Int. eléctrico: SI — Agentes: 10

Powered by CamScanner

Se realiza la instalación del plástico negro para la placa de plycem, se realiza la instalación de la malla xx-84 para el refuerzo de la placa de la zona de plycem. Se continua con la instalación de los chazos, los tornillos. Se continua con el relleno compactado del material seleccionado. Se realiza modificación del eje del muro en el sector de la oficina que estaba mal ubicado con autorización por parte de la interventoría.

OBRA

02/10/25

Dr. obra: SI
Dr. obra = SI
SISO: SI
Inc eléctrico: SI
Cuadrilla: 2
Almacenista: SI
M. de obra = SI
Asistentes: 10

Se continua con la instalación de los chazos, los chazos faltantes, se continua con el relleno de material, se continua con la fundida de viga cinta de 15x30, se continua con el retiro de material al sector autorizado

obra

03/10/25

Dr. obra: SI
Dr. de obra: SI
SISO: SI
Inc eléctrico: SI
Cuadrilla: 2
Almacenista: Si
M. de obra: SI
Asistentes: 10

Se realiza la fundida de la placa de los chazos faltantes, se inicia la fundida a las 8:30 am con concreto premezclado de 3000 PSI proveedor concreteria costa. se fundieron vigas cinta de 15x30 m². Se retiro material

obra

04/10/25

Dir. obra: SI
Resid. Obra: SI
SSO: SI
Tec. eléctrico: SI
Celador: 2
Almacenista: SI
M. de obra: SI
Ayudantes: 10

Se continua con la instalación de losetas cerámicas, losetas vecinas, losetas cerámicas, se continua con el relleno con arena seleccionada, se continua con el retiro de material,

Obra

06/10/25

Dir. obra: SI
Resid. obra: SI
SSO: SI
Tec. eléctrico: SI
Celador: 2
Almacén: SI
M. de obra: SI
Ayudantes: 10

Se realiza descargue de tierra, excavación se realiza retiro de material producto de las excavaciones y descargue de tierra. Se continua con la instalación de losetas cerámicas, losetas presentes. Se continua con la instalación de arena de relleno. Se fundió viga cinta de 15 cm

Obra

07/10/25

Dir. Obra: SI
Resid. Obra: SI
Inf. electrico: SI
SISO: SI

M. de Obra: SI
Celador: 2
Almacenista: SI
Ayudantes: 10

Se continua con la instalacion de losetas GRIS, NEGRA, se fundio VIGAS de 15x30, se retiro material.

Obra

08/10/25

Dir. Obra: SI
Resid. Obra: SI
SISO: SI
Inf. electrico: SI

M. de Obra: SI
Celador: 2
Almacenista: SI
Ayudantes: 10

Se continua con la fundida de VIGA de 15x30 en concreto de 3000 PSI en obra, se continua con la instalacion de losetas GRIS, losetas NEGRA se continua con la instalacion de material de relleno completado, se adiciona un tramo mas del pasillo para chaqueteo.

Obra.

09/10/25

Dr. Jun: SI
Disp Dm: SI
Sist: SI
Tab. electr: SI
Color: 2
M. Dr dm: SI
Almacenam: SI
Ajustes: 10

se continua con la instalación de todas las cosas, todas necesarias pulsando con ayuda del asistente de instalación, se realiza registro de material sobre de la ejecución.

10/10/25

Disp. dm: SI
Disp. dm: SI
Sist: SI
Tab electr: SI
Color: 2
M. Dm: SI
Almacenam: SI
Ajustes: 10

se realiza adicionar de una zona del proyecto a intervenir; se realiza la fuente de vías cuya de uso, se continua con la instalación de las demás cosas.

11/10/25

Dr. Obra: SI
Residente Obra: SI
SSO: SI
Ing. Eléctrico: SI
Almacén: SI
Cisterna: 2
M. de Obra: SI
Asuntos: 10

Se realiza limpieza de la obra, durante el recorrido se fugó una cuba de 15 m3, se acuerda retiro de material posterior de las excavaciones.

14/10/25

Dir. Obra: SI
Resid Obra: SI
SSO: SI
Ing. Eléctrico: SI
Cisterna: 2
M. de Obra: SI
Almacén: SI
Asuntos: 11

Se realizan excavaciones a máquina, se abastece tanque por cisterna, se cuenta con el cargue y retiro de material. se hace la fundida por fuera de vigas cuello. se cuenta con la instalación de lozetas CMS.

Powered by CamScanner

15/10/25

Dir. Obra: SI
Resid. Obra: SI
Sup: SI
Inst. eléctrico: SI
Almacén: SI
Oficial: 2
M. de obra: SI
Ayudante: 18

Se realizó con las excavaciones manuales, retiro del material, instalación de tuberías de agua, tuberías sanit. se fundió vigas cintas de 15x30 en concreto de 3000psi hecho en obra.

16/10/25

Dir. Obra: SI
Resid. Obra: SI
Sup: SI
Inst. eléctrico: SI
Oficial: 2
Almacén: SI
M. de obra: SI
Ayudante: 11

se realizó en el relleno con material de seleccionado, se realizó fundición de vigas de 15x30 en concreto de 3000psi hecho en obra. se realizó con la instalación de tubería agua y sanitaria.

17/10/25

DR. CIV: SI
RESID. CIV: SI
SISM: SI
ING. ELECTRO.: SI
M. DE CIV: SI
ALMACENES: SI
CALMAS: 2
AGUATEROS: 10

Continuamos con la instalación de losetas GRIS, losetas NEGRAS, se realizó la fundición de vigas cintas de 15x30, se cuenta con el retiro de material de las excavaciones

Continuamos con la instalación de losetas GRIS, losetas NEGRAS, losetas GRIS

18/10/25

DR. CIV: SI
RESID. CIV: SI
SISM: SI
ING ELECTRO: SI
M. DE CIV: SI
CALMAS: 2
ALMACEN: SI
AGUATEROS: 10

Continuamos con la fundición de vigas cintas de 15x30 en concreto de 3000 PSI mixto en obra, se cuenta con el retiro de material de la excavación

Continuamos con la instalación de losetas GRIS, losetas NEGRAS, losetas GRIS

25/10/25

Dir: Cra: ST
Nom. dir: ST
Sexo: ST
Tel. electro: ST
N. de obra: ST
Nacionalidad: ST
Asunto: 10
Cédula: 2

Se realiza recibo con material soldando por encima de tubo, zona de soldar al realizar, placa multifacetal, se cambia en la instalación de viga canto de 15x30 en concreto usado en obra. cambiamos en el retiro de material de la obra.

Firma

21/10/25

Dir. Obr.: ST
Nom. dir: ST
Sexo: ST
Tel. electro: ST
Cedula: 2
Nacionalidad: ST
N. de obra: ST
Asunto: 10

Se cambia en la cantidad de viga canto de 15x30 en concreto de 3000 psi usado en obra. se realiza la adición de tubo por la fusión de la cantidad de multifacetal en concreto.
Se cambia en el recibo el mat. soldando por viga, placa, tubo. se cambia en la factura de 0574 cms.

Firma

22/10/25

Dr chn: SI
Desd chn: SI
SCD: SI
Inc eléctrico: SI
cstmr: 2
M. Dr chn: SI
Almacén: SI
Asistis: 10

Se destaca la instalación de plásticos, mallas extras para la placa de la carga multifuncional, se realiza la fijación de vías cuello de cisne en contacto de todos pSI fijado en chn A. Continuamos con la instalación de bastidores.

23/10/25

Dr. Gen: SI
Resi chn: SI
SISD: SI
Inb. eléctrico: SI
cstmr: 2
Almacén: SI
M. Dr chn: SI
Asistis: 10

Se continua con la instalación de plásticos, la malla para la fijación de la placa de la carga multifuncional. Continuamos con la fijación de vías de cisne pulidas en mufla/ silenciadores, resto de material.

24/10/25

Dr. dur: SI
Resid. dur: SI
Slump: >I
Ing. electo: SI

Calma: 8
M. di dur: SI
Asentam: >I
Agentes: SI (10)

Se realiza la fundición de los pilares del tramo de la placa de la cancha multifocal en concreto de 280 psi premezclado de concreto de 4 cosas. de total de 31 m3. se presentan lluvias al finalizar el proceso de fundición lo cual provoco el retraso en el tipo de la fundición.

25/10/25

Dr. dur: SI
Resid. dur: SI
Slump: >I
Ing. electo: SI

Calma: 2
M. di dur: SI
Asentamiento: >I
Agentes: 10

El presente la fundición de un tramo de muros en placa de concreto de 10C de concreto de 3000 psi hecho a obra, se mezclo la mezcla, plástico. se realizo esta fundición de vigas cuadr. se cuelan en la estructura de los 4to GRS.

27/10/25

Dr. dra.: ST | Cgfno: 2
Psi. dra.: ST | Alergología: ST
Scso.: ST | M. Pr dra.: ST
Fis. Eléctrico: ST | Asmática: ST (15)

Se cupo con la cantidad de los microprobetas, placas por los moldes de vidrio. Se fueron en las excavaciones por la forma de trabajo, centros cuyo para el cemento de la concreta multiplica. El trabajo cupo en el depósito y secretarías por las cajas de pegado y pesa fallida.

28/10/25

Dr. dra.: ST | Cgfno: 2
Psi. dra.: ST | Alergología: ST
Scso.: ST | M. Pr dra.: ST
Fis. Eléctrico: ST | Asmática: ST (10)

se fueron las probetas, placas en concreto de 200 kgf/cm² hasta a dos especialistas, se fueron cajas de pegado, pesadas por las humanas, se rompió el resto con martillo según por la forma de trabajo, se cuenta en la fuerza de vidrio cada 15 kg/cm² en concreto de 3000 psi hasta a dos, trabajo de hasta dos. Se fueron la segunda para las placas de la grava multiplicada en concreto promedio de 200 psi de concreto de hasta con asbesto.

29/10/25

Dr. Ohm: SE
Prof. Ohm: SE
Sexo: SE
Ing. Sólido: SE

Cs (m): 2
M. de Ohm: SE
Alumnos: 32
Asistentes: 12

Se formó los prototipos, cumpliendo, de la prueba de hipótesis, se anotan ahí los factores de logística, negativa. Se anotan en el reporte de material de laboratorio, reporte en material sobrante. Se anotan en la carpeta de cajas de regalo y prototipos para los examenes, se anotan en la formula de valor de 15cm en cuello de 3000psc

Ohm

Prueba

30/10/25

Dr. Ohm: SE
Dra. Ohm: SE
Sec.: SE
Ing. Sólido: SE

Asistentes: 2
M. de Ohm: SE
Alumnos: 32
Asistentes: 12

Se anotan en la formula de cajas de regalo y prototipos para los examenes, se pide hacer pues por la formula de la pieza de Arduinolli, en tiritas al plastico, pollo 40-8L, se anotan en la formula de vigas de 15030, reporte en mate sobrante, factores de los 60. Alumnos reporte de mate sobrante de los examenes se formo la viga de aluminio de la regla de Bato.

Ohm

Prueba

Powered by CamScanner

31/10/25

Dr chn: ST
Resn Dn: 1F
Bcxd: ST
Dab. sleftco: ST

Almacén: ST
Cg lazy = 2
M. de Obr.: ST
Mystic-11

Se cuelga con la función de pistas y portales por bombillas, se fija la vida de cualquier vertex dll. Cada de la cara multiple. se habla los tres cuadrados de 5". el cable con la botella de vida cabe de 15+70 en cuello de 700 pF. Se cuelga en la botella de lastre GRS, VERA, lastre GUIA.

01/10/25

Powered by CamScanner

CONSORCIO
ESCENARIOS DEPORTIVO 2024
NIT 901954223-8

ANEXO 6 PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL DE OBRA OCTUBRE 2025

DIRECCION: CALLE 52 A # 14 – 69 B/MONTEVERDE
TELEFONO: 3173623648
EMAIL: CONSORCIOESCENARIOSDEPORTIVO@GMAIL.COM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901954223	8	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO 2024	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CRA 6 62B-32 OFIC. 311	MONTERIA-CORDOBA	7939689	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	98847972	9494001913	E	2025/11/10	2025/11/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	$12,472,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (20 Afiliados)																							$28,042,300	$4,487,400			$28,042,300	$3,506,300			$28,042,300	$1,122,600			$28,042,300		$1,952,300		$28,042,300	$1,404,100		$12,472,700
Centro de Trabajo: Centro de trabajo 2 (20 Afiliados)																							$28,042,300	$4,487,400			$28,042,300	$3,506,300			$28,042,300	$1,122,600			$28,042,300		$1,952,300		$28,042,300	$1,404,100		$12,472,700
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (20 Afiliados)																							$28,042,300	$4,487,400			$28,042,300	$3,506,300			$28,042,300	$1,122,600			$28,042,300		$1,952,300		$28,042,300	$1,404,100		$12,472,700
1	CC	1062965673	AGAMEZ RAMOS LUIS MARIO																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$633,200
2	CC	10933374	BARVA CARO LUIS GUILLERMO																		23030 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS010	30	$2,500,000	$312,500	CCF16	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$2,500,000	$125,000	No	$1,111,500
3	CC	1007909525	CABARCAS SANCHEZ YAMITH ALFREDO																		23020 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$187,500	CCF16	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$1,500,000	$75,000	No	$666,900
4	CC	1067954840	CABRALES ACOSTA LAURA CATALINA																		23030 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$312,500	CCF16	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$2,500,000	$125,000	No	$1,111,500
5	CC	1066743636	GARCIA ARTEAGA ANDRES FELIPE																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$633,200
6	CC	1067941330	GARCIA VILORIA EMIR DAVID																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$633,200
7	CC	1064987898	HERNANDEZ LOPEZ IVAN DARIO																		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$633,200
8	CC	1073817783	HERNANDEZ PADILLA LUIS CARLOS		X																23030 1	22	$1,043,900	$167,100	EPS037	22	$1,043,900	$130,500	CCF16	22	$1,043,900	$41,800	14-11	22	$1,043,900	6.960%	$72,700	22	$1,043,900	$52,300	No	$464,400
9	CC	1029720630	LOPEZ OLEA ANGEL DAVID																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$633,200
10	CC	1010090800	LOZANO FUENTES CARLOS ANDRES	X																	23020 1	14	$664,300	$106,300	EPS010	14	$664,300	$83,100	CCF16	14	$664,300	$26,600	14-11	14	$664,300	6.960%	$46,300	14	$664,300	$33,300	No	$295,600
11	CC	1003205866	LOZANO FUENTES NELSON EDUARDO	X																	23020 1	14	$664,300	$106,300	EPS041	14	$664,300	$83,100	CCF16	14	$664,300	$26,600	14-11	14	$664,300	6.960%	$46,300	14	$664,300	$33,300	No	$295,600
12	CC	1062604792	MUÑOZ GALARCIO SEBASTIAN ANDRES	X																	23030 1	14	$664,300	$106,300	CCFC55	14	$664,300	$83,100	CCF16	14	$664,300	$26,600	14-11	14	$664,300	6.960%	$46,300	14	$664,300	$33,300	No	$295,600
13	CC	1073822756	NARVAEZ DIAZ NEIVER LUIS																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	CCFC55	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$633,200
14	CC	78027488	PINTO RUIZ JOSE FRANCISCO																		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$633,200
15	CC	10773271	RODIÑO VERTEL JORGE ELIECER																		23100 1	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$633,200
16	CC	1067910916	RODIÑO VEGA JOSE MARIA																		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$633,200
17	CC	10772996	RODIÑO VEGA OSCAR DEMETRIO																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$633,200
18	CC	11156381	RODIÑO VEGA RAUL ENRIQUE																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$633,200
19	CC	78687638	SANCHEZ BUSTOS LUIS FELIPE																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$633,200
20	CC	11156091	ZABALA SALON MARCOS ANTONIO																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$633,200
Total			**Afiliados(20)**																				$28,042,300	$4,487,400			$28,042,300	$3,506,300			$28,042,300	$1,122,600			$28,042,300		$1,952,300		$28,042,300	$1,404,100		$12,472,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901954223	8	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO 2024	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CRA 6 62B-32 OFIC. 311	MONTERIA-CORDOBA	7939689	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	98847972	9494001913	E	2025/11/10	2025/11/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	$12,472,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				20	$4,487,400	$0	$0	$4,487,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$2,895,800	$0	$0	$2,895,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$1,136,000	$0	$0	$1,136,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$1,952,300	$0	$0	$1,952,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	20	$1,952,300	$0	$0	$1,952,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$1,122,600	$0	$0	$1,122,600
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	20	$1,122,600	$0	$0	$1,122,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				20	$3,506,300	$0	$0	$3,506,300
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	$261,100	$0	$0	$261,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$395,600	$0	$0	$395,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	5	$890,000	$0	$0	$890,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$799,000	$0	$0	$799,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$261,100	$0	$0	$261,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$712,000	$0	$0	$712,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$187,500	$0	$0	$187,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$842,800	$0	$0	$842,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	20	$842,800	$0	$0	$842,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$561,300	$0	$0	$561,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	20	$561,300	$0	$0	$561,300
TOTAL				**20**	**$12,472,700**	**$0**	**$0**	**$12,472,700**

aportes en línea

Comprobante de Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
NIT 901954223	8	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO 2024	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	PAGOS.ACINGENIERIA@GMAIL.COM	MONTERIA-CORDOBA	3106432102

Clave: 9494001913

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2025/11/07	0	$0	$12,472,700
2025/11/10	0	$0	$12,472,700

Periodo Pensión: 2025-10 **Periodo Salud: 2025-11**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	4	20	$4,487,400
COLFONDOS		1	$227,800
COLPENSIONES		1	$227,800
PORVENIR		12	$2,895,800
PROTECCION		6	$1,136,000
ARL	1	20	$1,952,300
ARL SURA		20	$1,952,300
CCF	1	20	$1,122,600
COMFACOR		20	$1,122,600
EPS	7	20	$3,506,300
CAJACOPI		2	$261,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		2	$395,600
MUTUAL SER		5	$890,000
NUEVA E.P.S.		4	$799,000
NUEVA EPS MOVILIDAD		2	$261,100
SALUD TOTAL		4	$712,000
SANITAS		1	$187,500
ICBF	1	20	$842,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		20	$842,800
SENA	1	20	$561,300
SENA		20	$561,300
SUBTOTAL			$12,472,700
TOTAL			$12,472,700

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas · Banco de Occidente · Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

Efecty · éxito · SURTIMAX · Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

BANCO DE OCCIDENTE # 234 # 892 # 82965
14:11:00 2025/11/06 No Planilla: 9494001913
PRDO COTIZACION: 202511 Normal
VALOR PAGADO: 12,472,700.00 9019542233106432102
NOTA:EL PAGO DE LA PLANILLA No.9494001913

HA SIDO REGISTRADO POR EL BANCO EN HORARIO NORMAL
CON No. DE AUTORIZACION 98847972
TRANSACCION SUJETA A VERIFICACION.

ANEXO 7 ACTAS DEL CONTRATO DE OBRA

ACTA DE INICIO

CONTRATO No.	SI-CMA-002-2025 DE 21 DE MAYO DE 2025
CONTRATANTE:	**DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA** SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CASTELL PARK** NIT: 901.945.462-3 R.L: VANESSA HIGUITA HOYOS C.C: 1.067.956.776 de Montería
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CASTILLA LA NUEVA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA – CÓRDOBA.
VALOR DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($ 410.376.736)
PLAZO DE EJECUCIÓN	OCHO (08) MES
FECHA DE INICIO	DIEZ (10) DE JULIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	DIEZ (10) DE MARZO DE 2026

En Montería, el día viernes once (11) de julio de 2025 en las oficinas de la **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA** de la Gobernación de Córdoba se reunieron: el (la) Doctor(a) **CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL** identificado(a) con C.C. No. 50.882.640, en su calidad de **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**, quien actúa como Supervisor(a) designado(a) del contrato de la referencia y por otro lado **CONSORCIO CASTELL PARK**, con NIT 901.945.462-3, representada legalmente por **VANESSA HIGUITA HOYOS**, con cedula de ciudadanía No. 1.067.956.776 de Montería, con el fin de dar inicio a la ejecución del contrato en mención, las partes socializaron las obligaciones establecidas en el contrato y manifestaron estar de acuerdo con la ejecución de las mismas a partir de la fecha, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

a) Que la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, desarrolló el trámite del proceso de Selección de contratista, a través de la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA No. **SI-CMA-002-2025**, con el objeto de contratar la **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CASTILLA LA NUEVA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA -CÓRDOBA".**

b) Que por resolución No. 044 del 29 de abril de 2025 expedida por la secretaria de infraestructura delegada para contratar, se adjudicó el contrato en referencia, a **CONSORCIO CASTELL PARK**, con NIT 901.945.462-3, representada legalmente por

VANESSA HIGUITA HOYOS, con cedula de ciudadanía No. 1.067.956.776 de Montería y como consecuencia de ello se ordenó la suscripción y legalización del mismo.

c) Que el Departamento De Córdoba – Secretaría De Infraestructura y CONSORCIO CASTELL PARK, suscribieron el Contrato No. **SI-CMA-002-2025** en fecha 21 de mayo de 2025, el cual tiene por objeto **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CASTILLA LA NUEVA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA,** por valor de **CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/TCE ($ 410.376.736)** y un plazo de OCHO (08) MESES.

d) Que, en cumplimiento a la **CLÁUSULA 22 - SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** el día veintisiete (27) de mayo de 2025 el contratista realizó a través del banco de occidente el pago de las Estampillas Departamentales generadas del mismo por la suscripción del contrato.

e) Que, en cumplimiento a la **CLÁUSULA 17 – GARANTÍAS**: el contratista expidió el día veintinueve (29) de mayo de 2025, la póliza No. 53-44-101039012 de cumplimiento, por medio de la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A y se realizó la aprobación a través de la plataforma secop II el día tres (03) de junio de 2025.

f) Que, cuenta con certificado de disponibilidad presupuestal No 4525 de fecha once (11) de febrero de 2025

CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL
C.C. No. 50.882.640
SUPERVISOR(A)
Gobernación de Córdoba
CONTRATANTE

CONSORCIO CASTELL PARK
NIT: 901.945.462-3
R.L: VANESSA HIGUITA HOYOS
C.C: 1.067.956.776 de Montería
CONTRATISTA

ELABORADO POR:	**ELABORADO POR:**	**REVISADO POR:**
Nombre: Daniela Bustamante	Nombre: Jaime Escobar	Nombre: Yobanny Jaramillo
Cargo: contratista externo	Cargo: contratista externo	Cargo: contratista externo
Firma	Firma	Firma

ACTA DE INICIO

CONTRATO No.	SI-LP-004-2024 DE 24 DE JUNIO DE 2025
CONTRATANTE:	**DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA** SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA:	**CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS 2024** Nit: 901.954.223-8 R.L: LUIS GUILLERMO BARVA CARO C.C: 10.933.374 de Cerete
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CASTILLA LA NUEVA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA – CÓRDOBA
VALOR DEL CONTRATO	CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE. ($5.290.004.727,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN	OCHO (08) MES
FECHA DE INICIO	DIEZ (11) DE JULIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	DIEZ (11) DE MARZO DE 2026

En Montería, el día viernes (11) de julio de 2025 en las oficinas de la **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA** de la Gobernación de Córdoba se reunieron: El **CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS 2024**, con NIT 901.954.223-8, representada legalmente por **LUIS GUILLERMO BARVA CARO**, con cedula de ciudadanía No. 10.933.374 de Cerete, y por otro lado **CONSORCIO CASTELL PARK**, con NIT 901.945.462-3, representada legalmente por **VANESSA HIGUITA HOYOS**, con cedula de ciudadanía No. 1.067.956.776 de Montería, con el fin de dar inicio a la ejecución del contrato en mención, las partes socializaron las obligaciones establecidas en el contrato y manifestaron estar de acuerdo con la ejecución de las mismas a partir de la fecha, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

a) Que la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, desarrolló el trámite del proceso de Selección de contratista, a través de la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA No. **SI-LP-004-2024**, con el objeto de contratar la **"CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CASTILLA LA NUEVA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA -CÓRDOBA".**

b) Que por Resolución No. 057 del 13 de mayo de 2025 expedida por la secretaria de infraestructura delegada para contratar, se adjudicó el contrato en referencia, a **CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS 2024**, con NIT 901.954.223-8, representada legalmente por **LUIS GUILLERMO BARVA CARO**, con cedula de ciudadanía No. 10.933.374 de Cerete y como consecuencia de ello se ordenó la suscripción y legalización del mismo.

c) Que el Departamento de Córdoba – Secretaría de infraestructura y CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS 2024, suscribieron el Contrato No. **SI-LP-004-2024** en fecha 24 de junio de 2025, el cual tiene por objeto **CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CASTILLA LA NUEVA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA -CÓRDOBA,** por valor de **CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE. ($5.290.004.727,00)** y un plazo de OCHO (08) MESES.

d) Que, en cumplimiento a la **CLÁUSULA 10 - OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA**, en su numeral décimo primero: el día (07) de julio de 2025 el contratista realizó a través del banco de occidente el pago de las Estampillas Departamentales generadas por del mismo por la suscripción del contrato.

e) Que, en cumplimiento a la **CLÁUSULA 18 – GARANTÍAS**: el contratista expidió el día (09) de julio de 2025, las pólizas No.400065890 de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual por medio de la aseguradora NACIONAL DE SEGUROS y se realizó la aprobación a través de la plataforma secop II el día (11) de julio de 2025.

f) Que, cuenta con certificado de disponibilidad presupuestal No 4425 de fecha once (11) de febrero de 2025.

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS 2024
Nit: 901.954.223-8
R.L: LUIS GUILLERMO BARVA CARO
C.C: 10.933.374 de Cerete
CONTRATISTA

CONSORCIO CASTELL PARK
NIT: 901.945.462-3
R.L: VANESSA HIGUITA HOYOS
C.C: 1.067.956.776 de Montería
INTERVENTOR

ELABORADO POR:	**ELABORADO POR:**	**REVISADO POR:**
Nombre: Daniela Bustamante	Nombre: Jaime Escobar	Nombre: Yobanny Jaramillo
Cargo: contratista externo	Cargo: contratista externo	Cargo: contratista externo
Firma	Firma	Firma

ANEXO 8 POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO (601) 7463219

nacional de seguros
NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

REFERENCIA	SUCURSAL		CÓD. SUCURSAL	CÓD.PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
192414	BOGOTA		11		30	400065890	0
FECHA EXPEDICIÓN	**VIGENCIA DESDE**	**A LAS**	**VIGENCIA HASTA**	**A LAS**	**TIPO DE MOVIMIENTO**		**HOJA**
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas			
9 / 7 / 2025	24 / 6 / 2025	00:00	24 / 2 / 2031	00:00	EXPEDICIÓN		1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO 2024.	NIT	901.465.621 - 8
DIRECCIÓN	CL 76 NO 23 B2 - 16, BARRANQUILLA, ATLANTICO	TELÉFONO	3003095557

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO 2024.	NIT	901.465.621 - 8
DIRECCIÓN	CL 76 NO 23 B2 - 16, BARRANQUILLA, ATLANTICO	TELÉFONO	3003095557

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	NIT	800.103.935 - 6	TELÉFONO
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	NIT	800.103.935 - 6	TELÉFONO

OBJETO DEL SEGURO

OBJETO DE LA POLIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SI-LP-004-2024, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CASTILLA LA NUEVA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS 2024, CONFORMADO POR:

TIPO DE OBLIGACIÓN: CUMP-PRESTACION DE SERVICIOS PARA OBRAS DE

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/06/2025	24/06/2026	529.000.473.00	1.058.000,95
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	24/06/2025	24/02/2029	529.000.473.00	3.887.066,49
ESTABILIDAD DE LA OBRA	24/02/2026	24/02/2031	529.000.473.00	5.292.903,36

ACLARACIONES

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
$ 10.237.970,80	$ 17.700,00	$ 1.948.577,45	$ 12.204.248,25	Día - Mes - Año 08/08/2025	136818

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
$ 1.587.001.419,00	MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE COMPAÑÍA	%	VALOR ASEGURADO
FARES AGENCIA DE SEGUROS LTDA	4637	100,00			

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

CANALES DE ATENCIÓN:
Calle 94 # 11-30 Piso 4 / Bogotá D.C.
(601) 746 3219
informacion@nacionaldeseguros.com.co
www.nacionaldeseguros.com.co

Pague en línea en:
www.nacionaldeseguros.com.co

PASA APF Asociación Panamericana de Fianzas Panamerican Surety Association

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO:
Cra. 13 73-34 Ed. Catania. Of: 202 / Bogotá D.C.
(601) 808 8017
3137993800
defensornacionaldeseguros@umoabogados.com

Nacional de Seguros S.A.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

04/02/2025|1307|NT-P|05|NT-CUMP-ESTATAL6|D00I 07/03/2025|1307|P|05|CL-CUMP-ESTATAL5|D00I
LMONTOYA

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400065890	0	BOGOTA	9 /7 /2025	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	TIPO DE MOVIMIENTO
00:00 Horas del 24 /6 /2025	00:00 Horas del 24 /2 /2031	EXPEDICIÓN

DIRECCIÓN GENERAL	CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO	7463219

TOMADOR	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO 2024.	NIT	901.465.621 - 8
DIRECCIÓN	CL 76 NO 23 B2 - 16, BARRANQUILLA, ATLANTICO	TELÉFONO	3003095557
ASEGURADO	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	NIT	800.103.935 - 6
DIRECCIÓN	SIN DIRECCION CONDOR, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	NIT	800.103.935 - 6
DIRECCIÓN	SIN DIRECCION CONDOR, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	

LIBERTY CONSTRUCTORA DEL CARIBE S.A.S NIT: 901289019-9 10%
CONSTRUCCIONES GOLDEN BQ S.A.S NIT 901465621 - 8 90%

********** **FIN PÓLIZA** **********

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES DETALLADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO.

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL :	$	12.204.248,00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :	$	0
FORMA DE PAGO CONVENIDA :		CONTADO 30 DÍAS

PLAN DE PAGOS

FECHA DE PAGO	VALOR DE LA PRIMA SEGÚN CONVENIO
08/08/2025	$ 12.204.248,25

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA TREINTA DÍAS (30) CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN JULIO 9 DE 2025

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

CERTIFICA

Que la garantía de cumplimiento contenida en la póliza No. 400065890, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Tomador : CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO 2024.
NIT : 901.465.621 - 8
Asegurado : DEPARTAMENTO DE CORDOBA
NIT : 800.103.935 - 6

Se expide la presente certificación a los 09 días del mes de Julio de 2025.

Cordialmente,



NACIONAL DE SEGUROS S.A.

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

nacional de seguros

NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO (601) 7463219

REFERENCIA	SUCURSAL	CÓD. SUCURSAL	CÓD.PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
192417	BOGOTA	11		15	400065891	0

FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	A LAS Horas	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO	HOJA
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año		Día - Mes - Año	Horas		
9 / 7 / 2025	24 / 6 / 2025	00:00	24 / 2 / 2026	00:00	EXPEDICIÓN	1

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO 2024.	NIT	901.465.621 - 8
DIRECCIÓN	CL 76 NO 23 B2 - 16, BARRANQUILLA, ATLANTICO	TELÉFONO	3003095557

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO 2024.	NIT	901.465.621 - 8	TELÉFONO	3003095557
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0	TELÉFONO	1000000

AMPAROS	SUBLÍMITE POR EVENTO	SUBLÍMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	569,400,000,00	569,400,000,00	569,400,000,00	955,500,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	170.820.000,00	170,820,000.00	170.820.000,00	0,00
GASTOS MEDICOS	113,880,000,00	113,880,000,00	113,880,000,00	0,00
PERJUCICIOS EXTRAPATRIMONIALES	170,820,000,00	170,820,000,00	170,820,000,00	0,00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	170.820.000,00	170,820,000.00	170.820.000,00	0,00
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	170.820.000,00	170,820,000.00	170.820.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	170.820.000,00	170,820,000.00	170.820.000,00	0,00

DEDUCIBLES

PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 10.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
PERJUCICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 10.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 10.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 10.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 10.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
$ 955.500,00	$ 17.700,00	$ 184.908,00	$ 1.158.108,00	Día - Mes - Año 08/08/2025	136818

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
$ 569.400.000,00	QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE	% PARTICIPACIÓN	VALOR ASEGURADO
FARES AGENCIA DE SEGUROS LTDA	4637	100,00			

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

Nacional de Seguros S.A.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
13/05/2014|13-7|P|06|CL-RC-PARTICULAR-01|D00I
06/06/2014|13-7|NT-P|06|NT-RC-CUMP1|D00I
LMONTOYA

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO 7463219

www.nacionaldeseguros.com.co

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400065891	0	BOGOTA	Día - Mes - Año 9 7 2025	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO
Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas	
24 6 2025	00:00	24 2 2026	00:00	EXPEDICIÓN

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO 2024.	NIT	901.465.621 - 8
DIRECCIÓN	CL 76 NO 23 B2 - 16, BARRANQUILLA, ATLANTICO	TELÉFONO	3003095557

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO 2024.	NIT	901.465.621 - 8	TELÉFONO	3003095557
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0	TELÉFONO	1000000

OBJETO DE LA POLIZA:

AMPARAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A BIENES DE TERCEROS Y O LESIONES A PERSONAS QUE SE PUEDAN CAUSAR EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SI-LP-004-2024, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CASTILLA LA NUEVA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA

********** FIN PÓLIZA **********

SUC.	RAMO	POLIZA No.
11	15	400065891

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL :	$	1.158.108,00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :	$	0
FORMA DE PAGO CONVENIDA :		CONTADO 30 DÍAS

PLAN DE PAGOS

FECHA DE PAGO	VALOR DE LA PRIMA SEGUN CONVENIO
08/08/2025	$ 1.158.108,00

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA (30) TREINTA DÍAS CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN JULIO 9 DE 2.025

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

nacional de seguros

NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO (601) 7463219

REFERENCIA	SUCURSAL	CÓD. SUCURSAL	CÓD.PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
194106	BOGOTA	11		15	400065891	2

FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	A LAS Horas	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO	HOJA
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año		Día - Mes - Año	Horas		
1 / 8 / 2025	11 / 7 / 2025	00:00	11 / 3 / 2026	00:00	MODIFICACIÓN	1

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO 2024.	NIT	901.465.621 - 8
DIRECCIÓN	CL 76 NO 23 B2 - 16, BARRANQUILLA, ATLANTICO	TELÉFONO	3003095557

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO 2024.	NIT	901.465.621 - 8	TELÉFONO	3003095557
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0	TELÉFONO	1000000

AMPAROS	SUBLÍMITE POR EVENTO	SUBLÍMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	569,400,000,00	569,400,000,00	569,400,000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	170.820.000,00	170,820,000.00	170.820.000,00	0,00
GASTOS MEDICOS	113,880,000,00	113,880,000,00	113,880,000,00	0,00
PERJUCICIOS EXTRAPATRIMONIALES	170,820,000,00	170,820,000,00	170,820,000,00	0,00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	170.820.000,00	170,820,000.00	170.820.000,00	0,00
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	170.820.000,00	170,820,000.00	170.820.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	170.820.000,00	170,820,000.00	170.820.000,00	0,00

DEDUCIBLES

PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 10.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
PERJUCICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 10.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 10.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 10.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 10.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	Día - Mes - Año 31/08/2025	136818

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
$ 569.400.000,00	QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE	% PARTICIPACIÓN	VALOR ASEGURADO
GRUPO EMPRESARIAL FARES LTDA	4637	100,00			

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

Nacional de Seguros S.A.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
06/06/2014|13-7|NT-P|06|NT-RC-CUMP1|D00I 13/05/2014|13-7|P|06|CL-RC-PARTICULAR-01|D00I
LMONTOYA

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO 7463219

www.nacionaldeseguros.com.co

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400065891	2	BOGOTA	Día - Mes - Año 1 8 2025	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO
Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas	
11 7 2025	00:00	11 3 2026	00:00	MODIFICACIÓN

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO 2024.	NIT	901.465.621 - 8
DIRECCIÓN	CL 76 NO 23 B2 - 16, BARRANQUILLA, ATLANTICO	TELÉFONO	3003095557

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO 2024.	NIT	901.465.621 - 8	TELÉFONO	3003095557
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0	TELÉFONO	1000000

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO, SE ACLARA QUE EL ACTA DE INICIO APLICADA A LA PRESENTE PÓLIZA ES DE FECHA 11 07 2025

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

OBJETO DE LA POLIZA:

AMPARAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A BIENES DE TERCEROS Y O LESIONES A PERSONAS QUE SE PUEDAN CAUSAR EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SI-LP-004-2024, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CASTILLA LA NUEVA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA

********** FIN PÓLIZA **********

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

nacional de seguros

NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO (601) 7463219

REFERENCIA	SUCURSAL		CÓD. SUCURSAL	CÓD.PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
194323	BOGOTA		11		30	400065890	3
FECHA EXPEDICIÓN	**VIGENCIA DESDE**	**A LAS**	**VIGENCIA HASTA**	**A LAS**	**TIPO DE MOVIMIENTO**		**HOJA**
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas			
6 / 8 / 2025	11 / 7 / 2025	00:00	11 / 3 / 2031	00:00	MODIFICACIÓN		1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO 2024.	NIT	901.465.621 - 8
DIRECCIÓN	CL 76 NO 23 B2 - 16, BARRANQUILLA, ATLANTICO	TELÉFONO	3003095557

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO 2024.	NIT	901.465.621 - 8
DIRECCIÓN	CL 76 NO 23 B2 - 16, BARRANQUILLA, ATLANTICO	TELÉFONO	3003095557

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	NIT	800.103.935 - 6	TELÉFONO	3192930
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	NIT	800.103.935 - 6	TELÉFONO	3192930

OBJETO DEL SEGURO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO, SE ACLARA QUE EL ACTA DE INICIO APLICADA EN EL ENDOSO 2 DE LA PRESENTE PÓLIZA, ES DE FECHA 11 07 2025.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

OBJETO DE LA POLIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.

TIPO DE OBLIGACIÓN: CUMP-PRESTACION DE SERVICIOS PARA OBRAS DE

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11/07/2025	11/07/2026	529.000.472.70	0,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	11/07/2025	11/03/2029	529.000.472.70	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	11/03/2026	11/03/2031	529.000.472.70	0,00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
				Día - Mes - Año	
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	05/09/2025	136818

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
$ 1.587.001.418,10	MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON DIEZ CENTAVOS

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE COMPAÑÍA	%	VALOR ASEGURADO
GRUPO EMPRESARIAL FARES LTDA	4637	100,00			

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

Nacional de Seguros S.A.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
04/02/2025|1307|NT-P|05|NT-CUMP-ESTATAL6|D00I 07/03/2025|1307|P|05|CL-CUMP-ESTATAL5|D00I
LMONTOYA

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400065890	3	BOGOTA	6 /8 /2025	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	TIPO DE MOVIMIENTO
00:00 Horas del 11 /7 /2025	00:00 Horas del 11 /3 /2031	MODIFICACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL	CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO	7463219


TOMADOR	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO 2024.	NIT	901.465.621 - 8
DIRECCIÓN	CL 76 NO 23 B2 - 16, BARRANQUILLA, ATLANTICO	TELÉFONO	3003095557
ASEGURADO	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	NIT	800.103.935 - 6
DIRECCIÓN	SIN DIRECCION CONDOR, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3192930
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	NIT	800.103.935 - 6
DIRECCIÓN	SIN DIRECCION CONDOR, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3192930

SI-LP-004-2024, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CASTILLA LA NUEVA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS 2024, CONFORMADO POR:
LIBERTY CONSTRUCTORA DEL CARIBE S.A.S NIT: 901289019-9 10%
CONSTRUCCIONES GOLDEN BQ S.A.S NIT 901465621 - 8 90%

********** **FIN PÓLIZA** **********

ANEXO 9 APROBACIONES DE POLIZAS



% del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 24/06/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 1/09/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Pago de salarios
% del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 24/06/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 1/03/2029 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Estabilidad y calidad de la obra
% del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 24/06/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 1/03/2031 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Responsabilidad civil extra contractual Sí No
No. de SMMLV 400
Fecha límite para entrega de garantías: 26/06/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.17577707	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	2.156.401.418,1 COP	NACIONAL DE SEGUROS	11/03/2031 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.17419607	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	2.156.401.419 COP	NACIONAL DE SEGUROS	24/02/2031 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.17108937	Seriedad de la oferta		1.429.569.559,6 COP	-	30/06/1900 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Vencida	Detalle

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

ANEXO 10 DOCUMENTOS ADICIONALES


GR. INGARQ S.A.S	**GR. INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.S** **NIT: 900.442.096-8** **Estudios geotecnicos para obras civiles, ensayos de laboratorios, diseños de mezcla de materiales, diseños y construccion de obras civiles, consultorias e interventorias y estudios geofisicos.**	**FORMATO DE ENSAYO DE COMPRESION DE CONCRETOS**	**CODIGO: GEL - CC** **VERSÍON: 04** **FECHA: 10 / 10 / 2022**

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO (INV E 410 - 13)

Fecha de informe: martes, 16 de septiembre de 2025
Cliente: Consorcio Esceneario Deportivo 2024
Proyecto: Parque Castilla La Nueva
Dirección: Monteria, Cordoba.

ID CILINDROS		RESISTENCIA ESPERADA (28 DIAS)	LOCALIZACION	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE INGRESO	EDAD DE INGRESO	FECHA DE ENSAYO	EDAD DE ENSAYO	PESO	VOLUMEN	PESO ESPECIFICO	DIAMETRO	LONGITUD	AREA	CARGA	RESISTENCIA	PORCENTAJE OBTENIDO	TIPO DE FALLA
COD EXTERNO	COD INTERNO	(PSI)		DIA/MES/AÑO	DIA/MES/AÑO	DIAS	DIA/MES/AÑO	DIAS	(g)	(cm3)	(g/ cm3)	(cm)	(cm)	(cm2)	(kN)	(PSI)	%	
MUESTRA #5	CED-005	3000	Viga Cinta	10/09/2025	16/09/2025	**6**	17/09/2025	**7**	13062	5943,3	2,198	15,7	30,7	193,59	385,98	**2904,4**	96,8%	5
MUESTRA #6	CED-006	3000	Viga Cinta	10/09/2025	16/09/2025	**6**	24/09/2025	**14**	13042	5461,9	2,388	15,1	30,5	179,08	432,51	**3518,3**	117,3%	2
MUESTRA #7	CED-007	3000	Viga Cinta	10/09/2025	16/09/2025	**6**	8/10/2025	**28**	13200	5552,6	2,377	15,2	30,6	181,46	536,27	**4305,1**	143,5%	3
MUESTRA #8	CED-008	3000	Viga Cinta	13/09/2025	16/09/2025	**3**	20/09/2025	**7**	12879	5516,3	2,335	15,2	30,4	181,46	273,85	**2198,4**	73,3%	2
MUESTRA #9	CED-009	3000	Viga Cinta	13/09/2025	16/09/2025	**3**	27/09/2025	**14**	13309	5534,5	2,405	15,2	30,5	181,46	323,33	**2595,6**	86,5%	2
MUESTRA #10	CED-010	3000	Viga Cinta	13/09/2025	16/09/2025	**3**	11/10/2025	**28**	13279	5534,5	2,399	15,2	30,5	181,46	397,30	**3189,5**	106,3%	2

OBSERVACIONES:



ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
LABORATORISTA	ING. COORDINADOR DE LABORATORIO	ING. ESPECIALISTA

PROHIBIDA LA PROPAGACION TOTAL O PARCIAL DE ESTE FORMATO SIN LA AUTORIZACION DE ESTE LABORATORIO


GR. INGARQ S.A.S	**GR. INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.S** **NIT: 900.442.096-8** **Estudios geotecnicos para obras civiles, ensayos de laboratorios, diseños de mezcla de materiales, diseños y construccion de obras civiles, consultorias e interventorias y estudios geofisicos.**	**FORMATO DE ENSAYO DE COMPRESION DE CONCRETOS**	**CODIGO: GEL - CC** **VERSÍON: 04** **FECHA: 10 / 10 / 2022**

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO (INV E 410 - 13)

Fecha de informe: miércoles, 10 de septiembre de 2025
Cliente: Consorcio Esceneario Deportivo 2024
Proyecto: Parque Castilla La Nueva
Dirección: Monteria, Cordoba.

ID CILINDROS		RESISTENCIA ESPERADA (28 DIAS)	LOCALIZACION	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE INGRESO	EDAD DE INGRESO	FECHA DE ENSAYO	EDAD DE ENSAYO	PESO	VOLUMEN	PESO ESPECIFICO	DIAMETRO	LONGITUD	AREA	CARGA	RESISTENCIA	PORCENTAJE OBTENIDO	TIPO DE FALLA
COD EXTERNO	COD INTERNO	(PSI)		DIA/MES/AÑO	DIA/MES/AÑO	DIAS	DIA/MES/AÑO	DIAS	(g)	(cm3)	(g/ cm3)	(cm)	(cm)	(cm2)	(kN)	(PSI)	%	
MUESTRA #1	CED-001	3000	Viga Cinta	2/09/2025	10/09/2025	**8**	10/09/2025	**8**	13166	5848,7	2,251	15,6	30,6	191,13	301,57	**2298,4**	76,6%	5
MUESTRA #2	CED-002	3000	Viga Cinta	2/09/2025	10/09/2025	**8**	30/09/2025	**28**	13214	5461,9	2,419	15,1	30,5	179,08	381,73	3105,2	103,5%	5
MUESTRA #3	CED-003	3000	Viga Cinta	4/09/2025	10/09/2025	**6**	11/09/2025	**7**	13179	5792,8	2,275	15,5	30,7	188,69	362,18	**2796,1**	93,2%	5
MUESTRA #4	CED-004	3000	Viga Cinta	4/09/2025	10/09/2025	**6**	2/10/2025	**28**	13244	5461,9	2,425	15,1	30,5	179,08	463,70	**3772,0**	125,7%	2

OBSERVACIONES:



ELABORADO POR:
LABORATORISTA

REVISADO POR:
ING. COORDINADOR DE LABORATORIO

APROBADO POR:
ING. ESPECIALISTA

G PROHIBIDA LA PROPAGACION TOTAL O PARCIAL DE ESTE FORMATO SIN LA AUTORIZACION DE ESTE LABORATORIO R


GR. INGARQ S.A.S	**GR. INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.S** **NIT: 900.442.096-8** **Estudios geotecnicos para obras civiles, ensayos de laboratorios, diseños de mezcla de materiales, diseños y construccion de obras civiles, consultorias e interventorias y estudios geofisicos.**	**FORMATO DE ENSAYO DE COMPRESION DE CONCRETOS**	**CODIGO: GEL - CC** **VERSÍON: 04** **FECHA: 10 / 10 / 2022**

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO (INV E 410 - 13)

Fecha de informe: lunes, 6 de octubre de 2025
Cliente: Consorcio Esceneario Deportivo 2024
Proyecto: Parque Castilla La Nueva
Dirección: Monteria, Cordoba.

ID CILINDROS		RESISTENCIA ESPERADA (28 DIAS)	LOCALIZACION	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE INGRESO	EDAD DE INGRESO	FECHA DE ENSAYO	EDAD DE ENSAYO	PESO	VOLUMEN	PESO ESPECIFICO	DIAMETRO	LONGITUD	AREA	CARGA	RESISTENCIA	PORCENTAJE OBTENIDO	TIPO DE FALLA
COD EXTERNO	COD INTERNO	(PSI)		DIA/MES/AÑO	DIA/MES/AÑO	DIAS	DIA/MES/AÑO	DIAS	(g)	(cm3)	(g/ cm3)	(cm)	(cm)	(cm2)	(kN)	(PSI)	%	
MUESTRA #17	CED-017	3000	Viga Cinta	25/09/2025	6/10/2025	**11**	9/10/2025	**14**	12757	5372,1	2,375	15,0	30,4	176,71	375,29	**3093,6**	103,1%	5
MUESTRA #18	CED-018	3000	Viga Cinta	25/09/2025	6/10/2025	**11**	9/10/2025	**14**	12702	5516,3	2,303	15,2	30,4	181,46	363,35	**2916,9**	97,2%	5
MUESTRA #20	CED-020	3000	Viga Cinta	30/09/2025	6/10/2025	**6**	7/10/2025	**7**	12894	5607,5	2,299	15,3	30,5	183,85	272,59	**2159,8**	72,0%	5
MUESTRA #21	CED-021	3000	Viga Cinta	30/09/2025	6/10/2025	**6**	14/10/2025	**14**	12880	5589,2	2,304	15,3	30,4	183,85	303,70	**2406,3**	80,2%	5
MUESTRA #23	CED-023	3000	Viga Cinta	3/10/2025	6/10/2025	**3**	10/10/2025	**7**	3035	5662,5	0,536	15,4	30,4	186,27	413,13	**3230,9**	107,7%	5

OBSERVACIONES:



ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
LABORATORISTA	ING. COORDINADOR DE LABORATORIO	ING. ESPECIALISTA

G PROHIBIDA LA PROPAGACION TOTAL O PARCIAL DE ESTE FORMATO SIN LA AUTORIZACION DE ESTE LABORATORIO R


GR. INGARQ S.A.S	**GR. INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.S** **NIT: 900.442.096-8** **Estudios geotecnicos para obras civiles, ensayos de laboratorios, diseños de mezcla de materiales, diseños y construccion de obras civiles, consultorias e interventorias y estudios geofisicos.**	**FORMATO DE ENSAYO DE COMPRESION DE CONCRETOS**	**CODIGO: GEL - CC** **VERSÍON: 04** **FECHA: 10 / 10 / 2022**

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO (INV E 410 - 13)

Fecha de informe: lunes, 6 de octubre de 2025
Cliente: Consorcio Esceneario Deportivo 2024
Proyecto: Parque Castilla La Nueva
Dirección: Monteria, Cordoba.

ID CILINDROS		RESISTENCIA ESPERADA (28 DIAS)	LOCALIZACION	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE INGRESO	EDAD DE INGRESO	FECHA DE ENSAYO	EDAD DE ENSAYO	PESO	VOLUMEN	PESO ESPECIFICO	DIAMETRO	LONGITUD	AREA	CARGA	RESISTENCIA	PORCENTAJE OBTENIDO	TIPO DE FALLA
COD EXTERNO	COD INTERNO	(PSI)		DIA/MES/AÑO	DIA/MES/AÑO	DIAS	DIA/MES/AÑO	DIAS	(g)	(cm3)	(g/ cm3)	(cm)	(cm)	(cm2)	(kN)	(PSI)	%	
MUESTRA #17	CED-017	3000	Viga Cinta	25/09/2025	6/10/2025	**11**	9/10/2025	**14**	12757	5372,1	2,375	15,0	30,4	176,71	375,29	**3093,6**	103,1%	5
MUESTRA #18	CED-018	3000	Viga Cinta	25/09/2025	6/10/2025	**11**	9/10/2025	**14**	12702	5516,3	2,303	15,2	30,4	181,46	363,35	**2916,9**	97,2%	5
MUESTRA #19	CED-019	3000	Viga Cinta	25/09/2025	6/10/2025	**11**	23/10/2025	**28**	12964	5444,0	2,381	15,1	30,4	179,08	417,82	**3398,8**	113,3%	2
MUESTRA #20	CED-020	3000	Viga Cinta	30/09/2025	6/10/2025	**6**	7/10/2025	**7**	12894	5607,5	2,299	15,3	30,5	183,85	272,59	**2159,8**	72,0%	5
MUESTRA #21	CED-021	3000	Viga Cinta	30/09/2025	6/10/2025	**6**	14/10/2025	**14**	12880	5589,2	2,304	15,3	30,4	183,85	303,70	**2406,3**	80,2%	5
MUESTRA #22	CED-022	3000	Viga Cinta	30/09/2025	6/10/2025	**6**	28/10/2025	**28**	12862	5662,5	2,271	15,4	30,4	186,27	416,39	3387,1	112,9%	2
MUESTRA #23	CED-023	3000	Placa Juegos	3/10/2025	6/10/2025	**3**	10/10/2025	**7**	3035	5662,5	0,536	15,4	30,4	186,27	413,13	**3230,9**	107,7%	5
MUESTRA #24	CED-024	3000	Placa Juegos	3/10/2025	6/10/2025	**3**	17/10/2025	**14**	12992	5570,8	2,332	15,3	30,3	183,85	462,27	**3662,7**	122,1%	2

OBSERVACIONES:



ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
LABORATORISTA	ING. COORDINADOR DE LABORATORIO	ING. ESPECIALISTA

G PROHIBIDA LA PROPAGACION TOTAL O PARCIAL DE ESTE FORMATO SIN LA AUTORIZACION DE ESTE LABORATORIO R


GR. INGARQ S.A.S	**GR. INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.S** **NIT: 900.442.096-8** **Estudios geotecnicos para obras civiles, ensayos de laboratorios, diseños de mezcla de materiales, diseños y construccion de obras civiles, consultorias e interventorias y estudios geofisicos.**	**FORMATO DE ENSAYO DE COMPRESION DE CONCRETOS**	**CODIGO: GEL - CC** **VERSÍON: 04** **FECHA: 10 / 10 / 2022**

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO (INV E 410 - 13)

Fecha de informe: lunes, 29 de septiembre de 2025
Cliente: Consorcio Esceneario Deportivo 2024
Proyecto: Parque Castilla La Nueva
Dirección: Monteria, Cordoba.

ID CILINDROS		RESISTENCIA ESPERADA (28 DIAS)	LOCALIZACION	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE INGRESO	EDAD DE INGRESO	FECHA DE ENSAYO	EDAD DE ENSAYO	PESO	VOLUMEN	PESO ESPECIFICO	DIAMETRO	LONGITUD	AREA	CARGA	RESISTENCIA	PORCENTAJE OBTENIDO	TIPO DE FALLA
COD EXTERNO	COD INTERNO	(PSI)		DIA/MES/AÑO	DIA/MES/AÑO	DIAS	DIA/MES/AÑO	DIAS	(g)	(cm3)	(g/ cm3)	(cm)	(cm)	(cm2)	(kN)	(PSI)	%	
MUESTRA #1	CED-001	3000	Viga Cinta	2/09/2025	10/09/2025	**8**	10/09/2025	**8**	13166	5848,7	2,251	15,6	30,6	191,13	301,57	**2298,4**	76,6%	5
MUESTRA #5	CED-003	3000	Viga Cinta	4/09/2025	10/09/2025	**6**	11/09/2025	**7**	13179	5792,8	2,275	15,5	30,7	188,69	362,18	**2796,1**	93,2%	5
MUESTRA #9	CED-005	3000	Viga Cinta	10/09/2025	16/09/2025	**6**	17/09/2025	**7**	13062	5943,3	2,198	15,7	30,7	193,59	385,98	**2904,4**	96,8%	5
MUESTRA #10	CED-006	3000	Viga Cinta	10/09/2025	16/09/2025	**6**	24/09/2025	**14**	13042	5461,9	2,388	15,1	30,5	179,08	432,51	**3518,3**	117,3%	2
MUESTRA #17	CED-009	3000	Viga Cinta	13/09/2025	16/09/2025	**3**	20/09/2025	**7**	12879	5516,3	2,335	15,2	30,4	181,46	273,85	**2198,4**	73,3%	2
MUESTRA #18	CED-010	3000	Viga Cinta	13/09/2025	16/09/2025	**3**	27/09/2025	**14**	13309	5534,5	2,405	15,2	30,5	181,46	323,33	**2595,6**	86,5%	2
MUESTRA #15	CED-015	3000	Viga Cinta	19/09/2025	26/09/2025	**7**	26/09/2025	**7**	13060	5589,2	2,337	15,3	30,4	183,85	209,01	**1656,0**	55,2%	5

OBSERVACIONES:



ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
LABORATORISTA	ING. COORDINADOR DE LABORATORIO	ING. ESPECIALISTA

G PROHIBIDA LA PROPAGACION TOTAL O PARCIAL DE ESTE FORMATO SIN LA AUTORIZACION DE ESTE LABORATORIO R


GR. INGARQ S.A.S	**GR. INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.S** **NIT: 900.442.096-8** **Estudios geotecnicos para obras civiles, ensayos de laboratorios, diseños de mezcla de materiales, diseños y construccion de obras civiles, consultorias e interventorias y estudios geofisicos.**	**FORMATO DE ENSAYO DE COMPRESION DE CONCRETOS**	**CODIGO: GEL - CC** **VERSÍON: 04** **FECHA: 10 / 10 / 2022**

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO (INV E 410 - 13)

Fecha de informe: martes, 21 de octubre de 2025
Cliente: Consorcio Esceneario Deportivo 2024
Proyecto: Parque Castilla La Nueva
Dirección: Monteria, Cordoba.

ID CILINDROS		RESISTENCIA ESPERADA (28 DIAS)	LOCALIZACION	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE INGRESO	EDAD DE INGRESO	FECHA DE ENSAYO	EDAD DE ENSAYO	PESO	VOLUMEN	PESO ESPECIFICO	DIAMETRO	LONGITUD	AREA	CARGA	RESISTENCIA	PORCENTAJE OBTENIDO	TIPO DE FALLA
COD EXTERNO	COD INTERNO	(PSI)		DIA/MES/AÑO	DIA/MES/AÑO	DIAS	DIA/MES/AÑO	DIAS	(g)	(cm3)	(g/ cm3)	(cm)	(cm)	(cm2)	(kN)	(PSI)	%	
MUESTRA #26	CED-026	3000	Viga Cinta	18/10/2025	21/10/2025	**3**	25/10/2025	**7**	12666	5480,0	2,311	15,2	30,2	181,46	421,55	**3384,1**	112,8%	5
MUESTRA #29	CED-029	3000	Viga Cinta	16/10/2025	21/10/2025	**5**	23/10/2025	**7**	12892	5589,2	2,307	15,3	30,4	183,85	251,48	**1992,5**	66,4%	5

OBSERVACIONES:



ELABORADO POR:
LABORATORISTA

REVISADO POR:
ING. COORDINADOR DE LABORATORIO

APROBADO POR:
ING. ESPECIALISTA

G
PROHIBIDA LA PROPAGACION TOTAL O PARCIAL DE ESTE FORMATO SIN LA AUTORIZACION DE ESTE LABORATORIO
R


GR. INGARQ S.A.S	**GR. INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.S** **NIT: 900.442.096-8** **Estudios geotecnicos para obras civiles, ensayos de laboratorios, diseños de mezcla de materiales, diseños y construccion de obras civiles, consultorias e interventorias y estudios geofisicos.**	**FORMATO DE ENSAYO DE COMPRESION DE CONCRETOS**	**CODIGO: GEL - CC** **VERSÍON: 04** **FECHA: 10 / 10 / 2022**

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO (INV E 410 - 13)

Fecha de informe: viernes, 26 de septiembre de 2025
Cliente: Consorcio Esceneario Deportivo 2024
Proyecto: Parque Castilla La Nueva
Dirección: Monteria, Cordoba.

ID CILINDROS		RESISTENCIA ESPERADA (28 DIAS)	LOCALIZACION	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE INGRESO	EDAD DE INGRESO	FECHA DE ENSAYO	EDAD DE ENSAYO	PESO	VOLUMEN	PESO ESPECIFICO	DIAMETRO	LONGITUD	AREA	CARGA	RESISTENCIA	PORCENTAJE OBTENIDO	TIPO DE FALLA
COD EXTERNO	COD INTERNO	(PSI)		DIA/MES/AÑO	DIA/MES/AÑO	DIAS	DIA/MES/AÑO	DIAS	(g)	(cm3)	(g/ cm3)	(cm)	(cm)	(cm2)	(kN)	(PSI)	%	
MUESTRA #11	CED-011	3000	Viga Cinta	23/09/2025	26/09/2025	**3**	30/09/2025	**7**	13261	5534,5	2,396	15,2	30,5	181,46	253,78	**2037,3**	67,9%	5
MUESTRA #12	CED-012	3000	Viga Cinta	23/09/2025	26/09/2025	**3**	7/10/2025	**14**	13044	5570,8	2,342	15,3	30,3	183,85	274,17	**2172,3**	72,4%	2
MUESTRA #13	CED-013	3000	Viga Cinta	23/09/2025	26/09/2025	**3**	21/10/2025	**28**	13294	5534,5	2,402	15,2	30,5	181,46	369.08	3007.1	100,2%	5
MUESTRA #14	CED-014	3000	Viga Cinta	19/09/2025	26/09/2025	**7**	26/09/2025	**7**	13060	5589,2	2,337	15,3	30,4	183,85	209,01	**1656,0**	55,2%	5
MUESTRA #15	CED-015	3000	Viga Cinta	19/09/2025	26/09/2025	**7**	3/10/2025	**14**	13204	5516,3	2,394	15,2	30,4	181,46	321,72	**2582,7**	86,1%	5
MUESTRA #16	CED-016	3000	Viga Cinta	19/09/2025	26/09/2025	**7**	17/10/2025	**28**	13007	5589,2	2,327	15,3	30,4	183,85	380,32	**3013,4**	100,4%	5

OBSERVACIONES:



ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
LABORATORISTA	ING. COORDINADOR DE LABORATORIO	ING. ESPECIALISTA

PROHIBIDA LA PROPAGACION TOTAL O PARCIAL DE ESTE FORMATO SIN LA AUTORIZACION DE ESTE LABORATORIO

CONCRETOS DE LA COSTA S.A.S.

INFORME DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO

NORMA DE ENSAYO
NTC - 673
EQUIVALENTE: ASTM C39, AASHTO T 22

V:004	3/01/2022
COD. CDC LBC 002	

Nombre del Cliente: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS 2024

Obra o Localización: CALLE 63 CRA 9

Tipo de Concreto: NORMAL

Numero de Remisión: 36652

Tamaño Agregado Grueso: 1"

Tamaño Agregado Fino: No. 1/2"






Tipo de Cemento: (ART)

Resistencia

psi =	3000
kg/cm² =	210
Mpa =	21
Diametro Molde (mm):	10

Codigo	Elemento o Abcisa Fundida	Fecha de Elaboración	Fecha de Rotura	Edad Días	Resistencia Requerida psi	Asentamiento mm	Lectura Kg	Resistencia kg/cm²	Resistencia Mpa	Resistencia psi	Resistencia %	Tipo de Rotura
554	PLANTILLA	3 de octubre de 2025	6 de octubre de 2025	3	3000	150	12680	161	16,1	2306	77%	2
		3 de octubre de 2025	6 de octubre de 2025	3	3000		13587	173	17,3	2471	82%	2
		3 de octubre de 2025	10 de octubre de 2025	7	3000		19257	245	24,5	3503	117%	2
		3 de octubre de 2025	10 de octubre de 2025	7	3000		16205	206	20,6	2948	98%	2
		3 de octubre de 2025	31 de octubre de 2025	28	3000		0	0	0,0	0	0%	0
		3 de octubre de 2025	31 de octubre de 2025	28	3000		0	0	0,0	0	0%	0

Tipo de Rotura

TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3	TIPO 4	TIPO 5	TIPO 6
					

Observaciones:

1. Los informes de laboratorio sin firmas digitales y/o sellos del jefe de producció y laboratorista, no tienen validez.
2. Los resultados contenidos en este informe corresponden al control interno de la calidad de la producción de Concretos de la Costa S.A.S.
3. Este informe expresa fielmente los resultados obtenidos. No podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido permiso previamente previamente del laboratorio que lo emite.
4. El laboratorio da fe que el espécimen de concreto al que se le realizó este ensayo corresponden al cliente, obra y fecha de fundida expresado en este informe.
5. Para la certificación y confiabilidad de los resultados se adjunta certificación de calibracion de la prensa en donde se ensayaron las muestras.

GUSTAVO VARILLA R.
Laboratorista

Recibido


GR. INGARQ S.A.S	**GR. INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.S** **NIT: 900.442.096-8** **Estudios geotecnicos para obras civiles, ensayos de laboratorios, diseños de mezcla de materiales, diseños y construccion de obras civiles, consultorias e interventorias y estudios geofisicos.**	**FORMATO DE ENSAYO DE COMPRESION DE CONCRETOS**	**CODIGO: GEL - CC** **VERSÍON: 04** **FECHA: 10 / 10 / 2022**

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO (INV E 410 - 13)

Fecha de informe: viernes, 26 de septiembre de 2025
Cliente: Consorcio Esceneario Deportivo 2024
Proyecto: Parque Castilla La Nueva
Dirección: Monteria, Cordoba.

ID CILINDROS		RESISTENCIA ESPERADA (28 DIAS)	LOCALIZACION	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE INGRESO	EDAD DE INGRESO	FECHA DE ENSAYO	EDAD DE ENSAYO	PESO	VOLUMEN	PESO ESPECIFICO	DIAMETRO	LONGITUD	AREA	CARGA	RESISTENCIA	PORCENTAJE OBTENIDO	TIPO DE FALLA
COD EXTERNO	COD INTERNO	(PSI)		DIA/MES/AÑO	DIA/MES/AÑO	DIAS	DIA/MES/AÑO	DIAS	(g)	(cm3)	(g/ cm3)	(cm)	(cm)	(cm2)	(kN)	(PSI)	%	
MUESTRA #11	CED-011	3000	Viga Cinta	23/09/2025	26/09/2025	**3**	30/09/2025	**7**	13261	5534,5	2,396	15,2	30,5	181,46	253,78	**2037,3**	67,9%	5
MUESTRA #12	CED-012	3000	Viga Cinta	23/09/2025	26/09/2025	**3**	7/10/2025	**14**	13044	5570,8	2,342	15,3	30,3	183,85	274,17	**2172,3**	72,4%	2
MUESTRA #14	CED-014	3000	Viga Cinta	19/09/2025	26/09/2025	**7**	26/09/2025	**7**	13060	5589,2	2,337	15,3	30,4	183,85	209,01	**1656,0**	55,2%	5
MUESTRA #15	CED-015	3000	Viga Cinta	19/09/2025	26/09/2025	**7**	3/10/2025	**14**	13204	5516,3	2,394	15,2	30,4	181,46	321,72	**2582,7**	86,1%	5

OBSERVACIONES:



ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
LABORATORISTA	ING. COORDINADOR DE LABORATORIO	ING. ESPECIALISTA

G PROHIBIDA LA PROPAGACION TOTAL O PARCIAL DE ESTE FORMATO SIN LA AUTORIZACION DE ESTE LABORATORIO R

GR. INGARQ S.A.S	**GR. INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.S** **NIT: 900.442.096-8** **Estudios geotécnicos para obras civiles, ensayos de laboratorios, diseños de mezcla de materiales, diseños y construcción de obras civiles, consultorías e interventorías y estudios geofísicos.**	**DENSIDAD O MASA UNITARIA DEL SUELO EN EL TERRENO, METODO DE CONO Y ARENA**	**CODIGO: GEL-DC** **VERSION: 04** **FECHA: 6/10/2022**

DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL MÉTODO DEL CONO Y ARENA INV E – 161–13

FECHA : miércoles, 1 de octubre de 2025
PROYECTO: Construcción Parque Castilla Nueva
LOCALIZACION: Cll 63 - 64 Cra 9, Monteria - Cordoba
CONTRATISTA: Consorcio Escenario Deportivo 2024
MATERIAL: Relleno
PAG: 1-1

DATOS DE LOCALIZACION		
Ensayo #:	**1**	**2**
Abscisa:		
Localización:	**Placa Zona Juegos Infantiles**	**Anden Perimetral Cr 10**
CONTENIDO DE HUMEDAD - INVE – 150 -13		
Contenido de Humedad	**11,90**	**13,20**
DATOS DE CAMPO Y RESULTADO DE DENSIDAD		
Profundidad (cm) mínima	10	10
Peso frasco y arena inicial (grs)	**5639**	**5585**
Peso frasco y arena restante (grs)	**2304**	**2252**
Peso arena total usada (grs)	3335	3333
Constante del cono (grs)	1562	1562
Peso arena en el hueco (grs)	1773	1771
Densidad de la arena grs/cm3	1,396	1,396
Volumen del hueco (cm3)	1270	1269
Peso material extraído húmedo (grs)	**2247**	**2115**
% de humedad	11,90	13,20
Peso material extraído seco (grs)	2008	1868
Densidad del material seca (grs/cm3)	1,581	1,473
Densidad máxima del laboratorio (grs/cm3)	**1,95**	**1,95**
% de compactación del terreno	**81,1**	**75,5**
% de compactación especificada	95,00	95,00

OBSERVACION:

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
LABORATORISTA	ING. COORDINADOR DE LABORATORIO	ING. ESPECIALISTA

INFORME MENSUAL DEL PGIO No. 4

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CASTILLA LA NUEVA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA

PERIODO: 1 A 31 DE OCTUBRE DE 2025

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO 2024

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 6
OBJETIVOS 7
1 GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 8
1.1 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS (NORMA GTC-45) 8
1.2 PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO 2024. 8
1.3 GESTIÓN DE CONTRATOS Y SUBCONTRATOS CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO 2024. 8
1.4 CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE OBRA Y SUBCONTRATISTAS 8
1.5 SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 9
1.5.1 EXCAVACIONES 10
1.5.2 RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL SELECCIONADO 10
1.5.3 VIGA CINTA 11
1.5.4 INSTALACION DE LOSETAS 12
1.5.5 FUNDIDA CON CONCRETO PREMEZCLADO 12
1.5.6 INDUCCIONES Y NOTIFICACIONES DE RIESGO CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO 2024. 13
1.5.7 CAPACITACIONES CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO 2024. 14
1.5.8 PAUSAS ACTIVAS CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO 2024. 15
1.5.9 EXÁMENES MÉDICOS DE INGRESO Y DOCUMENTOS IPS CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO 2024. 15
1.5.10 REUNION DEL COPASST CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO 2024. 16
1.5.11 REUNIÓN COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO 2024. 16
1.5.12 REUNIÓN DE LA BRIGADA DE EMERGENCIAS. 16
1.5.13 ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 17
1.5.14 INSPECCIONES SST 18
1.5.15 DOCUMENTOS DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS EN OBRA 20
1.5.16 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS 22
1.5.17 ACCIDENTES Y/O INCIDENTES LABORALES 23
1.5.18 REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS 23
1.5.19 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD EN OBRA, DEMARCACIONES ÁREAS DE TRABAJO 24
1.5.20 PUBLICACIÓN DE POLÍTICAS 26
1.5.21 KIT DE EMERGENCIA 27
2 GESTIÓN AMBIENTAL DE OBRA 28
MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 28
2.1 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 29

2.1.1 RESIDUOS SÓLIDOS APROVECHABLES Y NO APROVECHABLES. 29
2.1.2 RESIDUOS PELIGROSOS. 30
2.1.3 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 31
2.2 CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS. 32
2.2.1 EMISIÓN FUGITIVA DE MATERIAL PARTICULADO. 32
2.2.2 EMISIÓN DE GASES DE COMBUSTIÓN. 32
2.3 GENERACIÓN DE RUIDO 33
2.4 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. 33
2.4.1 ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 33
2.4.2 MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS. 35
2.5 PROTECCIÓN DEL SUELO 36
2.5.1 ATENCIÓN DE DERRAMES Y LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS. 36
2.6 PROTECCIÓN DEL RECURSO AGUA. 37
2.6.1 BAÑOS 37
2.7 VERTIMIENTOS. 38
2.8 PROTECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS. 38
3 GESTIÓN DE CALIDAD 39
3.1 INTRODUCCIÓN. 39
3.2 DESARROLLO. 39
3.3 PLAN DE REVISIÓN. 41
3.4 CONCLUSIONES. 41
3.5 RECOMENDACIONES 42

INDICE DE TABLAS

TABLA 1PERSONAL CONTRATISTA CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO 2024. 8
TABLA 2 PERSONAL SUBCONTRATISTA CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO 2024. 9
TABLA 3 DOCUMENTACIÓN MAQUINARIA 20
TABLA 4 DOCUMENTACIÓN VEHÍCULOS 20
TABLA 5 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS O CORRECTIVOS EN OBRA. 22
TABLA 6 BRIGADA DE ORDEN ASEO Y LIMPIEZA. 28
TABLA 7 GENERACIÓN DE RCD 31

INDICE DE FOTOGRAFIAS

FOTOGRAFÍA N° 1 EXCAVACIONES. 10

FOTOGRAFÍA N° 2 RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL SELECCIONADO 10
FOTOGRAFÍA N° 3 VIGA CINTA 11
FOTOGRAFÍA N° 4 INSTALACIÓN DE LOSETAS..... 12
FOTOGRAFÍA N° 5 FUNDIDA CON CONCRETO PREMEZCLADO 13
FOTOGRAFÍA N° 6 INDUCCIONES Y NOTIFICACIONES DE RIESGO EN OBRA REALIZADAS POR EL CONTRATISTA..... 14
FOTOGRAFÍA N° 7 CAPACITACIONES EN OBRA REALIZADAS POR EL CONTRATISTA..... 14
FOTOGRAFÍA N° 8 PAUSAS ACTIVAS EN OBRA REALIZADAS POR EL CONTRATISTA 15
FOTOGRAFÍA N° 9 REUNIÓN DE COPASST 16
FOTOGRAFÍA N° 10 ENTREGA Y USO DE EPIS EN OBRA. 17
FOTOGRAFÍA N° 11 INSPECCIONES DE SEGURIDAD..... 18
FOTOGRAFÍA N° 12 MAQUINARIA Y VEHÍCULOS EN OBRA..... 21
FOTOGRAFÍA N° 13MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS EN OBRA..... 23
FOTOGRAFÍA N° 14 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD INSTALADA..... 24
FOTOGRAFÍA N° 15 PUBLICACIÓN POLÍTICAS EN OBRA..... 26
FOTOGRAFÍA N° 16 KIT DE EMERGENCIA 27
FOTOGRAFÍA N° 17 KIT ECOLÓGICO..... 29
FOTOGRAFÍA N° 18 ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS..... 30
FOTOGRAFÍA N° 19 MATERIAL CUBIERTO..... 32
FOTOGRAFÍA N° 20 INGRESO DE MATERIAL 34
FOTOGRAFÍA N° 21 SUSTANCIAS QUÍMICAS ALMACENADAS 35
FOTOGRAFÍA N° 22 KIT DE DERRAME EN OBRA..... 36
FOTOGRAFÍA N° 23 CANECA DE LAVADO DE HERRAMIENTAS 36
FOTOGRAFÍA N° 24 LAVADO DE CANALETAS MIXER..... 37
FOTOGRAFÍA N° 25 BAÑOS EN OBRA..... 38

GUÍA DE ELABORACIÓN

REVISIÓN Y ESTADO DE INFORMES	
CLASE DE DOCUMENTO:	
FECHA DE PRESENTACIÓN:	
CÓDIGO:	

APROBACIÓN	**RESPONSABLE**	**NOMBRE / CARGO**	**FIRMA**
	ELABORACIÓN		
	REVISIÓN		
	APROBACIÓN		

INTRODUCCIÓN

Dentro del medio laboral, el trabajador interactúa con diferentes condiciones de trabajo que pueden afectarlo positiva o negativamente. Por esto se dice que el trabajo puede convertirse en un instrumento tanto de salud como de enfermedad para el individuo, la empresa y la sociedad.

Estos conjuntos de variables predefinen la realización de la tarea y el entorno en que ésta se realiza se denomina condiciones de trabajo y están constituidas por factores del ambiente, de la tarea y de la organización que de no ser adecuadas pueden ocasionar accidentes.

Igualmente, a nivel del trabajador están los actos inseguros, que es la violación de una norma aceptada como técnica y segura por el consorcio que ejecuta la obra y a su vez por la interventoría de la obra.

La Seguridad y salud en el Trabajo busca con la intervención de varias disciplinas y con la participación activa en todos los niveles de los consorcios que tienen injerencia en la obra, mejorar las condiciones de trabajo y salud de la población trabajadora, mediante acciones coordinadas de promoción de la salud y la prevención y control de los riesgos, de manera que faciliten el bienestar de la comunidad laboral y la productividad de la obra. Estas acciones derivan y se ven reflejadas en la implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.

En el presente informe se presentan las medidas de manejo de seguridad y salud en el trabajo, ambientales y de calidad que fueron implementadas, con el fin de gestionar los distintos incidentes, accidentes y enfermedades laborales que se puedan presentar por el desarrollo del proyecto. El Consorcio Escenarios deportivo 2024, empleó como estrategia el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de la normatividad de riesgos laborales vigente, los pliegos de condiciones y los lineamientos establecidos en el SGSST aprobado para el proyecto.

OBJETIVOS

- Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos en obra y establecer los respectivos controles.
- Evaluar las condiciones laborales que puedan afectar al trabajador, a las instalaciones, al equipo y maquinaria y en general a toda la obra, manteniendo las condiciones generales de salud y calidad de vida de los trabajadores.
- Verificar el cumplimiento de las actividades, tareas y requisitos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de promover las mejoras pertinentes con respecto al cuidado y protección del bienestar físico de los trabajadores.
- Desarrollar las actividades establecidas en el SGSST de acuerdo con las condiciones contractuales y con el alcance propuesto, conforme a la normatividad de riesgos laborales vigente y a otros requisitos contractuales.
- Gestionar los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades del SGSST.
- Gestionar medidas de prevención, de incidentes, accidentes y/o enfermedades
- laborales.
- Gestionar planes de respuestas a los distintos incidentes, accidentes y/o enfermedades laborales, así como las emergencias que pueden llegar a ocurrir de las distintas actividades a ejecutar en el proyecto.
- Ejecutar las actividades establecidas en el PMA de acuerdo con las condiciones contractuales y con el alcance propuesto, conforme a la normatividad ambiental vigente y a otros requisitos.
- Identificar y valorar los impactos ambientales que se generan en las actividades ejecutadas.
- Formular los programas y proyectos de manejo ambiental orientados a prevenir, minimizar, controlar, mitigar, corregir y compensar los impactos ambientales que se generarán por la obra en mención, con el fin de mantener una relación favorable y armoniosa con el medio ambiente.

1 GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1.1 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS (NORMA GTC-45)

Se cuenta con la matriz IPER, donde se identifica, valora, evalúa y propone controles para mitigar los riesgos y peligros a los que están expuestos el personal de la obra de construcción, acorde a las actividades contractuales, así mismo se evidencia el procedimiento para la identificación de peligros, valoración y evaluación de riesgos. En el periodo del informe, no se produjeron accidentes de trabajo-AT graves y/o mortales en la obra que generaran actualización de la matriz IPER.

1.2 PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO 2024.

Se entrega actualizado el Plan de trabajo anual , acorde a las actividades realizadas en materia SST y Ambientales durante la ejecución de las actividades de obra, contemplando los subprogramas de Medicina preventiva, higiene industrial, seguridad industrial y actividades específicas para el Plan de emergencia, COPASST. Ver Anexo PGIO No 1 Plan de trabajo anual Consorcio Escenarios Deportivo 2024.

1.3 GESTIÓN DE CONTRATOS Y SUBCONTRATOS CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO 2024.

Como parte del seguimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se tienen archivados los contratos del personal que hace parte de la propuesta, así como el de las empresas subcontratistas. Estos registros tienen como finalidad garantizar la transparencia del proceso de contratación y facilitar su verificación por parte de las entidades de control o supervisión.

1.4 CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE OBRA Y SUBCONTRATISTAS

Como parte del seguimiento del componente de seguridad y salud en el trabajo se revisan los certificados de afiliación a la seguridad social, garantizando y cumpliendo con la normatividad vigente em materia de protección social. Para este periodo se relaciona las afiliaciones del profesional eléctrico y el secretario del personal propuesta perteneciente al contratista Consorcio Escenarios Deportivo 2024. Ver Tabla 1 y Tabla 2.

Tabla 1Personal Contratista Consorcio Escenarios Deportivo 2024.

PERSONAL PROFESIONAL Y ESPECIALISTAS							
Nombres y apellidos	Nº de identificación	Cargo	Ingreso	Egreso	DOCUMENTOS INICIALES		
					EPS	AFP	ARL

Alfredo Cabarcas Buelvas	10.770.721	Director de obra	10/07/2025		Sura Eps	Colfondos	Sura
Luis Guillermo Barva Caro	10933374	Residente	10/07/2025		Sura Eps	Porvenir	Sura
Laura Cabrales Acosta	1.067.954.840	Profesional SST	10/07/2025		Nueva Eps	Porvenir	Sura
Gelson Almario Guerra Julio	78.673.385	Profesional Eléctrico	27/08/2025		Sanitas	Colfondos	Positiva
Yamith Cabarcas Sánchez	1.007.909.525	Secretario	1/08/2025		Sanitas	Protección	Sura

Registro propio Consorcio Escenarios Deportivo 2024.

Adicional a este personal el Consorcio Escenarios Deportivo 2024 tiene unos subcontratistas a continuación se relacionan los que estuvieron trabajando durante el periodo del informe:

Tabla 2 Personal Subcontratista Consorcio Escenarios Deportivo 2024.

OTRO PERSONAL DEL CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS 2024							
Nombres y apellidos	Nº de identificación	Cargo	Ingreso	Egreso	DOCUMENTOS INICIALES		
					EPS	AFP	ARL
Luis Felipe Sánchez Bustos	78.687.638	Celador	22/07/2025		Salud Total	Colpensiones	Sura
José Francisco Pinto Ruiz	78.027.488	Celador	22/07/2025		Mutual Ser	Protección	Sura
Iván Darío Hernández López	1.064.987.898	Almacenista	22/07/2025		Nueva Eps	Protección	Sura
Carmelo Enrique García Pacheco	70.525.538	Maestro	22/07/2025		Nueva Eps	Porvenir	Sura
Emir David García Viloria	1.067.941.330	Oficial	22/07/2025		Nueva Eps	Porvenir	Sura
Raúl Enrique Rodiño Vega	11.156.381	Ayudante	22/07/2025		Mutual Ser	Protección	Sura
Luis Mario Agamez Ramos	1.062.965.673	Ayudante	22/07/2025		Mutual Ser	Porvenir	Sura
Oscar Demetrio Rodiño Vega	10772996	Ayudante	23/07//2025		Salud Total	Porvenir	Sura
Marcos Antonio Zabala Salon	11156091	Oficial	23/07//2025		Nueva Eps	Porvenir	Sura
Andrés Felipe García Arteaga	1.066.743.636	Ayudante	23/07//2025		Salud Total	Porvenir	Sura
José María Rodino Vega	1.067.910.916	Ayudante	23/07//2025		Mutual Ser	Protección	Sura
Neiver Luis Narváez Diaz	1.073.822.756	Oficial	24/09/2025		Cajacopi	Porvenir	Sura
Ángel David López Olea	1.029.120.630	Ayudante	24/09/2025		Salud Total	Porvenir	Sura
Jorge Eliecer Rodiño Vertel	10.773.271	Ayudante	24/09/2025		Mutual Ser	Colfondos	Sura
Luis Carlos Hernández Padilla	1.073.817.783	Ayudante	25/09/2025		Nueva Eps	Porvenir	Sura
Nelson Eduardo Lozano Fuentes	1.003.204.866	Ayudante	17/10/2025		Nueva Eps	Protección	Sura
Carlos Andrés Lozano Fuentes	1.010.090.800	Ayudante	17/10/2025		Sura EPS	Protección	Sura
Sebastián Andrés Muñoz Galarcio	1.032.604.792	Ayudante	17/10/2025		Cajacopi	Porvenir	Sura
SUBCONTRATISTAS MAQUINARIA							
Juan Diaz Méndez	78.688.582	Conductor del minicargador	26/07/2025		Mutual Ser	Porvenir	Positiva
Ramiro José Carvajal Cogollo	1.066.729.178	Conductor pajarita	26/09/2025		Nueva EPS	Porvenir	Sura
SUBCONTRATISTA TOPOGRAFÍA							
Yordi Wilfredo Zambrano Martínez	1.126.446.870	Topógrafo	1/09/2025		Salud Total	Porvenir	Sura
Alfonso Enrique Espitia Padilla	1.064.994.888	Cadenero	26/09/2025		Nueva EPS	Porvenir	Sura
SUBCONTRATISTA ELÉCTRICOS							
Orangel Martínez García	1.067.841.009	Auxiliar eléctrico	30/10/2025		Salud Total	Proteccion	Positiva
Henry Javier Diaz Corrales	1.0620.604.487	Auxiliar eléctrico	30/10/2025		Mutual Ser	Porvenir	Positiva
Daniel Enrique Díaz Mejía	1.069.467.084	Auxiliar eléctrico	30/10/2025		Salud Total	Colfondos	Positiva

Registro propio Consorcio Escenarios Deportivo 2024.

Ver **Anexo PGIO No 2 Afiliaciones Subcontratistas Consorcio Escenarios Deportivo 2024.**

Adicionalmente se entrega la planilla del pago de la seguridad social en el que aparecen relacionados el personal anteriormente mencionado. Ver **Anexo PGIO No 3 Pago de Seguridad Social Consorcio Escenarios Deportivo 2024.**

1.5 SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En este periodo se realizó control y seguimiento a las actividades realizadas:

1.5.1 EXCAVACIONES

Se continua con la actividad de excavaciones para las cimentación (zapatas y vigas de amarre) Durante esta actividad se aprecian adecuado uso de EPP acorde a los riesgos. Ver Fotografía N°1.

Fotografía N° 1 Excavaciones



Registro propio Consorcio Escenarios Deportivo 2024.

1.5.2 RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL SELECCIONADO

Se continua con la actividad de rellenos mecánicos y manuales en la obra. Se transporta material con la maquinaria al sitio del relleno y se compactan los espacios alrededor y dentro de las cimentaciones con diferentes compactadores, a los cuales se le realiza inspección preoperacional y mantenimientos preventivos. Al personal que interviene en esta se les dota con protectores auditivos y se les rota como parte del procedimiento seguro de trabajo Ver Fotografía N° 2.

Fotografía N° 2 Relleno y compactación con material seleccionado



Registro propio Consorcio Escenarios Deportivo 2024.

1.5.3 VIGA CINTA

Se continua con la actividad de encofrado y fundida de viga cinta, todos los colaboradores usan guantes para el desarrollo de la actividad. Ver Fotografía N°3.

Fotografía N° 3 Viga cinta







Registro propio Consorcio Escenarios Deportivo 2024.

1.5.4 INSTALACION DE LOSETAS

Se continua con la actividad de instalación de losetas, todos los colaboradores usan los elementos de protección necesarios para el desarrollo de la actividad. Ver Fotografía N°4

Fotografía N° 4 Instalación de losetas





Registro propio Consorcio Escenarios Deportivo 2024.

1.5.5 FUNDIDA CON CONCRETO PREMEZCLADO

Se realizan vaceo de placas como la cancha multipropósitos y la zona de juegos infantiles. Los trabajadores usan los elementos de protección personal necesarios para realizar esta actividad. Ver Fotografía N°5

Fotografía N° 5 Fundida con concreto premezclado



Registro propio Consorcio Escenarios Deportivo 2024.

1.5.6 INDUCCIONES Y NOTIFICACIONES DE RIESGO CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO 2024.

En el periodo del informe se realizaron inducciones y notificaciones de riesgo al personal en obra por parte del Consorcio Escenarios Deportivo 2024.

En las inducciones se tratan temas de sistema de gestión SST, políticas de la empresa, normas de seguridad, reglamento de higiene y seguridad industrial. Adicionalmente se tocan temas ambientales como la disposición de los residuos sólidos, el uso de sustancias químicas entre otros. Ver Fotografía N° 6 y **Anexo PGIO No 4 Inducciones Consorcio Escenarios Deportivo 2024.**

Por otra parte, en las notificaciones de riesgo se detallan, valga la redundancia los riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores, dependiendo de las actividades, cargo o funciones a realizar por dicho trabajador, Ver **Anexo PGIO No 5 Notificaciones de riesgo Consorcio Escenarios Deportivo 2024.**

Fotografía N° 6 Inducciones y notificaciones de riesgo en obra realizadas por el contratista





Registro propio Consorcio Escenarios Deportivo 2024.

1.5.7 CAPACITACIONES CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO 2024.

Se realizan las capacitaciones programadas en el plan de trabajo anual, viendo la necesidad de la población trabajadora, para este mes se realizaron capacitaciones en:

- Capacitación en accidentes, incidentes y enfermedades laborales y uso de extintores y primeros auxilios el 16 de octubre de 2025

Ver **Anexo PGIO No 6 Capacitaciones Consorcio Escenarios Deportivo 2024.**

Fotografía N° 7 Capacitaciones en obra realizadas por el contratista



Registro propio Consorcio Escenarios Deportivo 2024.

1.5.8 PAUSAS ACTIVAS CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO 2024.

El 29 de octubre de 2025 se realizaron capacitación en pausas activas, enseñando pausas activas para miembros superiores e inferiores. Ver Fotografía N° 8 y Ver **Anexo PGIO No 6 Capacitaciones Consorcio Escenarios Deportivo 2024.**

Fotografía N° 8 Pausas activas en obra realizadas por el contratista





Registro propio Consorcio Escenarios Deportivo 2024.

1.5.9 EXÁMENES MÉDICOS DE INGRESO Y DOCUMENTOS IPS CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO 2024.

Se verifica 3 exámenes médicos de ingreso y control periódico realizados en SOCC S.AS. del personal del contratista y subcontratista. Ver **Anexo PGIO No 7 Exámenes ocupacionales Consorcio Escenarios Deportivo 2024.** Para este periodo se evidencia 1 notificación de

egreso. Anexo PGIO No 8 Notificación de exámenes ocupacionales y paz y salvo Consorcio Escenarios Deportivo 2024.

1.5.10 REUNION DEL COPASST CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO 2024.

Se registra acta de convocatoria e inscripción COPASST con fecha del 28-07-2025, acta de apertura de votación y registro de votantes con fecha del 4-08-2025, acta de conformación del COPASST con fecha del 4-08-2025; se realizó la primera reunión el 17 de septiembre de 2025. Para este periodo se realizó la segunda reunión el 16 de octubre de 2025. Ver Fotografía N° 9 y Anexo PGIO No 9 Acta de reunión del COPASST Consorcio Escenarios Deportivo 2024.

Fotografía N° 9 Reunión de COPASST



Registro propio Consorcio Escenarios Deportivo 2024.

1.5.11 REUNIÓN COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO 2024.

Se presenta formato de promoción e inscripción de conformación COCOLAB con fecha del con fecha del 28-07-2025, acta de apertura de votación y registro de votantes con fecha del 4-08-2025, acta de conformación del COCOLAB con fecha del 4-08-2025. Se realizó la primera reunión el 17 de septiembre de 2025. Para este periodo no hubo reunión del comité de convivencia laboral.

1.5.12 REUNIÓN DE LA BRIGADA DE EMERGENCIAS.

Se presenta el acta de conformación de la brigada de emergencias, esto en cumplimiento de la normativa legal colombiana tal como es el Decreto ley 1076 de 2015 en su Artículo 2.2.4.6.25. Se realizó la primera reunión el 17 de septiembre de 2025. Para este periodo no hubo reunión de la brigada de emergencias.

1.5.13 ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.

Se realiza entrega inicial de dotación y EPIS. Ver Fotografía N°10 y **Anexo PGIO No10 Entrega de Elementos de Protección Personal Consorcio Escenarios Deportivo 2024.**

Fotografía N° 10 Entrega y uso de EPIS en obra.

























Registro propio Consorcio Escenarios Deportivo 2024.

1.5.14 INSPECCIONES SST

Se realizan las siguientes inspecciones:


- Inspección de botiquín y camilla de emergencias del 16 de octubre 2025.
- Inspección de extintor del 16 de octubre 2025.
- Inspección locativa del 16 de octubre 2025.
- Inspección de herramientas menores del 16 de octubre 2025.
- Inspección del trompo del 16 de octubre 2025.
- Inspección de compactador tipo rana del16 de octubre 2025.
- Inspección de taladro 26 del16 de octubre 2025.
- Inspección de vibrador de concreto del 16 de octubre 2025.
- Inspección de pulidora del 16 de octubre 2025.
- Inspección de rodillo vibrocompactador del 18 de octubre de 2025
- Inspecciones de uso de EPP el 31 de octubre de 2025

Anexo PGIO No 11 Inspecciones Consorcio Escenarios Deportivo 2024.

Fotografía N° 11 Inspecciones de seguridad.


jueves, 16 de octubre de 2025
N 8° 46' 22", W 75° 51' 45"
Córdoba,Montería,Los Alcázares
Consorcio Escenarios Deportivo 2024


jueves, 16 de octubre de 2025
N 8° 46' 22", W 75° 51' 45"
Córdoba,Montería,Los Alcázares
Consorcio Escenarios Deportivo 2024


jueves, 16 de octubre de 2025
N 8° 46' 22", W 75° 51' 45"
Córdoba,Montería,Los Alcázares
Consorcio Escenarios Deportivo 2024


jueves, 16 de octubre de 2025
N 8° 46' 23", W 75° 51' 44"
Córdoba,Montería,Los Alcázares
Consorcio Escenarios Deportivo 2024


jueves, 16 de octubre de 2025
N 8° 46' 22", W 75° 51' 45"
Córdoba,Montería,Los Alcázares
Consorcio Escenarios Deportivo 2024


jueves, 16 de octubre de 2025
N 8° 46' 23", W 75° 51' 43"
Córdoba,Montería,Los Alcázares
Consorcio Escenarios Deportivo 2024


jueves, 16 de octubre de 2025
N 8° 46' 22", W 75° 51' 45"
Córdoba,Montería,Los Alcázares
Consorcio Escenarios Deportivo 2024


jueves, 16 de octubre de 2025
N 8° 46' 23", W 75° 51' 43"
Córdoba,Montería,Los Alcázares
Consorcio Escenarios Deportivo 2024


jueves, 16 de octubre de 2025
Córdoba,Montería,Los Alcázares
Consorcio Escenarios Deportivo 2024

Registro propio Consorcio Escenarios Deportivo 2024.

1.5.15 DOCUMENTOS DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS EN OBRA

Para este periodo se contó con un minicargador y una pajarita; así como con cuatro volquetas que realizaban la actividad de retiro de los RCD proveniente de las actividades en la obra e ingreso de material. Ver **Anexo PGIO No 12 Documentación de la maquinaria y vehículos en obra.**

Tabla 3 Documentación maquinaria

Maquina	Marca	Declaración de importación
Minicargador	BODCAT S220	482013000252658-4
Pajarita	CATERPILLAR	482012000233595-7

Registro propio Consorcio Escenarios Deportivo 2024.

Tabla 4 Documentación vehículos

VEHÍCULO	PLACA	TECNOMECANICA	SOAT
Volqueta	RCH 107	17833077 28/12/2024 – 28/12/2028	4308004464613000 04/01/2025 – 04/01/2026
Volqueta	AKI 053	177359651 22/11/2024 – 22/11/2025	1508005935583000 15/11/2024 – 11/14/2025
Volqueta	UIC 635	183466146 25/08/2025 – 25/08/2026	0408004724660000 25/03/2025 – 04/03/2026
Volqueta	CTA 787	178786898 16/01/2025 - 16/01/2026	1508006438002000 27/08/2025 - 26/08/2026
Volqueta	KPP 398	-	91240576611996849 29/04/2025 - 28/04/2026

Volqueta	SZA 124	184169846 25/09/2025 - 25/09/2026	5400003736 19/09/2025 -18/09/2026
Volqueta	UIC 635	183466146 25/08/2025 - 25/08/2026	408004724660000 25/03/2025 - 24/03/2026
Volqueta	XKF 773	182123327 28/06/2025 - 28/06/2026	90252742 17/01/2025 - 16/01/2026
Volqueta	TVA 273	177237762 16/11/2025 - 16/11/2026	408004871968000 27/08/2025 - 26/08/2026
Volqueta	SVF 625	181271421 18/05/2025 - 19/05/2026	408004815821000 5/07/2025 - 7/07/2026
Mixer	WHO 528	177590144 02/12/2024 – 02/12/2025	3309281700 30/10/2024 – 10/29/2025
Mixer	WHO 529	1775804805 02/12/2024 – 02/12/2025	3309202100 29/10/2025 – 30/10/2024
Mixer	WHO 530	179393941 08/02/2025 - =8/02/2026	3309281900 1/11/2024 – 31/10/2025
Mixer	WHO 531	177590028 02/12/2024 – 02/12/2025	3309282000 01/11/2024 – 31/10/2025
Mixer	UPB 418	182630099 19/07/2025 - 19/07/2026	0408004731247000 04/04/2025 – 03/04/2026
Mixer	UPB 422	177586513 02/12/2024 – 02/12/2025	0408004731010000 04/04/2025 – 03/04/2026
Mixer	TVB 897	182919500 01/08/2025 – 01/08/2026	1508005914082000 30/10/2024 - 29/10/2025
Autobomba	WNO 186	179290970 04/02/2025 – 04/02/2026	1508006073841000 04/02/2025 – 03/02/2026

Registro propio Consorcio Escenarios Deportivo 2024.

Fotografía N° 12 Maquinaria y vehículos en obra











Registro propio Consorcio Escenarios Deportivo 2024.

1.5.16 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

Durante el periodo del presente informe se realizó mantenimientos correctivos en obra de la maquinaria, de acuerdo a lo descrito en la siguiente tabla, donde se puede evidenciar la máquina, la fecha y el mantenimiento realizado. Ver Tabla 5, Fotografía N° 13 y Ver **Anexo PGIO No 13 Mantenimiento Preventivo y Correctivos.**

Tabla 5 Mantenimientos Preventivos o Correctivos en Obra

Máquina y/o equipos	Tipo de mantenimiento	Fecha
Minicargador	Cambios de filtro de aceite, de aire e hidráulico	3-10-2025
Pajarita	Soldadura de la manguera del balde delantero	3-10-2025
	Revisión del encendido	30-10-2025

Registro propio Consorcio Escenarios Deportivo 2024.

Fotografía N° 13Mantenimiento de maquinaria y vehículos en obra



Registro propio Consorcio Escenarios Deportivo 2024.

1.5.17 ACCIDENTES Y/O INCIDENTES LABORALES

En el periodo del informe se registra un (1) accidente laboral en la obra, acaecido el día 6-10-2025 y que genera una incapacidad de 1 día. Se anexa reporte de accidente de trabajo a la ARL SURA e investigación de AT del día 14-10-2025. Se lleva registros de indicadores mínimos SST, con indicadores de accidentabilidad, enfermedad laboral y ausentismo. Se evidencia en el mes una frecuencia de accidentabilidad del 3.33, severidad de accidente de 3.33 y ausentismo del 3.86- Ver **Anexo PGIO No 14 Investigación de accidente laboral** y **Anexo PGIO No 15 Indicadores Consorcio Escenarios Deportivo 2024.**

1.5.18 REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS

En el periodo del informe no se han reportado actos y condiciones inseguras.

1.5.19 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD EN OBRA, DEMARCACIONES ÁREAS DE TRABAJO

En el periodo del informe, se ha implementado señalización de seguridad en la obra: camilla, botiquín, uso de EPI, espacio libre de humo, punto de encuentro y salida de emergencia. A continuación, se evidencian la mayoría de la señalización anteriormente mencionada que se encuentra expuesta en la obra. Ver Fotografía N°14.

Fotografía N° 14 Señalización de seguridad instalada

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td></td>
</tr>
</table>




Registro propio Consorcio Escenarios Deportivo 2024.

1.5.20 PUBLICACIÓN DE POLÍTICAS

Se publican las diferentes políticas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo como son: La política SST, política contra el alcoholismo, drogadicción y farmacodependencia, reglamento de higiene y seguridad industrial. Ver Fotografía N° 15.

Fotografía N° 15 Publicación Políticas en obra



Registro propio Consorcio Escenarios Deportivo 2024.

1.5.21 KIT DE EMERGENCIA

Se cuenta con una camilla, botiquín y un extintor en obra. Ver Fotografía N° 16.

Fotografía N° 16 Kit de emergencia







Registro propio Consorcio Escenarios Deportivo 2024.

2 GESTIÓN AMBIENTAL DE OBRA

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL

Estas medidas buscan fortalecer los procesos de planificación, manejo y control ambiental, además de unificar criterios para la evaluación y seguimiento, optimizando los recursos y mejorando los procesos administrativos.

En el mes de agosto de 2025 se realizó la conformación de la Brigada de Orden, Aseo y Limpieza, haciendo participe a los trabajadores operativos que se encuentran bajo la razón social Consorcio Escenarios Deportivo 2024, esto con la finalidad de promover la generación de conductas que garanticen lugares de trabajo en condiciones óptimas de higiene, aseo, orden y seguridad. Esta brigada Se encuentra conformada según lo especificado en la siguiente tabla.

Tabla 6 Brigada de Orden Aseo y Limpieza

CARGO	NOMBRE
Profesional SISOMA	Laura Catalina Cabrales Acosta
Secretario	Yamith Cabarcas Sánchez
Almacenista	Iván Darío Hernández López
Oficial	Emir David García Viloria

Registro propio Consorcio Escenarios Deportivo 2024.

A continuación, se relacionan los componentes necesarios para el desarrollo de las actividades constructivas acorde a los procedimientos descritos en el Plan de Gestión Ambiental.

COMPONENTES

1. Manejo de residuos
2. Control de emisiones atmosféricas
3. Manejo de materiales e insumos.
4. Protección de redes de servicios públicos
5. Protección del recurso agua

A continuación, se describen cada una de las medidas ambientales desarrolladas por el contratista durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de Octubre de 2025

2.1 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

El programa tiene como objetivo prevenir la contaminación de los elementos suelo, agua y aire mediante la estructuración de actividades de mitigación, prevención y control para el manejo integral de residuos sólidos aprovechables, no aprovechables y peligrosos.

Durante el periodo del informe en mención, se dieron las medidas ambientales para el manejo adecuado de los residuos generados en el proyecto, realizando seguimiento y control a todas las actividades. Se generaron residuos sólidos aprovechables y no aprovechables en las áreas administrativas y operativas del proyecto y se clasificó según el tipo de residuos generado.

2.1.1 RESIDUOS SÓLIDOS APROVECHABLES Y NO APROVECHABLES.

Con el propósito de fomentar la cultura ciudadana de separación de residuos, el Ministerio de Ambiente expidió la Resolución No. 2184 de 2019 que unifica también los colores que deberán tener las canecas de basura.

Se cuenta en obra con un punto ecológico, con canecas para residuos aprovechables (caneca blanca), no aprovechables (caneca negra) y aprovechables orgánicos (caneca verde) en el área del frente de obra se separaron de acuerdo el tipo de residuos para su disposición final, cumpliendo así la normatividad ambiental vigente. Ver Fotografía N° 17.

Fotografía N° 17 Kit ecológico



Registro propio Consorcio Escenarios Deportivo 2024.

Los residuos no aprovechables son agrupados en los frentes de obra cerca donde transita la ruta de recolección de la empresa de aseo municipal Urbaser. De igual manera, los residuos aprovechables son almacenados y presentados en bolsas de color blanca y estos a su vez son aprovechados por la ruta de recolección selectiva de residuos aprovechables que acompaña al camión compactador de aseo. La ruta de recolección tiene frecuencia los días Martes, Jueves y sábados.

Se ejecutaron actividades de orden, aseo y limpieza en las áreas administrativas y operativas del proyecto, mediante la colaboración de los integrantes de la brigada de aseo.

2.1.2 RESIDUOS PELIGROSOS.

Para el periodo de este informe se generaron residuos peligrosos, se cuenta en obra dos contenedores para la disposición de estos mismos. Ver Fotografía N°18.

Fotografía N° 18 Almacenamiento de residuos peligrosos



Registro propio Consorcio Escenarios Deportivo 2024.

2.1.3 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.

El Consorcio Escenarios Deportivo 2024; como ente comprometido con las buenas prácticas ambientales y en pro al cumplimiento de la normatividad ambiental vigente en manejo de Residuos de Construcción y Demolición (Resolución 472 de 2017 y Resolución 1257 de 2021), garantiza la adecuada gestión y disposición de los RCD generadas en las actividades constructivas del proyecto.

Se realizó retiro de RCD en el periodo del presente informe al lote de la señora Beatriz Elena Cabracas Buelvas, con folio de Matricula Inmobiliaria N° 140- 108938, identificado con referencia catastral N° 23001010500000139007400000000, ubicado en la Calle 78 N° 6 12-85.

Como medida para garantizar el estado legal del predio y la prevención de impactos ambientales negativos en su entorno, se adjuntó Certificado de Uso del Suelo y Certificado de Tradición y Libertad. Esta información fue entregada a la interventoría y adjuntada adicionalmente en el informe PGIO N°1.

Para el periodo de este informe, el Consorcio realizo el retiro de 2.076 m^3 de residuos de la construcción y demolición, producto de actividades de excavación. Ver **Anexo PGIO No 16 Certificado de disposición final de RCD.** En la siguiente tabla se relacionan los RCD generados en el proyecto.

Tabla 7 Generación de RCD

Generación de RCD en el Periodo				
Sitio de Disposición	RCD	Periodo	Cantidad (m^3)	Certificado
Lote con matrícula inmobiliaria N° 140- 108938	Demoliciones	11 -31 Julio 2025	144 m^3	Certificado
		1-31 Agosto 2025	396 m^3	
	Material proveniente de excavaciones	1-30 septiembre 2025	366 m^3	
		1-31 Octubre 2025	2.076 m^3	

Registro propio Consorcio Escenarios Deportivo 2024.

2.2 CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS.

El adecuado control en obra de la generación de polvo y gases de combustión en las actividades de construcción minimiza los efectos adversos sobre el medio ambiente y disminuye los efectos negativos que estos pueden ocasionar a la salud del trabajador y de la población vecina al Proyecto, así mismo, el control de los niveles de ruido por debajo de los límites máximos permisibles.

2.2.1 EMISIÓN FUGITIVA DE MATERIAL PARTICULADO.

Como medida de prevención y mitigación de las afectaciones ambientales por materiales particulados, se realzará humectación de las áreas internas del proyecto, las veces que sea necesario, sin embargo, teniendo en cuenta que en el departamento nos encontramos en época de lluvias y por la etapa constructiva del proyecto no es necesario realizar humectación. Al presentarse ingreso de volquetas, cuando ingresen deben contar con su carpado para el transporte de materiales. Los materiales de construcción deben estar con cubrimiento de plástico Las volquetas cuentan con su carpado para el transporte de materiales.

Fotografía N° 19 Material Cubierto



Registro propio Consorcio Escenarios Deportivo 2024.

2.2.2 EMISIÓN DE GASES DE COMBUSTIÓN.

El Consorcio Escenarios Deportivos 2024 antes de ingresar un vehículo y durante la vinculación actividad en el proyecto, realiza la verificación de la documentación vigente del certificado técnico mecánico y emisiones de gases contaminantes. Esto se puede evidenciar en el Punto 1.5.13 Documentos de Maquinaria y Vehículos en Obra.

2.3 GENERACIÓN DE RUIDO

Durante el periodo del 1 al 31 de octubre de 2025, los trabajos y actividades realizadas generaron altos niveles de ruido, por lo cual cada contratista hace entrega de protectores auditivos a cada trabajador, ya que son los directamente afectados, y para evitar afectaciones en la comunidad, las labores se realizan en horario diurno y horas laborales; minimizando los efectos adversos sobre el medio ambiente y disminuye los efectos negativos que estos pueden ocasionar a la salud del trabajador y de la población vecina al Proyecto.

2.4 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.

2.4.1 ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Con este capítulo se busca definir medidas de manejo ambiental que permitan controlar, prevenir y mitigar efectos adversos que se puedan generar por el uso de arenas, agregados, concretos y materiales pétreos para construcción, entre otros. Además, se busca verificar la procedencia de los materiales de acuerdo a los lineamientos ambientales vigentes.

En el periodo del informe se registra entrada de material de relleno, proveniente de la cantera Chicoral. Se cuenta con la licencia ambiental bajo Resolución N°1-5049 del 24/02/2011 Otorgado a la cantera El Chicoral, por la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge- CVS y Contrato de concesión para la explotación de un yacimiento de materiales de construcción No GAJ-091 celebrado entre la agencia nacional de minería- ANM y Rosa María Ganem Bechara. Adicionalmente, ingreso material de arrastre, este material es de la Cantera la Ceiba, la cual cuenta con su respectiva documentación ambiental vigente para su explotación y comercialización. Esta documentación se puede ver en el informe 2 del PGIO

Se cuenta con certificado de suministro de 342 m^3 de balastro en el periodo, emitido por la cantera El Chicoral con fecha del 31/10/2025. Así como 60 m^3 de arena y 36 m^3 de china provenientes de la cantera La Ceiba. Ver **Anexo PGIO No 17 Certificado de materiales pétreos en obra.**

Tabla 11 Ingreso de material

Proveedor	Tipo de material	Volumen	Periodo
Cantera El Chicoral	Material Seleccionado	35 m^3	1-08-2025 al 31-08-2025
Cantera La Ceiba	Arena	6 m^3	

	China	6 m^3	
Cantera El Chicoral	Material Seleccionado	330m^3	1-09-2025 al 30-09-2025
Cantera La Ceiba	Arena	30m^3	
	China	30m^3	
Cantera El Chicoral	Material Seleccionado	342m^3	1-10-2025 al 31-10-2025
Cantera La Ceiba	Arena	60m^3	
	China	36m^3	

Registro propio Consorcio Escenarios Deportivo 2024.

Fotografía N° 20 Ingreso de material






Registro propio Consorcio Escenarios Deportivo 2024.

2.4.2 MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS

Se almacena sustancias químicas dentro de la obra: ACPM y grasas. Se aprecian fichas de seguridad MSDS en la obra. Adicionalmente se cuenta con un kit antiderrames. El consorcio trabajó a lo largo del periodo en la implementación de rotulado y publicación de fichas de seguridad. Ver Fotografía No 21.

Fotografía N° 21 Sustancias químicas almacenadas



Registro propio Consorcio Escenarios Deportivo 2024.

2.5 PROTECCIÓN DEL SUELO

2.5.1 ATENCIÓN DE DERRAMES Y LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS.

En el periodo correspondiente a este informe, no se presentaron derrames de sustancias químicas; se cuenta con un Kit de derrame como medida de mitigación y plan de emergencia en caso de presentar derrame de sustancias químicas.

Fotografía N° 22 Kit de Derrame en Obra



Registro propio Consorcio Escenarios Deportivo 2024

Para realizar suministro de combustible, se dispone de mangueras de dispensación, previniendo derrame de estas sustancias. Adicionalmente se cuenta en obra con una zona para el lavado de herramientas, el cual consta de un tanque para esta actividad.

Fotografía N° 23 Caneca de lavado de herramientas



