CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y FLUJO DE FONDOS

NOMBRE DEL PROYECTO		APOYO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS DE ATENCION EN LAS INSPECCIONES DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA					
ITEM	ACTIVIDAD	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6
1	COMPONENTE 1: MEJORAMIENTO DE ESPACIOS						
1.1	ACTIVIDAD 1: OBRAS DE ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA						
1.1.1	PRELIMINARES						
1.1.1.1	DEMOLICION MANUAL DE MURO EN BLOQUE DE ARCILLA Y BLOQUE DE CEMENTO HASTA 15 CMS DE ESPESOR	$ 1.181.065,84					
1.1.1.2	DEMOLICION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO	$ 1.345.481,28					
1.1.1.3	LOCALIZACION Y REPLANTEO MANUAL EDIFICACION	$ 456.151,60					
1.1.1.4	DESCAPOTE MANUAL	$ 738.058,56					
1.1.1.5	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M. DE PROFUNDIDAD	$ 890.903,16					
1.1.1.6	CARGUE MANUAL, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS	$ 939.611,97					
1.1.1.7	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION -INCLUYE COMPACTACION	$ 526.701,84					
1.1.2	VIGAS DE CERRAMIENTO PERIMETRAL						
1.1.2.1	CONCRETO DE LIMPIEZA 140 KG/M2(SOLADO)INSTALADO	$ 348.815,36					
1.1.2.2	CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS-INCLUYE INSTALACION	$ 722.285,38	$ 722.285,38				
1.1.2.3	CONCRETO PARA PEDESTAL DE 3000 PSI		$ 745.219,88				
1.1.2.4	VIGA DE AMARRE DE 0.20*0.20 M EN CONCRETO 3000 PSI			$ 2.568.481,20			
1.1.2.5	COLUMNA DE 0.20*0.20 M EN CONCRETO DE 3000 PSI				$ 2.356.804,80		
1.1.2.6	VIGA AEREA DE 0.20*0.20 M EN CONCRETO 3000 PSI					$ 2.883.510,00	
1.1.2.7	ACERO FY=60000 PSI-INCLUYE CORTE-FIGURADO Y AMARRE	$ 1.793.731,56	$ 1.793.731,56	$ 1.793.731,56	$ 1.793.731,56	$ 1.793.731,56	
1.1.2.8	MURO EN BLOQUE ABUZARDADO 6X10X20 CMS -INCLUYE CONSTRUCCION					$ 4.855.740,80	$ 4.855.740,80
1.1.2.9	BRAZO PORTA CONCERTINA CON ANTICORROSIVO Y PINTURA INCL. INSTALACION						$ 2.451.195,00
1.1.2.10	CONCERTINA INCLUYE ALAMBRE DE PUAS E INSTALACION (3 LINEAS)						$ 2.505.757,60
1.1.2.11	FILTRO O DRENAJE FRANCES TUBERIA PVC PERFORA DE 6 PULG-INCLUYE INSTALACION			$ 5.682.320,00			
1.1.2.12	JUNTA DE DILATACION EN NOPOR 20 mm, ANCHO DE 0.03 m				$ 339.760,00		
1.1.2.13	IMPERMEABILIZACION CON EMULSION ASFALTICA Y ALUMOL					$ 1.313.710,92	$ 1.313.710,92
1.1.3	OBRAS INTERIORES Y EXTERIORES						
1.1.3.1	CONCRETO CICLOPEO-INCLUYE INSTALACION	$ 558.939,69					
1.1.3.2	BORDILLO EN CONCRETO PREFABRICADO 3500 PSI 0.20*0.50*0.80 M.-INSTALADO	$ 659.755,00					
1.1.3.3	RELLENO EN SUB-BASE GRANULAR-INCLUYE INSTALACION Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA	$ 1.651.531,14					
1.1.3.4	PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANDEN E=0.08 M.		$ 4.093.848,00				
1.1.3.5	CORTE PLACA DE CONCRETO E=0.10 M. CONDISCO DIAMANTADO			$ 87.507,60			
1.1.3.6	DILATACION POLIURETANO IMPERMEABILIZACION A NIVEL-INSTALADA			$ 65.051,40			
1.1.3.7	REJILLA EN ANGULO PARA CUNETA A=0.30 M INSTALADA						$ 7.453.465,20
1.1.4	SUMINISTROS E INSTALACIONES ESPECIALES						
1.1.4.1	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 18000 BTU-INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION						$ 9.048.600,00
1.1.4.2	LETRERO EXTERIOR EN ACRILICO BLANCO LETRERO EXTERIOR EN ACRÍLICO BLANCO CON LETRAS INSTITUCIONALES PALABRA "INSPECCION DE CONVIVENCIA Y PAZ" DE 21 CM DE ALTAS X 250CM DE ANCHO TODO EL TEXTO CON ESCUDO DEL MUNICIPIO DE ARAUCA EN ACRÍLICO TRASPARENTE CON IMPRESIÓN EN VINILO LAMINADO BLANCO A FULL COLOR DEBIDAMENTE INSTALADOS			$ 7.276.501,00			
1	COMPONENTE 2: PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL						
1.2	ACTIVIDAD 1: IMPLEMENTACION DEL PMA						
1.2.1	MITIGACIÓN AMBIENTAL						
1.2.1.1	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL					$ 355.412,17	$ 355.412,17
	TOTAL DEL PROYECTO						
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	$ 11.355.611,83	$ 7.405.084,92	$ 17.432.071,76	$ 4.540.296,36	$ 11.195.105,45	$ 29.000.971,69
		$ 11.355.611,83	$ 18.771.696,74	$ 36.203.768,50	$ 40.804.022,86	$ 51.999.128,31	$ 80.000.000,00
		14,21%	9,26%	21,81%	5,68%	13,99%	35,00%
		14,21%	23,48%	45,33%	51,01%	65,00%	100,00%

CESAR AUGUSTO VALDERRAMA ALVARADO
Secretario de Gobierno del Municipio de Arauca

DIANA PAOLA TORRES FRANCO
Cargo: Inspectora de Policía