DIRECCION TERRITORIAL META
ING. ORLANDO ORTIZ GOMEZ
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONTRATO DE AMV 2716-2023
Periodo:	Del 01 del mes de Octubre al 31 del mes de Octubre de 2023.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución N° 036 del 1 de septiembre de 2021

Respetado Ingeniero:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

1. CONTRATO DE INTERVENTORIA

1.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	2716 - 2023		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ICG 2023	NIT:	901.735.546-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	JAIRO ORLANDO CASTILLO CARDOZO con C.C 9.527.735, con un porcentaje de participación del 80%; INPAME SAS con NIT. 900.326.667-7, con un porcentaje de participación del 10% y ASDRÚBAL DE JESÚS GÓMEZ ESPINDOLA con CC 4.253.904, con un porcentaje de participación del 10%)		
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERIRTORIAL META GRUPO AMV 3. LOTE 2.		
FECHA DE INICIO:	AGO 14 DE 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	DT-MET 46763
VALOR INICIAL:	$ 485.135.673,00 INCLUIDO IVA		
VALOR ADICIONES:			
VALOR ACTUAL:	$ 485.135.673,00 INCLUIDO IVA		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		

ANTICIPO OTORGADO:	NO APLICA
ANTICIPO EN FIDUCIA:	NO APLICA
ANTICIPO AMORTIZADO:	NO APLICA
SALDO POR AMORTIZAR:	NO APLICA
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
TOTAL PRÓRROGAS:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

N°	REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1	928523	21	PROPIOS	$ 485.135.673,00	$ 485.135.673,00	$0

1.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de costos No. 3	$ 76.507.028,00	$ 14.536.335,32	$ 91.043.363,32

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No. __ De fecha __el contrato reporta un avance de __% y:

1.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: $ %
Total inversión ejecutada: $ %

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.

1.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.9. **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE PÓLIZAS ASEGURADORA SOLIDARIA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento Del Contrato	$ 48.513.568,00	11-44-101206029	03/08/2023	06/06/2024
Calidad del servicio	$ 145.540.702,00	11-44-101206029	06/12/2023	06/06/2026
Pago de salarios y prestaciones sociales	$ 97.027.135,00	11-44-101206029	03/08/2023	12/02/2026

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI_ O NO _

2.0. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				

2.1. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CORREO ELECTRONICO	05-10-2023	UNIÓN TEMPORAL ICG	Solicitud apoyo contrato 3107-2023 obras de señalización administración vial Grupo 3
CORREO ELECTRONICO	10-10-2023	UNIÓN TEMPORAL ICG	Corrección acta de costos N°2 Administración Vial
CORREO ELECTRONICO	12-10-2023	UNIÓN TEMPORAL ICG	Información importante sobre el uso de especialistas AMVG3
CORREO ELECTRONICO	22-10-2023	UNIÓN TEMPORAL ICG	Respuesta a informe muro afectado por artefacto explosivo
CORREO ELECTRONICO	22-10-2023	UNIÓN TEMPORAL ICG	Información adicional cuando se evidencie una necesidad

2.2. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

3.0. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.** N/A

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.** N/A

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.** N/A

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD** N/A

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO


No se realizó

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

Se hace envío de todos los informes y reportes de necesidades presentados por la AMV a planta central con memorandos internos para el trámite y asignación de recursos y posible atención.

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Cordialmente,



WENDY YOHANNA QUEVEDO PARDO
C.C. 1.121.874.069
Profesional Universitario