	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE VISITA TÉCNICA	FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :	27/10/2025	**ACTA No.**	16
HORA DE INICIO:	09:00:00	**HORA FINALIZACIÓN:**	10:30:00
LUGAR DE REUNIÓN:	BOGOTA D.C.		
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES		

OBJETO DE LA REUNIÓN

SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL PROYECTO INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MAGDALENA CENTRO, GUALIVA Y BAJO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Compromisos anteriores.

Subsanación de las observaciones a los PAGA. / Pendiente.
La interventoría indica que el contratista debe la subsanación del informe mensual del mes de septiembre que tenía como plazo máximo de entrega el día 24 de octubre de 2025. El contratista comunica que está a la espera del certificado del agua de la alcaldía municipal de Albán.
La Interventoría indica que se recibió la información RCD por parte del contratista, pero, esta no cumple con los parámetros establecidos ya que no presentan soporte de deposición. El contratista se compromete a consolidar la información y enviarla cuanto antes.

División del presupuesto por tramos / Cumple.

Aprobación de los muros de contención / Pendiente que el contratista subsane observaciones de geotecnia.

Subsanación informe SST de obra del mes de agosto/ Pendiente

Aprobación alcantarilla K0+250 del tramo Puerto Salgar / Radicada el día 14 de octubre de 2025.

Aprobación propuesta sectorizada del tramo vial de Puerto Salgar/ La interventoría revisó y aprobó el plan de intervención.

Plan de Trabajo y solicitud de prórroga/ se radicará el día 27 de octubre de 2025

Componente ambiental
Se realizó recorrido en conjunto con la auxiliar ambiental donde se observaron diferentes acopios de materiales, los puntos de almacenamiento de agua, los puntos ecológicos. Se levanto un acta de la visita y quedo descrita la solicitud de la subsanación del RCD junto con la aclaración de la donación de material ya que los documentos no corresponden, esto está ocurriendo en unas áreas sensibles por ende se debe tener sumo cuidado.

Componente social
Durante la semana del 13 al 17 de octubre de 2025 la contratista continua con la atención al usuario en el punto SAU, para los tramos activos Pulí, Beltrán, Puerto Salgar, Vianí y Albán.
El 15 de octubre de 2025, el contratista atiende y da respuesta a la solicitud ciudadana del señor Javier Martínez residente del municipio de puerto salgar en referencia al alcance del contrato.
Durante la semana del 13 al 17 de octubre de 2025 el contratista actualizo información para los tramos activos Pulí, Beltrán, Puerto Salgar, Vianí y Albán sobre las instituciones educativas y lideres zonales.
El 17 de octubre de 2025 se revisaron y aprobaron los volantes de convocatoria para el comité de participación de los tramos de Puerto salgar, Vianí y Beltrán. Adicionalmente se revisaron las presentaciones para cada uno de los comités de participación.

Componente SST
La interventoría indica que a mas tardar el 7 de noviembre de 2025 se debe estar al día con las planillas de pago del mes de octubre. Además, el 28 de octubre se realizará una mesa de trabajo para revisar las observaciones del informe mensual.
De acuerdo con las características del proyecto y acordes con lo estipulado en el Manual de Señalización; Se disponen de señales del tipo informativa y de precaución, instaladas en las zonas de aproximación al inicio de las obras a su vez Se disponen de señales del tipo preventivas temporales en el sitio o vereda Reineres perteneciente al tramo de puerto salgar donde se desarrollará el tramo a construir.
Se dispone de señales del tipo informativo y de precaución, instaladas en las zonas de aproximación al inicio de las obras, las cuales se utilizan para informar en forma general. Se dispone de señales del tipo preventivas temporales en el sitio específico donde se desarrollará el tramo, y en los puntos en donde se realiza la construcción y limpieza de alcantarillas a lo largo de los sectores intervenidos no se presentan desvíos hacia poblados vecinos o intersecciones que obliguen a la implementación de un tipo de cierre vial específico.
Para la limpieza de alcantarilla de acuerdo con el PMT establecido, se instalan delineadores tubulares y/o maletines a unos 100 m de distancia en forma secuencial acompañado de cinta de precaución, a su vez se colocan láminas o latas de obra en la vía.
La interventoría solicita revisar las excavaciones para verificar si ya es necesario variar el tipo de entibado como consecuencia de la profundidad de estas mismas.

	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE VISITA TÉCNICA	FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :	27/10/2025	ACTA No.	16

Componente técnico

Para esta semana se presenta un programado acumulado de 23,42 % vs. un ejecutado acumulado del 14,95%, presentando un atraso general del -8,46%. Con un programado semanal de 1,65% vs un ejecutado semanal de 0,26% lo que refleja un atraso de -1,39%.

El contratista indica que planea iniciar las actividades de estabilización en Puerto Salgar y así retomar este objeto ya que las obras secundarias están por ser finalizadas. Ya esta formula de trabajo cuenta con la aprobación de la interventoría. Y recalca que hay unos ítems no previstos que serán desarrollados y enviados a la interventoría.

La entidad solicita que cada que se vaya a realizar el inicio de una actividad, esta sea reportada con tiempo para poder realizar el seguimiento, se recalca al contratista que los diseños de los muros proyectados a ejecutaren los tramos, deben ser aprobados por la interventoría antes de su ejecución.

Solicita revisar el asunto del oficio de la construcción de la alcantarilla doble ya que no concuerda con lo tramitado en el cuerpo de este.
La entidad indica que va a realizar una visita a San Francisco ya que el municipio le radico un informe geotécnico reportando unas fallas que están dentro de nuestro tramo.








CONCLUSIONES

Se presenta un porcentaje semanal programado de un 23,42% vs 14,95% ejecutado.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:











COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE / NO CUMPLE
Subsanación de las observaciones a los PAGA.	CONTRATISTA		
Subsanación informe SST de obra	CONTRATISTA	14/10/2025	
Programación de actividades por tramo activo	CONTRATISTA		
Plan de trabajo y solicitud de prorroga.	CONTRATISTA	27/10/2025	

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
JORGE ISAAC VELÁSQUEZ V DIRECTOR INTERVENTORÍA	caminosvecinalescci@gmail.com	
JORGE MAURICIO CASAS VERA GERENTE DE INTERVENTORIA	caminosvecinalescci@gmail.com	
ASTRID LILIANA MARIN LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	caminosvecinalescci@gmail.com	
ALIDA GUERRA MONTAÑEZ RESIDENTE INTERVENTORÍA	residenteinterventoriaiccu@gmail.com	
NELSON BORJA RESIDENTE INTERVENTORÍA	caminosvecinalescci@gmail.com	
MIRIAM E. SANCHEZ SANCHEZ PROFESIONAL AMBIENTAL INTERVENTORÍA	sanchezmyriam990@gmail.com	
DANIEL F. VELASQUEZ FORERO PROFESIONAL SST INTERVENTORÍA	caminosvecinalescci@gmail.com	
DORA MILENA SANCHEZ SANCHEZ PROFESIONAL SOCIAL INTERVENTORÍA	dmilenasanchezs@gmail.com	
FABIAN MATEO MORENO INSPECTOR INTERVENTORÍA	caminosvecinalescci@gmail.com	
NIEVES STEFANY GUERRA MONTAÑEZ PROFESIONAL SOCIAL INTERVENTORÍA	nstefanygm@outlook.es	
JULIAN CARCAMO REPRESENTANTE LEGAL	consorciocaminosiccu@gmail.com	

	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE VISITA TÉCNICA	FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :	27/10/2025	ACTA No.	16

JOSÉ ANÍBAL CASTRO G. DIRECTOR DE OBRA	consorciocaminosiccu@gmail.com	
JORGE GONZALES GONZALEZ DIRECTOR DE OBRA	consorciocaminosiccu@gmail.com	
SARAY DOMINGUEZ GERENTE DE OBRA	consorciocaminosiccu@gmail.com	
KELLY RECUERO RESIDENTE DE OBRA	controlobra.iccu@gmail.com	
WANDERLEY CORTÉS BASTIDA RESIDENTE DE OBRA	coordinacioncaminosiccu@gmail.com	
NATALIA MORENO QUIROGA PROFESIONAL SOCIAL CONTRATISTA	socialcaminosiccu@gmail.com	
OLGA MORENO PROFESIONAL AMBIENTAL OBRA	consorciocaminosiccu@gmail.com	
TATIANA MARTINEZ PROFESIONAL SST OBRA	consorciocaminosiccu@gmail.com	
LUZ ANGELA SANABRIA SUBDIRECTORA TÉCNICA	luzangela.sanabria@cundinamarca.gov.co	
LAURA DANIELA ALVARADO SUPERVISORA ICCU	laura.alvarado@cundinamarca.gov.co	
ANDRES TOLOSA SUPERVISOR AMBIENTAL ICCU	andres.tolosa@cundinamarca.gov.co	
ISABEL HERNANDEZ APOYO A LA SUPERVISION ICCU	gloria.hernandez@cundinamarca.gov.co	
NICOLAS MACHUCA ASESOR DE GERENCIA ICCU	nicolas.machuca@cundinamarca.gov.co	