| ALCALDÍA DE MANIZALES | **ALCALDÍA DE MANIZALES**<br>**SERVICIOS JURÍDICOS**<br>**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** | PSI-SJM-FR-08<br>Estado Vigente<br>Versión 3 |
|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FECHA DEL ACTA** | OCTUBRE 27 DE 2025 | | | |
| **CONTRATO N °** | 2505150674 | | | |
| **INFORME Nº** | 4 | | | |
| **OBJETO:** | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, SOBRE LAS AVENIDAS Y VÍAS DE MAYOR CIRCULACIÓN DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE | | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 30/05/2025 | **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 29/09/2025 | |
| **PLAZO (MESES O DÍAS):** | 4 MESES | **PRORROGA** | 1 MES | 29/10/2025 |
| **VALOR:** | $ 2.000.000.000 | **FORMA DE PAGO:** | Actas parciales | |
| **CONTRATISTA:** | BIO MAQUINARIAS Y EQUIPOS SAS | | | |
| **SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:** | ALVARO HERNANDO NARANJO OLAYA | | | |

**TIPO DE OBRA**

Vías X Educación _____ Saneamiento _____ Parques _____ Acción Comunal _____ Estabilidad _____

Otros _____ Cuales _____

**Observaciones:**


**RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

| Obligación Nº | Porcentaje de ejecución fisica | Valor de la ejecución (en $) | Califique Calidad (1 - 5) | Total beneficiados | Comuna o Corregimiento | Personas utilizadas en la ejecución del contrato (Sólo para Obra Pública) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anticipo** | N.A | | 4 | 459.000 | Manizales | 23 |
| **Acta Parcial N° 1** | 19,83% | $ 396.578.801 | | | | |
| **Acta Parcial N° 2** | 12,35% | $ 246.968.341 | | | | |
| **Acta Parcial N° 3** | 30,62% | $ 612.365.335 | | | | |
| **Acta Parcial N° 4** | 27,20% | $ 544.054.415 | | | | |
| **Saldo no ejecutado** | | $ 200.033.108 | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **¿El contratista entregó material escrito?** | **SI** | **X** | **NO** | **Nº de folios** |
| **¿El contratista entregó material magnético?** | **SI** | **X** | **NO** | **Nº** |

**Observaciones:** Se han intervenido a este corte del Acta parcial Nº 4 Av Santander sector batallon y parque de la mujer, Av la sultana, Av Villapilar, Av Paralela (cementerio), Av centenario, Av Alberto Mendoza y Av del centro.

**Para constancia de lo anterior, el Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pacto. Firma la presente acta en la fecha arriba indicada el que en ella intervino, asegurando que no ha omitido información y la consignada es veraz.**



**FIRMA**
**NOMBRE:** ALVARO HERNANDO NARANJO O
**C.C.** 12.137.838
**SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR**

| ANEXOS | Nº de Folios |
|---|---|
| Informe contratista | |
| Informe supervisor y/o interventor | 1 |
| Registro fotográfico | SI |

**Nota 1: Este formato es de uso exclusivo para contratos de ejecución inmediata (Tracto sucesivo ) y Obra Pública**

**Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica**