PROGRAMA DE TRABAJO - DIAGRAMA DE GANTT

Id	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	DURACIÓN	Comienzo	Fin	PREDECESORAS	SUCESORAS
1	**MANTENIMIENTO SALONES COMUNALES SAN CRISTOBAL**	**102 d**	**lun 26/02/25**	**dom 24/08/25**		
2	**ACTA DE INICIO**	**0 d**	lun 26/02/25	lun 26/02/25		3
3	**DIAGNOSTICO DE LOS 16 SALONES COMUNALES**	**10 d**	lun 26/02/25	vie 10/03/25	2	76;20;21;19;139
4	**SALON NUEVA GLORIA**	**45 d**	**mar 11/03/25**	**jue 24/04/25**		**7FC-6;382FC-6**
97	**BELLAVISTA PARTE ALTA**	**45 d**	**mar 11/03/25**	**jue 24/04/25**		
135	**SAN MARTIN DE LOBA**	**45 d**	**mar 11/03/25**	**jue 24/04/25**		
153	**VILLA DEL CERRO**	**45 d**	**mar 11/03/25**	**jue 24/04/25**		
235	**SALON COMUNAL PUERTE COLORADO**	**45 d**	**dom 20/04/25**	**mar 3/06/25**		**7FC-6;382FC-6**
236	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN SUMINISTRO E INSTALACION)**	**9 d**	**dom 20/04/25**	**jue 24/04/25**		
237	DEMOLICION DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.10 CM, Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	2 d	dom 20/04/25	lun 21/04/25	4FC-6 d	239
238	DEMOLICION DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ESPESOR DE 0.15 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	1 d	jue 24/04/25	jue 24/04/25	240	242;255
239	DEMOLICION DE ENCHAPE DE MUROS Y PISOS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	1 d	mar 22/04/25	mar 22/04/25	237	240
240	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METALICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	1 d	mié 23/04/25	mié 23/04/25	239	258
241	**MANTENIMIENTOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN SUMINISTRO E INSTALACION)**	**9 d**	**vie 25/04/25**	**vie 2/05/25**		
242	MANTENIMIENTO MENOR DE CUBIERTA (INCLUYE REVISION DE AMARRES, FIJACION DE FLANCHES, FIGURAS EN TEJAS). NO INCLUYE CAMBIO DE TEJAS	4 d	vie 25/04/25	lun 28/04/25	238	243
243	MANTENIMIENTO DE VENTANERIA Y REJAS CONSISTENTE EN DESMONTE DE REJAS, ADECUACION DE SOPORTES E INSTALACION AL INTERIOR, MANTENIMIENTO CON MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS, SOLDADO DE PUNTOS SUELTOS Y REPOSICION DE MANIJAS.	3 d	mar 29/04/25	jue 1/05/25	242	244
244	Lavado y preparacion de superfic. (Hidrolavado)	1 d	vie 2/05/25	vie 2/05/25	243	246
245	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACION)**	**1 d**	**sáb 3/05/25**	**sáb 3/05/25**		
246	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	1 d	sáb 3/05/25	sáb 3/05/25	244	
247	**MAMPOSTERIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACION)**	**3 d**	**vie 2/05/25**	**dom 4/05/25**		
248	RESANE DE FIGURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	3 d	vie 2/05/25	dom 4/05/25	280	258
249	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACION)**	**9 d**	**sáb 10/05/25**	**sáb 17/05/25**		
250	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3	4 d	sáb 10/05/25	mar 13/05/25	239	251
251	PISO CERAMICA ANTIDESLIZANTE, REFERENCIA MIRONDA FORMATO 30 X 30 (COLORES VARIOS)	4 d	mié 14/05/25	sáb 17/05/25	250	253
252	**MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACION)**	**9 d**	**dom 18/05/25**	**jue 22/05/25**		
253	ENCHAPE 20 X 30	5 d	dom 18/05/25	jue 22/05/25	251	262
254	**CARPINTERIA METALICA EN CGLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACION)**	**2 d**	**vie 25/04/25**	**sáb 26/04/25**		
255	TUBERIA PVCP RIDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS	1 d	vie 25/04/25	vie 25/04/25	238	256
256	TUBERIA PVCS 4"	1 d	sáb 26/04/25	sáb 26/04/25	255	276
257	**PARETE Y ESTUCO EN MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACION)**	**9 d**	**lun 5/05/25**	**mar 13/05/25**		
258	Parlete impermeab. muro 1:4 e=0.03 a= 0.60 m.**	3 d	lun 5/05/25	mié 7/05/25	248	259
259	Parlete impermeab. muro 1:4 e=0.03 a= 0.60 m**	2 d	jue 8/05/25	vie 9/05/25	258	260;293
260	ESTUCO SOBRE PARETE* ANDAMIO	4 d	sáb 10/05/25	mar 13/05/25	259	267
261	**PINTURA SOBRE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL**	**8 d**	**vie 25/04/25**	**mar 27/05/25**		
262	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	3 d	vie 23/05/25	dom 25/05/25	267;253	263
263	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (DE 0 A 60 CMTS	2 d	lun 26/05/25	mar 27/05/25	262	265
264	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**	**2 d**	**mié 28/05/25**	**jue 29/05/25**		
265	ESMPLTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METALICAS DOS CARAS	2 d	mié 28/05/25	jue 29/05/25	263	282
266	**CIELOS RASO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACION)**	**2 d**	**mié 14/05/25**	**jue 15/05/25**		
267	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200X20 COLOR BLANCO INCLUYE PVC PERFILERIA, ACCESORIOS, INSTALACION EN LAMINA (SOPORTES ETC) (ESPESOR 3* MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	2 d	mié 14/05/25	jue 15/05/25	260	269;282
268	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL**	**3 d**	**vie 16/05/25**	**dom 18/05/25**		
269	PLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DESARROLLO 20 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	1 d	vie 16/05/25	vie 16/05/25	267	270
270	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO CON FOIL DE ALUMINIO	1 d	sáb 17/05/25	sáb 17/05/25	269	271
271	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMULSION ASFALTICA SIKA O SIMILAR	1 d	dom 18/05/25	dom 18/05/25	270	
272	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**	**2 d**	**lun 26/05/25**	**mar 3/06/25**		
273	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	1 d	mar 3/06/25	mar 3/06/25	274	
274	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES (RESIDUOS PELIGROSOS) (LOS ASFALTOS, CEMENTO, TUBERIAS, VIDRIOS, ESPUMAS, PVC, ETC)	1 d	lun 26/05/25	lun 26/05/25	264	273
275	**NO PREVISTOS**	**30 d**	**dom 27/04/25**	**dom 1/06/25**		
276	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA SALIDA DE LUMINARIA (Distancia Referencia 1m) - (Tendida en ducto EMT de 1/2")	1 d	dom 27/04/25	dom 27/04/25	256	277
277	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO (Incluye suministro e instalación de accesorio - tendida en ducto PVC de 1/2" - Distancia referencia 1m)	1 d	lun 28/04/25	lun 28/04/25	276	278
278	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA SALIDA DE TOMACORRIENTE MONOFASICA REGULADA (Incluye suministro e instalación de accesorio - tendida en canaleta metálica - Distancia referencia 3m)	1 d	mar 29/04/25	mar 29/04/25	277	279
279	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO EMT CONDUIT Ø 1/2" (Incluye accesorios para fijación y marcación)	1 d	mié 30/04/25	mié 30/04/25	278	280
280	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR EN CABLE CU 3X12+3X12+1X12T	1 d	jue 1/05/25	jue 1/05/25	279	281;288
281	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA HERMETICA LED 18 W	1 d	vie 2/05/25	vie 2/05/25	280	
282	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE 150X60. INCLUYE GRIFERIA Y SIFON	1 d	vie 30/05/25	vie 30/05/25	265	283
283	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PLÁSTICA VENTILACIÓN 20X20 (INCLUYE DESMONTE)	1 d	sáb 31/05/25	sáb 31/05/25	282	284
284	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO 20X20 (INCLUYE DESMONTE)	1 d	dom 1/06/25	dom 1/06/25	283	274
285	**SALÓN COMUNAL SAN PEDRO**	**45 d**	**dom 20/04/25**	**mar 3/06/25**		
286	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN SUMINISTRO E INSTALACION)**	**3 d**	**dom 20/04/25**	**mar 22/04/25**		
287	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS, CONSTA APLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, DUCHAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	1 d	dom 20/04/25	dom 20/04/25	4FC-6 d	288
288	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METALICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERIA METALICA, INSTALACIONES ELECTRICAS O TUBERIAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (	2 d	lun 21/04/25	mar 22/04/25	287	337;294;298
289	**MANTENIMIENTOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN SUMINISTRO E INSTALACION)**	**20 d**	**mié 23/04/25**	**sáb 17/05/25**		
290	MANTENIMIENTO DE VENTANERIA Y REJAS CONSISTENTE EN DESMONTE DE REJAS, ADECUACION DE SOPORTES E INSTALACIÓN AL INTERIOR, MANTENIMIENTO CON MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS, SOLDADO DE PUNTOS SUELTOS Y REPOSICION DE MANIJAS.	1 d	mié 23/04/25	mié 23/04/25	288	291;304
291	MANTENIMIENTO DE VENTANERIA CONSISTENTE EN APLICACIÓN DE MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANIJAS	1 d	jue 24/04/25	jue 24/04/25	290	
292	Lavado y preparacion de superfic. (Hidrolavado)	1 d	sáb 17/05/25	sáb 17/05/25	321	334
293	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACION)**	**1 d**	**mié 23/04/25**	**mié 23/04/25**		
294	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	1 d	mié 23/04/25	mié 23/04/25	288	
295	**MAMPOSTERIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACION)**	**8 d**	**dom 4/05/25**	**vie 9/05/25**		
296	RESANE DE FIGURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	3 d	dom 4/05/25	mar 6/05/25	341;313	297
297	RESANE DE FIGURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	3 d	mié 7/05/25	vie 9/05/25	296	319
298	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**	**9 d**	**sáb 17/05/25**	**dom 25/05/25**		
299	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	2 d	jue 22/05/25	vie 23/05/25	303	300
300	GUARDA ESCOBA MEDIACAÑA EN GRANILLA LAVADO MONA. INCLUYE DILATACION EN BRONCE	2 d	sáb 24/05/25	dom 25/05/25	299	329
301	PISO CERAMICA ANTIDESLIZANTE, REFERENCIA MIRONDA FORMATO 30 X 30 (COLORES VARIOS)	3 d	sáb 17/05/25	lun 19/05/25	321	303
302	**MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACION)**	**20 d**	**jue 24/04/25**	**mié 21/05/25**		
303	ENCHAPE 20 X 30	2 d	mar 20/05/25	mié 21/05/25	301	299
304	MURO EN LAMINA FIBRO - CEMENTO 10 MM	3 d	jue 24/04/25	sáb 26/04/25	290	66;342;345;33
305	**CARPINTERIA METALICA EN CGLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACION)**	**7 d**	**dom 27/04/25**	**sáb 3/05/25**		
306	TUBERIA PVCP RIDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS	1 d	dom 27/04/25	dom 27/04/25	304	307
307	TUBERIA PVCP RIDE 6 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	1 d	lun 28/04/25	lun 28/04/25	306	308
308	REGISTRO CORTINA 1"	1 d	mar 29/04/25	mar 29/04/25	307	309
309	REGISTRO CORTINA 1/2"	1 d	mié 30/04/25	mié 30/04/25	308	310
310	CHEQUE HIDRO 1/2"	1 d	jue 1/05/25	jue 1/05/25	309	311
311	VALVULA FLOTADOR MECANICO 1/2"	1 d	vie 2/05/25	vie 2/05/25	310	312;313

PROGRAMA DE TRABAJO - DIAGRAMA DE GANTT

Id	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	DURACIÓN	Comienzo	Fin	PREDECESORAS	SUCESORAS
312	TUBERIA PVCS 6"	1 d	sáb 3/05/25	sáb 3/05/25	311	
313	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE 1000 LTS	1 d	sáb 3/05/25	sáb 3/05/25	311	296
314	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**1 d**	**mar 3/06/25**	**mar 3/06/25**		
315	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE PEDESTAL COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA, GRIFERÍA TIPO PUSH-T SELLANTE)	1 d	mar 3/06/25	mar 3/06/25	326	
316	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LINEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	1 d	mar 3/06/25	mar 3/06/25	326	
317	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	1 d	mar 3/06/25	mar 3/06/25	326	
318	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**7 d**	**sáb 10/05/25**	**vie 16/05/25**		
319	Pañete impermeab. muro 1:4 e=0.03 a= 0.60 m **	2 d	sáb 10/05/25	dom 11/05/25	297	320
320	Pañete impermeab. muro 1:4 e=0.02 a= 0.60 m**	2 d	lun 12/05/25	mar 13/05/25	319	321
321	ESTUCO SOBRE PAÑETE+ ANDAMIO	3 d	mié 14/05/25	vie 16/05/25	320	292,301
322	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**3 d**	**jue 29/05/25**	**sáb 31/05/25**		
323	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	3 d	jue 29/05/25	sáb 31/05/25	329	325,344
324	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**39 d**	**mar 25/04/25**	**lun 2/06/25**		
325	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METALICAS DOS CARAS	1 d	dom 1/06/25	dom 1/06/25	323	326
326	ESMALTE SOBRE VENTANERIA Y REJAS DE SEGURIDAD METALICA	1 d	lun 2/06/25	lun 2/06/25	325	10,316,317,33
327	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUDRTE Y ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	2 d	mar 29/04/25	mié 30/04/25	332	
328	**CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**3 d**	**lun 26/05/25**	**mié 28/05/25**		
329	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 203X25 COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LAMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR 0" MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	3 d	lun 26/05/25	mié 28/05/25	330	323
330	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**24 d**	**dom 27/04/25**	**mar 20/05/25**		
331	FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL.6(RIG. 20 DESARROLLO 0.20 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	1 d	mar 29/04/25	mar 29/04/25	332	
332	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA ONDULADA ECOLITE/PLUSMM CALIBRE 2MM BLANCO TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, ACCESORIOS DE FIJACION, ANDAMIO CERTIFICADO HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	2 d	dom 27/04/25	lun 28/04/25	334	331,327
333	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO CON FOIL DE ALUMINIO.	2 d	lun 19/05/25	mar 20/05/25	334	
334	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMULSION ASFALTICA SIKA O SIMILAR	1 d	dom 18/05/25	dom 18/05/25	292	333
335	**ASEO Y DISPOSICION FINAL**	**42 d**	**mié 23/04/25**	**mar 3/06/25**		
336	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	1 d	mar 3/06/25	mar 3/06/25	338	
337	DISPOSICION FINAL TEJA EN ASBESTO	2 d	mié 23/04/25	jue 24/04/25	288	
338	**NO PREVISTOS**	**39 d**	**dom 27/04/25**	**dom 1/06/25**		
339	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO (Incluye suministro e instalación de accesorio - Tendida en ducto EMT de 1/2") - (Tendida en ducto EMT de 1/2")	1 d	mar 29/04/25	mar 29/04/25	343	340
340	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO (Incluye suministro e instalación de accesorio - tendida en ducto PVC de 1/2" - Distancia referencia 1m)	1 d	mié 30/04/25	mié 30/04/25	339	341
341	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA DE TOMACORRIENTE MONOFÁSICA REGULADA (Incluye suministro e instalación de accesorio - tendida en sanitaria metálica - Distancia referencia 3m)	1 d	jue 1/05/25	jue 1/05/25	340	296
342	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO EMT CONDUIT Ø 1/2" (Incluye accesorios para fijación y soporte)	1 d	dom 27/04/25	dom 27/04/25	334	343
343	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR EN CABLE Cu 3x12+2x12+1x12T	1 d	lun 28/04/25	lun 28/04/25	342	339
344	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA HERMETICA LED 18 W	1 d	dom 1/06/25	dom 1/06/25	323	
345	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PLASTICA VENTILACION 20X20 (INCLUYE ELEMENTOS)	1 d	dom 27/04/25	dom 27/04/25	334	346
346	SUMINISTRO E INSTALACION EXTRACTOR DE AIRE DE 20X20 CM (INCLUYE	1 d	lun 28/04/25	lun 28/04/25	345	
347	**SALON COMUNAL BARRIO MONTEBELLO**	**65 d**	**dom 20/04/25**	**mar 3/06/25**		
348	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**7 d**	**dom 20/04/25**	**sáb 26/04/25**		
349	DEMOLICION DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDASOBOBA. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	2 d	vie 25/04/25	sáb 26/04/25	350	369,407
350	DEMOLICION DE MURO EN MAMPOSTERIA CON MORTERO DE PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	1 d	jue 24/04/25	jue 24/04/25	351	349
351	DEMOLICION DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	1 d	mié 23/04/25	mié 23/04/25	352	350
352	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y DESMONTE DE TODA LA ESTRUCTURA EN MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METALICA, INSTALACIONES ELECTRICAS O TUBERIAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC, (	2 d	lun 21/04/25	mar 22/04/25	353	351,401,402
353	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLASTICO. INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	1 d	dom 20/04/25	dom 20/04/25	4FC-5 d	352
354	**MANTENIMIENTOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**12 d**	**mar 25/03/25**	**sáb 31/05/25**		
355	MANTENIMIENTO MENOR DE CUBIERTA (INCLUYE REVISION DE AMARRES, FIJACION DE FLANCHES, CAMBIO DE TEJA(S) NO INCLUYE CAMBIO DE TEJAS	3 d	mar 20/05/25	jue 22/05/25	356	360
356	MANTENIMIENTO DE VENTANERIA Y REJAS CONSISTENTE EN DESMONTE DE REJAS, ASEGUACION DE SOPORTES E INSTALACION AL MURO, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS. SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICION DE MANUAS.	2 d	jue 29/05/25	vie 30/05/25	357	357
357	MANTENIMIENTO DE VENTANERIA CONSISTENTE EN APLICACION DE MEGILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS. SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICION DE MANUAS	1 d	sáb 31/05/25	sáb 31/05/25	356	389
358	Lavado y preparacion de superfic. (Hidrolav+Acido) (CUBIERTAS)	1 d	sáb 24/05/25	sáb 24/05/25	360	398
359	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**	**1 d**	**vie 23/05/25**	**vie 23/05/25**		
360	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	1 d	vie 23/05/25	vie 23/05/25	355	358
361	**MAMPOSTERIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**2 d**	**dom 4/05/25**	**lun 5/05/25**		
362	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	2 d	dom 4/05/25	lun 5/05/25	408	380
363	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**	**9 d**	**vie 16/05/25**	**sáb 24/05/25**		
364	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M	4 d	vie 16/05/25	lun 19/05/25	382	365
365	PISO CERAMICA ANTIDESLIZANTE, REFERENCIA MIKONOS FORMATO 20 X 33 (COLORES VARIOS)	5 d	mar 20/05/25	sáb 24/05/25	364	367
366	**MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**4 d**	**dom 25/05/25**	**mié 28/05/25**		
367	ENCHAPE 20 X 33	4 d	dom 25/05/25	mié 28/05/25	365	338,364,378
368	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**7 d**	**dom 27/04/25**	**sáb 3/05/25**		
369	TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS	1 d	dom 27/04/25	dom 27/04/25	349	370
370	TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	1 d	lun 28/04/25	lun 28/04/25	369	371
371	REGISTRO CORTINA 1"	1 d	mar 29/04/25	mar 29/04/25	370	372
372	REGISTRO CORTINA 1/2"	1 d	mié 30/04/25	mié 30/04/25	371	372,375
373	CHEQUE HIDRO 1/2"	1 d	jue 1/05/25	jue 1/05/25	372	
374	VALVULA FLOTADOR MECANICO 1/2"	1 d	sáb 3/05/25	sáb 3/05/25	376	
375	TUBERIA PVCS 4"	1 d	jue 1/05/25	jue 1/05/25	372	376
376	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE 1000 LTS	1 d	vie 2/05/25	vie 2/05/25	375	374
377	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**1 d**	**jue 29/05/25**	**jue 29/05/25**		
378	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	1 d	jue 29/05/25	jue 29/05/25	397	410
379	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**10 d**	**mar 6/05/25**	**jue 15/05/25**		
380	Pañete impermeab. muro 1:4 e=0.03 a= 0.60 m **	3 d	mar 6/05/25	jue 8/05/25	362	381
381	Pañete impermeab. muro 1:4 e=0.02 a= 0.60 m**	3 d	vie 9/05/25	dom 11/05/25	380	382
382	ESTUCO SOBRE PAÑETE+ ANDAMIO	4 d	lun 12/05/25	jue 15/05/25	381	384,364
383	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**3 d**	**jue 29/05/25**	**sáb 31/05/25**		
384	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	2 d	jue 29/05/25	vie 30/05/25	367	385
385	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (DE 3 A 4) -SE CMTA	1 d	sáb 31/05/25	sáb 31/05/25	384	387
386	**PINTURA SOBRE MADERA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**1 d**	**dom 1/06/25**	**dom 1/06/25**		
387	PINTURA Y/O LACA COLOR, DOS (2) MANOS, SOBRE MADERA (INCLUYE: LIJADO, SELLADO, TRITILLA Y LIJADA DE LAS SUPERFICIES.	1 d	dom 1/06/25	dom 1/06/25	385	
388	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**2 d**	**dom 1/06/25**	**lun 2/06/25**		
389	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METALICAS DOS CARAS	1 d	dom 1/06/25	dom 1/06/25	387	390
390	ESMALTE SOBRE VENTANERIA Y REJAS DE SEGURIDAD METALICA	1 d	lun 2/06/25	lun 2/06/25	389	392

PROGRAMA DE TRABAJO - DIAGRAMA DE GANTT

Id	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	DURACIÓN	Comienzo	Fin	PREDECESORAS	SUCESORAS
381	**VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**1 d**	**mar 3/06/25**	**mar 3/06/25**		
382	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDRIOS INCOLOROS DE 4 MM CON PELICULA DE SEGURIDAD EN AREAS COMUNES	1 d	mar 3/06/25	mar 3/06/25	390	
383	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**13 d**	**vie 16/05/25**	**mié 28/08/25**		
384	FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DESARROLLO 25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	1 d	vie 16/05/25	vie 16/05/25	382	385
385	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC,6MM BLANCO TIPO ECONCOF O SIMILAR (INCLUIDO ESTRUCTURA DE SOPORTE, CORREAS, ACCESORIOS DE INSTALACION, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	1 d	sáb 17/05/25	sáb 17/05/25	384	386
386	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA TIPO ECONCOF O SIMILAR DIMENSION: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	2 d	dom 18/05/25	lun 19/05/25	385	355
387	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFALTICO CON FOIL DE ALUMINIO	2 d	mar 27/05/25	mié 28/05/25	398	
388	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMULSION ASFALTICA SIKA O SIMILAR	2 d	dom 25/05/25	lun 26/05/25	358	397
389	**ASEO Y DISPOSICION FINAL**	**45 d**	**mié 23/04/25**	**dom 1/06/25**		
400	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	1 d	dom 1/06/25	dom 1/06/25	499	
401	DISPOSICION FINAL TECA EN ASBESTO	1 d	mié 23/04/25	mié 23/04/25	352	
402	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES Y/O NO BIO DEGRADABLES (TEJAS ASBESTO CEMENTO, TUBERIAS, VIDRIOS, ESPEJOS, PVC, ETC)	1 d	mié 23/04/25	mié 23/04/25	352	
353	**NO PREVISTOS**	**35 d**	**dom 27/04/25**	**sáb 31/05/25**		
355	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA SALIDA DE LUMINARIA (Distancia Referencia 1mts) - (Tendida en ducto EMT de 1/2")	1 d	mar 29/04/25	mar 29/04/25	437	455
356	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO (incluye suministro e instalación de accesorio - tendida en ducto PVC de 1/2" - Distancia referencia 1mts)	1 d	mié 30/04/25	mié 30/04/25	454	456
358	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA DE TOMACORRIENTE MONOFÁSICA REGULADA (incluye suministro e instalación de accesorio - tendida en canaleta metálica - Distancia referencia 3mt)	1 d	vie 1/05/25	jue 1/05/25	455	458
357	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO EMT CONDUIT Ø 1/2" (incluye accesorios para Epalda y manguera)	2 d	dom 27/04/25	lun 28/04/25	349	454
358	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR EN CABLE Cu 3x12+2x12+1x12T	2 d	vie 2/05/25	sáb 3/05/25	456	362
359	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA HERMETICA LED 18 W	1 d	sáb 31/05/25	sáb 31/05/25	410	460
370	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE 1020SO, INCLUYE GRIFERIA Y SIFON	1 d	vie 30/05/25	vie 30/05/25	378	409
417	**SALON COMUNAL BELLAVISTA LUCERO SAN JUANITO**	**43 d**	**dom 20/04/25**	**mar 3/06/25**		
372	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**2 d**	**dom 20/04/25**	**lun 21/04/25**		
413	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PISOS, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	1 d	lun 21/04/25	lun 21/04/25	414	452,429
414	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC), INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	1 d	dom 20/04/25	dom 20/04/25	4FC-C-4	413
415	**MANTENIMIENTOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN SUMINISTRO E INSTALACION)**	**10 d**	**vie 9/05/25**	**jue 22/05/25**		
416	MANTENIMIENTO DE VENTANERIA Y REJAS INCLUYE: LIMPIEZA DE VIDRIOS, ADECUACIÓN DE SOPORTES,LE INSTALACIÓN AL INTERIOR, MANTENIMIENTO CON MASILLA ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANIJAS	1 d	mar 20/05/25	mar 20/05/25	459	417
417	MANTENIMIENTO DE VENTANERIA CONSISTENTE EN APLICACIÓN DE MASILLA ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANIJAS	1 d	mié 21/05/25	mié 21/05/25	416	458
418	Lavado y preparacion de superfic (Hidrolav+Acido) (CUBIERTAS)	1 d	jue 8/05/25	jue 8/05/25	421	447
419	Lavado + desinfeccion de tanque 1000 LT	1 d	jue 22/05/25	jue 22/05/25	432	
420	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**	**1 d**	**mié 7/05/25**	**mié 7/05/25**		
421	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	1 d	mié 7/05/25	mié 7/05/25	445	418
422	**MAMPOSTERIA. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**6 d**	**mié 30/04/25**	**lun 5/05/25**		
423	RESANE DE FIGURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	3 d	mié 30/04/25	vie 2/05/25	456	424
424	RESANE DE FIGURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	3 d	sáb 3/05/25	lun 5/05/25	423	430,445
425	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**	**5 d**	**lun 12/05/25**	**vie 16/05/25**		
426	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M	3 d	lun 12/05/25	mié 14/05/25	436	427
427	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	2 d	jue 15/05/25	vie 16/05/25	426	459
428	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**2 d**	**mar 22/04/25**	**mié 23/04/25**		
429	TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS	1 d	mar 22/04/25	mar 22/04/25	413	430,455
430	TUBERIA PVCS 4"	1 d	mié 23/04/25	mié 23/04/25	429	
431	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**2 d**	**mar 20/05/25**	**mié 21/05/25**		
432	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LINEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VALVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	1 d	mar 20/05/25	mar 20/05/25	459	433
433	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LINEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERIA TIPO PUSH	1 d	mié 21/05/25	mié 21/05/25	432	419
434	**PARETS Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**10 d**	**mar 6/05/25**	**jue 15/05/25**		
435	Pañete impermeab. mucho. 1:4 e=0.03 a= 0.60 m.**	3 d	mar 6/05/25	jue 8/05/25	424	436
436	Pañete impermeab. mucho. 1:4 e=0.03 a= 0.60 m**	3 d	vie 9/05/25	dom 11/05/25	435	437,426
437	ESTUCO SOBRE PAÑETE+ ANDAMIO	4 d	lun 12/05/25	jue 15/05/25	436	
438	**PINTURA SOBRE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**7 d**	**vie 25/04/25**	**jue 29/05/25**		
439	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	4 d	vie 25/04/25	lun 28/05/25	458	440
440	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (DE 3 A 4M CMT)	3 d	mar 27/05/25	jue 29/05/25	439	442
441	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**4 d**	**vie 30/05/25**	**lun 2/06/25**		
442	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METALICAS DOS CARAS	2 d	vie 30/05/25	sáb 31/05/25	440	443
443	ESMALTE SOBRE VENTANERIA Y REJAS DE SEGURIDADMETALICA	2 d	dom 1/06/25	lun 2/06/25	442	457,449
444	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**7 d**	**mar 6/05/25**	**lun 12/05/25**		
445	FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DESARROLLO 25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	1 d	mar 6/05/25	mar 6/05/25	424	421
446	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFALTICO CON FOIL DE ALUMINIO	2 d	dom 11/05/25	lun 12/05/25	447	
447	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMULSION ASFALTICA SIKA O SIMILAR	2 d	vie 9/05/25	sáb 10/05/25	418	446
448	**ASEO Y DISPOSICION FINAL**	**43 d**	**mar 22/04/25**	**mar 3/06/25**		
449	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	1 d	mar 3/06/25	mar 3/06/25	443	
450	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES Y/O NO BIO DEGRADABLES (TEJAS ASBESTO CEMENTO, TUBERIAS, VIDRIOS, ESPEJOS, PVC, ETC)	1 d	mar 22/04/25	mar 22/04/25	413	
451	**NO PREVISTOS**	**42 d**	**mié 23/04/25**	**mar 3/06/25**		
452	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA DE LUMINARIA (Distancia Referencia 1mts) - (Tendida en ducto EMT de 1/2")	1 d	vie 25/04/25	vie 25/04/25	455	453
453	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO (incluye suministro e instalación de accesorio - tendida en ducto PVC de 1/2" - Distancia referencia 1mts)	1 d	sáb 26/04/25	sáb 26/04/25	452	454
454	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA DE TOMACORRIENTE MONOFÁSICA REGULADA (incluye suministro e instalación de accesorio - tendida en canaleta metálica - Distancia referencia 3mt)	1 d	dom 27/04/25	dom 27/04/25	453	456
455	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO EMT CONDUIT Ø 1/2" (incluye accesorios para Epalda y manguera)	2 d	mié 23/04/25	jue 24/04/25	429	452
456	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR EN CABLE Cu 3x12+2x12+1x12T	2 d	lun 28/04/25	mar 29/04/25	454	423
457	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA HERMETICA LED 18 W	1 d	mar 3/06/25	mar 3/06/25	443	
458	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA CILINDRICA INCLUYE DESMONTE	1 d	jue 22/05/25	jue 22/05/25	417	439
459	PULIDO DE PISOS	3 d	sáb 17/05/25	lun 19/05/25	427	416,422
360	**SALON 9**	65 d	sáb 31/08/25	lun 1/07/25	359FC-C-4	
361	**SALON 10**	65 d	sáb 31/08/25	lun 1/07/25	359FC-C-4	
362	**SALON 11**	65 d	sáb 31/08/25	lun 1/07/25	359FC-C-4	
363	**SALON 12**	65 d	sáb 31/08/25	lun 1/07/25	359FC-C-4	3FC-C-4,489FC-
668	**SALON 13**	65 d	vie 11/07/25	dom 21/09/25	460FC-C-4	668
669	**SALON 14**	65 d	vie 11/07/25	dom 21/09/25	460FC-C-4	668
666	**SALON 15**	65 d	vie 11/07/25	dom 21/09/25	460FC-C-4	668
667	**SALON 16**	65 d	vie 11/07/25	dom 21/09/25	460FC-C-4	668
668	FECHA DE TERMINACIÓN	0 d	dom 20/09/25	dom 21/09/25	444,466,666,667	