Bogotá, D.C.,23 de septiembre de 2025

Señores
Idartes

Informe de Actividades – Proyecto de Cambio Retrofit ETC
Contrato 1968 – 2025

1. Entrega de equipos

El 8 de septiembre se entregaron los equipos acordados en las instalaciones del teatro Jorge Eliecer Gaitan:

- 58 Retrofit ETC modelo S4WRD-COLOR II RETROFIT KIT.
- 19 Rear Hous Packed BLK, accesorios necesarios para luminarias con estructura diferente.

En la entrega estuvieron presentes:

- Juan Aldana y Andrés Camilo Duarte (supervisión).
- Karen Stefanny Gómez (apoyo en la supervisión).
- Alejandro Sánchez (Ingeniero de proyectos SEEL S.A)

Ese mismo día se realizó la capacitación de instalación:

- Para luminarias que se acoplaban directamente al retrofit.
- Para aquellas que necesitaban el accesorio adicional (Rear Hous Packed BLK).

2. Confirmación de Almacén

El 19 de septiembre, el señor Camilo Duarte confirmó que los equipos pasaron el proceso de Almacén correctamente y estaban listos para iniciar la instalación el lunes 22 de septiembre.

3. Instalación de los equipos

El 22 de septiembre se realizó la instalación de los 58 retrofit. Cada luminaria fue probada de manera individual con todos sus accesorios.

El procedimiento fue el siguiente:

1. Retiro del housing de la lámpara incandescente.
2. Separación del housing del reflector con el lente.
3. Instalación del reflector nuevo incluido en el kit dentro del housing del reflector.

4. Aseguramiento del reflector: se giró en sentido horario hasta fijarlo, evitando ejercer fuerza excesiva para no dañarlo.
5. Instalación del S4WRD-COLOR II RETROFIT KIT, ajustando el poste roscado al housing del reflector y apretando el tornillo correspondiente.
6. Instalación de conector Stage pin
7. Prueba de equipo con señal DMX

Con esto, el proyecto de actualización de luminarias halógenas a LED según contrato 1968-2025 quedó ejecutado de acuerdo al cronograma establecido.

Cordialmente,
Alandro Sánchez
Ingeniero de Proyectos
SEEL S.A.