Ingeniero
WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ
Subdirector de Vías Regionales
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	1 al 31 de octubre de 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	3436 del 27 de agosto de 2025.

Respetada directora:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: NA

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	346-2023		
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES IMMCO S.A.S	NIT:	
CONFORMACIÓN:	NA		
OBJETO:	PAVIENTACIÓN DE LA VÍA CARLOSAMA - PUENTE TIERRA - CHAVISNÁN DEL MUNICIPIO DE CUASPUD CARLOSAMA DEPARTAMENTO DE NARIÑO		
Fecha de Inicio:	22/05/ 2023	No. de Oficio:	
Valor Inicial:	$8.889.281.018,01		
Valor Adiciones:	NA		
Adición 1.	NA		
Valor Actual:	$8.889.281.018,01		

Anticipo Entregado:	
Anticipo Amortizado:	
Saldo por Amortizar:	
Plazo Inicial:	31/12/2024
Total, Prórrogas:	NA
Prorroga 1	NA
Suspensión 1	NA
Ampliación 1	NA
Fecha de Fin:	31/10/2025

1.2. AVANCE DEL CONTRATO

Para el periodo, de acuerdo con el informe semanal No. 53, hasta el 30 de octubre de 2025, se reporta un avance de la obra derivada del convenio, relacionado a continuación:

1.2.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	8.626,01	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	8.626,01	100
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	8626,01	100
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	44,65	0,5
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	8.756,78	98.51

1.2.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 4.449.640.509.01
Amortizado	
Saldo	

1.2.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 100%

Meta física ejecutada 100 %:

1.3. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

1.4. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	LP-006-2023		
CONTRATISTA:	PROMOTORA SUR PACIFICO S.A.S	NIT:	
CONFORMACIÓN:	NA		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE LA VIA BELLO HORIZONTE - LLANO LARGO EN EL MUNICIPIOS DE EL TAMBO Y LA VIA PLAZUELA - LOS ROBLES EN EL MUNICIPIO LA FLORIDA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.		
Fecha de Inicio:	22 DE MAYO DE 2024	No. de Oficio:	
Valor Inicial:	$11.649.050.504,00		
Valor Adiciones:	NA		
Adición 1.	NA		
Valor Actual:	$11.649.050.504,00		
Anticipo Entregado:	SIN INFORMACION		
Anticipo Amortizado:			
Saldo por Amortizar:			
Plazo Inicial:	31/12/2024		
Total, Prórrogas:	NA		
Prorroga 1	NA		
Suspensión 1	NA		
Ampliación 1	NA		
Fecha de Fin:	31/12/2024		

2.2. **AVANCE DEL CONTRATO**

Para el periodo, de acuerdo con el informe semanal No. 37, hasta el 30 de octubre de 2025, se reporta un avance de la obra derivada del convenio, relacionado a continuación:

2.2.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	**VALOR (MILLONES)**	**%**
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	11.264,22	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	11.264,22	100
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	11.264.22	100
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	384.82	3.3
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	11.649.05	100

2.2.2. **ANTICIPO**

Otorgado	
Amortizado	
Saldo	

2.2.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada 100 %:
Meta física ejecutada 100 %:

2.3. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	**ACTA No.**	**ACTA DE AMPLIACION No.**	**PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA**	**FECHA DE REANUDACION**

2.4. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	**No. COMITÉ**	**TRAMITE**	**ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)**

3. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

3.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	LP – 002-2023		
CONTRATISTA:	PROMOTORA SUR PACIFICO S.A.S	NIT:	
CONFORMACIÓN:	NA		
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE NARIÑO-DEPARTAMENTO DE NARIÑO-CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2261 DE 2023-INVIAS		
Fecha de Inicio:	22/05/2024	No. de Oficio:	
Valor Inicial:	$5.332.612.883,80		
Valor Adiciones:	NA		
Adición 1.	NA		
Valor Actual:	$5.332.612.883,80		
Anticipo Entregado:			
Anticipo Amortizado:			
Saldo por Amortizar:			
Plazo Inicial:	31/12/2023		
Total, Prórrogas:	1		
Prorroga 1	Hasta 31/12/2024		
Suspensión 1	NA		
Prorroga 2	Hasta 31/10/2024		
Fecha de Fin:	31/10/2024		

3.2. AVANCE DEL CONTRATO

Para el periodo, de acuerdo con el informe semanal No. 53, hasta el 30 de octubre de 2025 se reporta un avance de la obra derivada del convenio, relacionado a continuación:

3.2.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	5.119,89	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	5.119,89	100
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	5.119,89	100
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	56.313	1.06
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	5.332.61	100

3.2.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 2,666,306,441.90
Amortizado	$ 1,252,932,261.50
Saldo	$ 1,413,374,180.40

3.2.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada 100 %:
Meta física ejecutada 100 %:

3.3. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

3.4. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

4. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

4.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	LP-004-2023		
CONTRATISTA:	PROMOTORA SUR PACIFICO SAS	NIT:	
CONFORMACIÓN:	NA		
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN-DEPARTAMENTO DE NARIÑO		
Fecha de Inicio:		No. de Oficio:	
Valor Inicial:	$6.073.555.390,30		
Valor Adiciones:	NA		

Adición 1.	NA
Valor Actual:	$6.073.555.390,30
Anticipo Entregado:	
Anticipo Amortizado:	
Saldo por Amortizar:	
Plazo Inicial:	31/12/2024
Total, Prórrogas:	NA
Prorroga 1	Hasta 30/04/2024
Suspensión 1	NA
Fecha de Fin:	31/12/2025

4.2. AVANCE DEL CONTRATO

Para el periodo, de acuerdo con el informe semanal No. 45 hasta el 25 de septiembre de 2025, se reporta un avance de la obra derivada del convenio, relacionado a continuación:

4.2.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	5.816,45	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	5.783,79	99,44
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	4.512.06	77.57
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	71.744	1.18
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	4.610.34	75.91

4.2.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 2,803,701,397.88
Amortizado	$ 2,055,084,551.09
Saldo	$ 748,616,846.79

4.2.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 99.19%

Meta física ejecutada 77.57 %

4.3. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

4.4. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

5. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

5.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	LP-004-2023		
CONTRATISTA:	SERVICIOS AMBIENTALES Y SOCIALES INTEGRADOS S.A.S.	NIT:	901.083.964
CONFORMACIÓN:	NA		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA DEPARTAMENTO DE NARIÑO		
Fecha de Inicio:	23/08/2024	No. de Oficio:	
Valor Inicial:	$2.198.378.171,00		
Valor Adiciones:	NA		
Adición 1.	NA		
Valor Actual:	$2.198.378.171,00		
Anticipo Entregado:	SIN INFORMACION		
Anticipo Amortizado:			
Saldo por Amortizar:			
Plazo Inicial:	31/12/2023		
Total, Prórrogas:	NA		
Prorroga 1	Hasta 30/04/2024		
Suspensión 1	NA		
Prorroga 2	Hasta 31/10/2025		
Fecha de Fin:	31/12/2025		

5.2. AVANCE DEL CONTRATO

Para el periodo, de acuerdo con el informe semanal No. 20 hasta el 25 de octubre de 2025, se reporta un avance de la obra derivada del convenio, relacionado a continuación:

5.2.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	2.155.16	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	1.254,82	58.22
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	1.140,40	52.91
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	58.13	2.59
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	1.203.54	53.65

5.2.2. ANTICIPO

Otorgado	$439.675.634,20
Amortizado	
Saldo	

5.2.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 58.22 %:
Meta física ejecutada 52.91 %:

5.3. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

5.4. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

6. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

6.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	LP-004-2024		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIAS TERCIARIAS TUMACO	NIT:	
CONFORMACIÓN:	NA		
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VÍA TERCIARIA CHILVI-SANTA MARIA ROSARIO EN EL DISTRITO DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO		
Fecha de Inicio:	25/08/2025	No. de Oficio:	
Valor Inicial:	$ 4.449.994.387,18		
Valor Adiciones:	NA		
Adición 1.	NA		
Valor Actual:	$ 4.449.994.387,18		
Anticipo Entregado:	SIN INFORMACION		
Anticipo Amortizado:			
Saldo por Amortizar:			
Plazo Inicial:			
Total, Prórrogas:	NA		
Prorroga 1			
Suspensión 1	NA		
Fecha de Fin:	31/12/2024		

6.2. AVANCE DEL CONTRATO

Para el periodo, de acuerdo con el informe semanal No. 10 hasta el 30 de octubre de 2025, se reporta un avance de la obra derivada del convenio, relacionado a continuación:

6.2.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	4.449,99	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA		

6.2.2. **ANTICIPO**

Otorgado	
Amortizado	
Saldo	

6.2.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada 30.45 %:

Meta física ejecutada 0 %:

6.3. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

6.4. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

7. CONTRATO DE INTERVENTORIA

7.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	5069- 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS RURALES	NIT:	901.780.549-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	INGENIERÍA CONSULTORÍA Y PLANEACIÓN S.A 45% SAITEC S.A SUCURSAL EN COLOMBIA 45% PAVIMENTOS Y GEOTECNIA SAS 10%		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO.		
FECHA DE INICIO:	30/12/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2023S-VBOG-033880
VALOR INICIAL:	$3.230.699.999,00		
VALOR ADICIONES:	NA		
VALOR ACTUAL:	$1.992.055.807,00		
ANTICIPO	NA		
ANTICIPO OTORGADO:	NA		
ANTICIPO AMORTIZADO:	NA		
SALDO POR AMORTIZAR:	NA		
PLAZO INICIAL:	31/12/2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	HASTA 31/12/2024		
SUSPENSION 1:	30/12/2023 hasta 29/01/2024		
AMPLIACION 1 SUSPENSION 1:	30/01/2024 hasta 04/03/2024		
PRÓRROGA 2:	HASTA 31/01/2025		
SUSPENSION 2:	8/12/2023 hasta 19/01/2024		
SUSPENSION 3:	24/01/2023 hasta 28/02/2025		
AMPLIACION 2 SUSPENSION 3:	1/03/2025 hasta 31/03/2025		
AMPLIACION 3 SUSPENSION 3:	1/03/2025 hasta 30/04/2025		

AMPLIACION 4 **SUSPENSION 3:**	1/03/2025 hasta 31/05/2025
AMPLIACION 5: **SUSPENSION 3:**	1/03/2025 hasta 30/06/2025
PRÓRROGA 3:	HASTA 31/10/2025
PRÓRROGA 4:	HASTA 31/12/2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA 31/12/2025

7.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1444223	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$646.139.999,00	$0,00	$646.139.999,00
1444223	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$2.584.560.000.00	$2.238.644.192,00	$1.942.263.261,00
523525	2025	10	C-2402-0600-13-51102-2402041-02	$980.000.001.00	$163.662.633,00	$816.337.368,00
523525	2025	10	C-2402-0600-13-51102-2402041-02	$19.999.999,00	$0,00	$19.999.999,00
TOTAL				$1.000.000,00	$163.662.633,00	$836.337.367,00

7.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta No 12	$48.582.684,00	$9.230.710,00		$57.813.394,00
Acta No 13	$ 88.948.940,00	16.900.299,00		$105.849.239,00

7.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Se tramitan actas de costos No 12 y No 13 .

7.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total, inversión programada: 96.87 %
Total, inversión ejecutada 72.38 %

7.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.

7.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

7.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
		PRORROGA No 4	31/10/2025

7.9. **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 4 DE 2025
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/10/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: NA
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 24/06/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI NOx

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: POLIZA NOMBRE: NACIONAL DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$323.069.999,90	400052970-Anexo 9	31/05/2025	24/01/2026
Buen Manejo Anticipo	NA			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$646.139.999,80	400052970-Anexo 9	31/05/2025	24/07/2028
Calidad del Servicio	$969.209.999,70	400052970-Anexo 9	24/07/2025	24/07/2030

7.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

7.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

7.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

8. **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

8.1. **ASPECTOS TÉCNICOS.**

7.1.1. **ASPECTOS JURÍDICOS.**

7.1.2. **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

Se terminaron las obras en los municipios de CUASPUD, EL TAMBO Y LA FLORIDA, Y NARIÑO.


7.1.3. **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

9. **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

10. **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

11. **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Cordialmente,



JONNY ANDRES FAJARDO ROSERIO
M.P. 05202-141806 ANT