	Proceso: Gestión Contractual	
	FORMATO DE INFORME CONTRATISTA	

INFORME 1 SEMANA	**x**

INFORMACIÓN BÁSICA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA PRINCIPAL									
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME							13	09	25
PERIODO DE REPORTE DEL INFORME	Del 08 de Septiembre de 2025 hasta el 13 de Septiembre de 2025								
TIPO DE CONTRATO	*Proceso mínima cuantía MC-DG-DAF-003-2025.*								
No. CONTRATO o CONVENIO o ACEPTACIÓN DE OFERTA	CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8177083 DE 2025								
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JAIME YAMIL SANCHEZ HERNANDEZ								
C.C.	14.229.717								
OBJETO DEL CONTRATO o CONVENIO o ACEPTACIÓN DE OFERTA	CONTRATAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE DIRECCIÓN GENERAL, SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL Y CASA TEUSAQUILLO DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA								
ACTA DE INICIO	**SI**	x	**N/A**		**FECHA SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO**		02	09	25
FECHA DE INICIO	02	09	25	**FECHA DE TERMINACIÓN**			16	10	25
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$40.323.105			**FORMA DE PAGO**					
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.				**REGISTRO PRESUPUESTAL No.**			No. 631225 del 19 de agosto de 2025		
Supervisión o Interventor									
NOMBRE DEL SUPERVISOR	HECTOR DANIEL MENJUREN VEGA								
CARGO	SUPERVISOR								

INFORME FOTOGRAFICO

ACTIVIDAD 3
Resane, suministro y aplicación de pintura blanca tipo vinilo, dos manos en paredes definidas por la supervisión.

SE INICIARON ACTIVIDADES DE RESANE TECHOS



FOTO TECHO SALON PRINCIPAL
13 DE SEPTIEMBRE DE 2025



FOTO CORREDOR FINAL SALON PRINCIPAL
13 DE SEPTIEMBRE DE 2025



FOTO TECHO OFICINAS MODULOS VARIOS
13 DE SEPTIEMBRE DE 2025

AVANCE : 0% DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA INICIAL LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA ATRASADA PERO NO INTERFIERE CON LA PROGRAMACION DE LAS DEMAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD 5
Suministro e instalación de mediacaña para complementar el existente. Debidamente sellado con poliuretano y pintado con pintura epoxica, paredes consultorio médico.

OBSERVACION: LA ACTIVIDAD SE INICIO CON LA COMPRA DE LA MEDIACAÑA.

AVANCE: 0% con respecto al cronograma inicial. EL MATERIAL SE ENCUENTRA EN OBRA LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA ATRASADA PERO NO INTERFIERE CON LA PROGRAMACION INICIAL

ACTIVIDAD 6

Ajuste de mediacaña en PVC instalada, complementación de perfil de soporte, accesorios, aplicación de sello en poliuretano y pintura epoxica.

NOS ENCONTRAMOS COMPRANDO EL MATERIAL.

AVANCE: 0% con respecto al cronograma de actividades inicial. LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA ATRASADA PERO NO INTERFIERE CON LA PROGRAMACION INICIAL

ACTIVIDAD 7

Pintura de guardaescoba en madera e instalación de las que están desprendidas de la pared.

EL MATERIAL SE CANCELO
AVANCE: 0% con respecto al cronograma DE ACTIVIDADES INICIAL. LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA ATRASADA PERO NO INTERFIERE CON LA PROGRAMACION INICIAL

ACTIVIDAD 18

Detección y corrección de posibles goteras en cubierta.

NOS ENCONTRAMOS EN LA BUSQUEDA DE POSIBLES GOTERAS NO HA SIDO FACIL PORQUE NO SE HAN PRESENTADO LLUVIAS. ESPERAMOS QUE LLUEVA PARA QUE SE PUEDA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD SOLO HEMOS DETACTADO UNA GOTERA

AVANCE: 0% CON RESPECTO AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INICIAL. LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA ATRASADA PERO NO INTERFIERE CON LA PROGRAMACION INICIAL

ACTIVIDAD 23

Aseo general.

ESTA ACTIVIDAD SE DESARROLLARA AL EL FINAL DEL CONTRATO EN EL QUE SE REALIZARA UN ASEO GENERAL SIN INTERFERIR CON LA PROGRAMACION INICIAL

AVANCE: 0% CON RESPECTO AL CRONOGRAMA DE PROGRAMACION INICIAL

OBSERVACIONES

Las actividades que no se han cumplido según el cronograma no afectaran para nada el desarrollo y cumplimiento del cronograma.

No se presentaron novedades técnicas, administrativas o ambientales, así como tampoco situaciones imprevistas

No se han presentado accidentes de trabajo y el contrato se desarrolla con normalidad.

PARALA SEMANA ENTRANTE SE TIENE PROGRAMADO DESARROLLAR TRABAJOS EN LOS ITEM 2,3,5,6,7,9,11,18,19 Y 23

Jaime Yamil Sánchez Hernández

RESIDENTE

Linda Lux Valencia

PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD