	Proceso: Gestión Contractual	
	FORMATO DE INFORME CONTRATISTA	

INFORME 3 SEMANA	**x**

INFORMACIÓN BÁSICA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA PRINCIPAL										
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME								27	09	25
PERIODO DE REPORTE DEL INFORME	Del 22 de Septiembre de 2025 hasta el 27 de Septiembre de 2025									
TIPO DE CONTRATO	*Proceso mínima cuantía MC-DG-DAF-003-2025.*									
No. CONTRATO o CONVENIO o ACEPTACIÓN DE OFERTA	CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8177083 DE 2025									
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JAIME YAMIL SANCHEZ HERNANDEZ									
C.C.	14.229.717									
OBJETO DEL CONTRATO o CONVENIO o ACEPTACIÓN DE OFERTA	CONTRATAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE DIRECCIÓN GENERAL, SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL Y CASA TEUSAQUILLO DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA									
ACTA DE INICIO	**SI**	x	**N/A**		**FECHA SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO**			02	09	25
FECHA DE INICIO	02	09	25	**FECHA DE TERMINACIÓN**				16	10	25
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$40.323.105				**FORMA DE PAGO**					
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.					**REGISTRO PRESUPUESTAL No.**			No. 631225 del 19 de agosto de 2025		
Supervisión o Interventor										
NOMBRE DEL SUPERVISOR	HECTOR DANIEL MENJUREN VEGA									

ACTIVIDAD 1

Suministro e instalación de puertas plegables lavables para consultorio médico.

las puertas se encuentran en la obra, pero falta definir altura de la puerta y material que queda en la parte superior

Avance 0%. CON RESPECTO AL CRONOGRAMA DE PROGRAMACION INICIAL.

ACTIVIDAD 2

Suministro e instalación de compresor odontológico, incluye red eléctrica y red de aire. el compresor se encuentra en la obra

ESTA ACTIVIDAD NO SE HA PODIDO REALIZAR PORQUE EL COMPRESOR NO CAVE EN EL ESPACIO ASIGNADO HAY QUE MODIFICAR LA PUERTA

AVANCE: 0% CON RESPECTO AL CRONOGRAMA DE PROGRAMACION INICIAL. EL COMPRESOR SE ENCUENTRA EN OBRA.



Foto 13 de septiembre 202

ACTIVIDAD 3

Resane, suministro y aplicación de pintura blanca tipo vinilo, dos manos en paredes definidas por la supervisión. Actividad terminada.

Avance 100%. CON RESPECTO AL CRONOGRAMA DE PROGRAMACION INICIAL.

área intervenida	cant	área	subtotal
recepción	1,0	18	5
corredor consultorios	1,0	15	11
corredor bloque de oficinas	1,0	29	42
consultorio 3	1,0	29	12
bloque de oficinas	1,0	30	36
zona de servicios	1,0	36	30
cielo raso	1,0	105	105
TOTAL			252 M2



Foto 25 de septiembre de 2025

ACTIVIDAD 4

Suministro e instalación de mediacaña en resina poliéster de 5 x 5 cm en muros y pisos centro médico, incluye accesorios, pegante sellador de poliuretano.
No se realizó la actividad porque en caso de incendio su humo puede ser toxico y su uso puede provocar riesgos de seguridad.

Avance 0%
CON RESPECTO AL CRONOGRAMA DE PROGRAMACION INICIAL

ACTIVIDAD 5

Suministro e instalación de mediacaña para complementar el existente. Debidamente sellado con poliuretano y pintado con pintura epoxica, paredes consultorio médico.

Actividad en ejecución
Avance 15 ML



Foto 25 de septiembre de 2025

ACTIVIDAD 6

Ajuste de mediacaña en PVC instalada, complementación de perfil de soporte, accesorios, aplicación de sello en poliuretano y pintura epoxica.

Actividad en ejecución
Avance 15 ML



Foto 25 de septiembre de 2025

ACTIVIDAD 7

Pintura de guardaescoba en madera e instalación de las que están desprendidas de la pared.

Avance 20 ML



Foto 25 de septiembre de 2025

ACTIVIDAD 8

Construcción de rampa de acceso al servicio médico en gravilla lavada, con bordillo; pendiente máxima del 10%; se debe adherir a la superficie existente sin perforar, mediante la utilización de material epoxica y suministro e instalación de baranda el material se encuentra en obra. NO SE HA PODIDO INICIAR LA EJECUCION PORQUE FALTAN DETALLES DE UBICACIÓN.

Avance 0% CON RESPECTO AL CRONOGRAMA DE PROGRAMACION INICIAL



Foto 25 de septiembre de 2025

ACTIVIDAD 9

Suministro e instalación de logo institucional, similar al actualmente instalado en color institucional.
Actividad terminada.
Avance 100% CON RESPECTO AL CRONOGRAMA DE PROGRAMACION INICIAL

logo instalado	cantidad	sub total
FRENTE NORTE	1	1
FRENTE SUR	1	1
FRENTE OCCIDENTE	1	1
FRENTE ORIENTE	1	1
TOTAL	4	

ACTIVIDAD 8



Foto 25 de septiembre de 2025

ACTIVIDAD 10

Instalación de angeo en puertas con su respectivo marco y empaque.
Avance 0%

ACTIVIDAD 11

Suministro e instalación de botón de alarma baño persona con movilidad reducida, incluye cableado, canaleta de 1 x 1 cm.
Actividad terminada.
Avance 100% **CON RESPECTO AL CRONOGRAMA DE PROGRAMACION INICIAL**



Foto 20 de septiembre de 2025

ACTIVIDAD 12

Construcción de poceta en área de esterilización, en mampostería y enchape.
Avance 100% CON RESPECTO AL CRONOGRAMA DE PROGRAMACION INICIAL



Foto 25 de septiembre de 2025

ACTIVIDAD 13

Instalación película tipo samblasting puertas y ventanas.

Actividad terminada.

Avance 100% CON RESPECTO AL CRONOGRAMA DE PROGRAMACION INICIAL

31 M2

instalación película samblasting	cantidad	área	subtotal
Zona norte	1	10	10
Zona sur	1	5	5
Zona oriente	1	6	6
Zona occidente	1	10	10
TOTAL			31



Foto 25 de septiembre de 2025

ACTIVIDAD 14

Suministro e instalación válvula de pedal, grifería economizadora manos libres grande.

Actividad terminada.

Avance 100% CON RESPECTO AL CRONOGRAMA DE PROGRAMACION INICIAL

CANTIDAD EJECUTADA: 2 UND

AREA	CANTIDAD
Consultorio 2	2
TOTAL	2



FOTO 27 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ACTIVIDAD 15

Desmonte, suministro e instalación de piezas frontales del mueble de odontología. EXISTE INCONVENIENTE PARA EL PROCESO DE TRABAJO DE PIEZAS FRONTALES NO SE HA ENCONTRADO UNA FORMA PRECISA PARA SU DESMONTE.

Avance 0% CON RESPECTO AL CRONOGRAMA DE PROGRAMACION INICIAL



FOTO 27 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ACTIVIDAD 16

Suministro e instalación pieza complemento del mesón de odontología en acero inoxidable; incluye separación entre lavaplatos, en acero inoxidable.

Avance 0%

CON RESPECTO AL CRONOGRAMA DE PROGRAMACION INICIAL

ACTIVIDAD 17

Desmonte, suministro e instalación de cerraduras servicio

médico.

Actividad terminada.

Avance 100% CON RESPECTO AL CRONOGRAMA DE PROGRAMACION INICIAL

UBICACIÓN	CANTIDAD
ENTRADA ZONA DE SERVICIOS	1
ENTRADA NUEVA UBICACIÓN COMPRESOR	1
TOTAL	2




FOTO 27 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ACTIVIDAD 18

Detección y corrección de posibles goteras en cubierta.

Actividad terminada.

Avance 100% CON RESPECTO AL CRONOGRAMA DE PROGRAMACION INICIAL

Área de gotera corregida	cantidad
Zona de cubierta entrada servicios generales	1
Zona de cubierta área bloque de oficinas 1	1



Foto 25 de septiembre de 2025

ACTIVIDAD 19

Desmonte, suministro e instalación de luminarias led de 30 x 30 cm. Tipo (Panel Led Empotrado Cuadrado 1800 Lúmenes 24w Luz Fría).

Actividad terminada.

Avance 100%

CON RESPECTO AL CRONOGRAMA DE PROGRAMACION INICIAL

instalacion luminarias led	cantidad		sub total
recepcion	5		5
zona de servicios	1		1
consultorio 3	1		1
bloque de oficinas	1		3
TOTAL			10



Foto 25 de septiembre de 2025

ACTIVIDAD 20

Suministro e instalación de mueble para lavamanos en consultorio médico tipo Vera 40 72.8x40x35.1cm Manzano Capri Sensi Dacqua.

Actividad terminada.

Avance 100%

CON RESPECTO AL CRONOGRAMA DE PROGRAMACION INICIAL





Foto 25 de septiembre de 2025

ACTIVIDAD 21

Retiro y disposición final de angeo instalado en ventanas del servicio médico de la Dirección General.

Avance 0% CON RESPECTO AL CRONOGRAMA DE PROGRAMACION INICIAL

ACTIVIDAD 22

Desmonte de puerta y generación de persiana con angeo. Dimensiones de la cortina 77 x 88 cmm; incluye sello del espacio mientras se realiza la actividad.

Avance 0%
CON RESPECTO AL CRONOGRAMA DE PROGRAMACION INICIAL

Esta actividad se realizara en conjunto con la baranda de la rampa por ser trabajo de ornamentación.

ACTIVIDAD 23

Aseo general.

ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARÁ UNA VEZ TERMINEN TODAS LAS ACTIVIDADES SIN INTERFERIR CON EL CRONOGRAMA INICIAL Avance 0%



Foto 25 de septiembre de 2025

ACTIVIDAD 24

Tala de dos individuos arbóreos en la casa a cargo de la Dirección General, localizada en la Cra. 17 #39A-30, barrio Teusaquillo, incluye apuntalamiento del cerramiento de la vivienda, y relleno con grava de 1/2" en el espacio dejado por la raíz evacuada.

Actividad terminada.

Avance 100%

CON RESPECTO AL CRONOGRAMA DE PROGRAMACION INICIAL





Foto 25 de septiembre de 2025



FOTO 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025

NOTA: LOS TECNICOS RECOMIENDAN NO EXTRAER LA RAIZ DEL ARBOL DE URAPAN POR EL PELIGRO DE VOLCAMIENTO DEL MURO, EN SU LUGAR SE APLICA HERBICIDA.

Jaime Yamil Sanchez Hernandez
CC 14.229.717
Proponente

OBSERVACIONES

Las actividades que no se han cumplido según el cronograma no afectaran para nada el desarrollo y cumplimiento del cronograma.

No se presentaron novedades técnicas, administrativas o ambientales, así como tampoco situaciones imprevistas

No se han presentado accidentes de trabajo y el contrato se desarrolla con normalidad.

PARA LA SEMANA ENTRANTE SE TIENE PROGRAMADO DESARROLLAR TRABAJOS EN LOS ITEM 1,2,5,6,7,8,10,12,15,16,21,22,23

Jaime Yamil Sánchez Hernández

RESIDENTE

Linda Lux Valencia

PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD