| | |
|---|---|
| **Informe Parcial No.** | 1 |
| **Periodo del informe** | 28 de octubre de 2025 al 21 de Noviembre de 2025 |
| **Contrato No.** | 167 2025 CM 002 INTERVENTORÍA |
| **Fecha en que se rinde el informe** | 24/11/2025 |
| **1. INFORME GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO** | |
| **Contratista** | **CONSORCIO INTEROBRAS T** |
| **Nit** | 902000427-3 |
| **Representante Legal** | EDWIN ALEXANDER RAMS GOMEZ CC 3196760 |
| **Supervisor** | **Ing. Saúl Pérez Luna** |
| **Cargo** | Secretario de Infraestructura Planeación |
| **Objeto del contrato** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS, ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMERINOS, BATERÍAS SANITARIAS, CERRAMIENTO Y OBRAS EXTERIORES DEL ESTADIO MUNICIPAL RODOLFO ORTIZ GARCÍA DEL MUNICIPIO DE TAUSA CUNDINAMARCA |
| **Fecha de suscripción contrato** | 23 DE OCTUBRE DE 2025 |
| **Fecha de inicio del contrato** | 28 /10/2025 |
| **Plazo de ejecución inicial** | SIETE (7) MESES |
| **Prorroga Nº (si la hay)** | N/A |
| **Plazo de ejecución final** | SIETE (7) MESES |
| **Fecha de suspensión (si la hay)** | N/A |
| **Fecha de reinicio (si la hay)** | N/A |
| **Fecha de terminación** | 27 DE MAYO DE 2026 |

**OBJETIVO:** Verificar y analizar la información suministrada por el contratista en informe entregado el día veinticuatro (24) de noviembre del año dos mil veinticinco (2025) al supervisor del contrato, con el fin de determinar el avance del cumplimiento del Objeto y las Obligaciones Específicas del mismo en el periodo comprendido del veintiocho (28) de octubre de 2025 al veintiuno (21) de noviembre de 2025.

**DOCUMENTACIÓN RECIBIDA:** Para efectos de la labor de Auditoria, se recibió y revisó lo siguiente:

- Factura
- Informe parcial 1
- Certificado pago de parafiscales
- Cuenta bancaria

**PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN:** Se realizó la revisión respectiva a la documentación recibida, además del análisis confrontado con los Objetos y Obligaciones Específicas enmarcadas en el contrato No. 167 2025 CM 002 INTERVENTORÍA, con base en la propuesta presentada por el contratista.

**REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA:**

| DESCRIPCION | SI | NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| El contratista cumple satisfactoriamente con sus obligaciones | **X** | | |
| Se efectuaron requerimientos al contratista en el periodo informado | | **X** | |

**FALENCIAS:**

Como resultado de la realización del procedimiento de auditoría correspondiente, no se hallaron falencias e inconsistencias sobre la documentación entregada por parte del contratista.

**CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN:**

Con base a que no se encontraron falencias en la ejecución del contrato o incumplimiento de las obligaciones, se emite concepto **FAVORABLE** para el pago, por parte de la Alcaldía Municipal de Tausa.

**CONCLUSIONES:**

Se procederá a efectuar el **PRIMER** pago correspondiente al periodo del veintiocho (28) de octubre de 2025 al veintiuno (21) de noviembre de 2025, por valor de **CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS ($41.395.000.00) MONEDA CORRIENTE**, de acuerdo a la cláusula forma de pago.

| FUENTE / RUBRO | NOMBRE RUBRO | PAGO 1 |
|---|---|---|
| RP 00AD 4302 1604 2024 25793 0063<br>2.2.8.1.00.1 | ASIGNACIONES DIRECTAS<br>0% DEL SGR | 41.395.000.00 |
| TOTAL | | **41.395.000.00** |

Se suscribe a veinticuatro (24) días del mes de noviembre del año dos mil veinticinco (2025).

**SAÚL PÉREZ LUNA**
Secretario de Infraestructura y Planeación

| **SERVIDOR PÚBLICO** | **ELABORADO** | **REVISADO** | **APROBADO** |
|---|---|---|---|
| **Nombre** | Saúl Pérez Luna | Saúl Pérez Luna | Saúl Pérez Luna |
| **Empleo** | Secretario de Infraestructura y Planeación | Secretario de Infraestructura y Planeación | Secretario de Infraestructura y Planeación |
| **Fecha** | 24/11/2025 | | |
| **Firma** | | | |