CONSORCIO RECUPERACIÓN HIDRÁULICA / C.R.A	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Versión 001
		Fecha Aprobación: 2020-11-24

FECHA	jueves, 25 de septiembre de 2025	PERIODO No.	12	DEL	18/09/2025	AL	24/09/2025

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR LA HIDRODINÁMICA EN LA CIENAGA TOTUMO Y LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO LEÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIOS DE PUERTO COLOMBIA Y CORREGIMIENTO DE LOMA DE ARENA JURISDICCIÓN ATLANTICO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	0280 DE 2025	CONTRATO No.:	0281 DE 2025
PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	SEIS (06) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO	PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	SEIS (06) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIACIÓN CONSTRUCCIÓN:	3 de julio de 2025	FECHA DE INICIACIÓN CONSTRUCCIÓN:	3 de julio de 2025
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	31 de diciembre de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	31 de diciembre de 2025
PLAZO ADICIONAL:		PLAZO ADICIONAL:	
PLAZO ACTUALIZADO:	181 días	PLAZO ACTUALIZADO:	181 días
PLAZO TRANSCURRIDO:	83 EQUIVALE AL 45,85%	PLAZO TRANSCURRIDO:	83 EQUIVALE AL 45,85%
VALOR INICIAL :	$ 396,766,230.00	VALOR INICIAL :	$ 6,163,657,461.00
VALOR ADICION(ES):	$ -	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 396,766,230.00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 6,163,657,461.00
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 396,766,230.00	VALOR POR PAGAR:	$ 6,163,657,461.00
SUPERVISOR CRA:	PEDRO SARMIENTO ARIZA	INTERVENTOR:	CONSORCIO RECUPERACIÓN HIDRÁULICA

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA FINALIZACION DE ACTIVIDADES	DÍAS
1	**SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)**	**03/07/2025**	03/07/2025	-
2	**CAPÍTULO I - RECUPERACION ARROYO LEON**	31/12/2025		
3	Localización, Trazado, Replanteo y Control Topográfico en Arroyo	31/12/2025		
4	Limpieza para Recuperación Ambiental	11/12/2025		
5	Retiro y Disposición Final de Residuos	30/12/2025		
6	Tarifa de Recibo de Basura en Botadero Autorizado	30/12/2025		
7	**CAPÍTULO II - RECUPERACION CIENAGA DEL TOTUMO**	31/12/2025		
8	Localización, Replanteo y Control Topográfico en Ciénaga	31/12/2025		
9	Movilización Terrestre de Equipos	29/08/2025		
10	Limpieza para Recuperación Ambiental mediante retiro de vegetación (biota) acuática sobre planchón, incluye acarreo y acopio en orillas	30/12/2025		
11	Desmovilización Terrestre de Equipos	24/12/2025		
12	**CAPÍTULO III - COMPONENTE MONITOREO AMBIENTAL**	31/12/2025		
13	Análisis de Calidad del Agua Parámetros Físico-Químicos (Parámetros a medir en Muestra Simple: 1. Temperatura, 2. Salinidad, 3.	31/12/2025		
14	Análisis de Calidad del Agua Parámetros Hidrobiológicos (Parámetros hidrobiológicos a medir: 1. Fitoplancton, 2. Zooplancton, 3.	31/12/2025		
15	**ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)**	31/12/2025		
Plazo del proyecto en días		**181**		

***** Inserte las filas que requiera según el número de hitos (capítulos de obra). Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo.**

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 1,965,654,719.98	31.89%	8.34%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 2,479,810,508.22	40.23%	

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que están originando dicha situación, correspondientes a aspectos tales como: Programación (cronograma de actividades), Disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, Ejecución Financiera del contrato, Calidad de los trabajos, Manejo ambiental, Seguridad industrial, Programa de salud ocupacional y Aspectos sociales.

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

A fecha del presente informe no se requieren actividades no previstas.

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros.

6.1. ACTIVIDADES GENERALES DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

En la presente semana se continúa con el seguimiento a la ejecución de actividades de limpieza y recuperación ambiental sobre el Arroyo León, retiro y disposición de residuos solidos a sitio de disposición final Los Pocitos, trazado y replanteo con equipos topográficos.

6.2. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

Jueves 18 de Septiembre de 2025.
Continúa el seguimiento a las actividades de limpieza para recuperación ambiental, en el Fondo del canal en el tramo del brazo (auxiliar) del arroyo León entre las abscisas K0+150 al K0+100, mediante el uso de retroexcavadoras. Las actividades incluyen Limpieza recuperación mecánica, conformación de la sección transversal del cauce con geometría trapezoidal, en concordancia con las especificaciones establecidas en los planos de diseño del proyecto
Se realiza seguimiento a los trabajos de localización, trazado, replanteo y control topográfico de arroyo, en margen izquierda del canal entre las abscisas K2+700 y K2+900 del tramo principal.

CONSORCIO RECUPERACIÓN HIDRÁULICA / C.R.A	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	jueves, 25 de septiembre de 2025	PERIODO No.	12	DEL	18/09/2025	AL	24/09/2025

Viernes 19 de Septiembre de 2025.
Continúa el seguimiento a las actividades de limpieza para recuperación ambiental, en el Fondo del canal en el tramo del brazo (auxiliar) del arroyo León entre las abscisas K0+100 al K0+050, mediante el uso de retroexcavadoras. Las actividades incluyen Limpieza recuperación mecánica, conformación de la sección transversal del cauce con geometría trapezoidal, en concordancia con las especificaciones establecidas en los planos de diseño del proyecto
Se realiza seguimiento a los trabajos de localización, trazado, replanteo y control topográfico de arroyo, en margen izquierda del canal entre las abscisas K2+900 y K3+005 del tramo principal.

Sábado 20 de Septiembre de 2025.
Continúa el seguimiento a las actividades de limpieza para recuperación ambiental, en el Fondo del canal en el tramo del brazo (auxiliar) del arroyo León entre las abscisas K0+050 al K0+000, mediante el uso de retroexcavadoras. Las actividades incluyen Limpieza recuperación mecánica, conformación de la sección transversal del cauce con geometría trapezoidal, en concordancia con las especificaciones establecidas en los planos de diseño del proyecto
Se realiza seguimiento a los trabajos de localización, trazado, replanteo y control topográfico de arroyo, en margen derecha del canal entre las abscisas K3+005 y K2+800 del tramo principal.

Domingo 21 de Septiembre de 2025
No se realizan Labores - día Festivo.

Lunes 22 de Septiembre de 2025.
Continúa el seguimiento a las actividades de limpieza para recuperación ambiental, en la margen izquierda del canal en el tramo del brazo (auxiliar) del arroyo León entre las abscisas K0+000 al K0+100, mediante el uso de retroexcavadoras. Las actividades incluyen Limpieza recuperación mecánica, conformación de la sección transversal del cauce con geometría trapezoidal, en concordancia con las especificaciones establecidas en los planos de diseño del proyecto
Se realiza seguimiento a los trabajos de localización, trazado, replanteo y control topográfico de arroyo, en margen derecha del canal entre las abscisas K2+800 y K2+600 del tramo principal.

Martes 23 de Septiembre de 2025.
Continúa el seguimiento a las actividades de limpieza para recuperación ambiental, en la margen izquierda del canal en el tramo del brazo (auxiliar) del arroyo León entre las abscisas K0+100 al K0+200, mediante el uso de retroexcavadoras. Las actividades incluyen Limpieza recuperación mecánica, conformación de la sección transversal del cauce con geometría trapezoidal, en concordancia con las especificaciones establecidas en los planos de diseño del proyecto
Se realiza seguimiento a los trabajos de localización, trazado, replanteo y control topográfico de arroyo, en margen derecha del canal entre las abscisas K2+600 y K2+400 del tramo principal.

Miércoles 24 de Septiembre de 2025.
Continúa el seguimiento a las actividades de limpieza para recuperación ambiental, en la margen izquierda del canal en el tramo del brazo (auxiliar) del arroyo León entre las abscisas K0+200 al K0+300, mediante el uso de retroexcavadoras. Las actividades incluyen Limpieza recuperación mecánica, conformación de la sección transversal del cauce con geometría trapezoidal, en concordancia con las especificaciones establecidas en los planos de diseño del proyecto
Se realiza seguimiento a los trabajos de localización, trazado, replanteo y control topográfico de arroyo, en margen derecha del canal entre las abscisas K2+400 y K2+200 del tramo principal.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Limpieza recuperación mecánica, perfilado y conformación de la sección transversal abscisa K1+ 150



Limpieza recuperación mecánica, perfilado y conformación de la sección transversal abscisa K1+ 100



Limpieza recuperación mecánica, perfilado y conformación de la sección transversal abscisa K1+ 50



Actividades incluyen Limpieza recuperación mecánica, perfilado y conformación de la sección transversal Abscisa K2+100



Actividades incluyen Limpieza recuperación mecánica, perfilado y conformación de la sección transversal Abscisa K2+200



Actividades incluyen Limpieza recuperación mecánica, perfilado y conformación de la sección transversal Abscisa K2+300

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O CONTRATISTA INTERVENTOR)
NOMBRE: FABIO ANDRES MARTINEZ YANCY- ING RESIDENTE