Bitacora Auras Abril

15 de Abril

- Se inician actividades a las 12 30 P.M. donde se realiza una inspección general con interventoria y calculo de cantidades de demolisión por Parte del ingeniero Wilson, de muros, desmonte de ventanas, demolision de columnas, etc.

se dispone la valla de obra con conteo regresivo a 60 dias y se descargan equipos y material para el cerramiento.

Residente de obra
Ing. Milton Jimenez
Consorcio Bolivar.

16 de Abril.

Se inicia actividades a las 2:30 P.M, se avanza parcialmente con el cerramiento.

Residente de obra
Ing. Milton Jimenez
Consorcio Bolivar

17 de Abril.

Se inician labores 7.30 Am

- Se Abren 22 huecos para cerramiento se colocan 22 durmientes y se instala la polisombra, del costado norte y sur y occidente

18 - de Abril

se inician labores 7.30 Am

- se abren 9 huecos para cerramiento se colocan 9 durmientes y se instala la polisombra del costado oriental
- se hace el desmonte de 6 ventanas y 8 puertas
- se demuele los dos muros que estaban desplomados

4

19-de Abril del 24
se hace el desmonte de una puerta
y dos ventanas se demuele 2 muros en la sona
de baños x se Recoje escombro en lonas

20 de Abril del 24
se inician actividades alas 7.30
se demuele un muro costado occidental
y se Recoge escombro en lonas y se descarga
el Andamio

22 de Abril del 24
se inician labores alas 7.30
se demuele 3 muros en la sona de baños
3 muros por el costado oriental
se desmonta el techo cielo Raso y se desmonta
11 lamparas y tuberia electrica del techo
y se Recoge escombro en lonas

23 de Abril 24
se inician labores 7.30 Am
se demuelen 6 muros del costado oriental
se desmonta la Puerta principal y se quita el techado
del Portico y la Perfileria y se demuele 1 viga

24 de Abril del 2024
se inician labores 7.30 Am se demuele 1 viga
se desmonta el tesado todo y se desmontan 9
serchas y se Recogen 50 lonas de escombro

6

25 de Abril del 2024

Se inician labores 7.30 A m

Se desmontan 8 serchas y se demuelen todos los muros sobre la viga costado norte y sur y oriente y occidente

8

26 de Abril del 2024

se inician labores 7.30 Am

se demuelen viguetas y columnetas y placa de tanque de agua potable y se corta el Acero de T viga

Acero de

Lunes 29 de abril del 2024

Visita interventoría - CIVIL PRO

1 se evidencia el cumplimiento con respecto al porte y uso de EPP's pertinentes para cada actividad.

2. se evidencia presencia de INSPECTOR SST. por parte del contratista.

3° se evidencia falta de orden y aseo en obra.

4° se solicita el PARO INMEDIATO de actividades (Hora 10:30 a.m.) debido a que el COBRATISTA incumple con la documentación solicitada (cedula de ciudadanía, certificado de EPS, certificado Fondo de Pensiones, ARL, curso de alturas Res 4272, carta de recomendación, INDUCCIÓN SST., REGISTRO de entrega de dotación entre otras.), se toma esta medida debido al echo de que no es la primera vez que se solicitan los mismo.

5to el contratista suspende actividades inmediatamente y remite la información correspondiente a interventoría se presenta en obra. al inspector SST la información y verifica que efectivamente presenta el de todos los trabajadores y la documentación solicitada sin embargo se mantiene la solicitud de suspender actividad

6. Se recibe visita de supervisión y especialistas por parte de la entidad, se queda a la espera del concepto tecnico para modulo de cocina.


7. el coordinador del colegio realiza la solicitud del escombro para un terraplen, se evaluara la viabilidad Ambiental respectiva por las partes.

8. Se (cuantifican) tomar ~~tomaron~~ aún Area Cocina y ~~Cocina~~ Son ~~Cuantificar~~.

Wilton Jimenez Palmeiros
Residente de Obra
Consorcio Bolivar

Wilber Flores Diaz.
Residente ~~INTERVENTORIA~~

INP. SST. INTERVENTORIA CIVIL PTO
1116 868 389.



10

30 de Abril del 2024

se inician labores 7.30 Am

se hacen pausas Activas y se organisa la cerchas y se acopia una parte del escombro y se hace un cerramiento en polisombra para el escombro,

por parte de SST se colocan avisos informativos, rutas de evacuacion, Cheeklo uso de epp, jornada de orden y aseo se organizan los residuos, camilla y botiquin se revisa se abre puerta para tner otro ingreso a la obra

se realizan inspecciones vehiculares en campo documentos al dia botiquin, extintores, kit de carretera, se tumban dos columnas con herramienta manual y se cata el hierro con alicates se disponen sitios, se paran actividades a las 4:20 PM por lluvias en la zona

Bitacora Tunal Alto

Abril

9 de Abril - 2024.
Se da inicio a las actividades de obra (Preliminares) y disposicion de la valla con numero y valor del contrato en el frente tunel alto, durante el dia la actividad fue acompañada por el apoyo técnico a la supervision y el residente de interventoria.

Por
Juan Sebastian Saavedra
Apoyo a la Supervisión

Milton Jimenez
Residente de obra

Interventoria cool Pro.
Cristian Salazar.

10 de Abril 2024.
- En horas de la mañana 7:00 am se da inicio a las actividades de obra realizando el retiro de Baldosa del modulo 1 donde se logran recuperar la totalidad de las guardaescobas y al rededor del 30% completas y un 30% a la mitad o más
- Posteriormente se realizo una demolicion parcial de la placa de contrapeso evidenciando una capa de concreto pobre sin refuerzo
- Se realizo el descapote del Anden y Baños y se da inicio al proceso de excavacion para disposicion del geotextil y posterior relleno en recebo (15 cms).

Se realizo la demolicion parcial de muros para ubicacion de columnetas y el llenado de refuerzo de una de ellas.?

- Se pospone la actividad de demolicion de losa para la validacion de interventoria
- Sin llueras

Por:
Milton Jimenez
Residente obra

11 Abril 2024

Se inician actividades a las 7:00 a.m, se termina el desmadre de las columnetas y se anclado a los elementos existentes (vigas)

Se realiza la demolición de la losa por Puntos de interventoría y se Procede a la demolición de la misma y se Concluye el día con el 30% de la demolición.

Se avanza con las actividades de excavación para la Conformación del relleno en la Zona de Comedor y disposición del geotextil; adicionalmente se recibe la inspección y Búsqueda del Punto de conexión para la acometida de la red de agua Potable.

Sin Novedad.

Ing: Walton Jimenez
Res. Interventoría Obra

12 de Abril 2024

Se inician actividades a las 7:30 de la mañana y se Procede a realizar el acopio de escombro y descapote en la Zona lateral de la excavación adicionalmente se Continua con la excavación en la Zona de Comedor y Baños.

Aproximadamente se recibe Visita de interventoría a las 11:30 am donde se realizo un recorrido general y un informe de avance a la fecha, llega el ingeniero Wilson Flórez, residente de interventoría y realiza las siguientes OBSERVACIONES.

- el ingeniero indaga sobre el sitio de disposición de los escombros, se le informa que se estan desprendo Provisionalmente en la Zona lateral, hasta el día Sábado que se disponga con la ingeniera ambiental

Se recomienda continuar las actividades restringidas de las actividades previo a la aprobación de las mismas.

. 12.30 llega el arquitecto Alejandro Pantoja Duran estuvo con el Profesional Responsable de Final alto Para Poder Contar Con un Profesional todo el tiempo en el frente Principal

Ing. Wilson Jimenez.
Residente de OBRA
Consorcio Boluas.

Arq. Alejandro Pantoja
Residente de obra.
VIAO ingeniería

Wilson Antonio Flores Diaz.
Wilson Flores Diaz.
Consorcio CIVILPRO.

13 de abril 2024.

Se inician actividades a las 7:30 de la mañana
Inicio la demolición del Piso del Salon Principal, se Continua Con el Picado de escombro y excavación Para Construcción de Zona de Baños y Cocina
Siendo a las 9:30 a.m se realiza Visita de interventoria se hace un recorrido General el ing Wilson Flores, residente de interventoria realiza las Siguientes Observaciones.

- Separar el material de relleno de Zona de Comedor que este limpio (Sin escombros ni residuos de Concreto), Para que pueda Ser aprovechado en la Comunidad Sujeto a (Visto Bueno de especialista Ambiental (Presente Mientras)
- Se Ubica el Pozo Séptico y Por Parte de la interventoria se hace la Observacion de ubicar el mismo, Se Propone realizar la inspección del mismo Para determinar su estado y determinar si cumple Con la normativa para este tipo de Servicio

* Se Solicita ubicar en tablero la Programación de obra Semanal para llevar Control de obra.

* Se Propone evaluar la Posibilidad de adelantar la actividad de Cambio de Cobertura ya que se Prevee que la temporada de lluvias inicien en el finales del mes de abril.

* Evaluar la Posibilidad de adelantar las actividades de excavación de cimientos de anden Perimetral por Prevención de lluvias.

Condiciones climaticas optimas.
Personal.
03 oficiales
03 ayudantes
01 maestro de obra.
01 Arquitecto Residente.

Ing Alejandro Pantoja
Residente obra VLAD
Co

Wilson Antonio Flores Diaz
R. Fiscalización

15 de abril de 2024

Se inician actividades a las 7:30 a.m, Se inicia Excavación y movimiento de tierra del área de cocina.
A las 10:00 de la mañana Sale Personal hacia Aurus 01 oficial y 01 ayudantes, Para adelantar actividades de Cerramiento Perimetral de la obra
02:00 P.m Se inicia limpieza y desalojo de escombros en la ubicación del POZO septico Para Su Inspección.
Se Termina Labores con los siguientes Novedades

* Excavación para cimentación 100%
. Excavación Cámaras y cunetas 75%

ARQ. Alejandro Pantoja
Residente de obra. VLAO ing.

16 de Abril de 2024.

Se realiza visita de obra de Parte del Profesional de Seguimiento del área de arqueología. Se verifica actividad de Cimentación de material de excavación

Se encuentra la Residente Wilson Flores, Ambiental del Consorcio Bolívar y 3 obreros.

Se Verifica Cumplimiento de Protección y trabajo seguro.

Sergio Molina
Profesional FDRS.

16 de ABRIL de 2024.
Visita a la OBRA Arto tunel.
Area Ambiental y SST.
Charlas: Educación Ambiental.
. manejo de Residuos Sólidos.
SST. - Uso adecuado de E.P.P.
- Cultura y Pausas Activas.
.. Notificación de Riesgos.
* Señalización de áreas.

Nidia
Ing Ambiental

16 ABRIL 2024.
EN EL DIA DE HOY se tienen las siguientes novedades.

* Presencia al Area de trabajo del Ing Sergio Molina Profesional FDRS, Quien Realiza su Propia Capacitación resaltando la Presencia de 3 obreros.

* Presencia en el Area de trabajo de Profesional del Area Ambiental y SST, Quien da recomendaciones en el Manejo de Residuos, Seguridad Trabajo

- Buscamos 3 obreros Que en Realidad Son Insuficientes Para Cumplir Con el Tiempo Contractual

- Llegan al Sitio de trabajo Material Tuberia, Geotextil, Accesorios, etc.
- Se Ejecutan Actividades De Acometida Hidraulica, Excavación Demolición de Placa.

Wilson Florez DNZ
ING. Residente de Interventoria.

ARQ. Alejandro Pantoja
Residente de obra VIMO ing.

17. Abril 2024.
Inicio de labores 7:30 am. Con las siguientes actividades:
Demolicion de Placa de Piso de Salon Principal, Nivelacion de Piso y Compactacion inicial para Colocacion de Geotextil en area de comedor y cocina.
Se Recibe material para relleno (Recebo).
Material Recebo obra Sin Elementos de Proteccion Si Llueve No se Puede utilizar en obra.
Se Retiene el aumento de Personal 3 obreros es insuficiente para CUMPLIR con el tiempo Contractual.
La Actividad de Compactacion fue Manual
Se Demolicion de Placa y la Acometida

Hidrometalecan.
3 obreros
Sin Lluvia.
Sin Novedad
Sin Novedad
Residente (o encargado) Interventoría.

Ing. Milton Jimenez
Residente Consorcio B.
obra

Noto 19 abril.

* el ingeniero William Flores Cierra las anotaciones de bitacora sin que se hayan concluido actividades de dia del dia. por tanto actividades como Cubrir el material de Recebo no se hacian adelantos Pero si estaban Programadas Para ejecutar en el Transcurso de la jornada.
Se Presenta la novedad de Averia de la Rana Para Compactacion Por tanto se Suspende dicha actividad.
Se Continua Con la demolicion de Placa de Piso llegando a un 90% de Avance

Se termina la jornada a las 5:05 Pm.

ABG. Alejandro Pantoja.
Residente obra VIAS Ing.

ABRIL - 2024

Demolicion de Placas de Contrapiso y traslado de escombros al Sitio Provisional de acopio
AL INICIO DE Jornada 3 obreros (Antes Del Desayuno)
Despues Del Desayuno (2 obreros), se Producen aumento de Personal.
El Arquitecto Residente esta entorno a esta; se ordena Aumento de Personal; Dia Soleado Sin Lluvias

Se presentaron lluvias en intervalos de tiempo relativamente cortos, sin afectación en el desarrollo de las actividades.
Se termino Demolición de Placa de contrapiso del Salon Principal, se aprecia en un porcentaje del area Suelo organico el cual se debe remover por que al tratarse asi se pueden presentar Problemas de Hundimiento.
En la Jornada de la tarde solamente 3 obreros.

Wilson Flores Diaz
Ing. Wilson Flores Diaz
Consultor (PM).

Bogotá Dc. 19 Abril /2021.

✓Reunión Comite técnico de obra No. 9.

- Supervisión
Juan Sebastian Saavedra.
Sergio Molino
Osman Ladino

- Clima = Lluvioso.
Personal = Obra (3).

Interventoría

Andrés Useche
Cristhian Salazar T.
Wilson Flores

Contratista.

Milton Jimenez

Actividades Desanolladas.

1 Se realiza Inspección de las areas de trabajo semanana sobre los rendimiento y desanollo de Obra
2 Se revisan las Calidades tecnicas de las actividades Preliminares
3 Se revison E.P.P. -
4. Se solicita aumenta personal de Obra para mejora rendimientos
5. se precisan los puntos pendientes para dar aprobación final a la Etapa Diagnostico.

El ingeniero Milton Jimenez a nombre del contratista informa que el personal de apoyo llegara el dia de hoy como refuerzo a las cuadrillas.

Se solicita a interventoria el oficio con aprobacion de ejecucion de actividades adicionales de excavación Relleno y Retiro.

Residente de obra
Consorcio Bolivar

Residente Interventoria
CONSORCIO CIVILPRO

Andrés Oseche
Interventoria

Juan Sebastian Saavedra
Apoyo a la supervision FDRS

Cristhian Salazar
Interventoria

Jorge Molina
Ingeniero FDRS.

Osman Ladino C.
FDRS ing.

ABRIL 22 - 2024.

Presencia de seis (6) trabajadores de la construcción que ejecutan las siguientes actividades:

* Excavación en los Modulos 1 y 2
- traslado de material hacia el sitio Provisional de almacenamiento.
- Drenado o reforzamiento de la zanja Perimetral al frente de los modulos 1 y 2.
- Vaciar un concreto pobre en parte de la zanja perimetral de tal forma que el agua no se empoze en el modulo 1.
- En el componente Ambiental se tapan llaves de totonadas moderadas en un tramo Aproximadamente de 3 Horas
- Se le realiza al contratista consorcio Bolivar dos consultas teoricas de como va a garantizar la resistencia del concreto para las diferentes estructuras en concreto y para la compactación del recebo B-200 como va a ser el procedimiento teorico para cumplir con la resistencia de compactación esperada.

* Una vez Removido el material de los modulos 1 y 2, se verifica en obra que este no es apto para su uso como material estructuralmente compactado por ser material con relación de vacios grande, material de relleno que fue trasladado de un sitio externo y Dispuesto en el sector modulo 1 y 2, el cual debe ser retirado, Ademas con presencia de materia organica

NO HUBO PRESENCIA PERSONAL PROFESIONAL

Ing.
Wilson Flores Olivo
Residente Interventoria

ABRIL 23 - 2024.

A la HORA NO HAY (10:00 A.M) INS. Residente, ni personal PROFESIONAL.

. Seis (6) trabajadores de la construccion y Edificacion las siguientes actividades.

. EXCAVACION MODULO (Escombros).

. traslado material Hacia el Sitio provisional de Almacenamiento

. Conformacion Andenes perimetral - Fachada.

12:30 llegada de Inspector de obra Arq. Alejandro Pantoja del consorcio Bolivar, llego tambien el Maestro de obra, 02 Ayudantes de obra.

lluvias constantes durante el transcurso de la jornada.

Se termina labores con la excavacion de Andenes Movimiento y desalojo de Material de Escombros 1 y 2.

Arq. Alejandro Pantoja
Inspector de obra Consorcio Bolivar

Ing. [illegible]

ABril 24. - 2024.


Se inicia labores a las 07:00 An 01 Maestro de obra 04 Oficiales y 04 Ayudantes.

Se hace armado de acero de Refuerzo Para viga de Bases, Se continua excavacion de andenes y apoyo de material de excavaciones.

11:45 llegada de Personal Trabajadora Social y Residente de obra,

Se define la configuracion de la estructura del anden asignadas por contratista e interventoria de acuerdo al siguiente esquema

→



- Pozo Septico: En revision del estado y caracteristicas se encuentra que este no cuenta con las minimas suficientes para su correcto funcionamiento, con la inspeccion se determina que la estructura se constituye en un deposito de aguas residuales faltando los demas elementos que constituyen un sistema septico. en charla con el Presidente de la JAC se consulto la ubicacion de una zona donde quedara el nuevo sistema septico el cual sera prefabricado dicha ubicacion sera concertada por la comunidad y sera comunicado a contratista e interventoria en el transcurso de la presente semana.
- Disposicion de escombros y material de excavación: la entrega o no de estos materiales esta sujeta a la respuesta de la solicitud hecha por la comunidad a la alcaldia y que en proximo reunion con la comunidad y los entes interesados sera un tema prioritario a tratar.

Residente C. obra
Consorcio Bolivar

Wilson Javier Duran
Tec. Residente Interventoria

ABRIL - 24 - 2024.

La interventoria solicita los siguientes documentos:

1. Planilla y número de identificación del personal que se encuentra en obra, concerniente a identificación y afiliaciones a parafiscales.
2. A la fecha no se tiene información de los cursos de altura del personal bajo la Resolución 4272 del CONSORCIO BOLIVAR.

3. No se han atendido las observaciones remitidas por la interventoría SST.

Ing: Wilson Holguín
Residente Interventoría.

Arq. Alejandro Pantoja
Inspector obra Consorcio Bolívar

ABRIL. 25. 2024.

Se anotan las siguientes OBSERVACIONES:

1. Hasta la presente fecha el contratista Consorcio Bolívar no ha entregado el diseño de mezcla de los elementos estructurales TUNAL ALTO.

2. En el proceso de compactación del modulo 2 se tiene lo siguiente:
- Material compactado con grado aceptable de humedad
- Material organico que al extraer los operarios contamina el suelo compactado.
- Hay que quitar una tanda por ser material contaminado y no B200 como solicitado.
- Poner atención a los operarios en el proceso de compactación y traslado de material.
- Por facilidad en el desarrollo de las actividades concurrentes a TUNAL ALTO, es bueno que el contratista Consorcio Bolívar adelante la actividad de traslado de escombros por no haber mayor espacio para seguir vertiendo mas escombros y por facilidad de los operarios
- A LA HORA 12:22 actividades encontrandose con 8 obreros mas un maestro, sin dirección técnica del ing Residente, ni del supervisor de obra en el sitio de la obra.
- Como se van a iniciar actividades Hidrosanitarias se requieren los planos.
- Se solicita al Consorcio Bolívar la compactación del material B-200

Se terminan labores del día 5:05 PM
95 y. Relleno y compactación en canales 80 y.
Avance en acometida hidrosanitaria de cocina.

ACP. Alejandro Bonilla
Inspector de Control Bilingüe.

ABril 26 2024.

Inicio de labores 7:00 Am Se continua con los tabajos de acometida hidrosanitaria, relleno y compactacion en zapo de canales.
Personal en obra. 01 Maestro de obra, 04 oficiales 04 Ayudantes 01. Arquitecto inspecto. de obra.

VISITA INTERVENTORIA SST.

* Se evidencia falta de delimitación de AREAS.
* Se solicita. los elementos necesarios para respuesta ante emergencias (camilla, botiquin, etc.)
* Se recuerda que el uso de tapaoidos es obligatorio durante el uso de herramientas electricas y o percutoras (tapaoidos de insersión y de copa).

* Se evidencia falta de punto de hidratación y agua potable.

* Se solicita la presencia del BISO en obra debido a que no ahi presencia del mismo.

- Sobre las 10:30 Am se reunen, el residente de Contratista, residente de Interventoria, Inspector SST, Inspector de Interventoria junto con el apoyo a la supervisión con el objetivo de revisar los avances de obra
- Se observa la actividad de relleno en el salon (modulo 1), que se haya en Compactación
- Se recalca la solicitud de la comunidad de la implementación de sitios en los Salones (2 unidades)
- la interventoria solicita las Fichas técnicas de los materiales a usar en obra
- La interventoria recomienda acordar entre residentes el Calculo de Cantidades
- se da el Visto bueno del retiro de escombros por parte de la Comunidad siempre y cuando ellos se hagan responsables del retiro.

Juan Sebastian Saavedra Rap
Apoyo a la supervision FDRS

Wi [illegible] Díaz
Ing. Residente Interventoria

Cristhian Salazar Tapiero
Inspector Interventoría
Civilpro


Arq. Alejandro Pantoja
Ispector obra consorcio Bolivar

Naiver Fabian Mulato Cospedes
INSPECTOR SST INTERVENTORIA
CIVILPRO

Sábado 26 de abril 2024
Inicio de labores 7:00 Am. Personal en obra 01 Arquitecto inspector de obra 01 Maestro de obra 04 Oficiales 04 Ayudantes.
Fundicion de viga de amarracion zona de Baños
Fundicion de Columna despacho. Inicio de instalacion hidrosanitaria de Baños

→

11:00 Am se presentan lluvias de gran intensidad lo que imposibilita el trabajo se termina labores a las 12:00 Pm



ARQ Alejandra Pantoja
Inspectora de obra Consorcio Bolívar

lunes 28 de abril de 2024 se inicio actividades 07:00 Am actividades Fundición de solado de concreto de 2000 psi de Baños. Preparación de superficie de Piso en modulo 2. Para instalación de geotextil Excavación de Cajas de inspección

Personal en obra

- 01 Arquitecto inspector de obra
- 04 Oficiales
- 04 Ayudantes
- Lluvias constantes desde las 9:45 Am

lunes 29 de abril de 2024.

VISITA INTERVENTORIA - SST. CIVIL PTO

- se evidencia la llegada del botiquín y camilla a la obra.
- se evidencia, que los EPP'S estan al dia
- → se suspende la obra debido a que el personal no contaba con la documentación al dia. (cedula de ciudadania, curso de ALTURA RES 2292, charlas de seguridad social entre otras.
- → el contratista entrega documentación la cual esta en REVISIÓN.

Efectivamente se evidencia la faltada de tres (3) columnetas; NO entregaron los diseños de mezcla ni tampoco muestras para Resistencia Rotura de Cilindros.

Wilson Hernández
Ing. Residente Interventoría.

Nelmer Fabián Mulato
INSPECTOR SST. INTERVENTORIA CIVIL PTO

Arq. Alejandro Pantoja
Inspector Obra, Consorcio Bolivar

ABRIL 30 - 2024.

EN COMUN ACUERDO ENTRE Residente de Interventoria y el Inspector CONSORCIO BOLIVAR, Se Revisaron y cuantificaron las cantidades de obra para los frentes de trabajo FINAL ACTO Y LAS ACTAS correspondiente al Primer Corte FECHA ABRIL 30 - 2024

Wilson Hernández Díaz
Ing. Residente Interventoría.

JUEVES 2 DE MAYO de 2024

VISITA INTERVENTORIA - SST.

→ Se realizan a las 7:30 am las actividades en obra con el personal autorizado a trabajar.

→ No se encuentra desorden en la obra, solo el material de tierra negra organica que dificulta el transito

Bitacora Auras Mayo

VIERNES 03 - de Mayo del 2024

Se inician labores 7:30 AM

1 Se hacen pausas activas, charla de SST, se continua con la recolección de escombro

2 visita de interventoria - SST civil PTO.

3 Se evidencia presencia de SST por parte de contratista.

4. Se evidencia orden y aseo en las areas de trabajo.

5 Se evidencia Falta de uso de protección auditiva en trabajador que usa rotomartillo

6. Se evidencia falta de andamios certificados. OC, me informa que se va a usar escalera certificada.

7. Se evidencia el ingreso del ingeniero residente sin botas a la obra.

8. visita por parte de la alcaldia.

Residente de obra
Consorcio Bolivar.

Residente Interventoria
Consorcio: LPVD

INSPECTOR SST - INTERVENTORIA
CONSORCIO CIVIL

Juan Sebastian Saavedra
Apoyo a la supervision

Sergio Molina
Profesional FORS.

ANGEL CUERVO
SST

12

Lunes 06 de Mayo 2023. 2024

- Visita Interventoria -) SST Civil Pro
- Se evidencia detención de obra.
- No se encuentra personal de contratista en obra
- Se encuentran maquinas y herramientas distribuidas por toda las areas de transito (Se Fotos y no. Guardaron ni aseguraron las mismas.)
- A la Fecha No se ha resuelto documentación pertinente.
- Acometida, zanja, trinchera, sin señalización o encerramiento..
- Se encuentran todas las areas de acceso abiertas.

Vistos buenos
Sus Respectivas Intervenciones

Lunes 06 de Mayo de 2024.

- Se realiza visita de parte de apoyo del FORS. inicialmente no se encuentra personal ni actividades en ejecución. (1:50 PM)
- A las 2:00 PM llega personal (3) y profesional SST del contratista de obra.
- Se evidencia intervención de apiques para inspección de cimentación en ala este de la edificación en pie.
- Se evidencia uso EPP.
- Se recomienda evitar dejar herramienta abandonada al personal de obra en zona de intervención.

Sergio Molina
Profesional FORS

Lunes 06 de Mayo de 2024

- Se hace jornada de orden y aseo se llega a puesto a las 2 PM por parte de SST se estaba haciendo visita en local en la mañana se capacita al personal en uso de EPP se les dividen el permiso para manejo de pulidoras y taladro percutor, se señalizan huecos con cinta

ANGEL CUERVO
SST

Martes 07 de Mayo 2024

- se inician pausas activas a las 7:00 AM. charla de SST en el lugar de trabajo solo tenemos dos trabajadores haciendo demolicion y excavacion manual los otros 4 personas estan trabajando en vereda, se termino la excavacion manual a las 11:00 AM. Se hace jornadas de orden y aseo.

ANGEL CUERVO
SST

Miercoles 08 de Mayo 2024

- se traslado todo el personal para sobtaña a esperar de escalera para ordenar para iniciar con la demolicion

ANGEL CUERVO

- VISITA INTERVENTORIA - SST CIVIL PEC

- se evidencia (en) la detencion de la obra. (por lo, cual No se encuentra personal en la misma).

- se encuentra, que las areas INseguras. estan devidamente señalizadas, Pero No Estan cubiertas

- EN BETANIA NO HAY BITACORA

INTERVENTORIA-SST CIVIL PEC

Miercoles 15 de Mayo 2024

- Visita Interventoria - SST. civil pro
- se evidencia Actividades sin cobertura
- La obra se encuentra en detención Hasta nueva orden.
no se evidencia Ningun obrero ni Vigilancia esto representa peligro para los adolescentes que en el Sector

Miercoles 15 de Mayo 2024.
Wilson Flores Diaz Hace entrega al Arquitecto Roberto Reyes Del - Demolicion Aulas.
Falta Por Demolar Portico un Nivel Se Tiene Aprobado en dos (2) frentes

Ins. Wilson Flores Diaz

Arq. Reyes

Jueves 16 de mayo

- En horas de la mañana 9:00 am se realiza Visita en compañia de la representante y Presidenta de la JAC donde nos informan que interventoria deja el cerramiento abierto se sella el cerramiento de manera Permanente y se socializa el objeto de las exploraciones de cimentación. Se retira la bitacora hasta reanudar actividades de obra

Presidente JAC

Residente de Obra
Consorcio Bolivar.

Viernes 24 de Mayo de 2024

Se inician pausas activas en grupos, Charla de SST uso adecuado de epp, Charla en trabajos en alturas con andamio, estamos trabajando 5 personas, a espera de la llegada de andamios para hacer el alistamiento y armado personal de la comunidad inicia con recoger y transportar RCD
ANGEL CUERVO
SST

24 mayo 2024
se inician los trabajos de demolicion en tapa y aplique. tambien se observa que el Colegio empieza a dar Cumplimiento al material que con anterioridad habia dicho q mañana ese material sobrante el cual esta mañana con un bocat todavia no se ornan andamios solo se encuentra el sst

Viernes 24 de Mayo de 2024

visita del alcalde de Sumapaz, hacen recorrido con personal de colegio, donde se habla de mejorar partes internas
Se participo con los directivos de la JAC los Arces, para ver el avance de la obra, e la espera de ser bien para tomar decisiones sobre el espacio de cocina.

1014275585 / 3102928805

16

Viernes 24 de mayo de 2024

Llegan los andamios, se procede a hacer descargue y armada de andamios, se hace demolicion de 3 metros de viga, se pican dilataciones para resane en el interior, se quita una puerta

ANGEL CUERVO
SST

Lunes 27 de mayo de 2024.

* Se inician actividades 7:30 am; se continua con la demolicion de elementos estructurales Bajo supervision del SST Miguel Angel Cuervo.


* se visita la zona y se toman medidas de pie de amigo que se debe contemplar para la instalacion de canal Tipo amazonas en compañia del soldador

* se demarcan y toman medidas de las zonas de placa y muros a reparar para Proyeccion de adicion.

Residente de obra
Consorcio Bolivar.

27 mayo. 2024
se Revisan Actividades encontrando q en la demolicion se arman los andamios Certificados y 1 persona Calificada inicia Demolicion de Vigas. en otra area. Se escarean los muros frontales a Resane todo esto Vigilado por el SST no hay Residente lo Cual. implica un poco desorganizacion tres trabajando y tres mirando. falta por Retirar 2 viajes de escombro. Hace falta aseo y un poco de orden en la parte interna





27 de Mayo de 2024

Se hacen pausas activas y charla de SST trabajos en alturas con andamio y demoliciones y cortes con herramienta manuales y pulidora, se hace una Demolicion de 12 metros de concreto.

ANGEL CUERVO
SST
Miguel Angel Cuervo Cruz

Martes 28 de Mayo de 2024

Se hacen pausas activas antes de iniciar labores charla ambiental y SST. Se hacen trabajos en alturas se hace demolicion de vigas y columnas (25 metros) y 9 metros de columnas

ANGEL CUERVO
SST

18

Miercoles 29 de mayo de 2024

Se inician trabajos pausas activas, charla de SST uso de epp y epcc, se continua con la demolicion de concreto, se paran actividades por lluvias en la zona hora 9:30 am, se retoman actividades a las 10:30 y continua llovizna se paran actividades hasta nueva orden por parte de SST, tenemos visita de interventoria

Miercoles 29 de mayo, 2024
Se realiza visita Aereas los trabajos estan en un 70 % el proceso de fundida vigas y Columnas ya estan todos en el Suelo falta. Cortes Cimentacion en el momento de la visita se encuentran detenidos por la lluvia queda faltando picar lo que encuentro en el piso

- VISITA SST - INTERVENTORIA

INTERVENTORIA CONSORCIO NIT 901 784 628

INSPECTOR SST. CONSORCIO

Jueves 30 de mayo de 2024

Se inician trabajos de demolicion, se hacen pausas activas y charla de SST Manejo de herramientas Manuales y Se continua con la demolicion

30 mayo 2024
la demolicion faltaba se encuentra en proceso al momento del recibo se encuentra Cinco trabajadores los cuales han dejado que el trabajo de demolicion se Realice en Constancia la placa de Cimentacion ya se empezo a Cortar. faltan Varias partes la Reunion de Comite se continua en esta area para iniciar Resultados Contando por parte de Revision de la alcaldia con el Ingeniero juan Sebastian por Parte de Interventoria Cristian Zulaeta Arquitecto y el Arquitecto Roberto Hoyos. C. por parte del Contratiste Milton Jimenez. la. Ingeniera Ambiental Natalia Arango y el Ingeniero Jaime Mulato. partes de la Interventoria
Se dejan esperar hasta la 3:10 para la llegada de equipo del Consorcio Bolivar, pero no llego ningun miembro. Se hace el comite con el equipo de interventoria y se la supervision.

Juan Sebastian Salazar
Apoyo a la Supervision

Natalia Arango
Consorcio Civil.

llega al grupo del contratista Ing milton Jimenez y inspector SST 3:20 Pm. existe retraso por temas de transporte debido que se presentan lluvias en la zona se habla con intervention en la parte exterior del salon comunal.

Residente de obra
Consorcio Bolivar
Milton Camilo Jimenez

Bitacora Betania Mayo

06 de mayo del 2024
inicio de Actividades Betania
se hace el desmonte de sanitarios y puertas
y se demuele el enchape del P.SO

-Visita Interventoria - SST civil PRO

07 de mayo del 2024
se hacen 6.50 mts de excavacion externa y se
instala la tuberia de 4" del pozo ala parte
interna dela viga de los baños y se desa tapa la
excavacion

08 de mayo del 2024
se comiensa a demoler la placa interna del P.SO de
los baños para hacer el cambio de la tuberia sanitaria
y se pican las grietas del salon comunal para Resanar
y pintar

- VISITA INTERVENTORIA - SST civil PRO

09 de mayo del 2024
se demuele una parte de la placa del P.SO y se inicia
a instalar la araña de la tuberia sanitaria y se
alistan paredes del salon para estucar

10 de Mayo del 2024

- Se realiza una visita de campo para verificación de Avance de obra, evidenciando la instalación de redes hidrosanitarias y resanes en muros.
- Llegada de material para losa y Pintura. 4:12 Pm.

Residente de obra
Consorcio Bolivar

Juan Sebastian Saavedra
Rep legal Bolivar

Juan Sebastian Saavedra
Asesor de la ejecucion

Paula Camargo
Presidente Junta
Consorcio Bolivar

4 jun. 2024 12:00:00 p
Via sin nom
Suma

10 de mayo 2024
se termina de armar la tubería sanitaria y se Rematan los muros exteriores de los baños y del salón

11 de mayo del 2024
se funde la placa de los baños y se estuca los muros del salón

13 de mayo del 2024
se inician los muros del salón y se inicia pintar

14 de MAYO del 2024 (MIERCOLES) MARTES
El personal del Contratista de obra inicia la pintura del Salón utiliza pintura para la parte interna, Vinilo tipo T buena calidad en el área de los baños se inicia el resanado de piso y los pilares de los ductos. El Residente de obra su ausencia no estuvo el personal de obra no posee la documentación correspondiente

15 de MAYO del 2024 MIERCOLES
- VISITA INTERVENTORIA - SST CONSORCIO CIVIL PRO
- Se evidencia FALTA de SUPERVICIÓN en obra por parte del residente.
- Se realizan mediciones.

INSPECTOR SST. - CIVIL PRO.

4 jun. 2024 12:00:04 p
Vía sin nom
Suma

MAYO 15- 2024 - MIERCOLES.

Entrego el informe de Residente (virtual) al Arquitecto Roberto Hoyos, Quien Confirma la recepcion de Residente. - Entregado.

Roberto Hoyos.

Recibe:


entrego.

Se Realiza Revision en obra no se encuentra el Residente de Obra. el Solor Intimo ya tiene la segunda. mano y la parte interna aplica Coraza el dia anterior. y estan se quitan los plasticos de los pisos

Dayra Molina

mayo 16 2024 jueves.

Se Realiza Inspeccion en la obra Botanica se puede Constatar que solo Habian aplicado 1 sola mano de pintura en la parte Interna esto se evidencia por el desprendimiento de capa en la pared. el Responsable SST se encuentra en sitio laborando 6 obreros. en total. el Maestro Inicia el pegado de Baldosas desde la parte Central se empieza a hacer el Recibo Sobrantes de obra en bolsas para Respectiva



4 jun. 2024 12:00:
Vía sin
S

Mayo 25 de 2024

se interviene el cuarto de computo, donde hacen resanes de estuco

4 jun. 2024 12:00:20 p
Vía sin nom
Suma

Bitacora Tunal Mayo

Efectivamente se evidencia la fundida de tres (3) columnetas; no entregaron los diseños de mezcla no tampoco muestras para resistencia Retiro de escombros.

Wilson Diaz
Ing. Residente Interventoria.

Nelver Fabian MULATO
INSPECTOR SST. INTERVENTORIA CIVIL PTO

Abg. Alejandro Pantoja
Inspector Obra, Consorcio Bolivar

ABRIL 30- 2024.

EN COMUN ACUERDO ENTRE RESIDENTE DE INTERVENTORIA Y E INSPECTOR CONSORCIO BOLIVAR, SE REVISARON Y CUANTIFICARON LAS CANTIDADES DE OBRA PARA LOS FRENTES DE TRABAJO FINAL ACTO Y LAS AULAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER CORTE FECHA ABRIL 30 - 2024

Wilson Diaz
Ing. Residente Interventoria.

VIERNES 2 DE MAYO DE 2024

VISITA INTERVENTORIA - SST.

→ SE REANUDAN A LAS 7:30 a.m. LAS ACTIVIDADES EN OBRA CON EL PERSONAL AUTORIZADO A TRABAJAR.

→ NO SE ENCUENTRA DESERDA EN LA OBRA, SOLO EL MATERIAL DE TIERRA NEGRA ORGANICA QUE DIFICULTA EL TRANSITO

→ PERSONAL con EPT's debidamente usados.
→ señalización PERTINENTE
→ Se solicita ACTUALIZAR el cartel INFORMATIVO
→ Se Prohibe el acceso a obra a personal NO autorizado.
→ Se solicita el despeje de las áreas a INTERVENIR debido a posible FOCO de INFECCION.

→ Se solicita el orden de las maquinas y herramientas dentro de las áreas de trabajo.

ARQ. Alejandro Pantoja
Inspector de dom. Caroní Bolívar

Nelly [illegible] Nieto
C.I. 6.868.589.

. Se tiene en el Area de trabajo Un Pz. de Rodillo, Sin embargo se Requiere Mantenimiento Herramientas Manuales de transporte de Material tipo Buggys o Carretas, Solamente Hay Dos.

. Hay Presencia de 7 obreros
. Lluvias Leves que Poco Afectaron a la obra.
. (En C) Parada de Turno Laboral Ordenado

Wolsen [illegible]
Ing. Residente de Obra

ARQ. Alejandro Pantoja
Inspector de dom. Caroní Bolívar

Viernes 3 de Mayo 2024.
Inicio de labores 7:00 Am. Personal en obra 03 Oficiales, 03 Ayudantes, 01 Maestro de obra. Se continua con la Compactación en modulo 2

Visita Comite de obra: llega Personal de Alcaldia de Sumapaz. Señor alcalde Sebastian Saldarriaga. Observaciones:

* Solicitud por parte del señor alcalde incluir mas Ventanas para mejorar la iluminacion de los espacios.
* modulo de Tomacorrientes para cargo de celulares en Salon Principal.
* Garantizar que no existan Filtraciones ni ingreso de corrientes de viento por las cubiertas.
* Cambio de orden tipo Cuneta a Calicanto.
* Proyectar la cubierta sobre el calicanto. (Pasarla hacia los Baños).
* logotipo de Salacomunal con Escudo de localidad y cds. institucionales
* Revalvar cantidades de orinales para reemplazo por inodoros (1 orinal y 1 inodoro).
* Presentar solicitud de escambios por Parte del Presidente de JAC.
* Se convoca para el siguiente comite de obra en tunal la presencia de: director de Proyecto, Residente, Ing. Ambiental, Trab. Social y demas Personal contractual.
* actualizar Curso de alturas avalado de la empresa del contratista. Segun resolucion 4272.

Juan Sebastian Saavedra
Apoyo a la supervision FDRS

Sergio Molina
Profesional FDRS

Diaz
Residente de Interventoria.

INSPECTOR SST - INTERVENTORIA

Alejandra Pantoja
Inspector de obra Consorcio Bolivar

Sabado 04 Mayo 2024.
Inicio de actividades 07:00 Am Personal en obra
01 Maestro de obra . 03. oficiales 03. Ayudantes
actividades a desarrollar:
* Pañete de muros de Baño.
* Compactacion Piso Baño hombres.

Se terminan labores 12: Pm. Se realiza cierre Preventivo en acceso a Modulo de Comedor para impedir el acceso de la comunidad y evitar posibles daños en las actividades ya adelantadas.

Arq. Alejandro Bautista
Inspector de obra consorcio Bolivar

Lunes 06 de Mayo 2024.

Inicio de actividades 07.00. am Personal en obra . 01 Maestro de obra . 03 oficiales 03 Ayudantes.

Programacion Semana 06 de mayo a 11 de Mayo.
* Fundicion de Placas en concreto de 3000 psi en Modulos 1 y 2.
* Relleno de excavaciones de anden . 30 cm. de Espesor , 20 cm de Recebo B200
* Pañete de muros .

lunes 06 de Mayo 2024.


- Se realiza visita de seguimiento a obra. Se evidencia actividad en instalación de malla electrosoldada de la cocina y Trabajo en la excavación del baño.

Se refuerza la importancia de uso de EPP's, reiterando el uso de guantes.

Sergio Molina
Profesional FDRS

- VISITA INTERVENTORIA - SST AUIL PRO

- SC - SOLICITA el RETIRO INMEDIATO DE estructura. con Forma de andamio IMPROVISADO.



INTERVENTORIA CIVIL PRO
SST.

- Para cumplir con el OBJETIVO de la Programación de la Semana 06 mayo al 11 de mayo se requiere que el Contratista Consorcio Bolívar entregue y/o disponga lo siguiente:

- Diseño de la mezcla del concreto f'c 3000 psi
- Toma de muestra de los cilindros para rotura del Concreto con su testigo
- Mezcladora manual (trompo)
- Andamios Certificados.


Nota: Anexo Diseño mezcla Resistencia de fabricantes.

ARQ Alejandro Pantoja
Inspector de obra Consorcio Bolívar

Martes 07 Mayo de 2024.

Inicio de actividades 07:00 am. Personal de obra 01 Maestro de obra. 03 oficiales 03 Ayudantes.
Observaciones:

En atención y cumplimiento a los requerimientos del señor alcalde de la localidad de Sumapaz Sr. Sebastian Salzamaga, Se hace modificación al diseño de anden tipo Concreto Proyectado y concertado entre contratista e interventoria el dia 24 de abril de 2024 el cual quedo registrado en la presente bitacora de obra.
El nuevo diseño se define de acuerdo al siguiente esquema.



Se inicia actividades de excavacion adicional en zona de anden.
NO HUBO LLUVIAS. % Excavacion Avanzado. 40%.

Wilson Fabian Diaz
Ing. Residente Interventoria

Alejandro Pantoja
Inspector de obra Cons Bolivar

Miercoles 08. Mayo 2024.
Inicio de actividades 07:00 Am Personal de dom. 01 Maestro de obra 03 Oficial 03 Ayudantes
Excavacion adicional en anden.
Por peticion de interventoria se excavara 5.cm. mas en modulo 1 (Salon Principal).
Corte de malla electrosoldada Para modulo 1.

- VISITA INTERVENTORIA - SST CIVIL PRO

- Se evidencian detencion de actividades debido al clima, esta condicion dificulta la visibilidad del personal. (30 minutos).

EN ATENCION A LA NO ES PETICION DE interventoria, ES REVISION DE los NIVELES DE EXCAVACION faltando una cantidad en cierto Sector del Salon Modulo 1, Ademas ocasionalmente se debe cumplir con un espesor 15cms de relleno, Para Que cubra los estribos del Nivel superior (placa de Contrapiso y Cimiento de Sonido), este se consulto con el Ing. Nelson Jimenez en Presencia del Maestro de Construccion.
Hay Disponibilidad de Que se ejecuten Suministramiento Varias Subcontratistas, los Cuales NO HAN EMPEZADO POR:
. Falta de Grava.
. Falta de Concreto.
. Falta de Anclajes contratados.
. Falta de Mezcladores manuales.
. Falta del Diseño de Mezcla.
Las actividades son: placa de Contrapiso Modulo 2, instalacion electrica Modulo 1, y el ANDEN, Pendiente muros exteriores.
Hoy Labore 3:30 PM — 5:00 P.M.
Water Atentamente, Residente.

Jueves 09. Mayo 2024.
Inicio de actividades 07:00 Am
Personal en obra 01 Maestro de obra.
03 Oficiales 03 Ayudantes.
Se hace retiro de agua acumulada en excavación de cimientos debido a lluvias presentadas en la noche.
10:00 Am llegada de Maquinaria a obra.
02 Mezcladoras 02 Vibradores de concreto 01 Canguro
Se realiza desmonte de Ventana de modulo 1 y apertura de Dano para puerta corrediza
LA LLUVIA DEL DIA DE HOY ES INTERMITENTE DE 4:00 PM. 5:00 P.M.
Se sugirió por parte de la interventoría el cubrimiento con plastico de las zonas que estan completadas con B-200 lo cual el contratista Realizo. Hay una parte del anden que esta Humedo en material organico, el cual se debe reemplazar, que comprende 4 en frente conto.
Se termina jornada 5:00 Pm sin más novedades.

ARQ Alejandro Bonilla
Director de obra consorcio Bolivar

Viernes 10 de Mayo 2024.
Inicio de actividades 07:00 am.
Personal en obra 01 maestro de obra
03 oficiales 03 ayudantes.
actividades: Movimiento de tierra de excavacion de cimientos. Retiro de escombros. Charlas de S y SO en el trabajo.

Llegada interventoria y Supervision se abre 10:am
Comite de obra. 10 de Mayo.
observaciones.

* Validar los requerimientos de la comunidad vs. los aprobados contractualmente (acta).
* las observaciones que realice la interventoria deben ser Precisas y Puntuales. Pagina y Parrafo.
* Antes del 20 de mayo debe estar listo la documentacion en secop 2 para su Pago.
* la Validacion de las intervenciones esta sujeta a los actividades solicitadas por la alcaldia en Comite de 3 de mayo
* El Contratista Establece que el transporte es un item complicado para la obra ya que todo el material enviado a tunal alto ha sufrido Problemas mecanicos en el trayecto y llegada.
* el dia 9 de mayo se remito a interventoria la documentacion para la entrega de RCD a la comunidad.

Juan Velandia
Rep legal Con Bolivar

Milton Jimenez Colmenares
Residente de obra
Consorcio Bolivar

Paulo Camilo Granady
Residente Social
CONSORCIO BOLIVAR

Juan Sebastian Saguedo
Apoyo a la supervision FDI25

Alejandro Ortiz V.
Gerente proyectos Consorcio Bolivar

INTERVENTORIA CONSORCIO BOLIVAR

Recibido

MAYO 10- 2024 VIERNES.
LLUVIA: 2:50 - 3:50 ts 1 HORA.
EVALUACION DE LA PROGRAMACION Semanal
06 - 11 - MAYO - 2024.
FUNDIDA DE PLACA NO SE HIZO.
MOTIVO: NO LLEGARON los MATERIALES A TIEMPO,
.NO HAY DISEÑO DE MEZCLA.
. Rellenos terminados NOS ANDENES
. Relleno para cuñ SALON UNO
MOTIVO: FALTO MATERIAL.
. terminaciones ANDENES. SE HIZO, LLE LLUVIA
impidio terminacion.
. PINTURA DE MUROS:
NO SE HIZO. - (SE HIZO BIEN MUCHO -), y
FALTA terminar POR HACER MOTIVO: ANDAMIO CONTRATISTA

Plasmo todas las DUDAS
de Residente de Interventoria.

MAYO 11- 2024 SABADO.
. ACTIVIDADES DE Limpieza y terminacion
BANJA DE ANDEN.
. Traslado de tierra ORGANICA A SITIO DE
DISPOSICION PROVISIONAL.
. PINTURA EN MUROS BAÑO HOMBRES.
. 6 OBREROS y UN MAESTRO DE OBRA.
. Buen tiempo.
. Se instalo Piedra nueva Area ande en en área
Longitud de 20 metros.
. El Recebo Compactado en ANDEN entrada Salon modulo 1
se encuentra Húmedo y Contaminado, el cual se debe
Cambiar
. Fabricar 8 BLOQUES en concreto de dimension 4x4 cms
Para instalacion tipo huella del suelo al frente la Placa de
Contrapiso
Visto bueno DIANA
de la Residente de Interventoria.

Powered by CamScanner

MAYO 14. 2024

Se mueve material / se mueve material en la escalinata se parcho algunas paredes no vino el Residente de obra.

MAYO 15. 2024

- VISITA INTERVENTORIA - SST. CIVIL PRO
- Se evidencia FALTA de Residente en obra. (contratista).
- Se evidencia que el personal trabaja sin los elementos necesarios, en lluvia
- Las Acometidas no se encuentran debidamente señalizadas.

- COMPACTACION MODULO 1 CON ALTO Contenido de Humedo, Se SUSPENDE la COMPACTACION, HASTA QUE HAYA La Humedad del Recebo.
- EN lo Adelantado Zona de BUSOS y ANDEN se Debe remover lo Compactado, retiran el tercio de Nuevo, Por estar Demasiado Humedo. no se encuentra el Residente.
- DE AQUI en Adelante el NUEVO Residente de Interventoria es el Arquitecto Roberto Hoyos.
- por Muros Contiguos se aconseja buscar forma diferente de curado cubrir espacios 30 mt² de Plastico. no Valen

30 mt no Udlen 5.000.000 de
pesos que Servicio pero avanzo y
Trabajadores Contados

Nelver Fabian Mulato
L.1116.802.389..

Mayo 16. 2024
se Hace Revision de lo ordenado ayer
Sobre la Compactacion del Recebo. es
Claro que el Residente de obra no
acepta. ni ordenes ni Consejos
Hoy jueves 16. ordena estender. Cemento
puro Sobre lo Compactado Ignorando
q lo Compactado esta dañado.
d area de bano se encuentra demasiado
Houcda este Compactacion toca levantarla
y Cambiar el Recebo.

Mayo 16 de 2024.

se realiza la escarificacion del relleno en el
modulo 1 para Compactacion, no se han
generado observaciones para los rellenos por
parte de interventoria dado que sus visitas
son exporadicas.

sin embargo en base a lo observado en
campo se realizan las correcciones pertinente
para lograr un relleno compacto adecuado

* Se realiza perfilado y disposición de relleno en la entrada de la bodega. Para prevenir accidentes

* se retira el material de relleno del baño. para mejora de relleno y disposición de redes sanitarias.

* llega material. 192 Bultos de cemento de los cuales 2. se encuentran mojados por lo cual se apartan para manejo de residuos.

* se realiza limpieza de cárcamo para evacuación de agua empozada en zona del ander.

Residente de obra
Consorcio Bolívar.

Mayo 17 de 2024.

* Se reanuda la compactación y verificación de niveles de los modulos 1 y Baños ; adicionalmente se verifican niveles en el modulo 2 para fundición de Placa.

* se elaboran Pasos Provicionales en modulo 2 para ingreso seguro del Personal en la fundida.

* Se realiza la capacitación de ensayo de Asentamiento de acuerdo a los lineamientos de la NTC-396 al maestro de obra eivar quien estara a cargo de los ensayos. ; adicional se capacita tambien para los ensayos de cilindros NTC-550.

* se capacita a los operadores del trompo sobre la

dosificación de la mezcla se Prepararon cajas de 33x 33 x 35 para la dosificación del material. de acuerdo al documento DPP-1016-24-1 la dosificacion sera la siguiente:

1 Bulto de cemento
2 cajas de arena
2 cajas de grava
28 litros de agua.

Se realizan pausas activas antes de iniciar labores Se realiza charla de SST prevención de caidas al mismo nivel, Se coloca punto de hidratación para el personal

Mayo- 17. 2024.
Se visita la obra y se inicia Comite de obra. los puntos que se tocan. son.
1- Tareas Varias
1 verificación y soloción trabajo en Altura
1 Revista de Y. Solucion del Relleno y Compactación del Recebo.
- Revista de los Salones alrededor Cocina y deposito
es Claro que el representante del Contratista a dado Solucion a los Requerimientos dela Interventoría, se levanto la Compactacion del baños se toma en Cuenta lo dicho por la Interventoría en la Compactacion del Salon. principal de agregar. piedra picado y cemento esta Compactacion mejora los propiedades. el Ingeniero. esplica. en la parte posterior dela obra donde van a Realizar el proceso de anclaje para los andamios Certificados que estan en

proceso. de hacer. en esta reunion Queda claro. que sobre el curso de Alturas, una de las empresas q Representa al Consorcio Bolivar, posee el Registro de Altura y, que algunos de sus maestro tambien poseen esta Certificación y se da aval, para superar en los frentes

Juan Sebastian Saavedra Riaño
Apoyo a la supervision.

Rosicle Ambiental
CIVILPRO.

Hilton Jimenez C
Residente Obra
Consorcio Bolivar.

ANGEL CUERVO
SST

DELVER MULATO

mayo 17 2024

Se aprueba el muestreo de Concreto. Verificando q Cada cuatro muestreadas se. Haga prueba de Cilindro y en cada Mezclada. prueba de asentamiento Con sus respectivas Normas se toman fotos de Cada prueba y Video Respectivo

Se atienden las observaciones de interventoria se Procede a fundir deposito y cocina; en la primera mezcla se tiene un asentamiento de 10" (25cm) por lo cual se reduce la cantidad de agua a ± 24 Lts; segunda mezcla asentamiento de ± 6" (14 cm) se mantienen en este rango aproximado el resto de los ensayos con

el cono de slom ; se realiza la toma de muestras para ensayos de compresión de acuerdo a lo establecido en la NTC -550 (4 ensayos de diferentes mezclas aleatorias en el tiempo de fundición). se finalizan actividades. 6:10 Pm.

Residente de obra
Consorcio Bolivar
Milton Jimenez.

Angel Cuervo
ANGEL CUERVO
SST

Mayo 18 2024

* Se inician actividades de fundida y llegada de material. (622 Bloques N° 5 ; 2 m^3 de gravilla ; 2 m^3 de Arena) 7:00 a.m.

* Se realizan ensayos de Asentamientos manteniendose la mezcla entre 13 a 14.5 cm en los primeros 3 ensayos ; Se toman ensayos de cilindro de acuerdo a lo establecido en NTC - 550 (4 en total.)

* Se realizan pausas activas antes de iniciar labores Se realiza Charla de SST Autocuidado o mutuo cuidado se retroalimenta al personal de usar los EPP.

* Siendo las 2:30 P.m. se suspenden actividades Por lluvias se cubre y almacena la totalidad del material y los equipos se terminan labor y se. cierra provisionalmente con Polisombra.

* durante el dia se aplica agua a las losa fundidas el dia viernes para garantizar un adecuado curado.

Residente de obra
Consorcio Bolivar
Milton Jimenez

Mayo 14 de 2024.

* Se inician labores a las 7:30 am; se aplica agua a las placas para garantizar el adecuado curado.

* Se continua con la fundición del modulo 2 se realizan ensayos de Asentamiento y 2 cilindros de mezclas aleatorias; siendo las 11:30 se concluye con la fundicion del modulo 2

* Se pasan niveles en el modulo 1 y replanteo de la tarima; se rectifican niveles y se realiza el armado de losa y ganchos de anclaje para muro de tarima.

* Se hacen pausas activas antes de iniciar labores, se realiza charla de SST riesgo publico, se hace jornada de orden y aseo se inicia y se termina encerramiento provisional para el manejo de tierras y escombro sobrante de las actividades en obra

* Se funde una franja correspondiente a aprox 1/4 del modulo 1. se realizan Pruebas de Asentamiento se mantienen en rangos de 13 a 15 cm; se toman 2 ensayos de cilindro para dicha franja.

* Se concluyen actividades a las 5:40 Pm se procede a almacenar y cubrir todo el material y equipo.

Residente de obra
Consorcio Bolivar
Milton Jimenez.

ANGEL CUERVO
SST

Mayo 20 de 2024

* se inician pausas activas, charla de SST uso adecuado de epp, se le recomienda al personal horas jornadas de orden y aseo en....civil...obra



Powered by CamScanner

Mayo 20 2024.

- Se realiza visita de seguimiento a Frente de Salón de Tunal Alto, evidenciado labores de instalación de placa en Salón Principal. y instalación de conexiones sanitarias de baños.
Se insta a contemplar plan de contingencia para contemplar Finalización de actividades en tiempo contractual.



Mayo 20 2024

Se realiza visita de obra y encontramos la comunidad reunida y se aclara la disposicion del material sobrante al totalizar se da un total de 7 viajes o 56 m³ de tierra y 1.0 cuñete RC. la comunidad esta de Acuerdo en Retirarlo el 30. de mayo. se Revisa. la fundida encontrando que se llevo acabo de acuerdo a las peticiones de Interventoria Queda faltando una tercera parte del Salon Grande por fundir se Recomienda anexarle un Sika de pisa que la placa se cure. Complementar con lo anterior



Residente de obra
Consorcio Bolivar.

Mayo 20 de 2024

Se continuan trabajos de Excavación hasta las 5:00 PM, se hace jornada de orden y aseo

ANGEL CUERVO
SST
Miguel Angel Cuervo Diaz

Mayo 21 de 2024

Se inician trabajos 7:30 AM, Se realizan pausas activas, charla de SST actos y condiciones inseguras en el lugar de trabajo y charla ambiental sobre el manejo integral de residuos, liquidos, Escombro, residuos reciclables y basuras.

ANGEL CUERVO
SST
Miguel Angel Cuervo Diaz

21 mayo - 2024
Se Realizo Visita Salon Comunal. tonal Alto se encuentra q se logro fundir la placa faltante con el Concreto establecido. Hay empiezan a agacar con un Mortero los placas qual ya estan fundidas el baño ya esta compactado. Se encuentra trabajando 6 trabajadores y uno y el SSTa. por Circustancias dificiles de entender. no se encuentra el Ingeniero o el Arquitecto Residente

12:00 llego inspectar de obra Arq. Alejandro Pantoja.

Mayo 22 de 2024

Se inician actividades a las 7:30 am. clima frio, moderadamente nublado durante todo el dia, lluvia esporadicas cortas.
Se realizan actividades de mejoramiento de anden para fundicion de concreto, con el uso de piedra mejor, posteriormente afirmado con recebo y terminando con capa de gravilla tambien afirmada, se procede a instalacion de muros en mamposteria para cerramiento de baños total 6,45 m².
Se desalojo escombros producto de demolicion muro del anden antiguo por el que se accedera a salon comunal.

Jimmy Delgado Torres
Inspectar de Obra

se leal

mayo 22 2024
Se Realiza Visita a obra el operario solo esta presente el el Deposito pero se avanza en muros de baños se encuentra avanse en el pisado con Gravilla sobre el area del anden Hoy se vierten fundida. un Cemento sobre sobre esta area. Hay Retrasos en el armado falta la Cocina y los 2 salones Interventoria Sugiere aumentar personal para avanzar

ANGEL CUERVO
SST
Miguel Angel Cuervo Diaz

Ing. Sebastian Pacheco
Apoyo a la Supervision

Residente de obra
Consorcio Bolivar

Paola Camila Garay
Residente Social

Mayo 22 2024

El día de Hoy se Reunen con Toda/ Ato. persona profesional de la Alcaldía Interventoria y responsables del Consorcio se Realiza Comite de obra. y se deja Claro la pertinencia x Responsabilidades de Cumplir los tiempos antes pactados. es Importante Aumentar el personal y tener en cuenta q faltan 20 días para el termino de esta obra.

Residente de obra
Consorcio Bolivar

Mayo 23 de 2024.

Se inician actividades 7:30 Am. clima parcialmente nublado durante todo el día.
Se realizan actividades de instalación de muros en mampostería para cerramiento de baños total 1.21 m² se realiza mejoramiento de piso con fundición de solado para anden impreza a Sala comunal se adelantan actividades de repello de muro de cerramiento de baños

Inspector de obra
Consorcio Bolivar

se Realiza. Visita a obra se observa que se Repellan el muro exterior cerramiento baños y fundieron concreto pobre para el anden se empezaron en Cuatro Cuadras. y Hoy ya esta el material para los Soleros y Algunos partes de andenes Demarcados faltan los bases de estos andenes solo Hay 6 obreros volvemos a Insistir

en Aumentar el personal, deberían doblar. a 12 personas Hay demoras en el armado de piso solicitamos que la interventoría pida el plan de contingencia a seguir que lo presenten Hay demoras de 1 mes 1/2 en actividades

Mayo 24 de 2024

Se inicia actividades a las 7:30 Am clima frio, nublado durante todo el día, lluvia esporádicas.
Se realiza actividades de repello de muros de bahar, se recepciona insumos en obra para labores de instalación de cubierta como andamios y perfilería. Se inician actividades de figuración de acero para viguetas de cubierta.

Inspector de obra
Consorcio Bolívar

Mayo 25 de 2024

Se suspenden actividades debido a lluvias durante toda la jornada laboral.

Inspector de Obra
consorcio Bolívar

27 mayo 2024
se Realiza. Inspeccion de obra. los Paredes del los baños Han sido fundeadas falta el baño de Mujeres por Completar. Hay muy poco personal en obra, 6a obreros / Incluidos el maestro 2 Residentes no se, Ha empezado a Armar estructura para el techo Hay demora en el despunte del fierro. Hay que prever la Contingencia para poder Asumir la Responsabilidad en demoras de



- se evidencia FALTA DE ORDEN Y ASEO. en las AREAS a INTERVENIR de igual manera Falta señalización en estas mismas areas.

INSPECTOR SST. OBRA PTO.

27 de mayo de 2024

Se inician actividades a las 7:30 Am. clima nublado durante todo el dia, sin presencia de lluvias
Se realiza instalación de acometidas sanitarias para baños de mujeres para un total de 4.30 ml de tubería de 4" y 2". se realiza relleno y compactación de baños de mujeres con recebo en donde se instaló las acometidas sanitarias para un total de 0,72 m³. y se instala malla electrosoldada para portería fundición 4,86m². se realiza repello de muros en baño de hombres tanto internos como externos y se corrigen filos.
Se continúa con actividad de figuración de acero para vigas para cubierta.

Inspector de obras
Consorcio Foliven

Mayo 28 de 2024.

Se inician actividades a las 7:30 Am clima nublado s/n presencia de lluvias.
Se realiza fundición de placa de piso para baño de mujeres 0,44 m³ se realiza instalación de mampostería en muros de fachada y muro transevo en baño y muro lateral baño hombres total 9,41m³; se desmonta cubierta de techo existente total 89,21 m² y se adelantan actividades de conformación de estructura metálica para cubiertas, por otro lado se hace desalojo de tierras que se dispone finalmente en contiguo a salón comunal por parte de la comunidad

Inspector obras
Consorcio Bolivar

Miercoles Mayo 29 de 2024

- VISITA INTERVENTORIA-SST CIVIL PTO.

- Se REALIZA llamado de atención debido a que se evidencia la realización de ACTOS INSEGUROS y se evidencia que ahi deficiencia en condiciones. de seguridad.

- Se solicita MAYOR control en este tema

Se Inicia desmonte de cumbreras y tejas. Hay avance en la 2 Hilados de bloque pero se le llama la atencion por las condiciones de seguridad y la falta del SST. es claro que aumentan y personas se debe considerar trabajar en este tipo de sectores.

se inician actividades a las 7:30 Am clima nublado con lluvias esporádicas.
Se realiza instalación de mampostería en muro divisorio baños hombres y mujeres, muro cabala de cocina total 5,12 m². Se limpia acero de viguetes y se procede a instalación y anclaje con estructura existente para posterior fundición total: 11.04 ml.
Se decide con interventoría la actividad de demolición de mampostería existente en donde se apoyaba la estructura de la abierta existente porque debido al ángulo de caída, algunos bloques de mampostería no están completos (cuchilla) Se acuerda entre las dos partes el desmonte de dichos bloques incompletos para instalación completa de nuevas hileras de tabiquillo..

Inspector de obra
Consorcio Edificar

30 mayo, 2024

Se Realiza Visita mul tunal 4to y se inicia Comité de obra. alas 11:30 am con la Participación por parte de Supervisión Alcaldía del lugarero Juan Sebastian por parte de Interventoría el Arquitecto Cristian y el Arquitecto Roberto Hoyos por parte del Contratista participa el Arquitecto Jairy Delgado Torres el lugarero Fabian Mulato como SST y la lugarera ambiental Adriana Natalia Arango. Tambien se Realiza una Revista ala obra ya se empezo a levantar la Segunda Hilada de Bloque y que se Coronara con una Viguta para el Cerramiento de este terminado el apisonado de los Muros de los baños y se empezo a Cortar el material para la Solera principal

tambien se encuentra despejado el area Central sobre la que se trabajara inicialmente el nuevo diseño de techo. se Cumple tambien con la Contratacion de personal. de la zona. nos Comunican dificultades para la Soldadura por problemas de Voltaje.

Juan Sebastian Saavedra Riano
Apoyo a la Supervision

Residente de obra
Consorcio Bolivar
Milton Jimenez.

Cristhian Salguero
Consorcio Calipso
Interventoria

Nathalia Arango
consorcio civil ltda

30 de mayo 2024
Clima: Nublado durante todo el dia con lluvias esporadicas.
Personal en obra: Nueve personas incluido el maestro de obras con la novedad que ingresaron dos ayudantes.
Actividades: se realiza fundicion de viga cinta en fachada principal de baños y modulo 2. total 0.28 m³. se continua con figuracion de acero para vigas y se realiza limpieza de tubos de estructura metalica para cubiertas., se desmonta estructura de cubiertas antiguas.

Inspector de obras
Consocic Bolivar.

31 de mayo 2024
clima: lluvioso
Personal en obra: Diez personas, con la novedad de ingreso de un ayudante.
Actividades: Fundicion de viga en cubata lateral baño hombres total 0.12 m³. Instalacion de mamposteria en muros laterales divisio nes de baños y cocina-comedor total 3.77 m². se continua con actividad de figuracion de acero para vigas, repello de


muros interiores de baños, y limpieza de estructura metálica para cubiertas para poder soldar y pintar.

Inspector de obras
Consorcio Bárbara

BITACORA SANTA ROSA JUNIO

Jueves 06 de junio de 2024


Llega material a santa rosa, 3 personas en sitio descargando, cemento y mixto, arena



ANGEL CUERVO
SST


Miercoles 12 de junio de 2024

Se interviene Santa rosa, personal en obra 6 personas, 3 ayudantes, maestro, conductor, SST se inicia con picado de piso para adecuación del mismo para pegado de baldosa, asentamiento de tableta, Charla de SST uso de epp obligatorio pausas activ Se instalan avisos informativos ruta de evacuación punto de encuentro, se tapa arena con plastico para evitar que se moje




Jueves 13 de junio de 2024

Se continua con escalificada de piso para asentamiento de baldosa.



Viernes 14 de junio de 2024

Se continua con escalificada de piso para asentamiento de baldosa,



Sabado 15 de junio de 2024

Se continua con escalificada de piso para asentamiento de baldosa se tiene a un 90% la escalificada del piso, personal en obra 6 personas

Escaneado con CamScanner

2

Lunes 17 de junio de 2024

Martes 18 de junio de 2024

Se inicia con demolición de cadenas en Santa rosa y se deja a un 70% terminado Se inicia con afinado de piso para asentamiento de baldosa personal en obra 4 personas

ANGEL CUERVO
SST

Miercoles 19 de junio de 2024

llega material a santa rosa, llega baldosa, llega cortadora de baldosa, se continua con afinado de piso y excavación Manual de cadenas, tenemos visita de interventoria, se hace demolición de pared donde se abren espacios para las ventanas

ANGEL CUERVO
SST

Jueves 20 de junio de 2024

Se inicia con instalación (asentamiento) de baldosa en Santa rosa, personal en obra 3 personas y SS Se hacen la mezcla en carretilla para evitar contaminación del suelo, y se emboquilla baldosa para irla dejando lista, tenemos visita de los ings Maria Camila y el residente William y personal de

ANGEL CUERVO
SST

Escaneado con CamScanner

Viernes 21 de junio de 2024

Instalación

Se continua asentamientos de baldosa personal en obra un ayudante y un maestro y SST se cobra plastico para tapar Metal de pintura dentros del salon comunal, se mezcla en carretilla para evitar contaminación, tenemos visita del alcalde y de infraestructura y ambiental, se recomienda traer la vaya para llevar conteo de dias de intervención en sitio

ANGEL CUERVO
SST

Arquitecto

Interventoria - SST

Sabado 22 de junio de 2024

Instalación

Se continua con asentamiento de baldosa personal en obra 3 Personas

Arquitecto

Lunes 24 de junio de 2024

Llega Material a Santa Rosa, llega el recebo para compactación en las zanjas donde van los anclajes, se continua con enchape personal en obra 5 personas en punto, se enchapa 76 mts de enchape en piso

Arquitecto

ANGEL CUERVO

Escaneado con CamScanner


4

lunes 24 2024

Se Realiza Visita de obra a Santa Rosa. se observa poco avance en el Pegue de baldosas. el interior derecho del anden se encuentra listo para la primera base de de recebo. 6100 nos avisan Hoy. llego el recebo, la ingeniera nos avisa que el ingeniero electrico esta proximo a venir para llegar a un buen diseño, se continua con la escavacion de los andenes a profundidad de 25 cm



- se evidencia que el maestro de obras esta conduciendo el vehiculo de transporte, cargado con andamios



martes 25 de junio 2024

se Realizo Visita de obra a Santa Rosa encontrando solo 2 trabajadores Haciendo la escavacion para el anden. el avance en la baldosa queda en el 75 % aprox. Hoy no hay avance en los otros



Escaneado con CamScanner

Miercoles 26 de junio de 2024

Se continua actividades de excavacion manual, demolicion de cimiento, pegado de encinape, llenado de red en bolsas, personal en obra 6 personas, SST, maestro, ayudantes, conductor Charla de SST. Alcohol y drogas en el lugar de trabajo queda encinape y cuerda esroba a un 90% instalado.

Ing. Residente de Obra

ANGEL CUERVO
SST

Miercoles 26 2024
se realiza visita de obra hasta hoy se observa que continua pega de bolsacos faltando solo un 15.% del total se continua escabacion para el cimiento Hay cuatro obreros y un SST no Hay ovuna en cuntado y otra

CONSORCIO CIVIL RED INTERVENTORIA

Ing. Residente de Obra

Jueves 27 de junio de 2024

Se continua con excavacion manual en cimientos personal en obra dos personas

ANGEL CUERVO
SST

Ing. Residente de Obra

Escaneado con CamScanner

Viernes 28 de junio de 2024

Se continuan actividades en santa rosa personal en obra 6 personas charla de SST actos y condiciones inseguras, charla ambiental, manejo de materiales de construcion y contrato, tuvimos visita de interventoria se continua con encofre y instalacion de PTD Aprobado en lonas

ANGEL CUERVO
GST

Viernes 28 de junio 2024


Se Realiza Visita de obra Santa Rosa se Hace Retiral las baldosas pegadas por error de Nivelacion se despegan 6.80 mts2 este error lo ocasiono un nuevo maestro traido desde otro lado se tomaron Medidas se verifican las bases se encuentra que la primera Nivelacion quedo mal se pica de Nuevo. este espacio el anden Quedo. Con la escabacion lista para la base de recebo. y mortero pobre Hay cuadro obreros en esto

Martes 2 de Julio 2024

Se Realiza Visita Salon Comunal Santa Rosa. no se Han pegado las baldosas se debe programar mayor. esta labor para Hoy. se Sugiere empezar con el Recebo y dar Inicio. al anden. es Comunmente que el Contratista. asuma la Responsabilidad adquirido)

Escaneado con CamScanner

por que no es claro cual es el objeto de estar de brazos caidos y se objeto. esta accion tuvieron debieron tomar. un avance hoy del 35 % y solo se observa. labores sin concluir



Martes 02 de julio de 2024

Se continua con llenado de lonas de RCD, y se sacan los filos de las ventanas, personal en obra 6 personas charla de SST uso de EPP, charla ambiental manejo adecuado de RCD, se coloca punto de RCD

ANGEL CUERVO
SST

Miercoles 03 de julio de 2024

Se continuan actividades en llenado de lonas de RCD y se continua con el cargue provisional de RCD, se sacan filos de ventanas, y se saca el agua de huecos donde van los andenes charla de SST trabajo en equipo pausa activas, personal en obra 3 ayudantes, 1 albañil SST, conductor.

ANGEL CUERVO
SST

Escaneado con CamScanner

BITACORA LAS AURAS JUNIO

Mier Martes 04 de Junio de 2024

Se presentan lluvias en la zona desde las 7:15 y continuan 8:25 sigue llovendo, se hacen jornadas de orden y aseo en el lugar de trabajo

ANGEL CUERVO
Angel SST Cuervo Diaz

Martes. 04/ [redacted] 2024 Martes 4 junio 20

Mcgl

- Visita inspectoria - SST civil pro.

- Se evidencian falta de orden y aseo en las areas de trabajo que pueden acarrear Accidentes o incidentes laborales.
- Se evidencia herramientas y maquinas regadas sobre las superficies de trabajo

- Se evidencia que no se esta realizando el uso correcto del andamio certificado y se sigue utilizando, Andamio no certi

- lineas de vida tiradas en el suelo mojandose.

- Se solicita de forma inmediata realizar las intervenciones pertinentes, a las recomendaciones descritas anteriormente.

5 ~~[illegible]~~ 2024 4 junio 2024
se Realiza Visita a obra encontrando que no se puede seguir Argumentando que el Clima y otros losos estan demorando las Actividades es Claro que al no Haber un Residente de obra estos no Avanzan se solicita al Contratista a quien Corresponda, Intervenir para poder terminar esta obra Van 7 y dias Con sus Noches y todavia no se Concluye. demolicion, solo estan 2 obreros y un sisa nadie Responde por estas demoras.

INTERVENTORIA CONSORCIO CIVILPAD NIT. 901.784.624-6

INSPECTOR SST - CIVILPAD

Martes 04 de ~~[illegible]~~ junio de 2024
Se continua con lluvias en la zona 3:00 PM

ANGEL CUERVO
SST

Miercoles 05 de junio de 2024

Continuan lluvias en la zona lo que dificulta hacer los cortes de las vigas y el trabajo en alturas, iniciamos a las 7:30 con pausas activas y charla de SST uso de epp y ppcc, se paran actividades a las 7:50 y continua lluvias en la zona iniciamos hasta que pare de llover, se continuan actividades a las 9:30 am, continuan lluvias en la zona 3:00 PM

ANGEL CUERVO
SST

Miguel Angel cuervo Diaz

5 Junio 2024

La demolición esta demorada. es duro. y Muros aputan pero esta demora altera los otros Frentes se evidencia y Han HecHo aseo en la zona Hay tres trabajadores. y un SST no Hay Residente. y Precaria estos demoros

CONSORCIO CIVILPRO INTERVENTORIA NIT 901 784 434-8

Inspector SST CIVILPRO

JUEVES 6 JUNIO de 2024

- se encuentra detenida la obra
- se evidencian maquinas, herramientas y otras elementos regados por todo el piso; con riesgo a daños o generar lesiones en los trabajadores

Se Realizo Visita en el area de trabajo de Aulas, no. Hay personal. y tampoco responsable se encuentra y no Hubo mayor avance de demolicion Aun esta area sin mayor avance esta demora. es ya bastante Significativo se le Hace llamado de atencion al Residente Ingeniero Milton el cual posee una respuesta. Concreta.

CONSORCIO CIVILPRO INTERVENTORIA NIT 901 784 434-8

Viernes 07 de junio de 2024

Se inician actividades pausas activas, charla ambiental y SST, estamos en obra 5 personas, se continua con la demolicion, se hace demolicion y corte de 12 metros de concreto, se presentan lluvias en la zona 2:00 pm se hace parada de seguridad

ANGEL CUERVO
SST

Sabado 08 de junio de 2024

Se inician pausas activas, charla de SST trabajos con martillos electricos, en obra estamos 5 personas se continua con demolicion en piso, uso de martillos electricas, se presenta lluvias en la zona

ANGEL CUERVO
SST

11 de junio 2024
Se realiza visita al salon comunal Auros y encontramos 5 obreros y un residente el avance se encuentra ya desde el viernes pasado 8 de junio q quedo en un 80 Hoy 11 se encuentra en un 95 % no se encuentra el SST. aunque los trabajos ya no necesitan mayor Supervision es necesario que el sst este no este de mas



09-06-2024 Domingo
se trabajo en Demolición de concreto se hicieron 8 metros de demolición

10-06-2024 lunes, se trabajo y se continua con la demolicion de dos vigas

11-06-2024 Martes, se continua con demolición de vigas 3 vigas se hace la demolición

12-06-2024 no se realizan actividades

13-06-2024 se continuan actividades hay una persona haciendo el corte de Hierro y demolición de vigas, con acompañamiento de SST, se hace el corte de 5 vigas del piso

ANGEL CUERVO

SST
Miguel Angel Cuervo Diaz

Se realiza visita de obra, encontrandose profesional SST con oficial el cual se encontro realizando labor de demolicion con martillo eléctrico. Se indica no hay mas personal al estar este en Frente de Santa Rosa. Se solicita ampliar descripción de actividades en bitácora

Sergio Molina
Profesional Infraestructura FDAS

13 Junio 2024
Se Realiza Visito a obra no hay si no 1 obrero y un SST esto esta creando ya dudoras Consecutivas es Importante que el Contratista Revise estos procesos esta demolicion lleva, nos dios proyectados, y ya Habian dicho Con Anterioridad terminaria en mayo y ya estamos en junio se terminaria en 10 dias mas

Miercoles 19 de julio de 2024

Se continuan actividades de demolicion y se inicia con el tapado de excavacion, ya las vigas estan rotundas habemos 3 personas, dos ayudantes y SST en obra

ANGEL CUERVO
SST

Lunes 17 de JUNIO de 2024

- VISITA INTERVENTORIA - SST CIVIL PRO.

- Se encuentra a personal trabajando solo. A las 10:30 a.m. sin ningun tipo de supervicion

- el personal no cuenta con las maquinas y herramientas necesarias para la realizacion de la tarea. (demolicion).

- el personal expresa su inconformidad debido a la falta de transporte, para el desplazamiento al sitio de trabajo.

- No se encuentra personal en santa rosa, ni en betania, se realiza el apunte en esta bitacora debido a que en ninguno de los 2 puntos se encuentra la bitacora.

17 junio 2024
Se Realiza Inspeccion en Auras. se encuentran 3 trabajadores no Hay ayudes en la demolicion la falta de un demoledor electrico, tampoco Hay un Residente o alguien encargado. no Hay un SST, se recomienda Cumplir Compromisos

18 Junio 2024
Se Realiza Visita a obra no Hay trabajadores Hoy tampoco se le a Hablado avanzado desde el lunes. el presupuesto Por cuanto ya se le Habio dado ala Comunidad un tiempo estimado para terminar. la Interventoria nota el poco Interes del Contratista por acabar.

20 junio 2024
Se Realiza Visita a obra tunel Alta Alta 2 trabajadores Tratando de terminar demoli se prevee para el fin de semana el avance es lento. no Hay SST Hay personal desconocido retirando cosas Dicen ser de EP. o Secretaria de educacion

Jueves 24 junio 2024
Se Realiza Visitas de obra a Auros la Demolicion se encuentra terminada faltan Detalles de Corte en bases pero terminado en asco. Corto. esbuno Recordar Compromiso Con Auros pared que da ala Zona dura

Miercoles 26 de junio 2024
se Realiza Visita de obra a Auras
no se encuentra ningun avance. no Hay
Personal, la justificacion y / adiciones
el Residente nos dice que se avanzara a partir
de la otra Semana.

02 de julio 2024
se Realiza Visita Salon Comunal
Auras no Hay avances en Pesares
y Puntoro se Solicita al contratista
Cumplir con los Compromisos Adquiridos
ante Contrato faltan 11 dias para
la entrega de este Salon punitado.
y no Hay Ningun Trabajador
en este. Salon Comunal

BITACORA TUNAL ALTO
JUNIO

muros internos de baños, y limpieza de Estructura para cubierta para poder soldar y pintar

Inspector de obra
Consorcio Bolivar

01 de Junio 2024
Clima nublado con lluvias esporádicas
Personal en obra: 10 personas
Actividades: Fundición de viga en cubierta divisoria baño mujeres y cocina total $0,06 m^3$ instalación de acometidas hidráulicas para baños de hombres y mujeres total 6,62 ml para 6 puntos (tres en cada baño). se continúa con figuración de acero para vigas y se continua con corte y limpieza de estructura para cubiertas.

Inspector de Obra
Consorcio Bolivar

04 de junio 2024
se Realiza visita a Tonal Alto se ha levantado los 2 Hilados de bloque y se inicia Colocación con la Viguetа Hay demoras en el inicio del ensamble de armado y soldado del techo a Interventoria le preocupa. los tiempos se esta trabajando con 10. obreros y un residente falta el ...so ...st...

3 jul. 2024 8:58:12 a. m.
Vía sin nombre
Sumapaz
Cabrera
Cundinamarca
Altitud:3426.1m
salón comunal tunal alto
Número de índice: 834

3 jul. 2024 8:58:19 a. m.
6° N
Vía sin nombre
Sumapaz
Cabrera
47
Cundinamarca
Altitud:3426.1m
salón comunal tunal alto
Número de índice: 835

4 de junio 2024
clima: nublado con lluvias esporádicas.
Personal en obra, 10 personas
Actividades: instalación de mampostería muro divisorio cocina - comedor total 7.45m²; resane de muros pares hombre y mujer por instalación de tubería hidráulica; instalación de mampostería bajo (ventanilla) de cuenta total 0,44m², pared en muros. cubeta de cerchia, alistamiento de piso en cocina para dar acabado de nivelación; se continua con corte de estructura metálica para cubiertas

Inspector de obras
Consorcio Boliviar.

5 junio 2024.
Se Realiza visita a obra. y encontramos q no llega la planta y el retraso ya es de dos meses. tampoco Hay un plan de Contingencia se pregunta al Ingeniero residente y responde que no se a Realizado plan! es claro q el Consorcio no muestran avances de Ninguna clase. o no Quiere tramitar el material tejas madera. y otros tampoco a llega al sitio Hay 10 obrero y un Residente es preocupante esta situacion

Inspector

5 de junio 2024

columnas, se hace la observación a interventoría
necesidad de subir estas luces de [illegible]
como las columnas por cuestiones de [illegible]
después de la [illegible] se fundirá [illegible]
transmisión de cargas, esto con el fin de [illegible]
buen funcionamiento estructural al momento de instalar la
estructura de la cubierta. Se adelantan actividades de
pañete en fachada y se realiza nivelación y alisado
de piso en baños de mujeres total 57,39 m².

6 de Junio 2024.
Se Realiza Visito a obra encontrando
q siguen los daños son las 2pm
y el material no llega. es importante
de el Consorcio Contratista Cumpla los
Compromisos adquiridos son mas de 2
meses de atraso. y los Avances son
exiguos e insignificantes con anterioridad
se les dijo de trabajos Sobre Cubierto
(Plastico Cobriendo la obra) y prefieren
Pagar Cuadrillas remuneradas sin Hacer
nada a cuenta del Trabajo
Cobriendo la parte Superior no Has
SST, y Ingun Sean Habel plan de
Contingencia.

3 jul 2024 8:58:29 a. m.
355° N
Vía sin nombre
Sumapaz
Cabrera
Cundinamarca
Altitud:3426.1m
salón comunal tunal alto
Número de índice: 836

06 de junio 2024
clima: se suspenden actividades por lluvia desde la [illegible] hasta las 12:49 pm, se retoman actividades a las 1:30 pm
Personal en obra: 7 trabajadores
Actividades: se continúa con actividades de grete en [illegible] principal y se realiza alistado y nivelación de piso en cocina total. se hace recepción de insumos para la estructura de la cubierta y teja

Inspector de obra
Consorcio Bolivar

07 de junio 2024
clima: Nublado con lluvias esporádicas.
Personal en obra: 5 trabajadores
Actividades: se continúa con actividades en parrete de fachada principal y culatas en los baños, se cojé filos de los vanos de los baños igualmente y se alista piso de comedor para posterior nivelación y afinado.

Inspector de obra
Consorcio Bolivar.

08 de junio 2024.
clima: lluvioso.
Personal en obra: 5 trabajadores.
Actividades: se continúa con actividades de preparación de piso en comedor y se procede a la nivelación y alisado total se continua cogiendo filos de vanos de puerta y ventanas y se sigue parretando culatas en baños.

12 de Junio 2024

El supervisor Juan Sebastian Saavedra visita la obra a la 1:15 de la tarde cuando todo el personal estaba en hora de almuerzo.

3 jul. 2024 8:58:37 a. m.
349° N
Vía sin nombre
Sumapaz
Cabrera
Cundinamarca
Altitud:3426.1 m
salón comunal tunal alto
Número de índice: 837
Google

3 jul. 2024 8:58:45 a. m.
352° N
Vía sin nombre
Sumapaz
Cabrera
Cundinamarca
Altitud:3426.1m
salón comunal tunal alto
Número de índice: 838

50

Se observa que no se han iniciado actividades de ya la planta y los equipos. Se observa que la [illegible] firma desde el 8 de Junio faltando los dias [illegible] El avance en cubierta es mui lento desde hace [illegible] preguntamente por falta de planeacion ya que el sistema electrico dis[illegible] no sirve para los equipos. Situacion que se debio haber previsto [illegible] la valla de cuenta regresiva no tiene los dias actualizados.

Juan Sebastian Saavedra
Asesor a la Supervision
12 de Junio 2024 1:27 p.m

12 Visita obra fundaciones el dia 11 de junio pero Hoy no... Habia nadie en obra pero consiguieron [illegible] se anota en bitacora esta [illegible]

13 Junio 2024
Se Realiza Visita a obra. Se inicia el Recorrido mal andamios el mecanizado se Verifica el proceso. Constructivo nos notifican q el Recorrido. Varias se Continua con afinado del piso de todo dela Cocina Hoy nos Visita personal q representa el Contratista la Ingeniera Diana Camelo se Solicita Verificar el Recorrido

=No se [illegible] trabajo en caliente debido a Fallas con el equipo de soldadura del cual no se a recibido hoja de [illegible] N°, hoja de mantenimiento [illegible] de este equipo de igual manera la planta de energia no cuenta con ninguno de los documentos

ANTERIORMENTE MENCIONADOS, SE EVIDENCIA FALTA DE ORDEN Y ASEO EN AREAS DE CIRCULACION SE ENCUENTRAN 2 TRABAJADORES REALIZANDO ACTOS INSEGUROS (PARADOS SOBRE LA MEZCLADORA) QUE PUEDEN ACARREAR EN LESIONES Y/O SEAN LEVES O GRAVES EN EL AREA LABORAL.

- LOS TRABAJADORES SE ENCUENTRAN SIN SUPERVISIÓN SST.

* La dedicación del Profesional SST es del 30% Contractual, Por lo cual se cuenta con el acompañamiento Parcial del mismo en los diferentes frentes de obra, que presentan trabajos y Novedades a la fecha

* solicitamos Amablemente el registro fotografico de los actos inseguros dudo que no evidenciamos los mismos en la visita.

* Se realiza una visita del Presidente de la JAC junto con el ingeniero Milton Jimenez; Arquitecto William Rios, Ingeniera maria camila Gaita, y arquitecta Magda fonseca. donde el Presidente indica los compromisos adquiridos y solicita la declaración de los atrasos Presentes en la obra. Por su parte el contratista indica las causas logisticas y climaticas y menciona que trajo todo el equipo de obra Para dar Pronta solución a los atrasos.

3 jul. 2024 8:58:50 a. m.
357° N
Vía sin nombre
Sumapaz
Cabrera
Cundinamarca
Altitud:3426.1m
salón comunal tunal alto
Número de índice: 839

52

- El ingeniero milton Jimenez entrega e informacion general de actividades rechazadas nuevo Residente de obra Arquitecto William Rios.
Ver Informe a fecha 13/06/2024
c.c. Ing Camila Gaitan

Ing. Milton Jimenez

14 junio 2024
clima: Nuboso la mayor parte de la jornada laboral.
Personal: 6 trabajadores.
Actividades: se continua con actividades de afinado de piso en modulo 2 (comedor). y se sigue encofrando para fundicion de anden en fachada principal. Se programa jornada de anden y aseo general tanto en campamento como en la obra.

Inspector de obra
Cristian Gutierrez

15 de junio 2024.
Clima: Nuboso la mayor parte de la jornada laboral
Personal: 6 trabajadores
Actividades: Se continua con actividades de afinado de piso y nivelación en modulo 2 (comedor) y se continuan con actividades de encofrado y anden en fachada principal. Se abre ventaneria en baños hombre y mujeres.

3 jul. 2024 8:58:59 a. m.
351° N
Vía sin nombre
Sumapaz
Cabrera
Cundinamarca
Altitud:3426.1m
salón comunal tunal alto
Número de índice: 841

17 de j
clima:
Person
Activi
modu
para
activi

Inspe
cons

15

17 Junio 2024
Se Realiza Inspección de obra en la planta y los equipos di soldadura, el arquitecto responsable Comunica, que van a contratar a otro y tiene todos los elementos el avance del anden es bueno igual y el afinado se solicita al Contratista Cumplir con Compromisos adquiridos el 13 de junio porque estos atrasos no. Hoy no cumplieron nada y se dijo en Comite de Obra, Hay tambien muy poco personal laborando

INTERVENTORIA CONSORCIO NIT 901.784.428

Inspector SST- auxiliero

17 de junio 2024.
Clima: Nublado sin lluvias
Personal: 6 personas.
Actividades: Se terminan con actividad de afinado de piso en modulo 2 (comedor) y se preparan piso en módulo 1 (salón principal) para afinado y nivelación. Se continúa con actividad de pendiente de anden en fachada principal.

Inspector de obra
Consorcio Bolivar.

Clima:
18 de junio 2024,
Clima: Nublado con lluvias esporadicas
visita de SST consorcio Bolivar hay 7 personas
en punto. Se terminan actividades de afinado de piso en comedor total 43 m², se continúa con actividad de pañete en fachadas Anden total 5 ml, instalación de [illegible] comedor y salón principal total 2.25m²
ANGEL CUERVO
SST

Inspector de obra

3 jul. 2024 8:59:03 a. m.
6° N
Vía sin nombre
Simapaz
Cabrera
Cundinamarca
Altitud:3426.1m
salón comunal tunal alto
Número de índice: 842

18 de Junio 2024

Se Realiza Visita de obra
Alto Hoy llega material a la
pero no llega planta el Soldador
preocupante esta accion
en proceso. de adelanto obra
en la soldadura y Conexiones de la Solera.
Hay atrasos sobre los ítem de anclaje
y Cubierta, y sobre el area de formaleta
no fraguda madera. en los materiales
llegaron es Notorio que no se
Planifica Cada labor. es desconcertante
que digan. Hago en Reuniones y no se.
Hago. en

-VISITA SST. - CIVILPRO INTERVENTORIA
-SE EVIDENCIA FALTA de orden y aseo
en las areas de trabajo. Esto puede
incurrir en Accidentes o incidentes
laborales

INSPECTOR SST.
INTERVENTORIA CIVILPRO

19 de junio 2024.
Clima: Lluvioso la mayor parte de la jornada
Personal: 6 trabajadores
Actividades: se realiza instalación de mampostería en muro
divisorio comedor y salon principal total 2.25m²
se hace recepción de materiales necesarios para
actividades de figuración de acero y encofrados para
fundición, labores que aseguran un rendimiento
eventos a mayores progresivos. Se continua con
dades de aplomado y compactación para fundición de

3 jul. 2024 8:59:10 a. m.
Vía sin nombre
Sumapaz
Cabrera
Cundinamarca
Altitud: 3426.1 m
salón comunal tunal alto
Número de índice: 843

anteriores. Y se realizara un inventario general de [illegible] equipos. Se tiene contemplado la llegada de los [illegible] soldadura y personal respectivo el lunes 24 de junio ya que hay actividades antecesoras que se deben realizar para asegurar y dar paso al proceso de [illegible] de esta [illegible] para cubierta.

[illegible]
Inspector de obra
Consorcio Bolivar

20 de Junio 2024

Se realiza recorrido de inspección de la obra en presencia del residente de obra, de interventoría [illegible] representantes administrativos del consorcio Bolivar. Se evaluan las actividades de acuerdo al plan de contingencia y se dan recomendaciones

20 junio 2024
Se realiza visita y comité de obra en Tunal Alto. se tratan los temas de atraso y el Contratista en su plan de Contingencia aclara que se procedera con Cuadrillas a trabajar para Corregir los atrasos de la semana Pasada a. Hoy jueves 20. no Hay mayor avance. quedan 25 días para la entrega. Urge. q el Contratista. Revise. el Cronograma

Pro-junio 2024
Se Atiende Visita del Ing profesionales de Supervisión. Ing Juan Sebastian Saavedra y el Arq Roberto Hoyos, Junto con la Ing. Camila [illegible] del Consorcio Constructor:
Se realiza Recorrido de obra Evidenciando Avances

3 jul. 2024 8:59:14 a. m.
6° N
Vía sin nombre
Sumapaz
Cabrera
Cundinamarca
Altitud:3426.1m
salón comunal tunal alto
Número de índice: 844
E
S
W
N
Google

- Compromisos para esta semana y tener en
para hoy se encuentren los siguientes
El contratista manifiesta fue dura el lunes
JUEVES 21/viernes 22 (sabado)
se adelantaron labores de viguetas de
manpostería cuchillas y demoliciones
de cubierta con el fin de iniciar trabajos
de soldadura, montaje y empalme de
perfiles metalicos tanto arriba como en
cubierta. por parte de seguridad personal
y suministros relacionados en este items.

Se delimita la ejecución de la viga con
la construcción de zapatas en cada costado
y altura final de 40cms del nivel de
piso de acceso al salon

Las demas actividades se continuaran, de acuerdo
al plan de contingencia presentado, evaluando
la proxima semana el avance total de esta
frente de obra

Ing. residente
Resi. Obra

20 de junio 2024
Clima: lluvioso mayor parte de la jornada
Personal: 6 trabajadores visita de administrativos
de alcaldía e interventoria
Actividades: se realiza encofrado para fundición
viguetas en el modulo 2. y se continue
acero para las mismas viguetas, se con
pañetamiento para afinerado de anden y posterior

3 jul 2024 8:59:22 a. m.
Vía sin nombre
11.1°N
Sumapaz
Cabrera
Cundinamarca
Altitud:3426.1m
salón comunal tunal alto
Número de índice: 845

Se realiza jornada de orden y aseo general en obra.

Inspector de obra
Consacio Bolivar.

21 de junio 2024
Clima: Nublado con lluvias en horas de la tarde.
Personal: 6 trabajadores
Actividades: Se continúa con labores de esperado e instalación de acero y se inicia fundición de vigas total 0,47 m³.
se realiza desmonte de cubierta para instalación de mampostería en fachada principal módulo 1. Se desmontalan 37.88 m².

Inspector de obra
Consacio Bolivar.

22 de junio 2024.
Clima: nublado con lluvias esporádicas
Personal: 6 trabajadores
Actividades: Se continúa con actividades de fiquración de acero para vigas y se instala mampostería en fachada principal módulo 1 total 3,53 m² y se pacpara para fundición de viga total 0,12 m³. Se realiza orden y aseo general en obra

Inspector de obra
Consacio Bolivar.

Jueves 24 de junio 2024
Se realiza visita actual AHO el personal soldador no llego se realizo. Desmonte de cubierta dyando solo un cuarto. se Realizo. viga principal no Hay SST en el momento de la visita el personal estaba Quieto y apenas se dieron cuenta que llego inspector empezaron a trabajar. es desconocido Hay avance en el proceso del andén

3 jul 2024 8:59:28 a.m.
15° N
Vía sin nombre
Sumapaz
Cabrera
Cundinamarca
Altitud:3426.1m
salón comunal tunal alto
Número de índice: 846

se cuenta, que no hay equipo de soldadura y planta que llegaría. no hay

22 de junio 2024
Clima: Nublado con lluvias esporádicas
Personal: 6 trabajadores
Actividades: Se continúa con actividades de picheteo de acero para fundición de zapata, en cuba lateral método 1. total 208 m², llega personal responsable de instalación de estructura pero se hace inventario general de insumos y herramientas para desempeñar la actividad. Interventoría llega a obra y manifiesta que el personal se encuentra parado. Los s. explican que los trabajadores tienen un descanso desde las 10.15 am hasta las 10.30 am para desayunar. Interventoría conoce los horarios de descanso ya que sus visitas son esporádicas.

Inspector de obra
Consorcio Bolívar.

25 de junio 2024
Se Realiza Visita de obra tunel Alto y encontramos que la empresa tiene el equipo para soldar. los equipos funcionan normal se empezo a armar. la Jolera Cuadrada y se aseguro en pintura blanca Pendientes no Hay avance. en anden. ni tarima la tarima empezar por el material de la Cumbrera

25/06/

Se ha
de epp
Se ha
personal
epp al

AUGEL

3 Jul. 2024 8:59:35 a. m. GMT-5
Vía sin nombre
3.° N
Sumapaz
Cabrera
Cundinamarca
Altitud:3426.1m
salón comunal tunal alto
Número de índice: 847

Google

3 jul. 2024 8:59:40 a. m.
9° N
Vía sin nombre
Sumapaz
Cabrera
Cundinamarca
Altitud:3426.1m
salón comunal tunal alto
Número de índice: 848

Seguridad - Residente obra
25/06/2024 12:11 pm

26 junio 2024
Se realiza visita a obra tunal Alto se observa que las condiciones atmosfericas han detenido la obra los soldadores no pueden continuar y la cubierta no se ha podido continuar Hay 5 obreros y 3 soldadores, nadie. prevuyo d plastico en la parte superior no Hay Residente q consulte.

25/06/2024

Se hace visita por parte de SST se hace inspeccion de epp al personal que esta con temas de soldadura, se hace inspeccion vehicular, inspeccion de equipos personal en obra & personas, se hace entrega de epp al personal y dotacion

ANGEL CUERVO
SST

60

05 junio 2024
Se realizo visita a obra en el
Alto se observa q ha puesto
y ya se empezaron a depurar
cinto se encuentra en otro
todavia no se inicia el
se recomienda adelantar
tampoco hay proceso para la
de paso: es importante
el anden va en un
se esta repellando los
ladrillos que se encontraron.

ANGEL CUEVAS
SST

Se hace visita a tunel y se entrega PPP al personal y obtacion, se recomienda hacer jornadas de orden y aseo en obra, se hace acompañamiento con el residente William Rios, se presenta lluvias en la zona 11:15 am se paran actividades

2 de julio 2024
Se realiza visita obra tunel alto. encontra
la Novedad q los Soldadores no llegaron. hoy
nos informan q se pasaron el dia
sabado, se encofro y fundio el muro
para la terminar se Recomienda
a Llenar. el anden tampoco
no hay resaltos, con la capa de
no hay sst tampoco hay
se Reporta al contratista. impor Rendimientos
falta 119 dias

3 jul. 2024 9:00:02 a. m.
20° N
Vía sin nombre
Sumapaz
Cabrera
Cundinamarca
Altitud:3426.1m
salón comunal tunal alto
Número de índice: 849

3 jul. 2024 9:00:06 a. m.
16° N
Vía sin nombre
Sumapaz
Cabrera
Cundinamarca
Altitud:3426.1m
salón comunal tunal alto
Número de índice: 850

02 de julio de 2024

se hace visita SST se revisan epcc, 3 Diligencia permiso de trabajo se hace inspección de epp, charla de SST uso de epp en obra, charla ambiental manejo de rcd los soldadores no estan en obra

ANGEL CUERVO
SST

BITACORA BETANIA
JUNIO

31 de Mayo 2024
Se escarifica zona de pintura que presento humedad y poca adherencia con el muro para aplicación de acional, posterior al secado se realizo la preparacion de superficie y aplicacion de pintura respectivamente.

15 de Junio 2024
Se inicia el dia con pausas activos, charlas SST 7:30am
Se realizaron actividades de colocación de baldosas faltantes

17 de Junio 2024
Se realiza la terminacion proceso de pintura de divisiones de baños y puertas.

Powered by CamScanner

25 Junio 2024

Se inicia el día con pausas activas y charlas SST 7:30 am
Se realiza jornada de anden y aseo en las diferentes áreas de trabajo.
Se inicia con las actividades de pintura de la estructura metálica de cubierta y de baños
Se entrega volante de socialización a la comunidad.
Se realiza el pintado de la canal.

27 Junio 2024

Se realiza jornada de orden y aseo general, para entrega final (aseo grueso y fino)
Se realiza socalizacion de finalizacion Betania.

Powered by CamScanner

BITACORA SANTA ROSA

martes 2 de Julio 2024

Se realiza Visita Salon Comunal Santa Teresa no se han pagado los soldadores se debe programar- mayor. este labor. para Hoy. se sugiere empezar con. el Recibo y dar inicio. al cumplen. os Comunidad que el Contratista. asuma la Responsabilidad adquirido)

por que no es claro cual es el objeto de estar de brazos caidos y se objeta. esta accion hubiera debido retirar. un avance hoy del 35 % y solo se observa. trabajadores sin conducir

Martes 02 de julio de 2024

Se continua con llenado de lonas de RCD, y se sacan los filos de las ventanas, personal en obra 6 personas charla de SST uso de EPP, charla ambiental manejo adecuado de RCD, se coloca punto de RCD

ANGEL CUERVO
SST

Miercoles 03 de julio de 2024

Se continuan actividades en llenado de lonas de RCD y se continua con el cerco provisional de RCD, se sacan filos de ventanas, y se saca el agua de huecos donde van los andenes charla de SST trabajo en equipo pausa activas, personal en obra 3 ayudantes, 1 albañil SST, Conductor.

ANGEL CUERVO
SST

04 de julio de 2024

Se continua con sacada de ejes de ventanas y llenado de lonas de RCD para el acopio, personal en obra 6 personas charla de SST caidas a distinto nivel

ANGEL CUERVO
SST

04 de Julio 2024
Se realiza Visita de obra Santa Rosa no Hay ningun avance las baldosa se observa q estan Rayadas los Ventanos nos Imponian que no tiene material esto es preocupante para la Culminación

Se Solicita atención en la programación delas actividades, Las adquisiciones de material deben realizarce Con anticipación con el Fin de que no generen retrazos en el desrrollo de las actividades, de acuerdo al plan de Contingencia planteada
- Se solicita Nuevamente, la documentación de Maquinas y herramientas, (que ya) documentación que se ah solicitado hace mas de 2 meses

Se debe garantizar la preparación de la Superficie para la Conformación del anden, el Compactado se recomienda realizarce cada 5cm máximo 30 cm. más Un base de Concreto pobre Con piedra para aislar y Compactar.


Culminar las actividades de Enchape de piso, Limpieza de muros, en especial el mural el cual se Solicito previo a la iniciación de las actividades

de Obra en el Salón.

Se le Solicita la Instalación de la teja en Fibrocemento perfil 7 para culminar y Completar el tramo derecho dela. Cubierta. previo al montaje de la Canal Colectora. adicionalmente culminar y Completar la parte superior de los muros laterales en pañete 1:3. y posterior aplicación de pintura exterior tipo Koruza.

Se le Solicita al Contrutista Consorcio Bolivar tomar las medidas para culminar las actividades objeto del Frente de Obra Santa Rosa.

- Juan Sebastian Saveedra. Apoyo Supervisión Fiilidad.
- Andres B. Usoche Consorcio civilero Interventor
- Roberto Hoyos. Consorciocivilpro. Interventor
- Fabian Mulato. Consorcio Civilpro Interventor


Sornos 05 de julio de 2024

Se inicia con puesta de las cintas laterales del salon comunal, se culmina con filos en ventanas personal en obra 8 personas charla de SST prevencion por manejo de herramientas

ANGEL CUERVO
SST

sado 06 de julio de 2024

Se continua con pegete en paredes laterales,
se continua con filos en ventanas, charla de
SST el auto cuidado, personal en obra 9
personas

ANGEL CUEVAS
SST

Estado del Tiempo: Llovizna permanente / Intermitente
en horas de la Mañana
Se continuan con labores de pañete Lineal
en Fachada Mural y fachada Baños / Piso A Cabada en interior en Loza
Se suministra Combustible en Galones plasticos
para Uso de Vehiculo y Rana /
Policitilero de reuso para proteccion zarja Ambos
a Material Granulado.
personal en obra: 1 Maestro / 10 general / 2 Ayudantes

Equipo usado: Rana / pulvolore / caladora / Herramienta
Menor y Complementos con destino a frente BETANIA

Ing. Residente Obra

Lunes 08 de Julio de 2024

Se continua con el enchape de piso que se habia retirado
Se sacaron filas en vanos de ventanas

Yilber Bernal
Ing Residente

ANGEL CUERVO
SST

Marter 09 de Julio de 2024

Se terminan de sacar filas en vanos de ventanas
Se comienza con la preparación de muros internos para pintar

Yilber Bernal
Ing Residente

ANGEL CUERVO
SST

Miércoles 10 de Julio de 2024

Se continuan resanando muros internos, arrego de filos de columnas para pintura
Se termina de pañetar la parte superior de muros laterales en la parte exterior

Yilber Bernal
Ing Residente

ANGEL CUERVO
SST

Jueves 11 de julio de 2024

Se inicia con pausas activas, inicio de SST trabajo en equipo, personal en obra 7 personas, residente, SST, maestro albañil, ayudantes ANGEL CUERVO
SST

Se hace empalme con Arley Ramos el nuevo AUX HSEQ quien quedara en obra desde hoy 11 de julio de 2024 Arley Ramos
AUX SST

11 de Julio 2024

Se realiza visita Santa Rosa, en lesanuar paredes. se empieza a tenuvanes boidi de baldosa yate. un 20 %. se inicia la primera vuelta pintura se corrige los tejas que se encontraban en mala posicion y se pone unas que se encontraba a punto de caerse. Asesoria no se lucia la compactacion del anden.

CONSORCIO CIVIL 2020 NIT. 901.784.624-8

Viernes 12 julio 2024

Se inicia actividades con charlas de riesgos biomecanicos y prevencion, con presencia de 7 personas en obra, residente, sst, maestro y ayudantes.
Se realizo relleno y compactacion de material en el area del anden con equipo mecanico "RANA", realizando dicho actividad en capas de 10 cm.

Arley Ramos
SST

Siendo las 3:10 de la tarde se realiza visita por parte de interventoria y contratistas y se encuentra personal operando, aunque detenidos por las lluvias ya que estan trabajando en exteriores Recomendacion y solicitud de realizar aseo diariamente al culminar actividades

12 Julio 2024
Se Realizo Visita a la losa, se verifica la Compactacion a 10 cm y a 5 posteriores se observa que se Ha fundido la primera capa que Soportara la malla, electrosoldado.
Tambien se puede observar que Han puesto- niveles para proceda con el Socado los Muros dejando Actividad de Compactacion

Juan Sebastian Saavedra
Apoyo a la Supervision.

Ing. Residente

Sabado 13 Julio 2024.

Se da inicio a jornada laboral con pausas activas, posterior capacitacion acerca del cuidado de frente de obra y orden y aseo, con presencia de 6 personas en obra 1 residente, 1 SST, 1 maestro, 3 ayudantes. se realiza actividad de secado de agua de excavacion para orden producto de fuertes lluvias la noche anterior, de igual manera tambien se aplica la primera capa de pintura al sector del baño 1 y en los paredes internas del salon se realiza limpieza para posterior pintura el dia lunes.
Se realiza orden y aseo dentro del area de trabajo dejando todo debidamente ordenado.

Arley Ramos P.
1063026436
JRNS SST.

14

15 Julio 2024

Se inician labores en frente de obra salon comunal Santa Rosa con presencia de 3 ayudantes, 1 maestro, 1 residente, 1 SST, Se realizan labores de relleno para creación de anden, por otro lado también se presentan actividades de pintura en parte interna del salón.. predomina clima seco a la hora

Arley Ramos. Ins. SST.

16 Julio 2024.

Se inicoan labores con charla de autocuidado pausas activas con presencia de 3 ayudantes 1 maestro, 1 residente 1 SST.

Se realizan actividades de pintura en la parte externa, se realiza instalacion de super board, posteriormente se procede a realizar instalaciones de canalis parte izquierda del salon

Predomina el clima nublado. Arley Ramos Ins. SST

17 de Julio 2024

Se Realiza Visita de obra Santa Rosa se observa q fundacion el Concreto Pobre como estructura q luciara el anden esto se tendra q Continuar al poner los pareles y la malla electrosoldada y el concreto. se sugiere q cuando se Haga, tomar todas las precausiones con Fibra y Nivelacion todavia no se aplica la Segunda mano de Pintura en los paredes pero se observa q luciaran la Canalizacion de las aguas Lluvias

18 Julio 2024.

Se inician actividades frente de obra de Santa Rosa con capacitación e inducción al personal nuevo, se realizan actividades de empacado de rco en lonas para posterior disposición.

Se alista para fundir anden se nivela y se instala malla electrosoldada.

contamos con presencia de 3 ayudantes, 1 maestro, 1 SST.

Predomina el clima nublado.

Alay Ramos
Aux. SST.

18 de Julio 2024

Se Realiza Visita de obra Santa Rosa se luicce fundido del anden se observa q Hay buena disposicion caca. 40 cm dalos paredes exteriores Hay puesto una Malla electrosoldada de 5mm y el espesor es de 9 cm. se Verifican Niveles tambien Hay separado anden de Imprimante en los pardes externos. adentro ya estamos la segunda mano de pintura. marca Alpes.

19 de Julio 2024

Se Realiza Visita de obra Santa Rosa y se observa que la fundida del anden se para - se municona y sogure

continuo Con esta Actividad para que haya mejor Unión entre los Concretos tambien se observa que se ha Puesto la Segunda Capa y se ve como el empradizante esta mejorando el Color de los paredes.

22 Julio 2024

Se inician labores frente de obra Salón Comunal Santa Rosa, se presentan lluvias en la zona, se realizan actividades de recogida de RO se suspende actividad por lluvias fuertes en el sector se continua con actividades internas de Salón como lo son pintado de la franja roja, durante todo el dia se presentan lluvias en la zona.

Arley Ramos
AUX. SST

23 Julio 2024

Se inician labores frente de obra salón Comunal de Santa Rosa, se inician actividades con presencia de lluvias en la zona, se realiza capacitación de Prevención de Riesgos, contamos con 1 maestro, 3 ayudantes, 1 Residente, 1 SST Se continua con la pintura en la franja roja, Se realizan actividades de contención de formaleta para orden interno

Arley Ramos
AUX. SST

23 de Julio 2024
Se Realiza Visita de obra Santa Rosa. Se funde Parte Frontal del anden sin Novedad se deja Faro y los Paredes exteriores Solo Tienen Impregnante falta la Corona y se recomienda aplicar en Presencia de la Interventoria

- Se evidencia FALTA de orden y ASEO (Maquinaria y Herramienta) en AREAS de TRANSITO dentro del SALÓN COMUNAL

- Se solicita dejar desarmados los andamios al Finalizar actividad, de igual manera debe quedar debidamente almacenado.

24 Julio 2024
Se inicia Jornada laboral con capacitación de uso de epp, se encuentra en obra el maestro, 03 ayudantes, el residente, el SST. Posteriormente se continuan con las actividades de excavación para creación de anden del lado del cruce del baño, tambien se realiza trabajo de orden y aseo con disposición de RCD en el debido acopio.

Arley Ramos
AUX SST

24 de Junio 2024

Se Realiza Visita de obra Santa Rosa el anden fundido no ha fraguado en su totalidad se inicia escabacion anden baños se Realiza alco. en la parte lateral. tambien se Verifican Cantidades con el Inspector llegando a la Sumatoria de 83.847.078



Nota al Hacer escalacion en el anden. se encuentra un error en la Caja de paso. Hay una Salida de 4 y la Recibe un tubo de 3. no pusieron Reductor.

25 Julio 2024.

Se inician labores en frente de obra salón comunal de santa Rosa con presencia de 2 ayudantes, 2 maestros, 1 residente, 1 SST.

Se realizan actividades de lijado de ventanas parte interna para posteriormente aplicar la pintura, a su vez también se esta realizando relleno de excavación y posterior compactación para anden. Predomino el clima seco y algunas lluvias en el sector.

Arley Ramos
Aux. SST

25 de Julio 2024
se Realiza Visita tonal Alto
se observa Compactación Ultima
Parte del anden derecha.
se lunica pintura Vuelta Central
se aplica pintura Aceite blanco.
se limpian locales alrededor



26 JULIO 2024
Se inician labores con capacitación de residuos químicos, Se empieza a mezclar para fundir el ondel del costado derecho del salón, a su vez tambien se procede a pintar en parte externa de puertas y ventanas, posteriormente al finalizar la fundido del ondel del costado del salón se procede a fosforar y iniciar fundido del ondel del lado del baño, contamos con la presencia de 02 maestros, 02 ayudantes, 01 residente, 01 SST.
Durante la jornda prevalecio el clima seco con nobosidad y leve presencia de lluvias aisladas. Arley Ramos
AUX SST

27 Julio 2024.
Se inician labores salón comunal Santa Rosa con presencia de 02 ayudantes, 02 maestros, 1 SST, Se realizan pausas activas. Posteriormente se continua

y se finaliza con la respectiva fundida del ondel del lado del baño, también se le da un nuevo retoque de pintura a estructura de ventanas y puerta principal, también se realiza jornada de aseo.
Se realiza el retiro del plástico del costado del mural externo debido a que los muralistas empiezan a trabajar el día de hoy presencia de dos muralistas. Arley Ramos
Aux. SST

24 Julio 2024
Se inician labores frente de obra salón Comunal Vereda Santa Rosa, con presencia de el ayudante, el SST, 02 muralistas.
Se realizan actividades de orden y aseo dentro de las instalaciones del salón.
posteriormente se procede a encintar y dar una mano de pintura a paredes externas del baño, los muralistas inician a plasmar el arte en la pared del costado derecho del salón, contamos con clima seco y semisoleado.
Se aplica pintura a paredes externas del baño, por otro lado los muchachos del mural inician con la pintura y llena del arte, siendo las 15:00 inician lluvias se paran actividades externas por presencia de lluvias y se continua con el orden del interior del salón. Arley Ramos P
Aux. SST

29 de Julio 2024
Se Realiza Visita Auditoria y se observa que el muralista empieza con el Mural también se termina el anden se sugiere tener Claridad con los tiempos faltan 15 días faltan los Muebles y el Sistema Hidrosanitario Solos.

Se Cuenta Con personal en Obra tal como 1 Maestro, 1 Ayudante, 2 Artistas y 1 Inspector SST; se avanzan en Actividades de Pintura, Orden y Aseo, Nance en Mural.

M.C.G.
Residente de Obra.

30 Julio 2024
Se inician labores frente de obra salón comunal Vereda Santa Rosa, se pasan niveles para pintura de zocalo exterior se procede a sumbrar y posteriormente se pinta, por otro lado los muralistas continuan plasmando y detallando el arte. Se cuenta con presencia de personal 1 ayudante, 2 Artistas y 1 inspector SST. Se presentan lluvias durante toda la jornada laboral Arley Ramos P.
Aux. SST

31 Julio 2024
Se inician labores frente de obra vereda Santa Rosa salón Comunal se realizando actividades de remate de pintura, se continua con los labores en el mural. contamos con presencia de 01 ayudante, 02 muralistas 01 Inspector SST, se presenta clima lluvioso y nublado.

Arley Ramos P.
AUX. SST.

30 de Julio 2024
Se Realiza Visita de Obra. Santa Rosa.
Se Continua Con el mural. ~~falta~~ Detalles
los Ventanos todavia no llegan y se ~~y~~
Concluye no Hay Residente de Obra.
Se termina color Rojo. en el Contorno.
de Vanos y ventanas

01 de Agosto de 2024
Se inician labores en frente de obra salón comunal Vereda Santa Rosa, se realiza capacitación de manejo de residuos y disposición de pintura o materiales quimicos, se cuenta con la presencia de 01 ayudante, 02 muralistas.
Se continua con la pintura en el mural y también se realiza trabajo de enlonado de arena; se inicia el dia con presencia de buen clima seco.

BITACORA
TUNAL ALTO
JULIO

28 junio 2024
Se Realizo Visita a obra tunel Alto se observa q fue puesto Cumbreros y ya se empezaron a depurar Cobres. esto se encuentra en .20 %, todavia no se inicia la Forma se recomienda adelantar esta labor. tampoco hay proceso para la Capa. de paso: es importante anotar. q el anden va en un 20 porciento se esta repellando los Hilados de ladrillos que se levantaron.

ANGEL CUELLO
SST


Se hace visita a tunel y se entrega PPP al personal y obtadion, se recomienda hacer Jornadas de orden y aseo en obra, se hace acompañamiento con el residente William Rios, Se presenta lluvias en la Tarde 11:15 am se paran actividades

2 de Julio 2024
Se Realiza Visita obra tunel Alto. encontrando Novedad q los Soldadores no llegaron. Hoy martes nos informan q se fueron el dia Sabado, se encofro y fundio el muro Para la Forma se Recomienda empezar a Rellenar. el anden tampoco avanza. no Hay Resultados, Con la Capa de Pego. no Hay SST tampoco Hay material se le dio al Contratista. mayor Rendimientos falta 119 dias para terminar.

02 de julio de 2024

se hace visita SST se revisen epcc, se diligencia permiso de trabajo se hace inspección de epp, charla de SST uso de epp en obra, charla ambiental manejo de rcd los soldadores no estan en obra
ANGEL CUERVO
SST

04 de junio.
se Realizo visita de obra final Alto se observa q Han Continuado con soldadura se visualiza, que superaron a Comparar el/ techo y la piedra no Hay mas avances Hoy nos acompaño por parte de la entidad el representante Ingeniero Juan Sebastián y se verifican algunos detalles



Juan Sebastián
Apoyo a la supervisión

05 de julio de 2024

Se realiza visita de SST y nuevo residente técnico que va a estar pendiente de los frentes de trabajo el ingo yilber bernal se realiza socialización al personal en tunal sobre prevención pt manejo de herramientas y se presenta al ingo yilber al personal del proyecto, llega material a tunal

ANGEL CUELLO
SST

Se realiza recorrido de Obra en Compañía de Dirección de Proyectos - Consorcio Bolivar, se presentan lluvia, se Cuenta con 1 Maestro, 1 Oficial, 3 Ayudantes, 1 Cuadrilla Estructura Metalica y Cubierta, se ingresa Material de Obra Madera y Arena.

MARIA CAMILA GAITA
D.P. Consorcio Bolivar.

9 Julio 2024
Se Realiza visita a tunal Allo ya Hay un mejor avance esta suspension impera el Ritmo que se preveia la tarea esta en un 90% ya se encuentra tecchado todo. las obreros estan pañetando los cuchillos

10 de Julio 2024
se realiza Visita de obra Tonal Alto
se termina faina pata el proceso
de apiñado y Hace empezado Con el
piso tiene previsto acabar el domingo
el repello un 10% de
todos los cuchillos. no Hay mucho
andan no Hay Residente de obra

12 de Julio 2024
se realiza Visita a Tonal Alto. y alas
1030. se Hace una Revisión de toda la
obra. Continua apiñado del piso.
Inician a estocar paredes Hay algunos
cuchillos que faltan por repellar. se
solicita ver si es posible empezar con el
andan no Hay Residente de obra

Yolber Bonal
Ing Residente
Apoyo a la Supervision

17 de Julio 2024
se realiza visita de obra Tonal Alto
se muy poco el avance todavia se
esta apiñando el piso se vuelve a
recomendar empezar con la Caja de pozo
Algunas paredes. ya poseen la Cocedora
con estoco pero falta mas de lo mitad
del porcentaje. Hoy Hay Cuatro
Consolidores y un Maestro.

18 de Julio 2024
Se Realiza visita de obra tunel Alto se continua afinando el piso. se prevee q posiblemente hoy terminemos no hay mas avances q le sugiere el representante del Contratista superar los atrasos q faltan en 15 dias. dado el tiempo otorgado por la Bitacora existen otras actividades como los bancos Cajas anclajes.

19 de Julio 2024
Se Realiza Visita de obra tunel Alto se empezo a perfilar el frente de salon y se inicio estuco en el salon principal no hay Avance con el anclaje ni la Caja de paso ni con el sistema de energia se sugiere al representante del Contratista empezar estas Actividades Pronto, para superar los tiempos Programados)

19 Julio 2024
Se realiza visita frente de obra Tunel Alto se encontrando a encargado, 04 ayudantes, se presentan actividades de perfile exterior y estuco interno.

Arley Ramos
AUX. SST

22 de Julio 2024
Recorrido de obra se termina
pañetada frontal y se inician
baños se termina estuco para
interna se inicia empapetada y
lijado faltan algunos filos
falte el pañete de la zona
de otros

23 de Julio 2024
el estuco fue mal aplicado
y al lijarlo esta quedando todo en
suelo. se esta terminando pañete
en los baños falta la zona de
otros. por pañetar falta lo
que esta dentro de lo contractual.
lo electrico. no se empieza
- paso, se solicita Revisar Niveles
puertas. dolos baños una mas Altaguel
cuadrilla Personal sin la dotación
adecuada para trabajar.

- Se solicita sellar la caja de paso
para aguas negras, debido a que es
es un foco de accidentalidad.

- la valla informativa se encuentra desacto
alizada y tirada en el suelo.

Se realiza visita a frente de obra por parte de personal del FDRS. Se verifica compromiso de avance semanal en el endape del Salón Comunal, excavación de pozo septico y orden externo.
Se evidencian trabajos de pañete en baños con 1 oficial y 4 ayudantes.
Se gesta a registrar avance aproximado de cantidades de obra en bitácora.

Se atenderán la Recomendaciones de Interventoria, y Supervisión sin embargo la caja de Inspección se encuentra debidamente señalizada.
Se Cuenta con 1 oficial y 4 Ayudantes Avanzando en Actividades tales como:
- Estucos, Pañetes, Filos en diferentes areas del salon Comunal tales como Baños, Exteriores, Cocina, tarima y Almacen.
- Se presentan lluvias y Vientos Fuertes.

M.C. 6
23-07-2024.

24 Julio 2024
Se realiza visita a frente de obra Tunal Alto encontrando presente 01 oficial y 4 oyudantes realizando actividades de pañete, estucado Con presencia de lluvias y fuertes vientos.
Al revisar frente obra se encuentra en buen estado de orden y aseo y en buena disposición de herramientas y equipos.

Arley Ramos
CST.

29 JULIO 2024

VISITA INTERVENTORIA - SST

- Se evidencia FALTA de señalización en AREAS A INTERVENIR, lo que puede incurrir en accidentes o incidentes laborales.

- Se evidencia FALTA de orden y aseo en AREAS de trabajo.

- Se solicita ACTUALIZACIÓN de valla informativa debido a que, tiene más de (1) UNA semana

- Se encuentran 5 (personas) trabajadores en (el) la obra.

- Se evidencia FALTA de elemtos de protección Persona

29 de Julio 2024

Se Realizo Visita Torre 1 Alto. el avance en el salon es en la Pega de Baldosas van en un 60 % Queda pa Hands Cocina y bodega. el salon se deberia Corregir y se esta Haciendo los Niveles en los dinteles de las puertas baños todavia no se Hace se le Sugiere al Residente de Obra. tenga en cuenta. esta Actividad Señor Inspector Faltan 15. dias para entrega de los otros obras Hay que aumentar en estos frentes.

31 de Julio 2024
Se Realiza Visita de obra final Alto
los encargados terminan Salón 2.
Onde faltando el Salón 1 se inicio
encargue de la Cocina y se observa
que empezan la última mano de estuco
en el Salón 1 faltaría Salon 2 y
Cocina y terminar. Caja de Gratos
y se Hace la Conexion en tubería de
2" de la Caja principal Se toman los
medidas de la Cubierta dando un area
de 188 m² a esto Hay que Sumar-
Uniones traslapos. y daría los 222 m².
Se toman medidas de escalaccion Caja
de Gratos y Sistemas Recolectar y
Canalización dando 6.5

Trabajo 3 de Agosto 2024
Se Realiza Visita de obra final alto
se toman medidas del Baño Junto al posible
Contratista que Hace las Ventanas no Hace.
acompañamiento del Residente de Obra faltan en
un Baño. el encargue de Cocina y
se observa muy bien trabajos muy
momento se le Solicito al Residente de obra
el acompañamiento y no se logro Hoy no esta
en la Obra. Hay son poco los Obreros y
estan laborando
la Cubierta Humbe a medir las
escaleras de los Baños

BITACORA
AURAS JULIO

personal. La justificación y el adicional
el Residente nos dice que se avanzara a partir
de otra semana.

02 de julio 2024
se Realiza Visita Salon Comunal
Aros no Hay avances en pesas
y pintura se Solicita al contratista
cumplir con los Compromisos Adquiridos
ante Contrato faltan 11 dias para
la entrega de este Salon pintado.
y no Hay Ningun Trabajador
en este Salon Comunal

9 de Julio 2024
se Realiza visita a Aros, no Hay
Ningun avance tampoco Hay obreros
se recomienda al Contratista observar.
que dentro de sus Compromisos Aros ya
deberia estar Resanado y pintada
no Hay disculpas para esta demora

11 de Julio 2024
se Realiza Visita Aulas no Hay avances se Resane la pintura y el de Actividad ya deberia estar Terminada Hasta esta fecha. se Recomienda Volver a mirar Tiempos no se pueden Seguir Aglomentando por Hasta que ya aprende la adicion de la Cocina no Hay ningun Trabajador en este Salon

12 de Julio 2024
se Realiza Visita de obra Aulas no Hay avances Hayque ser Resanar algunos paredes Tampoco se Iluminea Pintura que esta dentro del Contractual. Tampoco encontramos a nadie en obra se Recomienda al Contratista mirar el cumplimiento por Tiempos ya se deberia Haber entregado.

Juan Sanchez
Apoyo a supervision

17 Julio 2024
se presentan actividades en el salon comunal de Aulas con presencia de 1 maestro, 1 residente y un SST.
Las actividades realizadas son demolicion de pañete en paredes.
por parte de area SST se realiza

isposición de elementos de trabajo en altura y demás herramientas encontradas en el punto de trabajo. Arley Ramos P
AUX. SST.

18 de Julio 2024.
Se Realiza Visita de obra fijos no se encuentra avance Alguno se observa y se realiza el levante del pañete y se Puede Verificar q las fisuras son solo producto fila separación de los 2 Muros Unidos estas fisuras no estan en todos los ladrillos y es lineal a 2 milimetros. se Recomienda Volver a Pañetar y Resanar el muro por dentro con un Concreto fluido



BITACORA BETANIA JULIO

09/07/2024

Se inicia con pinturas con compañeros en batalla de baños puertas ventanas

ANGEL CUERVO


10 / 07 / 2024

Se continuan trabajos de pintura con compresor, en las ventanas y puertas del salon comunal, personal en obra Maestro y ayudante, conductor y SST Charla de SST uso de epp en el trabajo

ANGEL CUERVO
SST

11-07/2024

Se realizó visita a la obra y se encuentra adelanto en las actividades propuestas; se va a realizar la pintura de canal y techo del baño.



Inspector

17 -07 /2024

Se comienza con la limpieza y pulida de canal para pintar

Se pinta faltando 1 metro para completar la actividad

Inspector

20 - 07 - 2024

Se trae material para elaboración de recubrimiento de tubería de bajante
Se termina de pintar la canal
Se pintan las puertas internas del salón
Se hacen las conexiones del redireccionamiento de las bajantes y se complentan los accesorios
Se funde parte del anden para ~~[illegible]~~ completar y cubrir los accesorios

Inspector

21 - 07 - 2024

Se hace el armado de acero y se funde el recubrimiento de la tubería
Se figura acero para escalones y se funden, se pinta techo de baño que faltaba y canal (1 m) pendiente

Inspector

Norma

22 -07 - 2024

Se realiza acabado a lo fundido
Se pinta con coraza lo fundido (recubrimiento y escalones)
Se realiza el orden, aseo, limpieza, de las áreas intervenidas estas días, limpieza de ventanas, manchas de pintura y andén

Inspector

29 - 07 - 2024

Se hace visita con contratista, interventoria y el presidente de la junta para hacer la entrega de las actividades realizadas en el salón, se explican estas y se firma un acta de recibido a conformidad
Se propone fecha tentativa de entrega para Sabado 3 de agosto para entrega formal

Inspector

Norma

Bitacora de Agosto Las Auras

isfección de elementos de trabajo en altura y demás herramientas encontradas en el punto de trabajo. Arley Ramos P
AUX. SST.

18 de Julio 2024
Se Realiza Visita de obra Aulas no se encuentra avance Alguno se observa y se realizo el levante del panete y se puede confirmar q las fisuras son solo producto fisa separacion de los 2 Muros Unidos estas fisuras no estan en todos los ladrillos y es superficial q 2 milimetros se Recomienda Volver a Pantar y Resanar los muro por dentro con un Concreto fluido

04 Agosto 2024
Se realiza visita frente de obras salón Comunal vereda Las Aguas se realiza revisión de herramientas y equipos de trabajos en alturas presentes en el lugar, a su vez se da charla a personal de obra de acuerdo que realizara visita para hacer entrega de unas Llaves. siendo las 16:10 pm se reciben 03 sanitarios con su respectivo sistema y accesorios observando que uno de los tapas se encuentra en mal estado "desportillado" lo demás sin alteraciones Arley Ramos
AUX. SST


Bogotá 12 de Agosto / 2021.

Alcance de actividades Salón Comunal Nuras.

Maria Camila Gaita. : Residente de Obra.
Yilber Bernal. : Obra.
Milton Jimenez : Obra / Especialista Estructural
Andres Useche : Interventoria.

. De acuerdo a los alcances definidos para el modulo de la Cocina y bateria de baños, Con base en el estado de los muros que presentan afectaciones estructurales se define lo siguiente:

1 Demoler los muros perimetrales externos sobre fachada Sobre el costado Lateral.
2. Demoler los muros Internos Sobre el perimetro del Salón Comunal.
3 Mantener los muros Internos del salón Comunal existente.
4. Demoler muro de puerta de Acceso posterior del salón en punto afectado.



Los Muros a demoler son los siguientes:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Los Muros que NO se DEMUELEN Son los Siguientes: 9, 10, 11

Se debera seguir los lineamientos y detalles para elementos no estructurales de acuerdo a los lineamientos establecidos en el numeral A.9 de la NSR-10 (ver plano de detalles).

Milton Jimenez
ESP. estructural

M.C.C. - ING. Residente Obra

INTERVENTORIA CIVIL Andres Cuecha INTERVENTORIA

~~Fe de Falla~~

21 agosto 2024. 16.
Se Realiza Visita obra Aoras todo permanece igual, Ninguna labor se lucia se trajeron posibles trabajadores q se encuentran Haciendo + / Nalon se le Recuerda al Contratista que le faltan 27 dias para entrega esta obra. que debe iniciar a demoler

INTERVENTORIA CIVIL CONSULTORIA

21 Agosto 2024
Se realiza Visita de Obra con el Fin de Iniciar Actividades de demolición de muros Ingresa una Cuadrilla. Con el Fin de ejecutar las Actividades definidas con Interventoria el 12 de Agosto de 2024. Cuadrilla de 1

Residente de obra

21 de agosto 2024
Se Realiza Visita de Obra Salon Comunal Auros. y se encontro un maestro cuya comunidad es empedrado. la dueña Comunal nos avisa al Contratista o al Residente de Obra. que quedan faltando 25 días para entregar el Salon se le sugiere tener mas personal para Cumplir los tiempos

22 agosto 2024
se Realiza Visita de Obra Salon Comunal Auros. se Inicia derrumbe de Muros, se Retiran Ventanas. Hay Solo 2 obreros se le Solicita al Contratista prevenir. q. el tiempo se acaba. y se debe Contratar mas personal para poder Cumplir con los tiempos Quedo faltando Mucho por Hacer el personal no esta Uniformado.
falta abrir el area de los baños no Hay Alguien que dirija los Obreros no Hay residente de Obra Tampoco tienen SST en Ninguno de los Obreros

Bogota 23 Agosto 2023.

Apoyo Supervisión.
INTERVENTORIA.

Colaboradores de Obra (2 personas)

Recomendaciones:

1) El personal de Obra debe de Contar con todos Sus EPP (Elementos de protección personal), Faltan Cascos, guantes, gafas, Tapabocas.

2) Deacuerdo al avance de la demolición se logra evidenciar el sistema Constructivo, razón por la Cual se recomienda "NO Demoler." las Cuchillas que Soportan la Cubierta, debido a que Sus Componentes no presentan afectaciones y/o grietas y/o daños que exigan la demolición, esto nos permite avanzar Con mayor agilidad.

3) Se recomienda aumentar el personal de Obra debido a que en Obra unicamenta hay 2 personas desarrollando actividades.

4) No hay presencia de personal Lider y/o técnico y/o profesional que dirija el desarrollo de la Obra, es Imperativo y referentivo para garantizar la Calidad del desarrollo de la Obra, ademas el residente de Obra debe garantizar una permanencia del 100%.

Bogotá 23 Agosto 2024

Se Consideran las observaciones de Interventoría, por lo cual se realizará

23 agosto 2024
se Realiza visita Aulas. se tumbo el muro.

27 agosto 2024 se realiza Visita de Obra al Salón Comunal Aures tumbaron el Muro que era doble fuente Cocina tenía llegaron Materiales Bloques Cemento arena y recebo. la terraza antigua todavía no se demuele los Muros externos ya estan Demolidos queda faltando los Ventanas al lado de la Nueva terraza

Se le Sugiere al Contratista tener a Alguien de Suporte para mejorar ordenamiento. este lunes empieza una Nueva SST Daniela — tendrían Hay que mencionarles que quedan faltando 20 días para entrega total de las Actividades

Cita Diario SST Daniela — tardanza
Hay que mencionarles que quedan faltando 20 días para entrega total de las actividades

Se Continuan Con Actividades de Demolición en Tarima y Cocina.
Personal O. = 1 Oficial, 1 Ayudante
Residente de Obra Aux. y 1 Inspector SST.

M.O. 27/08/2024.

28 de agosto 2024
Se Realiza Visita de obra Salon Comunal Alto. no Hay mayores avances. falta personal se recomienda al Contratista tener mas gente los actividades se acumulan para ultimo momento De ayer a Hoy no Hay mayor Avance en la Demolicion de pisos tarima y Baños Siguen en el mismo punto se Deja anotacion que Quedan faltando 20 dias para entregar Aviso es Conveniente Revisar estos tiempos perdidos
28/08/2024 Se Continua Con Actividades de demolición. Se evidencia que en la zona de Almacen al momento de demoler piso se encuentra Enladrillado de ladrillo (Macizo), luego Relleno, Placa de 13cm de Ancho con malla electrosoldada, Sobre piso 5cm y Baldosa, por lo que se socializará con Interventoria para ajuste de Cantidades.

M.O. 28/08/2024.

29 de Agosto de 2024

1. Se Continua con Actividades de demolición en Tarima, Placa de Almacen y Pisos.
2. Se Incrementa el Personal 1-Maestro, 3-Oficiales y 1-Ayudante, 1 Residente de Obra y 1 Inspector SST.
3. Se Ingresa Equipo demoledor Para dar mejor Rendimiento a Actividades de Demolición.
4. Se realiza Charla de Seguridad y Salud en el Trabajo, Diligenciamiento ATS, e inspecciones Visuales para el uso Adecuado de EPPis.

M.C.B
29/08/2024.

30 de Agosto 2024.

En visita de parte de la supervisión del contrato se encuentran los siguientes actividades.

- Levantamiento de Piso zona Tarima nueva
- Demolición Tarima existente al 50%
- Demolición Piso y Contra Piso zona de Baño.

Se encuentra auxiliar SST y 3 Personas en obra.

Se visita a aumentar el personal para lograr Finalizar la intervención.

Azoto Infraestructura

Supervisión Interventoría Apoyo FDL

Se atenderán las Recomendaciones por parte de Interventoria y Supervisión por lo que se incrementar el personal.

M.C.B.
30/08/2024

30 de Agosto de 2024

1. Se Continuan con Actividades de Demolición, en Area de Baños se encuentra una Viga la cual se debe contemplar en el Balance 1,40 m.
2. Se Cuenta con 1 Maestro, 1 Oficial y 1 Ayudante, 1 Aux. de Residencia, 1 Residente de Obra y 1 Inspector SST.
3. Se realiza mesa de Trabajo con Residente de Interventoria para consiliar Corte de Obra segun Avances.

M.C.C
30/08/2024.

30 de agosto 2024

Se Realiza Visita obra Aulas.
No Hay mayores avances y es preocupante por Cuando Quedan faltando 15 dias para la entrega de este Salón se Recomienda utilizar mayor personal para Lograr una entrega en tiempo Real.

31/08/2024

Se Avanza en Actividades de Demolición de Baldosa en Piso del Salon comunal, Se realiza Replanteo para iniciar Actividad de Mamposteria
Personal: 1 Maestro, 2 Oficiales y 2 Ayudantes.
1 Residente de Obra.

31/08/2024

01/09/2024

Se Avanza en Actividades tales como Mamposteria, Terminación de Demolición de Baldosa en Area de

Bitacora de Agosto
Tunal Alto

los encofradores terminan Salón 2.
Quede faltando el Salón 1 se hacia
enchape de la Cocina y se observa
que superan la última viga de estuco
en el Salón 1 faltaría Salon 2 y
Cocina y terraza. Caja de bloques
y se lleva la conección en tubería de
2" de la caja principal se toman los
medidas de la cubierta dando un area
de 188 m² a esto Hay que Sumar.
Uniones traslapos. y daria los 222 m².
Se toman medidas de escalaeacion (apr
de bloques y Sistemas Reductor y
Canalizacion dando 6.S

Sabado 3 de Agosto 2024
se Realiza Visita de obra tanque alto
se toman medidas de baño U junto al posible
Contratista que Hacia las Ventanas no Hacia.
acompañamiento del Residente de Obra tambien
no hubo. el enchape de Cocina y
se observa muy bien trabajo. muro a
momento se le Solicito al Residente de obra
el acompañamiento y no se logro Hoy no esta
en la Obra. Hoy son poco los obreros y
estan laborando
la Interventoria Vuelve a medir las
escalaeaciones de los baños

martes 7 de agosto 2024
Se realiza Visita de obra Inicial/Alta
se le recuerda al Contratista que el
cumplimiento Hace parte de lo Contractual
esta Actividad lleva en proceso mas de
2 meses y Hoy 7 de agosto se
debia Haber terminado. A/momento de
la Visita el Residente de obra nos
encuentra en la obra, se termina
aseo y Han Iniciado la tuberia
eletrica falta terminar enchape en el
Salon 2 el enchape de Cocina lleva
un 60% falta enchape en los
baños Hay un Gran error en el enchape
del Salon 1 la baldosa esta
desnivelada en 1 centimetro
~~Se~~ se Solicita levantar esta
area

07 Agosto 2024.
Se realiza visita frente de obra
salon Comunal tend otto se evidencia
os oyudantes, 03 oficiales, ingreso nevo
oficial, 01 SST, 01 residente, se evidencia
adelanto en labores de aseo, enchape en
salon 2 y instalacion de tuberia electrica
predomina el clima seco. Arley Ramos
Aux. SST

martes 13 de agosto
la Interventoria solicita al Contratista
levantar todo el piso enchapado
por errores de Niveles que en el logo
que van esta Cancelando mas de
12 Cuotas

6 AGOSTO 2024

- VISITA INTERVENTORIA - SST
- Se evidencia falta de orden y aseo
- Personal sin dotación adecuada
- Personal presenta problemas con la comunidad lo que puede afectar el desarrollo de la obra
- Se encuentran 7 trabajadores en obra -

8 de agosto 2024
Se Realiza Visita de obra Tonal Alto en el Avance de estuco se Hace la observacion sobre los filos superiores se de tener el terminado que Cierre. los luces. en el Cuarto se inicio colocando una linea Maestro. Hilada, todavia no se Pañeta en la parte posterior falta la continuidad de los bajantes de aguas lluvias se le Recuerda que quedan faltando 5 dias y 1 mes. para entregar Tonal Alto.
Se Realiza Reunion Con la Comunidad para Soluciones algunas dificultades que ocurren en la obra.

Sergio Medina
Profesional FDRS.

Se Realiza Visita Junto con Interventoria, Supervisión y Contratista, se evidencia Avance en Actividades, enchape, estuco, Finalizacion Pozo Septico, Instalaciones electrica (Tuberia y Cableado), Actualmente se cuenta con 2 Maestros, 2 Oficiales, 3 Ayudante Avanzados. Se realiza reunión con la Comunidad atendiendo todas las dudas y mal entendidos presentados y se da claridad para dar Solución.

SST: CONSOLIDO Bolivar.
- Se hace la entrega de CASCOS al personal. (EPP); ASI MISMO SE REALIZA CHARLA DE PREVENCION y las pausa activas. DE LA MISMA MANERA, SE realizan RECOLECCION DEL ACOPIO para la MEJORA DEL ORDEN ASEO. (ESTO SE REALIZO EL DIA DE HOY - 08-08-2024.

XJC.
LICENCIA 255149.

M.C.G.
08/08/2024.

9 de agosto 2024
Se Realiza Visita de Obra Tunel Alto Hoy se observo dificultades en los niveles de piso Salon 1 se levantaron algunos baldosas en la bodega el enchape continua segue pasando el tiempo y no se realiza el arreglo. y se conversa asle Recuerdo al contratista y faltan 4 dias y un mes para entrega se logro pasar la caja de circuitos todavia no se cablea. Hacia el poste. aunque internamente ya esta instalado en la tuberia cmt.

04 agosto 2024.
- Se realiza visita frente de obra Tunel Alto, se observa 02 oficiales, 01 maestros, 03 ayudantes, se da charla de manejo de residuos y orden y aseo, se presentan lluvias durante todo la mañana se continuan con labores de enchape Arley Ramos Auxiliar SST.

12 ole Agosto / 23.

Se realizan las actividades de encorotado de los muros sobre la cubierta, Se recomienda tomar las medidas de Limpieza para no manchar y/o averiar la teja Con el mortero, de igual Forma se da la directriz al Residente de Obra.

Las Ventanas de Ventilación del Baños, Se Sugiere ampliar las a dimensiones de 60x40 Con el Fin de mejorar el Ingreso de luz natural y garantizar Ventilación más eficiente.

En las Instalaciones electricas se recomienda prever que la tubería se Instale en debida forma, toda vez que alguna esta Instalada de Corrido a corrido lo que puede presentar deformidades con la escuadra del tramo de la tubería, en estos puntos se recomienta distribuir los por muros y entrar por tramo de corrido para garantizar la escuadra de estos Elemento tanto Interno Como externo.

las Obras exteriores se deben desarrollar con mayor celeridad, el carcamo sigue sin culminar, el revestimiento exterior de los muros

- Verificar la especificación electrica del tablero general. prever el punto de Conexión externo para la Instalación del Contador.

El contrato de Obra está a 2 Días de culminar razón por la cual se deben tomar las medidas para dar Cumplimiento del mismo, de lo Contrario dar alcance a la solicitud de prórroga, Socializada Con la Entidad.

Andres Usache
INTERVENTORIA.

Se realiza recorrido de Obra con Interventoria, donde se reciben las Observaciones manifestadas y se da instrucciones en obra para atenderlas. Se ampleadran Ventanas de Ventilacion por lo Cual se debe reconocer las actividades que represetan mayores Cantidades para el ajuste Solicitado. Se avanzan en actividades tales como enchapes, pañetes, Orden y Aseo e instalaciones electricas y Terminacion de Actudad de Aconetida Hidraulica.

Personal en Obra:
1 Residente de obra
1 Residente Aux. de Obra.
2 Maestros
2 oficiales
3 Ayudante Avanzados
1 Inspector SST.

M.C.6.
12/08/2024.

13 Agosto 2024

Se inician labores frente de obra salón Comunal Tunal Alto con pausas activas, Charla de orden y aseo y manejo de herramientas, Se cuenta con personal en obra de oficiales, de maestros, 03 ayudantes, 01 inspector SST, se cuenta con un clima seco, se inicia enchape en pared del baño, tambien Se realiza pañete interno.

Arley Ramos
AX. 357

15 de ag
Se realiza
pide al Cod
frontal ent
Dana
que esto
esta termin
estuco y
tiado los C
Con el
y Contrat
Supervisi
esto se
esto OCde

CONSORCIO CIVIL 2024 INTERVENTORIA NIT 901.731.

Se realiza
en acorazado de
Se resaltan lo
Tecnicas.
- Verificar
- Verificar
(Cocina, Alma
- Verificar
- Agilizar
- Agilizar ins
SST.
- Cumplimien
personal de ob
- Garantizar
de obra y pro

15 de agosto 2024

Se realiza visita de obra tercer Alto. se le pide al contratista mejorar la vistia del muro frontal este tarrimo los ladrillos no dan y esto Dana el concepto de Ritmo. es importante que esto se mejore. el mortero esta terminado pero falta darle terminación estuco y pintura. Hoy 15 de agosto no Han tirado los ventanos, tampoco Han empezado con el cuadro y falta poco para terminar el contrato es importante que en el terminado superior no queden Residuos de cemento. esto se debe Quitar y el lunes se Hizo esta Observación pero no lo Han empezado



Se realiza seguimiento al frente de obra, evidenciando: avance en acorazado de cubierta, instalación de piso de aulas y trabajo en baños. Se resaltan las siguientes observaciones.

Tecnicas.

- Verificar nivel de pisos instalados.
- Verificar terminación de pisos contra muros en zonas pendientes (Cocina, Almacen).
- Verificar descarga de pozo séptico.
- Agilizar terminación de baños.
- Agilizar instalación de carpintería metálica.

SST.

- Cumplimiento del uso completo de la dotación por parte del personal de obra (Overol, casco, Botas, EPP).
- Garantizar debido acompañamiento técnico por parte de residente de obra y profesional SST.

Social.
. Se evidencia a la Fecha no hay cumplimiento de la totalidad de los compromisos pactados con la comunidad de la reunión del 08 de Agosto de 2024. Se insta a cerrar estos compromisos a la menor brevedad.

Jorge Molina
Apoyo a la Supervisión FDRS

Bogotá 15 de Agosto 2024.

Sergio Molina.
Roberto hoyos C.
Andrés B Useche
Yesica Agudelo
María Camila Garita.
Lina Celeita.
Yibel Bemal.

1. Se verifica el avance de los acabados del piso para lo cual se acuerda que el frente del muro de la tranima sea estuado y pintado, las escaleras y piso en la misma baldosa blanca.

2. Limpieza de las tejas en los puntos donde se realizó el encorozado del muro y Cubierta.

3. Procurar que los Cortes de baldosa se realicen Fuera del recinto, debido a que esta polución está causando Contaminación de la cubierta.

4. Considerar rampas de transición en los niveles de Sobrepiso. para mitigar Cambios de nivel.

5. Se recomienda Verificar el sistema de la red de tubería EMT. debido al tipo

de soporte

6. Aun se e
de la acti

7. Se recom
durante el
desorden y
a que se
mejorar.

8. Realizar
miento de

9. Se le s
presencia
garantizar
de la obr

Andrés Us
INTERVE

Yesica Ag
INTERVE

de soportes a Implementar para su fijación.

6. Aun se evidencia poco avance en la ejecución de la actividad del anden.

7. Se recomienda mejorar las condiciones de aseo, durante el desarrollo del comite la obra presenta desorden y elementos que no deben estar debido a que se adelanta la instalación del Piso. Mejorar.

8. Realizar las actividades de nivelación y perfilamiento de las redes externores y del pozo.

9. Se le solita al Contratista garantizar la presencia del residente de obra con el fin de garantizar la Calidad y tiempos en el desarrollo de la obra.

Andrés Uache
INTERVENTORIA

Roberto Rios C.
INTERVENTORIA

Yesica Agudelo
INTERVENTORIA.

Se acatan recomendaciones pero el tema de la rampa no es procedente pues ya esta enchapado el piso, si intervinieran paga retirar el enchape y hacer la rampa la haríamos
Residente esta 100% dedicado a obra pero recordar que hay temas administrativos y mas frente de obra por atender

M. C. G
15/08/2024

16 de agosto 2024
no es procedente escuchar del Contratista que el Residente tenga temas Administrativos Recordar Para que se Contrata un Residente de Obra Dicese "que Reside en la Obra y su tiempo tiene que ser el 100% una visita Cada mes no Corresponde al 100 no se estipula asi en el Contrato.
se Inicia enchape Baños y embozillado del Salon y el tema electrico. es un poco Compuso. -Todavia falta Claridad Con esto. en algunos puntos es dificil Comprender. el muro externo parte posterior solo falta un 20%.

21 de Ag
se Realiza
ya Hay
puerta Co
piso de
paredes a
Ventanas
Obra en
de acab
faltan de
es Conve

(Puerta
y 1 A

22 de
se Realiz
no Hay
Residente
de Obra
Puntos p
Tantoicos
se le Su
Actividades
que entre
faltan

21 de Agosto 2024
Se Realiza Visita de obra Tunal Alto ya Han Instalado puertas en los baños y la puerta Corredizo se esta terminando enchape piso de Cocina y se esta Resanando las paredes de los baños quedaria faltando los Ventanales se le sugiere al Residente de Obra empezar Con el orden ya es Hora de acabar Con esta Actividad y Quedan faltando 23 días para entrega Tunal Alto. es Conveniente Contratar otra Cuadrilla para mayor Avance.

Se reciben las Recomendaciones por parte de Interventoria, se Avanza en Actividades de enchape en Cocina, Alacena y Baños, se Avanza en Instalacion de Carpinteria Metalica (Puertas), se Cuenta con 1 Maestro, 1 Oficial y 1 Ayudante.

M.C.C. 21/08/2024

22 de Agosto 2024
Se Realiza Visita de Obra Tunal Alto no Hay mayores avances Hace falta Residente de obra para mejorar la programacion de Obra Hay muy pocos Obreros falta Pintor pocos Ventanas Vidrios instalacion Sanitarios Instalaciones electricas en toda se le sugiere al Contratista acelerar estas Actividades porque Hagan Compromisos dpo que entregaria antes de los 22 dias y faltan

80

Se Realiza Visita de Obra Tonal Alto. no Hay mayores avances en pintura y Acabados queda faltando el Sistema eléctrico y sus Conexiones Hoy Volbemos a Recordarle al Contratista y Quedan 21 dias para entregar la Obra. Concluido y queda faltando Pintura Baños y sus Instalaciones. El Contratista Manifiesta que Incrementara mas personal para poder terminar las Actividades programadas. Hoy Trajeron los Muebles de la Cocina y se Instalaron, se sugiere empezar con la obra de la Cocina esto Tomara algunos dias y los Demoras son tiempo que despues no podran Reponer

23 de Agosto de 2024.
Se realiza recorrido de Obra con Interventoria y Supervisión, se da alcance de Cada una de las recomendaciones se avanza en Actividades de enchapes, estucos, en Zonas de Baños, Alacena y Cocina, se Finaliza instalación de Cocina, en los baños se Finaliza Enchapes.
Se cuenta con 1 maestro, 1 oficial y 1 Ayudante de Acabados.

M.C.G.
23/08/2024.

MARTES 27 de AGOSTO DE 2024.

- VISITA INTERVENTORIA - SST.

- NO SE EVIDENCIA PRESENCIA DE INSPECTOR SST EN OBRA

- SE ENCUENTRA AL PERSONAL TRABAJANDO SIN EPP'S (ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL)

- SE ENCUENTRA A PERSONAL TRABAJANDO A 2mts SOBRE UN ANDAMIO INESTABLE Y SIN ARNES DE SEGURIDAD

- FALTA DE ORDEN Y ASEO EN OBRA, MAQUINAS Y HERRAMIENTAS REGADAS POR TODA LA OBRA, MATERIAL QUE NO SE VA A UTILIZAR DE IGUAL MANERA REGADO EN TODA LA OBRA.

- SEÑALIZACIÓN DEFICIENTE O INEXISTENTE.

- SIN ACOPIO PARA MATERIAL RCD

INTERVENTORIA - SST.
CIVIL PTO

Martes 27 agosto 2024
Se Realiza Visita de Obra Tercer Alto.
se Observa que pintaron la fachada y la Parte Interna del Salon 1 Van dos cuartos Quedo faltando 1 uno se termino Multiple Cocina faltan algunas Conexiones electricas. - Se Sugiere al Contratista acelerar el tema de la estopa y lo electrico faltan pintar el Resto y los Cuartos Todavia no Traen la Baterias de baños y sus accesorios

tambien esta faltando el anden. faltan 20 dias para la terminacion final

28 - Agosto - 2024

Miercoles 28 de agosto 2024
se realiza visita final Alto. para verificar Medidas sobre el Area de cocina baños y salones 1 y 2 se continue arreglando algunos desperfectos con pinte se amplio la red electrica queda faltando que instalen el anden Hoy tambien se debe dejar un claro y quedan faltando 20 dias para entregar todos los Actividades falta pintar y adecuar. luces, Hoy las SST y los Haen pausa Activa todavia no traen los Ventanos ni las instalan. Que pasara Con ellos

28 Agosto - 2024.
Se Realiza recorrido y medicion con Interventoria de Actividades culminadas, Se continua con Avance en Actividades de enchapes, pintura, Guardaescobas e instalaciones electricas, instalacion de Tuberia EMT y Cableado. Se cuenta con 1 Maestro, 1 Ayudante, 1 Oficial y 1 cadrilla de instalaciones electricas Profesional SST y Residente de Obra

30 agosto 2024

Se Realiza Visita obra Final Alta se Realizan Medidas de Areas para llegar a Acuerdos Algunas Actividades se terminan como. baldosas en Cocina y Baños quedan Pendiente pintura de Salones. y demas Areas se llegan a Acuerdos en el Balcone. Aunque Hay Algunas diferencias que toca demostrar como Son Imprimentes. el cuadro Hay Compromiso. de terminar. del 2 al 5 de Septiembre faltan tomacorrientes y luces.

Bitacora de Agosto
Santa Rosa



01 de Agosto de 2024

Se inician labores en frente de obra salón comunal vereda Santo Rosa, se realiza capacitación de manejo de residuos y disposición de pintura o materiales químicos, Se cuenta con la presencia de un ayudante, 02 maestros.

Se continua con la pintura en el muro y también se realiza trabajo de enlonado de arena. Se inicia el día con presencia de buen clima seco.

posteriormente pasado medio dia se termino el entendido de obra, se aplico corroza uno mano completo a todo el exterior del salón comunal y paredes exteriores del baño. Siendo las 15:30 se pinchen lo plasmado del mural y se le aplico sellante para alargar la vida de la pintura del mural, los muralistas realizan la disposición de latas de pintura para posterior disposición, siendo las 16 horas se retira personal muralista dejando todo el area de labor en buen estado de aseo y orden como se evidencia en registro fotografico. quedando frente de obra en buenas condiciones Arley Ramos P. AUX. SST

02 / Agosto / 2024
Se inicia labores frente de obra salón Comunal Vereda Santa Rosa, se tiene la presencia de un ayudante y un inspector SST, se realizan labores de pintura pinte interno del baño, se dan ultimos retoques de pintura, se realiza jornada de aseo dejando frente de obra en buenas condiciones, se lave el baño dejando limpio. Se presenta cima soldado, se r

Sabado 4 agosto 2024
se realizo visita de obra Santa Rosa. no Hay avances, en el Sistema Electrico tampoco se termino la instalacion de los ventanas, el Residente de obra no Hace presencia en este Sabado.

martes 7 de agosto 2024
se Realiza Visita de Obra
Santa Rosa no Hay avances en el
Sistema electrico que al dia de Hoy
tenia que estar terminado solo
Sugiere al Contratista mirar su
Programacion de Obra para evitar
mas demoras este Salon lleva mas
de 2 meses y se Habia proyectado
Para un mes. el Presidente de Obra
no se encuentra, las Ventanas no
Han sido instaladas
Nota // la puerta se
encuentra Dañada

Jueves 8 de agosto 2024
Se Hace Visita de Obra Santa Rosa
se acaban de Instalar los Ventanales
Quedan faltando los Vidrios
y los paneles Solares se les Recuerda
que faltan. 5 días. para entregar
y solucionar el Retiro de escombros
con la Comunidad es urgente solucionar
basuras no se puede. dejar el Salon asi

No se evidencia presencia de personal de obra. aparte del ornamentador. Se insta a mejorar orden y aseo de salón retirando el material que no sea del Frente

Sergio Molina
Profesional FORS.

- Se evidencia FALTA de orden y aseo
- Se evidencia Falta de limpieza de ventana (manchas de pintura)
- Se recomienda retirar material que no se este utilizando

Fabian Muñoz
SST. INTERVENTORIA CIVIL PTO.

Viernes 9 de agosto 2024
se visita santa Rosa esperando que Hoy Instalaran los vidrios el Clima esta muy lluviosa. lo cual Ha dificultado el transporte. se espera que en la tarde se pueda Concluir esta accion falta los paneles Solares

14 Agosto 2024
Se inician labores frente de obra salón comunal Santa rosa con presencia de ol ayudante, ol inspector SST se realizan actividades de aseo y terminados de pintura se cuenta con clima seco pero con predominante nubosidad, tambien se realizan actividades de enboquillado de baldosas, se le da retoque de pintura al baño, se organiza interior del salón, en la parte exterior se realiza orden de plasticos y demás elementos.

Arley Ramos
AUX SST

15 Agosto 2024
Se inician labores frente de obra salón Comunal Santa Rosa con presencia de ol ayudante, ol inspector SST, se realizan actividades de enboquillado de baldosas, se cuenta con clima seco. siendo las 11:00 se producen fuertes vientos los cuales levantaron una teja de la parte frontal del salón exactamente arriba de la puerta principal la cual callo al suelo y se rompio.
Se realiza aseo a instalaciones del baño dejando pisos, paredes, inodoros y labamanos debidamente lavados.

21 agosto 2024
se realiza Visita. de obra Santa Rosa. Inicion con la puesta de Vidrios Quedo faltando el sistema eletrico Solar se le Augien al Contratista algunas la programacion de esta Actividad Quedan faltando. 25 dios para entregar. tambien Hay q Reponer una teja que al quedar Suelta se cayo.

22 de Agosto 2024
se Realiza Visita de obra Salon Comunal Santa Rosa se termina Instalado de Vidrios Aunque los bordes falta un poco de Silicona en los espacios que se queda notando la luz entre Ventana y filos se le Hace la observacion al Contratista. que ya deberia estar Instalado el sistema eletrico Solar. y q Santa Rosa fue uno delos Salones que dentro dela programacion tuvo mes y medio para sus Actividades y ya van Cuatro meses y nada q entregar

Nota 3. la puerta esta Danada esta descolgada

21 agosto 2024
se realiza visita de obra Santa Rosa no hay mayor avance. el sistema de energia solar todavia no se instala faltan 21 dias para entregar la obra. y la puerta no se ha arreglado



28 de agosto 2024
Hoy se visita Santa Rosa. Continua la puerta sin arreglo y todavia no se instala el Sistema de energia Solar faltan 20 dias para dar entrega Santa Rosa, y demas se le Sugiere al Contratista acelerar estas actividades




tambien esta faltando el anden. faltan 20 dias para la terminacion final

28 - Agosto - 2024

Miercoles 28 de agosto 2024
se realiza visita final Alto. para verificar Medidas sobre el Area de cocina baños y salones 1 y 2 se continue arreglando algunos desperfectos con pinte se amplio la red electrica queda faltando que instalen el anden Hoy tambien se debe dejar un claro y quedan faltando 20 dias para entregar todos los Actividades falta pintar y adecuar. luces, Hoy las SST y los Haen pausa Activa todavia no traen los Ventanos ni las instalan. Que pasara Con ellos

28 Agosto - 2024.
Se Realiza recorrido y medicion con Interventoria de Actividades culminadas, Se continua con Avance en Actividades de enchapes, pintura, Guardaescobas e instalaciones electricas, instalacion de Tuberia EMT y Cableado. Se cuenta con 1 Maestro, 1 Ayudante, 1 Oficial y 1 cadrilla de instalaciones electricas Profesional SST y Residente de Obra

30 de Agosto 2024
Se Realiza Visita obra Punta Roca
se Instala panel Solar que era uno
de los Ultimos Actividades faltantes
se Regula el Sistema electrico
se Recoge el materia Sobrante Cables
falto retirar el Reb. para limpiar
todo, y quedar limpio en la entrega
oficial



30 de Agosto de 2024

· Se realiza recorrido con Interventoria Se realizan Actividades de Instalaciones electricas e Instalacion de Porr.Ilas y Kit Solar actividades que Se culminan el dia de hoy. 30/08/2024.

Se cuenta con una Cuadrilla de Instalación de Kit Solar y una cuadrilla electrica. Aux. Residente de Obra, Ing. Residente de Obra. y Profesional SST

30/08/2024.

Bitacoras Auras
Septiembre

30 de Agosto de 2024

1. Se Continuan con Actividades de Demolición, en Area de Baños se encuentra una Viga la cual se debe contemplar en el Balance 1,40 m.
2. Se Cuenta con 1 Maestro, 1 Oficial y 1 Ayudante, 1 Aux. de Residencia, 1 Residente de Obra y 1 Inspector SST.
3. Se realiza mesa de Trabajo con Residente de Interventoria para consiliar Corte de Obra segun Avances.

M.C.C
30/08/2024.

30 de agosto 2024

Se Realiza Visita Obra Aulas.

No Hay mayores avances y es preocupante por cuando Quedan faltando 15 dias para la entrega de este Salón, se Recomienda utilizar mayor personal para Lograr una entrega en Tiempo Real.

31/08/2024

Se Avanza en Actividades de Demolición de Baldosa en Piso del Salon comunal, Se realiza Replanteo para iniciar Actividad de Mamposteria

Personal: 1 Maestro, 2 Oficiales y 2 Ayudtes.
1 Residente de Obra.

31/08/2024

01/09/2024

Se Avanza en Actividades tales como Mamposteria, Terminación de Demolición de Baldosa en Area de

Baños, Salon Comunal y Retiro de Material Sobrante.
Personal: 2 Maestros, 1 Oficial y 4 Ayudantes.
Residente de Obra - Aux y Profesional SST.

01/09/2024.

02 de Septiembre de 2024
Se realizan Actividade tales como:
1. Mamposteria
2. Retiro de Sobrantes y Acopio
3. Demoliciones de Taxima, Placa.
4. Avance en Vigas para alzar Muros en Zona de Baños.
Personal: 1 Maestro, 1 Oficial y 4 Ayudantes.
Profesional: Residente de Obra y Profesional SST.

02/09/2024.

03-Septiembre-2024
Se inician actividades a las 7:00 contamos con 2 maestros 1 oficial 4 ayudantes, auxiliar SST
realizacion de pausas activas a las 7:52 tambien se brinda informacion del uso de los EPP continuan sacando los escombros del salon para el Punto de acopio, mamposteria, empañetado, Fundida de Columetas, retiro de ventana del Salon.

Daniela Rojas Suaret
Auxiliar SST

04-Septiembre-2024
Se inician actividades donde se encuentran 2 maestros 1 Oficial 4 ayudantes, y auxiliar de SST
Realizando las diferentes labores en la adecuacion del salon procedimos hacer pausas activas a continuar en actividades como lo son: Fundicion de columnetas, Adecuacion de tubería caja para aguas negras. Nivelacion de piso.
Daniela Rojas Suaret
Auxiliar SST

Powered by CamScanner

05 de Septiembre
Se inicia con Pausas Activas personal en la obra 2 maestros, 4 Ayudantes y auxiliar de SST
Continuando las labores de nivelacion del piso del salon comunal, levantamiento de muro entrada de los Sanitarios. Organizacion de los diferentes tubos para instalar en los baños
Daniela Rojas Suarez
Auxiliar SST

06 de Septiembre
Se inician labores con Pausas Activas donde ingresa Personal a la obra 2 maestros. 3 Ayudantes y auxiliar de SST
realizando las labores de nivelacion del piso, Instalacion de tuberias de los Sanitarios. Organizacion de muro entrada de los baños
Daniela Rojas Suarez
Auxiliar de SST

07 de Septiembre 2024
Se realiza Visita de obra salon comunal Alpes. se pudo evidenciar que si Habia una placa Superficial delgada que estava entre 5 y 6 cm Aunque no tenia Ninguna Malla. Hay 5 trabajadores y se Nota que los Actividades no se pueden Conducir por cuanto ya Han los mismos presentes el Contratista no asume Contrato mas personal y esto le va a Crear problemas Quedan faltando 6 dias y no se Han levantado la totalidad de los Muros queda faltando el de la Cocina y otro falta otra. Una placa y esto no se Colara este un dia para otro

09 de Septiembre. 2024.
se Realizo Visita de obra Aura, no Hay mayores avances faltan la placa. y se terminado la pintura y luces y esto sin contar con enchape. estas actividades son de 2 meses con los trabajadores que tienen en la Mañana que faltan y dias para entregar.



VISITA SST. INTERVENTORIA.

- Se evidencia FALTA de orden y ASEO en las AREAS de TRANSITO:

INTERVENTORIA - SST.
CIVILPRO.

10 De Septiembre del 2024
Se inicia actividades realizamos pausas Activas antes de iniciar labores hoy nos encontramos con 2 maestros, 1 OFicial, 2 Ayudan u auxiliar de SST.
Donde se realizaran actividades como: realizando placa del Piso Salon Finalizando las partes que les quedaban pendientes, organiz para instalacion de tuberia del agua, preparacion de Semento

Daniela Rojas
Consorcio Bolivar Auxiliar SST

11 De Septiembre del 2024
Se inician actividades acompañados de 2 maestros, 1 OFicial 2 Ayudantes y auxiliar SST
Se realizan actividades como: Afinacion de Piso, Instalacion tuberia de Presion, levantamiento de muro parte de la Salida antigua,

Daniela Rojas
Consorcio Bolivar
Auxiliar SST


Ing. Residente

12 de Septiembre de 2024
Se Continua con Actividades de Instalación Hidrosanitarias en Baños, Terminación de Afinado de Piso en Salón, Pañetes en Baños Hombre y Mujeres, excavaciones Sanitarias Redes y Caja de Inspección y Se recibe persona de la Comunidad la cual viene a retirar RCD's, Se le Socializa a la Presidenta de La JAC en cuanto a la Solicitud realizada de Ubicar una Ventana y se define con ella Reubicar la Ventana Mediana en el Centro del Muro donde según planos se tenia para Instalar una puerta, por lo que se instalará una Ventana.
Personal: 2 Maestros, 1 Oficial y 2 Ayudantes
Profesional: Residente de obra y Profesional SST.


H.C.6
12/09/2024

13 de Septiembre 2024
Hoy se debia entregar este Salon pero el avance y la Contingencia del Contratista no es clara, se fundió Placa y se esta pañetando los baños se levantan o cierran los Ventanas de la parte frontera del Salon, se le Recomienda al Contratista Contratar mas personal este cuarto prorroga, no tendra Recursos mas otro si debe Cumplir Con lo pactado es hora de ponerle Seriedad a los Cronogramas que exponen porque no se puede seguir postergando Actividades Hay cuatro Obreros y los detalles Son los que mas demoran los entregas

y miercudo Hoy 11 avance
Hay actividades con esos cuatro
Obreros para Dos meses y
Solo tienen Doce días que son
la Ultima prorroga Mes hasta en
que deben Contratar mas personal



Sep. 17 2024
Se Realiza Visita de Obra Auras. se
inicia mediapa baldosas Salon y se termina
Pañete Zona Interna baños Quede pañetando
Lavanda. y se mediapa se observa que
todavia Hay muchas Actividades que se
deben ajustar. la pared de ladrillos
frente de Cocina. luces, Hidricas y
terminar Conexion agua Servidos y
aya Caja. Verificado o Conectada.
el Resto de la Red. se. le sugiere
al Contratista mejorar los tiempos
para poder terminar en 11 días y
le Oveden faltando. faltan algunas
paretes en las aricas externas,



Se realiza Visita Conjunta
Con Interventoria se reciben las
Observaciones, y se define que en el
Area de la Bodega no hay que poner
Ventana por temas de Seguridad, se
de Fija que debemos retirar la hilada
en Ferior de las Ventanas en Fachada de ladrillo
para dar Uniformidad y Estetica en Baños y

Bodega, el Piso del Baño todo en enchape Blanco Incluido el Pasillo.
Se Continuan Actividades como enchapes en Salón y Realizacion de Tarima.
Personal: 2 Maestros y 1 Oficial
Residente de Obra e Inspector SST.

M.C.G.
17/09/2024.

Daniela Rojas
Consorcio Bolivar

Septiembre 18 de 2024
Se Continuan Actividades fundición de Viga perimetral de Tarima y Fundida de Placa, Se Continuar Con Pañetes de Muros en Salón.
Personal: 2 Maestros, 2 oficiales y 2 Ayudantes
Residente de Obra e Inspector de Obra.

M.C.G.
18/09/2024.

Daniela Rojas
Consorcio Bolivar

Septiembre 18 2024
Visita de obra Salon Comunal Aures se remodia tarima y se esta Nivelando pero poder mejorar se recomienda Aumentar el personal porque los detalles que Hacen falta segun Hon Hombre trabajo se Harian en un mes con los obreros que Hay Solo tres personas estan y les Queda faltando 9 dias, se le sugiere empezar a definir las Actividades para poder Concluir a satisfacción

INTERVENTORIA CIVIL NIT 901 [illegible]

23.09.2024

Se inician actividades asisten a la obra 2 maestros 1 oficial y 1 ayudante Auxiliar SST

Donde van a realizar las siguientes tareas: Pegar guardaescobas. resanes, repello, regatiar para electricidad, aseo del salon en los materiales Sobrantes,

Daniela Rojas
Auxiliar SST

23/09/2024

23/09/2024

Visita Auras este Salon Sigue en Demasiados Semeros Hay muchas Actividades q se encuentran pendientes que tampoco Han Iniciado es preocupante la Actitud que se demuestra Ante estos Problemas y no se puede seguir postergando mas tiempo en Conclusiones No Hay mas tiempo el 28 de Septiembre se terminen labores y aquellos que no se logren no se pegan no se Ha levantado el Muro de la Cocina no se Ha enchapado baños ni puesto los aparatos Sanitarios tampoco se Ha extendido la Red electrica Hay una Pesima Coordinacion de las labores como es Comenzar en Varios lados y no se Concluye ninguno es Importante anotar que Cada Actividad debe tener un excelente Acabado y no Hacer las Cosa mediocremente Por ahora empiezo a solucionar la escalacion para las aguas Lluvias.

23/09/2024

Se Continuan Con las Actividades de terminación de enchapes, se cuenta con Materiales en obra tales como pinturas, ladrillos, cemento, tuberia La actitud y programacion esta en Cada en la Terminación de Obra.

M.C.G 23/09/2024

24/09/2024
Se realizan Actividades de Estuco, enchapes de Baños, levantamiento de muro de Fachada a la Vista, resanes en Fachada, Filos e instalaciones hidrosanitarias Externas. Llegan Materiales Restantes para dar Culminación de Obra.
Personal: 1 Maestro, 2 Oficiales, 2 Pintores y 1 Ayudante.
Residente de Obra e Inspector SST.

M.C.G.
24/09/2024.

25/09/2024
Se Continuan con Actividades tales como:
1. Enchapes de Baños
3. Pintura Interna de Salón color Curuba y en Columnas se aplicará Azul Oscuro esmalte. Pintura Externa en fachada se Aplicará Azul Celo y en Zocalos Azul Oscuro.
4. Se Continua con el Levantamiento de muro de Fachada actividad que se prevee culminar el día de hoy.
Personal: 1 Maestro, 3 Oficiales, 2 Pintores y 1 Ayudante, Residente de Obra e Inspector SST.

M.C.G.
25/09/2024.

25 / 09 / 2024
Visita a la obra Salon Comunal Aun y las Actividades son muy lentas para un Compromiso Adquirido es prudente mencionar que el avance del fin mundo no es Consecuente con lo que se dice en Comites y Reuniones Cancl

Contratista Hoy se observa la improcedencia de retener Claridad solo que se Halla y ejecuta Caso Cloro. baños y los muros de Cubierta que se subcribió se lunes pintura. pero Conexiones eletricas no se cumplen. tampoco se Inicia el Muro dela Cocina ni se terminan baños

Se recibe Visita de la Presidenta de La JAC., la Cual nos Indica la Altura de los Zocalos a 40 cm, Con el Fin de Culminar las obras se trabajan Horios extendidos. Avanzando en Actividades Internas de Pintura y Pinturas en Fachada, se Avanza en enchapes y Muros Exteriores.

26/09/2024.
M.C.C

26 de Septiembre de 2024

Se Continuan Con Actividades de Pintura Interna y externa, excavaciones externas para instalación de red Sanitaria y Cajas de Inspección, se Continua Con terminación de Muro a la Vista Zona de Cocina y resanes en Fachas, Vigas y muros internos y externos (Fachada.)

Se presentan lluvias a las 2:30 p.m. por lo Cual se detienen Actividades externas y se Continuan Con Actividades Internas.

Personal: 1 Maestro, 3 Oficiales, 2 Pintores y 1 Ayudante, Residente de Obra e Inspector de Obra SST.

M.C.C
26/09/2024

Se Continua Con Trabajos en Horario Extendido con el Fin de Terminar el Proyecto.

M.C.C
26/09/2024

27 de Septiembre del 2024
Se continuan actividades se encuentran realizando las siguientes actividades Pintura externa y interna, terminado de muro de la cocina, Fundicion placa del anden, aplicacion de resane en Partes faltantes

28 Septiembre 2024
Hoy se observa buenos avances es claro que un Residente su obra puede. fomentar el avance de la misma. se prevee pares mañana su entrega. quedan faltando Conexions eletricas Cajas eletricas y completar Sistema desagues todavia no se Colocan los Gabinetes Sanitarios se levanta el Muro dela Cocina quedo faltando Su enchapes y su pañete Interventoria agradece ala Residente su esmero.

28 de Septiembre de 2024
Se Continuan con actividades Finales con el objetivo de Culminar el proyecto a corde con las Observaciones y Recomendaciones de Interventoria actividades tales como; continuacion de terminacion excavaciones y rellenos en Instalaciones de tuberia de 4" Sanitaria conectada a las Cajas de Inspeccion, continuacion y Finalizacion de desmonte e instalacion de Canales y Bajantes, Instalacion de Cubierta con estructura portante (Teja Arquitectonica y Eternit), terminacion con Acabados tales como enchapes, Pañetes, estucos, emboquillado y Pintura interna y externa (Fachada), Instalaciones electricas, Suministro e Instalacion de Aparatos Sanitarios y Orinales, orden y Aseo General, Adquisicion de mesones, espejos y Divisiones de Baños. esto con el Fin de dar Terminacion Final a las Actividades de Obra Civil en el Salon Comunal Auras.
Personal: 1 Maestro, 2 oficiales, 2 Pintores, 2 Ayudantes

1 Ornamentador, 1 Ingeniero Residente de obra e Inspector de SST.


28/09/2024

Powered by CamScanner

Bitacoras Tunal Alto
Septiembre

30 agosto 2024

Se Realiza Visita obra Tunal Alto
se Realizan Medidas de Aicas para llegar
a Acuerdos Algunas Actividades se terminan
Como. baldosas en Cocina y Baños quedan
Pendiente pintura de Salones. y demas Areas
se llegan a Acuerdos en el Balance. Aunque
Hay Algunas diferencias que toca demostrar
Como Son Imprimentes. el cuadro Hay
Compromiso. de terminar. del 2 al 5
de Septiembre faltan tomacorrientes y



07/09/2024

Se Realiza Visita de obra Tunal Alto
Hay pocos avances, el Corcano. quedo sin
una Linea Base. Hay que arreglar esta
Actividad por cuanto los angulos son
derechos no se han puesto los Cintenes.
y todavia no se pinte todo con las
tres manos. Internamente tambien falta
la pintura Corara Hoy 07/09/2024
quedan faltando. 6 dias para entregar
y estas Actividades estan Criticas
Senor Contratista debe poner mas
personal para poder terminar. estos dias
la Alcaldia no va a dar mas tiempo
y faltan muchas Actividades
Corregir el Corcano.



10 de Septiembre 2024
se realiza Visita de obra tonal Alto todavia no terminan de instalar Ventanas quedo faltando la Regilla del Calcanno. detalles Menores. Hay que probar el sistema eletrico y la Red Hidrica para instalar. los divisiones del(a) Baños y Complementar el sistema de desague. Hay Menores Contratista les @uego faltando 2 dias para entregar.

11 de septiembre 2024
Se realiza Visita de Obra en Conjunto con Interventoria, se reciben las recomendaciones y se continuan Actividades de acabados y detalles de los mismos.
Personal: 1 Maestro, 1 oficial y 1 Aydante.
Residente de Obra.

M.C.G.
11/09/2024.

13 de septiembre 2024
se Realiza Visita de Obra tonal Alto Observando que faltan Ventanas por instalar, Probo, los locas probo tumbias el Sistema Hidrico- para mira so perra y Conexiones. solo hay 3 trabajadores y faltan. muchas detalles por Soplero rub de ellos es la Regilla del Calcanno. y nivelacion del piso de daño el andén se le Recuerda al Contratista y con Anterioridad se Comprometio a entregar el Salon ala Comunidad Hoy 13 de Septiembre

Pero Interventoria Nota que quedan algunos Muchos detalles por terminar

Juan Sebastian Saavedra
FOR25

16 de Septiembre de 2024
Se Continuan con detalles de Acabados, Se terminó la Instalacion total de Ventanas y chapas de puertas, Se realizo y Finalizó otra mano de Pintura en Puertas y Ventanas; Se perfilo el terreno aledaño del Carcamo, se acatan las Observaciones realizadas por Interventoria y se Continuan trabajando en los misma. Se realiza Acercamiento con el Presidente de la JAC se aclaran las actividades pendientes y se le Informa que el proyeto Cuenta Actualmente con una prorroga hasta el 28 de Septiembre de 2024, Sin embargo el Contratista esta Coordinando para realizar la entrega Final en el Transcurso de la Semana ya que los Avances son Considerables.
Personal:
1 Maestro, 1 Oficial y 1 Ayudante
Residente de Obra e Inspector SST.

M.C.C.
16/09/2024.

17 septiembre 2024
Se Realiza Visita de Obra tonal
Alto los detalles de terminados
son mínimos tapaps altos. se
debe tomar en cuenta la caja.
y su totalizador eletrica quedan
faltando los divisiones de bano y
los respectivos Vidrios de Ventanas

Se reciban las Observaciones dadas
por Interventoria, se Continua en actividades
de aseo, detalles de Acabados.
Personal de Obra: 1 Maestro y 1 Ayudante.
Residente de Obra e Inspector de Obra.

M.C.G.
17/09/2024

19 septiembre 2024
Visita tonal Alto. se Hace la observacion
dela falta de los Vidrios delos Ventanas
y puertas Continuan limpiando la Cercha
de Cobierta pero no se Ha Iniciado
limpieza de pisos Queda faltando una
parte del Corcano y la tapapa dela Caja de
Inspeccion la puerta Central todavia no
se Arregla ni se Coloca es Importante
dejar anotado. que la Caja. Electrica no se
Ha Cambiado nisi. Break el totalizador
es uno de 100 y no se puede Comparar
Con un Breack de 40 se Recuerda.
que se pega es lo Contractual.

19 de Septiembre de 2024
Se Continuan Con Actividades de Orden y Aseo tanto en la Zona de Almacen, Con en el Salon Comunal, Terminando de limpiar Cerchas, Tejas, Pisos, etc.
Se realizan terminados de detalles indicados por Interventoria.
Personal: 1 Maestro, 1 Ayudante
Residente de Obra e Inspector de Obra.

M.C.G.
19/09/2024.

23 Septiembre, 2024
Visita Tomas Alto. Algunas Actividades Quedan por Completar, Aseo exterior, Colocar los Vidrios, la Cortado Soldada y pintado de la puerta, tambien Hay que tener en cuenta el Cerramiento y la Caja electrica que Comprende un Cambio total esta debe llever su totalizado de 100 amp. Hay que terminar de Recoger todo el escombro que Hay en la parte exterior. por demas la mayoria de Actividades se cumplieron a cerca Hay que limpiar todo el contorno

23 Septiembre 2024
Se realiza recorrido con Interventoria, Presidente de la SAC y Supervisión Se reciben recomendaciones como detalles de Aseo y terminacion de Algunas Actividades tales como: Instalacion de Vidrios, Instalacion Puerta principal y rejilla de Cerramiento. Actividades las cuales se realizaran en el transcurso de la Semana

para la entrega al Presidente de la JAC el Viernes 27/09/2024.

M.C.G. 27/09/2024.

Juan Sandra
CC 1.005.812.772

Apoyo Supervisor FDR 3

27 Septiembe de 2024
Se Cuenta en Obra con la llegada de los Vidrios, la rejilla del Carcamo restante, y las Tapas de las Tomas para continuar con las Instalaciones respectivas. y la Tapa (El Marco) para Culminar la Actividad restante. Se recibe Visita por parte de la Interventoria y Supervisión del Proyecto donde Se manifiesta las Actividades a culminar y las Pendientes. a realizar la disposición de realizarlas por parte del Contratista para Concluir con el proyecto en buenos terminos.

M.C.G. 27/09/2024.

Se realiza reunión Con el Presidente de la JAC, donde se Acuerda entre las Partes Interventoria, Supervisión y Presidente de la JAC y Contratista, Se entrega Parcialmente el Salón Comunal con observaciones, se les entrega Llaves para el uso ya que el Presidente de la JAC manifiesta la necesidad del uso del mismo. El presidente de la JAC manifiesta que se deben realizar Todos pagos adeudados a la Comunidad previo a la entrega Final del salón Comunal. El contratista manifiesta la buena disposición para Culminar con los detalles según el Contrato.

M.C.G. 27/09/2024.

El Señol Edil de la Comunidad Duver manifiesta una observación referente al orden del Salón

Comunal la Cual se revisará pero se deja claro que no está dentro del Alcance presente al Contrato adicional Solicita aclaración sobre el Tema del certificado RETIE lo Cual sea manifiesta por Parte del Contratista que se revisará por parte de nuestro especialista eléctrico.

27/09/2024

28 de Septiembe de 2024.
Se Continuan con Actividades con el Fin de dar Terminación al Salón Comunal Turd Alto Actividades Finales tales como: Retiro de Sobrantes, Orden y Asco, Tapa de Caja de Inspección, Instalación de Vidrios, Rejillas de Concreto, Instalación de Tapas de Tomas corrientes (16 und), Instalación de Puerta Principal del Salón, esto Teniendo en Cuenta las Observaciones y Recomendaciones Finales por parte de la Interventoría con el Fin de dar una culminación exitosa al proyecto. Personal: 1 Maestros, 1 Ayudante y Residente de Obra.

28/09/2024

Bitacoras Santa Rosa
Septiembre

18/09/2024
Se realizan Actividades según lo Solicitado y recomendado por interventoría Actividades tales como: Pegas de concreto en bajantes, resanes y Pintura en Puerta principal, Refuerzos en Puerta principal del salón Comunal y Limpieza de Carcamo posterior del salón Comunal, Aseo y Limpieza Final, Silicona en Ventanas y Retiro de Sobrantes (RCDS).
Personal: 1 oficial y Residente de obra.

18/09/2024



2 oct. 2024 2:35:22 p. m.
4.2025N 74.1894W
Vía sin nombre
Sumapaz
Bogotá
Altitud:3357.2m
Cocina