| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 DE 1 |

**Contrato de Obra No.** 3236 de 2024. **Contratista:** CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO.

**Contrato de Interventoría No.** 3233 DE 2024. **Interventoría:** ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO

**Objeto Contrato de Interventoría:**
**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAUCA.**

**INFORME MENSUAL No.** 07 **MES O PERIODO:** MARZO


| No. | CONTENIDO | FORMATO | PÁGINA |
|---|---|---|---|
| | Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-1 | 1 |
| | Resumen Mensual Estado General del Proyecto | MEPI-MN1-IN-15-FR-2 | 2 |
| **1** | **INTRODUCCION** | | 8 |
| **2** | **DESCRIPCION DEL PROYECTO** | | 9 |
| 2.1 | Localización | | 10 |
| 2.2 | Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto | | 11 |
| 2.3 | Inventario y estado inicial de la vía | | 11 |
| 2.4 | Características técnicas del proyecto | | 11 |
| **3** | **INFORMACION CONTRATO DE OBRA** | | 12 |
| 3.1 | Información general del contrato | | 12 |
| 3.2 | Descripción de las actividades ejecutadas en el mes | | 13 |
| 3.3 | Seguimiento Items no previstos | | 14 |
| 3.4 | Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría | | 14 |
| **4** | **REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA** | | 15 |
| 4.1 | Informe Semanal | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 | 15 |
| 4.2 | Maquinaria y Equipo Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-4 | 26 |
| 4.3 | Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-6 | 28 |
| 4.4 | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 | 46 |
| 4.5 | Estado General del Tiempo | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 | 48 |
| 4.6 | Resumen Ensayos de Laboratorio | MEPI-MN1-IN-15-FR-11 | 50 |
| 4.7 | Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 | 52 |
| 4.8 | Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra | MEPI-MN-1IN-15-FR-14 | 62 |
| 4.9 | Otros documentos seguimiento mensual | | 63 |
| | • Seguimiento a la inversión del Anticipo | MEPI-MN-IN-2-FR-1 | 63 |
| | | MEPI-MN-IN-2-FR-2 | 63 |
| | • Seguimiento Programa de Obra | | 64 |
| | • Seguimiento Programa de Inversiones | MEPI-MN-IN-6-FR-1 | 64 |
| | | MEPI-MN-IN-6-FR-2 | 64 |
| | • Actas de Comité de Obra | MEPI-MN-IN-14-FR-1 | 66 |
| | • Actas de Reunión | MEPI-MN-IN-14-FR-2 | 66 |
| **5** | **INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA** | | 67 |
| 5.1 | Información general del contrato | | 67 |
| 5.2 | Descripción de las actividades realizadas por el Interventor | | 68 |
| 5.3 | Informes especialistas y profesionales | | 69 |
| 5.4 | Informe del Programa Anual de Caja - PAC | | 69 |
| 5.5 | Informe matriz de riesgos. | | 69 |
| 5.6 | Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría | | 69 |
| | • Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad. | | NA |
| **6** | **REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA** | | 70 |
| 6.1 | Equipo y vehículos Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-5 | 70 |
| 6.2 | Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-7 | 72 |
| 6.3 | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 | 76 |
| 6.4 | Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 | 78 |
| 6.5 | Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-15 | 83 |
| 6.6 | Otros documentos seguimiento mensual | | 83 |
| | • Seguimiento a la inversión del Anticipo | MEPI-MN-IN-3-FR-1 | 83 |
| | | MEPI-MN-IN-3-FR-2 | 83 |
| | • Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado | MEPI-MN-IN-9-FR-2 | 83 |
| | • Seguimiento al Plan de Cargas | MEPI-MN-IN-9-FR-3 | 83 |
| **7** | **Conclusiones y recomendaciones** | | 84 |
| **8** | **Anexos** | | 85 |
| 8.1 | Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo | | 85 |
| 8.2 | Registro fotográfico y video del avance de las obras | | 85 |
| 8.3 | Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas | | 86 |
| 8.4 | Copia de la Bitácora del mes correspondiente | | 86 |


Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.



Firma: _____
Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS.
**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN-IN-15-FR-2 |
| VERSION | 1 |
| PÁGINA | |

FECHA: 07/04/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TERRITORIAL CAUCA **PERIODO MES:** MAERZO DE 2025

**CONTRATO DE OBRA No.:** 3236 de 2024.

**OBJETO:** ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL DPTO. DEL CAUCA.

**CONTRATISTA:** CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO.

**PLAZO INICIAL:** CUATRO (04) MESES
**FECHA DE INICIO:** 01/09/2024
**FECHA DE SUSPENSIÓN:**
**FECHA DE REANUDACIÓN:**
**FECHA DE VENCIMIENTO:** 31/07/2025
**PLAZO ACUMULADO:** SIETE (07) MESES

**VALOR INICIAL (incluido IVA) :** $ 861.414.239,00
**VALOR ADICIONALES (incluido IVA):** $ 124.305.100,00
**VALOR ACUMULADO (incluido IVA):** $ 985.719.339,00
**ANTICIPO CONCEDIDO:**
**ANTICIPO AMORTIZADO:** $ 0,00

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** 3233 DE 2024. **INTERVENTOR:** ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO NIT. 18.127.171-3 **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS.

## ALCANCE FÍSICO CONTRATADO.

| ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|
| Excavación sin clasificar de la explanación y canales. | m³. | 100,00 |
| Remoción y cargue de derrumbes. | m³. | 38520,27 |
| Excavaciones varias en material común en seco. | m³. | 20,00 |
| Relleno compacto con material del sitio. | m³. | 16,00 |
| Concreto clase F (solado) 140 Kg/Cm2. | m³. | 4,00 |
| Concreto clase D 210 Kg/Cm2. | m³. | 8,00 |
| Acero de refuerzo fy 4200 Mpa. | kg. | 100,00 |
| Tubería de concreto reforzado de 900 mm. | ml. | 10,00 |
| Tubería de plástico tipo PVC norma ntc-5055 de Diametro 900 mm. | ml. | 24,00 |
| Material granular drenante. | m³. | 16,00 |
| Geotextil tipo tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 1400 N. | m². | 90,00 |
| Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1 recubrimiento de zinc galvanizado. | m³. | 24,00 |
| Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medidos a partir de cien metros (100m). | m³-km. | 38520,27 |
| Demolición de roca a cielo abierto, con agente demoledor no explosivo, para volúmenes de roca mayores a 0.10 m3. | m³. | 204,00 |
| Demolición de estructuras. | m³. | 70,00 |
| Renivelación de la banca con material de mejoramiento. | m³. | 1249,00 |

## AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO.

| ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD MES | CANTIDAD ACUMULADA |
|---|---|---|---|
| Excavación sin clasificar de la explanación y canales. | m³. | | |
| Remoción y cargue de derrumbes. | m³. | | |
| Excavaciones varias en material común en seco. | m³. | 78,30 | 387,73 |
| Relleno compacto con material del sitio. | m³. | 25,20 | 135,75 |
| Concreto clase F (solado) 140 Kg/Cm2. | m³. | 0,81 | 5,45 |
| Concreto clase D 210 Kg/Cm2. | m³. | 10,41 | 82,75 |
| Acero de refuerzo fy 4200 Mpa. | kg. | 982,25 | 9020,20 |
| Tubería de concreto reforzado de 900 mm. | ml. | | |
| Tubería de plástico tipo PVC norma ntc-5055 de Diametro 900 mm. | ml. | | |
| Material granular drenante. | m³. | | 4,50 |
| Geotextil tipo tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 1400 N. | m². | | |
| Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1 recubrimiento de zinc galvanizado. | m³. | | |
| Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medidos a partir de cien metros (100m). | m³-km. | | |
| Demolición de roca a cielo abierto, con agente demoledor no explosivo, para volúmenes de roca mayores a 0.10 m3. | m³. | 7,40 | 7,40 |
| Demolición de estructuras. | m³. | 29,00 | 29,00 |
| Renivelación de la banca con material de mejoramiento. | m³. | | |

## AVANCE FINANCIERO

### VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

| | BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| OBRAS | $ 855.164.957,00 | $ 6.249.282,00 | $ 861.414.239,00 |
| AJUSTES | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA) | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO.** | | | **$ 861.414.239,00** |

### VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

| | BÁSICO | IVA | TOTAL | ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| OBRAS | $ 28.860.894,00 | $ 210.906,52 | $ 29.071.800,52 | $ 223.090.524,00 |
| AJUSTES | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) | | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA) | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| **VALOR EJECUTADO** | | | | **$ 223.090.524,00** |

**Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO | CÓDIGO | MEPI-MN-IN-15-FR-2 |
| | | VERSION | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA 07/04/2025
(Día / Mes / Año)

**INVERSIÓN EN OBRA**

| | |
|---|---|
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): | $ 223.090.524,00 |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 223.090.524,00 |
| AVANCE DE OBRA EN % (B/A): | 100,00% |

**EMPLEOS GENERADOS EN EL MES**

| | |
|---|---|
| MANO DE OBRA CALIFICADA: | 2 |
| MANO DE OBRA NO CALIFICADA: | 9 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 4 |
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | **15** |

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**





**PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)**

Firma

Nombre ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.52202-82168

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3233 DE 2024.**

**OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA.**


# INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°07.

**PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025.**

**VOLUMEN 01**

**VERSIÓN 00**

## RESPONSABLE

| | | |
|---|---|---|
| **ELABORACIÓN** | Residente de Interventoría<br>Ing. Paulo Andrés Muñoz Buesaquillo.<br>Mat. 19202-199878 CAU | |
| **VALIDACIÓN** | Director de Interventoría<br>Ing. Álvaro F. Lara Zambrano<br>Mat. 52202 – 82168 NRÑ |  |

## CONTROL DE CAMBIOS

| FECHA | CAPÍTULO | VERSIÓN | CAMBIOS |
|---|---|---|---|
| Marzo de 2025. | | 00 | N/A |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

TABLA DE CONTENIDO.


1 INTRODUCCIÓN. 8

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 9

2.1 Localización del Proyecto. 10

2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto. 11

2.3 Inventario y estado inicial de la vía. 11

2.4 Características técnicas del proyecto. 11

3 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 12

3.1 Información general del contrato. 12

3.1.1 Prórrogas, Modificaciones, Suspensiones y/o Ampliaciones del contrato. 13

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes. 13

3.3 Seguimiento de ítems no previstos. 14

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría. 14

4 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA. 15

4.1 Informe Semanal. 15

4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra. 26

4.3 Personal y Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra. 28

4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra. 46

4.5 Estado General del Tiempo. 48

4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio. 50

4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra. 52

4.8 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra. 62

4.9 Otros documentos seguimiento mensual. 63

4.9.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo. 63

4.9.2 Seguimiento Programa de Obra. 64

4.9.3 Seguimiento Programa de Inversiones. 64

4.9.4 Actas de comité de obra. 66

4.9.5 Acta de reunión. 66

5 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 67

5.1 Información general del contrato. 67
5.1.1 Prórrogas, Modificaciones, Suspensiones y/o Ampliaciones del contrato. 68
5.2 Descripción de las actividades realizadas por el Interventor. 68
5.3 Informes especialistas y profesionales. 69
5.4 Informe del Programa Anual de Caja – PAC. 69
5.5 Informe Matriz de Riesgos. 69
5.6 Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría. 69
6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 70
6.1 Equipo y vehículos Contrato de Interventoría. 70
6.2 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría. 72
6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría. 76
6.4 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría. 78
6.5 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría. 83
6.6 Otros documentos seguimiento mensual. 83
6.6.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo. 83
6.6.2 Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado. 83
7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 84
8 ANEXOS. 85
8.1 Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor. 85
8.2 Registro fotográfico del avance de las obras. 85
8.3 Registro fotográfico de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas. 86
8.4 Bitácora del mes. 86

# 1 INTRODUCCIÓN.

El INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS - ordenó el inicio del contrato de Obra No. 3236 de 2024 con CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO cuyo objeto es "ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL DPTO. DEL CAUCA." por un valor de OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($861.414.239).

El INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS - ordenó el inicio del contrato No. 3233 de 2024 que tiene por OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA.", por un valor de SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($ 69.938.000,00).

El acta de inicio del contrato de interventoría se firmó el 01 de septiembre de 2024.

El presente documento tiene como fin presentar el desarrollo y seguimiento de las actividades que se llevarán a cabo para el cumplimiento del objeto del contrato.

# 2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL DPTO. DEL CAUCA.

Estado actual de la infraestructura existente: Con el presente proceso de contratación, se pretende mantener la transitabilidad en la red vial a cargo del INVIAS, a través del sistema de monto agotable en las vías pertenecientes a la RED TERCIARIA, a cargo de la Dirección Territorial Cauca.

Actividades por ejecutar. De acuerdo a la experiencia con contratos anteriores por este mismo sistema se tiene que básicamente se han atendido derrumbes y transporte de material de derrumbes, para garantizar la transitabilidad en la red vial a cargo.

Zona a intervenir: Red Vial Nacional a cargo del Instituto Nacional de Vías Territorial Cauca.

## 2.1 Localización del Proyecto.

El proyecto tiene por objeto "ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL DPTO. DEL CAUCA", está conformado por diferentes tramos viales del departamento de Cauca, en los que se presente novedades viales y requieran atención inmediata.





**Figura 1. Localización de la Red Vial Nacional a cargo del Instituto Nacional de Vías Territorial Cauca.**

## 2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto.

El proyecto se encuentra localizado en el departamento del Cauca, los Municipios beneficiados serán los determinados por la territorial como sitios de atención crítica; la población de estos Municipios se beneficiará con los mejoramientos viales y conexión entre ellos.

## 2.3 Inventario y estado inicial de la vía.

Los sectores a intervenir son vías de la red terciaria que se encuentran para atención crítica, con derrumbes de bancada, caída de Box Coulvert o con paso provisional por el mal estado.

## 2.4 Características técnicas del proyecto.

El proyecto cuyo objeto es ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL DPTO. DEL CAUCA, contempla la intervención de puntos críticos identificados y ubicados en las vías de la red terciaria.

El proyecto contempla la construcción de diferentes obras de arte para atención de sitios críticos. Con la construcción de estas obras se aumenta las condiciones de seguridad para los usuarios de la vía y propiciando mejores condiciones de movilidad y conectividad para los habitantes de la zona.

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

A. Remoción y cargue de derrumbes.
B. Excavación de la explanación, cortes, canales y préstamos en material sin clasificar.
C. Concreto Clase F (solado) 140 kg/cm².
D. Concreto Clase D 210 kg/cm².
E. Material filtrante.
F. Geotextil para filtros.
G. Relleno compacto con material del sitio.
H. Gaviones.
I. Rellenos para estructuras.
J. Excavaciones varias en material común.
K. Acero de refuerzo fy = 60000.
L. Tubería de concreto reforzado de 900mm.
M. Transporte de materiales provenientes de derrumbes.

# 3 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.

## 3.1 Información general del contrato.

A continuación, se relacionan los datos generales del contrato de obra N° 3236-2024.

**Tabla 1. Información General del Contrato.**

| | |
|---|---|
| **TIPO DE PROCESO:** | LICITACIÓN PUBLICA. |
| **TIPO DE CONTRATO:** | OBRA PUBLICA. |
| **NUMERO DE CONTRATO:** | 3236 de 2024. |
| **CONTRATANTE:** | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS.<br>TERRITORIAL CAUCA. |
| **NIT DEL CONTRATANTE:** | 800.215.807-2 |
| **NOMBRE CONTRATISTA:** | CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO. |
| **NIT DEL CONTRATISTA:** | 71.372.859 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO. |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL DPTO. DEL CAUCA. |
| **VALOR INICIAL:** | OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($861.414.239). |
| **VALOR ADICIÓN 01:** | TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 38.585.761) |
| **VALOR ADICIÓN 02:** | OCHENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL TRECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($85.719.339,00) |
| **VALOR TOTAL:** | NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 985.719.339). |

| | |
|---|---|
| **PLAZO EJECUCIÓN:** | CUATRO 04 MESES. |
| **ANTICIPO:** | $ - |
| **FECHA DE INICIO:** | 01 SEPTIEMBRE DE 2024. |
| **FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:** | 31 DICIEMBRE DE 2024. |
| **PRORROGA No. 01:** | TRES (03) MESES. |
| **PRORROGA No. 02:** | CUATRO (04) MESES. |
| **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:** | TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2025. |

**Fuente: Elaboración Propia.**

### 3.1.1 Prórrogas, Modificaciones, Suspensiones y/o Ampliaciones del contrato.

A la fecha de elaboración del presente informe, se han presentado dos (02) prórrogas al contrato de Obra.

**Tabla 2. Prórrogas, Modificaciones, Suspensiones y/o Ampliaciones al contrato 3233 – 2024.**

| TIPO DE ACTA Y/O MODIFICATORIO | FECHA | PLAZO |
|---|---|---|
| **PRORROGA No. 01** | 24/12/2024 | TRES (03) MESES. |
| **PRORROGA No. 02** | 27/03/2025 | CUATRO (04) MESES. |
| | | |

**Fuente: Elaboración Propia.**

## 3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes.

Para el periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo, se realizaron las siguientes actividades:

Se inicia intervención en el corregimiento de la Planada del Municipio de Balboa Cauca con la intervención de un Box Coulvert y muro de contención para habilitación de paso vehicular y peatonal por vertiente de agua que causa daños e incrementa en la temporada de lluvias.

**Semana N° 27: del 28 de febrero al 06 de marzo de 2025.**

- Concreto clase D 210 Kg/cm².
- Excavaciones varias en material común en seco.
- Relleno compacto con material del sitio.

**Semana N° 28: del 07 al 13 de marzo de 2025.**

- Acero de refuerzo fy 4200 Mpa.

- Encofrado.
- Concreto clase F (solado) 140 kg/cm².

**Semana N° 29: del 14 al 20 de marzo de 2025.**

- Concreto clase D 210 kg/cm².
- Encofrado.

**Semana N° 30: del 21 al 27 de marzo de 2025.**

- Concreto clase D 210 kg/Cm².
- Relleno compacto con material del sitio.

**Semana N° 31: del 28 de marzo al 03 de abril de 2025.**

- Concreto clase D 210 kg/Cm².
- Relleno compacto con material del sitio.

## 3.3 Seguimiento de ítems no previstos.

Se ha realizado inclusión de ítems no previstos, actividades necesarias para desarrollar el objeto contractual como son:

Demolición de roca a cielo abierto, con agente demoledor no explosivo, para volúmenes de roca mayores a 0.10 m³.
Demolición de estructuras.
Renivelación de la banca con material de mejoramiento.

Para el presente periodo no se ejecutaron ítems no previstos.

## 3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría.

A la fecha el contrato de obra presenta un avance del 22,80% del total de ejecución de obra.

Se realiza el seguimiento de las actividades en obra en cada uno de los frentes de trabajo, verificando el cumplimiento de la ejecución de las obras y la calidad de los materiales a implementar.

Se continuará con el acompañamiento a la ejecución de las actividades por parte de la interventoría.

Se realizará el control de la calidad de materiales para la ejecución de las obras.

# 4 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA.

## 4.1 Informe Semanal.

Para ver los informes semanales del proyecto se utiliza el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3 del Manual de Interventoría del INVIAS.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 DE 2 |

FECHA: 07/03/2025 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL DPTO. DEL CAUCA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TERRITORIAL CAUCA — SEMANA No.: 27 del 28/02/2025 al 06/03/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL DPTO. DEL CAUCA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL DPTO. DEL CAUCA.
Mantener la transitabilidad en la red vial a cargo del INVIAS, a través del sistema de monto agotable en las vías pertenecientes a la RED TERCIARIA, a cargo de la Dirección Territorial Cauca.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Atender derrumbes y transporte de material de derrumbes, para garantizar la transitabilidad en la red vial a cargo.

| CONTRATO DE OBRA: | | | CONTRATO DE INTERVENTORÍA: | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO. | | INTERVENTOR: | ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO. | |
| INTEGRANTES: | CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO. | | INTEGRANTES: | ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO. | |
| CONTRATO No. | 3236-2024 | VALOR INICIAL: $ 861.414.239,00 | CONTRATO No. | 3233-2024 | VALOR INICIAL: $ 69.938.000,00 |
| FECHA DE INICIO: | 01/09/2024 | VALOR ADICIONES: $ 124.305.099,55 | FECHA DE INICIO: | 01/09/2024 | VALOR ADICIONES: $ 30.062.000,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2024 | VALOR ACUMULADO: $ 985.719.338,55 | FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2024 | VALOR ACUMULADO: $ 100.000.000,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 31/03/2025 | $ - | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 31/03/2025 | VALOR ANTICIPO: $ - |
| | | $ - | | | VALOR AMORTIZADO: $ - |
| | | $ | | | SALDO POR AMORTIZAR: $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2024 | 2025 | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 985.719.339 | $ 867.629.719 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 118.089.620 | $ 77.559.349 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 867.629.719 | $ 790.070.370 | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 100.000.000 | $ 100.000.000 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ - | $ 61.808.000 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 100.000.000 | $ 38.192.000 | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ 978.568.263,21 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 200.416.707,00 | 20,48% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 200.416.707,00 | 20,48% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ | |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | $ - | % |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 200.416.707,00 | 20,48% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 200.416.707,00 | 20,48% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 6.187.109,40 | 0,63% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 6.187.109,40 | 0,63% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | X | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: FEBRERO
VALOR FACTURA: $ 37.647.115,06

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 64.898.400,00 | 64,90% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 64.898.400,00 | 64,90% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 3.090.400,00 | 3,09% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 3.090.400,00 | 3,09% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | X | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: FEBRERO
VALOR FACTURA: $ 15.452.000,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia ____ | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Estudios y diseños | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | Proq | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE | |
|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO |

**OBSERVACIONES:**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | NO | N/A |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | N/A |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | NO | N/A |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | NO | N/A |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | NO | N/A |
| VERTIMIENTOS: | SI | NO | N/A |
| EMISIONES: | SI | NO | N/A |
| OTROS (Especificar cual) | SI | NO | N/A |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**INFORME SEMANAL** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 DE 2 |

| | |
|---|---|
| FECHA | 07/03/2025<br>(Día / Mes / Año) |

**VI. GESTIÓN PREDIAL**

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

**OBSERVACIONES:**

**VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD**

**VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS**

Excavaciones varias en material común en seco.

**IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA**

Determinar el alcance de las obras a ejecutar.

**X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS**

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

**XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**Indicar localización y actividad**

**FOTO 2**

**Indicar localización y actividad**

**FOTO 3**

**Indicar localización y actividad**

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

| **XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA** | **DIRECTOR DE INTERVENTORÍA** |
|---|---|
| | FIRMA<br>NOMBRE: ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO.<br>Matrícula Profesional No.: 5220282168 NRÑ |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 DE 2 |

FECHA: 14/03/2025 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL DPTO. DEL CAUCA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TERRITORIAL CAUCA — SEMANA No.: 28 del 07/03/2025 al 13/03/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL DPTO. DEL CAUCA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL DPTO. DEL CAUCA.
Mantener la transitabilidad en la red vial a cargo del INVIAS, a través del sistema de monto agotable en las vías pertenecientes a la RED TERCIARIA, a cargo de la Dirección Territorial Cauca.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Atender derrumbes y transporte de material de derrumbes, para garantizar la transitabilidad en la red vial a cargo.

### CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO.
INTEGRANTES: CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO.
CONTRATO No.: 3236-2024 — VALOR INICIAL: $ 861.414.239,00
FECHA DE INICIO: 01/09/2024 — VALOR ADICIONES: $ 124.305.099,55
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 985.719.338,55
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/03/2025 — $ -
$ -
$ -

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO.
INTEGRANTES: ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO.
CONTRATO No.: 3233-2024 — VALOR INICIAL: $ 69.938.000,00
FECHA DE INICIO: 01/09/2024 — VALOR ADICIONES: $ 30.062.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 100.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/03/2025 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2024 | 2025 | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 985.719.339 | $ 867.629.719 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 118.089.620 | $ 77.559.349 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 867.629.719 | $ 790.070.370 | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 100.000.000 | $ 100.000.000 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ - | $ 61.808.000 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 100.000.000 | $ 38.192.000 | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

### OBRA

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ 978.568.263,21 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 206.280.910,00 | 21,08% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 204.052.977,00 | 20,85% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ (2.227.933,00) | -0,23% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | $ - | % |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 206.280.910,00 | 21,08% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 204.052.977,00 | 20,85% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ (2.227.933,00) | -0,23% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 5.864.203,00 | 0,60% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 3.636.270,00 | 0,37% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | X | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: FEBRERO
VALOR FACTURA: $ 37.647.115,06

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

### INTERVENTORÍA

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 70.306.600,00 | 70,31% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 69.023.400,00 | 69,02% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 5.408.200,00 | 5,41% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 4.125.000,00 | 4,13% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | X | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: FEBRERO
VALOR FACTURA: $ 15.452.000,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

**Meta Física (Programa de Obra) Línea Base**

| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia ____ | Vigencia (n) |
|---|---|---|---|---|
| Estudios y diseños | | | | |
| * | | | | |
| * | | | | |
| * | | | | |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Proq | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE | |
|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO |

**OBSERVACIONES:**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | NO | N/A |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | N/A |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | NO | N/A |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | NO | N/A |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | NO | N/A |
| VERTIMIENTOS: | SI | NO | N/A |
| EMISIONES: | SI | NO | N/A |
| OTROS (Especificar cual) | SI | NO | N/A |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 DE 2 |

FECHA: 14/03/2025 (Día / Mes / Año)

**VI. GESTIÓN PREDIAL**

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

**OBSERVACIONES:**

**VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD**

**VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS**

Concreto clase F (solado) 140 kg/cm².
Acero de refuerzo fy 4200 Mpa.

**IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA**

Acero de refuerzo fy 4200 Mpa.
Encofrado.

**X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS**

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

**XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**Indicar localización y actividad**

**FOTO 2**

**Indicar localización y actividad**

**FOTO 3**

**Indicar localización y actividad**

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA**

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO.
Matrícula Profesional No.: 5220282168 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 DE 2 |

FECHA: 21/03/2025 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL DPTO. DEL CAUCA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA | DIRECCIÓN TERRITORIAL: TERRITORIAL CAUCA | SEMANA No.: 29 del 14/03/2025 al 20/03/2025 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL DPTO. DEL CAUCA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL DPTO. DEL CAUCA.
Mantener la transitabilidad en la red vial a cargo del INVIAS, a través del sistema de monto agotable en las vías pertenecientes a la RED TERCIARIA, a cargo de la Dirección Territorial Cauca.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Atender derrumbes y transporte de material de derrumbes, para garantizar la transitabilidad en la red vial a cargo.

| CONTRATO DE OBRA: | | | CONTRATO DE INTERVENTORÍA: | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO. | | INTERVENTOR: | ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO. | |
| INTEGRANTES: | CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO. | | INTEGRANTES: | ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO. | |
| CONTRATO No. | 3236-2024 | VALOR INICIAL: $ 861.414.239,00 | CONTRATO No. | 3233-2024 | VALOR INICIAL: $ 69.938.000,00 |
| FECHA DE INICIO: | 01/09/2024 | VALOR ADICIONES: $ 124.305.099,55 | FECHA DE INICIO: | 01/09/2024 | VALOR ADICIONES: $ 30.062.000,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2024 | VALOR ACUMULADO: $ 985.719.338,55 | FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2024 | VALOR ACUMULADO: $ 100.000.000,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 31/03/2025 | $ - | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 31/03/2025 | VALOR ANTICIPO: $ - |
| | | $ - | | | VALOR AMORTIZADO: $ - |
| | | $ | | | SALDO POR AMORTIZAR: $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2024 | 2025 | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 985.719.339 | $ 867.629.719 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 118.089.620 | $ 77.559.349 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 867.629.719 | $ 790.070.370 | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 100.000.000 | $ 100.000.000 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ - | $ 61.808.000 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 100.000.000 | $ 38.192.000 | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ 978.568.263,21 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 213.496.270,00 | 21,82% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 211.493.867,00 | 21,61% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ (2.002.403,00) | -0,20% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | $ - | % |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 213.496.270,00 | 21,82% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 211.493.867,00 | 21,61% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ (2.002.403,00) | -0,20% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 7.215.360,00 | 0,74% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 7.440.890,00 | 0,76% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | X | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: FEBRERO
VALOR FACTURA: $ 37.647.115,06

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 74.169.600,00 | 74,17% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 72.886.400,00 | 72,89% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 3.863.000,00 | 3,86% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 3.863.000,00 | 3,86% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | X | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: FEBRERO
VALOR FACTURA: $ 15.452.000,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia ____ | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Estudios y diseños | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | Proq | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE | |
|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO |

**OBSERVACIONES:**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | NO | N/A |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | N/A |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | NO | N/A |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | NO | N/A |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | NO | N/A |
| VERTIMIENTOS: | SI | NO | N/A |
| EMISIONES: | SI | NO | N/A |
| OTROS (Especificar cual) | SI | NO | N/A |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 DE 2 |

| | FECHA | 21/03/2025<br>(Día / Mes / Año) |
|---|---|---|

**VI. GESTIÓN PREDIAL**

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

**OBSERVACIONES:**

**VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD**

**VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS**

Concreto clase D 210 kg/cm².
Encofrado.

**IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA**

Concreto clase D 210 kg/cm².

**X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS**

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

**XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**Indicar localización y actividad**

**FOTO 2**

**Indicar localización y actividad**

**FOTO 3**

**Indicar localización y actividad**

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

| **XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA** | **DIRECTOR DE INTERVENTORÍA** |
|---|---|
| | FIRMA<br>NOMBRE: ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO.<br>Matrícula Profesional No.: 5220282168 NRÑ |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 DE 2 |

FECHA: 28/03/2025 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL DPTO. DEL CAUCA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TERRITORIAL CAUCA — SEMANA No.: 30 del 21/03/2025 al 27/03/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL DPTO. DEL CAUCA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL DPTO. DEL CAUCA.
Mantener la transitabilidad en la red vial a cargo del INVIAS, a través del sistema de monto agotable en las vías pertenecientes a la RED TERCIARIA, a cargo de la Dirección Territorial Cauca.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Atender derrumbes y transporte de material de derrumbes, para garantizar la transitabilidad en la red vial a cargo.

| CONTRATO DE OBRA: | | | CONTRATO DE INTERVENTORÍA: | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO. | | INTERVENTOR: | ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO. | |
| INTEGRANTES: | CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO. | | INTEGRANTES: | ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO. | |
| CONTRATO No. | 3236-2024 | VALOR INICIAL: $ 861.414.239,00 | CONTRATO No. | 3233-2024 | VALOR INICIAL: $ 69.938.000,00 |
| FECHA DE INICIO: | 01/09/2024 | VALOR ADICIONES: $ 124.305.099,55 | FECHA DE INICIO: | 01/09/2024 | VALOR ADICIONES: $ 30.062.000,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2024 | VALOR ACUMULADO: $ 985.719.338,55 | FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2024 | VALOR ACUMULADO: $ 100.000.000,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 31/03/2025 | $ - | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 31/03/2025 | VALOR ANTICIPO: $ - |
| | | $ - | | | VALOR AMORTIZADO: $ - |
| | | $ | | | SALDO POR AMORTIZAR: $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2024 | 2025 | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 985.719.339 | $ 867.629.719 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 118.089.620 | $ 77.559.349 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 867.629.719 | $ 790.070.370 | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 100.000.000 | $ 100.000.000 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ - | $ 61.808.000 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 100.000.000 | $ 38.192.000 | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ 978.568.263,21 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 220.454.245,00 | 22,53% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 218.084.677,00 | 22,29% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ (2.369.568,00) | -0,24% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | $ - | % |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 220.454.245,00 | 22,53% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 218.084.677,00 | 22,29% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ (2.369.568,00) | -0,24% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 6.957.975,00 | 0,71% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 6.590.810,00 | 0,67% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | X | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: FEBRERO
VALOR FACTURA: $ 37.647.115,06

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 75.560.280,00 | 75,56% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 75.337.080,00 | 75,34% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 1.390.680,00 | 1,39% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 2.450.680,00 | 2,45% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | X | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: FEBRERO
VALOR FACTURA: $ 15.452.000,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia ____ | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Estudios y diseños | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | Proq | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE | |
|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO |

**OBSERVACIONES:**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | NO | N/A |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | N/A |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | NO | N/A |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | NO | N/A |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | NO | N/A |
| VERTIMIENTOS: | SI | NO | N/A |
| EMISIONES: | SI | NO | N/A |
| OTROS (Especificar cual) | SI | NO | N/A |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**INFORME SEMANAL** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 DE 2 |

| | |
|---|---|
| FECHA | 28/03/2025<br>(Día / Mes / Año) |

**VI. GESTIÓN PREDIAL**

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

**OBSERVACIONES:**

**VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD**

**VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS**

Concreto clase D 210 kg/cm².
Encofrado.

**IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA**

Concreto clase D 210 kg/cm².
Relleno compacto con material del sitio.

**X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS**

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

**XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO**

| | | |
|---|---|---|
| **FOTO 1** | **FOTO 2** | **FOTO 3** |
| **Indicar localización y actividad** | **Indicar localización y actividad** | **Indicar localización y actividad** |

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

| **XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA** | **DIRECTOR DE INTERVENTORÍA** |
|---|---|
| | FIRMA<br>NOMBRE: ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO.<br>Matrícula Profesional No.: 5220282168 NRÑ |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 DE 2 |

FECHA: 04/04/2025 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL DPTO. DEL CAUCA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TERRITORIAL CAUCA — SEMANA No.: 31 del 28/03/2025 al 03/04/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL DPTO. DEL CAUCA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL DPTO. DEL CAUCA.
Mantener la transitabilidad en la red vial a cargo del INVIAS, a través del sistema de monto agotable en las vías pertenecientes a la RED TERCIARIA, a cargo de la Dirección Territorial Cauca.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Atender derrumbes y transporte de material de derrumbes, para garantizar la transitabilidad en la red vial a cargo.

| CONTRATO DE OBRA: | | | CONTRATO DE INTERVENTORÍA: | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO. | | INTERVENTOR: | ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO. | |
| INTEGRANTES: | CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO. | | INTEGRANTES: | ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO. | |
| CONTRATO No. | 3236-2024 | VALOR INICIAL: $ 861.414.239,00 | CONTRATO No. | 3233-2024 | VALOR INICIAL: $ 69.938.000,00 |
| FECHA DE INICIO: | 01/09/2024 | VALOR ADICIONES: $ 124.305.099,55 | FECHA DE INICIO: | 01/09/2024 | VALOR ADICIONES: $ 30.062.000,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2024 | VALOR ACUMULADO: $ 985.719.338,55 | FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2024 | VALOR ACUMULADO: $ 100.000.000,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 31/07/2025 | $ - | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 31/07/2025 | VALOR ANTICIPO: $ - |
| | | $ - | | | VALOR AMORTIZADO: $ - |
| | | $ - | | | SALDO POR AMORTIZAR: $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2024 | 2025 | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 985.719.339 | $ 867.629.719 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 118.089.620 | $ 77.559.349 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 867.629.719 | $ 790.070.370 | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 100.000.000 | $ 100.000.000 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ - | $ 61.808.000 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 100.000.000 | $ 38.192.000 | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ 978.568.263,21 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 223.090.492,00 | 22,80% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 223.090.492,00 | 22,80% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ | |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | $ - | % |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 223.090.492,00 | 22,80% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 223.090.492,00 | 22,80% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 2.636.247,00 | 0,27% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 5.005.815,00 | 0,51% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | X | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: FEBRERO
VALOR FACTURA: $ 37.647.115,06

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 77.260.000,00 | 77,26% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 77.260.000,00 | 77,26% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 1.699.720,00 | 1,70% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 1.922.920,00 | 1,92% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | X | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: FEBRERO
VALOR FACTURA: $ 15.452.000,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia ____ | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Estudios y diseños | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | Proq | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE |
|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI | NO |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI | NO |

**OBSERVACIONES:**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | NO | N/A |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | N/A |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | NO | N/A |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | NO | N/A |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | NO | N/A |
| VERTIMIENTOS: | SI | NO | N/A |
| EMISIONES: | SI | NO | N/A |
| OTROS (Especificar cual) | SI | NO | N/A |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 DE 2 |

| | FECHA | 04/04/2025<br>(Día / Mes / Año) |
|---|---|---|

**VI. GESTIÓN PREDIAL**

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

**OBSERVACIONES:**

**VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD**

**VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS**

Concreto clase D 210 kg/cm².
Relleno compacto con material del sitio.

**IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA**

Determinar el alcance de las obras a ejecutar.

**X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS**

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

**XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**Indicar localización y actividad**

**FOTO 2**

**Indicar localización y actividad**

**FOTO 3**

**Indicar localización y actividad**

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

| **XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA** | **DIRECTOR DE INTERVENTORÍA** |
|---|---|
| | FIRMA<br>NOMBRE: ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO.<br>Matrícula Profesional No.: 5220282168 NRÑ |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

## 4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra.

Para ver el control de maquinaria y equipo del contrato de obra se utiliza el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 del Manual de Interventoría del INVIAS, se presenta la maquinaria usada en el periodo.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-4 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 DE 1 |

FECHA: 07/04/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TERRITORIAL CAUCA

**CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**

**PERIODO / MES INFORME MENSUAL:** MARZO DE 2025 **PROYECTO:** ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL DPTO. DEL CAUCA.

**CONTRATO No.** 3236 de 2024. **CONTRATISTA:** CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO. C.C. 71.372.859

**CONTRATO INTERVENTORÍA No.** 3233 de 2024. **INTERVENTORÍA:** ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO. C.C. 18.127.171-3

| MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN | MARCA / MODELO | CAPACIDAD | LOCALIZACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| MOTONIVELADORA | CATERPILLAR 670 CH | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| VIBROCOMPACTADOR | | 10 TON. | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| RETROEXCAVADORA | | 416 | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| VOLQUETA | | 7 M3 | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| VOLQUETA | | 7 M3 | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO** | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| **TOTAL ACTIVO** | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| **TOTAL EN REPARACIÓN** | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL INACTIVO** | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL SUSPENSIÓN** | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| RESUMEN PERIODO / MES | No. | % |
|---|---|---|
| **TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO** | 140 | 100,00% |
| **TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A** | 140 | 100,00% |
| **TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R** | 0 | 0,00% |
| **TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I** | 0 | 0,00% |
| **TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUSPENSIÓN = S** | 0 | 0,00% |

**CONVENCIONES:** **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I. S=SUSPENSION CONTRATO**

**REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): NO SE UTILIZÓ MAQUINARIA DEBIDO A QUE NO SE HA REINICIADO ACTIVIDADES DE OBRA FÍSICA EN EL TERRENO**

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:**

**LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.**

**NOTAS:**
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO.
Residente de Obra.
Matrícula Profesional No.: 05202-142753 ANT.

Firma
Nombre: ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO.
Diector de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 52202 - 82168 NRÑ.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

## 4.3 Personal y Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra.

Para ver el control de personal del contrato de obra se utiliza el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 del Manual de Interventoría del INVIAS, se presenta el personal de obra que laboró.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
**PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA**

| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-6 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | 1 DE 1 |
| FECHA | 07/04/2025 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** DIRECCION TERRITORIAL CAUCA **DIRECCION TERRITORIAL:** TERRITORIAL CAUCA

**CONTRATO DE OBRA No:** 3236 de 2024 **CONTRATISTA:** CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO, C.C. 71.372.859

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** MARZO DE 2025 **PROYECTO:** ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL DPTO. DEL CAUCA.

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 3233 de 2024 **INTERVENTOR:** ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO NIT. 18.127.171-3

**NOMBRE ARL:** POSITIVA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACION:** COMFACOR

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salarios | Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31) | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Índice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | PARAFISCALES | | | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | |
| 1 | CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO. | 71.372.859 | Residente de Obra. | $ 1.423.500 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO. | $ 1.423.500 | $ 99.100 | V | NUEVA E.P.S. | 32783633 | $ 178.000 | PROTECCION | 32783633 | $ 227.800 | | | | |
| 2 | DIOGENES YOVANY CORDOBA MONTILLA. | 98.382.422 | Oficial de Obra. | $ 1.423.500 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO. | $ 1.423.500 | $ 99.100 | V | NUEVA E.P.S. | 33977725 | $ 178.000 | COLFONDOS | 33977725 | $ 227.800 | $ 57.000 | $ 28.500 | $ 42.800 | |
| 3 | JULIO CESAR LASSO JACANAMEJOY. | 1.124.313.197 | Ayudante de Obra. | $ 1.423.500 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO. | $ 1.423.500 | $ 99.100 | V | MALLAMAS | 33977725 | $ 178.000 | PORVENIR | 33977725 | $ 227.800 | $ 57.000 | $ 28.500 | $ 42.800 | |
| 4 | MARIO RENE COGOLLO RODRIGUEZ. | 78.032.108 | Oficial de Obra. | $ 1.800.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO. | $ 1.800.000 | $ 125.300 | V | NUEVA E.P.S. | 33117335 | $ 225.000 | COLFONDOS | 33117335 | $ 288.000 | $ 72.000 | $ 36.000 | $ 54.000 | |
| 5 | CESAR AUGUSTO CORREA MONTES. | 1.063.152.628 | Ayudante de Obra. | $ 1.423.500 | X X X X X X X X X | CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO. | $ 1.423.500 | $ 33.100 | V | EPS-S MUTUAL MOV. | 33117335 | $ 59.400 | PORVENIR | 33117335 | $ 76.000 | $ 19.000 | $ 9.500 | $ 14.300 | |
| 6 | JOSE DAVID GARCIA SIBAJA. | 1.007.800.717 | Ayudante de Obra. | $ 1.423.500 | X X X | CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO. | $ 1.423.500 | $ 10.000 | V | NUEVA E.P.S. | 33117335 | $ 17.800 | PORVENIR | 33117335 | $ 22.800 | $ 5.700 | $ 2.900 | $ 4.300 | |
| 7 | JUAN CAMILO MARTINEZ PEREZ. | 1.067.892.011 | Ayudante de Obra. | $ 1.423.500 | X X X | CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO. | $ 1.423.500 | $ 10.000 | V | NUEVA E.P.S. | 33117335 | $ 17.800 | COLFONDOS | 33117335 | $ 22.800 | $ 5.700 | $ 2.900 | $ 4.300 | |
| 8 | JUAN CARLOS CHAZOY QUINTERO. | 1.121.509.758 | Oficial de Obra. | $ 1.423.500 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO. | $ 1.423.500 | $ 99.100 | V | NUEVA E.P.S. | 33977267 | $ 57.000 | COLPENSIONES | 33977267 | $ 227.800 | $ 57.000 | | | |
| 9 | JOSE VISNEY LOPEZ DELGADO. | 1.124.312.712 | Oficial de Obra. | $ 1.423.500 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO. | $ 1.423.500 | $ 99.100 | V | EPS-S EMSSANAR | 33977267 | $ 57.000 | PORVENIR | 33977267 | $ 227.800 | $ 57.000 | | | |
| 10 | DIEGO FERNANDO ROJAS URRUTIA. | 18.131.059 | Oficial de Obra. | $ 1.423.500 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO. | $ 1.423.500 | $ 99.100 | V | EPS-S EMSSANAR | 33977267 | $ 57.000 | PORVENIR | 33977267 | $ 227.800 | $ 57.000 | | | |

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:**

El contratista adjunta la certificación de fecha ABRIL 2025 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

**NOTAS:**

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO.
Residente de Obra.
Matrícula Profesional No.: 05202-142753 ANT.

Firma
Nombre: ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202-82168

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

# PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
# PLANILLA NRO. 32783633
# REFERENCIA DE PAGO (PIN):
# Fecha Pago Planilla: 2025-03-25

PAGADA

| DATOS DEL APORTANTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | TORRES MONTERO CARLOS ALBERTO | TIPO DE PERSONA | Natural | TIPO DE DOCUMENTO | Cédula de Ciudadanía |
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | 71372859 | D.V. | 0 | TIPO DE APORTANTE | Independiente |
| DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | CALLE 4 N 1207 | DEPARTAMENTO | PUTUMAYO | MUNICIPIO | MOCOA |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | 4921 | CORREO ELECTRÓNICO | CEFE26@HOTMAIL.COM | TELÉFONO | 3143348956 |
| FAX | 0 | SUCURSAL | 0 | NOMBRE SUCURSAL | 0 |
| TIPO DE ENTIDAD | Privada | ARL | POSITIVA | Tipo de aportante | Independiente |

| REPRESENTANTE LEGAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | | PRIMER APELLIDO | | SEGUNDO APELLIDO | |
| PRIMER NOMBRE | | SEGUNDO NOMBRE | | | |

| PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN | | PERÍODO COTIZACIÓN SALUD | | FORMA DE PRESENTACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Año: 2025 | Mes: 03 | Año: 2025 | Mes: 03 | Único |
| Nro. DE TRABAJADORES | | Vlr. TOTAL NÓMINA | | Nro. DE RADICACIÓN |
| 1 | | $0 | | 32783633 |

| IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO | | | | | | | | | | Salario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Tipo Vinculación | Subtipo Cot | Ext no obl | Colombiano ext | Dpto | Mun | Actividad Eco | Tipo de Salario | Nombres | Salario Básico |
| CC-71372859 | 57 | No | No | No | 86 | 1 | 0 | Salario | TORRES MONTERO CARLOS ALBERTO | $1.423.500 |

| NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | ING | Fecha Ing | RET | Fecha Ret | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha Nov Vsp | VTE | VST | SLN | Fecha Sln Inicio | Fecha Sln Fin | IGE | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | LMA | Fecha Lma Inicio | Fecha Lma Fin | VAC | Fecha Vac Inicio | Fecha Vac Fin | AVP | VCT | Fecha Vct Inicio | Fecha Vct Fin | IRL | Fecha Irp Inicio | Fecha Irp Fin |
| CC - 71372859 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| SISTEMA GENERAL DE PENSIONES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | AFP | Dias Cotizados | IBC pensión | Tarifa | Cot Obl | Cot Vol Afil | Cot Vol Aport | Total Cot | Fondo Sol | Fondo Subsistencia | Vlr no ret |
| CC - 71372859 | PROTECCION | 30 | $1.423.500 | 0.1600000 | $227.800 | $0 | $0 | $227.800 | $0 | $0 | $0 |

| SISTEMA GENERAL DE SALUD | | | | | | | | | | | SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | EPS | Dias Cot | IBC salud | Tarifa | Cot Obl | UPC Adic | Núm Aut EG | Valor EG | Núm Aut Lic | Valor Lic | Dias Cot | IBC Riesgos | Cód CT | Tarifa | Cot Obl |
| CC - 71372859 | NUEVA E.P.S. S.A. | 30 | $1.423.500 | 0.1250000 | $178.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $1.423.500 | 71372859 | 0.0696000 | $99.100 |

| APORTES PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | CCF | Días Cota CCF | IBC Cajas | Tarifa CCF | Aporte CCF | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF | Tarifa ESAP | Aporte ESAP | Tarifa Min Edu | Aporte Min Edu |
| CC-71372859 | SIN CCF | 0 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |

| TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 03 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR COTIZACIÓN VOL AFIL | VLR COTIZACIÓN VOL APOR | VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL | VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS | DÍAS MORA | VLR INTERESES | VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD | VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA | TOTAL PAGAR |
| PROTECCION | 1 | $227.800 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $227.800 |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR UPC | AUT. IGE | VLR IGE | AUT. DESC LMA | VLR LMA | VLR NETO APORTES DE COT | DÍAS MORA | VLR INTERESES COT OBL | VLR INTERESES UPC | SUBTOTAL APORTES COT | SUBTOTAL APORTES | RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC | TOTAL PAGAR COT OBL | TOTAL PAGAR UPC | FONDO DE SOL SALUD | TOTAL PAGAR |
| NUEVA E.P.S. S.A. | 1 | $178.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | $178.000 | 0 | $0 | $0 | $178.000 | $0 | 0 | $0 | $0 | $178.000 | $0 | $0 | $178.000 |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES | VLR INCAPACIDADES | VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS | VLR NETO APORTES COTIZACIÓN | DÍAS MORA | INT MORA COT OBL | SUBTOTAL APORTES COT | NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL | SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR | FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES | TOTAL PAGAR |
| POSITIVA | 1 | $99.100 | 0 | $0 | $0 | $99.100 | 0 | $0 | $99.100 | 0 | $0 | $0 | $99.100 |

| TOTAL APORTES PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE ENTIDAD | NÚM DE AFIL | VLR TOTAL APORTES | DÍAS MORA | INTERESES MORA | TOTAL A PAGAR |
| SIN CCF | 1 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| SENA | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| ICBF | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| ESAP | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| MinEdu | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |

| TOTAL A PAGAR | | |
|---|---|---|
| CONCEPTO | TOTAL ENTIDADES | VALOR |
| SALUD | 1 | $178.000 |
| PENSIONES | 1 | $227.800 |
| RIESGOS PROFESIONALES | 1 | $99.100 |
| CAJAS DE COMPENSACIÓN | 0 | $0 |
| SENA | 1 | $0 |
| ICBF | 1 | $0 |
| ESAP | 1 | $0 |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 1 | $0 |
| GRAN TOTAL | 1 | $504.900 |

# PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
# PLANILLA NRO. 33977725
# REFERENCIA DE PAGO (PIN):
## Fecha Pago Planilla: 2025-07-04

PAGADA

| DATOS DEL APORTANTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO | TIPO DE PERSONA | Natural | TIPO DE DOCUMENTO | Cédula de Ciudadanía |
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | 71372859 | D.V. | 0 | TIPO DE APORTANTE | B menor a 200 empleados |
| DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | PASTO | DEPARTAMENTO | NARINO | MUNICIPIO | PASTO |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | 4290 | CORREO ELECTRÓNICO | CEFE26@HOTMAIL.COM | TELÉFONO | 3143348 |
| FAX | 0 | SUCURSAL | 0015 | NOMBRE SUCURSAL | ITP MOCOA |
| TIPO DE ENTIDAD | Privada | ARL | POSITIVA | Tipo de aportante | Empleador |

| REPRESENTANTE LEGAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | | PRIMER APELLIDO | | SEGUNDO APELLIDO | |
| PRIMER NOMBRE | | SEGUNDO NOMBRE | | | |

| PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN | | PERÍODO COTIZACIÓN SALUD | | FORMA DE PRESENTACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Año: 2025 | Mes: 03 | Año: 2025 | Mes: 04 | Sucursal |
| Nro. DE TRABAJADORES | | Vlr. TOTAL NÓMINA | | Nro. DE RADICACIÓN |
| 2 | | $2.847.000 | | 33977725 |

| IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO | | | | | | | | | | Salario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Tipo Vinculación | Subtipo Cot | Ext no obl | Colombiano ext | Dpto | Mun | Actividad Eco | Tipo de Salario | Nombres | Salario Básico |
| CC-98382422 | 01 | No | No | No | 86 | 219 | 1711001 | Fijo | CORDOBA MONTILLA DIOGENES YOVANY | $1.423.500 |
| CC-1124313197 | 01 | No | No | No | 86 | 219 | 1711001 | Fijo | LASSO JACANAMEJOY JULIO CESAR | $1.423.500 |

| NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | ING | Fecha Ing | RET | Fecha Ret | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha Nov Vsp | VTE | VST | SLN | Fecha Sln Inicio | Fecha Sln Fin | IGE | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | LMA | Fecha Lma Inicio | Fecha Lma Fin | VAC | Fecha Vac Inicio | Fecha Vac Fin | AVP | VCT | Fecha Vct Inicio | Fecha Vct Fin | IRL | Fecha Irp Inicio | Fecha Irp Fin |
| CC - 98382422 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 1124313197 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| SISTEMA GENERAL DE PENSIONES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | AFP | Dias Cotizados | IBC pensión | Tarifa | Cot Obl | Cot Vol Afil | Cot Vol Aport | Total Cot | Fondo Sol | Fondo Subsistencia | Vlr no ret |
| CC - 98382422 | COLFONDOS | 30 | $1.423.500 | 0.1600000 | $227.800 | $0 | $0 | $227.800 | $0 | $0 | $0 |
| CC - 1124313197 | PORVENIR | 30 | $1.423.500 | 0.1600000 | $227.800 | $0 | $0 | $227.800 | $0 | $0 | $0 |

| SISTEMA GENERAL DE SALUD | | | | | | | | | | | SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | EPS | Dias Cot | IBC salud | Tarifa | Cot Obl | UPC Adic | Núm Aut EG | Valor EG | Núm Aut Lic | Valor Lic | Dias Cot | IBC Riesgos | Cód CT | Tarifa | Cot Obl |
| CC - 98382422 | NUEVA E.P.S. S.A. | 30 | $1.423.500 | 0.1250000 | $178.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $1.423.500 | 1 | 0.0696000 | $99.100 |
| CC - 1124313197 | EPS-S MALLAMAS | 30 | $1.423.500 | 0.1250000 | $178.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $1.423.500 | 1 | 0.0696000 | $99.100 |

| APORTES PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | CCF | Días Cota CCF | IBC Cajas | Tarifa CCF | Aporte CCF | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF | Tarifa ESAP | Aporte ESAP | Tarifa Min Edu | Aporte Min Edu |
| CC-98382422 | COMFAMILIAR PUTUMAYO | 30 | $1.423.500 | 0.0400000 | $57.000 | 0.0200000 | $28.500 | 0.0300000 | $42.800 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |
| CC-1124313197 | COMFAMILIAR PUTUMAYO | 30 | $1.423.500 | 0.0400000 | $57.000 | 0.0200000 | $28.500 | 0.0300000 | $42.800 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |

| TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 03 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR COTIZACIÓN VOL AFIL | VLR COTIZACIÓN VOL APOR | VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL | VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS | DÍAS MORA | VLR INTERESES | VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD | VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA | TOTAL PAGAR |
| PORVENIR | 1 | $227.800 | $0 | $0 | $0 | $0 | 81 | $12.000 | $0 | $0 | $239.800 |
| COLFONDOS | 1 | $227.800 | $0 | $0 | $0 | $0 | 81 | $12.000 | $0 | $0 | $239.800 |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR UPC | AUT. IGE | VLR IGE | AUT. DESC LMA | VLR LMA | VLR NETO APORTES DE COT | DÍAS MORA | VLR INTERESES COT OBL | VLR INTERESES UPC | SUBTOTAL APORTES COT | SUBTOTAL APORTES | RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC | TOTAL PAGAR COT OBL | TOTAL PAGAR UPC | FONDO DE SOL SALUD | TOTAL PAGAR |
| EPS-S MALLAMAS | 1 | $178.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | $178.000 | 81 | $9.400 | $0 | $187.400 | $0 | 0 | $0 | $0 | $187.400 | $0 | $0 | $187.400 |
| NUEVA E.P.S. S.A. | 1 | $178.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | $178.000 | 81 | $9.400 | $0 | $187.400 | $0 | 0 | $0 | $0 | $187.400 | $0 | $0 | $187.400 |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES | VLR INCAPACIDADES | VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS | VLR NETO APORTES COTIZACIÓN | DÍAS MORA | INT MORA COT OBL | SUBTOTAL APORTES COT | NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL | SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR | FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES | TOTAL PAGAR |
| POSITIVA | 2 | $198.200 | 0 | $0 | $0 | $198.200 | 81 | $10.400 | $208.600 | 0 | $0 | $0 | $208.600 |

| TOTAL APORTES PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE ENTIDAD | NÚM DE AFIL | VLR TOTAL APORTES | DÍAS MORA | INTERESES MORA | TOTAL A PAGAR |
| COMFAMILIAR PUTUMAYO | 2 | $114.000 | 81 | $6.000 | $120.000 |
| SENA | 2 | $57.000 | 81 | $3.000 | $60.000 |
| ICBF | 2 | $85.600 | 81 | $4.500 | $90.100 |
| ESAP | 0 | $0 | 81 | $0 | $0 |
| MinEdu | 0 | $0 | 81 | $0 | $0 |

| TOTAL A PAGAR | | |
|---|---|---|
| CONCEPTO | TOTAL ENTIDADES | VALOR |
| SALUD | 2 | $374.800 |
| PENSIONES | 2 | $479.600 |
| RIESGOS PROFESIONALES | 1 | $208.600 |
| CAJAS DE COMPENSACIÓN | 1 | $120.000 |
| SENA | 1 | $60.000 |
| ICBF | 1 | $90.100 |
| ESAP | 1 | $0 |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 1 | $0 |
| GRAN TOTAL | 1 | $1.333.100 |

# PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
# PLANILLA NRO. 33117335
# REFERENCIA DE PAGO (PIN):
# Fecha Pago Planilla: 2025-04-10

PAGADA

| DATOS DEL APORTANTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO | TIPO DE PERSONA | Natural | TIPO DE DOCUMENTO | Cédula de Ciudadanía |
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | 71372859 | D.V. | 0 | TIPO DE APORTANTE | B menor a 200 empleados |
| DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | PASTO | DEPARTAMENTO | NARINO | MUNICIPIO | PASTO |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | 4290 | CORREO ELECTRÓNICO | CEFE26@HOTMAIL.COM | TELÉFONO | 3143348 |
| FAX | 0 | SUCURSAL | 2066 | NOMBRE SUCURSAL | CORDOBA |
| TIPO DE ENTIDAD | Privada | ARL | POSITIVA | Tipo de aportante | Empleador |

| REPRESENTANTE LEGAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | | PRIMER APELLIDO | | SEGUNDO APELLIDO | |
| PRIMER NOMBRE | | SEGUNDO NOMBRE | | | |

| PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN | | PERÍODO COTIZACIÓN SALUD | | FORMA DE PRESENTACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Año: 2025 | Mes: 03 | Año: 2025 | Mes: 04 | Sucursal |
| Nro. DE TRABAJADORES | | Vlr. TOTAL NÓMINA | | Nro. DE RADICACIÓN |
| 4 | | $2.559.200 | | 33117335 |

| IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO | | | | | | | | | | Salario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Tipo Vinculación | Subtipo Cot | Ext no obl | Colombiano ext | Dpto | Mun | Actividad Eco | Tipo de Salario | Nombres | Salario Básico |
| CC-78032108 | 01 | No | No | No | 23 | 1 | 5422001 | Fijo | COGOLLO RODRIGUEZ MARIO RENE | $1.800.000 |
| CC-1063152628 | 01 | No | No | No | 23 | 1 | 5422001 | Fijo | CORREA MONTES CESAR AUGUSTO | $1.423.500 |
| CC-1007800717 | 01 | No | No | No | 23 | 1 | 5422001 | Fijo | GARCIA SIBAJA JOSE DAVID | $1.423.500 |
| CC-1067892011 | 01 | No | No | No | 23 | 1 | 5422001 | Fijo | MARTINEZ PEREZ JUAN CAMILO | $1.423.500 |

| NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | ING | Fecha Ing | RET | Fecha Ret | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha Nov Vsp | VTE | VST | SLN | Fecha Sln Inicio | Fecha Sln Fin | IGE | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | LMA | Fecha Lma Inicio | Fecha Lma Fin | VAC | Fecha Vac Inicio | Fecha Vac Fin | AVP | VCT | Fecha Vct Inicio | Fecha Vct Fin | IRL | Fecha Irp Inicio | Fecha Irp Fin |
| CC - 78032108 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 1063152628 | | | X | 2025-03-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 1007800717 | | | X | 2025-03-03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 1067892011 | | | X | 2025-03-03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| SISTEMA GENERAL DE PENSIONES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | AFP | Dias Cotizados | IBC pensión | Tarifa | Cot Obl | Cot Vol Afil | Cot Vol Aport | Total Cot | Fondo Sol | Fondo Subsistencia | Vlr no ret |
| CC - 78032108 | COLFONDOS | 30 | $1.800.000 | 0.1600000 | $288.000 | $0 | $0 | $288.000 | $0 | $0 | $0 |
| CC - 1063152628 | PORVENIR | 10 | $474.500 | 0.1600000 | $76.000 | $0 | $0 | $76.000 | $0 | $0 | $0 |
| CC - 1007800717 | PORVENIR | 3 | $142.350 | 0.1600000 | $22.800 | $0 | $0 | $22.800 | $0 | $0 | $0 |
| CC - 1067892011 | COLFONDOS | 3 | $142.350 | 0.1600000 | $22.800 | $0 | $0 | $22.800 | $0 | $0 | $0 |

| SISTEMA GENERAL DE SALUD | | | | | | | | | | | SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | EPS | Dias Cot | IBC salud | Tarifa | Cot Obl | UPC Adic | Núm Aut EG | Valor EG | Núm Aut Lic | Valor Lic | Dias Cot | IBC Riesgos | Cód CT | Tarifa | Cot Obl |
| CC - 78032108 | NUEVA E.P.S. S.A. | 30 | $1.800.000 | 0.1250000 | $225.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $1.800.000 | 1 | 0.0696000 | $125.300 |
| CC - 1063152628 | EPS-S MUTUAL - MOV | 10 | $474.500 | 0.1250000 | $59.400 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 10 | $474.500 | 1 | 0.0696000 | $33.100 |
| CC - 1007800717 | NUEVA E.P.S. S.A. | 3 | $142.350 | 0.1250000 | $17.800 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 3 | $142.350 | 1 | 0.0696000 | $10.000 |
| CC - 1067892011 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 3 | $142.350 | 0.1250000 | $17.800 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 3 | $142.350 | 1 | 0.0696000 | $10.000 |

| APORTES PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | CCF | Días Cota CCF | IBC Cajas | Tarifa CCF | Aporte CCF | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF | Tarifa ESAP | Aporte ESAP | Tarifa Min Edu | Aporte Min Edu |
| CC-78032108 | COMFACOR | 30 | $1.800.000 | 0.0400000 | $72.000 | 0.0200000 | $36.000 | 0.0300000 | $54.000 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |
| CC-1063152628 | COMFACOR | 10 | $474.500 | 0.0400000 | $19.000 | 0.0200000 | $9.500 | 0.0300000 | $14.300 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |
| CC-1007800717 | COMFACOR | 3 | $142.350 | 0.0400000 | $5.700 | 0.0200000 | $2.900 | 0.0300000 | $4.300 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |
| CC-1067892011 | COMFACOR | 3 | $142.350 | 0.0400000 | $5.700 | 0.0200000 | $2.900 | 0.0300000 | $4.300 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |

| TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 03 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR COTIZACIÓN VOL AFIL | VLR COTIZACIÓN VOL APOR | VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL | VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS | DÍAS MORA | VLR INTERESES | VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD | VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA | TOTAL PAGAR |
| COLFONDOS | 2 | $310.800 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $310.800 |
| PORVENIR | 2 | $98.800 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $98.800 |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR UPC | AUT. IGE | VLR IGE | AUT. DESC LMA | VLR LMA | VLR NETO APORTES DE COT | DÍAS MORA | VLR INTERESES COT OBL | VLR INTERESES UPC | SUBTOTAL APORTES COT | SUBTOTAL APORTES | RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC | TOTAL PAGAR COT OBL | TOTAL PAGAR UPC | FONDO DE SOL SALUD | TOTAL PAGAR |
| NUEVA E.P.S. S.A. | 2 | $242.800 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | $242.800 | 0 | $0 | $0 | $242.800 | $0 | 0 | $0 | $0 | $242.800 | $0 | $0 | $242.800 |
| NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 1 | $17.800 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | $17.800 | 0 | $0 | $0 | $17.800 | $0 | 0 | $0 | $0 | $17.800 | $0 | $0 | $17.800 |
| EPS-S MUTUAL - MOV | 1 | $59.400 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | $59.400 | 0 | $0 | $0 | $59.400 | $0 | 0 | $0 | $0 | $59.400 | $0 | $0 | $59.400 |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES | VLR INCAPACIDADES | VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS | VLR NETO APORTES COTIZACIÓN | DÍAS MORA | INT MORA COT OBL | SUBTOTAL APORTES COT | NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL | SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR | FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES | TOTAL PAGAR |
| POSITIVA | 4 | $178.400 | 0 | $0 | $0 | $178.400 | 0 | $0 | $178.400 | 0 | $0 | $0 | $178.400 |

| TOTAL APORTES PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE ENTIDAD | NÚM DE AFIL | VLR TOTAL APORTES | DÍAS MORA | INTERESES MORA | TOTAL A PAGAR |
| COMFACOR | 4 | $102.400 | 0 | $0 | $102.400 |
| SENA | 4 | $51.300 | 0 | $0 | $51.300 |
| ICBF | 4 | $76.900 | 0 | $0 | $76.900 |
| ESAP | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| MinEdu | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |

| TOTAL A PAGAR | | |
|---|---|---|
| CONCEPTO | TOTAL ENTIDADES | VALOR |
| SALUD | 3 | $320.000 |
| PENSIONES | 2 | $409.600 |
| RIESGOS PROFESIONALES | 1 | $178.400 |
| CAJAS DE COMPENSACIÓN | 1 | $102.400 |
| SENA | 1 | $51.300 |
| ICBF | 1 | $76.900 |
| ESAP | 1 | $0 |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 1 | $0 |
| GRAN TOTAL | 1 | $1.138.600 |

# PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
# PLANILLA NRO. 33977267
# REFERENCIA DE PAGO (PIN):
## Fecha Pago Planilla: 2025-07-04

PAGADA

| DATOS DEL APORTANTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | TORRES MONTERO CARLOS ALBERTO | TIPO DE PERSONA | Natural | TIPO DE DOCUMENTO | Cédula de Ciudadanía |
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | 71372859 | D.V. | 0 | TIPO DE APORTANTE | Independiente |
| DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | CALLE 4 N 1207 | DEPARTAMENTO | PUTUMAYO | MUNICIPIO | MOCOA |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | 4921 | CORREO ELECTRÓNICO | CEFE26@HOTMAIL.COM | TELÉFONO | 3143348956 |
| FAX | 0 | SUCURSAL | 3236 | NOMBRE SUCURSAL | cauca emergencias |
| TIPO DE ENTIDAD | Privada | ARL | POSITIVA | Tipo de aportante | Independiente |

| REPRESENTANTE LEGAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | 71372859 | PRIMER APELLIDO | | SEGUNDO APELLIDO | |
| PRIMER NOMBRE | | SEGUNDO NOMBRE | | | |

| PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN | | PERÍODO COTIZACIÓN SALUD | | FORMA DE PRESENTACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Año: 2025 | Mes: 03 | Año: 2025 | Mes: 04 | Sucursal |
| Nro. DE TRABAJADORES | | Vlr. TOTAL NÓMINA | | Nro. DE RADICACIÓN |
| 3 | | $4.270.500 | | 33977267 |

| IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO | | | | | | | | | | Salario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Tipo Vinculación | Subtipo Cot | Ext no obl | Colombiano ext | Dpto | Mun | Actividad Eco | Tipo de Salario | Nombres | Salario Básico |
| CC-1121509758 | 01 | No | No | No | 86 | 219 | 1711001 | Fijo | CHAZOY QUINTERO JUAN CARLOS | $1.423.500 |
| CC-1124312712 | 01 | No | No | No | 86 | 219 | 1711001 | Fijo | LOPEZ DELGADO JOSE VISNEY | $1.423.500 |
| CC-18131059 | 01 | No | No | No | 86 | 1 | 1711001 | Fijo | ROJAS URRUTIA DIEGO FERNANDO | $1.423.500 |

| NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | ING | Fecha Ing | RET | Fecha Ret | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha Nov Vsp | VTE | VST | SLN | Fecha Sln Inicio | Fecha Sln Fin | IGE | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | LMA | Fecha Lma Inicio | Fecha Lma Fin | VAC | Fecha Vac Inicio | Fecha Vac Fin | AVP | VCT | Fecha Vct Inicio | Fecha Vct Fin | IRL | Fecha Irp Inicio | Fecha Irp Fin |
| CC - 1121509758 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 1124312712 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 18131059 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| SISTEMA GENERAL DE PENSIONES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | AFP | Dias Cotizados | IBC pensión | Tarifa | Cot Obl | Cot Vol Afil | Cot Vol Aport | Total Cot | Fondo Sol | Fondo Subsistencia | Vlr no ret |
| CC - 1121509758 | COLPENSIONES | 30 | $1.423.500 | 0.1600000 | $227.800 | $0 | $0 | $227.800 | $0 | $0 | $0 |
| CC - 1124312712 | PORVENIR | 30 | $1.423.500 | 0.1600000 | $227.800 | $0 | $0 | $227.800 | $0 | $0 | $0 |
| CC - 18131059 | PORVENIR | 30 | $1.423.500 | 0.1600000 | $227.800 | $0 | $0 | $227.800 | $0 | $0 | $0 |

| SISTEMA GENERAL DE SALUD | | | | | | | | | | | SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | EPS | Dias Cot | IBC salud | Tarifa | Cot Obl | UPC Adic | Núm Aut EG | Valor EG | Núm Aut Lic | Valor Lic | Dias Cot | IBC Riesgos | Cód CT | Tarifa | Cot Obl |
| CC - 1121509758 | NUEVA E.P.S. S.A. | 30 | $1.423.500 | 0.0400000 | $57.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $1.423.500 | 1 | 0.0696000 | $99.100 |
| CC - 1124312712 | EPS-S EMSSANAR | 30 | $1.423.500 | 0.0400000 | $57.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $1.423.500 | 1 | 0.0696000 | $99.100 |
| CC - 18131059 | EPS-S EMSSANAR | 30 | $1.423.500 | 0.0400000 | $57.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $1.423.500 | 1 | 0.0696000 | $99.100 |

| APORTES PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | CCF | Días Cot a CCF | IBC Cajas | Tarifa CCF | Aporte CCF | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF | Tarifa ESAP | Aporte ESAP | Tarifa Min Edu | Aporte Min Edu |
| CC-1121509758 | COMFAMILIAR PUTUMAYO | 30 | $1.423.500 | 0.0400000 | $57.000 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |
| CC-1124312712 | COMFAMILIAR PUTUMAYO | 30 | $1.423.500 | 0.0400000 | $57.000 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |
| CC-18131059 | COMFAMILIAR PUTUMAYO | 30 | $1.423.500 | 0.0400000 | $57.000 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |

| TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 03 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR COTIZACIÓN VOL AFIL | VLR COTIZACIÓN VOL APOR | VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL | VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS | DÍAS MORA | VLR INTERESES | VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD | VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA | TOTAL PAGAR |
| COLPENSIONES | 1 | $227.800 | $0 | $0 | $0 | $0 | 81 | $12.000 | $0 | $0 | $239.800 |
| PORVENIR | 2 | $455.600 | $0 | $0 | $0 | $0 | 81 | $23.900 | $0 | $0 | $479.500 |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR UPC | AUT. IGE | VLR IGE | AUT. DESC LMA | VLR LMA | VLR NETO APORTES DE COT | DÍAS MORA | VLR INTERESES COT OBL | VLR INTERESES UPC | SUBTOTAL APORTES COT | SUBTOTAL APORTES | RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC | TOTAL PAGAR COT OBL | TOTAL PAGAR UPC | FONDO DE SOL SALUD | TOTAL PAGAR |
| NUEVA E.P.S. S.A. | 1 | $57.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | $57.000 | 81 | $3.000 | $0 | $60.000 | $0 | 0 | $0 | $0 | $60.000 | $0 | $0 | $60.000 |
| EPS-S EMSSANAR | 2 | $114.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | $114.000 | 81 | $6.000 | $0 | $120.000 | $0 | 0 | $0 | $0 | $120.000 | $0 | $0 | $120.000 |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES | VLR INCAPACIDADES | VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS | VLR NETO APORTES COTIZACIÓN | DÍAS MORA | INT MORA COT OBL | SUBTOTAL APORTES COT | NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL | SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR | FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES | TOTAL PAGAR |
| POSITIVA | 3 | $297.300 | 0 | $0 | $0 | $297.300 | 81 | $15.600 | $312.900 | 0 | $0 | $0 | $312.900 |

| TOTAL APORTES PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE ENTIDAD | NÚM DE AFIL | VLR TOTAL APORTES | DÍAS MORA | INTERESES MORA | TOTAL A PAGAR |
| COMFAMILIAR PUTUMAYO | 3 | $171.000 | 81 | $9.000 | $180.000 |
| SENA | 0 | $0 | 81 | $0 | $0 |
| ICBF | 0 | $0 | 81 | $0 | $0 |
| ESAP | 0 | $0 | 81 | $0 | $0 |
| MinEdu | 0 | $0 | 81 | $0 | $0 |

| TOTAL A PAGAR | | |
|---|---|---|
| CONCEPTO | TOTAL ENTIDADES | VALOR |
| SALUD | 2 | $180.000 |
| PENSIONES | 2 | $719.300 |
| RIESGOS PROFESIONALES | 1 | $312.900 |
| CAJAS DE COMPENSACIÓN | 1 | $180.000 |
| SENA | 1 | $0 |
| ICBF | 1 | $0 |
| ESAP | 1 | $0 |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 1 | $0 |
| GRAN TOTAL | 1 | $1.392.200 |

## 4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.

Para ver el informe financiero y presupuestal del contrato de obra se utiliza el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 del Manual de Interventoría del INVIAS, se presenta la ejecución a la fecha.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 DE 1 |

FECHA 03/04/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTRATO DE OBRA No:** 3236 de 2024 **CONTRATISTA:** CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO

**MES INFORME MENSUAL:** MARZO **PROYECTO:** "ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL DPTO. DEL CAUCA."

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 3233 DE 2024 **INTERVENTOR:** ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Contrato Principal / Adicional No. | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 778124 | C-2402-0600-11-51102A-2402098-02 | 11 | Nacion | 3236 de 2024 | $ 861.414.239,00 | $ 665.765.239,00 |
| 2024 | 778124 | C-2402-0600-11-51102A-2402098-02 | 11 | Nacion | 3236 de 2024 | $ 38.585.761,00 | $ 38.585.761,00 |
| 2024 | 778124 | C-2402-0600-11-51102A-2402098-02 | 11 | Nacion | 3236 de 2024 | $ 85.719.339,00 | $ 85.719.339,00 |
| | | | | | | | |
| | | **TOTAL** | | | | **$ 985.719.339,00** | **$ 790.070.339,00** |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** **$ 985.719.339,00**

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**

| Acta No. | Tipo de Acta | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Indicar pago según reporte SIIF | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | SI | NO | |
| 1 | Parcial | SEPTIEMBRE | $0,00 | $0,00 | $0,00 | | | | 778124 DE 21-08-2024 | $861.414.239,00 | $ 861.414.239,00 | | | | |
| 2 | Parcial | OCTUBRE | $0,00 | $0,00 | $0,00 | | | | 778124 DE 21-08-2024 | $861.414.239,00 | $ 861.414.239,00 | | | | |
| 3 | Parcial | NOVIEMBRE | $117.232.917,00 | $856.703,00 | $118.089.620,00 | | | | 778124 DE 21-08-2024 | $743.324.619,00 | $ 743.324.619,00 | | | | |
| 4 | Parcial | DICIEMBRE | $0,00 | $0,00 | $0,00 | | | | 778124 DE 12-12-2024 | $867.629.719,00 | $ 867.629.719,00 | | | | |
| 5 | Parcial | ENERO | $39.662.715,00 | $289.551,00 | $39.912.265,00 | | | | 778124 DE 05-01-2025 | $827.717.454,00 | $ 827.717.454,00 | | | | |
| 6 | Parcial | FEBRERO | $37.373.997,00 | $273.118,00 | $37.647.115,00 | | | | 778124 DE 05-01-2025 | $790.070.339,00 | $ 790.070.339,00 | | | | |
| 7 | Parcial | MARZO | $28.860.894,00 | $210.907,00 | $29.071.801,00 | | | | 778124 DE 05-01-2025 | $760.998.538,00 | $ 760.998.538,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTALES** | | | **$ 223.130.523,00** | **$ 1.630.279,00** | **$ 224.720.801,00** | | | | | **$ 760.998.538,00** | **$ 760.998.538,00** | | | | |

**Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| OBRAS | $ 223.130.523,00 | $ 1.630.279,00 | $ 224.720.801,00 |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES | N/A | N/A | N/A |
| | N/A | N/A | N/A |
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN | N/A | N/A | N/A |
| AJUSTES | N/A | N/A | N/A |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS | N/A | N/A | N/A |
| GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) | N/A | N/A | N/A |
| GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) | N/A | N/A | N/A |
| GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) | N/A | N/A | N/A |
| **VALOR TOTAL** | **$ 223.130.523,00** | **$ 1.630.279,00** | **$ 224.720.801,00** |

**NOTA:**
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
C.C.71.372.859 expedida en Medellín (A)

Firma
ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO
INTERVENTOR
Matrícula Profesional No.: 52202-82168 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

## 4.5 Estado General del Tiempo.

Para ver el informe del estado general del tiempo del contrato se utiliza el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 del Manual de Interventoría del INVIAS, se presenta el estado en el periodo.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA**<br>**ESTADO GENERAL DEL TIEMPO** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 DE 1 |

FECHA: 07/04/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TERRITORIAL CAUCA

**CONTRATO DE OBRA No:** 3236 de 2024. **CONTRATISTA:** CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO. C.C. 71.372.859

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** MARZO 2025 **PROYECTO:** ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL DPTO. DEL CAUCA.

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 3233 de 2024. **INTERVENTOR:** ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO NIT. 18.127.171-3

## ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

| Clase de tiempo | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Total |
| Seco | 21 | 23 | 21 | 21 | 24 | 23 | 24 | 23 | 21 | 23 | 24 | 23 | 21 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 24 | 24 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 24 | 21 | 19 | 663 |
| Lluvias moderadas | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 38 |
| Lluvias intensas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 |
| **Total horas** | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |

**EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.**

**NOTA:**
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

**OBSERVACIONES:**

Firma
Nombre: CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO.
Residente de Obra.
Matrícula Profesional No.: 05202-142753 ANT.

Firma
Nombre: ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO.
Director de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 52202-82168 NRÑ.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

## 4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio.

Para ver el informe del resumen de ensayos de laboratorio se utiliza el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 del Manual de Interventoría del INVIAS, para el presente periodo no hay resultados de ensayos.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA**<br>**RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-11 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PAGINA | 1 DE 1 |

FECHA 07/04/2025
(Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TERRITORIAL CAUCA

**CONTRATO DE OBRA No.:** 3236 de 2024. **CONTRATISTA:** CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO. C.C. 71.372.859

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** mar-25 **PROYECTO:** ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL DPTO. DEL CAUCA.

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 3233 de 2024. **INTERVENTOR:** ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO NIT. 18.127.171-3

**RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES**

| No. Consecutivo del Ensayo | Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año) | Descripción/Ensayo | Norma | Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra) | No. De Muestras | Rango Cumplimiento del Ensayo | Resultado del Ensayo | Cumple SI o NO | Observación / Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:**

**NOTAS:**

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre: CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO.
Residente de Obra.
Matrícula Profesional No.: 05202-142753 ANT.

Firma
Nombre: ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202-82168 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

## 4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

Para ver el informe de seguimiento de garantías y seguros del contrato de obra se utiliza el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 del Manual de Interventoría del INVIAS, se relacionan las garantías a la fecha del presente informe.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 1 (Día) 4 (Mes) 25 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TERRITORIAL CAUCA

**CONTRATO DE OBRA No.** 3236 de 2024 **CONTRATISTA:** CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO

**OBJETO DEL CONTRATO:**

ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL DPTO. DEL CAUCA

**FECHA DE INICIO:** 01/09/2024

**PLAZO INICIAL:** 4 meses

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31/03/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 861.414.239,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 985.719.339,00 (Incluye adiciones)

**VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:** $ -

**VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:** $ -

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 3233 de 2024 **INTERVENTOR:** ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 86.141.423,90 | 20 | 8 | 24 | 30 | 6 | 25 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 10% | $ 86.141.423,90 | 20 | 8 | 24 | 30 | 6 | 25 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 172.282.847,80 | 20 | 8 | 24 | 31 | 12 | 27 |
| Calidad de Estudios y Diseños | | n.a | | | | | | |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30% | $ 258.424.271,70 | 31 | 12 | 24 | 31 | 12 | 29 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** C-100080684

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** 28/08/2024

## SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 30% | $ 260.000.000,00 | 20 | 8 | 24 | 31 | 12 | 24 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** C-100021129 **OTRAS PÓLIZAS No.**

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** 28/08/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 1 (Día) 4 (Mes) 25 (Año)

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 86.141.423,90 | 1 | 9 | 24 | 12 | 7 | 25 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 10% | $ 86.141.423,90 | 1 | 9 | 24 | 12 | 7 | 25 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 172.282.847,80 | 1 | 9 | 24 | 12 | 1 | 28 |
| Calidad de Estudios y Diseños | | N.A | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30% | $ 258.424.271,70 | 12 | 1 | 25 | 12 | 1 | 30 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** C-100080684

**Certificado de modificación o anexo No.:** 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** 21/11/2024

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 30% | $ 260.000.000,00 | 1 | 9 | 24 | 12 | 1 | 25 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** C-100021129 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

**Certificado de modificación o anexo No.** 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** 20/11/2024

## GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** 1 **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 90.000.000,00 | 10 | 12 | 24 | 12 | 7 | 25 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 10% | $ 86.141.423,90 | 10 | 12 | 24 | 12 | 7 | 25 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 21% | $ 180.000.000,00 | 10 | 12 | 24 | 12 | 1 | 28 |
| Calidad de Estudios y Diseños | | N.A | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 31% | $ 270.000.000,00 | 12 | 1 | 25 | 12 | 1 | 30 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** C-100080684

**Certificado de modificación o anexo No.:** 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** 18/12/2024

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 1 (Día) 4 (Mes) 25 (Año)

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** 1 **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 30% | $ 260.000.000,00 | 1 | 9 | 24 | 12 | 1 | 2025 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** C-100021129 **OTRAS PÓLIZAS No.**

**Certificado de modificación o anexo No.** 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** 20/11/2024

## GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 90.000.000,00 | 10 | 12 | 24 | 30 | 9 | 25 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 10% | $ 86.141.423,90 | 10 | 12 | 24 | 30 | 9 | 25 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 21% | $ 180.000.000,00 | 10 | 12 | 24 | 31 | 3 | 28 |
| Calidad de Estudios y Diseños | | N.A | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 31% | $ 270.000.000,00 | 31 | 3 | 25 | 31 | 3 | 30 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** C-100080684

**Certificado de modificación o anexo No.:** 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** 30/12/2024

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 30% | $ 260.000.000,00 | 1 | 9 | 24 | 31 | 3 | 2025 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** C-100021129 **OTRAS PÓLIZAS No.**

**Certificado de modificación o anexo No.** 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** 30/12/2024

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA 1 (Día) 4 (Mes) 25 (Año)

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** 2 **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 11% | $ 98.571.933,90 | 10 | 12 | 24 | 30 | 9 | 25 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 10% | $ 86.141.423,90 | 10 | 12 | 24 | 30 | 9 | 25 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 23% | $ 197.143.867,80 | 10 | 12 | 24 | 31 | 3 | 28 |
| Calidad de Estudios y Diseños | | N.A | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 34% | $ 295.715.801,70 | 31 | 3 | 25 | 31 | 3 | 30 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** C-100080684

**Certificado de modificación o anexo No.:** 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 30-12-2024**

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** 2 **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 30% | $ 260.000.000,00 | 1 | 9 | 24 | 31 | 3 | 2025 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** C-100021129 **OTRAS PÓLIZAS No.**

**Certificado de modificación o anexo No.** 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** 30/12/2024

## GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 11% | $ 98.571.933,90 | 27 | 3 | 25 | 31 | 12 | 25 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 10% | $ 86.141.423,90 | 27 | 3 | 25 | 31 | 12 | 25 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 23% | $ 197.143.867,80 | 27 | 3 | 25 | 31 | 7 | 28 |
| Calidad de Estudios y Diseños | | N.A | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 34% | $ 295.715.801,70 | 31 | 7 | 25 | 31 | 7 | 30 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** C-100080684

**Certificado de modificación o anexo No.:** 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 21-03-2025**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

| FECHA | 1 (Día) | 4 (Mes) | 25 (Año) |
|---|---|---|---|

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 30% | $ 284.700.000,00 | 1 | 9 | 24 | 31 | 7 | 2025 |
| Otros | | | | | | | | |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** C-100021129 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

**Certificado de modificación o anexo No.** 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** 21/03/2025

**OBSERVACIONES:**

**NOTAS:**
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma 

Nombre: ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52201 - 82168 NRÑ.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.04.30 10:20:24 -05:00

**Código de Seguridad:** 0W+tVEIN/lW9Mu/6nFF8Fg==

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

**ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082**

**VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I**

| No. PÓLIZA | C-100080684 | No. ANEXO | 6 | No. CERTIFICADO | 10351830 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 05/04/2025 | SUC. EXPEDIDORA | CALI |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 01/09/2024 | 24:00 Horas Del | 31/07/2030 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOMADOR | TORRES MONTERO, CARLOS ALBERTO | No. DOC. IDENTIDAD | 71.372.859 |
| DIRECCIÓN | CALLE 4 # 12 - 07 COLON | TELÉFONO | 8381717 |
| ASEGURADO | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS | No. DOC. IDENTIDAD | 800.215.807-2 |
| DIRECCIÓN | CLL 38 N. 9 111 | TELÉFONO | 3770600 |
| BENEFICIARIO | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS | No. DOC. IDENTIDAD | 800.215.807-2 |
| DIRECCIÓN | CLL 38 N. 9 111 | TELÉFONO | 3770600 |

## OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA EL CONTRATO NO. 3236 DE 2024, DESDE EL PRIMERO (1) DE ABRIL DE 2025 HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025, CONFORME ADICIONAL NUMERO 4, APROBADO EL 27 DE MARZO DEL 2025, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO SE MODIFICAN.

*SE ACLARA QUE LA FECHA DE INICIO DE VIGENCIA DE LA POLIZA ARRIBA CITADA ES DEL 01 SEP 2024.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.3236-2024 DEL 20 AGO 2024 , CUYO OBJETO ES

ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL
DPTO. DEL CAUCA.

| NOMBRE DEL AMPARO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA$ | VALOR PRIMA$ |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 00:00 Horas Del 27/03/2025 | 24:00 Horas Del 31/12/2025 | 98.571.933,90 | 0,00 |
| BUEN MANEJO DEL ANTICIPO | 00:00 Horas Del 27/03/2025 | 24:00 Horas Del 31/12/2025 | 86.141.423,90 | 0,00 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 00:00 Horas Del 27/03/2025 | 24:00 Horas Del 31/07/2028 | 197.143.867,80 | 0,00 |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA | 00:00 Horas Del 31/07/2025 | 24:00 Horas Del 31/07/2030 | 295.715.801,70 | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | TOTAL ASEGURADO | $ 677.573.027,30 | |

| INTERMEDIARIOS | TIPO | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| CLAUDIA NORA QUINTAS JURADO | AGENTES | 100,00 |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| PRIMA BRUTA | $ | 0,00 |
| DESCUENTOS | $ | |
| EXTRA PRIMA | | |
| PRIMA NETA | $ | 0,00 |
| GASTOS EXP. | $ | 0,00 |
| IVA | $ | 0,00 |
| TOTAL A PAGAR | $ | 0,00 |

**DISTRIBUCIÓN COASEGURO**

| COMPAÑÍA | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LÍDER | CERTIF. LÍDER | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

| CONVENIO DE PAGO | DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 05/04/2025 |
|---|---|

## CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

**ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082**

**VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I**

| No. PÓLIZA | C-100080684 | No. ANEXO | 6 | No. CERTIFICADO | 10351830 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 05/04/2025 | SUC. EXPEDIDORA | CALI |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 01/09/2024 | 24:00 Horas Del | 31/07/2030 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

## CONDICIONES PARTICULARES

EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA TIENE VIGENCIA DE 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA A SATISFACCION.

---

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.



AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.04.30 10:23:55 -05:00

**Código de Seguridad:** 3IJpDnoaj3gSfl01fUykQw==

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

**ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE**

**RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

**VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I**

| No. PÓLIZA | C-100021129 | No. ANEXO | 4 | No. CERTIFICADO | 10351732 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 04/04/2025 | SUC. EXPEDIDORA | CALI |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 01/09/2024 | 24:00 Horas Del | 31/07/2025 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOMADOR | TORRES MONTERO, CARLOS ALBERTO | No. DOC. IDENTIDAD | 71.372.859 |
| DIRECCIÓN | CALLE 4 # 12 - 07 COLON | TELÉFONO | 8381717 |
| ASEGURADO | TORRES | No. DOC. IDENTIDAD | 71.372.859 |
| DIRECCIÓN | CALLE 4 N 12 07 BRR AMERICA | TELÉFONO | 3143348956 |
| BENEFICIARIO | TERCEROS AFECTADOS | No. DOC. IDENTIDAD | |
| DIRECCIÓN | | TELÉFONO | |

## OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA EL CONTRATO NO. 3236 DE 2024, DESDE EL PRIMERO (1) DE ABRIL DE 2025 HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025, CONFORME ADICIONAL NUMERO 4, APROBADO EL 27 DE MARZO DEL 2025, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO SE MODIFICAN.

*SE ACLARA QUE LA FECHA DE INICIO DE VIGENCIA DE LA POLIZA ARRIBA CITADA ES DEL 01 SEP 2024.

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.3236-2024 DEL 20 AGO 2024 , CUYO OBJETO ES

ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL

| NOMBRE DEL AMPARO | LIMITE POR EVENTO | LIMITE POR VIGENCIA | SUMA ASEGURADA$ | VALOR PRIMA$ |
|---|---|---|---|---|
| AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 284.700.000,00 | 284.700.000,00 | 284.700.000,00 | 209.948,00 |
| PATRONAL | 284.700.000,00 | 284.700.000,00 | 284.700.000,00 | 0,00 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 284.700.000,00 | 284.700.000,00 | 284.700.000,00 | 0,00 |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 284.700.000,00 | 284.700.000,00 | 284.700.000,00 | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | TOTAL ASEGURADO | $ 284.700.000,00 | |

| INTERMEDIARIOS | TIPO | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| CLAUDIA NORA QUINTAS JURADO | AGENTES | 100,00 |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| PRIMA BRUTA | $ | 209.948,00 |
| DESCUENTOS | $ | |
| EXTRA PRIMA | | |
| PRIMA NETA | $ | 209.948,00 |
| GASTOS EXP. | $ | 0,00 |
| IVA | $ | 39.890,00 |
| TOTAL A PAGAR | $ | 249.838,00 |

**DISTRIBUCIÓN COASEGURO**

| COMPAÑÍA | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LÍDER | CERTIF. LÍDER | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

| CONVENIO DE PAGO | DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 04/04/2025 |
|---|---|

## CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

**ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE**

**RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

**VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I**

| No. PÓLIZA | C-100021129 | No. ANEXO | 4 | No. CERTIFICADO | 10351732 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 04/04/2025 | SUC. EXPEDIDORA | CALI |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 01/09/2024 | 24:00 Horas Del | 31/07/2025 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

## CONDICIONES PARTICULARES

DPTO. DEL CAUCA.

*SUBAMPAROS ADICIONALES: DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE LIMITE POR EVENTO $260.000.000, PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES LIMITE POR EVENTO $260.000.000 , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

---

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.



AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

## 4.8 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra.

Para ver el informe de seguimiento al plan de calidad del contrato de obra se utiliza el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-14 del Manual de Interventoría del INVIAS, para el presente contrato no se aplica el plan de calidad.

## 4.9 Otros documentos seguimiento mensual.

### 4.9.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo.

Para el presente contrato de obra el Contratista no solicito desembolso del anticipo.

### 4.9.2 Seguimiento Programa de Obra.

A la fecha de corte el contrato presenta un avance programado del 22.80%, comparado con lo ejecutado tenemos un avance del 22,80%.

### 4.9.3 Seguimiento Programa de Inversiones.

Para el seguimiento al Programa de Inversiones se diligencian los formatos MEPI-MN-IN-6-FR-1 y MEPI-MN-IN-6-FR-2 del Manual de Interventoría de INVIAS, se presenta seguimiento para el presente informe.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

| CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-6-FR-1 | | |
|---|---|---|---|
| VERSIÓN | 1 | | |
| PÁGINA | 1 | DE | 1 |

FECHA: 04 (Día) 04 (Mes) 2025 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 07 **DE** MARZO DE 2025 (Indicar mes y año)

**SEGUIMIENTO No.** 07 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

**VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 37.373.997,00

**CONTRATO No:** 3236 de 2024

**OBJETO:** ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL DPTO. DEL CAUCA.

**CONTRATISTA:** CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** via Balboa - La Galania (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 3233 de 2024 **INTERVENTOR:** ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO

PLAZO INICIAL: 4 meses (En meses según contrato original)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 01/09/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 861.414.239,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 985.719.339,00

PLAZO ACUMULADO: 11 meses (En meses según las referencias sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 124.305.100,00

| GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) | VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos | (%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA | (%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos | % Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado | 1 SEPTIEMBRE DE 2024 | 2 OCTUBRE DE 2024 | 3 NOVIEMBRE DE 2024 | 4 DICIEMBRE DE 2024 | 5 ENERO DE 2025 | 6 FEBRERO DE 2025 | 7 MARZO DE 2025 | 8 ABRIL DE 2025 | 9 MAYO DE 2025 | 10 JUNIO DE 2025 | 11 JULIO DE 2025 | 12 Indicar mes y año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPP1 EXPLANACIONES | $715.761.732 / $309.014.383 | 83,70% / 31,58% | 4,88% / $47.726.537 | % P | 0,00% | 2,48% | 0,00% | 0,00% | 0,44% | 1,00% | 0,96% | 0,00% | 0,00% | 13,35% | 13,35% | |
| | | | | $ P | $0 | $24.301.441 | $0 | $0 | $4.283.672 | $9.782.013 | $9.359.411 | $0 | $0 | $130.643.923 | $130.643.923 | |
| | | | | $ E | | $24.301.441 | | | $4.283.672 | $9.782.013 | $9.359.411 | | | | | |
| | | | | % E | | 2,48% | | | 0,44% | 1,00% | 0,96% | | | | | |
| GPP2 ESTRUCTURAS Y DRENAJES | $70.952.705 / $374.594.458 | 8,30% / 38,28% | 16,96% / $165.971.510 | % P | 0,00% | 4,64% | 4,86% | 0,00% | 2,65% | 2,62% | 1,99% | 0,00% | 0,00% | 10,76% | 10,76% | |
| | | | | $ P | $0 | $45.391.630 | $47.539.847 | $0 | $25.946.566 | $25.591.984 | $19.501.483 | $0 | $0 | $105.311.474 | $105.311.474 | |
| | | | | $ E | | $42.980.756 | $88.520.720 | | $25.946.566 | $25.591.984 | $19.501.483 | | | | | |
| | | | | % E | | 4,39% | 5,10% | | 2,65% | 2,62% | 1,99% | | | | | |
| GPP3 TRANSPORTES | $68.450.519 / $68.450.769 | 8,00% / 6,99% | 0,00% / $0 | % P | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,50% | 3,50% | |
| | | | | $ P | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $34.225.385 | $34.225.385 | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | | |
| GPP4 ÍTEMS NO PREVISTOS | $226.508.653 | 0,00% / 23,15% | 0,96% / $9.392.445 | % P | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,96% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11,09% | 11,09% | |
| | | | | $ P | $0 | $0 | $0 | $0 | $9.392.445 | $0 | $0 | $0 | $0 | $108.556.104 | $108.558.104 | |
| | | | | $ E | | | | | $9.392.445 | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | 0,96% | | | | | | | |
| GPP5 | | | | % P | | | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | | |
| GPP6 | | | | % P | | | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | | |
| GPP7 | | | | % P | | | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | | |
| GPP8 | | | | % P | | | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL OTROS ÍTEMS | | | | % P | | | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | | |
| **VALOR BÁSICO DE OBRA ( A )** | $ 855.164.957 | 100% | 22,80% | | | | | | | | | | | | | |
| **VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )** | **$ 978.568.263** | 100% | **$ 223.090.492** | | | | | | | | | | | | | |

Reprogramación 1 Reprogramación 2 Reprogramación 3

100% 50% 0%

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES | % | 0,00% | 7,12% | 4,86% | 0,00% | 4,05% | 3,61% | 2,95% | 0,00% | 0,00% | 38,70% | 38,70% | 0,00% |
| | VALOR (Miles de Pesos) | $0 | $69.693.070 | $47.539.847 | $0 | $39.622.683 | $35.373.997 | $28.860.894 | $0 | $0 | $378.738.886 | $378.738.886 | $0 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | % | 0,00% | 7,12% | 11,98% | 11,98% | 16,03% | 19,64% | 22,59% | 22,59% | 22,59% | 61,30% | 100,00% | 100,00% |
| | VALOR (Miles de Pesos) | $0 | $69.693.070 | $117.232.917 | $117.232.917 | $156.855.600 | $192.229.597 | $221.090.492 | | | | | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES | % | 0,00% | 6,88% | 5,10% | 0,00% | 4,05% | 3,82% | 2,95% | | | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | $0 | $67.282.197 | $49.950.720 | $0 | $39.622.683 | $37.373.997 | $28.860.894 | | | | | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | % | 0,00% | 6,88% | 11,98% | 11,98% | 16,03% | 19,85% | 22,80% | | | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | $0 | $67.282.197 | $117.232.917 | $117.232.917 | $156.855.600 | $194.229.597 | $223.090.492 | | | | | |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

| PROVISIONES* | VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO |
|---|---|
| PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES | |
| PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA | |
| PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 | |
| REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | |
| IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | |
| GESTIÓN SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) | |
| GESTIÓN AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA) | |
| VALOR TOTAL PROVISIONES ( B ) | |
| VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' ) | |
| **VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )** | |
| **VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' )** | |

**NOTAS:**

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

**OBSERVACIONES:**

| CONVENCIONES | | |
|---|---|---|
| TIPO DE DIBUJO | PROGRAMADO | EJECUTADO |
| BARRAS | $ Valor | $ Valor |
| CURVAS | | |

Firma:
Nombre: CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 05202142753 ANT

Aprueba Firma:
Nombre: ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: 5220282168 NRÑ

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

### 4.9.4 Actas de comité de obra.

Para las actas de comité de obra se diligencia el formato MEPI-MN-IN-14-FR-1 del Manual de Interventoría de INVIAS, no se realizaron actas de comité.

### 4.9.5 Acta de reunión.

Para las actas de reunión se diligencia el formato MEPI-MN-IN-14-FR-2 del Manual de Interventoría de INVIAS, no se realizaron actas de reunión.

# 5 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

## 5.1 Información general del contrato.

A continuación, se relacionan los datos generales del contrato 3233 de 2024.

**Tabla 3. Información General del contrato de Interventoría.**

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA. |
| **Nombre del Contratista:** | ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO. |
| **Representante Legal:** | ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO. |
| **c.c.** | 18.127.171 |
| **Número del contrato:** | 3233-2024. |
| **Fecha de suscripción del contrato:** | 20 de agosto de 2024. |
| **Valor Inicial del Contrato (A):** | SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($ 69.938.000,00) |
| **Adición 01:** | TREINTA MILLONES SESENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($ 30.062.000) |
| **Valor Actualizado del Contrato:** | CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($100.000.000) |
| **Plazo Inicial:** | CUATRO (04) MESES. |
| **Fecha de Inicio:** | 01 de septiembre de 2024. |
| **Fecha de Terminación Contrato Inicial:** | 31 de diciembre de 2024. |
| **Prorroga No. 01:** | TRES (03) MESES. |
| **Prorroga No. 02:** | CUATRO (04) MESES. |
| **Fecha de Terminación Contrato Actualizada:** | TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2025. |

**Fuente: Elaboración Propia.**

**Tabla 4. Información de Ejecución del Contrato.**

| Valor Contrato 3233 - 2024. | | | | | $ | 100.000.000,00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acta No. | Tipo de Acta | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total | Porcentaje Ejecutado | Porcentaje Acumulado |
| 1 | Interventoría | Septiembre 2024 | $ - | $ - | $ - | 0,00% | 0,00% |
| 2 | Interventoría | Octubre 2024 | $ - | $ - | $ - | 0,00% | 0,00% |
| 3 | Interventoría | Noviembre 2024 | $ - | | $ - | 0,00% | 0,00% |
| 4 | Interventoría | Diciembre 2024 | $ - | | $ - | 0,00% | 0,00% |
| 5 | Interventoría | Enero 2025 | $ 17.052.000 | | $ 17.052.000 | 17,05% | 17,05% |
| 6 | Interventoría | Febrero 2025 | $ 17.052.000 | | $ 17.052.000 | 17,05% | 34,10% |
| 7 | Interventoría | Marzo 2025 | $ 17.052.000 | | $ 17.052.000 | 17,05% | 51,16% |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTALES | | | $ 51.156.000 | $ - | $ 51.156.000,00 | | 51,16% |

**Fuente: Elaboración Propia.**

### 5.1.1 Prórrogas, Modificaciones, Suspensiones y/o Ampliaciones del contrato.

A la fecha de elaboración del presente se presenta la prórroga No. 02 al contrato de Interventoría, relacionada a continuación:

**Tabla 5. Prórrogas, Modificaciones, Suspensiones y/o Ampliaciones al contrato 3233 – 2024.**

| CONTRATO PRINCIPAL INTERVENTORÍA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Contrato | Desde (Día/Mes/Año) | Hasta (Día/Mes/Año) | Plazo (meses) | Fecha de Vencimiento |
| 3233 de 2024. | 01/09/2024 | 31/12/2024 | 04 | 31/12/2024 |

| PRÓRROGAS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Prórroga | Desde (Día/Mes/Año) | Hasta (Día/Mes/Año) | Plazo/Duración (dias) | Fecha de Vencimiento |
| No. 01 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | 89 | 31/03/2025 |
| No. 02 | 01/04/2025 | 31/07/2025 | 121 | 31/07/2025 |
| | | | | |

**Fuente: Elaboración Propia.**

## 5.2 Descripción de las actividades realizadas por el Interventor.

Durante el periodo del 01 al 31 de marzo, la interventoría realizó las siguientes actividades:

- Elaboración de informes semanales y actas.
- Seguimiento a la ejecución de obras a intervenir.

## 5.3 Informes especialistas y profesionales.

Durante el periodo del 01 al 31 de marzo presentó informe por el director de interventoría el cual se anexa con los documentos del acta numeral 18 y se relaciona en este apartado.

## 5.4 Informe del Programa Anual de Caja – PAC.

No aplica para este informe.

## 5.5 Informe Matriz de Riesgos.

No aplica para este informe.

## 5.6 Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría.

No aplica para el presente contrato.

# 6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

## 6.1 Equipo y vehículos Contrato de Interventoría.

Para ver el control de equipo y vehículos del contrato de interventoría se utiliza el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5 del Manual de Interventoría del INVIAS, se presenta a continuación.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-5 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 DE 1 |

FECHA: 07/04/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TERRITORIAL CAUCA

## CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

**PERIODO / MES INFORME MENSUAL:** MARZO

**PROYECTO:** INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - "COLOMBIA RURAL".

**CONTRATO INTERVENTORÍA No.** 3233 de 2024.

**INTERVENTORÍA:** ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO C.C. 18.127.171-3

**CONTRATO DE OBRA No.** 3236 de 2024.

**CONTRATISTA:** CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO. C.C. 71.372.859

| EQUIPOS Y VEHÍCULOS | DESCRIPCIÓN | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Camioneta o Campero de mas de 2000 c.c (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2005 a 2015 | TOYOTA FORTUNER 2012 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**CONVENCIONES:** **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

**RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:**

**EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.**

**NOTAS:**
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202 - 82168 NRÑ

Firma
Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS.
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 19202-16412 CAUCA.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

## 6.2 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría.

Para ver el control de personal y aportes del contrato de interventoría se utiliza el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 del Manual de Interventoría del INVIAS, y es presentado junto con las planillas de seguridad social.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-7 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | 1 DE 1 |

FECHA 07/04/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA. **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA.

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 3233-2024 **INTERVENTOR:** ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** MARZO DE 2025. **PROYECTO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA.

**CONTRATO DE OBRA No.:** 3236-2024. **CONTRATISTA:** CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO.

**NOMBRE ARL:** POSITIVA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACION:** COMFAMILIAR PUTUMAYO

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salario / Honorarios | Días del Mes 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | % Dedicación | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Índice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | PARAFISCALES Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO | 18.127.171 | Director de Interventoría | $ 1.250.000 | | | | | | | X | X | | X | X | | | | | | | | | X | X | | | | | | X | X | | | 0,25 | ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO | $ 1.423.500 | $ 99.100 | V | NUEVA EPS | 9484255181 | $ 145.000 | PORVENIR | 9484255181 | $ 227.800 | $ 28.500 | $ - | $ - | |
| 2 | PAULO ANDRÉS MUÑOZ BUESAQUILLO | 76.322.048 | Residente de Interventoría | $ 4.160.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | 0,93 | ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO | $ 1.423.500 | $ 99.100 | V | SANITAS | 9490330872 | $ 57.000 | PORVENIR | 9490330872 | $ 227.800 | $ 57.000 | $ - | $ - | |
| 3 | DIEGO FABRICIO MELLIZO FIGUEROA | 10.533.003 | Especialista en Estructuras | $ 500.000 | | | | | | | X | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | X | | | | 0,10 | ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO | $ 1.423.500 | $ 10.000 | V | SANITAS | 9490330872 | $ 5.700 | | 9490330872 | | $ 5.700 | $ - | $ - | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES** | | | | $ 5.910.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

El Interventor adjunta la certificación de fecha 04 de abril a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

**NOTAS:**

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectué por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202 - 82168 NRÑ

Firma
Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS.
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-16412 CAUCA.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 18127171 | | LARA ZAMBRANO ALVARO FERNANDO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | BARRIO HUASIPANGA | MOCOA-PUTUMAYO | 4200313 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-03 | 2025-03 | 1393621050 | 9484255181 | I | 2025/04/16 | 2025/04/07 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | | $533,400 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $1,423,500 | $28,500 | | | $1,423,500 | | $99,100 | | $0 | $0 | | $533,400 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $1,423,500 | $28,500 | | | $1,423,500 | | $99,100 | | $0 | $0 | | $533,400 |
| Ciudad: MOCOA Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $1,423,500 | $28,500 | | | $1,423,500 | | $99,100 | | $0 | $0 | | $533,400 |
| 1 | CC | 18127171 | LARA ZAMBRANO ALVARO FERNANDO | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS037 | 30 | $1,423,500 | $178,000 | CCF63 | 30 | $1,423,500 | $28,500 | 14-23 | 30 | $1,423,500 | 6.960% | $99,100 | 30 | $0 | $0 | No | $533,400 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $1,423,500 | $28,500 | | | $1,423,500 | | $99,100 | | $0 | $0 | | $533,400 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $227,800 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $227,800 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $99,100 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $99,100 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $28,500 |
| COMFAMILIAR PUTUMAYO | CCF63 | 891,200,337 | 8 | 1 | $28,500 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $178,000 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $178,000 |
| **TOTAL** | | | | **1** | **$533,400** |



2025/08/22 08:00 AM

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 18127171 | | LARA ZAMBRANO ALVARO FERNANDO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | BARRIO HUASIPANGA | MOCOA-PUTUMAYO | 4200313 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-03 | 2025-04 | 1702936631 | 9490330872 | E | 2025/04/16 | 2025/08/15 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | | $498,300 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: PRINCIPAL (2 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **$1,423,500** | **$227,800** | | | **$1,565,850** | **$62,700** | | | **$1,565,850** | **$62,700** | | | **$1,565,850** | | **$109,100** | | **$0** | **$0** | | **$462,300** |
| **Centro de Trabajo: INTERVENTORIA OBRAS (2 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **$1,423,500** | **$227,800** | | | **$1,565,850** | **$62,700** | | | **$1,565,850** | **$62,700** | | | **$1,565,850** | | **$109,100** | | **$0** | **$0** | | **$462,300** |
| Ciudad: MOCOA Depto: PUTUMAYO (2 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **$1,423,500** | **$227,800** | | | **$1,565,850** | **$62,700** | | | **$1,565,850** | **$62,700** | | | **$1,565,850** | | **$109,100** | | **$0** | **$0** | | **$462,300** |
| 1 | CC | 10533003 | MELLIZO FIGUEROA DIEGO FABRICIO | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | EPS005 | 3 | $142,350 | $5,700 | CCF63 | 3 | $142,350 | $5,700 | 14-23 | 3 | $142,350 | 6.960% | $10,000 | 3 | $0 | $0 | Si | $21,400 |
| 2 | CC | 76322048 | MUÑOZ BUESAQUILLO PAULO ANDRES | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS005 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF63 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-23 | 30 | $1,423,500 | 6.960% | $99,100 | 30 | $0 | $0 | Si | $440,900 |
| **Total** | | | **Afiliados( 2)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,565,850 | $62,700 | | | $1,565,850 | $62,700 | | | $1,565,850 | | $109,100 | | $0 | $0 | | $462,300 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $227,800 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $227,800 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | $109,100 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 2 | $109,100 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | $62,700 |
| COMFAMILIAR PUTUMAYO | CCF63 | 891,200,337 | 8 | 2 | $62,700 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | $62,700 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 2 | $62,700 |
| **TOTAL** | | | | **2** | **$462,300** |



2025/08/22 08:02 AM

## 6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría.

Para ver el informe financiero y presupuestal del contrato de interventoría se utiliza el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 del Manual de Interventoría del INVIAS, y es presentado a continuación.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>**INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 DE 1 |

FECHA: 7/4/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** DIRECCION TERRITORIAL CAUCA. **DIRECCION TERRITORIAL:** TERRITORIAL CAUCA.

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:** 3233-2024 **INTERVENTOR:** ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO

**MES INFORME MENSUAL:** MARZO DE 2025 **PROYECTO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA.

**CONTRATO DE OBRA No:** 3236 de 2024. **CONTRATISTA:** CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO.

**RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORIA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 777824 | C-2402-0600-11-51102A-2402098-02 | 11 | NACION | Contrato Principal 3233-2024 | $ 69.938.000 | $ 35.834.000 |
| 2024 | 777824 | C-2402-0600-11-51102A-2402098-02 | 11 | NACION | Adición No. 01 a Contrato 3233-2024 | $ 30.062.000 | $ 30.062.000 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | **TOTAL** | | | | **$ 65.896.000** |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** **$ 65.896.000**

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| Acta No. | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | **sep-24** | $ - | $ - | $ - | N/A | $ - | N/A | 777824 DE 23/05/2024 | $ 69.938.000 | $ 69.938.000 | | |
| 02 | **oct-24** | $ - | $ - | $ - | N/A | $ - | N/A | 777824 DE 23/05/2024 | $ 69.938.000 | $ 69.938.000 | | |
| 03 | **nov-24** | $ - | $ - | $ - | N/A | $ - | N/A | 777824 DE 23/05/2024 | $ 69.938.000 | $ 69.938.000 | | |
| 04 | **dic-24** | $ - | $ - | $ - | N/A | $ - | N/A | 777824 DE 23/05/2024 | $ 100.000.000 | $ 100.000.000 | | |
| 05 | **ene-25** | $ 17.052.000 | $ - | $ 17.052.000 | N/A | $ 17.052.000 | N/A | 777824 DE 23/05/2024 | $ 82.948.000 | $ 82.948.000 | | |
| 06 | **feb-25** | $ 17.052.000 | $ - | $ 17.052.000 | N/A | $ 17.052.000 | N/A | 777824 DE 23/05/2024 | $ 65.896.000 | $ 65.896.000 | | |
| 07 | **mar-25** | $ 17.052.000 | $ - | $ 17.052.000 | N/A | $ 17.052.000 | N/A | 777824 DE 23/05/2024 | $ 48.844.000 | $ 48.844.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **TOTALES** | | **$ 51.156.000** | **$ -** | **$ 51.156.000** | **N/A** | **$ 51.156.000** | **N/A** | | **$ 48.844.000** | **$ 48.844.000** | | |

**Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| ACTA COSTOS No. 07 MARZO 2025. | $ 17.052.000 | $ - | $ 17.052.000 |
| * | | | |
| * | | | |
| **VALOR TOTAL** | **$ 17.052.000** | **$ -** | **$ 17.052.000** |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTAS:**
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202 - 82168 NRN

Firma
Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS.
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-16412 CAUCA.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

## 6.4 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría.

Para ver el control de seguimiento a garantías del contrato de interventoría se utiliza el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 del Manual de Interventoría del INVIAS, y es presentado a continuación.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 DE 2 |

FECHA: 07/04/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** TERRITORIAL CAUCA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 3233-2024 **INTERVENTOR:** ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO.

**OBJETO DEL CONTRATO:**

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAUCA.

**FECHA DE INICIO:** 01/09/2024

**PLAZO INICIAL:** CUATRO (04) MESES

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31/07/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 69.938.000,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 100.000.000,00

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS.

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10,00% | $ 6.993.800,00 | 20 | 08 | 2024 | 01 | 08 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 0,00% | $ 0,00 | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20,00% | $ 13.987.600,00 | 20 | 08 | 2024 | 01 | 02 | 2028 |
| Calidad del servicio | 30,00% | $ 20.981.400,00 | 31 | 12 | 2024 | 01 | 02 | 2030 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 560-47-994000181638

**Certificado de modificación o anexo No.:** 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** 28/08/2024

## GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10,00% | $ 10.000.000,00 | 20 | 08 | 2024 | 01 | 08 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 0,00% | $ 0,00 | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20,00% | $ 20.000.000,00 | 20 | 08 | 2024 | 01 | 02 | 2028 |
| Calidad del servicio | 30,00% | $ 30.000.000,00 | 31 | 12 | 2024 | 01 | 02 | 2030 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 560-47-994000181638

**Certificado de modificación o anexo No.:** 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** 19/12/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 DE 2 |

FECHA: 07/04/2025 (Día / Mes / Año)

**GARANTIA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10,00% | $ 10.000.000,00 | 20 | 08 | 2024 | 01 | 10 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 0,00% | $ 0,00 | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20,00% | $ 20.000.000,00 | 20 | 08 | 2024 | 01 | 04 | 2028 |
| Calidad del servicio | 30,00% | $ 30.000.000,00 | 31 | 12 | 2024 | 31 | 03 | 2030 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 560-47-994000181638

**Certificado de modificación o anexo No.:** 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** 10/01/2025

**GARANTIA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10,00% | $ 10.000.000,00 | 20 | 08 | 2024 | 01 | 02 | 2026 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 0,00% | $ 0,00 | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20,00% | $ 20.000.000,00 | 20 | 08 | 2024 | 01 | 08 | 2028 |
| Calidad del servicio | 30,00% | $ 30.000.000,00 | 31 | 12 | 2024 | 31 | 07 | 2030 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 560-47-994000181638

**Certificado de modificación o anexo No.:** 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:**

**OBSERVACIONES:**

Última actualización con prórroga N 2

**NOTAS:**
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202 - 82168 NRÑ

Firma

Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS.
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

# PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

**NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS**
**5607921516**

## PÓLIZA No: 560 - 47 - 994000181638 ANEXO: 4

AGENCIA EXPEDIDORA: **NEIVA** COD. AGENCIA: 560 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

| FECHA DE EXPEDICIÓN | | | FECHA DE IMPRESIÓN | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 31 | 03 | 2025 | 31 | 03 | 2025 |

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO** IDENTIFICACIÓN: CC **18.127.171**

DIRECCIÓN: CL 10 B 14 16 HUASIPANGA CIUDAD: MOCOA, PUTUMAYO TELÉFONO: 3108593447

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.215.807-2**

BENEFICIARIO: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.215.807-2**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA

| DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA |
|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 20/08/2024 | 01/02/2026 | 10,000,000.00 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND | 20/08/2024 | 01/08/2028 | 20,000,000.00 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 31/12/2024 | 31/07/2030 | 30,000,000.00 |

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:
|

BENEFICIARIOS
NIT 800215807 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NRO. 3233 DE 2024 DEL 20/08/2024 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES RELACIONADO CON INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAUCA.

NOTA ACLARATORIA

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA TIENE VIGENCIA DE 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA

| VALOR ASEGURADO TOTAL: | VALOR PRIMA: | GASTOS EXPEDICION: | IVA: | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|---|---|
| $ ****60,000,000.00 | $ **********11,030 | $********0.00 | $ ********2,096 | $ **********13,126 |

| NOMBRE INTERMEDIARIO | CLAVE | %PART |
|---|---|---|
| EGNA MAGALI LOPEZ ROMO | 9462 | 100.00 |

| NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO | %PART | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|

**DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login**

**MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN : HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX**

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

**FIRMA ASEGURADOR**

(415)7701861000019(8020)000000000007000560792151

**FIRMA TOMADOR**

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CBDE20700E07FF7F5B

**Defensor del Consumidor Financiero – Principal:** Manuel Guillermo Rueda Serrano *** Celular:** 312 342 6229 *** Correo electrónico:** defensoriasolidaria@gmail.com
**Defensor del Consumidor Financiero – Suplente:** Jorge Humberto Martínez Luna *** Celular:** 310 223 4304 *** Correo electrónico:** martinezlunaabogados@gmail.com
**Dirección:** Carrera 13A# 28-38 oficina 221, Bogotá *** Teléfono:** (601) 791 91 80 *** Fax:** (601) 791 91 80 *** Horario:** Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
**Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:** https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2023/Servicios/FOLLETO-DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-30-01-2023.pdf

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

# PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: NEIVA COD. AGENCIA: 560 RAMO: 47 No PÓLIZA: **994000181638** ANEXO: 4

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO** IDENTIFICACIÓN: CC **18.127.171**

ASEGURADO: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.215.807-2**

BENEFICIARIO: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.215.807-2**

**TEXTO ITEM 1**

OBSERVACION:
POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN OTROSÍ 003 DE 2025, EN DONDE SE PRORROGA EL PLAZO INICIAL HASTA EL 31/07/2025. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

CLIENTE

## 6.5 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría.

No aplica para este contrato.

## 6.6 Otros documentos seguimiento mensual.

### 6.6.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo.

No aplica para este contrato ya que no tiene anticipo.

### 6.6.2 Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado.

Para ver el plan de cargas aprobado se utiliza el formato MEPI-MN-IN-9-FR-2 del Manual de Interventoría del INVIAS, se presenta el plan de cargas modificado de acuerdo a las necesidades del contrato.

# 7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Hasta el 31 de marzo de 2025 se cuenta con un 22,80% de avance físico de ejecución de obras, se encuentra en intervención un Box Coulvert en Galanía - Campo Bello bajo.

# 8 ANEXOS.

## 8.1 Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor.

No se presenta relación de la correspondencia entre contratista, interventor y supervisión para el periodo del informe.

## 8.2 Registro fotográfico del avance de las obras.

En el periodo del informe se realizaron actividades para la construcción del box Coulvert.

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Fotografía 01.</td><td>Fotografía 02.</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Fotografía 03.</td><td>Fotografía 04.</td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
|  |  |
| **Fotografía 05.** | **Fotografía 06.** |
|  |  |
| **Fotografía 07.** | **Fotografía 08.** |

## 8.3 Registro fotográfico de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas.

No aplica.

## 8.4 Bitácora del mes.

Se presenta la bitácora de obra.

Bitacora obra
Monto agotable INVIAS

CONTRATO 3236 de 2024

"Atender sitios Criticos de la red terciari
a Cargo del invias, atravez de monto
agotable, en vias a cargo de la direc
Territorial del departamento del Cauc

Contratista

Carlos Alberto Torres Montero

401

Sabado: 1 de Junio de 2024.

P. Obra 2 ing. 1 Maestro.

Clima Soleado.

No se trabaja esperando decision de la comunidad. Seremos con sec. planificada a las 2: pm.


Jueves 3 Marzo de 2023
Cambiamos de sitio de trabajo y nos trasladamos al box culvert de la vereda la galania a terminar la alcta.
le llamo tiempo prodencial mientras se da respuesta al pedido de la comunidad.

## Sitio box coalbert la Galania

Personal en obra: 2 ingenieros
1 Maestro
4 obreros

Actividades
- Localizacion y replanteo
- Figurado de acero
- Excavaciones

hora salida 6:00 Pm



Martes 4 de Marzo 2025

P. obra
2 ingenieros
1 Maestro
4 obreros

Clima : soleado
H y E : herramienta menor
Entrada 7:00 am

Actividades : - Excavaciones
- Figurado y Corte de

Salida 4 P.


Libro Marilo Oficio 80 H. - 3 Columnas

104

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| Miercoles 5 | de M. | 2025 |
| P. obra 2. u | Albañil | 4 hombres |
| 1 | | |
| lima soldado | | |
| + E : herramienta menor. | | |
| ntrada 7:00 am. | | |
| ctividades: | Soldado limpieza. | |
| salida | 4:00 pm | |

Mandos

- 3 Columnas



Jueves 6 de mm. 2025.

D. obra 6 personas.
Clima Soleado
HyE = Herramienta menor
Hora entrada 7:00 am
Actividades:

Armado acero Losa de piso.

Salida 4 PM.

Viernes 7 de marzo 2025


P. obra 6 Posiciones.

Clima Soleado

H y E : - Vibrador Concreto.
- Mezcladora Concreto 1 bulto.
- Herramienta menor.

Hora entrada 7:00am

Actividades - Fundicion zapatas



107

Sabado 8 marzo 2025

Robra : 6 Personas
Clima : bueno
H y E : herramienta menor.
hora entrada 7:00 am

Actividades : Armado de Acero.


Salida 2:00 PM

Libro Medio Oficio 80 H - 3 Columnas

108

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| lunes 10 de marzo | 2025 | |

Obra: 6 Personas
Clima: Soleado
H y E: Herramienta menor
H. entrada: 7:00 am
H. Salida: 4:00 PM
Actividades:
Formaleteado y armado de acero Aletas muros



109

Martes 11 de marzo 2025

P. obra 2 ingeniero
5 obreros

Clima Nublado

H y E: Herramienta menor

Entrada 7:00 am

Actividades: Formaleta.

4:00 Pm

110

1 | 2 | 3


Miercoles 12 de marzo 2025

P. obra 2 maestros.
5 oficiales.

Clima nublado.

H y E : Mezcladora.
Vibradora concreto.
Herramienta menor.

de A.P.M



121

Jueves 13 de Marzo 2025

Nos trasladamos de regreso
A la obra de la planada
Se soluciona el impase

12:00 P m.

Personal en obra: 2 ingenieros
4 obreros

Clima soleado

H y E : Herramienta menor

Actividades - Excavacion

Nota: se decide continuar las aletas como si fuera los muros del box.

Las aletas se cambian por un tramo de 2.5 de box.

Atentamente

Visney.

Libro Media Oficio 80 H - 3 Columnas

Viernes 14 de Marzo 2025

P. obra 6 Personas


clima Templado

H y E: Herramienta menor

Entrada 7:00 am

Actividades: Excavaciones de box y disipador
Figurado de acero

Salida 4:00 PM



115

Sabado 15 de marzo 2025

P. Obra : 2 ingenieros
1 obrero

Clima : Soleado

H y E : herramienta menor

Entrada : 6:00 am

Salida : 6 P.m.

Actividades - Armado de acero losa de piso
- Fundicion de losa

114

Lunes 17 de Mayo 2025

P. obra 6 obreros
2 ingeniero

Clima Soleado

H y E : Herramienta menor

Entrada 7:00 am

Actividades : Armado de Acero
Paredes

Salida : 4:00 Pm

Martes 18 Marzo 2025

P. Obra 2 ingenieros
4 obreros

Clima: Soleado

H y E: Herramienta Menor

Hora intrado 7:00 AM

Actividades: - Formaleta paredes
- Y armado Acero
- Figurado Acero disipador.

hora salida : 4:00 PM.

Miercoles 19 de Junio 2025
P. O 6 Personas
Clima Soleado.
Ht E: Herramienta menor
Mezcladora concreto 1 bulto
Vibrador Concreto.
Entrada → 7:00 am

Actividades: Fundicion Paredes
Formaleta Piso disipador.
Armado de acero.

Salida 4:00 pm

Jueves 20 de Marzo 2025

P. obra 2 ingenier.
1 maestr.
4 obreros

Clima Soleado

E y H: Mezcladora
Vibro concret.
Herramienta menor

Entrada 7:00 am

Actividades: Fundicion Paredes
solado disc. poder.

Salida 4:00 pm


Viernes 23 Mayo 2025

Robres 1 ing. int. 1 ing. Constructor
1 maestro 4 obreros

Clima: nublado
E y H: Hibrd concret
Mezcladora

Actividad: Armado Formaleta losa sup.
Amarrado acero de disipador

salido 4:00 Pm



Sabado 22 de Marzo 2025

119

P. Obrero: 6 Personas.
Clima: Soleado
H y E: Herramienta menor. Mezcladora y Vibr
Entrada 7:00 am

Actividades: - Fundicion paredes del disipador.
- Armado acero losa superior.

Salida 4:00 pm

Medio Oficio 80 H - 3 Columnas

110

1 | 2 | 3


Miercoles 12 de marzo 2025

P. obra 2 inguno
5 otheros.

Clima nublado.

H y E : Mezcladora.
Vibradora Concreto.
Herramienta menor.

do A.P.m


Martes 25 de Marzo 202
F. obra CP Nascuer
Clima Soleado
Hora entrada 7:00 am.
Actividades: Formaleta Pared
salida: 4:00 PM

Miercoles 26 de Mzo. 2025

P. obra 6 Personas

Clima. Nublado

Hora entrada.

Actividad: Desformaletrado

Salida: 4:00 Pm

Jueves: 27 de junio de 2025 (1/23)

P. Obra. Ing. mt.

1 Ing. construct.

Clima Soleado

4 obreros

Hf: Mezcla de concreto
Vibro
H. menor.

Entrada 7:00 am

Actividades: - Fundicion pared disiqada
- Rellenos

Libro Medio Oficio 80 H - 3 Columnas

Viernes 28 de marzo de 2025

P. obra 2 ingenieros
6 obreros

Clima Soleado
Hora entrada 7:00 am
Herramienta y equipo: Saltarin
Herramienta menor

Actividad: rellenos y compactacion

125

Sabado 29 de Marzo d. 2025

P. obra 2 ingeniero
5 obreros

Clima: Nublado

Herramienta y equipo: Roma Compactadora
Herramienta menor.

Hora entrada 7:00 am.

Actividades: Rellenos y Compactacion

Hora Salida 4:00 Pm

Libro Medio Oficio 80 H - 3 Columnas