ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	9/05/2025

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26	FECHA	24-nov-25	SEMANA No.	30	DEL	17-nov-25	AL	23-nov-25

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA DESDE EL ACCESO EN LA CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE AL CASCO URBANO MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA
LOCALIZACIÓN PROYECTO	MUNICIPIO DE NOCAIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	
CONTRATO No.:	ICCU No. 234 DE 2025	**CONTRATO No.:**	ICCU No. 276 DE 2025
PLAZO INICIAL:	OCHO (8) MESES	**PLAZO INICIAL:**	SEIS (6) MESES
CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO ICCU G3
FECHA DE INICIACIÓN:	22 de abril de 2025	**FECHA DE INICIACIÓN:**	22 de abril de 2025
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N/A	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N/A
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N/A	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	21 de diciembre de 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	21 de diciembre de 2025
PLAZO ACTUALIZADO:	OCHO (8) MESES	**PLAZO ACTUALIZADO:**	Ocho (8) MESES
PLAZO TRANSCURRIDO:	215 días	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	215 días
VALOR INICIAL :	$ 749,880,880	**VALOR INICIAL :**	$ 6,860,453,716
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 749,880,880	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 6,860,453,716
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 749,880,880	**VALOR POR PAGAR:**	$ 6,860,453,716
VALOR ANTICIPO:	$ 112,482,132	**VALOR ANTICIPO:**	$ 1,372,090,743
SUPERVISOR:	ING. MARIA DEL PILAR SUAREZ	**GESTOR:**	ING. MARIA DEL PILAR SUAREZ

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

TÉCNICO ADMINISTRATIVO

1. Se remitió por parte de interventoría a la entidad el informe semanal de interventoría No. 29 en correo electrónico del 18 de Noviembre de 2025.
2. Se remite al contratista de obra el comunicado CI26-361-25 de fecha del 18 de noviembre de 2025 y con asunto: Rta. COMUNICADO COG3-251-2025 REFUERZO DE CUNETAS
3. Se remite al contratista de obra el comunicado CI26-363-25 de fecha del 18 de noviembre de 2025 y con asunto: Rta. Comunicado COG3-272-2025_ SOLICITUD DE PRORROGA 02
4. Se remite al contratista de obra el comunicado CI26-364-25 de fecha del 18 de noviembre de 2025 y con asunto: Reiteración de observaciones informe técnico mensual No. 5, según comunicado COG3-269-2025 - CONTRATO ICCU-276 DE 2025.
5. Se remite al contratista de obra el comunicado CI26-364-25 de fecha del 18 de noviembre de 2025 y con asunto: Observaciones acta parcial de cobro No. 2
6. Se remite al contratista de obra el comunicado CI26-367-25 de fecha del 21 de noviembre de 2025 y con asunto:Solicitud atención afectaciones evidenciadas sobre la BEEC Km 0+160 a Km 0+000
7. Se asistio al comite de seguimiento del pasado jueves 20 de noviembre por parte de todos los miembros de la interventoria.

Comunicados pendientes de respuesta por parte del contratista de obra:

1. Continua pendiente respuesta por parte del contratista de obra al comunicado CI26-323-25 de fecha del 29 de octubre de 2025 y con asunto: Solicitud entrega ensayos de laboratorio concreto 3000 PSI.
2. Continua pendiente respuesta por parte del contratista de obra al comunicado CI26-325-25 de fecha del 29 de octubre de 2025 y con asunto: Apremio 01 Por la no entrega de lo solicitado bajo el comunicado CI26-232-25_certificados de calibración y comunicado CI26-330-25 de fecha del 29 de octubre de 2025 y con asunto: Apremió 02 Por la no entrega de lo solicitado bajo el comunicado CI26-325-25_certificados de calibración
3. Continua pendiente respuesta por parte del contratista de obra al comunicado CI26-326-25 de fecha del 29 de octubre de 2025 y con asunto: Reiteración solicitud atención observaciones informes semanales de obra No. 1 al 21
4. Continua pendiente respuesta por parte del contratista de obra al comunicado CI26-355-25 de fecha del 13 de noviembre de 2025 y con asunto: Apremio No. 2 Por la no entrega de lo solicitado bajo el comunicado CI26-349-25_Plan de contingencia.
5. Continua pendiente respuesta por parte del contratista de obra al comunicado CI26-356-25 de fecha del 13 de noviembre de 2025 y con asunto: Apremio 02 Por la no entrega de lo solicitado bajo el comunicado CI26-342-25_Informe Mensual Técnico.
6. Continua pendiente respuesta por parte del contratista de obra al comunicado CI26-328-25 de fecha del 31 de octubre de 2025 y con asunto: Requerimiento entrega informe estado de filtros para drenaje subsuperficial.
7. Continua pendiente respuesta por parte del contratista de obra al comunicado CI26-346-25 de fecha del 10 de noviembre de 2025 y con asunto: RESPUESTA A COMUNICADO COG3-258-2025 Presentación 4 NP.
8. Continua pendiente respuesta por parte del contratista de obra al comunicado CI26-350-25 de fecha del 10 de noviembre de 2025 y con asunto: Apremio 01 Por la no entrega de lo solicitado bajo el comunicado CI26-328-25_Informe revisión drenajes, y comunicado CI26-354-25 de fecha del 13 de noviembre y con asunto: Apremio 02 Por la no entrega de lo solicitado bajo el comunicado CI26-328-25_Informe revisión drenajes.
9. Continua pendiente respuesta por parte del contratista de obra al comunicado CI26-356-25 de fecha del 13 de noviembre de 2025 y con asunto: Apremio 02 Por la no entrega de lo solicitado bajo el comunicado CI26-342-25_Informe Mensual Técnico.
10. Continua pendiente respuesta por parte del contratista de obra al comunicado CI26-356-25 de fecha del 13 de noviembre de 2025 y con asunto: Apremio 02 Por la no entrega de lo solicitado bajo el comunicado CI26-342-25_Informe Mensual Técnico.
11. Continua pendiente respuesta por parte del contratista de obra al comunicado CI26-358-25 de fecha del 13 de noviembre de 2025 y con asunto: Llamado de atención por no cumplir con el diseño hidráulico de las cunetas Posible No conformidad.

EJECUCIÓN DE OBRA

Para esta semana se realizo la ejecución de las siguientes actividades contractuales:

1. Base estabilizada con emulsión y cemento entre el Km 2+500 al km 2+660 en volumen de 192 m3.
2. Demolición de concreto estructural en volumen de 27,60 m3 correspondeinte a la demolición de cunetas entre el Km 2+660 al km 2+550 y del Km 0+550 al Km 0+380 costado derecho de la vía.
3. Concreto de 3000 PSI (elevaciones) en volumen de 12,60 m3 utilizados en la construcción del modulo No. 1 del muro de contención.

3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programad	Fecha Final programad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	10-dic-25	12-dic-25	3			no iniciado	no iniciado	no iniciado
1.2	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	29-sep-25	29-nov-25	62	22-sep-25		ejecución	7	ejecución
2.3	SUBBASE GRANULAR	12-dic-25	15-dic-25	4			no iniciado	no iniciado	no iniciado
2.4	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	8-sep-25	8-dic-25	92	10-sep-25		ejecución	-2	ejecución
2.5	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	9-sep-25	10-dic-25	93	10-sep-25		ejecución	-1	ejecución
2.9	AFIRMADO	12-dic-25	15-dic-25	4			no iniciado	no iniciado	no iniciado
2.10	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	12-dic-25	15-dic-25	4			no iniciado	no iniciado	no iniciado
2.11 NP	BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 Y CEMENTO INCLUYE RECICLADO	25-jul-25	3-dic-25	132	14-jul-25		ejecución	11	ejecución
3.1	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	26-sep-25	30-oct-25	35	22-sep-25		ejecución	4	ejecución
3.2	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)	2-oct-25	6-nov-25	36	24-sep-25		ejecución	8	ejecución
3.3	CUNETA DE CONCRETO CLASE D, 3000 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	7-oct-25	13-dic-25	68	4-nov-25		ejecución	-28	ejecución
3.5	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	16-sep-25	20-oct-25	35	15-sep-25		ejecución	1	ejecución
3.10	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	16-sep-25	12-nov-25	58	12-sep-25		ejecución	4	ejecución
3.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	19-nov-25	10-dic-25	22			no iniciado	no iniciado	no iniciado
4.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	27-ago-25	1-nov-25	67	27-ago-25		ejecución	0	ejecución
4.2	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	21-nov-25	11-dic-25	21			no iniciado	no iniciado	no iniciado
4.3	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	1-nov-25	20-nov-25	20	6-oct-25		ejecución	26	ejecución
4.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 PSI (BASES)	5-nov-25	21-nov-25	17	10-oct-25		ejecución	26	ejecución
4.6	PILOTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIÁMETRO 1.5M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	6-sep-25	1-nov-25	57	29-ago-25	8-nov-25	72	8	-7

4.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	8-nov-25	26-nov-25	19			no iniciado	no iniciado	no iniciado
4.11	TUBERÍA DRENAJE PVC 110	8-nov-25	26-nov-25	19	16-oct-25		ejecución	23	ejecución

** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION


AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	65.35%	57.90%	-7.45%
Durante el periodo	3.84%	1.88%	-1.96%
Acumulado Actual	69.19%	59.78%	-9.41%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
243	216.00	27	-22.87

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO


AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 4,483,327,883	$ 3,972,231,416	89%
Durante el periodo	$ 263,288,608	$ 128,645,381	49%
Acumulado Actual	$ 4,746,616,491	$ 4,100,876,798	86%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-14%

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO




AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 1,143,859,720	$ 1,062,602,968	93%
Durante el periodo	$ -	$ 48,284,083	0%
Acumulado Actual	$ 1,143,859,720	$ 1,110,887,051	97%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-3%

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

En el periodo del presente informe se realizaron las siguientes gestiones:

- 18 de noviembre de 2025: El contratista remitió la comunicación CI26-360-25, correspondiente a la respuesta a la comunicación COG3-270-2025 – Observaciones al Informe Ambiental N.º 06, Versión 1.

- 20 de noviembre de 2025: Participación en el Comité de Seguimiento del contrato ICCU 276 de 2025.

- 20 de noviembre de 2025: Emisión del oficio COG3-281-2025 – Soporte de entrega del Informe de Cumplimiento Ambiental a la CAR.

- 21 de noviembre de 2025: Emisión de la comunicación CI26-366-25 – Respuesta a la comunicación COG3-273-2025 relacionada con el Permiso de Aprovechamiento Forestal.

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

En el periodo del presente informe se realizaron las siguientes gestiones:

1. Una vez verificada solicitud del contratista se emitió oficio CI26-365-25_en respuesta a COG3-276-2025 en la cual se dio Aprobación cambio Punto SAU

2. Participación en comité de seguimiento integral durante el cual se informó el avance del componente social

3. Se recibió del contratista las siguientes piezas informativas los cuales tuvieron aval y fueron remitidos a ICCU :
-Volante informativo de actas de vecindad de cierre
-Volante de invitación comité de participación comunitaria 5
-Volante de traslado de punto SAU
Estos volantes presentaron aval de la supervisión social de ICCU el 21 de noviembre

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

En el periodo del presente informe se realizaron las siguientes gestiones:

TEMA DE INTERVENTORIA.

1. Esta interventoría manifiesta que no ha tenido ACCIDENTES LABORALES, INCIDENTES ni SINIESTROS durante el transcurso de la presente semana.
2. Esta interventoría cumple con el personal de la plantilla mínima la cual cuenta con la participación de trece (13) colaboradores con sus respectivos soportes de vinculación laboral exigidos por el contrato y por ley.
3. Esta Interventoría se encuentra a paz y salvo de todo concepto de pagos aporte al sistema de seguridad social individual, igualmente de salarios, de sus colaboradores.
4. No se reporta casos de ausentismo laboral por causa de Accidentes de origen Laboral, Enfermedad general Común.
5. El personal de la interventoría cuenta con los EPP´S para estar en los frentes de trabajo.
6. No se reportan casos de ACOSO LABORAL durante la presente semana.
7. Se cuenta con los equipos para atención de emergencia en el campamento de la interventoría.
8. No se reporta ingresos ni retiros por parte de esta interventoría.
9. Se realiza las inspecciones preoperacionales al vehículo de la interventoría.
10. Se reciben aprobacion de los informes mensuales de la interventoría SST N° 4, N° 5 Y No 6 por parte de la entidad.
11 El informe SST No 6 se encuentra aprobado

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que están originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

1. A corte del presente informe se tiene un atraso en la ejecución del proyecto correspondiente al -9,41%, lo cual es equivalente en tiempo a - 22,87 días; situación que principalmente es causada por la falta de **RECURSOS,** debido a que el contratista de obra no cuenta en campo **el personal necesario** para ejecutar de manera adecuada y según programación semanal actividades tales como: 1) Concreto clase D f´c=3000 PSI (bases), 2) Concreto clase D f´c=3000 PSI (Elevaciones), 3) Suministro e instalación de tubería en concreto reforzado de 36" clase I, 4) Cuneta en concreto clase D de 3000 PSI fundida en lugar, 5) Suministro, figurado y arm,ado de refuerzo de 60000 PSI.
2. Adicionalmente se le informa a la entidad que hay actividades que presentan un atraso considerable en su ejecución con respecto a la programación vigente como lo son: 1) Cuneta en concreto de 3000 PSI, fundida en lugar, 2) Relleno para estructuras, 3) Suministro, figurado y armado de acero de refuerzo de 6000 PSI, 4) Suministro e instalación de geotextil, 5) Material granular filtrante, 6) Tubería de drenaje PVC 110.
3.Teniendo en cuenta lo mencionado en los numerales anteriores 1 y 2, se reitera a la entidad la advertencia que bajo la dinámica que el contratista de obra esta ejecutando el proyecto se ponen en riesgo el cumplimiento de la programación de obra por lo tanto el contrato de obra no va a dar cumplimiento al plazo contractual establecido.

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

1. A fecha de corte de este informe el contratista de obra no cuenta con la disponibilidad de los recursos para ejecutar las actividades principales tales como:

a) Personal, herramientas, señalización, insumos y maquinaria para desarrollar las actividades programadas según programación vigente; tal y como lo menciono el contratista de obra en el comite de seguimiento del pasado 20 de noviembre, por lo cual se requiere al contratista para tramitar las actas de pago correspondientes, para que la entidad puede surtir los tramites que correspondan con el fin de realizar el pago al contratista de obra.

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

1. se tiene un programado acumulado de 69,19 %, equivalente a $ 4´746.616.491 y un ejecutado acumulado de 59,78%, equivalente a $4´100.876.798 dejando una variación negativa de -9.41% equivalente a $ 645.739.693 millones de pesos.

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

Por parte del contratista de obra se encuentra pendiente dar respuesta a lo solicitado en los siguientes comunicados:

1. Comunicado CI26-321-25 de fecha del 28 de octubre de 2025 y con asunto: Rta. COMUNICADO COG3-243-2025 -INFORME DE INSPECCIÓN DE ENSAYOS DEL LOTE NO. 04 (ABSCISAS ENTRE K0+976 AL K0+715.
2. Comunicado CI26-322-25 de fecha del 28 de octubre de 2025 y con asunto: Rta. COMUNICADO COG3-248-2025 -INFORME DE INSPECCIÓN DE ENSAYOS DEL LOTE NO. 05 K0+230 hasta K0+380 y K0+500 hasta K0+715.
3. Comunicado CI26-323-25 de fecha del 29 de octubre de 2025 y con asunto: Solicitud entrega ensayos de laboratorio concreto 3000 PSI.
4. Comunicado CI26-325-25 de fecha del 29 de octubre de 2025 y con asunto: Apremio 01 Por la no entrega de lo solicitado bajo el comunicado CI26-232-25_certificados de calibración y comunicado CI26-330-25 de fecha del 29 de octubre de 2025 y con asunto: Apremió 02 Por la no entrega de lo solicitado bajo el comunicado CI26-325-25_certificados de calibración
5. comunicado CI26-358-25 de fecha del 13 de noviembre de 2025 y con asunto: Llamado de atención por no cumplir con el diseño hidráulico de las cunetas_Posible No conformidad.
6. CI26-359-25 de fecha del 13 de noviembre de 2025 y con asunto: Rta. COG3-267-2025, ENTREGA DISEÑO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19 (Doble A Ingeniería)
7. comunicado CI26-367-25 de fecha del 21 de noviembre de 2025 y con asunto:Solicitud atención afectaciones evidenciadas sobre la BEEC Km 0+160 a Km 0+000

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

Para el presente informe no se presenta problemática

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

Para el presente informe no se presenta problemática

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

Para el presente informe no se presenta problemática

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

Para el presente informe no se presenta problemática

9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
1. Respuesta al comunicado CI26-355-25 de fecha del 13 de noviembre de 2025 y con asunto: Apremio No. 2 Por la no entrega de lo solicitado bajo el comunicado CI26-349-25_Plan de contingencia.	Contratista de Obra	inmediato
2. Respuesta al comunicado CI26-321-25 de fecha del 28 de octubre de 2025 y con asunto: Rta. COMUNICADO COG3-243-2025 -INFORME DE INSPECCIÓN DE ENSAYOS DEL LOTE NO. 04 (ABSCISAS ENTRE K0+976 AL K0+715.	Contratista de Obra	inmediato
3. Respuesta al comunicado CI26-322-25 de fecha del 28 de octubre de 2025 y con asunto: Rta. COMUNICADO COG3-248-2025 -INFORME DE INSPECCIÓN DE ENSAYOS DEL LOTE NO. 05 K0+230 hasta K0+380 y K0+500 hasta K0+715.	Contratista de Obra	inmediato
4. Respuesta al comunicado CI26-323-25 de fecha del 29 de octubre de 2025 y con asunto: Solicitud entrega ensayos de laboratorio concreto 3000 PSI.	Contratista de Obra	inmediato
5. Respuesta al comunicado CI26-330-25 de fecha del 29 de octubre de 2025 y con asunto: Apremió 02 Por la no entrega de lo solicitado bajo el comunicado CI26-325-25_certificados de calibración	Contratista de Obra	inmediato
6. CI26-359-25 de fecha del 13 de noviembre de 2025 y con asunto: Rta. COG3-267-2025, ENTREGA DISEÑO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19 (Doble A Ingeniería)	Contratista de Obra	inmediato

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

1. se tiene un programado acumulado de 69,19 %, equivalente a $ 4´746.616.491 y un ejecutado acumulado de 59,78%, equivalente a $4´100.876.798 dejando una variación negativa de -9.41% equivalente a $ 645.739.693 millones de pesos, por lo tanto se advierte a la entidad que la no ejecución de las actividades como: cuneta de concreto de 3000 PSI y suministro y figurado de acero de refuerzo por parte del contratista de obra, afectan el cumplimiento de la programación vigente, y por lo tanto el proyecto no se ejecutara dentro del alcance, tiempo y costo establecido contractualmente.
2. Se informa a la entidad que el contratista de obra no esta cumpliendo con el diseño hidráulico de las cunetas, motivo por el cual se remitió el comunicado CI26-358-25 de fecha del 13 de noviembre de 2025 y con asunto: Llamado de atención por no cumplir con el diseño hidráulico de las cunetas_Posible No conformidad. Pese a que se le indico al contratista de esta situación en campo, el contratista de obra continuo con la construcción de estas bajo su cuenta y riesgo.
3. Es necesario que el contratista de obra mantenga en campo el personal que tiene dedicación del 100%, con el fin de garantizar el acompañamiento adecuado en la ejecución de los trabajos, es decir (1) Ingeniero residente y (2) inspectores de obra.
4. Se reitera que es necesario que el contratista de obra cuente con un stock de material suficiente para la correcta ejecución de las actividades contractuales.
5. Se informa que se a solicita al contratista de obra sobre la adecuada implementación del PMT en los diferentes frentes de obra, garantizando la seguridad de los usuarios de la vía, debido a que se han evidenciado fallas en la implementación de este, las cuales han quedado debidamente registradas en la bitácora de obra.
6. Se advierte a la entidad que la programación de obra vigente se encuentra muy ajustada, adicionado al retrasó del -9,41% con el que se cierra esta semana, motivo por el cual el riesgo de incumplimiento del contrato de obra va en aumento; adicionado que el contratista de obra no ha entregado un plan de contingencias pese a las reiteradas solicitudes como lo es de conocimiento de la entidad, por lo cual no se podrá cumplir con el alcance, tiempo y costo del proyecto.
7. Se advierte nuevamente a la entidad que a fecha de corte de este informe y teniendo en cuenta la programación de obra vigente, hay actividades que ya debieron finalizarse tales como: 1) Concreto clase D f´c=3000 PSI (bases), 2) Concreto clase F, 2000 PSI para solados y atraques, las cuales a la fecha de este informe todavía continúan en ejecución con el agravante de que dichas actividades son predecesoras de otras

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Imagen No. 1: Labores de base estabilizada con emulsión y cemento entre el Km 2+500 al Km 2+660



Imagen No. 2: Labores de base estabilizada con emulsión y cemento entre el Km 2+500 al K2+660



Imagen No. 3: Encofrado del vastago del modulo No. 1 del muro de contención



Imagen No. 4: Fundida del vastago del modulo No. 1 del muro de contención



Imagen No.5: Verificación y control de las afectaciones presentadas sobre la base estabilizada Km 0+160 al Km 0+000



Imagen No.5: Demolición de cunetas Km 2+500 al Km 2+660 costado derecho

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ABEL ALEXANDER SOLER