DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA
MARIA CELENY OCAMPO ARIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: contrato de obra 3821-2024 e interventoría 3861-2024).
Periodo:	Del 1 al 30 del mes de abril de 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución 153 del 07 de octubre de 2024 Resolución 023 del 19 de marzo de 2025

Respetada directora territorial:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: 50RS01 Apia- La Virginia
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 32,443 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3821-2024		
CONTRATISTA:	GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO	NIT:	30.284.862
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA APIA - LA VIRGINIA 50RS01		
FECHA DE INICIO:	10/10/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VRIS-074116 del 2025-10-10
VALOR INICIAL:	$1.037.921.167		
VALOR ADICIONES:	$00,00		
ADICIÓN 1:	$00,00		
VALOR ACTUAL:	$1.037.921.167		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	N/H		

ANTICIPO AMORTIZADO:	N/H
SALDO POR AMORTIZAR:	N/H
PLAZO INICIAL:	3 Meses
TOTAL PRÓRROGAS:	3.5 Meses
PRÓRROGA 1:	2 Meses
PRÓRROGA 2:	1.5 Meses
PRÓRROGA 3:	2 meses
FECHA DE FINALIZACIÓN:	14/04/2025

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
988424	2024	Nación	C-2401-0600-88-51102D-2401023-02	$ 207.584.233,60	$ 153.157.964,80	$ 54.426.268,80
988424	2024	Nación	C-2401-0600-88-51102D-2401008-02	$ 830.336.933,60	$ 436.060.940,00	$ 394.275.993,60
TOTAL				$ 1.037.921.167,20	$ 589.218.904,80	$ 448.702.262,40

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 7	$0,00	$0,00	N/A	$0,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según la revisión realizada por el supervisor de fecha 31/05/2025, para el periodo marzo 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 999.762.581,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$839.280.109	83.96%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$563.567.478,00	56,37%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	21.533.050,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$589.218.906,00	58,90%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 83.96%
Meta física ejecutada %: 56,37

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
… N/A	…	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/H	

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
14/04/2025	3	Aprobado

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
… N/A	…	…	…	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
10/04/2025	6	Prorroga 3	Aprobada

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

2. ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 3
3. FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/02/2025
4. MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 2025-VRIS-071058
5. FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:14/04/2025
6. POLIZAS ACTUALIZADAS: SI
7.

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: UNICA NOMBRE: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$103.792.116,70	42-44-101156820 ANEXO 6	10/10/2024	24/12/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$311.376.350,10	42-44-101156820 ANEXO 6	10/10/2024	24/06/2028
Estabilidad y Calidad de la Obra y Calidad	$311.376.350,10	42-44-101156820 ANEXO 6	10/10/2025	14/06/2030

8.

9. Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 42-40-101047291	Vigencia	
			Desde	Hasta

		Anexo No.4		
Predios, Labores y Operaciones	$260.000.000,	42-40-101047291 Anexo 4	10/10/2024	24/06/2025

10.

10.1. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
...	n/a				...

10.2. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

10.3. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
Correo	2025/04/14	Supervisor	Oficio GSP-008-2025 Solicitud de Prorroga 3

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

11.CONTRATO DE INTERVENTORIA

El contrato de interventoría no fue prorrogada debido a falta de recursos que garantizaran el periodo faltante prorrogado al contrato de obra, la supervisión la continuo la dirección territorial Risaralda

2 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Se esta evaluando la posibilidad de la utilización de los recursos disponible en atención a otras necesidades dado que el muro a realizar presenta cambios en su diseño y el recurso disponible no alcanza.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron comisiones durante el periodo.


5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

No se presentaron más actividades

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Evaluar posibles alternativas de utilización de los recursos disponibles para continuar y cumplir con el objeto del contrato.

Cordialmente,



_____

Gabriel Antonio Garrido Romero
C.C. 1026272073
Profesional Universitario 2044 Grado 1
Dirección Territorial Risaralda