Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO	**INFORME No.**	03	
Contrato N°	CD-EDU-REG-0050-2024		
Nombre del Supervisor	DIEGO RADA ALTAHONA		
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL			
Tipo de contrato	Prestación de Servicios **X**	Otro:	
Nombre del contratista	CONSULTORIA TECNICA DE OBRAS S.A.S		
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A EDUBAR S.A. DURANTE LA REVISIÓN DE DISEÑOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS PARA LAS OBRAS DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL QUE VA ENTRE LA CIRCUNVALAR Y EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, TRAMO 1: CORREDOR UNIVERSITARIO - UNIDAD FUNCIONAL 2.		
Plazo	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
Valor del contrato	Contrato Inicial	$ 140.822.335,00	
	Adición 1	$	
	Adición 2	$	
	Adición 3	$	
	Total	$ 140.822.335,00	

Fecha de inicio del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de terminación del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de Suspensión (dd-MM-yyyy)	Fecha de reinicio (dd-MM-yyyy)
09-12-2024	31-12-2024		

3. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):

Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde (dd-MM-yyyy)	Hasta (dd-MM-yyyy)
Calidad del servicio	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	BQ-100094370	28/11/2024	31/12/2026
Cumplimiento del Contrato	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	BQ-100094370	28/11/2024	30/06/2025
Estabilidad de la Obra				
Pago anticipado				
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados				
Salarios y prestaciones	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	BQ-100094370	28/11/2024	31/12/2027
Responsabilidad Civil Extracontractual				
Otros				

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Descripción		Valor
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)		$ 140.822.335,00
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$ 140.822.335,00
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	%	$
Valor a pagar en el presente Informe		**$ 28.164.467,00**
Valor Ejecutado a la Fecha		$ 140.822.335,00
No. Factura o Cuenta de Cobro		03

Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

Actividades del Contrato	Actividades Ejecutadas por el Contratista
Apoyo en la revisión de diseños y acompañamiento integral en el análisis de los diseños interdisciplinarios según los hallazgos durante la ejecución de las obras: - Geométrico - Hidráulico - Geotécnico - Estructural	Apoyó en la revisión de diseños y acompañamiento integral en el análisis de los diseños interdisciplinarios según los hallazgos durante la ejecución de las obras: - Geométrico - Hidráulico - Geotécnico - Estructural
Entregar informes y/o planimetría con los detalles constructivos requeridos para la ejecución en obra, igualmente entregar un informe con todas las actividades realizadas, con los anexos correspondientes.	Entregó informes y/o planimetría con los detalles constructivos requeridos para la ejecución en obra, igualmente entregar un informe con todas las actividades realizadas, con los anexos correspondientes.
Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato y todos los documentos del proceso, incluyendo su proceso	Cumplió a cabalidad con el objeto del contrato y todos los documentos del proceso, incluyendo su proceso
Prestar los servicios en los términos y condiciones establecidas	Prestó los servicios en los términos y condiciones establecidas
Realizar seguimiento y control de los asuntos y actividades que le sean asignadas	Realizó seguimiento y control de los asuntos y actividades que le sean asignadas
Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas	Desarrolló el contrato en los términos y condiciones establecidas
Cumplir con el pago al sistema de seguridad social	Cumplió con el pago al sistema de seguridad social
Asistir puntualmente a las reuniones convocadas	Asistió puntualmente a las reuniones convocadas

Los soportes documentales (en los casos que aplique) del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes: Informe de revisión y planimetría definitivo correspondiente al diseño geométrico, hidráulico, geotécnico y estructurales.

Las actividades relacionadas anteriormente fueron ejecutadas durante el periodo correspondiente al mes de diciembre de 2024.

DIEGO RADA ALTAHONA, quien actúa en nombre y representación de EDUBAR S.A., en calidad de supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio Previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla en el mes de noviembre de 2025.

DIEGO RADA ALTAHONA