


| RYF S.A.S Consultoría, Auditoría e Interventoría | REALIZAR, DESARROLLAR Y EJECUTAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE, EN REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMACA COMO ENTIDAD CONTRATANTE DEL CONTRATO DE CONCESION NO 002 DE 2003 CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA UNIÓN TEMPORAL HOSPITAL CARDIOVASCULAR DEL NIÑO DE CUNDINAMARCA | **FORMATO DE CONTROL** | |
|---|---|---|---|
| | | **VERSIÓN** | **1** |
| | | **FECHA** | **30/10/2025** |
| | | **PAGINA** | |

**PLAN DE MEJORAMIENTOS Y COMPROMISOS - INFRAESTRUCTURA**

| FECHA DE VISITA: | 30/10/2025 | PERIODO: | 1 | OCTUBRE | 2025 | 31 | OCTUBRE | 2025 | HORA INICIO: | 8:00 a. m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | | | HASTA | | | HORA FIN: | 12:00 p. m. |

| ID | Servicio | Fecha hallazgo | Hallazgo | Evidencia observada | Resolución | Clasificación (Bajo/Medio/ Alto) | Acción correctiva / compromiso | Fecha compromiso | Porcentaje de cumplimiento estimado (%) | Soporte evidencia | Estado (Abierto/En progreso/Cerrado) | Observaciones Operador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEDICINA NUCLEAR | 8/10/2025 | Ajuste de chazos a muro para toma corriente electrico. |  | 3100 DE 2019 | MEDIO | Rellenar el orificio con silicona e insertar un chazo plastico expansivo para lograr su correcta sujeción al muro. | 15/11/2025 | 0% | - | ABIERTO | - |
| 2 | MEDICINA NUCLEAR | 8/10/2025 | Persianas metalicas dobladas- |  | 3100 DE 2019 | BAJO | Cambio de persianas metalicas en malas condiciones | 15/11/2025 | 0% | - | ABIERTO | - |
| 3 | MEDICINA NUCLEAR | 8/10/2025 | Lamparas con el fosforo agotado. |  | 3100 DE 2019 | MEDIO | Cambio de luminarias LED en el servicio. | 15/11/2025 | 30% | - | EN PROGRESO | - |
| 4 | MEDICINA NUCLEAR | 8/10/2025 | Lamparas desconectadas del circuito de encendido. |  | 3100 DE 2019 | MEDIO | Anulación de lamaparas, retiro y tapa en drywall. | 15/11/2025 | 0% | - | ABIERTO | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | MEDICINA NUCLEAR | 8/10/2025 | Deterioro de puerta plomada, borde de muro y manija. |  | 3100 DE 2019 | ALTO | Arreglo de superficie de puerta y muro, instalacion de manija con monedas planas a cada lado, tope metalico interno en riel superior e inferior. | 15/11/2025 | 0% | - | ABIERTO | - |
| 6 | MEDICINA NUCLEAR | 8/10/2025 | Falta de señalización. |  | 3100 DE 2019 | MEDIO | Instalación de señalización existente. | 15/11/2025 | 0% | - | ABIERTO | - |
| 7 | MEDICINA NUCLEAR | 8/10/2025 | Falta de señalización. |  | 3100 DE 2019 | MEDIO | Instalación de señalización existente y/o retiro de elementos para su anulación, resane y pintura. | 15/11/2025 | 0% | - | ABIERTO | - |
| 8 | MEDICINA NUCLEAR | 8/10/2025 | Cerradura pomo tipo pera suelta. |  | 3100 DE 2019 | MEDIO | Ajuste de cerradura tipo pera o cambio de la misma. | 15/11/2025 | 0% | - | ABIERTO | - |
| 9 | MEDICINA NUCLEAR | 8/10/2025 | Filos de muros afectados por golpes con objetos. |  | 3100 DE 2019 | BAJO | Instalación de esquineros dependiendo del nivel de trafico: Alto: metalicos, medio: caucho de impacto y bajo; en pvc. | 15/11/2025 | 0% | - | ABIERTO | - |
| 10 | CONSULTA EXTERNA | 20/10/2025 | Apertura en techo modular en pasillo. |  | 3100 DE 2019 | ALTO | Proceder con su sellado para evitar algún accidente con los pacientes y/o personal hospitalario. | 30/10/2025 | 100% |  | CERRADO | N/A |
| 11 | CONSULTA EXTERNA | 20/10/2025 | Lamparas con el fosforo agotado. |  | | ALTO | Cambio de lamparas rectangulares fluorescentes a luminarias en panel led y cambio de lamparas led fundidas. | 15/11/2025 | 30% | - | EN PROGRESO | - |
| 12 | CONSULTA EXTERNA | 20/10/2025 | Lamparas con el fosforo agotado. |  | 3100 DE 2019 | ALTO | Cambio de lamparas led fundidas. | 15/11/2025 | 30% | - | EN PROGRESO | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | CONSULTA EXTERNA | 20/10/2025 | Los techos presentan dilataciones o aperturas que causan entrada de contaminación. |  | 3100 DE 2019 | ALTO | Mantenimiento correctivo de techo en juntas, dilataciones y recubrimiento con pintura hospitalaria baja de olores. | 15/11/2025 | 0% | - | ABIERTO | - |

Para constancia del presente **PLAN DE MEJORAMIENTOS Y COMPROMISOS**, se firma a los **30** dias del mes de **Octubre** del año **2025**.

| | |
|---|---|
|  | |
| **NOMBRE: JUAN JOSE HERNANDEZ** | **NOMBRE: EDGAR SEPULVEDA** |
| **CARGO: ARQUITECTO INTERVENTOR - AREA INFRAESTRUCTURA** | **CARGO: INGENIERO - DEPARTAMENTO TÉCNICO** |
| **CONTACTO: 314 460 2447 - JUJOHERNASA@GMAIL.COM** | **CONTACTO: 314 334 8405 - ESEPULMAR@GMAIL.COM** |
| **RYF SAS** | **HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA** |