SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
Arquitecto: William Molano Rodríguez
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO.
PERIODO:	Septiembre de 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	084 de 23/09/2024

Respetado subdirector,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR**: <u>"CARRETERA TERCIARIA 02101 SAMANIEGO - TABILES".</u>**

1.1. CONTRATO DE OBRA No. 3472-2024

1.2. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	3472 DE 2024		
CONTRATISTA:	ROCA TEC PASTO S.A.S.	NIT:	901024731-8
REPRESENTANTE	CARLOS ANDRES PANTOJA AGREDA	CC	5.204.474
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	ROCA TEC PASTO S.A.S.		
Objeto:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA SAMANIEGO – TABILES EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO DEPARTAMENTO DE NARIÑO. CÓDIGO 02101.		
Fecha de Inicio:	27/09/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VNAR-069827
Valor Inicial:	$473.518.658,67		
Valor Adiciones:			
Adición 1:			
Adición 2:			
Adición 3:			
Adición 4:			

Adición 5:	
Valor Actual:	$473.518.658,67
Anticipo Entregado:	
Anticipo Amortizado:	
Saldo por Amortizar:	
Plazo Inicial:	Hasta 31/12/2024
Total Prórrogas:	2
Prórroga 1:	04 meses, 10 días
Prórroga 2:	06 meses, 00 días
Prórroga 3:	
Prórroga 4:	
Prórroga 5:	
Fecha de Fin:	10/10/2025

1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
856924 del 2024-09-05	2024	Nación 11	C-2402-0600-11-51102A-2402041-02	473.518.658,67	0	473.518.658,67
					176,950,170.51	296.568.488,16
					144,783,050.71	151.785.437,45
TOTAL				473.518.658,67	$ 321.733.221,22	151.785.437,45

1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	174.845.320,00	2.104.850,51	176.950.170,51
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	144.151.004,00	632.046,71	144.783.050,71
Acta de Ajuste Provisional No. xx			

1.4 AVANCE DEL CONTRATO.

Según el informe mensual de interventoría No.12 de fecha 30 de septiembre de 2025, para el periodo septiembre de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA	$ 473,52	100

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 332,49	70,22
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 311,78	65,84
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 9,94	2,10
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 321,72	67,94

1.4.2 ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 73.98
Meta física ejecutada %: 69.50

Nota: El pago de las actividades ejecutadas aprobadas por la interventoría se realiza con los soportes de acuerdo al plan de manejo de anticipo aprobado previamente también por la interventoría.

1.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	
…	…	

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…
…	…

1.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	**NÚMERO DE REPROGRAMACION**	**ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)**
…	…	…

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10 ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prórroga 2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 02/04/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 41-44-101285999 Anexo No. 4**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$47.351.865,87	**Prórroga 2**	27/09/2024	10/04/2026
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones laborales	$94.703.731,73	**Prórroga 2**	27/09/2024	10/10/2028
Estabilidad y Calidad de la Obra	$142.055.597.60	**Prórroga 2**	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 41-40-101053459 Anexo 5	Vigencia	
			Desde	Hasta

PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$ 284,700,000.00	Prórroga 2	27/09/2024	10/10/2025
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	$ 284,700,000.00		02/07/2024	10/10/2025
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	$ 284,700,000.00	Prórroga 2	02/07/2024	10/10/2025

1.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

1.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

1.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique**), Si aplica.***

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

2.1.2. INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	3473-2024		
CONTRATISTA:	ALVARO PASAJE SALCEDO	NIT:	5.209.801
REPRESENTANTE	ALVARO PASAJE SALCEDO	CC.	5.209.801

INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	ALVARO PASAJE SALCEDO		
OBJETO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ATENCIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA SAMANIEGO - TABILES EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO. CODIGO 02101."		
FECHA DE INICIO:	27/09/2024	No. de Oficio:	2024S-VNAR-069829
VALOR INICIAL:	$ 58.429.630,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN 2:			
VALOR ACTUAL:	$ 58.429.630,00		
ANTICIPO ENTREGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31/12/2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA 1:	04 meses 10 días		
PRÓRROGA 2:	06 meses 00 días		
PRÓRROGA 3:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	10/10/2025		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
857324 de 2024-09-05	2024	11	C-2402-0600-11-51102A-2402041-02	$ 58.429.630,00	0,00	$ 58.429.630,00
					9.305.800,00	$ 49.123.830,00
					5.039.650,00	44.084.180,00
					10.867.080,00	33.217.100,00
					9.100.525,00	24.116.575,00
TOTAL				$ 58.429.630,00	$ 34.313.055,00	$ 24.116.575,00

8.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de costos 10 (anteriores 0)	**7.820.000,00**	**1.485.800,00**		**9.305.800,00**
Acta de costos 11	4.235.000,00	804.650,00		5.039.650,00

Acta de costos 12	9.132.000,00	1.735.080,00		10.867.080,00
Acta de costos 13	**7.647.500,00**	**1.453.025,00**		**9.100.525,00**

8.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 12 de fecha 30 de septiembre de 2025 para el período septiembre de 2025 el contrato reporta un avance de:

8.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 58,72%
Total inversión ejecutada: 58,72%

8.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	...

8.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

8.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

8.9 ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 41-44-101286121 Anexo No. 3**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$5.942.963,00	Prórroga 2	02/09/2024	10/04/2026
Buen Manejo Anticipo	N/A			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$11.685.926,00	Prórroga 2	02/09/2024	10/10/2029
Calidad del Servicio	$17.529.999,00	Prórroga 2	02/09/2024	31/12/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prórroga 2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 03/04/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

8.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

8.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2025S-VNAR-067968	15/09/2025	ALVARO PASAJE SALCEDO	Notificación presunto incumplimiento contrato de interventoría 4373 de 2024
Correo electrónico	22/09/2025	ALVARO PASAJE SALCEDO	Memorando No 2025I-VBOG-072176 pago de actas con recursos de reserva presupuestal
Correo electrónico	28/09/2025	ALVARO PASAJE SALCEDO	Citación comité presencial proyecto Mejoramiento vía terciaria Samaniego Tabiles
Correo electrónico	29/09/2025	ALVARO PASAJE SALCEDO	RE: Citación comité presencial proyecto Mejoramiento vía terciaria Samaniego Tabiles
2025S-VNAR-072195	29/09/2025	ALVARO PASAJE SALCEDO	Solicitud información ambiental contrato de obra 4372 de 2024

…			

8.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

9. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

9.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Al realizar la visita al sitio de obra, el contratista informó que en los posibles sitios previstos para ejecutar las obras se evidencia cierto grado de inestabilidad, considerando además, que el terreno es bastante escarpado se plantea por parte del contratista realizar estudios de suelos para poder diseñar estructuras de acuerdo a las condiciones técnicas requeridas.

Luego de analizar la situación encontrada por parte del interventor, se decide prorrogar los contratos de obra e interventoría hasta el 10/10/2025 a la presente fecha la interventoría no ha aprobado los estudios y diseños.

9.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Los contratos de obra e interventoría se prorrogaron hasta el día 10/10/2025 (prorroga 2)

9.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

9.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD


10. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron comisiones en este periodo

11. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

12. 6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,



UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA
CC. 98.387.529