DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA
MARIA CELENY OCAMPO ARIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: contrato de obra 3821-2024 e interventoría 3861-2024).
Periodo:	Del 9 al 30 del mes de septiembre de 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución 153 del 07 de octubre de 2024 Resolución 023 del 19 de marzo de 2025

Respetada subdirector:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: 50RS01 Apia- La Virginia
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 32,443 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3821-2024		
CONTRATISTA:	GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO	NIT:	30.284.862
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA APIA - LA VIRGINIA 50RS01		
FECHA DE INICIO:	10/10/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VRIS-074116 del 2025-10-10
VALOR INICIAL:	$1.037.921.167		
VALOR ADICIONES:	$00,00		
ADICIÓN 1:	$00,00		
VALOR ACTUAL:	$1.037.921.167		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	N/H		

ANTICIPO AMORTIZADO:	N/H
SALDO POR AMORTIZAR:	N/H
PLAZO INICIAL:	3 meses
TOTAL, PRÓRROGAS:	3.5 Meses
PRÓRROGA 1:	2 meses
PRÓRROGA 2:	1.5 Meses
PRÓRROGA 3:	2 meses
PRÓRROGA 4:	2 meses
SUSPENSIÓN 1	1.5 meses
SUSPENSIÓN 2	1 mes
FECHA DE FINALIZACIÓN:	27/10/2025

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
988424	2024	Nación	C-2401-0600-88-51102D-2401023-02	$ 207.584.233,60	$ 199.155.770,00	$ 8.428.463,60
988424	2024	Nación	C-2401-0600-88-51102D-2401008-02	$ 830.336.933,60	$ 540.285.740,00	$ 291.894.470,80
TOTAL				$ 1.037.921.167,20	$ 737.598.232,80	$ 300.322.934,40

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta parcial de obra 11:	0	0	0	0

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según la revisión realizada por el supervisor de fecha 30/09/2025, para el periodo septiembre 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 999.762.581,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$715.227.356	71.54%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$563.567.478,00	56,37%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	21.533.050,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$737.598.232,80	73,61%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 71.54%
Meta física ejecutada %: 73,6

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
… N/A	…	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/H	

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A		

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
… N/A	…	…	…	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A			

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

2. ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Suspensión 2
3. FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 15/08/2025
4. MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/H
5. FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:17/09/2025
6. POLIZAS ACTUALIZADAS: SI
7.

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: UNICA NOMBRE: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$103.792.116,70	42-44-101156820 ANEXO 9	10/10/2024	03/05/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$311.376.350,10	42-44-101156820 ANEXO 9	10/10/2024	3/11/2029

Estabilidad y Calidad de la Obra y Calidad	$311.376.350,10	42-44-101156820 ANEXO 9	10/10/2025	3/11/2030

8. Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 42-40-101047291 Anexo No.4	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$284.700.000,	42-40-101047291 Anexo9	10/10/2024	3/11/2025

9.

9.1. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
...	n/a				...

9.2. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2025I-VRIS-070727	2025/09/15	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	Respuesta al radicado No 2025I-VBOG-060337
2025S-VRIS-067831	2025/09/15	Gladys Stella Pineda Agudelo	Reanudación de contrato 3821 de 2024 y presentación de pólizas actualizadas

9.3. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

10.CONTRATO DE INTERVENTORIA

El contrato de interventoría no fue prorrogada debido a falta de recursos que garantizaran el periodo faltante prorrogado al contrato de obra, la supervisión la continuo la dirección territorial Risaralda

2 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Se levantó la suspensión del contrato para evaluar cómo se retomaba los trabajos ante la imposibilidad por parte de la Empresa de Servicios Públicos de La Virginia en obtener el permiso sin embargo, el concejo municipal de la virginia solicitó nuevamente la ampliación del plazo que se le dio a la ESP, sin embargo desde la subdirección de reglamentación técnica se evaluó diferentes alternativas de solución que involucren una solución satisfactoria para todas las partes sin incurrir en costos innecesarios, razón por la cual se decidió no suspender el contrato mientras se analizan estas.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Se realizó una comisión el día 19 de septiembre con el objetivo de hablar con la empresa de servicios públicos de la virginia, el concejo de este mismo municipio sobre la situación actual del proyecto


5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

No se presentaron más actividades

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Coordinar con la SRT para la obtención rápida del permiso a través de solo obtener el permiso parcial, es decir solamente en el sector destapado.

Cordialmente,



Gabriel Antonio Garrido Romero
C.C. 1026272073
Profesional Universitario 2044 Grado 1
Dirección Territorial Risaralda