ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	LUGAR INTERVENIDO/ PRESTACION DE SERVICIO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACION	NOMBRE DE DOCENTE / ADMIN QUIEN RECIBIO	Fecha de Recibio OBSERVACIONES	25/11 FIRMA SI
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTAS ANTIDESLIZANTES		INSTITUCION					
2	Limpieza de los pasos de escaleras con desintalacion de metraje de cintas deterioradas existentes para su optima adherencia	180	INSTITUCION	2/10/2025	25/11/2025	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
3	PRIMARIA instalacion de metraje de cintas nuevas en las siguentes ubicaciones de la institucion:							
4	escaleras cosatdo sur 40 pasos x 1,80mts de largo total 72ml. Primer a tercer piso	72	INSTITUCION	2/10/2025	25/11/2025	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
5	Pasillo Escalera costado sur baños 14 pasos x 1,50 ml para una cantidad de 21ml.	21	INSTITUCION	2/10/2025	25/11/2025	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
6	pasillo 1er piso frente Aula 115 (8) pasos x 1,50mts de largo , pasillo segundo piso aula 218 (8) pasos, tercer piso aula 316 (8) para una cantidad de 15,20 para un total de 24 pasos x 1,50 de largo o 36ml.	36	INSTITUCION	2/10/2025	25/11/2025	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
7	escalera administracion 20 pasos x 1,20mts de largo para una cantidad de 24ml.	24	INSTITUCION	2/10/2025	25/11/2025	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
8	pasillo 1er piso frente a biblioteca y costado sur 4 pasos x 1,90mts de largo para una cantidad de 7,6ml primaria	8	INSTITUCION	2/10/2025	25/11/2025	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
	BACHILLERATO instalacion de metraje de cintas nuevas en las siguentes ubicaciones de la institucion:			2/10/2025	25/11/2025	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
10	escalera costado occidental 40 pasos x 1,20mts de largo para una cantidad de 48ml.	48	INSTITUCION	2/10/2025	25/11/2025	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
11	escalera costado sur 40 pasos x 1,15ml de largo para una cantidad de 46ml.	46	INSTITUCION	2/10/2025	25/11/2025	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
	OTROS TRABAJOS							
12	Elaboracion de tapa de acantarilla en concreto con angulo de 1" 1/2 * 1/8 de con varillade 1/2" (90 x90) con superficie en granito pulido de 1cm	1	INSTITUCION	2/10/2025	25/11/2025	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
13	Traslado de parque infantil cumlumpio, rodadero, resorte infaltil y letrero con desinstalacion reubicacion e instalacion donde lo requiera el colegio garantantizando su optimo anclaje. si se requiere de bases en concreto se deben realizar para mayor seguridad; el resorte tendra que realizar un excavacion con una circunferencia de 8" a 40 cm de profundida con instalacion de tubo de7,5" con sus repectivos ganchos de ajuste.	3	INSTITUCION	2/10/2025	25/11/2025	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
14	Resane de gritas en coordinacion muros con pintura en columnas del mismo tono de (45*5,10ml); adicional desinstalacion de 4 valdosas de caucho con nivelacion de piso e instalacion de (2cm) de espesor en granito pulido en color blanco con retiro de residuos	1	INSTITUCION	2/10/2025	25/11/2025	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
15	Elaboracion de base metalica para maquina de boxeo de 40cm x 40cm que sea anclada a pared	1	INSTITUCION	2/10/2025	25/11/2025	Miguel Martinez Molina		

							Fecha de Recibio	25/1
ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	LUGAR INTERVENIDO/ PRESTACION DE SERVICIO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACION	NOMBRE DE DOCENTE / ADMIN QUIEN RECIBIO	OBSERVACIONES	FIRMA S
16	Instalacion de cartelera de 8mtrs de altura por 2 metros de ancho con chazos 3/8 metalico de anclaje de argolla o camcamo esta pancarta tine 16 ojaletes ubicados a un metro de altura de distancia entre ellos. Nota: este trabajo debe tener curso de alturas y suministro de andamio certificado	1	INSTITUCION	2/10/2025	25/11/2025	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
17	Instalacion de chazos 3/8 metalico de anclaje de argolla o camcamo en los diferentes sitios que sean requeridos por la oriuentacion de la institucion no mayores a 2 mtrs de altura	20	INSTITUCION	2/10/2025	25/11/2025	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
18	REJAS							
19	suminsitro elaboracion e instalacion de reja de 4mtrs de largo x 2mtrs de alto con las siguentes caracteristicas tecnicas: Marco: se elaborara en perfil metalico con (5) tuboscuadrado de (4,cm x 8 cm de 1,5mm) de espesor con division horizontal en el mismo perfil mas instalacion de 48 tubos cuadrados de (1") calibre 18 a cada (5cm) de distancia con acabado: sera en pintura de esmalte 3 en uno color azul español.	1	INSTITUCION	2/10/2025	25/11/2025	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
20	suminsitro elaboracion e instalacion de reja de (8 mtrs) de largo x (2mtrs) de alto con las siguentes caracteristicas tecnicas: Marco: se elaborara en perfil metalico con (5) tuboscuadrado de (4,cm x 8 cm de 1,5mm) de espesor con division horizontal en el mismo perfil mas instalacion de 96 tubos cuadrados de (1") calibre 18 a cada (5cm) de distancia con acabado: sera en pintura de esmalte 3 en uno color azul español.	1	INSTITUCION	2/10/2025	25/11/2025	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
21	Suministro, elaboracion e instalacion de marco reja en angulo de 1" pulgada de 30cm de ancho por 2,20mtrs de alto con instalacion de (4) tubos cuadrado de 1" cada 5 cm chaceada a muro y soldada a reja pintada en esmalte color azul español	1	INSTITUCION	2/10/2025	25/11/2025	Miguel Martinez Molina	Ninguna	

acuerdo con la oferta presentada por EL CONTRATISTA. o con la oferta presentada por EL CONTRATISTA.

							Fecha de Recibio	25/11
ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	LUGAR INTERVENIDO/ PRESTACION DE SERVICIO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACION	NOMBRE DE DOCENTE / ADMIN QUIEN RECIBIO	OBSERVACIONES	FIRMA SU
22	Desinstalacion con suministro, elaboracion e instalacion de 1 porton con (2) hojas similar al existente con las siguientes: caracteristicas y medidas: en sus laterales se instalaran (2) tubos estructurales tuburales de 3" de diametro con espesor o calibre 2,5mm de 3,60mt de alto con alclaje a piso; Zapata: elaboracion de zapata de 30cm x 30cm, amarrada y soldada en varilla 1/2 y concreto a 0,40 cm de profundida, Portones: elaboracion de (2) hojas de porton de 1,95 mt de ancho por 3,0 mt de alto con marco en pefileria de tubo de cuadrado de 3,5cm x 8 cm de 1,5mm de espesor en tres secciones iguales de 1,0 mt; cada porton contendra (26) tubos cuadrado 1"x1" por 2mm de espesor, la distancia entre tubos sera de (5cm) cada uno; en la parte superior se soldara (2) platinas de acuerdo a la	1	INSTITUCION	2/10/2025	25/11/2025	Miguel Martinez Molina	Ninguna	