Acta De Entrega

El día jueves 27 de noviembre de 2025 se llevó a cabo la entrega de todos los trabajos realizados por parte de JyK mantenimientos al colegio San Agustín IED. A continuación, se detallan los aspectos relevantes de la entrega:

1. Detalles del proveedor:

- Nombre completo: JyK Mantenimientos
- Dirección: Diagonal 48 W Sur # 5 Q - 15
- Número de contacto: 313 8728163

2. Detalles del receptor:

- Nombre completo: Colegio San Agustín IED
- Dirección: CL 50 A Sur 5 C 40
- Número de contacto: 2793580

3. Descripción del artículo o servicio:

- Limpieza de los pasos de escaleras con desinstalación de metraje de cintas deterioradas existentes para su optima adherencia



-escaleras cosatdo su r40 pasos x 1,80 mts de largo total 72 ml. Primer a tercer piso
-Pasillo Escalera costado sur baños 14 pasos x 1,50 ml para una cantidad de 21ml.

-pasillo 1er piso frente Aula 115 (8) pasos x 1,50 mts de largo, pasillo segundo piso aula 218 (8) pasos, tercer piso aula 316 (8) para una cantidad de 15, 20 para un total de 24 pasos x 1,50 de largo o 36ml.

-escalera administración 20 pasos x 1,20 mts de largo para una cantidad de 24ml.

-pasillo 1er piso frente a biblioteca y costado sur 4 pasos x 1,90 mts de largo para una cantidad de 7,6ml primaria

-escalera costado occidental 40 pasos x 1,20 mts de largo para una cantidad de 48ml.

-escalera costado sur 40 pasos x 1,15 ml de largo para una cantidad de 46ml.



-Elaboracion de tapa de alcantarilla en concreto con angulo de 1"1/2*1/8 de con varilla de 1/2" (90x90) con superficie en granito pulido de 1cm



-Traslado de parque infantil cumlumpio, rodadero, resorte infaltil y letrero con desinstalacion reubicación e instalación donde lo requiera el colegio garantantizando su optimo anclaje. Si se requiere de bases en concreto se deben realizar para mayor seguridad; el resorte tendrá que realizar una excavación con una circunferencia de 8" a 40 cm de profundida con instalación de tubo de7,5" con sus repectivos ganchos de ajuste.





-Resane de grietas en coordinación muros con pintura en columnas del mismo tono de (45*5,10ml); adicional desinstalacion de 4 valdosas de caucho con nivelación de piso e instalación de (2cm) de espesor en granito pulido en color blanco con retiro de residuos



-Elaboracion de base metálica para maquina de boxeo de 40 cm x 40 cm que sea anclada a pared desmontable



Diag. 48 W Sur # 5 Q - 15
jykmantenimientos@gmail.com
313 872 81 63 / 313 820 88 76

-Instalacion de cartelera de 8 mtrs de altura por 2 metros de ancho con chazos 3/8 metalico de anclaje de argolla o camcamo esta pancarta tiene 16 ojaletes ubicados aun metro de altura de distancia entre ellos. Nota: este trabajo debe tener curso de alturas y suministro de andamio certificado



-Instalacion de chazos 3/8 metalico de anclaje de argolla o camcamo en los diferentes sitios que sean requeridos por la oriuentacion de la institucion no mayores a 2 mtrs de altura



Diag. 48 W Sur # 5 Q - 15
jykmantenimientos@gmail.com
313 872 81 63 / 313 820 88 76

-suminsitro elaboración e instalación de reja de 4 mtrs de largo x 2 mtrs de alto con las siguientes características tecnicas: Marco: se elaborara en perfil metálico con (5) tubos cuadrado de (4,cmx8cmde1,5mm) de espesor con división horizontal en el mismo perfil mas instalación de 48 tubos cuadrados de (1") calibre 18 a cada (5cm) de distancia con acabado: sera en pintura de esmalte 3 en uno color azul español.



-suminsitro elaboración e instalación de reja de (8mtrs) de largo x (2mtrs) de alto con las siguientes caracteristicas tecnicas: Marco: se elaborara en perfil metálico con (5) tubos cuadrado de (4,cmx8cmde1,5mm) de espesor con división horizontal en el mismo perfil mas instalación de 96 tubos cuadrados de (1") calibre 18 a cada (5cm) de distancia con acabado: será en pintura de esmalte 3 en uno color azul español.



-Suministro, elaboracion e instalacion de marco reja en angulo de 1" pulgada de 30 cm de ancho por 2,20 mtrs de alto con instalación de (4) tubos cuadrado de 1"cada 5 cm chaceada a muro y soldada a reja pintada en esmalte color azul español



-Desinstalacion con suministro, elaboracion e instalacion de 1 porton con (2) hojas similar al existente con las siguientes: caracteristicas y medidas: en sus laterales se instalaran (2) tubos estructurales tuburales de 3" de diametro con espesor calibre 2,5 mm de 3,60 mt de alto con alclaje a piso; Zapata: elaboracion de zapata de 30 cm x 30 cm, amarrada y soldada en varilla 1/2 y concreto a 0,40 cm de profundida, Portones: elaboracion de (2) hojas de porton de 1,95 mt de ancho por 3,0 mt de alto con marco en pefileria de tubo de cuadrado de 3,5 cm x 8 cm de 1,5 mm de espesor en tres secciones iguales de 1,0 mt; cada porton contendra (26) tubos cuadrado 1" x 1" por 2 mm de espesor, la distancia entre tubos sera de (5 cm) cada uno; en la parte superior se soldara (2) platinas de acuerdo a la norma ASTM A-36 de 4" de alto x 1/2 de expesor x 2 trs del ago c/u tendra un corte en forma de triangulo para evitar saltos; en los postes tambien iran soldadas 2 planias pequeñas en forma de triangulo; Montura: ira montado sobre (4) visagras reforzas en tubo (3" 1/2): los portones tendran un refuerzo de (4) templetes en platina de acuerdo a la norma ASTM A-36 de 4" de alto x 1/2 de expesor en forma de (X) los cuales iran soldados sobre perfileria realizada, Seguridad: estos portones tendran (4) pasadores con su respectivo portacandado; (2) manijas y (2) en piso; El terminado: sera en pintura en aceite 3 en uno color azul español.



Diag. 48 W Sur # 5 Q - 15
jykmantenimientos@gmail.com
313 872 81 63 / 313 820 88 76

Fecha: 27/11/2025

El receptor verifica la recepción del artículo o servicio descrito anteriormente, confirmando que seencuentra en buen estado y completo.

El proveedor declara haber entregado el artículo o servicio tal como fue acordado previamente,asumiendo la responsabilidad de calidad y funcionamiento del mismo hasta la fecha y hora de entrega mencionada anteriormente.

Ambas partes, proveedor y receptor, firman esta acta de entrega como constancia y acuerdo delas condiciones establecidas.

Firma del proveedor: Firma del receptor:

