	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE REUNIÓN	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-035	**01**	**23/01/2024**

Tema de la reunión	**Fecha**	28/08/2025
Situaciones en frente de obra	**Hora Inicio**	9:30 am
Coordinador Reunión	**Hora Fin**	10:30 am
Secretaría de infraestructura	**Contrato/Convenio No.**	LP-SIM-023-2024
Lugar	Secretaría de Infraestructura – Centro verde.	

Asistentes a La Reunión	
Nombres y Apellidos	**Dependencia / Entidad**
Mauricio Fernando Prieto S.	Representante legal Consorcio INPROBRAIN
Telva Galván Caballero	Directora Interventoría
Samuel Gutiérrez S.	Representante Legal Consorcio Villa
Carolina Nerio Millán	Directora de Obras
Magda Fuentes Ramos	Supervisor designado de Apoyo para el seguimiento del proyecto
Iris Spath Camaño	Secretaría de Infraestructura
Indira Vergara	Contratista SIM
Ingrid Morales	Gerente de proyectos

Objetivo

Situaciones presentadas en el frente de obra.

Temas Tratados

La interventoría, radicó la comunicación CI-028-2024-BV-080 del 25 agosto de 2025 donde informa acerca de las afectaciones que se han venido evidenciando en las obras ejecutadas del proyecto referenciado en el asunto como consecuencia de las fuertes lluvias que se han presentado en la zona de injerencia del proyecto. Se resalta que el pasado 16 de agosto, se presentó un evento lluvioso de gran magnitud que generó que el canal paralelo al corredor vial intervenido, haya desbordado su capacidad, presentándose

inundaciones de las zonas aledañas a la vía en el lateral derecho.

En este sentido, indica por parte de la interventoría, lo expuesto en distintos comités de obra acerca de la necesidad de:

1. Construcción de un muro bordillo, fundido in situ, en el lateral izquierdo - paralelo al canal. Para esto, se presentó el respectivo estudio complementario y diseño.

2. Construcción de disipador de energía tipo piedra pegada, para la protección de las estructuras ya construidas (Box Culvert), según diseño.

3. Instalación de compuertas antirretorno en la salida de los boxes, recientemente construidos, tal como lo indican los diseños iniciales.

La interventoría, a través de la comunicación CI-028-2024-BV-080 del 25 de agosto de 2025, en razón del fenómeno que se viene presentando en los andenes, solicita nuevamente, incluir, la estabilización del talud del andén, ya sea con suelo cemento y/o empradización del mismo, lo cual se encuentra dentro de las actividades propuesta en el proyecto de balance para adición (K1+700 al k2+000, K0+780 al k0+670, y, K2+250 al K2+450).

En este orden de ideas y, habiendo hecho desde la entidad una revisión preliminar del proyecto de balance para adición el cual muestra la necesidad de consecución de recursos por valor de $1.962.797.215,00 según acta de comité del 11-12 de agosto de 2025. Se solicita que, tanto el contratista de obra como interventoría, realicen nueva revisión al proyecto de balance en cita, de tal manera que se permita evaluar, según lo acordado en el presente comité, si es posible que la suma de dinero requerida pueda disminuir, sin que se ponga en riesgo la calidad y funcionalidad de los trabajos necesarios para ejecutar.

Particularmente, desde la Gerencia de Proyectos de la Secretaría de Infraestructura, se insta tener muy en cuenta en el ajuste del proyecto de balance, actividades como: Construcción de un muro bordillo, fundido in situ en el lateral izquierdo - paralelo al canal, construcción de disipador de energía tipo piedra pegada, para la protección de las estructuras ya construidas (Box Culvert), Instalación de compuertas antirretorno en la salida de los boxes construidos, tal como lo indican los diseños iniciales, retranqueo e hincado de postes, construcción de acceso vehiculares lateral derecho, proteger los taludes con empradización de los mismos. Solicita incluir, además, la construcción de un Jarillón

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

(pendiente diseño) por parte de la entidad.

Conclusiones / Decisiones

El Contratista y la Interventoría deberán realizar un nuevo ajuste del proyecto de balance, e incluir las actividades como:

-. Construcción de un muro bordillo, fundido in situ en el lateral izquierdo - paralelo al canal.
-. Construcción de disipador de energía tipo piedra pegada, para la protección de las estructuras ya construidas (Box Culvert).
-. Instalación de compuertas antirretorno en la salida de los boxes construidos, tal como lo indican los diseños iniciales.
-. Retranqueo e hincado de postes.
-. Construcción de acceso vehiculares lateral derecho.
-. Proteger los taludes con empradización de los mismos.
-. Incluir la construcción de un Jarillón (pendiente diseño).

Registro fotográfico

N/A

Compromisos Adquiridos

Compromiso	Fecha De Cumplimiento	Responsable
Ajustar el Balance de obras No. 2 y entregar a la interventoría	16-09-2025	Contratista
Revisión del Balance de obras No. 2 y entregar a la Entidad.	26-09-2025	Interventoría

Anexos	Listado de Asistencia (si aplica) Indicar que otros anexos (si aplica)

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	
	FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-036	**01**	**23/01/2024**

Fecha	28/08/2025	**Hora Inicio**	9:30 am	**Hora Fin**	10:30 am	**Lugar**	Secretaría de Infraestructura – Centro Verde
Secretaría / Dependencia		INFRAESTRUCTURA		**Nombre Moderador**		Magda Fuentes Ramos – Apoyo a la Supervisión	
Nombre Reunión o Tema		Situaciones en frente de obra					

Nombre Asistente	Dependencia / Entidad	Correo Electrónico	Celular	Firma
Mauricio Fernando Prieto S.	Representante legal Consorcio INPROBRAIN	interventoriabesitovolao@gmail.com		
Telva Galván Caballero	Directora Interventoría	interventoriabesitovolao@gmail.com		
Samuel Gutiérrez S.	Representante Legal Consorcio Villa	consorciovilla.besitov@gmail.com		
Carolina Nerio Millán	Directora de Obras	consorciovilla.besitov@gmail.com		
Magda Fuentes Ramos	Supervisor designado de apoyo para el seguimiento del proyecto.	Infra.fuentesm@gmail.com		
Iris Spath Camaño	Secretaría de Infraestructura	s.infraestructura@monteria.gov.co		Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO
Indira Vergara	Contratista SIM			
Ingrid Morales	Gerente de proyectos			Firmado digitalmente por INGRID SOFIA MORALES AVILA

_____

FIRMA ORGANIZADOR