	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE REUNIÓN	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-035	**01**	**23/01/2024**

Tema de la reunión		**Fecha**	21/11/2025
Balance No. 2 – Redistribución de recursos		**Hora Inicio**	9:30 am
Coordinador Reunión		**Hora Fin**	10:30 am
Secretaría de infraestructura		**Contrato/Convenio No.**	LP-SIM-023-2024
Lugar		Secretaría de infraestructura	
Asistentes a La Reunión			
Nombres y Apellidos	**Dependencia / Entidad**		
Mauricio Fernando Prieto S.	Representante legal Consorcio INPROBRAIN		
Telva Galván Caballero	Directora Interventoría		
Samuel Gutiérrez S.	Representante Legal Consorcio Villa		
Carolina Nerio Millán	Directora de Obras		
Iris Spath Camaño	Secretaría de Infraestructura		

Objetivo

Aprobación de Balance de Obras No. 2, redistribución de recursos de manera provisional y reinicio inmediato del trabajo

Temas Tratados

Teniendo en cuenta lo acordado en la reunión anterior y, con el único fin de impulsar la ejecución de los trabajos, especialmente buscar la culminación de 300 m (aproximadamente) de pavimento y anden con bordillo en el lateral derecho desde el K0+000 al K0+318 seguidamente nos permitimos exponer el resultado del ejercicio del balance de obras a cero presentado por el contratista de obra y debidamente avalado por la interventoría, así:

Mayores Cantidades: por valor de: **$ 457.671.474**

1,03 INSTALACIÓN DE CERCA EN MADERA DE ASTILLA DE 3"X3" Y 2.2 M DE ALTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
3,02 ADECUACION DE CAMARA DE INSPECCIONES (MANHOLES)
3,04 ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa
3,05 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO
4,00 SEÑALIZACION
4,01 SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM

4,02 MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO
4,03 LÍNEA DE MARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO
4,04 REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADO
6.04 S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
7,08 CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO)
8.02 SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).
8.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION CON DISPOSICIÓN EN BANDERA BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.
8.04 INSTALACION CON TENSION A 13.2 KV. DE POSTE EN CONCRETO
8.08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE BAJA TENSIÓN PARA CIRCUITOS DE ILUMINACION PEATONAL EN CABLE DE ALUMINIO SERIE 8000 EN 2xNo.6F + 1xNo.6T AWG, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
8.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED DE 60 W Y ELEMENTOS ELECTRICOS PARA INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO.

Menores cantidades por valor de: $ 457.671.474

1,02 EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO
1,05 CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE
1,08 SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ÁRBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACION, ABONO ORGANICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO
2,01 MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPOPIEDRA RAJON O SIMILAR)
2,02 SUBBASE GRANULAR CLASE C
2,03 GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES
3,01 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (3.8 Mpa)
3,03 BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO
6.01 CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO ENSITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE

EXCAVACIÓN, SUBBASE, Y TODO LO NECESARIO PARA SUCORRECTA CONSTRUCCIÓN.

7,01 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA (A MAQUINA)
7,02 GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES
7,03 MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)
7,04 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG
7,05 CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE
7,06 CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (PARA ESTRUCTURAS)
7,07 ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa

Por parte de la interventoría se informa que, para la ejecución del balance de obras N°2 que previamente propuesto, el contratista presentó una reprogramación en la cual se evidencia la necesidad de un (1) mes adicional. En consecuencia, se requiere prorrogar la ejecución del contrato de obra sujeto a vigilancia, así como el contrato de interventoría, específicamente para las labores de control y seguimiento.

Al respecto, toma la palabra el señor MAURICIO FERNANDO PRIETO en su calidad de representante del Consorcio INPROBRAIN, contratista de interventoría manifiesta que, la prórroga a la ejecución del contrato de interventoría en razón a la continuidad de las labores de seguimiento y control al contrato de obra objeto de vigilancia, no generará por parte de esta firma la solicitud de adición de recursos ni dará lugar a reclamaciones por parte del consorcio.

Frente a lo expuesto, desde la Secretaría de Infraestructura se informa que, efectivamente fue recibida la propuesta de balance de obras No. 2 (balance a ceros) y reprogramación de obras que refleja la necesidad de prórroga por un término de UN (1) MES, lo cual fue debidamente revisado y a la fecha se encuentra mérito para que, se proceda al alistamiento necesario para el reinicio de las obras y, una vez se de dicho paso, realizar las prórrogas de los contratos de obra e interventoría.

En este sentido, se solicita a los contratistas de obra y de interventoría que, indiquen el término necesario para reanudar afiliaciones y alistamiento en obra que requiere para el reinicio.

Por parte de la firma interventora, se estima que en una semana se logre organizar los trámites administrativos y técnicos que permitan el reinicio, es decir, durante la semana del 24 al 28 de noviembre se pueda estar suscribiendo el acta respectiva entre las partes y,

proceder a la suscripción de las prórrogas que permitan la continuidad de trabajos.

Conclusiones / Decisiones

Registro fotográfico

Compromisos Adquiridos

Compromiso	Fecha De Cumplimiento	Responsable
Reinicio frente de obras	La semana del 24 al 28 de noviembre de 2025	Contratista de obra/interventoría/SIM
Suscripción de prórrogas a los contratos de obra e interventoría	Una vez se reinicien los contratos.	Contratista de obra / SIM / Alcalde Contratista de interventoría / SIM / Alcalde

Anexos	Listado de Asistencia (si aplica) Indicar que otros anexos (si aplica)

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	
	FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-036	**01**	**23/01/2024**

Fecha	21/11/2025	**Hora Inicio**	9:30 am	**Hora Fin**	10:30 am	**Lugar**	Secretaría de Infraestructura – Centro Verde
Secretaría / Dependencia		INFRAESTRUCTURA		**Nombre Moderador**		Magda Fuentes Ramos – Apoyo a la Supervisión	
Nombre Reunión o Tema		**Aprobación de Balance de Obras No. 2, redistribución de recursos de manera provisional y reinicio inmediato del frente de trabajo, Contrato de Obra No. LP-SIM-023-2024 y Contrato de Interventoría No. CMA-SIM-028-2024, frente Besito Volao**					

Nombre Asistente	Dependencia / Entidad	Correo Electrónico	Celular	Firma
Mauricio Fernando Prieto S.	Representante legal Consorcio INPROBRAIN	interventoriabesitovolao@gmail.com		
Telva Galván Caballero	Directora Interventoría	interventoriabesitovolao@gmail.com		
Samuel Gutiérrez S.	Representante Legal Consorcio Villa	consorciovilla.besitov@gmail.com		
Carolina Nerio Millán	Directora de Obras	consorciovilla.besitov@gmail.com		
Iris Spath Camaño	Secretaría de Infraestructura	s.infraestructura@monteria.gov.co		Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO

_____

FIRMA ORGANIZADOR