FORMATO		
ACTA SUSPENSION O AMPLIACION DE SUSPENSION Y REINICIO DE CONTRATO DE CONSULTORIA O DE INTERVENTORIA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-DP-16	Diseño de Proyectos	5

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS

ACTA No 46 **de** DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN **CONTRATO DE** INTERVENTORIA
(Indique en este espacio la clase de contrato)

ETAPA Y/O FASE DEL CONTRATO APROBACIÓN **CUÁL:**

1. ANTECEDENTES

CONTRATO No. **1837-2021**
(Indique el Número de Contrato o Convenio)

TIPO DE CONTRATO CONCURSO DE MÉRITOS **IDU-CMA-SGDU-056-2021**
(Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA COMPLEMENTACION Y/O AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LAS REDES PEATONALES, GRUPO B, RED VENECIA, EN LA CIUDAD BOGOTÁ D.C

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO LOCALIDAD 6- TUNJUELITO, UPZ 42- VENECIA
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

CONTRATO ASOCIADO IDU-1834-2021
(Indique en este espacio el numero del contrato Asociado.)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO VENTITRES (23) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 31 (Día) **DE** ENERO (Mes) **DE** 2022 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 5.036.810.461,00
(Indique en este espacio el valor del contrato en números)

CONTRATISTA CONSORCIO VENECIA CJS 2021
(Escriba el nombre o razón social del consultor)

INTERVENTOR JOYCO S.A.S. BIC NIT 860.067.561-9
(Escriba el nombre o razón social del Interventor) (Escriba el NIT del Interventor)

SUPERVISOR (A) ANGELA MARIA JAIMES NIÑO
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)

2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

PRÓRROGAS	**No.**	1	**DE FECHA**	30/09/2022	**PLAZO**	DOS (2) MESES
	No.	2	**DE FECHA**	9/12/2022	**PLAZO**	UN (1) MES
	No.	3	**DE FECHA**	19/01/2023	**PLAZO**	UN (1) MES
	No.	4	**DE FECHA**	23/02/2024	**PLAZO**	10,3 MESES
	No.	5	**DE FECHA**	31/10/2024	**PLAZO**	5,83 MESES
	No.	6	**DE FECHA**	23/10/2025	**PLAZO**	9,33 MESES
TOTAL PLAZO DE PRORROGAS					**PLAZO**	29,47 MESES

ADICIONES:

	No.	1	**DE FECHA**	30/09/2022	**VALOR**	$ 224.051.598,00
	No.	2	**DE FECHA**	9/12/2022	**VALOR**	$ 90.000.000,00
	No.	3	**DE FECHA**	19/01/2023	**VALOR**	$ 101.277.000,00
	No.	4	**DE FECHA**	23/02/2024	**VALOR**	$ 687.711.601,00
	No.	5	**DE FECHA**	31/10/2024	**VALOR**	$ 455.151.200,00
	No.	6	**DE FECHA**	23/10/2025	**VALOR**	$ 751.816.151,00
VALOR TOTAL ADICIONES					**VALOR**	$ 2.310.007.550,00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 7.346.818.011,00

3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

SUSPENSIONES ANTERIORES:

ACTA No.	10	DE SUSPENSIÓN	**No.**	1	**DE FECHA**	29/11/2022	**DÍAS CALENDARIO**	10
ACTA No.	12	DE SUSPENSIÓN	**No.**	2	**DE FECHA**	3/01/2023	**DÍAS CALENDARIO**	10
ACTA No.	15	DE SUSPENSIÓN	**No.**	3	**DE FECHA**	17/02/2023	**DÍAS CALENDARIO**	10
ACTA No.	17	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	3	**DE FECHA**	27/02/2023	**DÍAS CALENDARIO**	15
ACTA No.	18	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	3	**DE FECHA**	14/03/2023	**DÍAS CALENDARIO**	15
ACTA No.	19	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	3	**DE FECHA**	29/03/2023	**DÍAS CALENDARIO**	20
ACTA No.	23	DE SUSPENSIÓN	**No.**	4	**DE FECHA**	25/09/2023	**DÍAS CALENDARIO**	30
ACTA No.	24	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	4	**DE FECHA**	25/10/2023	**DÍAS CALENDARIO**	15
ACTA No.	25	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	4	**DE FECHA**	9/11/2023	**DÍAS CALENDARIO**	22
ACTA No.	26	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	4	**DE FECHA**	1/12/2023	**DÍAS CALENDARIO**	10
ACTA No.	27	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	4	**DE FECHA**	11/12/2023	**DÍAS CALENDARIO**	8
ACTA No.	40	DE SUSPENSIÓN	**No.**	5	**DE FECHA**	22/08/2025	**DÍAS CALENDARIO**	16
ACTA No.	41	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	1	**DE FECHA**	8/09/2025	**DÍAS CALENDARIO**	15
ACTA No.	42	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	2	**DE FECHA**	23/09/2025	**DÍAS CALENDARIO**	15
ACTA No.	43	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	3	**DE FECHA**	8/10/2025	**DÍAS CALENDARIO**	8
ACTA No.	44	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	4	**DE FECHA**	16/10/2025	**DÍAS CALENDARIO**	7

FORMATO		
ACTA SUSPENSION O AMPLIACION DE SUSPENSION Y REINICIO DE CONTRATO DE CONSULTORIA O DE INTERVENTORIA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-DP-16	**Diseño de Proyectos**	**5**

TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIONES ANTERIORES: **DÍAS CALENDARIO** 226

SUSPENSIÓN ACTUAL:

ACTA No.	45	DE SUSPENSIÓN	**No.** 6	**DE FECHA**	24/10/2025	**DÍAS CALENDARIO**	30
ACTA No.	46	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.** 6	**DE FECHA**	24/11/2025	**DÍAS CALENDARIO**	30

TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION ACTUAL **DÍAS CALENDARIO** 60

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN	25/02/2027	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	25/03/2027
FECHA EN QUE SE SUSPENDE	24/11/2025	**FECHA DE REINICIACIÓN**	24/12/2025
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA FASE ACTUAL	25/12/2025	**FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ETAPA ACTUAL**	25/12/2025

Las partes representadas por: N/A
(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

representante legal del contratista; HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ
(Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)

representante legal de la interventoría; y ANGELA MARIA JAIMES NIÑO
(Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU)

Supervisor(a) IDU de contrato de interventoría, acuerdan AMPLIAR LA SUSPENSION del contrato de conformidad con el oficio de la interventoría con número de Radicado IDU. N/A (Indicar el número de radicado IDU) N/A (Día) de N/A (Mes) de N/A (Año)

4. CAUSAS

Los contratos de obra IDU-1834-2021 y de interventoría IDU-1837-2021, fueron objeto de suspensión No. 6 mediante actas No. 36 y No. 45 del 24 de octubre de 2025, respectivamente, por un plazo inicial de 30 dias calendario.

El contratista del contrato No. IDU 1834-2021, solicitó la ampliación de la suspensión a través del comunicado CVCJS-IDU-DIR-940-2960-25 del 21 de noviembre de 2025, así:

(…) *"3. En tal sentido, se hace necesario se amplie el plazo de la suspensión, por lo menos por treinta (30) días calendario, a fin que durante este termino adicional se resuelvan las situaciones de modificación N° 7 que actualmente requieren atenderse....*
...Por todo lo anteriormente expuesto, y en aras de garantizar los principios de planeación, eficacia y buena fe que rigen la contratación estatal, el Consorcio Venecia CJS 2021 solicita respetuosamente a la Interventoría tramitar ante el IDU la ampliación del plazo de la suspensión del Contrato de Obra IDU No. 1834 de 2021 por un término de treinta (30) días calendario adicionales." (...)

RECOMENDACIÓN DE LA INTERVENTORÍA

Teniendo en cuenta la solicitud del Contratista y que aun el IDU continúa con el análisis contractual y jurídico del modificatorio No. 7, se considera viable la ampliación de la suspensión No. 6 por un tiempo adicional de treinta (30) días calendario, en aras de que la Entidad Contratante tenga el espacio necesario para superar el análisis mencionado.

Por lo anterior, teniendo en cuenta que no se han superado las causales que dieron origen a la suspensión No. 6, es procedente ampliar la suspensión por un termino de treinta (30) dias calendario contados a partir del dia 24 de noviembre de 2025 hasta el 23 de diciembre de 2025, sin costos para las partes.

FORMATO		
ACTA SUSPENSION O AMPLIACION DE SUSPENSION Y REINICIO DE CONTRATO DE CONSULTORIA O DE INTERVENTORIA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-DP-16	**Diseño de Proyectos**	**5**

5. OBSERVACIONES

1. Atendiendo la coligación negocial existente entre el contrato de obra, IDU No. 1834 de 2021 y el contrato de interventoría, IDU 1837 de 2021, se debe gestionar la suspensión de ambos acuerdos por el mismo plazo.
La presente suspensión cesará una vez se superen las causas que la motivan o se cumpla el término establecido, lo primero que ocurra, caso en el cual se procederá a su reinicio.
2. Independientemente de las causales que dieron origen a la presente suspensión, el plazo fue establecido a voluntad de las partes del presente contrato, por lo cual para todos los efectos se reiniciará una vez cumplido el tiempo indicado en la presente acta sin lugar a suscribir un acta adicional de reinicio. En caso de requerir una ampliación en el plazo de cesación de actividades podría efectuarse únicamente mediante la firma de documento adicional que indique nuevo plazo de suspensión de actividades.
3. Cabe resaltar que si el contratista de obra o la interventoría realizan actividades en este tiempo, lo hacen por su cuenta y riesgo y no podrán ser objeto de reclamación o reconocimiento económico, bajo ningún concepto, ni por actividad adicional ni por mayor permanencia.
4. Con la suscripción de la presente suspensión el IDU no renuncia a su potestad sancionatoria por los presuntos incumplimientos que se evidencien.
5. El Contratista se compromete a ampliar los plazos de la garantía única en las condiciones establecidas en el contrato, de acuerdo con la presente suspensión.
6. El plazo de suspensión no se cuenta para calcular la vigencia del contrato, ni para establecer el plazo de ejecución del mismo.
7. Dadas las causas que generaron la presente suspensión el IDU manifiesta que no generará costo por reconocimiento alguno para la Interventoría o el contratista vigilado.
8. Durante el plazo de la suspensión y según lo acordado, las partes podrán realizar la mesa de trabajo para revisar y analizar los temas que dieron pie a la presente suspensión en la Etapa de Estudios y Diseños,

El Contratista se compromete a terminar el objeto contratado, una vez reiniciado el plazo de ejecución, de conformidad con las obligaciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones/obligaciones desarrolladas por cada uno, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

veinticuatro (Día en letras) 24 (Día en números) días del mes de noviembre (Mes en que se firma el acta) de 2025 (Año de firma del acta)

(Firma)
(Nombre) **N/A**
Representante Legal del Consultor

(Firma)
(Nombre) **HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ**
Representante Legal Apoderado del Interventor

(Firma)
(Nombre) **ALEJANDRO RESTREPO GOMEZ**
Líder del Grupo de Espacio Público IDU-STED

(Firma)
(Nombre) **JUAN MIGUEL POLANCO GALLARDO**
Profesional de Apoyo a la Supervisión del IDU - STED

(Firma)
(Nombre) **CLAUDIA DENISSE ANGARITA PICÓN**
Profesional de Apoyo Legal de la Supervisión, que revisa - STED

(Firma)
(Nombre) **N/A**
Profesional de Apoyo Legal del Ordenador del Gasto, que revisa - SGDU

(Firma)
(Nombre) **EDISON VELEZ JARAMILLO**
Profesional de Apoyo Financiero, que revisa - DTP

(Firma)
(Nombre) **ANGELA MARIA JAIMES NIÑO**
Supervisor (a) del Contrato IDU

(Firma)
(Nombre) **JOSE JAVIER SUAREZ BERNAL**
Ordenador(a) del Gasto
Subdirector(a) General de Desarrollo Urbano

Subdirector(a) Técnico (a) de Seguimiento a Estudios y Diseños

Esta acta debe ser firmada por el(la) Subdirector(a) General o Director(a) Técnico(a) en caso de ser el(la) ordenador(a) de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.