AGUDELO & GUTIERREZ
INGENIERIA S.A.S.

NIT 901262497-9
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764086647029
Fecha 02/01/2025 - 02/01/2026
Autorización de Facturación Electrónica del FE71 al FE500
Tarifa ICA 6.6 por mil
Email: agudeloygutierrezingenieria@gmail.com
Teléfono: 3187429326

No somos grandes contribuyentes ni autorretenedores

Departamento	Fecha		
Valle del Cauca	18	11	2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE86

Nombre o Razón Social:	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS	**NIT:**	890399011	**Fecha de firmado:**	18/11/2025 18:01:03
Dirección:	AV 2 NORTE 10 70 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM TORRE ALCALDIA CALI	**Departamento:**	Valle del Cauca	**Teléfono:**	6531063
Email:	facturaselectronicas@cali.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Transferencia Crédito Bancario
Vencimiento:	Noviembre 30 del 2025	**Hora emisión:**	18:01:00-05:00	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	30/11/2025				

Total de Lineas: 1

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	AGP0401	1,00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA REALIZAR UN ESTUDIO CON ALCANCE DE DISEÑO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO - VEREDA LA GORGONA, CORREGIMIENTO LA CASTILLA	WSD	IVA	19%	$27.898.548,00	$146.834.462,00	$146.834.462,00

Notas:
ACTA PARCIAL DE PAGO No.1 PERIODO 02/08/2025 - 31/10/2024

SON: (ciento setenta y cuatro millones setecientos treinta y tres mil diez pesos)
CUFE: 6e812981c94ad9295c6ab4a1c749d650b9f0669fdf8d445640a873a5a7e2a4a5c81803d8ecd22b8a4a4e18a3e5f212c1

Subtotal:	$146.834.462,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$27.898.548,00
Total:	$174.733.010,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$146.834.462,00	19,00%	$27.898.548,00

Cuenta Corriente / Banco Caja Social No. 21003928609

Firma Digital: IFDqGFapeDBwg64RKrEqs7gHu8WuPQUTevzou8V4lBVBOu36XyKESpJjonTLK6EM
klZ13zmdxSRf0CR8qs5aZPzYl144Arv6fUkOuU1lWy5OFGYojs
H1d79r9gk4nm1/ gxy9yZjmwKjlp+0LZJD1+hjwrMbruxvgiLmMAsTLd1cKEkQFssadajxSMq5/Kj6G CHEXXgK34A+mjmZBJz8xEZz4lbpmom/RgQf
WEWZQcOlqM3shGOq7+YtKi+bC5/b3 JwSKq7bEVZ6kNy5nkzHV8hj6GNhfVSDPUa4pzHU/3292LyC1Oc6/MeQ7jolwZxhx Jjog54jzaAGf46ikeAG4
2A==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

DISTRIBUCIÓN

DESTINATARIO	No. DE COPIAS
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos del Distrito de Santiago de Cali (UAESP)	1

INDICE DE MODIFICACIONES

Version del Informe	Capitulo modificado	Fecha de modificación	Observaciones
01	Creacion del documento	31/10/2025	Version Original

RESPONSABLES

Numero de revision		01
Elaboró	Firma	
	Nombre	Jaime Eduardo Duque Gutiérrez
	Fecha	31/10/2025

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 3
2.1. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4182.010.32.1.629-2025 3
2.1.1. Administrativa y legal 3
2.1.2. Financiera 4
2.1.3. Técnica 7
3. RECIBO A SATISFACCIÓN 23
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 24

1. INTRODUCCIÓN

En el actual informe se presenta el avance del desarrollo del proceso de interventoría al contrato No. 4182.010.26.1.350-2025 en el periodo comprendido entre el 01 de agosto de 2025 al 31 de octubre de 2025, con el ánimo de efectuar el cobro de la cuota cuenta de cobro parcial No. 1 del Contrato No. 4182.010.32.1.629-2025.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

2.1. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4182.010.32.1.629-2025

2.1.1. Administrativa y legal

Tabla 1. Relación administrativa contrato de consultoría No. 4182.010.26.1.350-2025

CONTRATO DE CONSULTORÍA:	CONTRATO No. 4182.010.26.1.350-2025
OBJETO CONTRACTUAL:	“REALIZAR UN ESTUDIO CON ALCANCE DE DISEÑO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO – VEREDA LA GORGONA, CORREGIMIENTO LA CASTILLA"
CONTRATANTE:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA ALCALDÍA DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI – UAESP.
CONTRATISTA:	AGUDELO & GUTIÉRREZ INGENIERÍA SAS
NIT:	901.262.497-9
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN FELIPE AGUDELO PATIÑO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$322.310.621 INCLUIDO IVA
VALOR ADICIÓN:	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$322.310.621 INCLUIDO IVA

DURACIÓN INICIAL:	Cuatro (4) meses
FECHA DE INICIO:	AGOSTO 01 DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	DICIEMBRE 01 DE 2025
INTERVENTOR:	JAIME EDUARDO DUQUE GUTIÉRREZ
	REPRESENTANTE LEGAL

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se relacionan las pólizas del contrato con sus respectivos amparos, vigencias y montos asegurables.

Tabla 2. Resumen del estado de pólizas del contrato de consultoría

TIPO DE AMPARO	COBERTURA (% O SMMLV)	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
			DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20%	$64.462.124,20	1	8	2025	1	6	2026
PRESTACIONES SOCIALES	8%	$25.784.849,68	1	8	2025	1	12	2028
CALIDAD DEL SERVICIO	20%	$64.462.124,20	1	12	2025	1	12	2028

Fuente: Elaboración propia

2.1.2. Financiera

Forma de pago

El Distrito de Santiago de Cali Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, pagará al contratista el valor del presente contrato con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3600011587. El presente contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. La entidad Estatal contratante pagará al contratista el valor del contrato en la siguiente forma:

A. PAGOS PARCIALES A ENTREGA DE PRODUCTOS:

EL 90% DEL VALOR DEL CONTRATO SE PAGARA DE LA SIGUIENTE MANERA: La entidad realizara pagos parciales de acuerdo a la entrega de los productos efectivamente ejecutados, terminados, recibidos a satisfacción y aprobados por la interventoría, y a su vez deben ser presentados, entregados y aceptados por la entidad, previa suscripción de acta de aprobación por parte de la entidad, y la entrega del informe de interventoría que contenga los aspectos técnicos, jurídicos, administrativos, financieros y ambientales, adicional deberá aportar la constancia de pago actualizada al sistema de seguridad social y aportes parafiscales. El pago se realizará dando alcance al siguiente orden y hasta agotar las siguientes actividades:

Tabla 3. Actividades para pago de consultoría

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.
1.1.53	**REALIZAR UN ESTUDIO CON ALCANCE DE DISEÑO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO – VEREDA LA GORGONA, CORREGIMIENTO LA CASTILLA**		
1.1.53.1	**DIAGNÓSTICO Y MODELACIÓN RED DE ACUEDUCTO**		
1.1.53.1.1	Levantamiento topográfico (ubicación, altimetría, planimetría) con estación de topografía convencional, con información georreferenciada cumpliendo IDESC. (ML)	ML	8.200
1.1.53.1.2	Construcción de Mojones en concreto en forma trapezoidal según especificaciones técnicas	UND	6
1.1.53.1.3	Levantamiento censo poblacional a beneficiar (hasta 500 usuarios)	GBL	1
1.1.53.1.4	Estudio de suelos con recomendaciones del estudio geológico o Morfológico por donde va a pasar la red (Acueducto y/o Alcantarillado) por Perforación	UND	12
1.1.53.1.5	Diseño Hidráulico del sistema de red (modelación, evaluación de alternativas, prediseños, diseños definitivos, especificaciones de materiales, especificaciones técnicas, memorias de cantidades de obra y presupuesto)	GBL	1

1.1.53.1.6	Diseño Estructural de unidades especiales y estructurales (evaluación de alternativas, prediseños, diseños definitivos, especificaciones de materiales, cantidades de obra y presupuesto)	GBL	1
1.1.53.2	**DIAGNÓSTICO Y MODELIZACIÓN DISEÑO PTAP**		
1.1.53.2.1	Levantamiento topográfico (ubicación, altimetría, planimetría) con estación de topografía convencional, con información georreferenciada cumpliendo IDESC del LOTE propuesto	M2	960
1.1.53.2.2	Construcción de Mojones en concreto en forma trapezoidal según especificaciones técnicas	UND	2
1.1.53.2.3	Estudio de suelos con recomendaciones del estudio geológico o Morfológico para Lote propuesto para la PTAP	GBL	1
1.1.53.2.4	Estudio de Vulnerabilidad, Estudio de Patología, conclusión y recomendaciones para cada estructura (incluye muestras de perforación y destructivas)	GBL	1
1.1.53.2.5	Diseño Hidráulico de unidades para PTAP (incluye modelación, evaluación de alternativas, prediseños, diseños definitivos, especificaciones de materiales, cantidades de obra y presupuesto y programación)	GBL	1
1.1.53.2.6	Diseño Estructural de unidades para PTAP (incluye modelación, evaluación de alternativas, prediseños, diseños definitivos, especificaciones de materiales, cantidades de obra y presupuesto y programación)	GBL	1
1.1.53.3	**COMPLEMENTARIOS**		
1.1.53.3.1	Plan de Manejo Ambiental en la ejecución de la obra	GBL	1
1.1.53.3.2	Estudios sobre la mitigación del riesgo	GBL	1
1.1.53.3.3	Base de datos geográfica	GBL	1

Fuente: Aceptación de la oferta

ÚLTIMO PAGO: Equivalente al diez por ciento (10%) restante del valor del contrato, el cual se pagará a la terminación del 100% de las actividades contractuales y entrega de productos físicos y digitales, que deberá venir

acompañada de las actas de entrega y recibo a satisfacción e informes finales por parte de la interventoría y con previa suscripción del acta de aprobación por parte del supervisor designado por la entidad.

2.1.3. Técnica

2.1.3.1. Avance del periodo

2.1.3.1.1. Avance físico

A la fecha de corte 31 de octubre de 2025, el contrato de consultoría No. 4182.010.26.1.350-2025 presenta un **avance físico acumulado del 55,56 %**, calculado con base en los productos entregados por AGUDELO & GUTIÉRREZ INGENIERÍA S.A.S. y verificados por esta interventoría.

Durante el período evaluado, todas las actividades programadas para el corte fueron ejecutadas por el contratista y recibidas a satisfacción por la interventoría, conforme al cronograma vigente. Las actividades restantes continúan programadas para su ejecución en las siguientes etapas del contrato.

2.1.3.1.1. Avance financiero

A la fecha de corte del presente informe, esta interventoría certifica para trámite de pago un avance financiero del **54,21 %**, correspondiente a la entrega parcial del Contrato No. 4182.010.26.1.350-2025, con base en los productos recibidos y verificados por la interventoría.

Tabla 4. Valor cobrado

CONDICIONES CONTRACTUALES						CANTIDADES ADICIONADAS			CONSULTORÍA EJECUTADA					
									ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA (Acta Parcial No.1)		ACUMULADO A LA FECHA	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VR. UNT.	VALOR TOTAL	CANT	VR. UNT.	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
CONSULTORÍA CONTRATO No. 4182.010.26.1.350-2025 "REALIZAR UN ESTUDIO CON ALCANCE DE DISEÑO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO - VEREDA LA GORGONA, CORREGIMIENTO LA CASTILLA".														
1.1.53.1	DIAGNOSTICO Y MODELACIÓN RED DE ACUEDUCTO													
1.1.53.1.1	Levantamiento topográfico (ubicación, altimetría, planimetría) con estación de topografía convencional, con información georreferenciada cumpliendo IDESC.	ML	8.200,0	$ 2.834	$ 23.238.800	0	$ 2.834	$ 0	0,0	$ 0	8.200	$ 23.238.800,00	8.200	$ 23.238.800
1.1.53.1.2	Construcción de Mojones en concreto en forma trapezoidal según especificaciones técnicas	UND	6	$ 831.622	$ 5.377.822	0	$ 831.622	$ 0	0	$ 0	6	$ 5.377.822,27	6	$ 5.377.822
1.1.53.1.3	Levantamiento censo poblacional a beneficiar (hasta 500 usuarios)	GBL	1	$ 21.217.400	$ 21.217.400	0	$ 21.217.400	$ 0	0	$ 0	1	$ 21.217.400	1	$ 21.217.400
1.1.53.1.4	Estudio de suelos con recomendaciones del estudio geológico o Morfológico por donde va a pasar la red (Acueducto y/o Alcantarillado) por Perforación	UND	12	$ 2.172.889	$ 26.074.668	0	$ 2.172.889	$ 0	0	$ 0	12	$ 26.074.668,00	12	$ 26.074.668
1.1.53.1.5	Diseño Hidráulico del sistema de red (modelación, evaluación de alternativas, prediseños, diseños definitivos, especificaciones de materiales, especificaciones técnicas, memorias de cantidades de obra y presupuesto)	GBL	1	$ 50.556.000	$ 50.556.000	0	$ 50.556.000	$ 0	0	$ 0	0,5	$ 25.278.000,00	0,5	$ 25.278.000

CONTRATO N. 4182.010.32.1.629-2025 REALIZAR INTERVENTORÍA A ESTUDIO CON ALCANCE DE DISEÑO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA LA GORGONA, CORREGIMIENTO LA CASTILLA

CONDICIONES CONTRACTUALES						CANTIDADES ADICIONADAS			CONSULTORÍA EJECUTADA					
									ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA (Acta Parcial No.1)		ACUMULADO A LA FECHA	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VR. UNT.	VALOR TOTAL	CANT	VR. UNT.	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
CONSULTORÍA CONTRATO No. 4182.010.26.1.350-2025 "REALIZAR UN ESTUDIO CON ALCANCE DE DISEÑO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO - VEREDA LA GORGONA, CORREGIMIENTO LA CASTILLA".														
1.1.53.1.6	Diseño Estructural de unidades especiales y estructurales (evaluación de alternativas, prediseños, diseños definitivos, especificaciones de materiales, cantidades de obra y presupuesto)	GBL	1	$ 24.629.400	$ 24.629.400	0	$ 24.629.400	$ 0	0	$ 0	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0
	SUBTOTAL				**$ 151.094.090**			**$ 0**		**$ 0**		**$ 101.186.690**		**$ 101.186.690**
	DIAGNOSTICO Y MODELACIÓN RED DE ACUEDUCTO				**$ 151.094.090**			**$ 0**		**$ 0**		**$ 101.186.690**		**$ 101.186.690**
1.1.53.2	**DIAGNOSTICO Y MODELIZACIÓN DISEÑO PTAP**													
1.1.53.2.1	Levantamiento topográfico (ubicación, altimetría, planimetría) con estación de topografía convencional, con información georreferenciada cumpliendo IDESC del LOTE propuesto	M2	960,0	$ 7.185,00	$ 6.897.600,00	0	$ 7.185	$ 0	0,0	$ 0	960	$ 6.897.600	960,0	$ 6.897.600
1.1.53.2.2	Construcción de Mojones en concreto en forma trapezoidal según especificaciones técnicas	UND	2	$ 831.622,00	$ 1.663.244,00	0	$ 831.622	$ 0	0	$ 0	2	$ 1.663.244	2	$ 1.663.244
1.1.53.2.3	Estudio de suelos con recomendaciones del estudio geológico o Morfológico para Lote propuesto para la PTAP	GLB	1	$ 16.683.928,00	$ 16.683.928,00	0	$ 16.683.928	$ 0	0	$ 0	1	$ 16.683.928	1	$ 16.683.928
1.1.53.2.4	Estudio de Vulnerabilidad, Estudio de Patología, conclusión y recomendaciones para cada estructura (incluye muestras de perforación y destructivas)	GLB	1	$ 21.163.400,00	$ 21.163.400,00	0	$ 21.163.400	$ 0	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

CONTRATO N. 4182.010.32.1.629-2025 REALIZAR INTERVENTORÍA A ESTUDIO CON ALCANCE DE DISEÑO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA LA GORGONA, CORREGIMIENTO LA CASTILLA

CONDICIONES CONTRACTUALES						CANTIDADES ADICIONADAS			CONSULTORÍA EJECUTADA					
									ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA (Acta Parcial No.1)		ACUMULADO A LA FECHA	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VR. UNT.	VALOR TOTAL	CANT	VR. UNT.	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
CONSULTORÍA CONTRATO No. 4182.010.26.1.350-2025 "REALIZAR UN ESTUDIO CON ALCANCE DE DISEÑO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO - VEREDA LA GORGONA, CORREGIMIENTO LA CASTILLA".														
1.1.53.2.5	Diseño Hidráulico de unidades para PTAP (incluye modelación, evaluación de alternativas, prediseños, diseños definitivos, especificaciones de materiales, cantidades de obra y presupuesto y programación)	GLB	1	$ 25.896.000,00	$ 25.896.000,00	0	$ 25.896.000	$ 0	0	$ 0	0,5	$ 12.948.000	0,5	$ 12.948.000
1.1.53.2.6	Diseño Estructural de unidades para PTAP (incluye modelación, evaluación de alternativas, prediseños, diseños definitivos, especificaciones de materiales, cantidades de obra y presupuesto y programación)	GLB	1	$ 24.546.000,00	$ 24.546.000,00	0	$ 24.546.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
	SUBTOTAL				**$ 96.850.172**			**$ 0**		**$ 0**		**$ 38.192.772**		**$ 38.192.772**
	DIAGNOSTICO Y MODELIZACIÓN DISEÑO PTAP				**$ 96.850.172**			**$ 0**		**$ 0**		**$ 38.192.772**		**$ 38.192.772**
1.1.53.3	**COMPLEMENTARIOS**													
1.1.53.3.1	Plan de Manejo Ambiental en la ejecución de la obra	GLB	1	$ 8.013.000	$ 8.013.000	0	$ 8.013.000	$ 0	0	$ 0	0,00	$ 0	0	$ 0
1.1.53.3.2	Estudios sobre la mitigación del riesgo	GLB	1	$ 7.437.000	$ 7.437.000	0	$ 7.437.000	$ 0	0	$ 0	0,00	$ 0	0	$ 0
1.1.53.3.3	Base de Datos Geográfica	GLB	1	$ 7.455.000	$ 7.455.000	0	$ 7.455.000	$ 0	0	$ 0	1,00	$ 7.455.000	1	$ 7.455.000

CONTRATO N. 4182.010.32.1.629-2025 REALIZAR INTERVENTORÍA A ESTUDIO CON ALCANCE DE DISEÑO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA LA GORGONA, CORREGIMIENTO LA CASTILLA

CONDICIONES CONTRACTUALES						CANTIDADES ADICIONADAS			CONSULTORÍA EJECUTADA					
									ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA (Acta Parcial No.1)		ACUMULADO A LA FECHA	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VR. UNT.	VALOR TOTAL	CANT	VR. UNT.	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
CONSULTORÍA CONTRATO No. 4182.010.26.1.350-2025 "REALIZAR UN ESTUDIO CON ALCANCE DE DISEÑO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO - VEREDA LA GORGONA, CORREGIMIENTO LA CASTILLA".														
	SUBTOTAL				$ 22.905.000			$ 0		$ 0		$ 7.455.000		$ 7.455.000
	COMPLEMENTARIOS				$ 22.905.000			$ 0		$ 0		$ 7.455.000		$ 7.455.000
	COSTO DIRECTO CONSULTORÍA CONTRATO No. 4182.010.26.1.453-2024				$ 270.849.262			$ 0		$ 0		$ 146.834.462		$ 146.834.462
	IVA (19,0%)	19,00%			$ 51.461.359			$ 0		$ 0		$ 27.898.548		$ 27.898.548
	COSTO TOTAL				$ 322.310.621			$ 0		$ 0		$ 174.733.010		$ 174.733.010
VALOR NETO A PAGAR												$ 174.733.010		

JAIME DUQUE INGENIERIA	**CONTRATO N. 4182.010.32.1.629-2025 REALIZAR INTERVENTORÍA A ESTUDIO CON ALCANCE DE DISEÑO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA LA GORGONA, CORREGIMIENTO LA CASTILLA**

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
CONSULTORÍA CONTRATADA	$ 322,310,621
ADICIÓN No.1	$
TOTAL CONTRATADO	$ 322,310,621
ANTICIPO ENTREGADO	
AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES	$
ACTA No 1	$ 174,733,010
ACTA No 2	$
VALOR PRESENTE ACTA	$ 174,733,010
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	$ 174,733,010
AMORTIZACIÓN ANTICIPO PRESENTE ACTA	$
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADA	$
SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR	$
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 174,733,010

ESTADO DEL CONTRATO	
CONSULTORÍA CONTRATADA	$ 322,310,621
ADICIÓN No.1	$
TOTAL CONTRATADO	$ 322,310,621
EJECUTADO A LA FECHA	$ 174,733,010
RETENCIÓN GARANTÍA (10%) (SI APLICA)	$
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No.1	$
SALDO DEL CONTRATO DESCONTADO RETENCIÓN DE GARANTÍA	$
SALDO DEL CONTRATO SIN DESCONTAR RETENCIÓN DE GARANTÍA	$ 147,577,611
VALOR NETO A PAGAR PRESENTA ACTA PARCIAL No.1	$ 174,733,010

A continuación, se relaciona el resumen del avance financiero del contrato a fecha de corte del presente informe:

Tabla 5. Avance financiero

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR CUOTA A CANCELAR	VALOR ACUMULADO CANCELADO	SALDO POR CANCELAR
$ 322.310.621	$ 174,733,010	$ 0	$ 147.577.611

Fuente: Elaboración propia

2.1.3.1.1. Curva “S”




Figura 1. Curva “S” del contrato

2.1.3.1.2. Avance en tiempo

A la fecha se presenta un avance en tiempo del 80.33% del plazo contractual del contrato de consultoría.

2.1.3.2. Recursos contrato de consultoría

2.1.3.2.1. Personal del proyecto

De acuerdo con los términos de referencia se presenta a continuación el personal profesional de la consultoría dispuesto por **AGUDELO & GUTIÉRREZ INGENIERÍA S.A.S** para la ejecución del contrato.

Tabla 6. Personal del consultor

CARGO	NOMBRE
Director	José Carlos Vergara Mendoza
Especialista Técnico	Mauricio Cortés Gómez
Geotecnista	Carlos Mario Avendaño Monsalve
Especialista Estructural	Juan José Carvajal Certuche
Ingeniero Topográfico	Iván Darío Gómez Betancourt
Gestora Social	Luz Stella Arroyave Aguirre

Fuente: Elaboración propia

2.1.3.3. Descripción de actividades desarrolladas

2.1.3.3.1. Administrativas

- ✓ Se revisaron cada uno de los entregables de la cuenta de cobro parcial N°1 de acuerdo con la lista de chequeo para la radicación de cuentas entregada por la entidad.
- ✓ Se efectuó el acta de recibo parcial
- ✓ Se revisaron cada uno de los entregables de la cuenta de cobro parcial N°1 de acuerdo con la lista de chequeo para la radicación de cuentas entregada por la entidad
- ✓ Se efectuó el acta de recibo parcial N°1

2.1.3.3.2. Financieras

Se presentaron los anexos de la cuenta de cobro parcial N°1 del contrato de consultoría para tramite de revisión ante la interventoría.

2.1.3.3.3. Técnicas

✓ Semana del 01 de agosto de 2025 al 08 de agosto de 2025








✓ Semana del 08 de agosto de 2025 al 15 de agosto de 2025

Procesamiento datos capturados GNSS
9 Mojones (2 Ubicados en Lote, 6 a lo largo de la RED, 1 Auxiliar)



GNSS Baseline Report

Report created: 04/11/2025 00:13:38

Project Details

General		Customer Details		Master Coordinate System	
Project Name:	GORGONA1.1	Customer Name:	-	Coordinate System Name:	MAGNA Colombia Oeste
Owner:	AG INGENIERIA	Contact Person:	-	Transformation Type:	-
Lead Surveyor:	-	Number:	-	Residual Distribution:	None
Date Created:	03/11/2025 23:52:14	Email:	-	Ellipsoid:	GRS 1980
Last Accessed:	04/11/2025 00:00:24	Skype:	-	Projection Type:	Transverse Mercator
Application Software:	Infinity 4.0.0	Website:	-	Geoid Model:	GEOCOL2004
				CSCS Model:	-

Path: E:\SAFE\PROYECTOS\2025\GORGONA\TOPOGRAFIA\GNSS\20250807\1.12 PROYECTO\GORGONA1.1\GORGONA1.1.iprj
Size: 71,1 MB
Comments: -

Summary

Static

#	From Station	Point Id	Start Time	End Time	Duration	Δx [m]	Δy [m]	Δz [m]	SD ΔX [m]	SD ΔY [m]	SD ΔZ [m]	Solution Type
1	CALI	B080	07/08/2025 12:42:12	07/08/2025 15:59:27	03:17:15	-6.114,5380	-1.472,1121	14.463,6056	0,0007	0,0018	0,0007	Phase Fixed
2	SGCC	B080	07/08/2025 12:42:12	07/08/2025 15:59:27	03:17:15	-6.402,1239	-1.538,3738	14.857,3997	0,0009	0,0022	0,0009	Phase Fixed



Estudio de suelos con recomendaciones del estudio geológico o Morfológico por donde va a pasar la red (Acueducto) por Perforación (100%).

Estudio de suelos con recomendaciones del estudio geológico o Morfológico para Lote propuesto para la PTAP (100%).







- ✓ Semana del 15 de agosto de 2025 al 22 de agosto de 2025

  Cese de actividades por bloqueo durante manifestación ciudadana



- ✓ Semana del 22 de agosto de 2025 al 29 de agosto de 2025
  Cese de actividades por bloqueo durante manifestación ciudadana

- ✓ Semana del 29 de agosto de 2025 al 05 de septiembre de 2025
  Cese de actividades por bloqueo durante manifestación ciudadana

- ✓ Semana del 05 de septiembre de 2025 al 12 de septiembre de 2025
  Cese de actividades por bloqueo durante manifestación ciudadana


- ✓ Semana del 12 de septiembre de 2025 al 19 de septiembre de 2025
  Cese de actividades por bloqueo durante manifestación ciudadana

- ✓ Semana del 19 de septiembre de 2025 al 26 de septiembre de 2025
  Cese de actividades por bloqueo durante manifestación ciudadana

- ✓ Semana del 26 de septiembre de 2025 al 03 de octubre de 2025

- ✓ Semana del 03 de octubre de 2025 al 10 de octubre de 2025


Procesamiento datos capturados en levantamiento topográfico, mediante equipos GPS y Estación Total para el Lote, Bocatoma y Red de Aducción y Distribución





✓ Semana del 10 de octubre de 2025 al 17 de octubre de 2025

Elaboración de censo de usuarios del sistema de Acueducto de La Gorgona – La Castilla.



✓ Semana del 17 de octubre de 2025 al 24 de octubre de 2025

Se desarrolló una base de datos geográfica conforme a los lineamientos de la IDESC y el Catálogo de objeto de la entidad:




Figura 2 Vista software de Sistemas de Información Geográfica – especialización base de datos sistema de acueducto La Gorgona – La Castilla cabedera

✓ Semana del 24 de octubre de 2025 al 31 de octubre de 2025

Elaboración de informe Diagnóstico y Selección de Alternativas



Figura 3. Informe de Diagnóstico



Figura 4. Informe de Selección de Alternativas

2.1.3.3.4. Actas de reunión generadas

Tabla 7. Relación de comités técnicos de seguimiento contrato No. 4182.010.26.1.350-2025

Tipo de comité	Fecha	Asistentes
1ra Socialización Inicial contratos 4182.010.26.1.350-2025	13/08/2025	Contratante UAESP, consultor, interventoría y comunidad
Incidente durante manifestación ciudadana	16/08/2025	Consultor e Interventoría y comunidad
2da Socialización con la comunidad	26/08/2025	Contratante UAESP, Corregidores,

Tipo de comité	Fecha	Asistentes
		consultoría e Interventoría
3ra Socialización con la comunidad	23/09/2025	Contratante UAESP, consultor, Interventoría, y Personería
Visita Bocatoma	27/09/2025	Topografía consultoría y Comunidad
Concertación con comunidad	07/10/2025	UAESP, consultor, interventoría, CVC, Corregidores, Personería y comunidad

2.1.3.3.5. Comunicados generados en el contrato No. 4182.010.26.1.350-2025

Tabla 8. Relación comunicados generados durante el contrato No. 4182.010.26.1.350-2025

FECHA RADICADO	No. RADICADO	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO
21/08/2025	Correo electrónico	Consultoría	Interventoría	Solicitud de suspensión temporal N°1 del contrato de consultoría
26/08/2025	Correo electrónico	Interventoría	Consultoría	Respuesta solicitud de suspensión N°1
27/08/2025	Correo electrónico	UAESP	Consultoría	Oficio autorización de predio PTAP
19/09/2025	Correo electrónico	Consultoría	Interventoría	Solicitud de suspensión temporal N°2 del contrato de consultoría
19/09/2025	Correo electrónico	Consultoría	Interventoría	Solicitud de adición contractual del contrato de consultoría

FECHA RADICADO	No. RADICADO	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO
29/09/2025	Correo electrónico	Consultoría	Interventoría	Solicitud de suspensión temporal N°3 del contrato de consultoría
30/09/2025	Correo electrónico	UAESP	Consultoría	Citación concertación con comunidad
06/10/2025	Correo electrónico	Interventoría	Consultoría	Respuesta solicitud de suspensión N°3
23/10/2025	Correo electrónico	Consultoría	Interventoría	Solicitud de prórroga contrato de consultoría
06/11/2025	Correo electrónico	Interventoría	Consultoría	Respuesta solicitud de prórroga contrato de consultoría

Fuente: Elaboración propia

2.1.3.3.6. Informes semanales

En cumplimiento de las obligaciones contractuales JAIME EDUARDO DUQUE GUTIÉRREZ, remitió los Informes semanales de ejecución del contratos de consultoría, dentro de los cuales se relacionaron las actividades ejecutadas en el periodo a reportar. A continuación, se relacionan las fechas de corte de cada uno de estos.

INFORME SEMANAL	PERIODO	
	INICIO	FINALIZACIÓN
Informe semanal No.1	1/08/2025	8/08/2025
Informe semanal No.2	8/08/2025	15/08/2025
Informe semanal No.3	15/08/2025	22/08/2025

INFORME SEMANAL	PERIODO	
	INICIO	FINALIZACIÓN
Informe semanal No.4	22/08/2025	29/08/2025
Informe semanal No.5	29/08/2025	5/09/2025
Informe semanal No.6	5/09/2025	12/09/2025
Informe semanal No.7	12/09/2025	19/09/2025
Informe semanal No.8	19/09/2025	26/09/2025
Informe semanal No.9	26/09/2025	3/10/2025
Informe semanal No.10	3/10/2025	10/10/2025
Informe semanal No.11	10/10/2025	17/10/2025
Informe semanal No.12	17/10/2025	24/10/2025
Informe semanal No.13	24/10/2025	31/10/2025
Informe semanal No.14	31/10/2025	7/11/2025

3. RECIBO A SATISFACCIÓN

Se verifica que la fecha de la certificación de parafiscales está a vigente con fecha 31/10/2025. La interventoría verificó que los documentos entregados por parte del contratista estuviesen conforme a lo estipulado en el contrato, y a los requerimientos realizados por la interventoría, encontrando que estas fueron tenidas en cuenta por el consultor y que los documentos se ajustan a lo legalmente aplicable al presente contrato.

Por lo anterior, se reciben a satisfacción los informes técnicos generados por el contratista y se aprueba el pago del acta parcial No. 1 de consultoría del contratista por valor de $ 174.733.014 de pesos M/CTE.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se recomienda que los productos que están al 100% aprobados por la interventoría, sean radicados con el respectivo memorial de responsabilidad emitido por cada uno de los profesionales a cargo de la elaboración de cada producto.

Fecha de suscripción informe parcial No. 1 de interventoría: Cali, 10 de noviembre de 2025.



JAIME EDUARDO DUQUE GUTIERREZ

MBA-INGENIERO CIVIL

MP. 76202158523 VLL

INTERVENTOR