Ingeniera
CAROLINA JACKELINE BARBANTI MANSILLA
Subdirectora de Gestión del Riesgo
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	1 al 31 de enero de 2022

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES

CARACTERISTICAS DE LA INTERVENCION A LA ALTURA DEL K58: Construcción de un puente por voladizos sucesivos compensados, el cual, cuenta con 5 luces siendo 3 de 180m y 2 de 90m para así tener una longitud total de 720m.

CARACTERISTICAS DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: Intervención de puntos críticos en la antigua vía Villavicencio – Bogotá entre PR80+000 - PR94+0450, Mejorar 14,5 KM,

CONTRATO DE OBRA No.	1646 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE	NIT:	901.529.435-0
CONFORMACIÓN:	OHL INFRAESTRUCTURAS S.A.S, NIT 901.312.206-8, participación de 50%. AGRUPACIÓN GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA S.A SUCURSAL COLOMBIA, NIT 900.595.826-4, participación de 50%.		
Objeto:	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES.		
Fecha de Inicio:	04 DE NOVIEMBRE DE 2021	No. de Oficio:	SGR 61969
Valor Inicial:	$ 119.033.683.910 Incluido IVA		
Valor Adiciones:	$ 00,00		
Valor Actual:	$ 119.033.683.910 Incluido IVA		
Anticipo Entregado:	$ 0,00		

Anticipo Amortizado:	$ 0,00
Saldo por Amortizar:	$ 0,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022
Total Prórrogas:	N/A
Fecha de Fin:	31 DE JULIO DE 2022

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

FECHA	REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	ACTA	SALDO REGISTRO
NOVIEMBRE DE 2021	870021	2021	54	C-2401-0600- 118-0-2401017-02	$ 34.066.635.235,00	$ 0,00	ACTA PARCIAL No 1	$ 34.066.635.235,00
DICIEMBRE DE 2021	870021	2021	54	C-2401-0600- 118-0-2401017-02	$ 34.066.635.235,00	$ 0,00	ACTA PARCIAL No 2	$ 34.066.635.235,00
DICIEMBRE DE 2021	870021	2021	54	C-2401-0600- 118-0-2401017-02	$ 34.066.635.235,00	$ 34.066.635.235,00	Anticipo	$ 0,00
ENERO 2022	-	-	-	-	-	**A LA FECHA NO SE HA PRESENTADO ACTA DE ENERO**	-	-
				TOTAL	**$ 34.066.635.235,00**	**$ 34.066.635.235,00**		**$ 34.066.635.235,00**

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Teniendo en cuenta que el contratista no ha iniciado obra, las actas parciales 1 y 2 no presentan valor para cobrar, durante el presente periodo se dá tramite al anticipo del contratista

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta parcial No 1	$0,00	$0,00	$0,00
Acta parcial No 2	$0,00	$0,00	$0,00
Acta parcial No. 3	-	-	-
Anticipo	$ 34.066.635.235,00	NA	NA

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 0,0 %
% Básico ejecutado acumulado: 0,0%

El contratista se encuentra en la revisión de estudios y diseños, para ajustes a fase III, de acuerdo con la fase de preconstrucción.

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

Durante el presente periodo no se realizaron tramites de ítems no previstos.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

Durante el presente periodo no se realizaron tramites de actas de modificación de obra y/o reprogramaciones.

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

Durante el presente periodo no se realizaron tramites de actas de suspensión.

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

Durante el presente periodo no se realizaron tramites de adiciones, prorrogas y/o modificaciones.

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
…	…	…	…

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS NACIONAL DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.1 Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 11.903.368.391,00	400035995	15/10/2021	Hasta la liquidación del Contrato.
Buen Manejo Anticipo	$ 25.653.844.804,00	400035995	15/10/2021	31/12/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 23.806.736.782,00	400035995	15/10/2021	31/12/2028
Estabilidad de la Obra	$ 35.710.105.173,00	400035995	5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra.	
Calidad	$ 321.300.000,00	400035995	cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de la revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación y/o incorporación de los estudios de obras requeridas.	

CONTROL DE PÓLIZAS NACIONAL DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.2 Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 11.903.368.391,00	400035995	15/10/2021	31/01/2023
Buen Manejo Anticipo	$ 37.634.690.310,00	400035995	22/11/2021	31/01/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 23.806.736.782,00	400035995	15/10/2021	31/01/2023
Estabilidad de la Obra	$ 35.710.105.173,00	400035995	31/07/2022	31/07/2027
Calidad de los estudios	$ 321.300.000,00	400035995	30/11/2021	30/11/2026

Póliza de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labora y Operaciones	$ 5.873.441.551,00	170	15/10/2021	31/07/2022

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

Durante el presente periodo no se tramitan proceso sancionatorio.

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
…	…	…	…	…	…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Durante el presente periodo no se tramitó la correspondencia del contratista de obra.

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…	…	…	…

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

Durante el presente periodo no se remitió información al archivo.

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	1678 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO TRONCALES COLOMBIA	NIT:	901.531.424-6
CONFORMACIÓN:	INGETEC GERENCIA & SUPERVISION S.A.S., NIT. 900.206.483-4, participación 90%. INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELÉCTRICOS S.A.S, NIT 860.001.986-1, participación 10 %		
Objeto:	INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES		
Fecha de Inicio:	04 DE NOVIEMBRE DE 2021	No. de Oficio:	SGR 61987
Valor Inicial:	$5.999.932.884,00		
Valor Adiciones:	$ 00,00		
Valor Actual:	$5.999.932.884,00		
Anticipo Entregado:	$ 1.008.392.081,00		
Anticipo Amortizado:	$ 35.660.108,00		
Saldo por Amortizar:	$ 972.725.267,00		
Plazo Inicial:	HASTA 31 DE JULIO DE 2022		
Total Prórrogas:	N/A		
Fecha de Fin:	31 DE JULIO DE 2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

FECHA	REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	ACTA	SALDO REGISTRO
NOVIEMBRE DE 2021	890021	2021	54	C-2401-0600-118-0-2401017-02	$ 1.888.624.077,00	$ 49.862.214,00	ACTA DE COSTOS 1	$ 1.838.761.863,00
DICIEMBRE DE 2021	890021	2021	54	C-2401-0600-118-0-2401017-02	$ 1.888.624.077,00	$ 1.008.392.081,00	ANTICIPO	$ 830.369.782,00
DICIEMBRE DE 2021	890021	2021	54	C-2401-0600-118-0-2401017-02	$ 1.888.624.077,00	$ 126.688.518,00	ACTA DE COSTOS 2	$ 703.681.264,00
ENERO 2022	-	-	-	-	-	**ACTA EN AJUSTES POR EL INTERVENTOR**	-	-
				TOTAL	**$ 1.888.624.077,00**	**$ 1.184.942.813,00**		**$ 703.681.264,00**

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el presente periodo se tramitaron las actas de costos de noviembre y diciembre de 2021, y el anticipo.

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Anticipo	$1.008.392.081		
Acta de costos No 1	$ 50.365.872,00	$ 9.569.516,00	$ 59.935.388,00
Acta de costos No 2	$ 127.968.200,00	$ 24.313.958,00	$ 152.282.158,00
Acta de costos No. 3	-	-	-

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

Durante el presente periodo no se realizaron tramites de ítems no previstos.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	...	

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

Durante el presente periodo no se realizaron tramites de actas de modificación de obra y/o reprogramaciones.

FECHA ACTA	ACTA No.
…	...

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

Durante el presente periodo no se realizaron tramites de actas de suspensión.

FECHA ACTA	ACTA No.
…	...

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

Durante el presente periodo no se realizaron tramites de adiciones, prorrogas y/o modificaciones.

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
…	…	…	…

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS Compañía Mundial de Seguros S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 71047775 Anexo No. 3**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 599.993.288,40	**NB-100182719**	26/10/2021	Hasta la liquidación del Contrato
Buen manejo y manejo de correcta y inversión del anticipo	$2.520.980.203,80	**NB-100182719**	26/10/2021	Hasta la liquidación del Contrato
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 1.199.986.576,80	**NB-100182719**	26/10/2021	Hasta la liquidación del Contrato
Calidad de Servicios	$ 1.799.979.865,20	**NB-100182719**	Igual al plazo de la garantía de estabilidad en el contrato objeto de Interventoría	

Póliza de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labora y Operaciones	NA	NA	NA	NA

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

Durante el presente periodo no se tramitan proceso sancionatorio.

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
…	…	…	…	…	…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Durante el presente periodo se tramitó, la correspondencia que se relaciona a continuación

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…	…	…	…

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

Durante el presente periodo no se remitió información al archivo.

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…	…	…	…

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

Pendiente ajustes del Acta No. 3 del periodo del 1 al 31 de enero de 2022.

ASPECTOS TÉCNICOS.

Se realizó socialización de los puntos a intervenir en la en la antigua vía Villavicencio – Bogotá entre PR80+000 - PR94+0450.

ASPECTOS JURÍDICOS.
No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se han presentado novedades.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se programa semanalmente un comité de seguimiento del contrato.

Cordialmente,

_____
ORLANDO ORTIZ GÓMEZ
CC 80.263.070 Bogotá
Supervisor Contrato Interventoría