Ingeniero
VICTOR HUGO RIOS BOCANEGRA
Subdirector de Gestión del Riesgo
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO
Periodo:	Del 01 del mes de septiembre al 30 de septiembre de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 203 del 31 de enero de 2024

Respetado subdirector:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, de conformidad con los informes mensuales de interventoría, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CARACTERISTICAS DE LA INTERVENCION A LA ALTURA DEL K58: Construcción de un puente por voladizos sucesivos compensados, el cual, cuenta con 5 luces siendo 3 de 180m y 2 de 90m para así tener una longitud total de 720m.

CARACTERISTICAS DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: Intervención de puntos críticos en la antigua vía Villavicencio – Bogotá entre PR80+000 - PR94+0450.

1. CONTRATO DE OBRA

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	1646 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE	NIT:	901.529.435-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	OHL INFRAESTRUCTURAS S.A.S, NIT 901.312.206-8, participación de 50%. AGRUPACIÓN GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA S.A SUCURSAL COLOMBIA, NIT 900.595.826-4, participación de 50%.		

OBJETO:	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES		
FECHA DE INICIO:	04 de noviembre de 2021	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SGR 61969
VALOR INICIAL:	$ 119.033.683.910 Incluido IVA		
VALOR ADICIONES:	$46.800.000,00		
ADICIÓN 1:	$46.000.000.000		
ADICIÓN 2:	$800.000.000		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$165.833.683.910 Incluido IVA		
ANTICIPO	FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 79.634.699.310,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 53.263.105.683,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 26.371.584.627,00		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022		
TOTAL PRÓRROGAS:	5		
PRÓRROGA 1:	Del 31 de julio de 2022 al 31 de diciembre de 2022		
PRÓRROGA 2	Del 31 de diciembre de 2022 al 31 de agosto de 2023		
PRÓRROGA N: 3	Del 31 de agosto de 2023 al 31 diciembre de 2023		
PRÓRROGA N: 4	Del 31 diciembre de 2023 al 24 de agosto de 2024		
PRÓRROGA N: 5	Del 24 de agosto de 2024 al 05 de diciembre de 2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	5 DE DICIEMBRE DE 2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
870021	2021	54	C-2401-0600-118-0-	$ 34.066.635.235,00	$ 0,00	$ 34.066.635.235,00

			2401017-02			
870021	2021	54	C-2401-0600-118-0-2401017-02	$ 34.066.635.235,00	$ 0,00	$ 34.066.635.235,00
870021	2021	54	C-2401-0600-118-0-2401017-02	$ 34.066.635.235,00	$ 34.066.635.235,00	$ 0,00
89622	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	$71.789.310.436,40	$ 706.860.000,00	$ 71.082.450.436,40
89622	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	$71.789.310.436,40	$ 46.053.000,00	$ 71.036.397.436,40
89622	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	$71.789.310.436,40	$145.420.380,00	$ 70.890.977.056,40
Desembolso de fiducia					$3.568.055.175,00	$ 67.322.921.981,40
89622	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	$71.789.310.436,40	$142.968.381,50	$ 67.179.953.599,90
89622	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	$71.789.310.436,40	$ 28.483.692,93	$ 67.151.469.906,97
89622	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	$71.789.310.436,40	$ 63.737.800,11	$ 67.087.732.106,85
89622	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	$71.789.310.436,40	$278.396.700,29	$ 66.809.335.406,56
89622	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	$71.789.310.436,40	$ 132.703.807,65	$ 66.676.631.598,91
89622	2022	11	C-2401-0600-118-0-	$71.789.310.436,40	$ 2.887.639.429,66	$ 63.788.992.169,25

			2401013-02			
89622	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	$71.789.310.436,40	$ 634.652.118,03	$ 63.154.340.051,22
89622	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	$71.789.310.436,40	$202.233.599,22	$62.952.106.452,00
89622	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	$71.789.310.436,40	$ 2.536.560.567,02	$ 60.415.545.884,98
89622	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	$71.789.310.436,40	$ 2.220.628,95	$ 60.413.325.256,03
89622	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	$71.789.310.436,40	$ 556.032,84	$ 60.412.769.223,19
89622	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	$71.789.310.436,40	$ 263.210,51	$ 60.412.506.012,68
89622	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	$71.789.310.436,40	$ 352.324,00	$ 60.412.153.688,68
89622	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	$71.789.310.436,40	$ 383.758,04	$ 60.411.769.930,64
89622	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	$71.789.310.436,40	$ 557.707,99	$ 60.411.212.222,65
89622	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	$71.789.310.436,40	$ 4.898.342,90	$ 60.406.313.879,75
89622	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	$71.789.310.436,40	$ 2.363.384,59	$ 60.403.950.495,16

89622	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	$71.789.310.436,40	$ 68.912.034,58	$ 60.335.038.460,58
89622	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	$71.789.310.436,40	$ 157.227.553,18	$ 60.177.810.907,40
89622	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	$71.789.310.436,40	$ 58.896,27	$ 60.177.752.011,13
89622	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	$71.789.310.436,40	$ 5.597.718,64	$ 60.172.154.292,49
89622	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	$71.789.310.436,40	$ 315.888.659,88	$ 59.856.265.632,61
89622	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	$71.789.310.436,40	$ 23.683.134,50	$ 59.832.582.498,11
89622	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	$71.789.310.436,40	$ 553.817.415,04	$ 59.278.765.083,07
89622	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	$71.789.310.436,40	$ 47.545.394,50	$ 59.231.219.688,57
89622	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	$71.789.310.436,40	$ 3.784.813,61	$ 59.227.434.874,96
89622	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	$71.789.310.436,40	$ 20.658.352,68	$ 59.206.776.522,28
89622	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	$71.789.310.436,40	$ 104.882.593,00	$ 59.101.893.929,28
89622	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	$71.789.310.436,40	$ 492.547.194,45	$ 58.609.346.734,83

89622	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	$71.789.310.436,40	$ 69.148.699,50	$ 58.540.198.035,33
89622	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	$71.789.310.436,40	$ 212.983.422,01	$ 58.327.214.613,32
89622	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	$71.789.310.436,40	$ 1.959.800.711,25	$ 56.367.413.902,07
89622	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	$71.789.310.436,40	$ 293.847.637,81	$ 56.073.566.264,26
89622	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	$71.789.310.436,40	$ 1.100.904.581,55	$ 54.972.661.682,71
89622	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	$71.789.310.436,40	$ 220.852.428,11	$ 54.751.809.254,60
89622	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	$71.789.310.436,40	$ 913.964.167,80	$ 53.837.845.086,80
89622	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	$71.789.310.436,40	$ 120.971.811,47	$ 53.716.873.275,33
89622	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	$71.789.310.436,40	$ 2.037.001.696,44	$ 51.679.871.578,89
89622	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	$71.789.310.436,40	$ 314.384.962,47	$ 51.365.486.616,42
89622	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	$71.789.310.436,40	$ 2.939.610.754,89	$ 48.425.875.861,53
89622	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	$71.789.310.436,40	$ 456.793.104,59	$ 47.969.082.756,94

89622	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	$71.789.310.436,40	$ 3.865.874.813,94	$ 44.103.207.943,00
89622	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	$71.789.310.436,40	$ 526.898.571,13	$ 43.576.309.371,87
89622	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	$71.789.310.436,40	$ 8.792.742.413,52	$ 34.783.566.958,35
89622	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	$71.789.310.436,40	$ 765.564.021,98	$ 34.018.002.936,37
ANTICIPO					$42.000.000.000,00	
89622	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	$71.789.310.436,40		$-
89622	2022	11	-2401-0600-118-0-2401023-02	13.177.738.238,60		$5.195.741.174,99
213924	2024	20	C-2401-0600-118-51102D-2401013-02	$31.500.000.000,00	$ 11.808.121,55	$ 31.488.141.878,15
213924	2024	20	C-2401-0600-118-51102D-2401013-02	$31.500.000.000,00	$ 1.254.573.761,75	$ 31.033.568.116,40
1347623	2024	21	C-2401-0600-118-0-2401029-02	$250.000.000,00		$ 0,00
1347623	2024	11	C-2401-0600-139-0-2401027-02	$550.000.000,00		$0,00

213924	2024	20	C-2401-0600-118-51102D-2401013-02	$31.500.000.000,00	$ 116.223.197,80	$30.917.344.918,60
213924	2024	20	C-2401-0600-118-51102D-2401013-02	$31.500.000.000,00	$ 2.014.275.751,61	$28.903.069.166,99
213924	2024	20	C-2401-0600-118-51102D-2401013-02	$31.500.000.000,00	$ 271.418.828,03	$28.631.650.338,96
213924	2024	20	C-2401-0600-118-51102D-2401013-02	$31.500.000.000,00	$ 2.283.058.761,69	$26.348.591.577,27
213924	2024	20	C-2401-0600-118-51102D-2401013-02	$31.500.000.000,00	$2.858.012.702,21	$23.490.578.875,06
213924	2024	20	C-2401-0600-118-51102D-2401013-02	$31.500.000.00000	$4.471.630.974,29	$19.018.947.900,77
213924	2024	20	C-2401-0600-118-51102D-2401013-02	$31.500.000.00000	$ 5.102.149.096,66	$13.916.798.804,11
213924	2024	20	C-2401-0600-118-51102D-2401013-02	$31.500.000.00000	$ 293.960.475,41	$13.622.838.328,70
213924	2024	20	C-2401-0600-118-	$31.500.000.00000	$ 3.154.696.288,90	$10.468.142.039,80

			51102D-2401013-02			
213924	2024	20	C-2401-0600-118-51102D-2401013-02	$31.500.000.00000	$ 391.802.902,65	$10.076.339.137,15
213924	2024	20	C-2401-0600-118-51102D-2401013-02	$31.500.000.00000	$ 640.795.835,03	$9.435.543.302,11
213924	2024	20	C-2401-0600-118-51102D-2401013-02	$31.500.000.00000	$ 593.879.998,78	$8.841.663.303,33
213924	2024	20	C-2401-0600-118-51102D-2401013-02	$31.500.000.00000	$ 888.676.804,50	$7.952.986.498,83
213924	2024	20	C-2401-0600-118-51102D-2401013-02	$31.500.000.00000	$2.064.267.806,87	$5.888.718.691,72
213924	2024	20	C-2401-0600-118-51102D-2401013-02	$31.500.000.00000	$ 1.350.934.291,43	$4.537.784.400,29
213924	2024	20	C-2401-0600-118-51102D-2401013-02	$31.500.000.00000	$ 1.106.112.639,90	$3.431.671.760,29

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3	$594.000.000,00	$112.860.000,00	$0,00	$706.860.000,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4	$38.700.000,00	$7.353.000,00	$0,00	$ 46.053.000,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5	$ 122.202.000,00	$23.218.380,00	$0,00	$ 145.420.380,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 6	$ 167.285.406,50	$ 8.540.605,28	$32.857.630,00	$ 142.968.381,50
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 7	$ 44.693.785,50	$ 326.608,43	$ 16.536.701,00	$ 28.483.692,93
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 8	$ 67.575.006,31	$3.459.284,80	$ 7.296.491,00	$ 63.737.800,11
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 9	$ 238.411.201,13	$ 43.456.981,16	$ 3.471.482,00	$ 278.396.700,29
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 10	$ 135.613.419,94	$ 699.303,71	$ 3.608.916,00	$ 136.312.723,65
Acta de Recibo Parcial de	$2.848.622.044,99	$ 44.855.832,67	$ 5.838.448,00	$2.893.477.877,66

Obra No. 11				
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 12	$ 579.124.990,67	$ 81.733.907,36	$ 26.206.780,00	$ 660.858.898,03
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 13	$196.168.904,92	$25.885.056,30	$19.820.362,00	$222.053.961,22
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 14	$3.056.547.545,62	$ 64.921.113,40	$584.908.092,00	$ 3.121.468.659,02
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 15	$ 198.369.670,80	$ 1.317.707,38	$ 42.459.825,00	$ 199.687.378,18
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 16	$ 457.507.746,40	$ 11.305.315,48	$ 152.924.402,00	$ 468.813.061,88
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 17	$718.416.206,67	$36.94.653,37	$201.539.445,00	$755.356.860,04
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 18	$ 699.217.289,30	$ 18.690.075,83	$ 613.024.772,13	$ 717.907.365,13
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 19	$ 1.547.307.107,17	$ 21.480.995,15	$1.076.240.907,87	$ 1.568.788.102,32
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 20	$ 2.510.784.723,97	$ 30.121.163,28	$581.105.176,00	$2.540.905.887,25

Acta de Recibo Parcial de Obra No. 21	$ 1.409.050.108,43	$ 19.212.192,12	$ 327.357.719,00	$ 1.428.262.300,55
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 22	$ 1.175.528.985,21	$ 10.667.209,59	$ 272.232.027,00	$ 1.186.196.194,80
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 23	$ 2.616.648.747,03	$ 25.812.035,41	$ 607.459.086,00	$ 2.642.460.782,44
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 24	$ 3.781.855.747,27	$ 36.911.634,61	$ 879.156.627,00	$ 3.818.767.381,88
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 25	$ 4.989.993.478,25	$ 36.955.813,69	$ 1.161.074.478,00	$ 5.026.949.291,94
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 26	$ 11.345.587.164,18	$ 80.978.675,34	$ 2.633.823.426,00	$ 11.426.565.839,52
Recibo Parcial de Obra No. 27	$ 2.931.833.078,90	$ 21.425.463,85	$ 1.698.684.781,00	$ 2.953.258.542,75
Recibo Parcial de Obra No. 28	$ 4.692.687.441,63	$ 55.163.474,98	$ 2.733.575.165,00	$ 4.747.850.916,61
Recibo Parcial de Obra No. 29	$ 5.359.666.500,10	$ 39.167.121,59	$ 3.115.774.860,00	$ 5.398.833.621,69
Recibo Parcial de Obra No. 30	$ 6.709.048.949,65	$ 49.399.550,56	$ 3.900.435.798,00	$ 6.758.448.500,21

Recibo Parcial de Obra No. 31	$ 10.489.784.854,92	$ 84.446.544,37	$ 6.102.600.425,00	$ 10.574.231.399,29
Recibo Parcial de Obra No. 32	$ 11.972.713.122,32	$ 92.527.835,34	$ 6.963.091.861,00	$ 12.065.240.957,66
Recibo Parcial de Obra No. 33	$ 12.064.795.812,24	$ 89.900.476,66	$ 9.000.000.000,00	$ 12.154.696.288,90
Recibo Parcial de Obra No. 34	$ 12.470.422.847,09	$ 93.844.959,78	$ 10.500.000.000,00	$ 12.564.267.806,87
Acta de Ajuste No. 1D	-	-	-	-
Acta de Ajuste No. 2D	-	-	-	-
Acta de Ajuste No. 3D	-	-	-	-
Acta de Ajuste No. 4D	-	-	-	-
Acta de Ajuste No. 5D	-	-	-	-
Acta de Ajuste No. 6D	$ 2.204.519,00	$ 16.109,95	-	$ 2.220.628,
Acta de Ajuste No. 7D	$ 551.999,00	$ 4.033,84	-	$ 556.032,84
Acta de Ajuste No. 8D	$ 261.301,00	$ 1.909,51	-	$ 263.210,51
Acta de Ajuste No. 9D	$ 349.768,00	$ 2.556,00	-	$ 352.324,00
Acta de Ajuste No. 10D	$ 380.974,00	$ 2.784,04	-	$ 383.758,04

Acta de Ajuste No. 11D	$ 553.662,00	$ 4.045,99	-	$ 557.707,99
Acta de Ajuste No. 12D	$ 4.862.807,00	$ 35.535,90	-	$ 4.898.342,90
Acta de Ajuste No. 13D	$ 2.346.239,00	$ 17.145,59	-	$ 2.363.384,59
Acta de Ajuste No. 14P	$ 68.412.100,00	$ 499.934,58	-	$ 68.912.034,58
Acta de Ajuste No. 15P	$5.557.109,00	$40.609,64	-	$5.597.718,64
Acta de Ajuste No. 16P	$23.511.323,00	$171.813.,51	-	$23.683.136,51
Acta de Ajuste No. 15D	$3.757.356,00	$27.457,61	-	$3.784.813,61
Acta de Ajuste No. 16D	$20.508.483,00	$149.869,68	-	$20.658.352,68
Acta de Ajuste No. 17D	$47.200.468,00	$344.926,50	-	$47.545.394,50
Acta de Ajuste No. 18D	$68.647.048,00	$501.651,50	-	$69.148.699,50
Acta de Ajuste No. 19D	$211.438.296,00	$1.545.126,01	-	$212.983.422,01
Acta de Ajuste No. 20D	$291.715.868,00	$2.131.769,81	-	$293.847.637,81
Acta de Ajuste No. 21D	$219.250.215,00	$1.602.213,11	-	$220.852.428,11
Acta de Ajuste No. 22D	$120.094.200	$877.611,47	-	$120.971.811,47
Acta de Ajuste No. 23D	$312.104.201	$2.280.761,47	-	$314.384.962,47

Acta de Ajuste No. 24D	$453.479.218,00	$3.313.886,59	-	$456.793.104,59
Acta de Ajuste No. 25D	$ 523.076.092,00	$ 3.822.479,13	-	$ 526.898.571,13
Acta de Ajuste No. 26P	$ 760.010.102,00	$ 5.553.919,98	-	$ 765.564.021,98
Acta de Ajuste No. 26D	$ 11.722.095,00	$ 86.026,55	-	$ 11.808.121,55
Acta de Ajuste No. 27D	$ 115.380.036,00	$ 843.161,80	-	$ 116.223.197,80
Acta de Ajuste No. 28D	$ 269.449.772,00	$ 1.969.056,03	-	$ 271.418.828,03
Acta de Ajuste No. 29D	$ 291.827.887,00	$ 2.132.588,41	-	$ 293.960.475,41
Acta de Ajuste No. 30D	$ 388.960.499,00	$ 2.842.403,65	-	$ 391.802.902,65
Acta de Ajuste No. 31D	$ 636.147.068,00	$ 4.648.767,03	-	$ 640.795.835,03
Acta de Ajuste No. 32D	$ 589.571.591,00	$ 4.308.407,78	-	$ 593.879.998,78
Acta de Ajuste No. 33D	$ 882.229.741,01	$ 6.447.063,49	-	$ 888.676.804,50

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 34 se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 124.536.541.932	100%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 97.729.330.415,89	78.47%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 97.685.958.055,30	78.44%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$16.191.681.360,74	9.76%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$113.877.639.416,04	68.67%

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 79.634.699.310,00
Amortizado	$ 53.263.105.683,00
Saldo	$ 26.371.584.627,00

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Metafísica ejecutada %: 91.94%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

Se tramitó el acta de fijación No. 8 con fecha del 06 de septiembre de 2024:

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
06/09/2024	NP41_OE-037	Mezcla Densa en Caliente Tipo MDC-19 Asfalto Modif. con Polímeros Tipo III
06/09/2024	NP42_OE-134	Tuberia de PVC Novafort, de 900 mm de diametro interior
06/09/2024	NP43_OE-065	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 2 m, incluye excavación en roca, bajo agua, incluye retiro de material, no incluye acero de refuerzo)
06/09/2024	NP44_OE-041	Juntas de dilatación sismica para puentes
06/09/2024	NP45_OE-083	Cinta PVC V15
06/09/2024	NP46_OE-042	Apoyos inferiores para estribos

06/09/2024	NP47_OE-043	Apoyos deslizantes superiores para estribos
06/09/2024	NP48_OE-129	Desinstalación y ubicación temporal de letrero "Guayabetal" y Virgen Barrio Nuevo (No incluye adecuaciones eléctricas ni instalacion definitiva)
06/09/2024	NP49_OE-115	Geodren planar

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
28/09/2024	19

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
28/09/2024	21	Aprobado

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

Durante el presente periodo no se realizaron tramites de actas de suspensión.

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prorroga No. 5
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 24/08/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 24/08/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x_ O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NACIONAL DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** 400035995 **Anexo No.2**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 11.903.368.391,00	400035995	15/10/2021	31/01/2023
Buen Manejo Anticipo	$ 37.634.690.310,00	400035995	22/11/2021	31/01/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 23.806.736.782,00	400035995	15/10/2021	31/01/2023
Estabilidad de la Obra	$ 35.710.105.173,00	400035995	31/07/2022	31/07/2027
Calidad de los estudios	$ 321.300.000,00	400035995	30/11/2021	30/11/2026

CONTROL DE PÓLIZAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NACIONAL DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.400035995 Anexo No.8**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 11.903.368.391,00	400035995	01/08/2022	01/07/2023
Buen Manejo Anticipo	$ 37.634.690.310,00	400035995	01/08/2022	01/07/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 23.806.736.782,00	400035995	01/08/2022	31/12/2025
Estabilidad de la Obra	$ 30.264.205.173,00	400035995	01/08/2022	31/12/2027
Calidad de los estudios	$ 749.912.208,63	400035995	31/12/2022	30/11/2026

CONTROL DE PÓLIZAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NACIONAL DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.400035995 Anexo No.9	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$16,503,368,391.00	400035995	15/10/2021	01/03/2024
Buen Manejo Anticipo	$37,634,690,310.00	400035995	15/10/2021	01/03/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$23,806,736,782.00	400035995	15/10/2021	31/08/2026
Estabilidad de la Obra	$30,258,362,449.92	400035995	31/07/2022	31/08/2028
Calidad de los estudios	$ 749,912,208.63	400035995	30/11/2021	31/08/2028

CONTROL DE PÓLIZAS
TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento
NACIONAL DE SEGUROS
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.400035995 Anexo No.10	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$16,503,368,391.00	400035995	01/09/2024	30/06/2024
Buen Manejo Anticipo	$37,634,690,310.00	400035995	01/09/2024	30/06/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$33.006.736.782,00	400035995	01/09/2024	31/12/2026
Estabilidad y/o calidad de la Obra	$43.707.205.173,00	400035995	31/12/2023	31/12/2028
Calidad de los estudios	$ 1.106.700.000	400035995	31/12/2023	31/12/2028

CONTROL DE PÓLIZAS
TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento
NACIONAL DE SEGUROS
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.400035995 Anexo No.14	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$16,583.368.391,00	400035995	21/12/2023	24/02/2025
Buen Manejo Anticipo	$79.634.690.310,00	400035995	21/12/2023	24/02/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$33.166.736.782,00	400035995	21/12/2023	24/08/2027
Estabilidad y/o calidad de la Obra	$43.947.205.173,00	400035995	24/08/2024	24/08/2029
Calidad de los estudios	$ 1.106.700,00	400035995	24/08/2024	24/08/2029

CONTROL DE PÓLIZAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NACIONAL DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.400035995 Anexo No.15**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$16,583.368.391,00	400035995	24/08/2024	05/06/2025
Buen Manejo Anticipo	$79.634.690.310,00	400035995	24/08/2024	05/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$33.166.736.782,00	400035995	24/08/2024	05/12/2027
Estabilidad y/o calidad de la Obra	$43.947.205.173,00	400035995	5/12/2024	05/12/2029
Calidad de los estudios	$ 1.106.700,00	400035995	5/12/2024	05/12/2029

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labora y Operaciones	$ 5.951.684.196,00	170	15/10/2021	31/07/2022

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No. 2**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labora y Operaciones	$ 51.669.520,00	170	31/07/2022	31/12/2022

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No. 10**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labora y Operaciones	$ 8.251.684.196	170	4/09/2023	31/12/2023

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No. 10**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labora y Operaciones	$ 8.291.684.196	170	15/10/2021	24/08/2024

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No. 17**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labora y Operaciones	$ 8.291.684.196	170	15/10/2021	5/08/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

La interventoría tramitó el siguiente PAS:

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A LA SUBDIRECCIÓN	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
25	incumplimiento en la Inversión de Obra Programada Acumulada, tal como se evidencia en la Reprogramación del Programa de Inversiones No. 20 (Formato MEPI-MN1-IN-6-FR-1).	2024I-VMET-071220	En trámite		

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Durante el presente periodo no se tramitó correspondencia al contratista de obra, toda vez que el INVIAS contrato una interventoría para hacer el seguimiento y control del contrato de obra, de conformidad con las normas de contratación y teniendo en cuenta que las labores de supervisión e interventoría no son concurrentes en relación con un mismo contrato, de conformidad con la ley anticorrupción.

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

La información al archivo, por ser un contrato de planta central, es a través del gestor del proyecto y unidad ejecutora que se debe remitir al archivo central. Toda la correspondencia está en el sistema AZ Digital

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1678 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO TRONCALES COLOMBIA	NIT:	901.531.424-6
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	INGETEC GERENCIA & SUPERVISION S.A.S., NIT. 900.206.483-4, participación 90%. INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELÉCTRICOS S.A.S, NIT 860.001.986-1, participación 10 %		
OBJETO:	INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES		
FECHA DE INICIO:	04 de noviembre de 2021	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SGR 61987
VALOR INICIAL:	$5.999.932.884,00		
VALOR ADICIONES:	$ 7.200.000.000,00		
ADICIÓN 1:	$ 4.000.000.000,00		
ADICIÓN 2:	$200.000.000,00		
ADICIÓN 3:	$2.000.000.000,00		
ADICIÓN 4:	$1.000.000.000,00		
VALOR ACTUAL:	$13.199.932.884,00		
ANTICIPO	CUENTA BANCARIA		
ANTICIPO OTORGADO 1:	$ 1.008.392.081,00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 1.008.392.081,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE JULIO DE 2022		

TOTAL PRÓRROGAS:	5
PRÓRROGA 1:	Del 31 de julio de 2022 al 31 de diciembre de 2022
PRÓRROGA N: 2	Del 31 de diciembre de 2022 al 31 de agosto de 2023
PRÓRROGA N: 3	Del 31 de agosto de 2023 al 31 de diciembre de 2023
PRÓRROGA No. 4	Del 31 de diciembre de 2023 al 24 de agosto de 2024
PRÓRROGA No. 5	Del 24 de agosto de 2024 al 5 de diciembre de 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	5 DE DICIEMBRE DE 2024

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
890021	2021	54	C-2401-0600- 118-0-2401017-02	$ 1.888.624.077,00	$ 49.862.213,68	$ 1.838.761.863,32
890021	2021	54	C-2401-0600- 118-0-2401017-02	$ 1.888.624.077,00	$ 1.008.392.081,00	$ 830.369.782,32
890021	2021	54	C-2401-0600- 118-0-2401017-02	$ 1.888.624.077,00	$ 126.688.518,00	$ 703.681.264,32
890021	2021	54	C -2401-0600 -118-0-2401017-02	$ 1.888.624.077,00	$ 146.282.724.32	$557.398.540,00
890021	2021	54	C -2401-0600 -118-0-2401017-02	$ 1.888.624.077,00	$145.041.732,00	$412.356.808,00
890021	2021	54	C -2401-0600 -118-0-2401017-02	$ 1.888.624.077,00	$163.325.487,60	$249.031.320,40
890021	2021	54	C -2401-0600 -118-0-2401017-02	$ 1.888.624.077,00	$ 179.726.472,29	$ 69.304.848,11

890021	2021	54	C -2401-0600 -118-0-2401017-02	$ 1.888.624.077,00	$ 194.127.282,16	$ 0
82022	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	$3.289.047.045,60		$3.164.224.611,55
82022	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	$3.289.047.045,60	$ 204.595.978,95	$ 2.959.628.632,60
82022	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	$3.289.047.045,60	$ 199.035.144,00	$ 2.760.593.488,60
82022	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	$3.289.047.045,60	$ 234.134.485,20	$ 2.526.459.003,40
82022	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	$3.289.047.045,60	$ 214.227.684,00	$ 2.312.231.319,40
82022	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	$3.289.047.045,60	$ 227.700.554,40	$ 2.084.530.765,00
82022	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	$3.289.047.045,60	$ 223.763.166,00	$ 1.860.767.599,00
82022	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	$3.289.047.045,60	$157.740.467,76	$ 1.703.027.131,24
			C-2401-0600-118-0-2401023-02	$822.261.761,40	$119.104.023,24	$ 703.157.738,16
82022	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	$3.289.047.045,60	$ 245.255.215,79	$ 1.457.771.915,45
82022	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	$3.289.047.045,60	$ 310.661.276,10	$ 1.147.110.639,35

82022	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	$3.289.047.045,60	$328.514.405,63	$ 818.596.233,72
82022	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	$3.289.047.045,60	$ 339.713.210,54	$ 478.883.023,18
82022	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	$3.289.047.045,60	$ 346.728.580,78	$ 132.154.442,40
82022	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401013-02	$3.289.047.045,60	$323.869.754,55	$ 0,00
82022	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401023-02	$822.261.761,40		$511.442.426,01
82022	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401023-02	$822.261.761,40	$ 368.202.899,82	$ 143.239.526,19
82022	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401023-02	$822.261.761,40	$ 90.846.259,30	$ 52.393.266,89
82022	2022	11	C-2401-0600-118-0-2401023-02	$822.261.761,40	$ 430.083.823,82	$ 0,00
1360422	2022	20	C-2401-0600-118-0-2401013-02	$ 4.000.000.000,00		$ 3.622.309.898,07
1360422	2022	20	C-2401-0600-118-0-2401013-02	$ 4.000.000.000,00	$ 428.640.239,58	$ 3.193.669.658,49
1360422	2022	20	C-2401-0600-118-0-2401013-02	$ 4.000.000.000,00	$ 482.610.023,98	$ 2.711.059.634,51
1360422	2022	20	C-2401-0600-118-0-2401013-02	$ 4.000.000.000,00	$ 485.930.088,28	$ 2.225.129.546,23
1347720	2023	11	C-2401-0600-139-0-2401027-02	$ 150.000.000,00	$ 479.049.320,26	$ 0,00

1347723	2023	21	C-2401-0600-118-51102D-2401013-02	$ 50.000.000,00		$ 0,00
212124	2023	20	C-2401-0600-118-51102D-2401013-02	$ 1.500.000.000,00		$ 1.220.950.679,74
212124	2023	20	C-2401-0600-118-51102D-2401013-02	$ 1.500.000.000,00	$ 502.000.129,12	$ 718.950.550,62
212124	2023	20	C-2401-0600-118-51102D-2401013-02	$ 1.500.000.000,00	$ 507.945.359,60	$ 211.005.191,02
212124	2023	20	C-2401-0600-118-51102D-2401013-02	$ 1.500.000.000,00	$ 517.683.673,43	$ 0,00
212124	2023	20	C-2401-0600-118-0-2401029-02	$ 500.000.000,00		$ 193.321.517,59
212124	2023	20	C-2401-0600-118-51102D-2401013-02	$ 1.500.000.000,00	$ 520.818.444,02	$ 0,00
817724	2024	20	C-2401-0600-118-51102D-2401013-02	$ 1.000.000.000,00		$ 672.503.073,57
817724	2024	20	C-2401-0600-118-51102D-2401013-02	$ 1.000.000.000,00	$ 531.693.314,95	$ 140.809.758,62

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Anticipo	$1.008.392.081			
Acta Mensual de Costos No.1	$ 50.365.872,00	$ 9.569.515,68	$10.073.174,00	$ 49.862.213,68
Acta Mensual de Costos No. 2	$ 127.968.200,00	$ 24.313.958,00	$25.593.640,00	$ 126.688.518,00
Acta Mensual de Costos No. 3	$147.760.328,00	$28.074.462,00	$29.552.066,00	$ 146.282.724,32

Acta Mensual de Costos No. 4	$146.506.800,00	$27.836.292,00	$29.301.360,00	$ 145.041.732,00
Acta Mensual de Costos No. 5	$164.975.240,00	$31.345.295,60	$32.995.048,00	$ 163.325.487,60
Acta Mensual de Costos No. 6	$181.541.891,00	$ 34.492.959,29	$ 34.492.959,29	$ 179.726.472,29
Acta Mensual de Costos No. 7	$196.088.164,00	$ 37.256.751,16	$ 39.217.633,00	$194.127.282,16
Acta Mensual de Costos No. 8	$ 206.662.605,00	$ 39.265.894,95	$ 41.332.521,00	$245.928.499,95
Acta Mensual de Costos No. 9	$ 201.045.600,00	$ 38.198.664,00	$ 40.209.120,00	$ 239.244.264,00
Acta Mensual de Costos No. 10	$ 236.499.480,00	$ 44.934.901,20	$ 47.299.896,00	$ 281.434.381,20
Acta Mensual de Costos No. 11	$ 216.391.600,00	$ 41.114.404,00	$ 43.278.320,00	$ 257.506.004,00
Acta Mensual de Costos No. 12	$ 230.000.560,00	$ 43.700.106,40	$ 46.000.112,00	$ 273.700.666,40
Acta Mensual de Costos No. 13	$ 226.023.400,00	$ 42.944.446,00	$ 45.204.680,00	$ 268.967.846,00
Acta Mensual de Costos No. 14	$ 279.640.900,00	$ 53.131.771,00	$ 55.928.180,00	$ 332.772.671,00
Acta Mensual de Costos No. 15	$ 247.732.541,00	$ 47.069.182,79	$ 49.546.508,00	$ 294.801.723,79

Acta Mensual de Costos No. 16	$ 279.558.090,00	$ 53.116.037,10	$ 22.012.851,00	$ 332.674.127,10
Acta Mensual de Costos No. 17	$295.623.777,00	$56.168.517,63	$23.277.889,00	$351.792.294.63
Acta Mensual de Costos No. 18	$ 305.701.366,00	$ 58.083.259,54	$ 24.071.415,00	$ 363.784.625,54
Acta Mensual de Costos No. 19	$ 312.014.362,00	$ 59.282.728,78	$ 24.568.510,00	$ 371.297.090,78
Acta Mensual de Costos No. 20	$ 291.444.145,00	$ 55.374.387,55	$22.948.778,00	$346.818.532,55
Acta Mensual de Costos No. 21	$ 331.338.278,00	$ 62.954.727,82	$26.090.106	$ 394.293.005,82
Acta Mensual de Costos No. 22	$ 323.048.870,00	$ 61.379.285,30	$293.581.896	$ 384.428.155,30
Acta Mensual de Costos No. 23	$ 361.414.978,00	$ 68.668.845,82	$0,00	$ 430.083.823,82
Acta Mensual de Costos No. 24	$ 360.201.882,00	$ 68.438.357,58	$0,00	$ 428.640.239,58
Acta Mensual de Costos No. 25	$ 405.554.642,00	$ 77.055.381,98	$0,00	$ 482.610.023,98
Acta Mensual de Costos No. 26	$ 408.344.612,00	$ 77.585.476,28	$0,00	$ 485.930.088,28
Acta Mensual de Costos No. 27	$ 402.562.454,00	$ 76.486.866,26	$0,00	$ 479.049.320,26
Acta Mensual de Costos No. 28	$ 421.848.848,00	$ 80.151.281,12	$0,00	$ 502.000.129,12

Acta Mensual de Costos No. 29	$ 426.844.840,00	$ 81.100.519,60	$0,00	$ 507.945.359,60
Acta Mensual de Costos No. 30	$ 435.028.297,00	$ 82.655.376,43	$0,00	$ 517.683.673,43
Acta Mensual de Costos No. 31	$ 437.662.558,00	$ 83.155.886,02	$0,00$0,00	$ 520.818.444,02
Acta Mensual de Costos No. 32	$ 446.801.105,00	$ 84.892.209,95		$ 531.693.314,95

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 34

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión ejecutada: 90.26%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
08/10/2024	**8**

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

Durante el presente periodo no se realizaron tramites de actas de suspensión.

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE PÓLIZAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento Compañía Mundial de Seguros S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. NB-100182719 Anexo No. 1	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 599.993.288,40	NB-100182719	26/10/2021	Hasta la liquidación del Contrato
Buen manejo y manejo de correcta y inversión del anticipo	$2.520.980.203,80	NB-100182719	26/10/2021	Hasta la liquidación del Contrato
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 1.199.986.576,80	NB-100182719	26/10/2021	Hasta la liquidación del Contrato
Calidad de Servicios	$ 1.799.979.865,20	NB-100182719	Igual al plazo de la garantía de estabilidad en el contrato objeto de Interventoría	

CONTROL DE PÓLIZAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento Compañía Mundial de Seguros S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. NB-100182719 Anexo No. 1	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 599.993.288,40	NB-100182719	31/07/2022	30/06/2023
Buen manejo y manejo de correcta y inversión del anticipo	$ 1.199.986.576,80	NB-100182719	31/07/2022	30/06/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 1.199.986.576,80	NB-100182719	31/07/2022	31/12/2025
Calidad de Servicios	$ 1.799.979.865,20	NB-100182719	31/12/2022	31/12/2027

CONTROL DE PÓLIZAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento Compañía Mundial de Seguros S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. NB-100182719 Anexo No. 4	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$999,993,288.40	NB-100182719	31/12/2022	29/02/2024

Buen manejo y manejo de correcta y inversión del anticipo	$1,199,986,576.80	**NB-100182719**	31/12/2022	29/02/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$1,999,986,576.80	**NB-100182719**	31/12/2022	31/08/2026
Calidad de Servicios	$2,999,979,865.20	**NB-100182719**	31/08/2023	31/08/2028

CONTROL DE PÓLIZAS
TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento
Compañía Mundial de Seguros S.A.
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. NB-100182719 Anexo No. 5	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$999,993,288.40	**NB-100182719**	01/092022	30/06/2024
Buen manejo y manejo de correcta y inversión del anticipo	$1,199,986,576.80	**NB-100182719**	01/092022	30/06/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$1,999,986,576.80	**NB-100182719**	01/092022	31/122026
Calidad de Servicios	$2,999,979,865.20	**NB-100182719**	31/12/2023	31/12/2028

CONTROL DE PÓLIZAS
TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento
Compañía Mundial de Seguros S.A.
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. NB-100182719 Anexo No. 7	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$1.219.993.288,40	**NB-100182719**	28/12/2023	24/02/2025
Buen manejo y manejo de correcta y inversión del anticipo	$1,199,986,576,80	**NB-100182719**	28/12/2023	24/02/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$2.439.986.574.80	**NB-100182719**	28/12/2023	24/02/2027
Calidad de Servicios	$3.659.979.865.20	**NB-100182719**	24/08/2024	24/02/2029

CONTROL DE PÓLIZAS
TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento
Compañía Mundial de Seguros S.A.
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. NB-100182719 Anexo No. 8	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$1.319.993.288,40	**NB-100182719**	24/08/2024	5/06/2025
Buen manejo y manejo de correcta y inversión del anticipo	$1,199,986,576,80	**NB-100182719**	24/08/2024	5/06/2025

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$2.639.986.574.80	**NB-100182719**	24/08/2024	5/12/2027
Calidad de Servicios	$3.959.979.865.20	**NB-100182719**	5/12/2024	5/12/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _24/08/2024___ PRÓRROGA No 5 y Adición No. 4
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 30/08/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _x O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A SUBDIRECCIÓN	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

Durante el presente periodo no se remitió información al archivo por cuanto toda la información se manejó de forma magnética y vía correo, la cual se tiene en la subdirección de gestión del riesgo como unidad ejecutora

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

En el momento de inicio de la construcción del viaducto, la comunidad solicito se revisara para que no se afectara el comercio ni la bomba de servicios, lo cual conllevo revisar alternativas de trazado y configuración del viaducto

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS**

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

Durante el periodo no se realizaron aspectos jurídicos.

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

Las actas parciales de obra y de costos no se han tramitado dentro de los tiempos estipulados, para lo cual se ha realizado llamados de atención a interventoría.

El contrato de interventoría presenta restricciones presupuestales. La Entidad se encuentra adelantando el proceso de restitución de recursos.

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

El seguimiento de estos aspectos se realiza a través de la subdirección de sostenibilidad.

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

No se realizaron comisiones en el periodo

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

Se programa semanalmente un comité de seguimiento, en el cual la interventoría expone el avance semanal, los inconvenientes presentados y compromisos adquiridos por las partes para el cumplimiento del objeto y alcance del contrato.

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Continuar con los procedimientos contractuales que corresponden para la ejecución de los trabajos

Cordialmente,

_____

Carlos Germán Corzo Upegui.
CC 86.050.296 Villavicencio.
Supervisor Contrato Interventoría