	CONTRATO DE OBRA N°:	LP-SIM-002-2025	FECHA DE INICIACION:	7 de mayo de 2025	**ACTA PARCIAL DE OBRA N°3**
			PLAZO INICIAL:	8 Meses	
			PLAZO SEGÚN MODIFICATORIO 1:	7 Meses Y 20 dias	
	OBJETO:	PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	27 de diciembre de 2025	**VALOR PRESENTE ACTA:**
			VALOR CONTRACTUAL:	$ 12,043,118,763.00	$ 2,547,683,532.00
			VALOR PRESENTE ACTA	$ 2,547,683,532.00	**PERIODO DE COBRO DE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 3**
	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIMENTACION LC	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 9,226,833,531.00	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Representante:	CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES	% AVANCE FISICO OBRA PRESENTE ACTA	21.15%	DEL 7 DE OCTUBRE DE 2025 HASTA 6 DE NOVIEMBRE DE 2025
VERSIÓN: 02 **CÓDIGO: SI-SUP-004**	**INTERVENTOR:**	CONSORCIO INTERCOMUNAS	% AVANCE ACUMULADO OBRA	76.61%	**FECHA DE LA PRESENTE ACTA**
ACTA PARCIAL DE OBRA N°3	Representante:	JORGE ANDRES NARVAEZ BARON			14 DE NOVIEMBRE DE 2025

		CONDICIONES ORIGINALES					**OBRA EJECUTADA**														
							ACTA PARCIAL DE OBRA N°1		**CONDICIONES ACTUALIZADAS No.1**		**ACTA PARCIAL DE OBRA N°2**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS No.2**		**ACTA PARCIAL DE OBRA N°3**		**ACUMULADO**	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**	**V/UNIT**	**VALOR**		**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
1.00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**																	
1.01	DEMOLICION DE BORDILLOS EN CONCRETO	M	833.77	$ 14,383	$ 11,992,114.00				833.77	$ 11,992,114.00			833.77	$ 11,992,114.00				
1.02	CORTE DE PISO EN TABLON Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10MTS/0.15MTS CON CORTADORA	M	821.38	$ 37,273	$ 30,615,297.00				821.38	$ 30,615,297.00			821.38	$ 30,615,297.00	488.43	$ 18,205,251.00	488.43	$ 18,205,251.00
1.03	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	M2	488.57	$ 32,424	$ 15,841,394.00				488.57	$ 15,841,394.00			488.57	$ 15,841,394.00	390.74	$ 12,669,354.00	390.74	$ 12,669,354.00
1.04	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	M3	327.20	$203,116.00	$ 66,459,555.00				327.20	$ 66,459,555.00			327.20	$ 66,459,555.00	234.52	$ 47,634,764.00	234.52	$ 47,634,764.00
1.05	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE.	M3	1,253.70	$26,629.00	$ 33,384,777.00	303.28	$ 8,076,043.00	1474.48	$ 39,263,928.00	1171.20	$ 31,187,885.00	2097.99	$ 55,867,376.00	623.51	$ 16,603,448.00	2097.99	$ 55,867,376.00
1.06	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	14,268.01	$13,315.00	$ 189,978,553.00	6803.50	$ 90,588,603.00	14268.01	$ 189,978,553.00	2540.04	$ 33,820,633.00	10744.85	$ 143,067,678.00	1260.64	$ 16,785,421.00	10604.18	$ 141,194,657.00
1.07	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	20,178.22	$30,879.00	$ 623,083,255.00	9238.81	$ 285,285,214.00	20178.22	$ 623,083,255.00	4824.61	$ 148,979,132.00	16695.69	$ 515,546,211.00	2449.39	$ 75,634,714.00	16512.81	$ 509,899,060.00
1.08	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	UND	81.00	$435,257.00	$ 35,255,817.00				81.00	$ 35,255,817.00			81.00	$ 35,255,817.00	0.00	$ -		
1.09	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	UND	31.00	$648,701.00	$ 20,109,731.00				31.00	$ 20,109,731.00			31.00	$ 20,109,731.00	0.00	$ -		
1.10	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 10.1M A 15 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ)	UND	1.00	$979,128.00	$ 979,128.00				1.00	$ 979,128.00			1.00	$ 979,128.00	0.00	$ -		
1.11	PODA DE FORMACIÓN ÁRBOLES ALTURA MAYOR H=5.1 O IGUAL 10 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS)	UND	2.00	$235,500.00	$ 471,000.00				2.00	$ 471,000.00			2.00	$ 471,000.00	0.00	$ -		
1.12	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5 M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACION, ABONO ORGANICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO	UND	1,130.00	$128,542.00	$ 145,252,460.00				1130.00	$ 145,252,460.00			1130.00	$ 145,252,460.00	0.00	$ -		
					$ 1,173,423,081.00		**$ 383,949,860.00**		**$ 1,179,302,232.00**		**$ 213,987,650.00**		**$ 1,041,457,761.00**		**$ 187,532,952.00**		**$ 785,470,462.00**
2.00	**SUBRASANTE Y SUBBASE**																	
2.01	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	2,475.16	$112,880.00	$ 279,396,061.00	1692.80	$ 191,083,264.00	2475.16	$ 279,396,061.00	587.54	$ 66,321,515.00	2462.44	$ 277,960,227.00	123.94	$ 13,990,347.00	2404.28	$ 271,395,126.00
2.02	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR)	M3	959.74	$232,508.00	$ 223,147,228.00	949.66	$ 220,803,547.00	2129.87	$ 495,211,814.00	1180.21	$ 274,408,267.00	2753.39	$ 640,185,203.00	623.52	$ 144,973,388.00	2753.39	$ 640,185,202.00
2.03	SUBBASE GRANULAR CLASE A	M3	3,434.59	$272,589.00	$ 936,231,454.00	2048.06	$ 558,278,627.00	3434.59	$ 936,231,454.00	991.08	$ 270,157,506.00	3590.75	$ 978,798,952.00	512.01	$ 139,568,294.00	3551.15	$ 968,004,427.00
2.04	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	19,265.08	$14,904.00	$ 287,126,752.32	11203.65	$ 166,979,200.00	19265.08	$ 287,126,752.00	4439.03	$ 66,159,303.00	18435.33	$ 274,760,158.00	2584.25	$ 38,515,662.00	18226.93	$ 271,654,165.00
					$ 1,725,901,495.32		**$ 1,137,144,638.00**		**$ 1,997,966,081.00**		**$ 677,046,591.00**		**$ 2,171,704,540.00**		**$ 337,047,691.00**		**$ 2,151,238,920.00**
3.00	**PAVIMENTOS Y BORDILLOS**																	
3.01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)	M3	2,973.06	$1,360,240.00	$ 4,044,075,134.00	1358.48	$ 1,847,858,835.00	2973.06	$ 4,044,075,134.00	675.87	$ 919,345,409.00	2919.60	$ 3,971,356,704.00	826.83	$ 1,124,687,239.00	2861.18	$ 3,891,891,483.00
3.02	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (38 Kg/cm2)	M3	461.53	$1,332,806.00	$ 615,129,953.00	350.54	$ 467,201,815.00	436.93	$ 582,342,925.00	86.39	$ 115,141,110.00	436.93	$ 582,342,926.00			436.93	$ 582,342,925.00
3.03	ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANHOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND	24.00	$488,828.00	$ 11,731,872.00	19.00	$ 9,287,732.00	37.00	$ 18,086,636.00	18.00	$ 8,798,904.00	46.00	$ 22,486,088.00	9.00	$ 4,399,452.00	46.00	$ 22,486,088.00
3.04	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	4,671.08	$132,805.00	$ 620,342,779.40	382.00	$ 50,731,510.00	4671.08	$ 620,342,779.00	1026.79	$ 136,362,846.00	2570.92	$ 341,431,030.00	746.21	$ 99,100,419.00	2155.00	$ 286,194,775.00
3.05	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	18,355.90	$12,853.00	$ 235,928,382.70	13392.96	$ 172,139,715.00	25998.37	$ 334,157,050.00	12605.41	$ 162,017,335.00	41868.97	$ 538,141,872.00	11039.96	$ 141,896,606.00	37038.33	$ 476,053,656.00
					$ 5,527,208,121.10		**$ 2,547,219,607.00**		**$ 5,599,004,524.00**		**$ 1,341,665,604.00**		**$ 5,455,758,620.00**		**$ 1,370,083,716.00**		**$ 5,258,968,927.00**
4.00	**SEÑALIZACION**																	
4.01	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UND	80.00	$607,035.00	$ 48,562,800.00			80.00	$ 48,562,800.00	10.00	$ 6,070,350.00	10.00	$ 6,070,350.00			10.00	$ 6,070,350.00
4.02	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UND	13.00	$885,077.00	$ 11,506,001.00			13.00	$ 11,506,001.00			0.00	$ -				
4.03	DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M2.	M2	767.94	$98,092.00	$ 75,328,770.00			767.94	$ 75,328,770.00	180.03	$ 17,659,503.00	180.03	$ 17,659,503.00			180.03	$ 17,659,503.00
4.04	DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M (12 CM).	M	8,775.72	$8,986.00	$ 78,858,619.92			8775.72	$ 78,858,620.00	1077.06	$ 9,678,461.00	1077.06	$ 9,678,461.00			1077.06	$ 9,678,461.00
4.05	REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADO	M	59.50	$456,873.00	$ 27,183,943.50			59.50	$ 27,183,944.00	11.60	$ 5,299,727.00	12.00	$ 5,482,476.00			11.60	$ 5,299,727.00
					$ 241,440,134.42				**$ 241,440,135.00**		**$ 38,708,041.00**		**$ 38,890,790.00**				**$ 38,708,041.00**
5.00	**ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS**																	
5.01	S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS	M	4,671.08	$59,114.00	$ 276,126,223.00	91.00	$ 5,379,374.00	4671.08	$ 276,126,223.00	824.70	$ 48,751,316.00	4498.70	$ 265,936,152.00	739.81	$ 43,733,128.00	1655.51	$ 97,863,818.00
5.02	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA	M	4,671.08	$52,379.00	$ 244,666,499.00	91.00	$ 4,766,489.00	4671.08	$ 244,666,499.00	832.90	$ 43,626,469.00	4506.90	$ 236,066,915.00	739.81	$ 38,750,508.00	1663.71	$ 87,143,466.00
5.03	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, MATERIAL SELECCIONADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M2	2,849.47	$147,166.00	$ 419,345,102.00	58.30	$ 8,579,778.00	2849.47	$ 419,345,102.00	567.51	$ 83,518,177.00	1299.00	$ 191,168,351.00	444.21	$ 65,372,609.00	1070.02	$ 157,470,564.00
5.04	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO	UND	82.00	$1,190,484.00	$ 97,619,688.00			82.00	$ 97,619,688.00	25.00	$ 29,762,100.00	45.00	$ 53,571,780.00			25.00	$ 29,762,100.00
5.05	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA ENCONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACIONMANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	UND	127.00	$1,646,788.00	$ 209,142,076.00			20.00	$ 32,935,760.00			0.00	$ -				
5.06	S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	418.00	$282,104.00	$ 117,919,472.00			418.00	$ 117,919,472.00	123.00	$ 34,698,792.00	123.00	$ 34,698,792.00			123.00	$ 34,698,792.00
					$ 1,364,819,060.00		**$ 18,725,641.00**		**$ 1,188,612,744.00**		**$ 240,356,854.00**		**$ 781,441,990.00**		**$ 147,856,245.00**		**$ 406,938,740.00**
6.00	**OTRAS ACTIVIDADES**																	
6.01	S/I TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	M	625.20	$83,966.00	$ 52,495,543.00			625.20	$ 52,495,543.00	126.00	$ 10,579,716.00	131.73	$ 11,060,936.00			126.00	$ 10,579,716.00
6.02	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	361.00	$108,874.00	$ 39,303,514.00			361.00	$ 39,303,514.00	62.00	$ 6,750,188.00	361.00	$ 39,303,514.00	299.00	$ 32,553,326.00	361.00	$ 39,303,514.00
6.03	REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA.	UND	5.00	$396,994.00	$ 1,984,970.00			5.00	$ 1,984,970.00			0.00	$ -				
					$ 93,784,027.00				**$ 93,784,027.00**		**$ 17,329,904.00**		**$ 50,364,450.00**		**$ 32,553,326.00**		**$ 49,883,230.00**
7.00	**BOX CULVERT**																	
7.01	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA	M3	237.66	$27,949.00	$ 6,642,359.00	114.54	$ 3,201,278.00	114.54	$ 3,201,278.00			114.54	$ 3,201,278.00			114.54	$ 3,201,278.00
7.02	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	48.80	$14,904.00	$ 727,315.00	29.04	$ 432,812.00	29.04	$ 432,812.00			29.04	$ 432,812.00			29.04	$ 432,812.00
7.03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	308.96	$30,879.00	$ 9,540,376.00	148.90	$ 4,597,883.00	148.90	$ 4,597,883.00			148.90	$ 4,597,883.00			148.90	$ 4,597,883.00
7.04	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	50.60	$112,880.00	$ 5,711,728.00	25.23	$ 2,847,962.00	50.60	$ 5,711,728.00			33.03	$ 3,728,426.00	7.80	$ 880,464.00	33.03	$ 3,728,426.00
7.05	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	M3	26.32	$232,508.00	$ 6,119,611.00	15.14	$ 3,520,171.00	15.14	$ 3,520,172.00			15.14	$ 3,520,171.00			15.14	$ 3,520,171.00
7.06	CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (PARA ESTRUCTURA)	M3	57.93	$2,018,103.00	$ 116,908,707.00	13.50	$ 27,244,391.00	13.50	$ 27,244,391.00			13.50	$ 27,244,391.00			13.50	$ 27,244,391.00
7.07	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	5,612.08	$12,853.00	$ 72,132,064.00	1506.40	$ 19,361,759.00	1506.40	$ 19,361,759.00			1506.40	$ 19,361,759.00			1506.40	$ 19,361,759.00
7.08	BARANDA METÁLICA PARA TRÁFICO VEHICULAR	M	16.00	$1,728,208.00	$ 27,651,328.00			5.14	$ 8,890,665.00			0.00	$ -				
7.09	MANEJO DE CAUCE DE AGUA	UND	1.00	$11,829,073.00	$ 11,829,073.00			1.00	$ 11,829,073.00			0.00	$ -				
7.10	JUNTA PARA MURO EN CINTA PVC	M	16.00	$74,670.00	$ 1,194,720.00			0.00	$ -			0.00	$ -				
7.11	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO)	M3	1.88	$891,307.00	$ 1,675,657.00	1.85	$ 1,648,918.00	2.03	$ 1,809,353.00	0.18	$ 160,435.00	2.03	$ 1,809,353.00			2.03	$ 1,809,353.00
					$ 260,132,938.00		**$ 62,855,174.00**		**$ 86,599,114.00**		**$ 160,435.00**		**$ 63,896,073.00**		**$ 880,464.00**		**$ 63,896,073.00**
8.00	**CUNETAS Y SUMIDEROS**																	
8.01	EXCAVACION MANUAL	M3	897.34	$45,949.00	$ 41,231,876.00			897.34	$ 41,231,876.00			1187.96	$ 54,585,574.00	313.27	$ 14,394,443.00	313.27	$ 14,394,443.00
8.02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	1,166.28	$30,879.00	$ 36,013,560.00			1166.28	$ 36,013,560.00			1544.35	$ 47,687,984.00	407.25	$ 12,575,473.00	407.25	$ 12,575,473.00
8.03	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	1,829.82	$14,904.00	$ 27,271,637.00			1829.82	$ 27,271,637.00			2545.39	$ 37,936,493.00	672.68	$ 10,025,623.00	672.68	$ 10,025,623.00
8.04	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	151.17	$112,880.00	$ 17,064,070.00			151.17	$ 17,064,070.00			218.39	$ 24,651,863.00	63.90	$ 7,213,032.00	63.90	$ 7,213,032.00
8.05	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA	KG	21,043.70	$12,853.00	$ 270,474,676.00			21043.70	$ 270,474,676.00			37091.80	$ 476,740,905.00	9790.33	$ 125,835,111.00	9790.33	$ 125,835,111.00
8.06	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE	M3	515.80	$1,068,635.00	$ 551,201,933.00			515.80	$ 551,201,933.00			649.89	$ 694,495,201.00	140.03	$ 149,640,960.00	140.03	$ 149,640,960.00
8.07	SUMIDERO TIPO VENTANA EN CONCRETO	UND	54.00	$1,229,946.00	$ 66,417,084.00			54.00	$ 66,417,084.00			101.00	$ 124,224,546.00				
					$ 1,009,674,836.00				**$ 1,009,674,836.00**				**$ 1,460,322,566.00**		**$ 319,684,642.00**		**$ 319,684,642.00**

		CONDICIONES ORIGINALES				OBRA EJECUTADA											
						ACTA PARCIAL DE OBRA N°1		CONDICIONES ACTUALIZADAS No.1		ACTA PARCIAL DE OBRA N°2		CONDICIONES ACTUALIZADAS No.2		ACTA PARCIAL DE OBRA N°3		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
9.00	**RED DE MEDIA TENSION**																
9.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES DE MEDIA TENSION.	M	3,040.00	$5,829.00	$ 17,720,160.00			3040.00	$ 17,720,160.00			3040.00	$ 17,720,160.00				
9.02	SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND	6.00	$5,032,251.00	$ 30,193,506.00			6.00	$ 30,193,506.00			6.00	$ 30,193,506.00				
9.03	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE	UND	6.00	$992,914.00	$ 5,957,484.00			6.00	$ 5,957,484.00			6.00	$ 5,957,484.00				
9.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN DERIVACION COMPACTA	UND	1.00	$5,584,152.00	$ 5,584,152.00			1.00	$ 5,584,152.00			1.00	$ 5,584,152.00				
9.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION CON	UND	3.00	$3,468,507.00	$ 10,405,521.00			3.00	$ 10,405,521.00			3.00	$ 10,405,521.00				
9.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANGULO CON	UND	2.00	$5,199,740.00	$ 10,399,480.00			2.00	$ 10,399,480.00			2.00	$ 10,399,480.00				
9.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANCLAJE COMPACTA	UND	1.00	$6,097,541.00	$ 6,097,541.00			1.00	$ 6,097,541.00			1.00	$ 6,097,541.00				
9.08	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE DESNUDO	M	400.00	$93,931.00	$ 37,572,400.00			400.00	$ 37,572,400.00			400.00	$ 37,572,400.00				
9.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 12	UND	3.00	$1,993,148.00	$ 5,979,444.00			3.00	$ 5,979,444.00			3.00	$ 5,979,444.00				
9.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE DE 12m A	UND	2.00	$4,641,430.00	$ 9,282,860.00			2.00	$ 9,282,860.00			2.00	$ 9,282,860.00				
9.11	INSTALACION CON TENSION DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE MT BIFASICO A 13.2 KV.	UND	2.00	$4,891,891.00	$ 9,783,782.00			2.00	$ 9,783,782.00			2.00	$ 9,783,782.00				
9.12	INSTALACION CON TENSION A 13.2 KV. DE POSTE EN CONCRETO	UND	2.00	$8,669,701.00	$ 17,339,402.00			2.00	$ 17,339,402.00			2.00	$ 17,339,402.00				
	RED DE BAJA TENSION (240/120) VOL.																
9.13	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES DE BAJA TENSION.	M	3,040.00	$3,099.00	$ 9,420,960.00			3040.00	$ 9,420,960.00			3040.00	$ 9,420,960.00				
9.14	SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND	14.00	$1,059,286.00	$ 14,830,004.00			14.00	$ 14,830,004.00			14.00	$ 14,830,004.00				
9.15	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE	UND	15.00	$570,041.00	$ 8,550,615.00			15.00	$ 8,550,615.00			15.00	$ 8,550,615.00				
9.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION - ANGULO -	UND	16.00	$793,631.00	$ 12,698,096.00			16.00	$ 12,698,096.00			16.00	$ 12,698,096.00				
9.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANCLAJE PARA BT A	UND	1.00	$961,506.00	$ 961,506.00			1.00	$ 961,506.00			1.00	$ 961,506.00				
9.18	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX	M	1,400.00	$91,379.00	$ 127,930,600.00			1400.00	$ 127,930,600.00			1400.00	$ 127,930,600.00				
9.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 9	UND	2.00	$1,700,143.00	$ 3,400,286.00			2.00	$ 3,400,286.00			2.00	$ 3,400,286.00				
9.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA CAJA DE CONEXIÓN (4 USUARIOS) A	UND	4.00	$2,336,349.00	$ 9,345,396.00			4.00	$ 9,345,396.00			4.00	$ 9,345,396.00				
9.21	DESINSTALACION DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 750-510 KGF).	UND	16.00	$1,128,446.00	$ 18,055,136.00			16.00	$ 18,055,136.00			16.00	$ 18,055,136.00				
9.22	DESMONTE, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA RED DE TELECOMUNICACIONES	M	1,850.00	$21,405.00	$ 39,599,250.00			1850.00	$ 39,599,250.00			1850.00	$ 39,599,250.00				
	SUBESTACIONES ELECTRICAS (13.200/240/120) VOL.																
9.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ADECUACION DE SUBESTACION BIFASICA EN POSTE A (13.200/240/120) VOL..INCLUYE: INSTALACION PUENTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR, DPS, DESMONTE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR.	UND	3.00	$9,494,343.00	$ 28,483,029.00			3.00	$ 28,483,029.00			3.00	$ 28,483,029.00				
	ALUMBRADO PUBLICO, ALIMENTADORES Y MEDIDAS DE BAJA TENSION (240/120) VOL.																
9.24	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCENTRICO DE ALUMINIO - (2xNo. 6 + 1xNo. 6) AWG.	M	900.00	$66,287.00	$ 59,658,300.00			900.00	$ 59,658,300.00			900.00	$ 59,658,300.00				
9.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REUBICACION DE MEDIDOR (240/120)	UND	3.00	$1,027,332.00	$ 3,081,996.00			3.00	$ 3,081,996.00			3.00	$ 3,081,996.00				
9.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REINSTALACION DE ALUMBRADO	UND	15.00	$809,400.00	$ 12,141,000.00			15.00	$ 12,141,000.00			15.00	$ 12,141,000.00				
					$ 514,471,906.00				**$ 514,471,906.00**				**$ 514,471,906.00**				
	ITEMS NO PREVISTOS CIVILES																
NP-1	RAMPA PARA USO VEHICULAR, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA ENCONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACION MANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M2		$326,743.00								764.38	$ 249,755,586.00	211.95	$ 69,253,179.00	211.95	$ 69,253,179.00
NP-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC ALCANTARILLADO D=200MM (8 PULG) PARA REUBICACIÓN DE RED ALCANTARILLADO, (INCLUYE EXTENDIDO E INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA Y SUS ACCESORIOS). DE PARED ESTRUCTURAL, PARED INTERIOR LISA Y EXTERIOR CORRUGADA, CAMPANA POR ESPIGO CON HIDROSELLO DE CAUCHO PARA UNIÓN MECÁNICA, SEGÚN NORMA NTC 3721	M		$173,212.00								112.70	$ 19,520,992.00	112.70	$ 19,520,992.00	112.70	$ 19,520,992.00
NP-3	CAJA DE REGISTRO DE ALCANTARILLADO EN CONCRETO DE 21MPA DE 0,6MX0,6MX0,7M PARA REUBICACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO (INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO, ACERO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN)	UND		$1,121,933.00								7.00	$ 7,853,531.00	7.00	$ 7,853,531.00	7.00	$ 7,853,531.00
NP-4	CAJA DE REGISTRO DE ALCANTARILLADO EN CONCRETO DE 21MPA DE 0,6MX0,6MX1,0M PARA REUBICACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO (INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO, ACERO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN)	UND		$1,299,121.00								4.00	$ 5,196,484.00	4.00	$ 5,196,484.00	4.00	$ 5,196,484.00
NP-5	CAJAS DE REGISTRO CON TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 15" PARA REUBICACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO, INCLUYE EXCAVACION, RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	UND		$810,005.00								62.00	$ 50,220,310.00	62.00	$ 50,220,310.00	62.00	$ 50,220,310.00
													$ 332,546,903.00		**$ 152,044,496.00**		**$ 152,044,496.00**

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 11,910,855,599.00**	**$ 4,149,894,920.00**	**$ 11,910,855,599.00**	**$ 2,529,255,079.00**	**$ 11,910,855,599.00**	**$ 2,547,683,532.00**		**$ 9,226,833,531.00**
PGIO	$ 98,855,795.00	$ -	$ 98,855,795.00	$ -	$ 98,855,795.00	$ -		$ -
TRAMITES AUTORIDAD AMBIENTAL	$ 28,800,000.00	$ -	$ 28,800,000.00	$ -	$ 28,800,000.00	$ -		$ -
TRAMITES y LEGALIZACIONES (AFINIA)	$ 4,607,369.00	$ -	$ 4,607,369.00	$ -	$ 4,607,369.00	$ -		$ -
VALOR TOTAL OBRA	**$ 12,043,118,763.00**	**$ 4,149,894,920.00**	**$ 12,043,118,763.00**	**$ 2,529,255,079.00**	**$ 12,043,118,763.00**	**$ 2,547,683,532.00**		**$ 9,226,833,531.00**

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO:	**$ 12,043,118,763.00**
V/R ADICIONES:	**$ -**
V/R ACTUAL CONTRATO:	**$ 12,043,118,763.00**

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE ORDEN DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO CON RESPECTO VALOR CONTRACTUAL INICIAL	% PAGADO CON RESPECTO VALOR CONTRACTUAL CON ADICION	COSTO TOTAL IMPREVISTO	% IMPREVISTO	COSTO IMPREVISTO POR ACTA	DESCUENTO IMPREVISTO	PAGO DE IMPREVISTO JUSTIFICADO	VALOR A FACTURADO	VALOR PRESENTE ACTA	PAGADO ACUMULADO
1	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	1/10/2025	$4,149,894,920.00	34.46%	0.00%	$ 89,555,305.00	1.00%	$31,202,217.00	$31,202,217.00	$ -	$ 4,118,692,703.00	$ -	$ 4,118,692,703.00
2	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 2	31/10/2025	$2,529,255,079.00	21.00%	0.00%	$ 89,555,305.00	1.00%	$19,016,955.00	$19,016,955.00	$ -	$ 2,510,238,124.00	$ -	$ 6,628,930,827.00
3	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 3		$2,547,683,532.00	21.15%	0.00%	$ 89,555,305.00	1.00%	$19,155,515.00	$19,155,515.00	$ -		$ 2,528,528,017.00	$ 9,157,458,844.00
TOTAL			**$9,226,833,531.00**	**76.61%**	**0.00%**			**$69,374,687.00**	**$69,374,687.00**	**$0.00**	**$6,628,930,827.00**	**$ 2,528,528,017.00**	$ 9,157,458,844.00

El recibo por parte de la interventoria de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de recibo, los que en ella intervinieron, el dia **14 DE NOVIEMBRE DE 2025**.

TOTAL NETO A PAGAR: **$ 2,528,528,017.00**

SON: **DOS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL DIECISIETE PESOS M/CTE**

Carmen Sofia Valverde

CONSORCIO PAVIMENTACION LC
CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES
CONTRATISTA

Revisado por: Ing Hugo Martinez Rosales - Contratista SIM
Revisado por: Andrés Felipe Sierra Payares - Apoyo a la supervisión - Contratista SIM

Jorge N. B

CONSORCIO INTERCOMUNAS
JORGE ANDRES NARVAEZ BARON
INTERVENTOR: