Popayán, 27 de noviembre de 2025

Señores
Fabián Javier Lasso Ordoñez
Supervisor del Contrato
Apoyo a la supervisión: **Víctor Mera** y **Yerson Andrés Imbachi**
SENA – REGIONAL CAUCA
Centro Agropecuario
Ciudad

Asunto: SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO – CONTRATO NO. **CO1_PCCNTR_8315683**

Yo, DIEGO DARÍO CASTRO ZÚÑIGA, contratista del Contrato No. CO1_PCCNTR_8315683, cuyo objeto es *"Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de los sistemas solares fotovoltaicos, aires acondicionados, plantas eléctricas y motobombas del Centro Agropecuario – SENA Regional Cauca"*, me permito solicitar de manera respetuosa la ampliación del plazo de ejecución por quince (15) días.

Esta solicitud se fundamenta en que las condiciones climáticas presentadas durante las últimas semanas, especialmente las lluvias constantes, han impedido avanzar con normalidad en las actividades programadas para el izaje e instalación de los postes de alumbrado público.

Dado que dichas labores requieren superficies estables, adecuadas condiciones de seguridad y la disponibilidad de maquinaria en terreno firme, las precipitaciones han generado condiciones que no permiten desarrollar las actividades sin afectar la seguridad del personal ni la calidad técnica de la instalación, por lo cual ha sido necesario suspender temporalmente estas tareas.

En aras de garantizar el cumplimiento adecuado del objeto contractual y asegurar que las actividades se ejecuten con los estándares técnicos, de seguridad y calidad establecidos, se hace indispensable la ampliación mencionada.
Por lo tanto, solicito muy respetuosamente se autorice una ampliación de quince (15) días al plazo de ejecución, contados a partir de la fecha de vencimiento vigente.

Agradezco su atención y quedo atento a cualquier observación o información adicional que se requiera para el trámite correspondiente.

Cordialmente,



Diego Darío Castro Zúñiga
Contratista
Contrato No. CO1_PCCNTR_8315683
CC: 10.540.114
315 591 1368 – 318 353 9986
electrosistemascauca@hotmail.com