Espacio para Logo Corporativo

ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION
NIT 900.376.990-5
CRA 3 3 40
Tel: 3123125412
Concepción - Colombia
asojuntasconcepcionsantander@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 1

Señores	ALCALDIA DE CONCEPCION		
NIT	800.104.060-1	**Teléfono**	(607) 3219960609 - Ext. 000
Dirección	cra 7 3 16	**Ciudad**	Concepción - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/11/2025, 15:41
Expedición	28/11/2025, 15:42
Vencimiento	28/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO METROS CUADRADOS	43.80	268,634.16
2	Excavación manual material común	3.00	196,447.62
3	Excavación mecánica y retiro de tierra m3	60.31	2,557,651.21
4	Solado en concreto de 12 MPa m3	0.54	363,750.81
5	Tubería alcantarillado de Ø 36 m	6.00	6,464,199.30
6	Concreto de 21 MPa m3	14.44	18,241,142.28
7	Acero de refuerzo Fy 420 MPa Kg 389,77 $ 9.719,00 $ 3.788.215,00	389.77	3,788,174.63

Total items: 7

Total Bruto	31,880,000.01
Total a Pagar	31,880,000.01

Valor en Letras:
Treinta y un millones ochocientos ochenta mil pesos m/cte con un cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 31,880,000.01

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764102248407 aprobado en 20251127 prefijo FV desde el número 1 al 50 Vigencia: 24 Meses Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: d81ca56720a5202e14a4917e1fbae6dea1473f3b3dfb66611109103f62f5fb6475590d9a1697590a9c64e8515a6e3691

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS COMO APOYO PARA LA ATENCIÓN DEL PUNTO CRÍTICO UBICADO EN LATITUD: 6°47'29.21"N LONGITUD: 72°40'18.14"O DEL SECTOR EL GUAMAL PARTE ALTA DE LA VEREDA AYACUCHO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN, SANTANDER".



INFORME DE ACTIVIDADES
14 DE NOVIEMBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2025

ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN
NIT.: 900.376.990-5
NELSON MARTIN MANRIQUE FLOREZ
C.C. N0. 13.906.748 expedida en Concepción
CONTRATISTA

CONVENIO SOLIDARIO CS-003-2025

Ingeniero:

CRISTIAN ELICEO OLEJUA BETANCOURTH
Secretario de Planeación e Infraestructura física
Concepción, Santander



Me permito presentar el informe de actividades realizadas durante la intervención en el punto crítico del Sector el Guamal de la vereda Ayacucho del Municipio de CONCEPCION, atendiendo el CS-003-2025, cuyo objeto ***"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS COMO APOYO PARA LA ATENCIÓN DEL PUNTO CRÍTICO UBICADO EN LATITUD: 6°47'29.21"N LONGITUD: 72°40'18.14"O DEL SECTOR EL GUAMAL PARTE ALTA DE LA VEREDA AYACUCHO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN, SANTANDER"***

CONVENIO SOLIDARIO:	CS-003-2025
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN
JAC:	ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN
NIT:	No.: 900.376.990-5
PRESIDENTE:	NELSON MARTIN MANRIQUE FLOREZ
IDENTIFICACIÓN:	C.C. N0. 13.906.748 expedida en Concepción
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS COMO APOYO PARA LA ATENCIÓN DEL PUNTO CRÍTICO UBICADO EN LATITUD: 6°47'29.21"N LONGITUD: 72°40'18.14"O DEL SECTOR EL GUAMAL PARTE ALTA DE LA VEREDA AYACUCHO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN, SANTANDER"
VALOR TOTAL:	CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 42,308,118.00)
APORTE MUNICIPIO:	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 39,850,000.00)
APORTE JAC:	DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 2,458,118.00)
C.D.P No.	**25-00723 del 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025.**
R.P No.	**25-01001** del **13 DE NOVIEMBRE DE 2025.**
SUPERVISIÓN:	ING. CRISTIAN ELICEO OLEJUA BETANCOURTH SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	CINCUENTA (50) DÍAS
FECHA DE INICIO:	14 DE NOVIEMBRE DE 2025.
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2025
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO:	CONCEPCIÓN-SANTANDER

ACTIVIDADES EJECUTADAS

1.PRELIMINARES

1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO



EVIDENCIA FOTOGRAFICA	
	

Se realizó la delimitación del área de intervención mediante el uso de estacas, cinta métrica y equipo topográfico. Se verificaron los ejes de la alcantarilla proyectada, así como las cotas de nivel necesarias para garantizar la correcta ubicación de la estructura.

Estas actividades permitieron definir los puntos de excavación y asegurar que la obra se ejecutara conforme a los planos establecidos.

2. MOVIMIENTO DE TIERRAS


2.1 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN

EVIDENCIA FOTOGRAFICA	
	

Se ejecutó la excavación manual en los sectores donde la maquinaria no tenía acceso directo o donde se requería mayor precisión.

Esta actividad permitió retirar el material común que cubría la zona de implantación de la alcantarilla y generar las profundidades iniciales para el proceso constructivo.

2.2 EXCAVACION MECANICA Y RETIRO DE TIERRAS


EVIDENCIA FOTOGRAFICA	
	

Se utilizó maquinaria pesada, como retroexcavadora y volquetas, para realizar excavaciones profundas y retirar el material excedente.
El material excavado fue cargado y transportado a un sitio de disposición autorizado, garantizando el orden y limpieza del frente de obra.

Esta actividad permitió habilitar el espacio requerido para la construcción de la estructura hidráulica.

3. ESTRUCTURAS EN CONCRETO

3.1 SOLADO EN CONCRETO DE 12 MPa

EVIDENCIA FOTOGRAFICA	
	

Se colocó una capa de solado en concreto pobre (12 MPa) de espesor uniforme, con el fin de generar una superficie estable y nivelada para la instalación de la tubería y las demás estructuras.

Este solado ayuda a mejorar las condiciones del fondo y a evitar asentamientos diferenciales.

3.2 TUBERÍA ALCANTARILLADO DE DIÁMETRO 36 PULGADAS

EVIDENCIA FOTOGRAFICA






Se procedió a la instalación de la tubería de alcantarillado de 36 pulgadas, ubicándola según los ejes y pendientes definidas.

Se realizó el correcto alineamiento y la unión de las piezas, asegurando la funcionalidad hidráulica del sistema.

3.3 CONCRETO DE 21 MPa

EVIDENCIA FOTOGRAFICA







Se vació concreto estructural de 21 MPa para conformar las estructuras de soporte, rellenos estructurales o encamisados según lo contemplado en el diseño.

Durante el proceso se garantizaron las condiciones de vibrado, nivelación y curado del concreto para asegurar su resistencia final.

3.4 ACERO DE REFUERZO Fy= 420 MPa

EVIDENCIA FOTOGRAFICA





Se instalaron las armaduras de acero de refuerzo según especificaciones del diseño estructural.
El acero fue cortado, doblado y amarrado en sitio, cumpliendo con las longitudes de traslape y recubrimientos definidos en la obra.

El refuerzo garantiza la resistencia estructural de las cámaras, aletas u otros elementos asociados a la alcantarilla.

AVANCE DE LA EJECUCIÓN POR PARTE DEL MUNICIPIO

A la fecha, el avance fisico de la obra alcanza aproximadamente el 80%, correspondiente principalmente a:

- Ejecución completa de las excavaciones manuales y mecánicas.
- Instalación de la tubería de alcantarillado de 36 pulgadas.
- Construcción del solado, muro y aletas (vaciado de concreto estructural).
- Montaje de acero de refuerzo según diseño.

Actualmente se continúan las actividades complementarias como rellenos, conformación de taludes y obras finales de protección.

CONCLUSIÓN GENERAL

Las actividades realizadas en la alcantarilla muestran un avance significativo del proyecto, evidenciando el cumplimiento de los procedimientos constructivos y de las especificaciones técnicas.

El desarrollo de las etapas de excavación, instalación de tubería y ejecución de estructuras en concreto ha permitido alcanzar un 80% de avance físico, garantizando la estabilidad, funcionalidad y durabilidad de la obra.

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

MES DE NOVIEMBRE

Ingreso base de cotización (IBC): $ 1.423.500

LIQUIDACIÓN GENERAL	**EPS**	**PENSIÓN**	**ARL**	**CAJA DE COMPENSACIÓN**
ADMINISTRADORA	SANITAS S.A.	PROTECCION	ARL SURA	COMFENALCO SANTANDER
No. PLANILLA	**4632133711**			
VALOR PAGADO	**$ 178,000.00**	**$ 227,800.00**	**$ 34,700.00**	**$ 28.500**
TOTAL, PAGADO	**$ 469.000**			

1. RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE INFORME

- Pago de Seguridad Social (Salud, Pensión, Riesgos) mes de NOVIEMBRE del 2025.
- Factura de cobro .

NELSON MARTIN MANRIQUE FLOREZ
C.C. N0. 13.906.748 expedida en Concepción
REP. LEGAL.
ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN
NIT.: 900.376.990-5
Contratista

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	13906748
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			NELSON MARTIN MANRIQUE FLOREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	CONCEPCION	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CONCEPCION	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4632133711**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/26			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9994823527

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 34.700	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 34.700
SUBTOTALES:									**$ 34.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 34.700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	1	$ 28.500	$ 0	$ 28.500
SUBTOTALES:			**$ 28.500**	**$ 0**	**$ 28.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																								PENSIÓN									SALUD						ARP												
																											FSP		APORTES VOLUNTARIOS																CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 13906748	MANRIQUE FLOREZ NELSON MARTIN	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																	230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	13906748	$ 34.700	30	$ 1.423.500	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 469.000