**FORMATO:** INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO
**PROCESO:** GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
Versión: 6, Fecha: 15/07/2024, Código: GCT-F-27

**INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN**
Informe desde el 1 al 3 de marzo de 2025.
Fecha: 31 de marzo de 2025.

## 1. Datos del Convenio Interadministrativo

| | |
|---|---|
| **NÚMERO DEL CONVENIO** | 501 de 2025 |
| **OBJETO DEL CONVENIO** | Aunar esfuerzos y establecer términos y condiciones para el manejo y ejecución de los recursos de apoyo financiero de la nación al Distrito de Turbo del departamento de Antioquia, en calidad de beneficiario y ejecutor, conforme con el acto administrativo de asignación de recursos, destinados para la ejecución del proyecto denominado:" Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en el distrito de Turbo", en adelante el "PROYECTO". |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 17 de octubre de 2024 |
| **BENEFICIARIO** | Municipio de Distrito Turbo- Antioquia |
| **NIT** | 890.981.138-5 |
| **VALOR DEL CONVENIO** | NA |
| **VALOR DEL PROYECTO** | $38,280,872,171 |
| **PLAZO** | 27 meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución del presente convenio |
| **FECHA DE INICIO** | 31/enero/2025 |
| **FECHA TERMINACIÓN INICIAL** | 29/ abril/2027 |
| **PRÓRROGA 1** | NA |
| **PRÓRROGA 2** | NA |
| **PRÓRROGA 3** | NA |
| **SUSPENSIÓN No 1** | NA |
| **SUSPENSIÓN No 2** | NA |
| **FECHA TERMINACIÓN REAL** | NA |

## 2. Datos del Supervisor del Convenio

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR** | CLAUDÍA MILENA CASTAÑEDA BURGOS | | |
| **DEPENDENCIA - MEMORANDO** | SUBDIRECTORA DE PROYECTOS - CONVENIO 1346 DE 2023 y Resolución 0662 del 4 de octubre de 2024. | | |
| **SUPERVISORES ANTERIORES** | **NOMBRE** | **DESDE** | **HASTA** |
| | – SUBDIRECTOR DE PROYECTOS. | | |
| | – SUBDIRECTORA DE PROYECTOS. | | |

## 3. Información Física del Convenio

3.1.Proyecto(s) Viabilizado(s)

| **No. Comité Técnico VASB:** | **Fecha:** |
|---|---|
| **Nombre del Proyecto:** | "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL DISTRITO DE TURBO, ANTIOQUIA" |
| **Alcance del Proyecto:** | • Tubería de la línea de impulsión con longitud aproximada de 988,04 metros, de diámetro 500mm y material PE 100- PN10. Que conducirá las Aguas Residuales desde la Estación de Bombeo la Yuquita hasta la Planta de Tratamiento Proyectada.<br>• Tren de tratamiento de la línea de aguas: consistente en un Canal de Entrada y Cribado, incluido 3 vertederos, con 18.41 metros de largo y 2.20 metros de ancho, 2 filtros percoladores de 17 metros de diámetro y altura útil de 4.5 metros, 2 sedimentadores de 22 metros de diámetro y altura útil de 3 metros, 1 canal de salida con canaleta Parshall con 10.30 metros de largo y 1 metro de ancho. Desde el canal de salida a través de una tubería de acero de 400mm, con longitud de 131 metros, se transportan las aguas residuales tratadas hasta un cabezal de descarga en la quebrada el Cuna.<br>• Tren de tratamiento de la línea de lodos: consistente en un pozo de lodos, 2 espesadores de Banda mecánicos, 1 digestor anaerobio de 8.4 metros de diámetro y 8 metros de altura, los lechos de secado con 10 celdas de 4 metros de ancho y 8.9 metros de largo.<br>• Obras Complementarias: Edificio de Operaciones con un largo de 21.35 metros y 10.45 metros de ancho, Portería de un nivel en mampostería reforzada con cubierta en losa de concreto, con un largo de 3.20 metros y 3.10 metros de ancho, (incluye instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias), Tanque de agua de 8 metros de largo, 6.40 metros de ancho y 3.90 metros de profundidad.<br>• Muro dique perimetral en concreto de 31 MPA, para las instalaciones de la PTAR, con un perímetro aproximado de 462 metros y con una altura aproximada de 3.5 metro. |
| **Impacto del Proyecto:** | • Cobertura Entramiento de Aguas residual del 30 al 100%<br>• Población beneficiada actual 56425 (100% casco urbano 2024) y futura 92841 habitantes |

## 4. Información Financiera del Convenio

4.1.Plan Financiero del Proyecto **CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL BARRIO SAN LORENZO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES-ANTIOQUIA**

| COMPONENTES/ FUENTES | NACIÓN | DPTO | MUNICIPIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Obras Civiles y suministros Redes de Acueducto | $35.455.920.130 | $0 | $0 | $35.455.920.130 |
| Interventoría Obra Civil | $2.074.346.704 | $0 | $0 | $2.074.346.704 |

| COMPONENTES/ FUENTES | NACIÓN | DPTO | MUNICIPIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Seguimiento MVCT | $750.605.337 | $0 | $0 | $750.605.337 |
| **TOTAL** | **$38.280.872.171** | **$0** | **$** 0 | **$38.280.872.171** |
| **% Participación** | **100%** | **0%** | **0%** | **100%** |

4.2.Disponibilidad Presupuestal y Esquema Fiduciario.

| | |
|---|---|
| **No. Resolución de Asignación – Fecha:** | No. 934 de 31 de diciembre de 2024 |
| **Valor de Asignación:** | $5.179.490.779 |
| **No. Certificado Disponibilidad Presupuestal – Fecha:** | 144924 del 3 de octubre de 2024 |
| **No. Registro Presupuestal – Fecha:** | 861924 del 31 de diciembre de 2024 |
| **Esquema Fiduciario No. y Fecha:** | N/A. |
| **Nombre Entidad Fiduciaria:** | N/A |
| **Fideicomitente (Beneficiario):** | Municipio de Distrito Turbo (Antioquia) |

4.3.Desembolsos

| No. | CONCEPTO | FECHA SOLICITUD DESEMBOLSO | FECHA DE DESEMBOLSO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Desembolso No 1 | $0 | $0 | $0 |
| 2. | Desembolso No 2 | $0 | $0 | $0 |
| 3. | Desembolso No 3 | $0 | $0 | $0 |
| **TOTAL, DESEMBOLSOS** | | | | **$38.280.872.171** |

## 5. Información Contractual del Convenio

5.1.Plan de Contratación del Proyecto **CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL BARRIO SAN LORENZO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES-ANTIOQUIA**

| ACTIVIDAD | VALOR | TIPO DE CONTRATACIÓN | EJECUTOR |
|---|---|---|---|
| Obra Civil y suministros Acueducto | $35.455.920.130 | Licitación Pública | Municipio Arboletes Antioquia |
| Interventoría | $2.074.346.704 | Concurso de Méritos | Municipio Arboletes Antioquia |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL** | $ 37.530.266.834 | | $ 37.530.266.834 |

| Cuenta Fiduciaria | Saldo disponible | Ingreso Rendimientos | Saldo rendimientos actual | Saldo disponible en cuenta fiducia |
|---|---|---|---|---|
| | $0 | $0 | $0 | $0 |

**6. Resumen Ejecución del Convenio.**

| ITEM | EJECUCIÓN FISICA DEL CONVENIO<br>No. Contratos: Obra Civil [X] Interventoría [X] | VALOR |
|---|---|---|
| 1 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (AVANCE DE OBRA) | $38.280.872.171 |
| 2 | VALOR VIABILIZADO DEL PROYECTO | $37.530.266.834 |
| 3 | VALORES CONTRATADOS DEL PROYECTO | $0 |
| 4 | VALORES EJECUTADOS DEL PROYECTO (3) X (1). | $750.605.283 |
| 5 | SALDO VALORES NO CONTRATADOS DEL PROYECTO (2)–(3) | $0 |
| 6 | SALDO VALORES NO EJECUTADOS DEL PROYECTO | $0 |

| ITEM | EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO | VALOR |
|---|---|---|
| 1 | VALOR DESEMBOLSADO DEL PROYECTO | $0 |
| 2 | VALORES PAGADOS DEL PROYECTO | $0 |
| 3 | VALORES RECURSOS NO CONTRATADOS DEL PROYECTO | $0 |
| 4 | VALORES RECURSOS NO EJECUTADOS DEL PROYECTO | $0 |
| 5 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS | $0 |

NOTA: Los rendimientos financieros relacionados corresponden a los reportados por la Entidad Ejecutora en el informe financiero con corte a junio de 2024.

**7. Conclusiones y/u Observaciones.**

| CONCEPTO/OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR |
|---|
| **Febrero 2025**<br><br>El Distrito de Turbo se encuentra estructurando los pre pliegos de la licitación pública y concurso de méritos.<br><br>**SEGUIMIENTO COMPONENTE JURÍDICO – FEBRERO 2025.**<br>Durante este periodo y acorde al apoyo a la supervisión técnica no se presentaron alertas o situaciones jurídicas que deban emprender el cumplimiento de las obligaciones del convenio en el marco de la supervisión. |

Seguimiento de las actuaciones jurídicas en curso. No se tienen requerimientos de entes de control, ni solicitudes de derechos de petición o requerimientos en particular.



_____
Andrea Lozano Apoyo Jurídico

**SEGUIMIENTO COMPONENTE FINANCIERO – FEBRERO 2025**

Respecto al seguimiento financiero de los recursos aportados por la Nación en el marco del Convenio 501-2025 del municipio de Turbo - Departamento de Antioquia, se informa que a la fecha no se han realizado desembolsos al convenio con cargo a los recursos Nación.



_____

**CINDI GARCÍA CUERVO**
**Contratista Apoyo Financiero DIDE**

**Marzo 2025**
**Estado del proyecto:** Por iniciar contratación**.**

El día 19 de marzo de 2025 se realizó reunión de seguimiento al convenio 501-2025 de los procesos de contratación y al cumplimiento de obligaciones del municipio Distrito de Turbo.

- El Municipio informó que el acta de inicio del proyecto fue firmada el 31 de enero de 2025 y actualmente se están estructurando los estudios previos y el cronograma de contratación.
- Se solicitó al municipio enviar el cronograma actualizado y el enlace del proceso en SECOP una vez esté publicado.
- El municipio se comprometió a remitir ambos elementos en el transcurso del día.

**SEGUIMIENTO COMPONENTE JURÍDICO – MARZO 2025.**

Durante este periodo y acorde al apoyo a la supervisión técnica no se presentaron alertas o situaciones jurídicas que deban emprender el cumplimiento de las obligaciones del convenio en el marco de la supervisión.

Seguimiento de las actuaciones jurídicas en curso. No se tienen requerimientos de entes de control, ni solicitudes de derechos de petición o requerimientos en particular.

Andrea Lozano Apoyo Jurídico

**SEGUIMIENTO COMPONENTE FINANCIERO – MARZO 2025**

Con corte al mes de marzo de 2025 no se han realizado desembolsos al convenio.

**CINDI GARCÍA CUERVO**
**Contratista Apoyo Financiero DIDE**

**LUIS EDUARDO GARZÓN CHARUM**
Profesional de seguimiento del Proyecto
Apoyo a la Supervisión Convenio de Uso de Recursos No. 1128 de 2020

Oscar López R.

**OSCAR IVAN LÓPEZ RODRIGUEZ**
Contratista – Gestor de seguimiento de Proyectos Zona Centro

**CLAUDIA MILENA CASTAÑEDA BURGOS**
Subdirectora de Proyectos.
Supervisora Convenio de Uso de Recursos No. 1128 de 2020

Revisó: Diego Benavides- Apoyo técnico a la Subdirección de proyectos.