FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO
PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
Versión: 7.0 Fecha: 12/05/2025 Código: GCT-F-27

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN
Informe desde el 1 al 31 de mayo de 2025.
Fecha: 31 de mayo de 2025.

1. Datos del Convenio Interadministrativo

NÚMERO DEL CONVENIO	501 de 2025
OBJETO DEL CONVENIO	Aunar esfuerzos y establecer términos y condiciones para el manejo y ejecución de los recursos de apoyo financiero de la nación al Distrito de Turbo del departamento de Antioquia, en calidad de beneficiario y ejecutor, conforme con el acto administrativo de asignación de recursos, destinados para la ejecución del proyecto denominado:" Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en el distrito de Turbo", en adelante el "PROYECTO".
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	17 de octubre de 2024
BENEFICIARIO	Municipio de Distrito Turbo- Antioquia
NIT	890.981.138-5
VALOR DEL CONVENIO	NA
VALOR DEL PROYECTO	$38,280,872,171
PLAZO	27 meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución del presente convenio
FECHA DE INICIO	31/enero/2025
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	29/ abril/2027
PRÓRROGA 1	NA
PRÓRROGA 2	NA
PRÓRROGA 3	NA
SUSPENSIÓN No 1	NA
SUSPENSIÓN No 2	NA
FECHA TERMINACIÓN REAL	NA

2. Datos del Supervisor del Convenio

NOMBRE DEL SUPERVISOR	CLAUDÍA MILENA CASTAÑEDA BURGOS		
DEPENDENCIA - MEMORANDO	SUBDIRECTORA DE PROYECTOS – CONVENIO 501 DE 2025 y Resolución 0661 del 2019		
SUPERVISORES ANTERIORES	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	– SUBDIRECTOR DE PROYECTOS.	NA	NA
	– SUBDIRECTORA DE PROYECTOS.	NA	NA

3. Información Física del Convenio

3.1.Proyecto(s) Viabilizado(s)

No. Comité Técnico VASB:	**Fecha:**
Nombre del Proyecto:	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL DISTRITO DE TURBO, ANTIOQUIA"
Alcance del Proyecto:	• Tubería de la línea de impulsión con longitud aproximada de 988,04 metros, de diámetro 500mm y material PE 100- PN10. Que conducirá las Aguas Residuales desde la Estación de Bombeo la Yuquita hasta la Planta de Tratamiento Proyectada. • Tren de tratamiento de la línea de aguas: consistente en un Canal de Entrada y Cribado, incluido 3 vertederos, con 18.41 metros de largo y 2.20 metros de ancho, 2 filtros percoladores de 17 metros de diámetro y altura útil de 4.5 metros, 2 sedimentadores de 22 metros de diámetro y altura útil de 3 metros, 1 canal de salida con canaleta Parshall con 10.30 metros de largo y 1 metro de ancho. Desde el canal de salida a través de una tubería de acero de 400mm, con longitud de 131 metros, se transportan las aguas residuales tratadas hasta un cabezal de descarga en la quebrada el Cuna. • Tren de tratamiento de la línea de lodos: consistente en un pozo de lodos, 2 espesadores de Banda mecánicos, 1 digestor anaerobio de 8.4 metros de diámetro y 8 metros de altura, los lechos de secado con 10 celdas de 4 metros de ancho y 8.9 metros de largo. • Obras Complementarias: Edificio de Operaciones con un largo de 21.35 metros y 10.45 metros de ancho, Portería de un nivel en mampostería reforzada con cubierta en losa de concreto, con un largo de 3.20 metros y 3.10 metros de ancho, (incluye instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias), Tanque de agua de 8 metros de largo, 6.40 metros de ancho y 3.90 metros de profundidad. • Muro dique perimetral en concreto de 31 MPA, para las instalaciones de la PTAR, con un perímetro aproximado de 462 metros y con una altura aproximada de 3.5 metro.
Impacto del Proyecto:	• Cobertura Entramiento de Aguas residual del 30 al 100% • Población beneficiada actual 56425 (100% casco urbano 2024) y futura 92841 habitantes

4. Información Financiera del Convenio

4.1.Plan Financiero del Proyecto **CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL BARRIO SAN LORENZO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES-ANTIOQUIA**

COMPONENTES/ FUENTES	NACIÓN	DPTO	MUNICIPIO	TOTAL
Obras Civiles y suministros Redes de Acueducto	$35.455.920.130	$0	$0	$35.455.920.130
Interventoría Obra Civil	$2.074.346.704	$0	$0	$2.074.346.704

COMPONENTES/ FUENTES	NACIÓN	DPTO	MUNICIPIO	TOTAL
Seguimiento MVCT	$750.605.337	$0	$0	$750.605.337
TOTAL	**$38.280.872.171**	**$0**	**$** 0	**$38.280.872.171**
% Participación	**100%**	**0%**	**0%**	**100%**

4.2.Disponibilidad Presupuestal y Esquema Fiduciario.

No. Resolución de Asignación – Fecha:	No. 934 de 31 de diciembre de 2024
Valor de Asignación:	$5.179.490.779
No. Certificado Disponibilidad Presupuestal – Fecha:	144924 del 3 de octubre de 2024
No. Registro Presupuestal – Fecha:	861924 del 31 de diciembre de 2024
Esquema Fiduciario No. y Fecha:	N/A.
Nombre Entidad Fiduciaria:	N/A
Fideicomitente (Beneficiario):	Municipio de Distrito Turbo (Antioquia)

4.3.Desembolsos

No.	CONCEPTO	FECHA SOLICITUD DESEMBOLSO	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR
1.	Desembolso No 1	$0	$0	$0
2.	Desembolso No 2	$0	$0	$0
3.	Desembolso No 3	$0	$0	$0
TOTAL, DESEMBOLSOS				**$0**

5. Información Contractual del Convenio

5.1.Plan de Contratación del Proyecto **CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL BARRIO SAN LORENZO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES-ANTIOQUIA**

ACTIVIDAD	VALOR	TIPO DE CONTRATACIÓN	EJECUTOR
Obra Civil y suministros Acueducto	$35.455.920.130	Licitación Pública	Municipio Arboletes Antioquia
Interventoría	$2.074.346.704	Concurso de Méritos	Municipio Arboletes Antioquia

TOTAL	$ 37.530.266.834		$ 37.530.266.834

Cuenta Fiduciaria	Saldo disponible	Ingreso Rendimientos	Saldo rendimientos actual	Saldo disponible en cuenta fiducia
	$0	$0	$0	$0

6. Resumen Ejecución del Convenio.

ITEM	EJECUCIÓN FISICA DEL CONVENIO No. Contratos: Obra Civil [X] Interventoría [X]	VALOR
1	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (AVANCE DE OBRA)	$38.280.872.171
2	VALOR VIABILIZADO DEL PROYECTO	$37.530.266.834
3	VALORES CONTRATADOS DEL PROYECTO	$0
4	VALORES EJECUTADOS DEL PROYECTO (3) X (1).	$750.605.283
5	SALDO VALORES NO CONTRATADOS DEL PROYECTO (2)–(3)	$0
6	SALDO VALORES NO EJECUTADOS DEL PROYECTO	$0

ITEM	EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO	VALOR
1	VALOR DESEMBOLSADO DEL PROYECTO	$0
2	VALORES PAGADOS DEL PROYECTO	$0
3	VALORES RECURSOS NO CONTRATADOS DEL PROYECTO	$0
4	VALORES RECURSOS NO EJECUTADOS DEL PROYECTO	$0
5	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	$0

NOTA: Los rendimientos financieros relacionados corresponden a los reportados por la Entidad Ejecutora en el informe financiero con corte a junio de 2024.

7. Conclusiones y/u Observaciones.

CONCEPTO/OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
Febrero 2025 El Distrito de Turbo se encuentra estructurando los pre pliegos de la licitación pública y concurso de méritos

Marzo 2025
Estado del proyecto: Por iniciar contratación**.**

El día 19 de marzo de 2025 se realizó reunión de seguimiento al convenio 501-2025 de los procesos de contratación y al cumplimiento de obligaciones del municipio Distrito de Turbo.

- El Municipio informó que el acta de inicio del proyecto fue firmada el 31 de enero de 2025 y actualmente se están estructurando los estudios previos y el cronograma de contratación.
- Se solicitó al municipio enviar el cronograma actualizado y el enlace del proceso en SECOP una vez esté publicado.
- El municipio se comprometió a remitir ambos elementos en el transcurso del día.

Abril 2025
Estado del proyecto: En etapa de socialización y alistamiento para ejecución.

El Municipio informó que aún no se ha realizado la publicación del concurso de méritos ni de la licitación pública en la plataforma SECOP. Se tiene previsto que la licitación pública sea publicada el martes 22 de abril de 2025, y el enlace correspondiente será remitido al MVCT. Asimismo, durante la semana del 21 al 25 de abril de 2025 se proyecta la publicación del concurso de méritos, cuyo enlace también será compartido con el Ministerio. El Municipio indicó que se envió al supervisor del MVCT la actualización del cronograma con las nuevas fechas, ajustadas por el receso de Semana Santa.

Compromisos:

- El Municipio se compromete a publicar la licitación pública en la plataforma SECOP y, una vez se genere el enlace correspondiente, remitirlo al MVCT. (22 de abril de 2025)
- El Municipio se compromete a publicar el concurso de méritos para la interventoría en la plataforma SECOP y, una vez se genere el enlace correspondiente, remitirlo al MVCT. (del 21 al de abril de 2025)

Mayo 2025
Estado del proyecto: En etapa de socialización y alistamiento para ejecución.

El 19 de mayo de 2025 se dio cumplimiento al cronograma con la apertura, publicación de pliegos definitivos y respuesta a observaciones del proceso de interventoría. En cumplimiento de la programación, se proyecta para el 22 de mayo la apertura del proceso de obra, junto con la publicación de pliegos y las respuestas a observaciones.

Durante el seguimiento, se reiteró la importancia de cumplir con los requisitos técnicos, ambientales y sociales del proyecto, incluyendo la realización obligatoria de una reunión social de inicio una vez se suscriban los contratos derivados. El Ministerio ha enfatizado

que el cumplimiento oportuno del cronograma es fundamental para evitar riesgos de retrasos o sanciones.

Compromisos:

- Publicar pliegos definitivos y respuestas a observaciones del proceso de obra - 22 de mayo de 2025
- Realizar reunión social de inicio del proyecto tras la firma del contrato de obra - Inmediatamente después de la firma del contrato
- Garantizar el cumplimiento técnico y normativo en los procesos contractuales (obra e interventoría) - Seguimiento permanente

SEGUIMIENTO COMPONENTE JURÍDICO – MAYO 2025.

Durante este periodo y acorde al apoyo a la supervisión técnica no se presentaron alertas o situaciones jurídicas que deban emprender el cumplimiento de las obligaciones del convenio en el marco de la supervisión.

Seguimiento de las actuaciones jurídicas en curso. No se tienen requerimientos de entes de control, ni solicitudes de derechos de petición o requerimientos en particular.



_____


Andrea Lozano Apoyo Jurídico

SEGUIMIENTO COMPONENTE FINANCIERO – MAYO 2025

Respecto al seguimiento financiero de los recursos aportados por la Nación en el marco del Convenio 501-2025 del municipio de Turbo - Departamento de Antioquia, se informa que a la fecha no se han realizado desembolsos al convenio con cargo a los recursos Nación.



CINDI GARCÍA CUERVO
Contratista Apoyo Financiero DIDE



LUIS EDUARDO GARZÓN CHARUM
Profesional de seguimiento del Proyecto
Apoyo a la Supervisión Convenio de Uso de Recursos No. 1128 de 2020

Oscar López R.

OSCAR IVAN LÓPEZ RODRIGUEZ
Contratista – Gestor de seguimiento de Proyectos Zona Centro



CLAUDIA MILENA CASTAÑEDA BURGOS
Subdirectora de Proyectos.
Supervisora Convenio de Uso de Recursos No. 1128 de 2020

Revisó: Diego Benavides- Apoyo técnico a la Subdirección de proyectos.

