

| Id | item | Nombre de tarea | unidad | cantidad | Costo | Duración | Comienzo | Fin | Predecesc | Demora de comienzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | **LA OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO,CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES AERONÁUTICAS Y NO AERONÁUTICAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5.** | | | **$ 2.008.019.959,...** | **166 días** | **jue 15/05/25** | **mié 10/12/25** | | **0 días** |
| 2 | | ACTA DE INICIO 15 DE MAYO DEL 2025 Y TRASLADO DE HERRAMIENTA Y MATERIALES | | | $ 0,00 | 0 días | jue 15/05/25 | jue 15/05/25 | | 0 días |
| 3 | | **RUBRO A-02-02-02-005-004** | | | **$ 369.364.898,...** | **123 días** | **lun 19/05/25** | **mié 15/10/2** | | **0 días** |
| 4 | | **PRELIMINARES** | | | **$ 369.364.898,...** | **123 días** | **lun 19/05/25** | **mié 15/10/2** | | **0 días** |
| 5 | 1.1 | DEMOLICIÓN DE CERRAMIENTO EXISTENTE EN MALLA ESLABONADA CON TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO DE +-2" Y ANTEPECHO DE ALTURA APROXIMADA DE 0.60MTS. INCLUYE EL RETIRO DEL MATERIAL DEMOLIDO. | m² | 109,98 | $ 4.133.122,66 | 1 día | mar 20/05/25 | mar 20/05/25 | 7 | 0 días |
| 6 | 1.2 | DESCAPOTE H= 0.20 MTS, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES | m² | 126 | $ 2.450.405,29 | 2 días | mié 21/05/25 | jue 22/05/25 | 5 | 0 días |
| 7 | 1.3 | DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY WALL, INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL | m² | 56,12 | $ 1.558.497,54 | 1 día | lun 19/05/25 | lun 19/05/25 | 2FC+2 días | 0 días |
| 8 | 1.4 | DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES., INCLUYE RETIRO | un | 9 | $ 221.035,26 | 1 día | mar 20/05/25 | mar 20/05/25 | 7 | 41 días |
| 9 | 1.5 | DESMONTE DE ESPEJOS | m² | 10,62 | $ 25.974,66 | 1 día | mar 20/05/2 | mar 20/05/2 | 8CC | 162 días |
| 10 | 1.6 | DEMOLICIÓN DE MESÓN EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES | ml | 46,5 | $ 2.380.110,91 | 1 día | jue 22/05/25 | jue 22/05/25 | 11 | 41 días |




Proyecto: CONSORCIO RIO YIV
Fecha: mié 26/11/25

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarea | Hito inactivo | solo el comienzo | División crítica |
| División | Resumen inactivo | solo fin | Progreso |
| Hito | Tarea manual | Tareas externas | Progreso manual |
| Resumen | solo duración | Hito externo | |
| Resumen del proyecto | Informe de resumen manual | Fecha límite | |
| Tarea inactiva | Resumen manual | Tareas críticas | |


| Id | item | Nombre de tarea | unidad | cantidad | Costo | Duración | Comienzo | Fin | Predecesc | Demora de comienzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1.7 | DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS, LAVAMANOS, ORINALES Y DIVISIONES DE DUCHAS, Y TODOS SUS ACCESORIOS, INCLUYE RETIRO | un | 60 | $ 2.165.105,44 | 2 días | mar 20/05/25 | mié 21/05/25 | 8CC | 41 días |
| 12 | 1.8 | TRATAMIENTO DE FISURAS CON EUCOTOP LEVEL O SIMILAR. INCLUYE ESCARIFICADO SUPERFICIE, APLICACIÓN DE ADERCRIL COMO PUENTE ADHERENCIA. | ML | 373,02 | $ 17.866.414,43 | 1 día | vie 13/06/25 | vie 13/06/25 | 23 | 142 días |
| 13 | 1.9 | DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS Y PAREDES INCLUYE GUARDAESCOBAS | m² | 883,89 | $ 21.823.066,35 | 3 días | vie 23/05/25 | lun 26/05/25 | 10 | 41 días |
| 14 | 1.10 | DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA | m² | 289,58 | $ 5.759.529,22 | 1 día | mar 27/05/25 | mar 27/05/25 | 13 | 41 días |
| 15 | 1.11 | DESMONTE DE CUBIERTA TEJA DE BARRO (INCLUYE ACCESORIOS DE CUBIERTA) | m² | 1024,84 | $ 16.104.090,52 | 4 días | mié 28/05/25 | sáb 31/05/25 | 14 | 125 días |
| 16 | 1.12 | REMOCIÓN MANTO IMPERMEABILIZANTE EN PLACA DE CUBIERTA | m² | 1024,99 | $ 9.091.408,13 | 4 días | mié 28/05/25 | sáb 31/05/25 | 15CC | 125 días |
| 17 | 1.13 | DESMONTE DE CUBIERTA | m² | 22 | $ 601.882,97 | 7 días | mié 28/05/25 | jue 5/06/25 | 14 | 41 días |
| 18 | 1.14 | DESMONTE DE PUERTAS Ó VENTANAS (INCLUYE MARCOS, VIDRIOS, ANGEOS, ETC) | m² | 254,38 | $ 5.470.129,90 | 7 días | mié 21/05/25 | mié 28/05/25 | 8 | 142 días |
| 19 | 1.15 | RETIRO DE GRANIPLAST EN FACHADA (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) | m² | 1153,54 | $ 11.326.295,50 | 3 días | vie 6/06/25 | lun 9/06/25 | 17 | 41 días |
| 20 | 1.16 | DESMONTE DE CANAL Y/O BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS | ML | 174 | $ 2.377.751,76 | 3 días | lun 9/06/25 | mié 11/06/25 | 19CC+2 días | 144 días |
| 21 | 1.17 | DESMONTE DE MUEBLES EN AGLOMERADO | un | 38 | $ 903.689,91 | 1 día | jue 29/05/25 | jue 29/05/25 | 18 | 153 días |
| 22 | 1.18 | DESMONTE DE CLOSET METÁLICO | un | 30 | $ 379.969,59 | 1 día | vie 30/05/25 | vie 30/05/25 | 21 | 153 días |




Proyecto: CONSORCIO RIO YIV
Fecha: mié 26/11/25

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarea | Hito inactivo | solo el comienzo | División crítica |
| División | Resumen inactivo | solo fin | Progreso |
| Hito | Tarea manual | Tareas externas | Progreso manual |
| Resumen | solo duración | Hito externo | |
| Resumen del proyecto | Informe de resumen manual | Fecha límite | |
| Tarea inactiva | Resumen manual | Tareas críticas | |


| Id | item | Nombre de tarea | unidad | cantidad | Costo | Duración | Comienzo | Fin | Predecesc | Demora de comienzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1.19 | MANTENIMIENTO DE SUPERFICIE EN DRYWALL INCLUYE TRATRAMIENTO DE JUNTAS, REMPLAZO DE PARTES DETERIORADAS, REFUERZO DE ESTRUCTURA, MASILLA Y PINTURA | m² | 96,46 | $ 3.568.034,20 | 1 día | jue 12/06/25 | jue 12/06/25 | 33 | 142 días |
| 24 | 1.20 | DEMOLICIÓN ANDÉN ESPESOR HASTA 25 CM, INCLUYE RETIRO | m² | 68,41 | $ 6.146.653,43 | 1 día | mar 10/06/25 | mar 10/06/25 | 19 | 41 días |
| 25 | 1.21 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN SEGUN PLANOS. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO | m³ | 56,86 | $ 3.437.530,09 | 2 días | vie 23/05/25 | sáb 24/05/25 | 6 | 0 días |
| 26 | 1.22 | MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES AGUA LLUVIA, INCLUYE ESCARIFICACION Y LIJADO PINTARA ACTUAL, SOLDADURAS, CORRECCION DE GOTERAS Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO. ALTURA APRÓ X 6M. | ML | 1714,49 | $ 105.972.464,02 | 6 días | mar 10/06/25 | lun 16/06/25 | 33CC+3 días | 140 días |
| 27 | 1.23 | CONEXIÓN A RED HIDRÁULICA EXISTENTE Ø 1/2" . | un | 13 | $ 274.153,82 | 1 día | lun 25/08/25 | lun 25/08/25 | 69 | 84 días |
| 28 | 1.24 | CONEXIÓN A RED DE ALCANTARILLADO EXISTENTE 6" X 4" | un | 7 | $ 2.066.627,14 | 1 día | mié 27/08/25 | mié 27/08/25 | 65 | 82 días |




Proyecto: CONSORCIO RIO YIV
Fecha: mié 26/11/25

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarea | Hito inactivo | solo el comienzo | División crítica |
| División | Resumen inactivo | solo fin | Progreso |
| Hito | Tarea manual | Tareas externas | Progreso manual |
| Resumen | solo duración | Hito externo | |
| Resumen del proyecto | Informe de resumen manual | Fecha límite | |
| Tarea inactiva | Resumen manual | Tareas críticas | |


| Id | item | Nombre de tarea | unidad | cantidad | Costo | Duración | Comienzo | Fin | Predecesc | Demora de comienzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 1.25 | DESMONTE Y RETIRO DE INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS (TOMÁS, LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TUBERÍA, CABLEADO, CAJAS, TABLEROS, ETC.) DE ACUERDO A LA DESCRIPCIÓN EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LOS ELEMENTOS RETIRADOS SERÁN ENTREGADOS AL GRUPO DE APOYO DE LA UNIDA | m² | 334,22 | $ 20.087.629,77 | 3 días | mar 20/05/25 | jue 22/05/25 | 7 | 160 días |
| 30 | 1.26 | MANTENIMIENTO CARPINTERIA EN MADERA INCLUYE, CAMBIO DE PIEZAS DETERIORADAS, LIJADO HASTA DEJAR LA MADERA AL ESTADO NATURAL , APLICACION DE SELLADOR CATALIZADO 26% SOLIDOS, APLICACIÓN DE PINTURA TIPO IMPRANOL A DOS MANOS, AMBAS CARAS Y TONALIDAD SIMILAR | m² | 161,76 | $ 26.917.618,48 | 15 días | sáb 24/05/25 | mié 11/06/25 | 18CC+3 días | 142 días |
| 31 | 1.27 | MANTENIMIENTO CIELO RASO EN TABLILLA DE TECHO MACHIMBRADA, INCLUYE: CAMBIO DE PIEZAS DETERIORADAS, LIJADO, INMUNIZADO CON IMPRANOL COLOR SIMILAR AL EXISTENTE Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU MONTAJE E INSTALACION | m² | 254 | $ 8.017.942,92 | 7 días | vie 27/06/25 | sáb 5/07/25 | 140 | 125 días |
| 32 | 1.28 | MANTENIMIENTO PUERTAS METALICAS Y/O ALUMINIO POR AMBAS CARAS, INCLUYE MARCO (A TODO COSTO) | m² | 25 | $ 2.936.350,08 | 3 días | mar 17/06/25 | jue 19/06/25 | 35CC | 137 días |




Proyecto: CONSORCIO RIO YIV
Fecha: mié 26/11/25

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tarea | Hito inactivo | solo el comienzo | División crítica |
| División | Resumen inactivo | solo fin | Progreso |
| Hito | Tarea manual | Tareas externas | Progreso manual |
| Resumen | solo duración | Hito externo | |
| Resumen del proyecto | Informe de resumen manual | Fecha límite | |
| Tarea inactiva | Resumen manual | Tareas críticas | |


| Id | item | Nombre de tarea | unidad | cantidad | Costo | Duración | Comienzo | Fin | Predecesc | Demora de comienzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1.29 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON HIDROLAVADORA, APLICACIÓN DE DESENGRASANTE, TAPAGOTERAS Y PINTURA PARA CUBIERTA COLOR SIMILAR AL EXISTENTE (2 MANOS) | m² | 305 | $ 12.514.886,18 | 5 días | vie 6/06/25 | mié 11/06/25 | 17 | 134 días |
| 34 | 1.30 | DEMOLICIÓN PLACAS MACIZAS HASTA 0.15M INCLUYE RETIRO. | m² | 78,85 | $ 3.463.677,07 | 1 día | mié 11/06/25 | mié 11/06/25 | 24 | 41 días |
| 35 | 1.31 | MANTENIMIENTO BARANDAS (A TODO COSTO) | ml | 182,3 | $ 30.494.959,24 | 6 días | mar 17/06/25 | mar 24/06/25 | 36CC+4 días | 134 días |
| 36 | 1.32 | VINILO TIPO 1, 3 MANOS INCLUYE FILOS Y DILATACIONES | m² | 1100,88 | $ 17.987.078,95 | 6 días | jue 12/06/25 | mié 18/06/25 | 33 | 134 días |
| 37 | 1.33 | CERRAMIENTO EN POLISOMBRA H= 2,00 MTS | ml | 167,6 | $ 3.316.897,40 | 1 día | mié 28/05/25 | mié 28/05/25 | 15CC | 155 días |
| 38 | 1.34 | ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA | m² | 1868,1 | $ 9.880.294,97 | 3 días | sáb 11/10/25 | mié 15/10/25 | 39 | 41 días |
| 39 | 1.35 | RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD | m³ | 95 | $ 7.643.620,36 | 100 días | jue 12/06/25 | vie 10/10/25 | 34 | 41 días |
| 40 | | **RUBROS A-02-01-01-001-001/A-02-01-01-0(** | | | **$ 1.638.655.060,...** | **160 días** | **vie 23/05/25** | **mié 10/12/25** | | **2 días** |
| 41 | | **CIMENTACIÓN** | | | **$ 88.577.502,78** | **22 días** | **lun 26/05/25** | **vie 20/06/25** | | **0 días** |
| 42 | 2.1 | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO | m³ | 22 | $ 3.114.971,21 | 0 días | vie 30/05/25 | vie 30/05/25 | 44 | 0 días |
| 43 | 2.2 | VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. | m³ | 3,96 | $ 5.500.007,20 | 10 días | sáb 31/05/25 | jue 12/06/25 | 42 | 0 días |




Proyecto: CONSORCIO RIO YIV
Fecha: mié 26/11/25

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarea | Hito inactivo | solo el comienzo | División crítica |
| División | Resumen inactivo | solo fin | Progreso |
| Hito | Tarea manual | Tareas externas | Progreso manual |
| Resumen | solo duración | Hito externo | |
| Resumen del proyecto | Informe de resumen manual | Fecha límite | |
| Tarea inactiva | Resumen manual | Tareas críticas | |


| Id | item | Nombre de tarea | unidad | cantidad | Costo | Duración | Comienzo | Fin | Predecesc | Demora de comienzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 2.3 | ZAPATA EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS. INCLUYE, MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO | m³ | 0,64 | $ 937.773,96 | 5 días | lun 26/05/25 | vie 30/05/25 | 25 | 0 días |
| 45 | 2.4 | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO, SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, E=0.15 M, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO | m² | 291,36 | $ 79.024.750,41 | 7 días | vie 13/06/25 | vie 20/06/25 | 43 | 1 día |
| 46 | | **ESTRUCTURA** | | | **$ 90.438.689,13** | **73 días** | **vie 23/05/25** | **jue 21/08/25** | | **17 días** |
| 47 | 3.1 | COLUMNA EN CONCRETO A LA VISTA DE 4.000 PSI SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS MÉTALICAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO | m³ | 1,26 | $ 1.869.357,91 | 18 días | vie 13/06/25 | sáb 5/07/25 | 43 | 0 días |
| 48 | 3.2 | VIGAS AEREAS EN CONCRETO A LA VISTA DE 4.000 PSI SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS MÉTALICAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO | m³ | 1,62 | $ 2.623.734,28 | 28 días | lun 7/07/25 | vie 8/08/25 | 47 | 0 días |
| 49 | 3.3 | ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY: 420 MPA GR 60 -NTC 2289 INCLUYE ALAMBRE NEGRO | kg | 1537,51 | $ 13.933.036,47 | 42 días | vie 23/05/25 | lun 14/07/25 | 44CC-2 días | 118 días |




Proyecto: CONSORCIO RIO YIV
Fecha: mié 26/11/25

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tarea | Hito inactivo | solo el comienzo | División crítica |
| División | Resumen inactivo | solo fin | Progreso |
| Hito | Tarea manual | Tareas externas | Progreso manual |
| Resumen | solo duración | Hito externo | |
| Resumen del proyecto | Informe de resumen manual | Fecha límite | |
| Tarea inactiva | Resumen manual | Tareas críticas | |


| Id | item | Nombre de tarea | unidad | cantidad | Costo | Duración | Comienzo | Fin | Predecesc | Demora de comienzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 3.4 | PUNTO DE ANCLAJE FIJO EN ALEACION DE ALUMINIO CON CAPACIDAD DE CARGA Y RESITENCIA TENSIL DE MINIMO 5000 LB/22.2 KN, INCLUYE FIJACIÓN CON PERNO EN ACERO INOXIDABLE | un | 5 | $ 1.047.541,87 | 3 días | jue 12/06/25 | sáb 14/06/25 | 33CC+5 días | 136 días |
| 51 | 3.5 | ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN PERFILES METALICOS TIPO ACESCO O SIMILAR SEGUN INDICACIONES. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TEMPLETES, CONTRAVIENTOS Y OTROS ACCESORIOS, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROS | kg | 1941 | $ 59.772.845,39 | 10 días | sáb 9/08/25 | jue 21/08/25 | 48 | 0 días |
| 52 | 3.6 | CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10" PVC ENCAUCHETADA H=2M, INCLUYE MAMPOSTERIA, ALFAJIA PISAMALLA, ALAMBRE DE PUAS Y CONCERTINA. | m² | 12,06 | $ 7.389.681,00 | 8 días | lun 7/07/25 | mar 15/07/25 | 47 | 102 días |
| 53 | 3.7 | CONSTRUCCIÓN DE MESÓN EN CONCRETO DE 2500 PSI, SEGUN DISEÑOS. | m² | 0 | $ 0,00 | 0 días | vie 6/06/25 | vie 6/06/25 | 36CC-5 días | 149 días |
| 54 | 3.8 | ANCLAJES EN ACERO CORRUGADO DE DIÁMETROS 3/8" A 3/4" LONG 25 CM, EN ELEMENTOS DE CONCRETO EXISTENTES. INCLUYE PERFORACIÓN, LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE EPOXICO TIPO SIKA ANCHORFIX 4 O SIMILAR, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. | un | 130 | $ 3.802.492,21 | 6 días | sáb 14/06/25 | vie 20/06/25 | 50CC+2 días | 136 días |




Proyecto: CONSORCIO RIO YIV
Fecha: mié 26/11/25

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarea | Hito inactivo | solo el comienzo | División crítica |
| División | Resumen inactivo | solo fin | Progreso |
| Hito | Tarea manual | Tareas externas | Progreso manual |
| Resumen | solo duración | Hito externo | |
| Resumen del proyecto | Informe de resumen manual | Fecha límite | |
| Tarea inactiva | Resumen manual | Tareas críticas | |


| Id | item | Nombre de tarea | unida | cantidad | Costo | Duración | Comienzo | Fin | Predecesc | Demora de comienzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | | **MAMPOSTERIA** | | | **$ 47.506.338,87** | **9 días** | **mié 20/08/2** | **vie 29/08/25** | | **2 días** |
| 56 | 4.1 | MURO EN BLOQUE EN CONCRETO ESTRUCTURAL (39X19X19) CMTS, DE PERFORACION VERTICAL, INCLUYE ACERO DE REFUERZO VERTICAL, MORTERO DE RELLENO Y PEGA MAS ANCLAJE A PLACAS CONTRAPISO Y ENTREPISO. | m² | 118 | $ 19.665.611,46 | 6 días | vie 22/08/25 | jue 28/08/25 | 51 | 0 días |
| 57 | 4.2 | MURO EN BLOQUE DE ARCILLA NO.5 PERFORACION HORIZONTAL E=0.12 MTS (0.33X0.115X0.23) MTS INCLUYE, MORTERO DE PEGA MAS ANCLAJE A PLACAS CONTRAPISO Y ENTREPISO. | m² | 17 | $ 1.602.201,31 | 1 día | vie 29/08/25 | vie 29/08/25 | 56 | 80 días |
| 58 | 4.3 | MURO SUPERBOARD INTEMPERIE CON ESTRUCTURA Y ACABADO 2 CARA E= 0,12 MTS | m² | 200 | $ 26.238.526,10 | 6 días | mié 20/08/25 | mar 26/08/25 | 56FC-8 días | 81 días |
| 59 | | **INSTALACIONES HIDROSANITARIAS** | | | **$ 53.346.893,32** | **31 días** | **mié 20/08/25** | **mié 24/09/25** | | **72 días** |
| 60 | 5.1 | PUNTO SANITARIO Ø 2" | un | 51 | $ 1.701.147,77 | 15 días | mié 20/08/2 | vie 5/09/25 | 58CC-2 d | 72 días |
| 61 | 5.2 | PUNTO SANITARIO Ø 4" | un | 17 | $ 1.099.467,25 | 2 días | mié 20/08/2 | jue 21/08/25 | 60CC | 82 días |
| 62 | 5.3 | PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2"INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | un | 56 | $ 1.484.095,68 | 4 días | mié 20/08/25 | sáb 23/08/25 | 60CC | 84 días |
| 63 | 5.4 | BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC Ø 8" | ml | 35 | $ 8.396.796,51 | 4 días | mié 17/09/2 | sáb 20/09/25 | 135 | 58 días |
| 64 | 5.5 | CANAL METALICA CALIBRE 14 | ml | 98 | $ 22.587.730,70 | 3 días | mié 17/09/2 | vie 19/09/25 | 63CC | 62 días |
| 65 | 5.6 | CAJA DE INSPECCIÓN 0,60 X 0,60 M H= 1,01 y 1,5 M, INCLUYE TAPA EN CONCRETO | un | 16 | $ 11.159.804,29 | 4 días | vie 22/08/25 | mar 26/08/25 | 61 | 82 días |
| 66 | 5.7 | BAJANTE RAINGO | m | 13 | $ 617.721,99 | 1 día | lun 22/09/25 | lun 22/09/25 | 63 | 60 días |
| 67 | 5.8 | CANAL RAINGO | m | 62 | $ 4.717.663,46 | 3 días | mié 17/09/2 | vie 19/09/25 | 64CC | 62 días |
| 68 | 5.9 | BAJANTE AGUAS LLUVIA 4 , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | ml | 18,4 | $ 1.291.332,79 | 3 días | lun 22/09/25 | mié 24/09/25 | 63 | 58 días |
| 69 | 5.10 | PUNTO DE AGUA CALIENTE TUBERÍA ULTRATEMP Ø 1/2" | un | 5 | $ 291.132,88 | 0 días | sáb 23/08/25 | sáb 23/08/25 | 62 | 84 días |




Proyecto: CONSORCIO RIO YIV
Fecha: mié 26/11/25

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarea | Hito inactivo | solo el comienzo | División crítica |
| División | Resumen inactivo | solo fin | Progreso |
| Hito | Tarea manual | Tareas externas | Progreso manual |
| Resumen | solo duración | Hito externo | |
| Resumen del proyecto | Informe de resumen manual | Fecha límite | |
| Tarea inactiva | Resumen manual | Tareas críticas | |


| Id | item | Nombre de tarea | unidad | cantidad | Costo | Duración | Comienzo | Fin | Predecesc | Demora de comienzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | | **INSTALACIONES ELECTRICAS** | | | **$ 105.463.047,...** | **26 días** | **mar 26/08/2** | **mié 24/09/2** | | **58 días** |
| 71 | 6.1 | INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE, INCLUYE CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASE + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA EMT 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERÍA, TERMINALES, UNIONES, TOMA, CLAVIJA, CABLEADO, ANCLAJES DE SUJECIÓN | un | 15 | $ 3.140.974,39 | 1 día | mié 27/08/25 | mié 27/08/25 | 72 | 69 días |
| 72 | 6.2 | "3/4"" TUBOS CONDUIT (EMT) DE ACERO GALVANIZADOS SEGÚN LA LA NORMA UL 797; NTC–105; ANSI C 80.3" | ml | 190,5 | $ 5.097.747,56 | 1 día | mar 26/08/25 | mar 26/08/25 | 56CC+3 días | 58 días |
| 73 | 6.3 | REFLECTOR LED 100W, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO | un | 10 | $ 2.263.242,11 | 3 días | mié 3/09/25 | vie 5/09/25 | 84CC+1 día | 73 días |
| 74 | 6.4 | REFLECTOR LED 20000LM - 200W LUZ BLANCA IP65, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO | un | 4 | $ 1.494.951,95 | 1 día | sáb 6/09/25 | sáb 6/09/25 | 73 | 73 días |
| 75 | 6.5 | ACOMETIDA EN CABLE 3 X( NO. 6 CUXAWG FASES) + 1 X NO.6 CUXAWG NEUTRO + 1 X NO. 8 CUXDESNXAWG TIERRA, EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA E | ML | 55 | $ 6.171.304,63 | 3 días | sáb 6/09/25 | mar 9/09/25 | 78 | 71 días |




Proyecto: CONSORCIO RIO YIV
Fecha: mié 26/11/25

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarea | Hito inactivo | solo el comienzo | División crítica |
| División | Resumen inactivo | solo fin | Progreso |
| Hito | Tarea manual | Tareas externas | Progreso manual |
| Resumen | solo duración | Hito externo | |
| Resumen del proyecto | Informe de resumen manual | Fecha límite | |
| Tarea inactiva | Resumen manual | Tareas críticas | |


| Id | item | Nombre de tarea | unida | cantidad | Costo | Duración | Comienzo | Fin | Predecesc | Demora de comienzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 6.6 | ACOMETIDA EN CABLE 3 X( NO. 12 CUXAWG FASES) + 1 X NO.12 CUXAWG NEUTRO + 1 X NO. 12 CUXDESNXAWG TIERRA, EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUEST | ML | 339,05 | $ 13.683.811,88 | 2 días | mié 3/09/25 | jue 4/09/25 | 84 | 71 días |
| 77 | 6.7 | TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) (RED NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N10CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N10CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N10CU-AWG-DESN TIERRA , TUBERÍA PVC 3/4", CAJAS, UNIONES, A | un | 85 | $ 14.194.407,44 | 1 día | jue 28/08/25 | jue 28/08/25 | 71 | 81 días |
| 78 | 6.8 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO, ENCHUFABLES, SEIS (06) CIRCUITOS, PUERTA CON CHAPA Y LLAVES, INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNÉTICAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | un | 3 | $ 2.298.288,39 | 1 día | vie 5/09/25 | vie 5/09/25 | 76 | 71 días |




Proyecto: CONSORCIO RIO YIV
Fecha: mié 26/11/25

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tarea | Hito inactivo | solo el comienzo | División crítica |
| División | Resumen inactivo | solo fin | Progreso |
| Hito | Tarea manual | Tareas externas | Progreso manual |
| Resumen | solo duración | Hito externo | |
| Resumen del proyecto | Informe de resumen manual | Fecha límite | |
| Tarea inactiva | Resumen manual | Tareas críticas | |


| Id | item | Nombre de tarea | unida | cantidad | Costo | Duración | Comienzo | Fin | Predecesc | Demora de comienzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 6.9 | SALIDA CON EXTRACTOR DE AIRE TIPO INDUSTRIAL, 40W/120V (RED NORMAL), CAPACIDAD DE EXTRACCIÓN 1350 M3/HORA, 59 DB, INCLUYE, SISTEMA DE ANCLAJE, CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), DUCTERIA, CAJAS, CU | un | 6 | $ 3.208.378,19 | 2 días | jue 4/09/25 | vie 5/09/25 | 90 | 74 días |
| 80 | 6.10 | INTERRUPTOR SENCILLO 15A, 120V, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | un | 32 | $ 3.742.170,30 | 4 días | jue 28/08/25 | lun 1/09/25 | 71 | 69 días |
| 81 | 6.11 | SENSOR DE MOVIEMIENTO 360D SOBREPONER , INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN S | un | 0 | $ 0,00 | 0 días | jue 28/08/25 | jue 28/08/25 | 80CC | 82 días |
| 82 | 6.12 | LUMINARIA PANEL LED REDONDO SYLVANIA, DE INCRUSTAR O DE SOBREPONER SEGÚN LA ZONA, Y/O SIMILAR DE P24339, 24 W, 1700LM, 6500K, 100-277V, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA | un | 55 | $ 13.939.942,96 | 2 días | mié 3/09/25 | jue 4/09/25 | 84 | 75 días |




Proyecto: CONSORCIO RIO YIV
Fecha: mié 26/11/25

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tarea | Hito inactivo | solo el comienzo | División crítica |
| División | Resumen inactivo | solo fin | Progreso |
| Hito | Tarea manual | Tareas externas | Progreso manual |
| Resumen | solo duración | Hito externo | |
| Resumen del proyecto | Informe de resumen manual | Fecha límite | |
| Tarea inactiva | Resumen manual | Tareas críticas | |


| Id | item | Nombre de tarea | unidad | cantidad | Costo | Duración | Comienzo | Fin | Predecesc | Demora de comienzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 6.13 | TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL), INCLUYE TUBERÍA PVC 3/4", SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS) ACCESORIOS NECESARIOS | un | 22 | $ 4.704.691,60 | 2 días | jue 28/08/25 | vie 29/08/25 | 71 | 80 días |
| 84 | 6.14 | LUMINARIA LED SYLVANIA LED PANEL CUADRADO 60X60 DE 40W DL, 6500K, 100LM, 100-277V, IP20, FP>0.9, THD<20%, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TO | un | 23 | $ 6.084.567,05 | 1 día | mar 2/09/25 | mar 2/09/25 | 80 | 69 días |
| 85 | 6.15 | ESTACION MANUAL DE PARADA BOSCH FMM-7045-D O SIMILAR , INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | un | 3 | $ 2.061.302,76 | 2 días | jue 11/09/25 | vie 12/09/25 | 86CC | 68 días |
| 86 | 6.16 | SIRENA PARED SIRENA/LUZ ESTROBOSCOPIA BOSCH MODEL HSR O SIMILAR, INCLUYE DUCTERIA IMC 3/4 ", CABLEADO, BASE Y TODOS LOS TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | un | 3 | $ 1.866.611,05 | 2 días | jue 11/09/25 | vie 12/09/25 | 89 | 58 días |




Proyecto: CONSORCIO RIO YIV
Fecha: mié 26/11/25

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tarea | Hito inactivo | solo el comienzo | División crítica |
| División | Resumen inactivo | solo fin | Progreso |
| Hito | Tarea manual | Tareas externas | Progreso manual |
| Resumen | solo duración | Hito externo | |
| Resumen del proyecto | Informe de resumen manual | Fecha límite | |
| Tarea inactiva | Resumen manual | Tareas críticas | |


| Id | item | Nombre de tarea | unidad | cantidad | Costo | Duración | Comienzo | Fin | Predecesc | Demora de comienzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 6.17 | CABLE ANTIFLAMA 2X16 FPLR/FRL OS 300 V PVS TC SR, PARA SISTEMAS CONTRAINCENDIOS, INCLUYE TODOS LOS ACCERORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | ML | 150 | $ 2.036.879,94 | 4 días | jue 4/09/25 | lun 8/09/25 | 72FC+7 días | 58 días |
| 88 | 6.18 | CENTRAL DE INCENDIO CONVENCIONAL CON CERTIFICACIÓN UL, INCLUYE ACCESORIOS, PROGRAMACION Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | un | 3 | $ 15.902.049,99 | 10 días | sáb 13/09/25 | mié 24/09/25 | 86 | 58 días |
| 89 | 6.19 | DETECTOR DE HUMO BASE CONVENCIONAL DOBLE TECNOLOGÍA OPTICO TERMICO CON BASE DIRECCIONABLE, INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | un | 7 | $ 2.437.013,35 | 2 días | mar 9/09/25 | mié 10/09/25 | 87 | 58 días |
| 90 | 6.20 | SALIDA TOMA CORRIENTE TRIFÁSICO EN MURO | un | 3 | $ 1.134.712,18 | 1 día | mié 3/09/25 | mié 3/09/25 | 71FC+5 días | 74 días |
| 91 | | **COMUNICACIONES: REDES, VOZ Y DATOS** | | | **$ 3.164.079,53** | **3 días** | **mié 17/09/25** | **vie 19/09/25** | | **62 días** |
| 92 | 7.1 | CANALIZACION PERIMETRAL METALICA, CON SUS ACCESORIOS DE CANALETA DE CURBA INTERNA Y EXTERNA, L, T, TAPA FINAL | ML | 8,2 | $ 3.164.079,53 | 3 días | mié 17/09/25 | vie 19/09/25 | 135 | 62 días |
| 93 | | **PAÑETES** | | | **$ 22.041.811,75** | **18 días** | **lun 25/08/25** | **sáb 13/09/25** | | **0 días** |
| 94 | 8.1 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 - E= 15 MM, INCLUYE FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES | m² | 542,38 | $ 18.869.773,79 | 10 días | lun 25/08/25 | jue 4/09/25 | 56CC+2 días | 0 días |




Proyecto: CONSORCIO RIO YIV
Fecha: mié 26/11/25

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarea | Hito inactivo | solo el comienzo | División crítica |
| División | Resumen inactivo | solo fin | Progreso |
| Hito | Tarea manual | Tareas externas | Progreso manual |
| Resumen | solo duración | Hito externo | |
| Resumen del proyecto | Informe de resumen manual | Fecha límite | |
| Tarea inactiva | Resumen manual | Tareas críticas | |


| Id | item | Nombre de tarea | unidad | cantidad | Costo | Duración | Comienzo | Fin | Predecesc | Demora de comienzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 8.2 | PAÑETE 1:3, PARA FILOS Y CARTERAS DE VENTANAS Y PUERTAS. | ml | 241,61 | $ 3.172.037,96 | 8 días | vie 5/09/25 | sáb 13/09/25 | 94 | 67 días |
| 96 | | **CIELO RASO** | | | **$ 26.779.546,92** | **18 días** | **jue 28/08/25** | **mié 17/09/25** | | **59 días** |
| 97 | 9.1 | CIELO RASO PVC 7 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | m² | 62,1 | $ 8.521.708,57 | 15 días | jue 28/08/25 | sáb 13/09/25 | 84CC-4 días | 59 días |
| 98 | 9.2 | CIELO RASO PVC 10 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | m² | 156,38 | $ 18.257.838,35 | 3 días | lun 15/09/25 | mié 17/09/25 | 97 | 59 días |
| 99 | | **ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES** | | | **$ 215.977.864,85** | **53 días** | **mar 29/07/25** | **mar 30/09/25** | | **1 día** |
| 100 | 10.1 | ENCHAPE PARED CERAMICA BLANCA BRILLANTE 30X60 CORONA O SIMILAR AREA BAÑOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | m² | 110 | $ 9.923.051,99 | 8 días | vie 5/09/25 | sáb 13/09/25 | 94 | 67 días |
| 101 | 10.2 | PISO FALSO DE ALTA RESISTENCIA DE 64 CELDAS, ACABADO SUPERIOR EN LAMINADO DE ALTA PRESION MICARTA, ACABADO INFERIOR EN PINTURA ELECTROSTATICA, RESISTENCIA DE 1800 KG/M2.(INCLUYE ESTRUCTURA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN F | m² | 41 | $ 48.701.060,43 | 5 días | jue 18/09/25 | mar 23/09/25 | 98 | 59 días |




Proyecto: CONSORCIO RIO YIV
Fecha: mié 26/11/25

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarea | Hito inactivo | solo el comienzo | División crítica |
| División | Resumen inactivo | solo fin | Progreso |
| Hito | Tarea manual | Tareas externas | Progreso manual |
| Resumen | solo duración | Hito externo | |
| Resumen del proyecto | Informe de resumen manual | Fecha límite | |
| Tarea inactiva | Resumen manual | Tareas críticas | |


| Id | item | Nombre de tarea | unidad | cantidad | Costo | Duración | Comienzo | Fin | Predecesc | Demora de comienzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 10.3 | CERAMICA ESMALTADA UMBRIA REF. 202125 FORMATO 45 X 90.1 MATE RECTIFICADO SIMILAR O DE MEJORES CARACTERISTICAS TÉCNICAS | m² | 0 | $ 0,00 | 0 días | mar 23/09/25 | mar 23/09/25 | 101 | 59 días |
| 103 | 10.4 | GUARDAESCOBA GRANO DE MÁRMOL PERLATO CLARO H=8 CM | ML | 0 | $ 0,00 | 0 días | mar 23/09/25 | mar 23/09/25 | 102 | 59 días |
| 104 | 10.5 | PINTURA EPOXICA AZUL - AMARILLA CON DEMARCACION DE SEGURIDAD, PARA TRAFICO PESADO PINTURA EPÓXICA EN 3 CAPAS SUPERFICIE PREVIAMENTE ALISTADA, (INCLUYE APLICACIÓN DE DESINCRUSTANTE DEMARCACIÓN DE ZONAS DE ACUERDO A LA DISTRIBUCION EN PLANOS. | m² | 218,8 | $ 16.494.859,24 | 20 días | mar 29/07/25 | vie 22/08/25 | 45FC+30 días | 1 día |
| 105 | 10.6 | PINTURA EN EPÓXICA EN 3 CAPAS PARA LINEAS DE DEMARCACION EN SUPERFICIE PREVIAMENTE ALISTADA , (INCLUYE APLICACIÓN DE DESINCRUSTANTE DISEÑO DE ACUERDO A LA DISTRIBUCIÓN EN PLANOS) | ml | 20 | $ 841.930,62 | 5 días | sáb 23/08/25 | jue 28/08/25 | 104 | 1 día |
| 106 | 10.7 | PINTURA PARA CANCHA ANTIDERRAPE, PARA TRAFICO PESADO PINTURA EN 3 CAPAS SUPERFICIE PREVIAMENTE ALISTADA, (INCLUYE APLICACIÓN DE DESINCRUSTANTE DEMARCACIÓN DE ZONAS DE ACUERDO A LA DISTRIBUCION EN PLANOS. | m² | 658,84 | $ 27.293.054,45 | 15 días | mié 10/09/25 | vie 26/09/25 | 105FC+1 días | 1 día |




Proyecto: CONSORCIO RIO YIV
Fecha: mié 26/11/25

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarea | Hito inactivo | solo el comienzo | División crítica |
| División | Resumen inactivo | solo fin | Progreso |
| Hito | Tarea manual | Tareas externas | Progreso manual |
| Resumen | solo duración | Hito externo | |
| Resumen del proyecto | Informe de resumen manual | Fecha límite | |
| Tarea inactiva | Resumen manual | Tareas críticas | |


| Id | item | Nombre de tarea | unidad | cantidad | Costo | Duración | Comienzo | Fin | Predecesc | Demora de comienzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 10.8 | PINTURA ANTIDERRAPE PARA CANCHA PARA LINEAS DE DEMARCACION EN SUPERFICIE PREVIAMENTE ALISTADA , (INCLUYE APLICACIÓN DE DESINCRUSTANTE DISEÑO DE ACUERDO A LA DISTRIBUCIÓN EN PLANOS) | ml | 160 | $ 4.188.649,12 | 3 días | sáb 27/09/25 | mar 30/09/25 | 106 | 53 días |
| 108 | 10.9 | CERÁMICA PAINE BEIGE CARAS DIFERENCIADAS 30X60 PARED BAÑOS CORONA DE IGUAL O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION. | m² | 465,58 | $ 60.707.765,64 | 15 días | vie 5/09/25 | lun 22/09/25 | 94 | 0 días |
| 109 | 10.10 | ALISTADO DE PISO 4CM - IMPERMEABILIZADO | m² | 1181,82 | $ 47.827.493,36 | 3 días | lun 15/09/25 | mié 17/09/25 | 108FC-7 días | 64 días |
| 110 | | **ACABADOS DE MUROS, PINTURAS Y/O ENCHAPES** | | | **$ 104.371.527,75** | **98 días** | **mar 10/06/25** | **lun 6/10/25** | | **86 días** |
| 111 | 11.1 | ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 2 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIÓNES) | m² | 279,63 | $ 8.617.892,39 | 20 días | sáb 13/09/25 | lun 6/10/25 | 94FC+7 días | 8 días |
| 112 | 11.2 | PINTURA KORAZA SOBRE PAÑETE TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) | m² | 1817,54 | $ 55.899.618,83 | 20 días | mié 9/07/25 | jue 31/07/25 | 113FC-2 días | 97 días |
| 113 | 11.3 | GRANIPLAST ESGRAFIADO FACHADA | m² | 504,9 | $ 39.854.016,53 | 25 días | mar 10/06/25 | jue 10/07/25 | 19 | 97 días |
| 114 | | **CARPINTERIA EN MADERA** | | | **$ 101.942.323,...** | **104 días** | **jue 12/06/25** | **jue 16/10/25** | | **79 días** |




Proyecto: CONSORCIO RIO YIV
Fecha: mié 26/11/25

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarea | Hito inactivo | solo el comienzo | División crítica |
| División | Resumen inactivo | solo fin | Progreso |
| Hito | Tarea manual | Tareas externas | Progreso manual |
| Resumen | solo duración | Hito externo | |
| Resumen del proyecto | Informe de resumen manual | Fecha límite | |
| Tarea inactiva | Resumen manual | Tareas críticas | |


| Id | item | Nombre de tarea | unidad | cantidad | Costo | Duración | Comienzo | Fin | Predecesc | Demora de comienzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 12.1 | MUEBLE BAJO DE COCINA FONDO HASTA 56 CMS, TABLERO MELAMINICO RH 15 MM RESISTENTE A LA HUMEDAD,COLOR Y DISEÑO POR DEFINIR INCLUYE, MESON EN GRANITO PULIDO (MARMOL) Y SALPICADERO NEGRO SAN GABRIEL, CANTOS ENCHAPADOS EN MELAMINA INCLUYE (BISAGRAS EN ACERO, M | ml | 15,7 | $ 27.213.677,21 | 10 días | mar 23/09/25 | vie 3/10/25 | 108 | 0 días |
| 116 | 12.2 | MUEBLE ALTO DE COCINA FONDO HASTA 36 CM, TABLERO MELAMINICO RH 15 MM RESISTENTE A LA HUMEDAD,COLOR Y DISEÑO POR DEFINIR INCLUYE CANTOS ENCHAPADOS EN MELAMINA (BISAGRAS EN ACERO, MANIJAS EN ALUMINIO ACCESORIOS Y TORNILLERIA EN GENERAL) | ml | 13 | $ 12.000.262,10 | 10 días | mar 23/09/25 | vie 3/10/25 | 115CC | 0 días |
| 117 | 12.3 | PUERTA EN MADERA CON ACABADOS EN MELAMINICO COLOR WENGUE, CON 3 DILATACIONES EN FONDO COLOR NEGRO, INCLUYE MARCO EN EL MISMO MATERIAL. (TODA LA MADERA DEBE SER INMUNIZADA Y SECADA PREVIAMENTE, INCLUYE CHAPA, BISAGRAS Y TOPES) ALTURA DE PISO A CIELO RASO. | m² | 26 | $ 13.943.600,94 | 9 días | mié 1/10/25 | vie 10/10/25 | 120 | 0 días |




Proyecto: CONSORCIO RIO YIV
Fecha: mié 26/11/25

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarea | Hito inactivo | solo el comienzo | División crítica | | |
| División | Resumen inactivo | solo fin | Progreso | | |
| Hito | Tarea manual | Tareas externas | Progreso manual | | |
| Resumen | solo duración | Hito externo | | | |
| Resumen del proyecto | Informe de resumen manual | Fecha límite | | | |
| Tarea inactiva | Resumen manual | Tareas críticas | | | |


| Id | item | Nombre de tarea | unidad | cantidad | Costo | Duración | Comienzo | Fin | Predecesc | Demora de comienzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 12.4 | MUEBLE TABLERO MELAMINICO RH ESPESOR DE 15 MM RESISTENTE A LA HUMEDAD PARA INSTALAR LAVAMANOS DE SOBREPONER, INCLUYE SUPERFICIE EN SUS SEIS LADOS, ENTREPAÑOS, DIVISIONES INTERNAS, MANIJAS Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | un | 9 | $ 5.310.665,28 | 4 días | lun 6/10/25 | jue 9/10/25 | 119 | 38 días |
| 119 | 12.5 | SIPS. MESÓN-BARRA EN LÁMINA DE MÁRMOL ANCHO 50CM PIEDRA NATURAL COLOR NEGRO ABSOLUTO O SIMILAR (SEGÚN PLANOS, INCLUYE REENGUEZ (4 CMS), FORRADO EL MURO EN AMBAS CARAS DE RH MELAMINICO) | ML | 5,4 | $ 3.553.659,33 | 1 día | sáb 4/10/25 | sáb 4/10/25 | 115 | 38 días |
| 120 | 12.6 | MUEBLE CLOSET EN MADERA RH CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, RESISTENTE A LA HUMEDAD, COLOR CENIZA SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | m² | 46 | $ 36.282.328,19 | 12 días | mié 17/09/25 | mar 30/09/25 | 116FC-15 días | 0 días |
| 121 | 12.7 | REPISA EN TABLERO MELAMINICO RH 15MM, RESISTENTE A LA HUMEDAD, DISEÑO POR DEFINIR, INCLUYE ACCESORIOS | m² | 13 | $ 3.111.967,39 | 13 días | mié 1/10/25 | jue 16/10/25 | 120 | 40 días |
| 122 | 12.8 | VENTANA EN MADERA CEDRO ROJO | m² | 2,66 | $ 526.162,93 | 2 días | jue 12/06/25 | vie 13/06/25 | 30 | 142 días |
| 123 | | **CARPINTERIA METALICA** | | | **$ 9.799.847,19** | **15 días** | **mié 16/07/2** | **vie 1/08/25** | | **102 días** |




Proyecto: CONSORCIO RIO YIV
Fecha: mié 26/11/25

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tarea | Hito inactivo | solo el comienzo | División crítica |
| División | Resumen inactivo | solo fin | Progreso |
| Hito | Tarea manual | Tareas externas | Progreso manual |
| Resumen | solo duración | Hito externo | |
| Resumen del proyecto | Informe de resumen manual | Fecha límite | |
| Tarea inactiva | Resumen manual | Tareas críticas | |


| Id | item | Nombre de tarea | unidad | cantidad | Costo | Duración | Comienzo | Fin | Predecesc | Demora de comienzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 13.1 | PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 20 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA INCLUYE MARCO CERRADURA Y BISAGRAS | m² | 22 | $ 9.799.847,19 | 15 días | mié 16/07/25 | vie 1/08/25 | 52 | 102 días |
| 125 | | **CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO** | | | **$ 124.938.774,77** | **65 días** | **vie 1/08/25** | **sáb 18/10/25** | | **97 días** |
| 126 | 14.1 | PUERTA EN VIDRIO LAMINADO 6 MM MARCOS EN ALUMINO VISAGRA TIPO SPEEDY INCLUE HERRAJES Y CERRADURA | m² | 6,05 | $ 6.213.401,92 | 5 días | mar 14/10/25 | sáb 18/10/25 | 111FC+5 días | 38 días |
| 127 | 14.2 | PUERTA EN ALUMINIO INCLUYE MARCO TUBERIA RECTANGULAR PANEL LLENO O EN REJILLA TIPO BAÑOS CON PASADOR Y PORTACANDADO duplicado 1 | m² | 27,96 | $ 13.724.459,08 | 5 días | sáb 2/08/25 | vie 8/08/25 | 128 | 97 días |
| 128 | 14.3 | VENTANERIA CORREDIZA EN ALUMINIO REF: SERIE 744 VIDRIO DE 5 MM. INCLUYE TODOS SUS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | m² | 191,18 | $ 94.419.880,48 | 1 día | vie 1/08/25 | vie 1/08/25 | 112 | 97 días |
| 129 | 14.4 | DIVISIONES PARA DUCHA EN VIDRIO TEMPLADO 8MM BISELADO Y SANDBLASTING INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | m² | 19 | $ 10.581.033,29 | 3 días | jue 16/10/25 | sáb 18/10/25 | 145 | 38 días |
| 130 | | **CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE** | | | **$ 15.239.700,67** | **17 días** | **lun 22/09/25** | **sáb 11/10/25** | | **16 días** |
| 131 | 15.1 | BASURERA EN ACERO INOXIDABLE PARA ANCLAR A DIVISIONES Y/O PARED DE 10LT | un | 0 | $ 0,00 | 0 días | sáb 11/10/25 | sáb 11/10/25 | 132 | 43 días |




Proyecto: CONSORCIO RIO YIV
Fecha: mié 26/11/25

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarea | Hito inactivo | solo el comienzo | División crítica |
| División | Resumen inactivo | solo fin | Progreso |
| Hito | Tarea manual | Tareas externas | Progreso manual |
| Resumen | solo duración | Hito externo | |
| Resumen del proyecto | Informe de resumen manual | Fecha límite | |
| Tarea inactiva | Resumen manual | Tareas críticas | |


| Id | item | Nombre de tarea | unidad | cantidad | Costo | Duración | Comienzo | Fin | Predecesc | Demora de comienzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | 15.2 | DIVISIONES PARA BAÑO FABRICADAS EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE REF. 304 -2B CALIBRE 20 TERMINADO 3 ANTIMAGNÉTICO, TIPO PANEL DOBLE LAMINA, INTERIOR EN ICOPOR PARA EFECTO ANTI ACÚSTICO, CON DISEÑO MODULAR DE FÁCIL COLOCACIÓN, CUENTA CON BISAGRAS, ZÓCALO,BAS | m² | 15,48 | $ 15.239.700,67 | 10 días | mié 1/10/25 | sáb 11/10/25 | 108FC+7 días | 9 días |
| 133 | 15.3 | CARCAMO CON REJILLA EN EJE LONGITUDINAL, ANCHO EXTERIOR 35CM, ANCHO INTERNO:30CM PROFUNDIDAD:7-10CM, LARGO 1M CARACTERISTICAS, CANAL 100% ACERO INOXIDABLE 304 CAL 16. REJILLA PARTE SUPERIOR EN EJE DE 5/16" Y CANAL EN LAMINA CAL 16 INOX 304 REJILLA DESMONT | m | 0 | $ 0,00 | 0 días | lun 22/09/25 | lun 22/09/25 | 108 | 60 días |
| 134 | | **CUBIERTAS** | | | **$ 421.171.997,...** | **151 días** | **mar 3/06/25** | **mar 9/12/25** | | **97 días** |
| 135 | 16.1 | TEJA EN LÁMINA SIN TRASLAPO COLOR EXTERIOR POR DEFINIR Y BLANCO INTERIOR TIPO SANDWICH PANEL 2" HASTA 50 CM CAL 24 (INCLUYE STANDING S 0,61XML 26 V/B, CLIP TEJA STANDING, TRAXX 3-10-16 X3/4), RELLENO CON POLIESTIRENO (ICOPOR) Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS | m² | 127 | $ 36.279.199,11 | 20 días | lun 25/08/25 | mar 16/09/25 | 51FC+2 días | 58 días |
| 136 | 16.2 | CABALLETE PARA TEJA STANDING SEAM | ML | 12 | $ 946.408,97 | 1 día | mié 17/09/25 | mié 17/09/25 | 135 | 64 días |




Proyecto: CONSORCIO RIO YIV
Fecha: mié 26/11/25

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarea | Hito inactivo | solo el comienzo | División crítica |
| División | Resumen inactivo | solo fin | Progreso |
| Hito | Tarea manual | Tareas externas | Progreso manual |
| Resumen | solo duración | Hito externo | |
| Resumen del proyecto | Informe de resumen manual | Fecha límite | |
| Tarea inactiva | Resumen manual | Tareas críticas | |


| Id | item | Nombre de tarea | unidad | cantidad | Costo | Duración | Comienzo | Fin | Predecesc | Demora de comienzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 16.3 | TEJA STEEL STANDING SEAM TIPO PANEL COLOR VERDE COLMENA O SIMILAR TEJA COLOR TRASPARENTE INTERCALADO, CABALLETE DEL MISMO MATERIAL Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | m² | 0 | $ 0,00 | 0 días | mié 17/09/25 | mié 17/09/25 | 136 | 64 días |
| 138 | 16.4 | LIMPIEZA MANUAL-MECÁNICA TIPO SSPC SP2 Y SSPC SP3 PARA ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA DE CONSTRUCCIÓN EXISTENTE. INLCUYE SISTEMA DE RECUBRIMIENTO PARA LA ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE IMPRIMANTE EPÓXICO FOSTATO DE CINC TIPO SIKA O SIMILAR Y/O BARNIZ QDS | m² | 757,9 | $ 200.428.747,71 | 55 días | sáb 27/09/25 | mar 9/12/25 | 106 | 1 día |
| 139 | 16.5 | CABALLETE ARTICULADO TEJA FIBROCEMENTO | m² | 51,6 | $ 2.908.385,18 | 3 días | vie 27/06/25 | mar 1/07/25 | 140 | 129 días |
| 140 | 16.6 | TEJA TIPO COLONIAL FIBROCEMENTO | m² | 1064,84 | $ 107.255.164,05 | 20 días | mar 3/06/25 | jue 26/06/25 | 16 | 125 días |
| 141 | 16.7 | LIMATESA LIMAHOYA FIBROCEMENTO | un | 67 | $ 3.062.246,16 | 4 días | vie 27/06/25 | mié 2/07/25 | 140 | 128 días |
| 142 | 16.8 | MONOCAPA MANTO ASFÁLTICO PENTAFLEX 4MM | m² | 1024,84 | $ 70.291.845,93 | 1 día | jue 19/06/25 | jue 19/06/25 | 140FC-6 días | 137 días |
| 143 | | **APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS** | | | **$ 31.824.843,31** | **16 días** | **sáb 4/10/25** | **jue 23/10/25** | | **10 días** |
| 144 | 17.1 | MESON PARA LAVAMANOS CORRIDO EN LÁMINA DE MÁRMOL ESMALTADO, INCLUYE REBORDE DE 4 CM Y SALPICADERO DE 10 CM (COLOR A ESCOGER POR LA SUPERVISIÓN) INCLUYE ESTRUCTURA METALICA. | ml | 6,05 | $ 9.296.004,73 | 10 días | lun 6/10/25 | vie 17/10/25 | 132FC-6 días | 9 días |




Proyecto: CONSORCIO RIO YIV
Fecha: mié 26/11/25

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarea | Hito inactivo | solo el comienzo | División crítica |
| División | Resumen inactivo | solo fin | Progreso |
| Hito | Tarea manual | Tareas externas | Progreso manual |
| Resumen | solo duración | Hito externo | |
| Resumen del proyecto | Informe de resumen manual | Fecha límite | |
| Tarea inactiva | Resumen manual | Tareas críticas | |


| Id | item | Nombre de tarea | unidad | cantidad | Costo | Duración | Comienzo | Fin | Predecesc | Demora de comienzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 17.2 | SANITARIO MANANTIAL BLANCO REF CORONA Y/O SIMILAR | un | 13 | $ 6.633.166,97 | 2 días | mar 14/10/25 | mié 15/10/25 | 152 | 38 días |
| 146 | 17.3 | SANITARIO INSTITUCIONAL ENTRADA POSTERIOR Y/O SIMILAR. INCLUYE VÁLVULA ANTIVÁNDALICA PUSH ADRIÁTICA O SIMILAR | un | 0 | $ 0,00 | 0 días | vie 17/10/25 | vie 17/10/25 | 144 | 39 días |
| 147 | 17.4 | GRIFERÍA DUCHA TEDESCA GRICOL LÍNEA CONTEMPORÁNEA O SIMILAR | un | 4 | $ 1.158.255,62 | 1 día | jue 16/10/25 | jue 16/10/25 | 152FC+2 días | 40 días |
| 148 | 17.5 | ORINAL ENTRADA POSTERIOR. INCLUYE VÁLVULA ANTIVÁNDALICA PUSH GOTTA O SIMILAR | un | 3 | $ 4.638.976,98 | 0 días | vie 17/10/25 | vie 17/10/25 | 146 | 39 días |
| 149 | 17.6 | GRIFERIA PARA LAVAMANOS MONOCONTROL LINEA OZ CROMO REF-. 20OZ5003400 PRESION 125 PSAI DE 8,7L/MIN INCLUYE MANGUERAS DE CONEXIÓN | un | 13 | $ 3.333.830,15 | 2 días | sáb 18/10/25 | lun 20/10/25 | 144 | 29 días |
| 150 | 17.7 | GRIFERÍA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL PUSH MESA TITANIO ANTIMICROBIANO REF CORONA O SIMILAR DE IGUALES O MEJORES CARACTERISTICAS | un | 2 | $ 852.528,77 | 3 días | mar 21/10/25 | jue 23/10/25 | 149 | 29 días |
| 151 | 17.8 | GRIFERÍA PARA LAVAPLATOS 8" CRUCETA BALTA | un | 3 | $ 339.319,30 | 2 días | sáb 4/10/25 | lun 6/10/25 | 115 | 48 días |
| 152 | 17.9 | LAVAMANOS DE SOBREPONER MANANTIAL DUO Y/O SIMILAR | un | 15 | $ 5.572.760,79 | 2 días | vie 10/10/25 | sáb 11/10/25 | 118 | 38 días |
| 153 | | **VIDRIOS Y ESPEJOS** | | | **$ 2.666.988,26** | **5 días** | **vie 24/10/25** | **jue 30/10/25** | | **29 días** |
| 154 | 18.1 | ESPEJO BISELADO E= 4 MM (FLOTADO EN MURO) | m² | 10,59 | $ 2.666.988,26 | 5 días | vie 24/10/25 | jue 30/10/25 | 150 | 29 días |
| 155 | | **CERRADURAS** | | | **$ 2.242.476,00** | **7 días** | **sáb 11/10/25** | **lun 20/10/25** | | **0 días** |
| 156 | 19.1 | CERRADURA CILINDRICA POMO ALUMINIO ALCOBA | un | 21 | $ 1.988.144,37 | 5 días | sáb 11/10/25 | vie 17/10/25 | 117 | 0 días |
| 157 | 19.2 | CERRADURA CILINDRICA POMO MADERA BAÑO | un | 5 | $ 254.331,63 | 2 días | sáb 18/10/25 | lun 20/10/25 | 156 | 37 días |




Proyecto: CONSORCIO RIO YIV
Fecha: mié 26/11/25

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tarea | Hito inactivo | solo el comienzo | División crítica |
| División | Resumen inactivo | solo fin | Progreso |
| Hito | Tarea manual | Tareas externas | Progreso manual |
| Resumen | solo duración | Hito externo | |
| Resumen del proyecto | Informe de resumen manual | Fecha límite | |
| Tarea inactiva | Resumen manual | Tareas críticas | |


| Id | item | Nombre de tarea | unida | cantidad | Costo | Duración | Comienzo | Fin | Predecesc | Demora de comienzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | | **NO PREVISTOS** | | | **$ 171.160.807,...** | **74 días** | **sáb 6/09/25** | **mié 10/12/25** | | **31 días** |
| 159 | N.P.01 | ESTRUCTURA DE CUBIERTA PERGOLA EN MADERA TIPO PINO O SIMILIAR CON TRATAMIENTO PREVIO PARA RESISTIR INTERPERIE CON CUBIERTA EN LAMINA DE POLICARBONATO 10 MM, COLOR HUMO O A ELECCION | M2 | 89,7 | $ 55.054.302,16 | 43 días | mar 14/10/25 | mié 10/12/25 | 156CC+1 día | 0 días |
| 160 | N.P.02 | SUMINISTRO E INSTALACION ACABADO DE MUROS Y CIELO EN WPC | M2 | 14,25 | $ 5.281.285,02 | 20 días | sáb 18/10/25 | jue 13/11/25 | 144 | 9 días |
| 161 | N.P.03 | SUMINISTRO E INSTALACION BARRA DE BAR CON 3 MESONES, INCLUYE, REBORDES EN GRANO, ANCLAJE Y ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE, ACABADO EXTERIOR INFERIROR DE MESONES EN WPC | ML | 9 | $ 32.664.649,50 | 30 días | sáb 18/10/25 | jue 27/11/25 | 160CC | 9 días |
| 162 | N.P.04 | SUMINISTRO E INTALACIÓN PISO EN TABLON DE GRES FORMATO 30CMX30CM TIPO SAHARA O SIMILAR INCLUYE BOQUILLA | M2 | 117 | $ 16.532.526,21 | 20 días | mar 7/10/25 | vie 31/10/25 | 111 | 8 días |
| 163 | N.P.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDAESCOBA EN GRES FORMATO SAHARA, INCLUYE BOQUILLA | ML | 66 | $ 6.495.559,26 | 5 días | lun 3/11/25 | vie 7/11/25 | 162 | 8 días |
| 164 | N.P.06 | TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | ML | 25 | $ 1.101.158,96 | 2 días | sáb 6/09/25 | lun 8/09/25 | 60 | 72 días |




Proyecto: CONSORCIO RIO YIV
Fecha: mié 26/11/25

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarea | Hito inactivo | solo el comienzo | División crítica |
| División | Resumen inactivo | solo fin | Progreso |
| Hito | Tarea manual | Tareas externas | Progreso manual |
| Resumen | solo duración | Hito externo | |
| Resumen del proyecto | Informe de resumen manual | Fecha límite | |
| Tarea inactiva | Resumen manual | Tareas críticas | |


| Id | item | Nombre de tarea | unida | cantidad | Costo | Duración | Comienzo | Fin | Predecesc | Demora de comienzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | NP-7 | SALIDA LUMINARIA LAMPARA DE TECHO COLGANTE MODERNA | UND | 9 | $ 5.032.816,79 | 5 días | lun 10/11/25 | vie 14/11/25 | 163 | 8 días |
| 166 | NP-8 | PISO EN PORCELANATO TIPO STEEL 60X120 MATE ATTMOSFERAS O SIMILAR, INCLUYE PEGA,JUNTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M2 | 156 | $ 48.998.509,68 | 10 días | lun 17/11/25 | vie 28/11/25 | 165 | 8 días |
| 167 | | **COMITES DE OBRA** | | | **$ 0,00** | **150 días** | **vie 30/05/25** | **vie 5/12/25** | | **3 días** |
| 168 | | COMITÉ DE OBRA 1 MAYO | | | $ 0,00 | 0 días | vie 30/05/25 | vie 30/05/25 | 7FC+10 c | 3 días |
| 169 | | COMITÉ DE OBRA 1 JUNIO | | | $ 0,00 | 0 días | vie 6/06/25 | vie 6/06/25 | 168FC+5 | 3 días |
| 170 | | COMITÉ DE OBRA 2 JUNIO | | | $ 0,00 | 0 días | vie 13/06/25 | vie 13/06/25 | 169FC+6 | 3 días |
| 171 | | COMITÉ DE OBRA 3 JUNIO | | | $ 0,00 | 0 días | vie 20/06/25 | vie 20/06/25 | 170FC+6 | 3 días |
| 172 | | COMITÉ DE OBRA 4 JUNIO | | | $ 0,00 | 0 días | vie 27/06/25 | vie 27/06/25 | 171FC+5 | 3 días |
| 173 | | COMITÉ DE OBRA 1 JULIO | | | $ 0,00 | 0 días | vie 4/07/25 | vie 4/07/25 | 172FC+5 | 3 días |
| 174 | | COMITÉ DE OBRA 2 JULIO | | | $ 0,00 | 0 días | vie 11/07/25 | vie 11/07/25 | 173FC+6 | 3 días |
| 175 | | COMITÉ DE OBRA 3 JULIO | | | $ 0,00 | 0 días | vie 18/07/25 | vie 18/07/25 | 174FC+6 | 3 días |
| 176 | | COMITÉ DE OBRA 4 JULIO | | | $ 0,00 | 0 días | vie 25/07/25 | vie 25/07/25 | 175FC+6 | 3 días |
| 177 | | COMITÉ DE OBRA 1 AGOSTO | | | $ 0,00 | 0 días | vie 1/08/25 | vie 1/08/25 | 176FC+6 | 3 días |
| 178 | | COMITÉ DE OBRA 2 AGOSTO | | | $ 0,00 | 0 días | vie 8/08/25 | vie 8/08/25 | 177FC+5 | 3 días |
| 179 | | COMITÉ DE OBRA 3 AGOSTO | | | $ 0,00 | 0 días | vie 15/08/25 | vie 15/08/25 | 178FC+6 | 3 días |
| 180 | | COMITÉ DE OBRA 4 AGOSTO | | | $ 0,00 | 0 días | vie 22/08/25 | vie 22/08/25 | 179FC+5 | 3 días |
| 181 | | COMITÉ DE OBRA 1 SEPTIEMBRE | | | $ 0,00 | 0 días | vie 5/09/25 | vie 5/09/25 | 180FC+1 días | 3 días |
| 182 | | COMITÉ DE OBRA 2 SEPTIEMBRE | | | $ 0,00 | 0 días | vie 12/09/25 | vie 12/09/25 | 181FC+6 días | 3 días |
| 183 | | COMITÉ DE OBRA 3 SEPTIEMBRE | | | $ 0,00 | 0 días | vie 19/09/25 | vie 19/09/25 | 182FC+6 días | 3 días |
| 184 | | COMITÉ DE OBRA 4 SEPTIEMBRE | | | $ 0,00 | 0 días | vie 26/09/25 | vie 26/09/25 | 183FC+6 días | 3 días |
| 185 | | COMITÉ DE OBRA 1 OCTUBRE | | | $ 0,00 | 0 días | vie 3/10/25 | vie 3/10/25 | 184FC+6 | 3 días |
| 186 | | COMITÉ DE OBRA 2 OCTUBRE | | | $ 0,00 | 0 días | vie 10/10/25 | vie 10/10/25 | 185FC+6 | 3 días |
| 187 | | COMITÉ DE OBRA 3 OCTUBRE | | | $ 0,00 | 0 días | vie 17/10/25 | vie 17/10/25 | 186FC+5 | 3 días |
| 188 | | COMITÉ DE OBRA 4 OCTUBRE | | | $ 0,00 | 0 días | vie 24/10/25 | vie 24/10/25 | 187FC+6 | 3 días |




Proyecto: CONSORCIO RIO YIV
Fecha: mié 26/11/25

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tarea | Hito inactivo | solo el comienzo | División crítica |
| División | Resumen inactivo | solo fin | Progreso |
| Hito | Tarea manual | Tareas externas | Progreso manual |
| Resumen | solo duración | Hito externo | |
| Resumen del proyecto | Informe de resumen manual | Fecha límite | |
| Tarea inactiva | Resumen manual | Tareas críticas | |

| Id | item | Nombre de tarea | unida | cantidad | Costo | Duración | Comienzo | Fin | Predecesc | Demora de comienzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | | COMITÉ DE OBRA 5 OCTUBRE | | | $ 0,00 | 0 días | vie 31/10/25 | vie 31/10/25 | 188FC+5 días | 3 días |
| 190 | | COMITÉ DE OBRA 1 NOVIEMBRE | | | $ 0,00 | 0 días | vie 7/11/25 | vie 7/11/25 | 189FC+5 días | 3 días |
| 191 | | COMITÉ DE OBRA 2 NOVIEMBRE | | | $ 0,00 | 0 días | vie 14/11/25 | vie 14/11/25 | 190FC+5 días | 3 días |
| 192 | | COMITÉ DE OBRA 3 NOVIEMBRE | | | $ 0,00 | 0 días | vie 21/11/25 | vie 21/11/25 | 191FC+5 días | 3 días |
| 193 | | COMITÉ DE OBRA 4 NOVIEMBRE | | | $ 0,00 | 0 días | vie 28/11/25 | vie 28/11/25 | 192FC+5 días | 3 días |
| 194 | | COMITÉ DE OBRA 4 NOVIEMBRE | | | $ 0,00 | 0 días | vie 5/12/25 | vie 5/12/25 | 193FC+5 días | 3 días |




Proyecto: CONSORCIO RIO YIV
Fecha: mié 26/11/25

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarea | Hito inactivo | solo el comienzo | División crítica | | |
| División | Resumen inactivo | solo fin | Progreso | | |
| Hito | Tarea manual | Tareas externas | Progreso manual | | |
| Resumen | solo duración | Hito externo | | | |
| Resumen del proyecto | Informe de resumen manual | Fecha límite | | | |
| Tarea inactiva | Resumen manual | Tareas críticas | | | |