CONSORCIO SANTA JUANA

Bogotá, D.C., 27 de noviembre de 2025
CSJ – 078 – 4345 – 2024

Señores
PROES INGENIERIA SAS
PAOLA ALEXANDRA MUÑOZ BOHORQUEZ
Rep. Legal
Interventoría

REFERENCIA: Contrato 4345 de 2024 - TRASLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE PEAJE RÍO BLANCO, DEL PR 51+0350 AL PR 62+0160, DE LA VÍA NACIONAL BUCARAMANGA – SAN ALBERTO, SECTOR RIONEGRO – SAN ALBERTO, RN 45A 08, EN LOS DEPTOS. DE SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER. INCLUYE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL RECAUDO DE LA TASA DE PEAJE.

ASUNTO: SOLICITUD DE LA SUSPENSION No. 06 DEL CONTRATO DE OBRA No. 4345.

Como es de su conocimiento el pasado 8 de noviembre se realizó una reunión con la comunidad que habita en las zonas aledañas al peaje con el fin de socializar el reinicio de las obras de construcción de la nueva estación de peaje. En dicha reunión la comunidad asistente manifestó que no es oportuno ni pertinente iniciar la construcción del peaje debido a que desde el pasado 8 de octubre se mantiene una manifestación social en protesta, según ellos, por el mal estado de la vía y la falta de inversión del INVIAS, motivo por el cual no están permitiendo el recaudo. A la fecha dicha manifestación continua y persiste la posición de la comunidad de no dejar iniciar las obras hasta lograr un acuerdo con el Gobierno Nacional. Teniendo en cuenta la problemática social descrita anteriormente, solicitamos de manera respetuosa la suspensión del contrato de la referencia, a partir de mañana 28 de noviembre por lo menos hasta el 9 de diciembre de 2025, ya que no contamos con las garantías de seguridad para nuestro personal y nuestra maquinaria.

Cordialmente,

JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
CONSORCIO SANTA JUANA
Representante Legal

COPIA:
ING. CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON – SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS INVIAS
ING JORGE SUAREZ – GESTOR TECNICO INVIAS
ING. LEONEL VALERO ESCALANTE – DT NORTE DE SANTANDER - SUPERVISOR DEL CONTRATO

ANEXOS:
MEPI-MN1-IN-12-FR-1 CONTRATO 4345 DE 2024 - MEPI-MN1-IN-6-FR-1_PROG_INVERS_No_4 – ACTA DE REUNION DE SOCIALIZACION REINICIO DE LOS TRABAJOS DEL 08/11/2025
ELABORO: JEVL 27/11/2025.