| | |
|---|---|
| **Numero de Informe** | FINAL |
| **Fecha del Informe** | 26/11/2025 |
| **Periodo verificado** | Del 18 de Noviembre de 2022 al 28 de Agosto de 2025 |
| **Supervisor/Interventor** | Ing. Lina María Bautista Avellaneda |
| **Porcentaje acumulado de Ejecución** | Cien (100 %) |
| **Valor del presente informe** | $78.504.726 |

## 1. INFORMACION GENERAL CONTRATO/CONVENIO

| | |
|---|---|
| **Contratista** | **SIGMA INGENIERIA MC SAS** |
| **CC-NIT** | 901367752-4 |
| **Numero de Contrato** | 1409 DE 2022 |
| **Objeto** | SI-171 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: SI-163 ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN A MONTO AGOTABLE DEL URBANISMO PARA LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LA URBANIZACIÓN TORRES DEL PARQUE MUNICIPIO DE TUNJA BOYACÁ. |
| **Valor Inicial** | SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS ($78.504.726) M/CTE |
| **Valor Adiciones** | N/A |
| **Valor Total del contrato** | SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS ($78.504.726) M/CTE |
| **Plazo Inicial** | CUATRO (04) MESES |
| **Fecha de Inicio** | 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 |
| **Prorroga n°1** | DOS (2) MESES |
| **Prorroga n°2** | DOS (2) MESES |
| **Prorroga n°3** | DOS (2) MESES |
| **Prorroga n°4** | QUINCE (15) DIAS |
| **Fecha de inicio** | 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 |
| **Fecha de Suspensión n° 1:** | 12 DE ENERO 2023 |
| **Tiempo de Suspensión no.1** | VEINTE (20) DÍAS |

| | |
|---|---|
| **Fecha de ampliación n°1 a la Suspensión n°1** | 01 DE FEBRERO 2023 |
| **Tiempo de ampliación n°1 a la Suspensión n°1** | VEINTE (20) DÍAS |
| **Fecha de ampliación n°2 a la Suspensión n°1** | 21 DE FEBRERO DE 2023 |
| **Tiempo de ampliación n°2 a la Suspensión n°1** | TREINTA (30) DÍAS |
| **Fecha de ampliación n°3 a la Suspensión n°1** | 23 DE MARZO DE 2023 |
| **Tiempo de ampliación n°3 a la Suspensión n°1** | TREINTA (30) DÍAS |
| **Fecha de ampliación n°4 a la Suspensión n°1** | 21 DE ABRIL DE 2023 |
| **Tiempo de ampliación n°4 a la Suspensión n°1** | TREINTA (30) DÍAS |
| **Fecha de ampliación n°5 a la Suspensión n°1** | 19 DE MAYO DE 2023 |
| **Tiempo ampliación n°5 a la Suspensión n°1** | DIEZ (10) DÍAS |
| **Fecha de reinicio n°1:** | 30 DE MAYO DE 2023 |
| **Fecha de Suspensión n° 2:** | 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 |
| **Tiempo de Suspensión no.2** | VEINTE (20) DÍAS |
| **Fecha de ampliación n°1 a la Suspensión n°2** | 11 DE OCTUBRE DE 2023 |
| **Tiempo de ampliación n°1 a la Suspensión n°2** | TREINTA (30) DÍAS |
| **Fecha de ampliación n° 2 a la Suspensión n°2** | 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 |
| **Tiempo de ampliación n°2 a la Suspensión n°2** | QUINCE (15) DÍAS |
| **Fecha de ampliación n°3 a la Suspensión n°2** | 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 |
| **Tiempo de ampliación n°3 a la Suspensión n°2** | QUINCE (15) DÍAS |
| **Fecha de reinicio n°2** | 8 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| **Fecha de Suspensión n° 3:** | 27 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| **Tiempo de Suspensión no.3** | TREINTA (30) DIAS |
| **Fecha de ampliación n° 1 a la Suspensión n° 3** | 29 DE ENERO DE 2024 |
| **Tiempo de ampliación n° 1 a la Suspensión n° 3** | VEINTE (20) DÍAS |

| | |
|---|---|
| **Fecha de ampliación n° 2 a la Suspensión n° 3** | 15 DE FEBRERO DE 2024 |
| **Tiempo de ampliación n° 2 a la Suspensión n° 3** | TREINTA (30) DÍAS |
| **Fecha de reinicio n°3** | 15 DE MARZO DE 2024 |
| **Fecha de Suspensión n° 4:** | 06 DE MAYO DE 2024 |
| **Tiempo de Suspensión no.4** | TREINTA (30) DIAS |
| **Fecha de ampliación n° 1 a la Suspensión n° 4** | 06 DE JUNIO DE 2024 |
| **Tiempo de ampliación n° 1 a la Suspensión n° 4** | SESENTA (60) DÍAS |
| **Fecha de ampliación n° 2 a la Suspensión n° 4** | 02 DE AGOSTO DE 2024 |
| **Tiempo de ampliación n° 2 a la Suspensión n° 4** | TREINTA (30) DÍAS |
| **Fecha de ampliación n° 3 a la Suspensión n° 4** | 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| **Tiempo de ampliación n° 3 a la Suspensión n° 4** | QUINCE (15) DÍAS |
| **Fecha de ampliación n° 4 a la Suspensión n° 4** | 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| **Tiempo de ampliación n° 4 a la Suspensión n° 4** | TREINTA (30) DÍAS |
| **Fecha de reinicio n°4** | 17 DE OCTUBRE DE 2024 |
| **Fecha de terminación** | 17 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **Fecha de Suspensión n° 5:** | 16 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **Tiempo de Suspensión no.5** | TREINTA (30) DÍAS |
| **Fecha de reinicio n°5** | 15 DE ENERO DE 2025 |
| **Fecha de Terminación** | 31 DE ENERO DE 2025 |
| **Fecha de Recibo a Satisfacción** | 28 DE AGOSTO DE 2025 |
| **Estado Actual:** | TERMINADO Y RECIBIDO A SATISFACCION |

Según lo dispone la Ley **1474** de **2011**, en su Artículo **83**. Supervisión e interventoría contractual. "(…). La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato, por tal razón se procede a presentar el respectivo informe, así:

## 1. Componente Técnico:

El contratista **SIGMA INGENIERIA MC SAS** dentro de las obligaciones contractuales reporta el cumplimiento del objeto del contrato, relacionando las especificaciones técnicas así:

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS |
|---|

a) Análisis y aprobación de la organización propuesta por el Contratista para adelantar el objeto del Contrato de construcción y exigencia al mismo para que disponga de los elementos necesarios en el sitio de la obra para la fecha de iniciación programada y así evitar retrasos en la programación.
b) Previamente a la iniciación del proyecto, la Interventoría deberá estar enterada completa y detalladamente de éste, del Pliego de Condiciones, de las condiciones generales, de las propuestas de los contratistas, del Contrato de obra celebrado, de las Normas y especificaciones que son las aplicables en el Contrato de obras e Interventoría y de las demás normas y reglamentaciones aplicables en la ejecución del proyecto, revisión de planos, cantidades de obras y presentación de ajustes de diseño necesarios.
c) Revisión y ajuste de los diseños, y especificaciones técnicas de los ítems de obra y suministros incluidos en el alcance del contrato de obra, revisión de la programación de las obras contratadas, y recomendación de los ajustes y modificaciones necesarias para lograr los objetivos del proyecto.
d) Realizar los ajustes a los diseños por variaciones durante la ejecución del proyecto.
e) Controlar el oportuno suministro de todos los materiales, herramientas, equipos y demás elementos necesarios para el desarrollo del objeto del contrato y rechazar los que no cumplan las especificaciones técnicas o se encuentren defectuosos.
f) Evaluar y aprobar las fuentes de materiales y colaborar en el trámite para la obtención de los derechos de explotación de las fuentes de materiales y de las servidumbres que los contratistas requieran.
g) Inspeccionar y controlar la calidad de los materiales, los ensayos, las pruebas de instalación y de la obra ejecutada, mediante el análisis de los ensayos de laboratorio y el cumplimiento de las especificaciones, rechazando los materiales o la obra que no cumpla con las calidades exigidas.
h) Aprobar o rechazar los procedimientos y esquemas de construcción, materiales, herramientas, plantas e instalaciones y demás elementos que se suministren para las obras. Dar recomendaciones e impartir instrucciones sobre el orden en que se deben acometer los trabajos para el cumplimiento de los programas de obra y de las normas de diseño y seguridad apropiadas en cada caso.
i) Exigir, revisar y controlar los programas detallados de ejecución de obras y de suministros presentados por los contratistas, recomendar a la entidad su aceptación y llevar el control de su cumplimiento e informar a la entidad sobre su avance real, para lograr que las obras se ejecuten dentro de los plazos estipulados.
j) Supervisar la localización en el terreno de las obras a ejecutarse, de acuerdo con los diseños definitivos y suministrar al contratista los puntos de nivel y tránsito al inicio del proyecto, y cuando se requiera.
k) Verificar que las normas y recomendaciones efectuadas por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (CORPOBOYACA), respecto a las obras y acciones formuladas para mitigar los impactos negativos que genere el proyecto según el plan de manejo ambiental determinado para el desarrollo del proyecto.

l) Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas de los contratistas sobre los aspectos técnicos, resolver oportunamente aquellas que fueren de su competencia y dar traslado de las que no le competen por tratarse de cambios sustanciales a los planos o especificaciones, junto con el concepto respectivo, a EL MUNICIPIO.
m) Efectuar oportunamente una revisión minuciosa de las cantidades de obra, a fin de compararlas con las que están incluidas en los contratos y en caso de discrepancia aclarar AL MUNICIPIO y al contratista las modificaciones requeridas.
n) Ordenar la suspensión o la reconstrucción de los trabajos que se ejecuten en forma indebida hasta tanto el contratista esté en condiciones de cumplir con las especificaciones previstas para su ejecución.
o) Coordinar la elaboración de las actas parciales y final de las obras ejecutadas por el contratista, interviniendo directamente en la medición y archivar las memorias y documentos que sirven de base para la elaboración de dichas actas, las que serán suscritas conjuntamente con el contratista y EL MUNICIPIO.
p) Someter oportunamente a consideración del MUNICIPIO con la debida sustentación aspectos tales como, modificaciones al proyecto y a las especificaciones, señalando las razones técnicas del caso; cambios de diseño; recomendaciones sobre la aplicación de multas; las prórrogas del plazo y ampliación del valor del Contrato.
q) Dar visto bueno o rechazar las mayores cantidades de obra y emitir conceptos sobre obras complementarias no previstas y los correspondientes precios unitarios propuestos por los contratistas, analizando su incidencia en el valor de los contratos.
r) Revisar, aprobar y coordinar eficientemente los programas de ejecución de los diferentes trabajos adelantados por los contratistas.
s) Evaluar el funcionamiento, calidad y cantidad del equipo disponible en la obra con lo requerido y estipulado en los documentos contractuales y exigir al contratista el cambio o adición del equipo necesario en su debida oportunidad.
t) Controlar el avance de las obras de acuerdo con el programa de obra y las recomendaciones de las especificaciones de construcción, efectuar las evaluaciones periódicas correspondientes, establecer los incumplimientos parciales o definitivos de los contratos y con la debida sustentación, solicitar la aplicación de las sanciones a que haya lugar.
u) Mantener actualizado los planos (Solo si aplica) con las modificaciones que se hayan introducido durante la ejecución, para obtener los planos completos de lo construido y entregarlos al MUNICIPIO cuando éste los solicite y en el momento de la liquidación de los contratos.
v) Elaborar y suscribir con el contratista y en conjunto con EL MUNICIPIO las actas de recibo final de las obras.
w) Elaborar o complementar las recomendaciones de mantenimiento y conservación de las obras para ser entregadas al MUNICIPIO.
x) Preparar los documentos de su competencia para la liquidación del Contrato, de acuerdo con las normas vigentes.
y) Llevar a cabo análisis de control de calidad de las obras adelantadas por el Contratista mediante la realización de análisis y ensayos de laboratorio y control de calidad.
z) Entregar planos definitivos de la obra construida (Solo si aplica).
aa) Realizar cada vez que sea necesario reuniones periódicas de evaluación de obra con los contratistas de obra o sus representantes, según el plazo y la clase de contrato. En dichas reuniones participará, por derecho propio, el Supervisor de la Alcaldía Mayor de Tunja o su delegado. De dichas reuniones se elaborará un acta suscrita por todos los que intervinieron en ellas, las cuales serán archivadas y mantenidas en custodia por la Interventoría.

bb) Exigir el informe final de la geo referenciación de las obras realizadas en formato shapefile con sistema de referencia espacial MAGNA-SIRGAS para incorporarlos en el sistema de información geográfica del Municipio.
cc) Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, cálculos, especificaciones, etc.).
dd) Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario.
ee) Estudiar y decidir los requerimientos de carácter técnico que no impliquen modificaciones o sobrecostos al contrato. Justificar y solicitar a la Entidad Estatal las modificaciones o ajustes que requiera el contrato.
ff) Solicitar que la Entidad Estatal haga efectivas las garantías del contrato, cuando haya lugar a ello, y suministrarle la justificación y documentación correspondientes.

Actividades del Componente Técnico realizadas por la Interventoría:

La Interventoría desde su objeto contractual realizó seguimiento técnico a los siguientes componentes:

Seguimiento, asesoría y acompañamiento en Fase I Estudios y Diseños
Seguimiento, asesoría y acompañamiento en Fase II: Ejecución de Obras

Control y seguimiento al avance de Obra, Control de calidad de materiales, control de correspondencia, seguimiento al cumplimiento programas Plan de Gestión Integral de Obras, plan de calidad, plan de Gestión, Sistema de Seguridad en el Trabajo, Plan de Manejo Ambiental y Plan de manejo de Tráfico. Seguimiento al programa de gerencia implementado por el Contratista. Seguimiento al cumplimiento del pago de Seguridad Social y Parafiscales por parte del Contratista, seguimiento al pago de profesionales, empleados, proveedores e insumos por parte del Contratista.

*Evidencias Registro Fotográfico*

















## 2. Componente Administrativo:

### 2.1. Informes, seguimientos y actas:

1. Se han presentado los informes solicitados por esta Supervisión
2. Se recibió Informes mensuales de ejecución respectivamente.
3. Informe Semanal: Los cuales se evidencian en el Informe de Interventoría adjunto.
4. Este informe corresponde al Acta de Costos de Interventoría Final

Este Contrato fue ejecutado en su 100% y no se surtieron actas parciales de cobro; razón por la cual el Contratista de Interventoría tramitará una única acta de costos por el valor total del Contrato, es decir por un valor de $78.504.726 (setenta y ocho millones quinientos cuatro mil setecientos veinte seis pesos m/cte)

### 2.2. Modificaciones y/o novedades del contrato se tienen lo siguiente:

#### a. Suspensiones y reinicios

| | |
|---|---|
| **Prorroga n°1** | DOS (2) MESES |
| **Prorroga n°2** | DOS (2) MESES |
| **Prorroga n°3** | DOS (2) MESES |
| **Fecha de inicio** | 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 |
| **Fecha de Suspensión n° 1:** | 12 DE ENERO 2023 |
| **Tiempo de Suspensión no.1** | VEINTE (20) DÍAS |

| | |
|---|---|
| **Fecha de ampliación n°1 a la Suspensión n°1** | 01 DE FEBRERO 2023 |
| **Tiempo de ampliación n°1 a la Suspensión n°1** | VEINTE (20) DÍAS |
| **Fecha de ampliación n°2 a la Suspensión n°1** | 21 DE FEBRERO DE 2023 |
| **Tiempo de ampliación n°2 a la Suspensión n°1** | TREINTA (30) DÍAS |
| **Fecha de ampliación n°3 a la Suspensión n°1** | 23 DE MARZO DE 2023 |
| **Tiempo de ampliación n°3 a la Suspensión n°1** | TREINTA (30) DÍAS |
| **Fecha de ampliación n°4 a la Suspensión n°1** | 21 DE ABRIL DE 2023 |
| **Tiempo de ampliación n°4 a la Suspensión n°1** | TREINTA (30) DÍAS |
| **Fecha de ampliación n°5 a la Suspensión n°1** | 19 DE MAYO DE 2023 |
| **Tiempo ampliación n°5 a la Suspensión n°1** | DIEZ (10) DÍAS |
| **Fecha de reinicio n°1:** | 30 DE MAYO DE 2023 |
| **Fecha de Suspensión n° 2:** | 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 |
| **Tiempo de Suspensión no.2** | VEINTE (20) DÍAS |
| **Fecha de ampliación n°1 a la Suspensión n°2** | 11 DE OCTUBRE DE 2023 |
| **Tiempo de ampliación n°1 a la Suspensión n°2** | TREINTA (30) DÍAS |
| **Fecha de ampliación n° 2 a la Suspensión n°2** | 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 |
| **Tiempo de ampliación n°2 a la Suspensión n°2** | QUINCE (15) DÍAS |
| **Fecha de ampliación n°3 a la Suspensión n°2** | 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 |
| **Tiempo de ampliación n°3 a la Suspensión n°2** | QUINCE (15) DÍAS |
| **Fecha de reinicio n°2** | 8 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| **Fecha de Suspensión n° 3:** | 27 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| **Tiempo de Suspensión no.3** | TREINTA (30) DIAS |
| **Fecha de ampliación n° 1 a la Suspensión n° 3** | 29 DE ENERO DE 2024 |
| **Tiempo de ampliación n° 1 a la Suspensión n° 3** | VEINTE (20) DÍAS |

| | |
|---|---|
| **Fecha de ampliación n° 2 a la Suspensión n° 3** | 15 DE FEBRERO DE 2024 |
| **Tiempo de ampliación n° 2 a la Suspensión n° 3** | TREINTA (30) DÍAS |
| **Fecha de reinicio n°3** | 15 DE MARZO DE 2024 |
| **Fecha de Suspensión n° 4:** | 06 DE MAYO DE 2024 |
| **Tiempo de Suspensión no.4** | TREINTA (30) DIAS |
| **Fecha de ampliación n° 1 a la Suspensión n° 4** | 06 DE JUNIO DE 2024 |
| **Tiempo de ampliación n° 1 a la Suspensión n° 4** | SESENTA (60) DÍAS |
| **Fecha de ampliación n° 2 a la Suspensión n° 4** | 02 DE AGOSTO DE 2024 |
| **Tiempo de ampliación n° 2 a la Suspensión n° 4** | TREINTA (30) DÍAS |
| **Fecha de ampliación n° 3 a la Suspensión n° 4** | 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| **Tiempo de ampliación n° 3 a la Suspensión n° 4** | QUINCE (15) DÍAS |
| **Fecha de ampliación n° 4 a la Suspensión n° 4** | 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| **Tiempo de ampliación n° 4 a la Suspensión n° 4** | TREINTA (30) DÍAS |
| **Fecha de reinicio n°4** | 17 DE OCTUBRE DE 2024 |
| **Fecha de terminación** | 17 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **Fecha de Suspensión n° 5:** | 16 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **Tiempo de Suspensión no.5** | TREINTA (30) DÍAS |
| **Estado Actual:** | SUSPENDIDO |

b. **Modificaciones contractuales:** El Contrato de Interventoría No. 1409 de 2022 no surtió otrosí modificatorio en valor con respecto a sus condiciones originales.

**c. Requerimientos, planes de mejoramiento:** El Contrato de Interventoría No. 1409 de 2022 no requirió planes de mejoramiento.

## 3. Componente financiero y Contable

### a. Balance de Pago:

**BALANCE DE PAGO**

| CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|
| Valor del contrato | **$78.504.726** | |
| Anticipo | n/a | |
| Valor de la presente acta seguimiento y recibo a satisfacción | n/a | |
| Valor actas pagadas | n/a | |
| Saldo por ejecutar | n/a | $78.504.726 |
| **Sumas iguales** | **$78.504.726** | **$78.504.726** |

## 4. Componente Legal

El contratista cumplió con el pago de la seguridad social en (salud pensión y riesgos laborales (Anexo adjunto), según lo dispuesto en la ley 1150 de 2007, a la ley 789 de 2002 art.50 y a la ley 1562 de 2012. El contratista se encuentra a paz y salvo con el pago de la seguridad social integral, conforme a la información contenida en los documentos anexos.

El contratista no reporto novedades o cambios que impliquen que se encuentra inmerso en inhabilidades o incompatibilidades.

### a. Garantías

Durante el plazo del contrato si (X) / no ( ) fueron ajustadas. **CLÁUSULA 17. GARANTÍAS**

| AMPARO | No. POLIZA | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | COMPAÑIA | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento del contrato | 21-44-101397319 | 18/11/2022 | 31/07/2025 | Seguros del Estado | $ 15.700.945,20 |
| Calidad del servicio | 21-44-101397319 | 18/11/2022 | 31/01/2028 | Seguros del Estado | $ 15.700.945,20 |
| Salarios y prestaciones sociales | 21-44-101397319 | 18/11/2022 | 31/01/2028 | Seguros del Estado | $ 15.700.945,20 |

### b. Multas/Sanciones

Durante el plazo del contrato no fueron impuestas sanciones, ni multas

### c. Reclamaciones del o al contratista:

Durante el plazo del contrato no se recibieron reclamaciones sobre el objeto del contrato.

## CONCLUSIONES

De acuerdo con el presente informe de supervisión:

El suscrito apoyo a la supervisión del presente contrato, certifica que el contratista remitió los documentos que sirvieron de insumo para realizar presente informe final de supervisión el cual ha sido analizado y por tanto hago constar que se ha recibido a satisfacción las actividades ejecutadas por él, las cuales se realizaron durante el período mencionado y dan cumplimiento al contrato No 1409 de 2022.

Edwin Leonardo Rodriguez Chavez
Apoyo a la Supervisión

| | Nombre | Cargo | Firma |
|---|---|---|---|
| **Elaboró y Proyectó:** | Edwin L. Rodriguez Ch. | Profesional Universitario | |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma. | | | |

**"PROTECCIÓN DE DATOS / DISCLAIMER**: De conformidad al Decreto 1377 de 2013, Tenga en cuenta que los datos de carácter personal que usted declara en este formulario han sido suministrados de acuerdo a la verdad y que son recogidos de acuerdo con lo dispuesto en la ley de protección de datos personales 1581 del 2012, adoptada en la Alcaldía Mayor de la ciudad de Tunja resolución 0450 de 2020, se informa que los datos e información registrada será utilizada únicamente para los fines del formulario. Por lo tanto, se advierte que el uso indebido o sin autorización del propietario de los datos para cualquier otro fin va en contravía de la ley de protección de datos personales y también puede incurrir en delitos que se encuentran en la ley 1273 del 2009 y sus adendas, o ir en contravía de la ley 1712 del 2014. Le ponemos en conocimiento que estos datos se encuentran almacenados en un archivo de propiedad de la dependencia Unidad de Gestión Documental De acuerdo con la Ley anterior, tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición y portabilidad de manera gratuita mediante correo electrónico a atencionalciudadano@tunja.gov.co o bien en la dirección: calle 19 No. 9-87 atención al ciudadano."