Outlook

RE: REPROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DEL CONTRATO EN REFERENCIA FAER GGC-1192-2023

Desde ANDRES MAURICIO RUIZ MOLANO <amruiz@minenergia.gov.co>
Fecha Vie 31/10/2025 14:13
Para DIEGO LATORRE <faer1192.2024@gmail.com>
CC JUAN CAMILO PUERTO RODRIGUEZ <jcpuerto@minenergia.gov.co>; DARCY NATALIA VILLA BLANDON <dnvilla@minenergia.gov.co>; NEILA LUZ BALETA MIZAR <nlbaleta@minenergia.gov.co>; Gerencia ENERGUAVIARE <gerencia@energuaviare.com.co>

1 archivo adjunto (752 KB)
Acta Cronograma 2 FAER 1192-2023 fda.pdf;

Señores
ENERGUAVIARE SA ESP
Atn Diego Latorre

Cordial saludo

En atención a radicados No. 1-2025-054167 y No. 1-2025-054207 de fecha 29 de octubre de 2025, compartimos el ACTA DE CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO N° 2 del contrato **FAER GGC-1192-2023** firmada por las partes.

Cualquier información con gusto será atendida.

Cordialmente:

ANDRES MAURICIO RUIZ MOLANO
Contratista Dirección de Energía Eléctrica
amruiz@minenergia.gov.co

Ministerio de Minas y Energía
Calle 43 No. 57-31 CAN
Bogotá - Colombia

De: DIEGO LATORRE <faer1192.2024@gmail.com>
Enviado: miércoles, 29 de octubre de 2025 10:43
Para: ANDRES MAURICIO RUIZ MOLANO <amruiz@minenergia.gov.co>; Minas Energia <menergia@minenergia.gov.co>
Asunto: REPROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DEL CONTRATO EN REFERENCIA

OFC FAER 1192-097

San José del Guaviare, 28 de octubre del 2025

Señor
VICTOR JOSÉ PATERNINA NOVOA
Director de Energía Eléctrica

Ingeniero
ANDRES MAURICIO RUIZ MOLANO
Apoyo a la supervisión del contrato interadministrativo **FAER GGC-1192-2023**

Referencia: Contrato interadministrativo **FAER GGC-1192-2023**

Asunto: **REPROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DEL CONTRATO EN REFERENCIA**

Cordial saludo;

En cumplimiento a lo establecido en la cláusula Tercera del contrato interadministrativo FAER 1192 de 2023, que informa:
(…)
"Los ajustes a los tiempos o fechas establecidos de manera particular para la ejecución de cada una de las actividades de las diferentes etapas indicadas en el cronograma, sin que se afecte el plazo global de la fase, se harán mediante ACTAS DE CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO suscritas por el Interventor, el OPERADOR DE RED, y la supervisión del MME, anexando el cronograma propuesto y los soportes pertinentes, sin que ello demande una modificación contractual. Para la suscripción de las ACTAS DE CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO, las partes tendrán un plazo máximo de siete (7) días hábiles una vez detectada la necesidad de ajustes, y en todo caso antes del vencimiento de alguna actividad. Si las partes, por cualquier motivo, no acuerdan el cronograma, el MINISTERIO A través de la Supervisión lo ajustará, siendo este de obligatorio cumplimiento."

me permito respetuosamente solicitar, un ajuste a los tiempos establecidos en las siguientes actividades, correspondientes a la Etapa 2 – Actividades de Suministro y Construcción de Obra PLAZO ETAPA 2 y Etapa 3 – Actividades de Cierre, Recibo y Entrega de Infraestructura PLAZO ETAPA 3 así:

Cronograma vigente de acuerdo con Acta de Cronograma y Seguimiento No.1

FASE I DE CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN					
PLAZO DEL CONTRATO				**20 AÑOS**	
FECHA ACTA DE INICIO (Las fechas del cronograma se ajustarán con la fecha de suscripción del Acta de Inicio)				**26/02/2024**	
PLAZO DE LA FASE I DE CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN				**23 MESES**	
Ítem	**Actividad**	**Duración (días)**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE FINALIZACION**	**DOCUMENTOS SOPORTE**
a) Etapa 1 – Actividades previas a la contratación de Obra PLAZO ETAPA 1: 2.7 MESES					
1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	28	26/02/2024	25/03/2024	Entrega Contrato Encargo Fiduciario
2	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	15	25/03/2024	09/04/2024	Acto de gerencia de incorporación
3	Elaboración de pliegos o invitación de contratación de interventoría	8	26/02/2024	05/03/2024	Solicitud de bienes y servicios
4	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda.	7	05/03/2024	12/03/2024	Acto de gerencia de apertura del proceso
5	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	6	12/03/2024	18/03/2024	Acto de gerencia de adjudicación del proceso
6	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.	7	19/03/2024	26/03/2024	Minuta del contrato
7	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	4	27/03/2024	31/03/2024	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
8	Realización de socialización y verificación de usuarios.	30	01/04/2024	01/05/2024	Acta de socializacion

9	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo	30	01/04/2024	01/05/2024	Actas
10	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias (En caso de Aplicar)	No aplica			
11	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias. (En caso de aplicar)	No aplica			Certificación
12	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	No aplica			Certificación
13	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	5	26/02/2024	02/03/2024	Certificación
14	Elaboración de pliego de contratación de Obra	8	01/05/2024	09/05/2024	Solicitud de bienes y servicios
15	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigidoporel MINISTERIO.	7	10/05/2024	17/05/2024	Comunicación del OPERADOR DE RED a INTERVENTORIAMINMINAS

b) Etapa 2 – Actividades de Suministro y Construcción de Obra PLAZO ETAPA 2: 17.9 MESES					
1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	9	10/05/2024	19/05/2024	Acto de gerencia de apertura del proceso
2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	5	19/05/2024	24/05/2024	Acto de gerencia de adjudicación del proceso
3	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	10	25/05/2024	04/06/2024	Minuta del contrato
4	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría.	8	05/06/2024	13/06/2024	Comunicación del OPERADOR DE RED a INTERVENTORIA MINMINAS

5	Avance de obra del 30%	120	14/06/2024	12/10/2024	Acta de avance, Informe de Interventoría
6	Avance de obra del 60%	110	13/10/2024	31/01/2025	Acta de avance, Informe de Interventoría
7	Avance de obra del 80%	92	01/02/2025	04/05/2025	Acta de avance, Informe de Interventoría
8	Acta de recibo de obras	15	05/05/2025	20/05/2025	Acta de recibo final.
9	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	163	21/05/2025	31/10/2025	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS y copias de Actas de Liquidación
c) Etapa 3 – Actividades de Cierre, Recibo y Entrega de Infraestructura PLAZO ETAPA 3: 2.5 MESES					
1	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	20	01/11/2025	21/11/2025	Actas
2	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	20	22/11/2025	12/12/2025	Reportes sebra, Certificación Bancaria de cancelación de cuenta, Informe final del Encargo Fiduciarios
3	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Fase I del presente contrato.	20	13/12/2025	02/01/2026	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS remitiendo Documentos.
4	Finalización de la Fase I Construcción y Puesta en Operación.	13	03/01/2026	16/01/2026	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS remitiendo documentos

Cronograma con ajuste propuesto:

CRONOGRAMA	
CONTRATO FAER	
PROYECTO	**REPOSICIÓN, REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y SUBESTACIONES EN ZONAS DE DIFICIL GESTIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO**

	OFRECIDO POR ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. EN MUNICIPIOS DEL GUAVIARE Y SUR DEL META				
OPERADOR DE RED:		**ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.**			
FASE I DE CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN					
PLAZO DEL CONTRATO				**20 AÑOS**	
FECHA ACTA DE INICIO (Las fechas del cronograma se ajustarán con la fecha de suscripción del Acta de Inicio)				**26/02/2024**	
PLAZO DE LA FASE I DE CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN				**23 MESES**	
Ítem	**Actividad**	**Duración (días)**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE FINALIZACION**	**DOCUMENTOS SOPORTE**
a) Etapa 1 – Actividades previas a la contratación de Obra PLAZO ETAPA 1: 2.7 MESES					
1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	28	26/02/2024	25/03/2024	Entrega Contrato Encargo Fiduciario
2	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	15	25/03/2024	09/04/2024	Acto de gerencia de incorporación
3	Elaboración de pliegos o invitación de contratación de interventoría	8	26/02/2024	05/03/2024	Solicitud de bienes y servicios
4	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda.	7	05/03/2024	12/03/2024	Acto de gerencia de apertura del proceso
5	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	6	12/03/2024	18/03/2024	Acto de gerencia de adjudicación del proceso
6	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.	7	19/03/2024	26/03/2024	Minuta del contrato
7	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	4	27/03/2024	31/03/2024	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
8	Realización de socialización y verificación de usuarios.	30	01/04/2024	01/05/2024	Acta de socializacion
9	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo	30	01/04/2024	01/05/2024	Actas
10	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias (En caso de Aplicar)	No aplica			
11	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de	No aplica			Certificación

	paso necesarias. (En caso de aplicar)				
12	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	No aplica			Certificación
13	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	5	26/02/2024	02/03/2024	Certificación
14	Elaboración de pliego de contratación de Obra	8	01/05/2024	09/05/2024	Solicitud de bienes y servicios
15	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigidoporel MINISTERIO.	7	10/05/2024	17/05/2024	Comunicación del OPERADOR DE RED a INTERVENTORIAMINMINAS

b) Etapa 2 – Actividades de Suministro y Construcción de Obra PLAZO ETAPA 2: 19.57 MESES					
1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	9	10/05/2024	19/05/2024	Acto de gerencia de apertura del proceso
2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	5	19/05/2024	24/05/2024	Acto de gerencia de adjudicación del proceso
3	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	10	25/05/2024	04/06/2024	Minuta del contrato
4	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría.	8	05/06/2024	13/06/2024	Comunicación del OPERADOR DE RED a INTERVENTORIA MINMINAS
5	Avance de obra del 30%	120	14/06/2024	12/10/2024	Acta de avance, Informe de Interventoría
6	Avance de obra del 60%	110	13/10/2024	31/01/2025	Acta de avance, Informe de Interventoría
7	Avance de obra del 80%	92	01/02/2025	04/05/2025	Acta de avance, Informe de Interventoría
8	Acta de recibo de obras	15	05/05/2025	20/05/2025	Acta de recibo final.
9	Actas de liquidación de los contratos de interventoría,	**211**	**21/05/2025**	**18/12/2025**	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS y

	suministro y obra, según corresponda.				copias de Actas de Liquidación
c) Etapa 3 – Actividades de Cierre, Recibo y Entrega de Infraestructura PLAZO ETAPA 3: 0.9 MESES					
1	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	10	19/12/2025	29/12/2025	Actas
2	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	3	30/12/2025	02/01/2026	Reportes sebra, Certificación Bancaria de cancelación de cuenta, Informe final del Encargo Fiduciarios
3	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Fase I del presente contrato.	8	03/01/2026	11/01/2026	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS remitiendo Documentos.
4	Finalización de la Fase I Construcción y Puesta en Operación.	4	12/01/2026	16/01/2026	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS remitiendo documentos

Se anexa comunicación CIM 161-2025-298 de fecha 26 de septiembre de 2025 de la interventoría 240-2024 aprobando la prórroga solicitada por el contratista de obra 233-2024 por lo cual es necesario ajustar los plazos de las actividades de las etapas 2 y 3 del cronograma del contrato FAER GGC 1192 2023:

- Etapa 2 – Actividades de Suministro y Construcción de Obra.
- Etapa 3 – Actividades de Cierre, Recibo y Entrega de Infraestructura

Esta solicitud no afecta el plazo del contrato FAER GGC 1192 2023, y obedece a dificultades debidamente sustentadas por el contratista de obra y avaladas por la interventoría del contrato, las cuales motivaron la necesidad de ajuste del cronograma vigente y las cuales se informan a continuación:

JUSTIFICACION ADMINISTRATIVA:

A la fecha no ha sido posible suscribir las actas de liquidación de los contratos derivados debido a inconvenientes técnicos que no han permitido la culminación de las pruebas finales de entrega a satisfacción.

Fue necesario prorroga de un (1) mes adicional al contrato de obra 233-2024 e interventoría 240-2024 para la realización de actividades complementarias relacionadas con las pruebas de los reconectadores y programación del sistema SCADA.

JUSTIFICACIÓN TECNICA

En el marco de las actividades de entrega, configuración e integración de los reconectadores al sistema SCADA, se han presentado retrasos que han impactado el cronograma inicialmente establecido. Como consecuencia, no ha sido posible ejecutar en los tiempos previstos las pruebas de señalización, protección y reporte operacional en los niveles de tensión II y III.

Es importante precisar que las causas identificadas corresponden a factores externos al alcance del Contratista, los cuales se detallan a continuación:

1. DISPONIBILIDAD DE PERSONAL ESPECIALIZADO

Durante la ejecución de las actividades no se contó de manera oportuna con el personal requerido para la configuración de los módems, lo que generó limitaciones técnicas que retrasaron esta etapa del proceso.

2. CAPACIDAD DEL SISTEMA SCADA

El sistema SCADA de ENERGUAVIARE alcanzó la capacidad máxima de TAGS disponibles, lo cual imposibilitó la integración inmediata de los nuevos reconectadores. Ante esta situación, fue necesario esperar la ampliación de la capacidad del sistema mediante acciones técnicas adelantadas por ENERGUAVIARE con el apoyo de la empresa AXON. Este procedimiento generó un ajuste en el cronograma con un retraso aproximado de quince (15) días en las actividades programadas.

3. REPROGRAMACIÓN DE CONSIGNACIONES DE 115 Kv.

Las consignaciones en este nivel de tensión han sido reprogramadas en varias ocasiones, lo que ha impedido culminar diversas actividades contractuales:

3.1. VENTANA DE MANTENIMIENTO PENDIENTE.

El área de sistemas debe realizar una ventana de mantenimiento con el fin de depurar el RAP de comunicación y liberar espacio para la instalación de los switches requeridos por el contratista. Dicha ventana de mantenimiento únicamente puede ejecutarse durante consignaciones en el nivel de 115 kV, ya que implica desmontar el RAP existente y suspender el servicio de energía en toda la subestación. Al no haberse llevado a cabo esta consignación, las actividades relacionadas con la instalación y puesta en servicio de la fibra óptica permanecen limitadas, afectando los tiempos de entrega establecidos.

3.2. PROTOCOLO DE ENTREGA DE FIBRA ÓPTICA.

Para las actividades de fibra óptica se requiere la instalación de la totalidad de los reconectadores, a fin de realizar los empalmes y las pruebas de comunicación desde el punto físico de los equipos hasta el sistema SCADA. Esta labor no ha podido culminarse debido a las limitaciones presentadas en el SCADA y a la falta de definición del protocolo de entrega de la fibra óptica.

3.3. PRUEBAS DE RELÉS Y COMUNICACIÓN DESDE SUBESTACIÓN GRANADA

Las pruebas asociadas a los relés y a la comunicación desde la subestación Granada solo pueden ejecutarse durante una consignación de riesgo de disparo desde dicha subestación (115 kV). Posteriormente, se realizan las pruebas en los extremos de las subestaciones Capricho, Calamar y Boquerón. Por lo tanto, los cambios en la programación de esta consignación han ocasionado retrasos adicionales en el desarrollo de estas actividades.

En consideración a lo expuesto, y con el fin de garantizar la culminación adecuada de las actividades de integración, pruebas y puesta en servicio de los reconectadores al sistema SCADA. solicitamos realizar el ajuste de las fechas de actividades mencionadas del cronograma vigente a fin de armonizar el cronograma con la ejecución real del contrato.

Se aclara que la presente solicitud no prorroga el plazo de ejecución del contrato y no genera costos adicionales a los establecidos en el contrato FAER GGC 1192 DE 2023.

Se anexa documentos de aprobación con 41 folios

Agradecemos su valiosa colaboración y quedamos atentos a su respuesta.

Cordialmente;

ING. CRISTIAN ANDREY PINTO LOZANO
Gerente ENERGUAVIARE S.A E.S.P