ACTA DE CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO N° 2

A los 30 días del mes de octubre de 2025, se suscribe la presente acta por los abajo firmantes en calidad de Supervisor, Operador de Red e Interventoría del Contrato **FAER GGC-1192-2023** respectivamente, con el fin de ajustar tiempos o fechas de las actividades del Cronograma acorde con lo establecido en la **CLÁUSULA TERCERA – CRONOGRAMA** del referenciado Contrato, la cual señala: *"(...) Los ajustes a los tiempos o fechas establecidos de manera particular para la ejecución de cada una de las actividades de las diferentes etapas indicadas en el cronograma, **sin que se afecte el plazo global de la fase**, se harán mediante **ACTAS DE CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO** suscritas por el Interventor, el OPERADOR DE RED y la Supervisión del MME, anexando el cronograma propuesto y los soportes pertinentes, sin que ello demande una modificación contractual (...)"* negrilla y subrayado fuera de texto.

Por lo anterior, mediante radicados No. 1-2025-054167 y No. 1-2025-054207 de fecha 29 de octubre de 2025, el Operador de Red ENERGUAVIARE SA ESP allegó la solicitud de ajuste de cronograma aprobado por la interventoría Consorcio Inter modernización, prorrogando el plazo de la etapa 2 por un término de cuarenta y ocho (48) días, sin afecta el plazo total del contrato y justificado en las siguientes circunstancias expuestas por ENERGUAVIARE SA ESP:

- Prorroga de ejecución de actividades del contrato derivado de obra No 233 -2024 entre ENERGUAVIARE SA ESP y el contratista derivado Consorcio Moderno 2024 para la realización de actividades complementarias relacionadas con pruebas de reconectadores, programación del sistema SCADA, protocolo de entrega de fibra óptica, los cuales requieren de personal especializado, ventana de mantenimiento y consignación de 115 kV.

Los anteriores inconvenientes ocasionan que la actividad N° 9 de la etapa 2: *"Actas de liquidación de los contratos de suministro y obra, según corresponda"* no pueda ser ejecutada en su totalidad dentro del tiempo establecido, debido que a la fecha no se ha realizado la totalidad de las pruebas a los equipos instalados, por lo cual y de acuerdo con la revisión realizada por los apoyos a la Supervisión del Ministerio, el nuevo cronograma del contrato **FAER GGC-1192-2023**, quedará de la siguiente manera:

ANEXO No. 2 CRONOGRAMA	
CONTRATO FAER GGC 1192-2023	
PROYECTO	REPOSICIÓN, REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y SUBESTACIONES EN ZONAS DE DIFICIL GESTIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO OFRECIDO POR ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. EN MUNICIPIOS DEL GUAVIARE Y SUR DEL META
OPERADOR DE RED:	ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.
FASE I DE CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN	
PLAZO DEL CONTRATO	20 AÑOS
FECHA ACTA DE INICIO	26/02/2024
PLAZO DE LA FASE I DE LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN	23 MESES

ÍTEM	ACTIVIDAD	DURACIÓN (DÍAS)	FECHA INICIO	FECHA FINAL	DOCUMENTOS SOPORTE
A) ETAPA 1 – ACTIVIDADES PREVIAS A LA CONTRATACIÓN DE OBRA PLAZO ETAPA 1: 2.7 MESES					
1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	28	26/02/2024	25/03/2024	Entrega Contrato Encargo Fiduciario
2	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	15	25/03/2024	09/04/2024	Acto de gerencia de incorporación
3	Elaboración de pliegos o invitación de contratación de interventoría	8	26/02/2024	05/03/2024	Solicitud de bienes y servicios
4	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda.	7	05/03/2024	12/03/2024	Acto de gerencia de apertura del proceso
5	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	6	12/03/2024	18/03/2024	Acto de gerencia de adjudicación del proceso
6	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.	7	19/03/2024	26/03/2024	Minuta del contrato
7	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	4	27/03/2024	31/03/2024	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
8	Realización de socialización y verificación de usuarios.	30	01/04/2024	01/05/2024	Acta de socialización
9	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo	30	01/04/2024	01/05/2024	Actas
10	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias (En caso de Aplicar)	No aplica			Certificación
11	verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso	No aplica			Certificación
12	Verificación de licencia o permiso ambiental necesarios y planes de aprovechamiento forestal	No aplica			Certificación
13	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	5	26/02/2024	02/03/2024	Certificación
14	Elaboración de pliegos de contratación de obra	8	01/05/2024	09/05/2024	Solicitud de bienes y servicios
15	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	7	10/05/2024	17/05/2024	Comunicación del OPERADOR DE RED a INTERVENTORIA MINMINAS
B) ETAPA 2 – ACTIVIDADES DE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA PLAZO ETAPA 2: 19.5 MESES					
1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	9	10/05/2024	19/05/2024	Acto de gerencia de apertura del proceso
2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	5	19/05/2024	24/05/2024	Acto de gerencia de adjudicación del proceso
3	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	10	25/05/2024	04/06/2024	Minuta del contrato
4	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	8	05/06/2024	13/06/2024	Comunicación del OPERADOR DE RED a INTERVENTORIA MINMINAS
5	Avance de obra del 30%	120	14/06/2024	12/10/2024	Acta de avance, Informe de Interventoría

6	Avance de obra del 60%	110	13/10/2024	31/01/2025	Acta de avance, Informe de Interventoría
7	Avance de obra del 80%	92	01/02/2025	04/05/2025	Acta de avance, Informe de Interventoría
8	Acta de recibo de obras	15	05/05/2025	20/05/2025	Acta de recibo final.
9	Actas de liquidación de los contratos de suministro y obra, según corresponda.	212	21/05/2025	18/12/2025	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS y copias de Actas de Liquidación
C) ETAPA 3 – ACTIVIDADES DE CIERRE, RECIBO Y ENTREGA DE INFRAESTRUCTURA PLAZO ETAPA 3: 0.9 MESES					
1	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	11	19/12/2025	29/12/2025	Actas
2	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	4	30/12/2025	02/01/2026	Reportes de obra, Certificación Bancaria de cancelación de cuenta, Informe final del Encargo Fiduciarios
3	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato	7	03/01/2026	11/01/2026	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS remitiendo documentos
4	Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	5	12/01/2026	16/01/2026	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS remitiendo documentos

En atención a lo previsto en el párrafo quinto de la CLÁUSULA TERCERA CRONOGRAMA del contrato FAER GGC-1192-2023, se publicará la presenta acta en SECOP II.

Nota: Se aclara que, con la suscripción de la presente acta, el plazo global de la FASE I - CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN, no se ve afectada, por lo cual dicha fase finalizará el 16-01-2026, fecha que corresponde a la actualización del cronograma posterior a la firma del Acta de Inicio.

Por parte del MINISTERIO

VÍCTOR JOSÉ PATERNINA NOVOA
DIRECTOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA
SUPERVISOR

Por parte del OPERADOR DE RED

CRISTIAN ANDREY PINTO LOZANO
GERENTE
ENERGUAVIARE S.A E.S.P

Por parte de la INTERVENTORÍA TÉCNICA

JOSE ANDRES VIDAL HUELGOS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTER MODERNIZACIÓN

Elaboró: Andres Mauricio Ruiz Molano -Contratista de la DEE.
Revisó: Darcy Natalia Villa Blandon- Contratista de la DEE
Juan Camilo Puerto Rodriguez - Contratista de la DEE/CDR
Carlos Arturo Rodríguez Castrillón – Asesor de la DEE.
Neila Baleta Mizar – Contratista de la DEE.
Hector Arturo Barrera Castellanos– Contratista de la DEE