GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:	X	**CONVENIO:**	
INTERVENTORÍA:		**SUPERVISIÓN**	X
PARCIAL	X	**FINAL**	

INFORME No:	2			FECHA:	**14**	de	**NOVIEMBRE**	de	**2025**	
PERIODO:	DEL **1**	de	**OCTUBRE**	de	**2025**	AL	**31**	de	**OCTUBRE**	de	**2025**
No. CONTRATO O CONVENIO	**CO1.PCCNTR.8148758/ 2770**	DE	**2025**	FECHA:	**14**	de	**AGOSTO**	de	**2025**	
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	**$1.846.297.000.00**			RPC	**6203 del 11/08/2025 y SPGR 67125 de 11/08/2025**					
REGISTRO BP y P No.	**20243201010059**									
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	**CONSORCIO INTERVENTORÍA PARAMOS BOYACÁ 2025 / RL. JESUS MAURICIO BELTRAN RODRIGUEZ**									

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSERVACIÓN DE ÁREAS AMBIENTALES ESTRATÉGICAS Y GESTIÓN AMBIENTAL EN EL PARAMO DE TOTA – BIJAGUAL – MAMAPACHA, DEPARTAMENTO DE BOYACA, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN ACTIVIDADES DE RESTAURACION ECOLOGICA Y MANTENIMIENTO, ALTERNATIVAS ENERGETICAS, PRACTICAS SOSTENIBLES DEL RECURSO HIDRICO Y MANEJO INTEGRAL DEL TERRITORIO

INFORMACION DEL CONTRATO O CONVENIO

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	SARA LORENA VEGA FLÓREZ

Teléfono 7420150 **Dirección:** **CALLE 20 N° 9 - 90**

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO/CONVENIO dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	1	09	2025
PLAZO INICIAL	VEINTICUATRO (24) MESES Y CERO DÍAS		
PLAZO CON ADICIONES	N.A		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL	31	08	2027
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	31	08	2027

INFORME ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)

CONTRATO O CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)			OBSERVACIÓN
ACTA DE INICIO	1	09	2025	Veinticuatro (24) meses

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONTRATO O CONVENIO

NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)	VALOR	PLAZO
N.A			
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		**$ 0,00**	

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO

No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)	DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN
	N.A		

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO

CONSORCIO INTERVENTORÍA PARAMOS BOYACÁ 2025

ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	
1. Exigir al contratista de obra la afiliación y pago de aportes del personal que se encuentre a cargo en la ejecución del proyecto al sistema de seguridad social y parafiscal	Durante el periodo reportado se evidencia que el Consorcio Interventoría realizó la verificación de aportes a Seguridad Social del equipo mínimo requerido por parte de Contratista de Obra para la operación del proyecto.		**X**		
2. Entregar los insumos de la interventoría con el cumplimiento de las especificaciones y características técnicas y de calidad establecidas por la Entidad dentro la respectiva descripción técnica que hace parte integral del estudio previos, el documento técnico, y de acuerdo con Plan de Trabajo y Cronograma concertados con el supervisor.	Durante el periodo reportado se evidencia que el Consorcio Interventoría realizó la contratación del talento humano requerido de acuerdo a las especificaciones técnicas contratadas.		**X**		
3. Entregar informes mensuales y final, donde se relacione de manera detallada los avances del contrato con sus respectivas evidencias. Dichos informes serán realizados en los formatos y bajo las características suministradas por el supervisor.	Durante el periodo reportado el Consorcio Interventoría realizó entrega del informe mensual, relacionado al mes de Octubre, con sus respectivas evidencias, en los formatos exigidos y bajo las características suministradas por el supervisor.		**X**		
4. Realizar verificación y seguimiento al contratista de obra, en lo referente al suministro de insumos, materiales, herramientas, documentos, cartillas, capacitaciones, así como, el material vegetal nativo, tanto en los procesos de aislamiento, como de restauración, mantenimiento, seguimiento y divulgación, sean suministrados de conformidad con las especificaciones técnicas y de calidad establecidas en el proyecto.	Durante el periodo reportado se evidencia que el Consorcio Interventoría realizó acompañamiento permanente a las labores adelantadas por el Contratista de Obra, así mismo, realizó verificación de las características de insumos, materiales, herramientas, material vegetal nativo suministrados para el proceso restauración ecológica. De igual manera, realizó acompañamiento durante las jornadas de socialización de proyecto en los municipios objeto de intervención.		**X**		

5. Verificar y exigir al contratista de obra que el material suministrado cumpla con los criterios técnicos como de vivero, que las especies sean plantadas en las zonas a intervenir y que su mortalidad no supere el diez por ciento (10%).	Durante el periodo reportado se evidencia que el Consorcio Interventoría realizó verificación del estado fitosanitario y físico del material vegetal suministrado, tanto en vivero como en terreno, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas.		**X**		
6. Verificar y exigir al contratista de obra el cumplimiento de las actividades pactadas, así como la entrega de productos establecidos bajo criterios de calidad y con las especificaciones técnicas pactadas.	Durante el periodo reportado se evidencia que el Consorcio Interventoría verificó el desarrollo de las siguientes actividades: •*Realizar la restauración de la cobertura vegetal en 352,6 hectáreas:* Se indica que el Contratista durante el presente mes ha establecido 120 Ha, para un total de área establecida de 260 Ha, quedando un área por establecer de 96,6 hectáreas. •*Realizar el segundo y tercer mantenimiento a la restauración de la cobertura vegetal establecida (352,6 Ha).* A la fecha no se ha iniciado la ejecución de las actividades. •*Realizar la instalación de cuarenta kilómetros (40 km) de aislamiento:* A la fecha no se ha iniciado la ejecución de la actividad. •*Realizar la implementación de 0.73 km de barreras vivas:* A la fecha no se ha iniciado la ejecución de la actividad. •*Realizar la construcción 4 infraestructuras para la estrategia de aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos.* A la fecha no se ha iniciado la ejecución de la actividad. •*Realizar actividades de operación para la planta de aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos:* A la fecha no se ha iniciado la ejecución de la actividad. •*Realizar la construcción de infraestructura para 3 viveros transitorios:* A la fecha no se ha iniciado la ejecución de la actividad. •*Realizar actividades de operación para los 3 viveros transitorios:* A la fecha no se ha iniciado la ejecución de la actividad. •*Fortalecer el turismo de naturaleza (Incluye señalización Tipo I, Tipo II y Tipo III):* A la fecha no se ha iniciado la ejecución de la actividad. •*Implementar 124 nuevas alternativas energéticas:* A la		**X**		

	•*Implementar 134 nuevas alternativas energéticas:* A la fecha no se ha iniciado la ejecución de la actividad. •*Promover la implementación de prácticas sostenibles en el uso del recurso hídrico:* A la fecha no se ha iniciado la ejecución de la actividad. •*Realizar articulación entre actores para el manejo integral del territorio:* A la fecha se inicia el proceso de articulación de actores, se desarollan encuentros con comunidades y actores estratégicos, en 5 de los 6 municipios, quedando pendiente el municipio de Aquitania. •*Promover una estrategia de gestión ambiental sostenibles:* A la fecha se inicia la ejecución de la actividad, a través de acatividades de jornadas de socialización en Instituciones Educativas del área de influencia del proyecto, quedando pendiente el municipio de Aquitania. •*Consolidar la información resultante del proyecto y entregar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para su incorporación al SIAC:* Se realizó la contratación del profesional encargado del reporte de información, se realizó solicitud de usuario y contraseña para el reporte de información según orientaciones del MADS.				
7. Realizar verificación de recursos mínimos, rendimientos y proyecciones periódicas	Durante el periodo reportado se evidencia que el Consorcio Interventoría verificó el cumplimiento del cronograma establecido con los recursos minimos y rendimientos proyectados.		**X**		


INFORME TÉCNICO

El contrato CO1.PCCNTR.8148758/2770 de 2025 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSERVACIÓN DE ÁREAS AMBIENTALES ESTRATÉGICAS Y GESTIÓN AMBIENTAL EN EL PARAMO DE TOTA – BIJAGUAL – MAMAPACHA, DEPARTAMENTO DE BOYACA, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN ACTIVIDADES DE RESTAURACION ECOLOGICA Y MANTENIMIENTO, ALTERNATIVAS ENERGETICAS, PRACTICAS SOSTENIBLES DEL RECURSO HIDRICO Y MANEJO INTEGRAL DEL TERRITORIO", con Acta de Inicio suscrita el 1 de Septiembre de 20205, durante el presente periodo de reporte, presenta avance en el desarollo de las actividades pactadas. Se ha ha realizado acompañamiento permanente al desarollo de las actividades contempladas en el Contrato de Obra; se destaca el seguimiento de las labores adelantadas al proceso de restauración para el presente mes en 120 hectáreas, donde se ha verificado las condiciones, la calidad y las caracteristicas del material vegetal nativo, los insumos, herramientas y demas componentes de la actividad. Se infoma que a la fecha se ha realizado el establecimiento de 260 hectáreas en total con material vegetal. Asi mismo, se realizó acompañamiento durante las jornadas de socialización del proyecto a comunidad en general e Instiituciones Educativas de los municipios de Siachoque, Pesca, Tota, Mongua, Mongui, objeto de intervención, quedando pemdiente el municipio de Aquitania. De igual manera se ha asistido a sesiones de seguimiento y acompañamiento citadas por el equipo del DNP y MADS.

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO O CONVENIO

% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	**8,33%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	**8,33%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**0,0%**



GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

El contrato N° CO1.PCCNTR.8148758/2770 de 2025, cuyo valor es $1.846.297.000,00 presenta un avance fisíco y financiero de 8,33%. Para el periodo reportado el Consorcio Interventoría Páramos Boyacá 2025 presentó una ejecución financiera correspondiente a $ 76.292.041,67 relacionada los rubros de talento Humano, Oficina, Alquiler de vehículo, papeleria y equipos de computo necesarios para el ejercicio de interventoría técnica, administrativa, financiera, juridica y contable al contratode obra, para un total de ejección financiera de $ 152.584.083,34. El contrato presenta un desarollo en sintonia con la ejecución de las actividades del Contrato de Obra, el cual presenta un avance de ejecución fiísica del 25,88 %.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONTRATO O CONVENIO

CUENTA No.	258-000066-43	FIDUCIA No.:	N.A	BANCO:	BANCOLOMBIA
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:	BANCOLOMBIA				
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:	CUENTA DE AHORROS				

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR
N.A			
N.A			
TOTAL			**$ 0,00**

INFORME JURÍDICO

Se realizó verificación de los aportes a Seguridad Social por parte del equipo minimo requerido por el Consorcio Inteventor. A la fecha del presente informe no se ha realizado el primer pago al Consorcio Interventoría Restauración Paramós Boyacá 2025.

OBSERVACIONES:

Gobernación de Boyacá Contratación
PUBLICADO
MARILYN XIOMARA PACHECO BUENO
Fecha: 28/11/2025

SARA LORENA VEGA FLOREZ
Supervisora

Vo.Bo. ANDRÉS LEONARDO BECERRA BONZA
Líder Apoyo a la Supervisión

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: **"No aplica o N.A."**