Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM**	

Fondo	FAER	**Contrato AOM**	Sin contrato AOM	**Etapa Contrato AOM**	Sin Contrato AOM	**Fecha Informe**	28-11-2025	**Periodo Informe**	nov-25

CONTRATO DE EJECUCION							
Fondo	FAER	**Contrato**	GSA-027-05	**Etapa Contrato**	Sin Contrato AOM	**Departamento**	Tolima

Municipio	Ibagué, Libano, Melgar, Coyaima, Río Blanco, San Luis, Planadas, Saldaña, Cunday, Lerida, Anzoátegui, Chaparral, Roncesvalle	**Contratista**	ENERTOLIMA S.A. E.S.P.	**Número de proyectos**	22

Interventor	ICER LTDA, SERVICIOS Y SUMINISTROS LTDA, LUIS FERNANDO RÍOS, JUAN VICENTE SALAMANCA	**Fiducia**	NO APLICA. LOS PAGOS FUERON DESEMBOLSADO DIRECTAMENTE A GENSA S.A.	**Encargo Fiduciario**	NO APLICA

CONTRATO DE AOM							
Contratista	No hay	**Apoyo técnico**	Luis E. Quesada M	**Apoyo Jurídico**	Yenny Yepes Moya	**Supervisor**	Victor José Paternina

Objeto del Contrato AOM
No Aplica

Alcance del Contrato AOM
No Aplica

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Fecha de suscripción Contrato AOM	No Aplica	**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	No Aplica

Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	No Aplica	**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	No Aplica

Fecha de terminación del contrato AOM	No Aplica	**Fecha para liquidación contrato AOM**	No Aplica	**Termino legal para liquidación AOM**	No Aplica

Número de otrosíes	No Aplica	**Suspendido**	No Aplica	**Desde** / **Hasta**	No Aplica

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle
OTROSÍ No. 1	24-02-2006	Modificar el literal a., de la cláusula III. OBLIGACIÓNES DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA.
OTROSÍ No. 2	15-11-2006	Se adicionó la suma de Quinientos veintitres millones setecientos dieciocho mil doscientos treinta pesos mcte. ($523.718.230).
OTROSÍ No. 3	25-12-2006	1. Modificar la cláusula V. DURACIÓN, la cual quedará así: La duración del presente Convenio es desde la suscripción del mismo, hasta el 30 de junio de 2007. ENERTOLIMA se compromete a ampliar la cobertura de la póliza de buen manejo de los recursos de que trata el literal c. de la cláusula IV. OBLIGACIONES DE ENERTOLIMA, de acuerdo con la nueva programación de desembolsos.
OTROSÍ No. 4	12-06-2007	1. Modificar la cláusula V. DURACIÓN, la cual quedará así: La duración del presente Convenio es desde la suscripción del mismo, hasta el 31 de octubre de 2007. 2. ENERTOLIMA se compromete a ampliar la cobertura de la póliza de buen manejo de los recursos de que trata el literal c. de la cláusula IV. OBLIGACIONES DE ENEP>TOLIMA, de acuerdo con la nueva programación de desembolso.

OTROSÍ No. 5		1. Modificar el literal e. del numeral 1.1 Proyectos de Electrificación Rural, de la Cláusula I. ANTECEDENTES O CONSIDERANDOS, el cual quedará así: e. En las Actas No. 007, 008, 011, 012 y 018 correspondientes a las reuniones del Comité de Administración del FAER, de julio 21, agosto 30, noviembre 1, noviembre 24 y agosto 29 de 2006 respectivamente, conforme con lo establecido en el Decreto 3652 de 2003 y con base en los Acuerdos del Comité de Administración del FAER, aprobó la asignación de recursos del FAER para los siguientes proyectos: .CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL RESGUARDO INDIGENA CHENCHE MEDIA LUNA DE COYAIMA - TOLIMA, el cual beneficiará a 105 usuarios del Municipio de Coyaima y se llevará a cabo con la cofinanciación del FAER por $454.439.239,00 de la vigencia 2005 y traslado de recursos de proyectos con excedentes por $19.031.108. .proyectos con excedentes por $19.031.108,oo. - CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL RESGUARDO INDIGENA DOYARE CENTRO DE COYAIMA - TOLIMA, el cual beneficiará a 119 usuarios del Municipio de Coyaima y se llevará a cabo con la cofinanciación del FAER por $568.284.801,00 de la vigencia 2005 y traslado de recursos a proyectos deficitarios por $883.498. .CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL RESGUARDO INDIGENA LAS PALMAS DE COYAIMA - TOLIMA, el cual beneficiará a 83 usuarios del Municipio de Coyaima y se llevará a cabo con la cofinanciación del FAER por $286.838.089,00. de la vigencia 2005 y traslado de recursos a proyectos deficitarios por $20.530.518. .CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL RESGUARDO INDIGENA SANTA MARTA DIAMANTE DE COYAIMA - TOLIMA, el cual beneficiará a 67 usuarios del Municipio de Coyaima y se llevará a cabo con la cofinanciación del FAER por $385.819.926,00 de la vigencia 2005, $51.201.638,oo de la vigencia 2006 y traslado de recursos de proyectos con excedentes por $1.510.725.
OTROSI 5		.CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN VEREDA AGUAS CLARAS EL TRIUNFO DE RONCESVALLES - TOLIMA, el cual beneficiará a 91 usuarios del Municipio de Roncesvalles y se llevará a cabo con la cofinanciación del FAER por $486.610.742,oo de la vigencia 2005 y traslado de recursos a proyectos deficitarios por $748.548. .ONSTRUCCION REDES ELECTRICAS URBANIZACION EL BOSQUE EN LA VEREDA JABALCON DE SALDAÑA - TOLIMA, el cual beneficiará a 42 usuarios del Municipio de Saldaña y se llevará a cabo con la cofinanciación del FAER por $85.250.331,00 de la vigencia 2005 y traslado de recursos a proyectos deficitarios por $23.890.673. .ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LA VEREDA LAS ROSAS DEL MUNICIPIO , DE LERIDA - TOLIMA, el cual beneficiará a 15 usuarios del Municipio de Lérida y se llevará a cabo con la cofmanciación del FAER por $85 000.000,oo de la vigencia 2005 y traslado de recursos de proyectos con excedentes por $5.794.844. .CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL RESGUARDO INDIGENA HILARQUITO, MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA, el cual beneficiará a 48 usuarios del Municipio de Coyaima y se llevará a cabo con la cofinanciación del FAER por $269.970.423,00 de la vigencia 2005, $16.930.039,oo de la vigencia 2006 y traslado de recursos de proyectos con excedentes por $7.209.188,oo; y del Municipio de Coyaima por $29.996.714. .ELECTRIFICACION RURAL VEREDAS EL JARDIN, LA ORQUIDEA, LA PATAGONIA Y SANTA ROSA, MUNICIPIO DE PLANADAS - TOLIMA, el cual beneficiará a 164 usuarios del Municipio de Planadas y se llevará a cabo con la cofinanciación del FAER por $612.111.910,oo de la vigencia 2005, $179.206.582,00 de la vigencia 2006 y traslado de recursos a proyectos deficitarios por $77.438.957,oo; y del Municipio de Planadas por $68.012.434. .ELECTRIFICACION RURAL DE LA VEREDA EL AGARRE MUNICIPIO DE RIO BLANCO - TOLIMA, el cual beneficiará a 147 usuarios del Municipio de Rioblanco y se llevará a cabo con la cofinanciación del FAER por $620.435.946,oo de la vigencia 2005 y traslado de recursos a proyectos deficitarios por $27.030.614,oo; y del Municipio de Rioblanco por $62.043.595. .CONSTRUCCIÓN RED MEDIA Y BAJA TENSIÓN VEREDA EL SALITRE DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS - TOLIMA, el cual beneficiará a 32 usuarios del Municipio de San Luis y se llevará a cabo con la cofinanciación del FAER por $193.814.318,00 de la vigencia 2005 y traslado de recursos de proyectos con excedentes por $15.081.692,oo; y del Municipio de San Luis por $24.000.000,

OTROSÍ 5		ELECTRIFICACIÓN RURAL VERDAS BRAZUELOS, DELICIAS, DAVIS JANEIRO, EL RECREO, FLORESTALES, AMBEIMA, POTRERITO DE AGUA, POTRERITO DE AGUAYO Y SIBERIA LA NEVADA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL - TOLIMA, el cual beneficiará a 326 usuarios del Municipio de Chaparral y se llevará a cabo con la cofinanciación del FAER por $1.866.476.367. .NERTOLIMA por $115.416.599,00. AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA A USUARIOS DEL SECTOR RURAL, POR MEDIO DELA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE MT, BT, EN LA VEREDA PALOMAR AMBEREZ, MUNICIPIO DE ANZOÁTEGUI - TOLIMA, el cual beneficiará a 71 usuarios del Municipio de Anzoátegui . .ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LA VEREDA LA PROFUNDA DEL MUNICIPIO DE CUNDAY - TOLIMA, el cual beneficiará a 30 usuarios del Municipio de Cunday y se llevará a cabo con la cofinanciación del FAER por $117.254.782,00 de la vigencia 2005. .ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LA VEREDA BALCONES DEL MUNICIPIO DE CUNDAY - TOLIMA, el cual beneficiará a 19 usuarios del Municipio de Cunday y se llevará a cabo con la cofinanciación del FAER por $88.838.168,00 de la vigencia 2005 . .ELECTIFICACIÓN RURAL DE LA VEREDA SAN JOSÉ DE ARENALES, MUNICIPIO DE CUNDAY - TOLIMA, el cual beneficiará a 32 usuarios del Municipio de Cunday y se llevará a cabo con la cofinanciación del FAER por $195.328.000,oo de la vigencia 2005, $13.568.000,oo de la vigencia 2006 y traslado de recursos a proyectos deficitarios por $53.917.251,oo; del Municipio de Cunday por $26.149.761,oo; y de ENERTOLIMA por $58.382.544.

Número de usuarios energizados	2	**Fecha acta energización de usuarios**	No se observa el acta de energización
Avance contrato AOM	No Aplica	**Ultimo informe Constratista**	No Aplica

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	**Acciones a realizar ultimo informe**
Considerando que ESSA ha cumplido con las obligaciones establecidas en el Convenio FAER No. 005 - ESSA (GSA-035/2004), de acuerdo con los informes periódicos presentados y la documentación allegada que soporta la ejecución final de los recursos, esta Dirección emite concepto técnico - financiero favorable a fin de suscribir el acta de liquidación definitiva del Convenio.	Recomendación a efectuar el acta de Liquidación

Lista de Reuniones

Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
Acta de Verificación final de obra	Acta de Verificación final de obra

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	**Fecha de Creación**	**Requiere seguimiento**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
En la carpeta de digital de la Dirección de Energía, existe el contrato GSA-035-2004, aat de verificación y Fonalización del convenio.	30/08/2025	SI	Todos los soporte de segumientos contractual	Todos los soporte de segumientos contractual
En los expediente de la Dirección de Energìa No se encuentra la carpeta, se debe realizar la busqueda en los archivos del Ministerio y/o realizar un oficio al Operador de Red solicitando la documentaci-on	28/11/2025	SI	Expediente	Expediente

Firma	LUIS EMIGDIO QUESADA MARTÍNEZ