ENERGÍA ELÉCTRICA

FAER GGC 1192 De 2023

El Retorno - ID: 3121

Seguir

Regresar

1. Actividades | 2. Avance Cualitativo | 3. Indicadores | 4. Rendimientos | 5. Fotos y Documentos | 6. Confirmar | 7. Evaluación

Evaluación

Estas consultando el periodo: Julio - 2025

Reuniones Realizadas
0

Visitas de Campo Realizadas
0

Conclusiones Evaluación Técnica (Obligatorio)
JULIO 2025

Acciones a realizar – Evaluación Técnica
verificar el cumplimiento de las obligaciones de acuerdo con el cronograma vigente

Históricos de Evaluación

Periodo	Revisado por	Usuario que realizó el avance	Estado	Conclusiones Evaluación Técnica	Acciones a realizar – Evaluación Técnica	Reuniones Realizadas	Visitas de Campo Realizadas	Fecha de Revisión
enero - 2025	Diego Alexander López	ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.	Aprobado	Una vez revisada la información reportada por el Operador de Red para el mes de Enero y los soportes correspondientes a las actividades ejecutadas, se procede con la aprobación del presente informe		0	0	01/05/2025
febrero - 2025	Andres Mauricio Ruiz Molano	ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.	Aprobado	El OR ENERGUAVIARE SA ESP manifiesta un avance del 53% de ejecución de obras asociado a la ejecución de actividades de Modificación de estructuras 13,2KV, Estructuras 13,2kV, Conductor M.T., Postes M.T., Templetes y cimentación M.T., Localización de fallas por Onda Viajera en las líneas 34.5kV; Modernización a redes inteligentes y equipos de control automático con elementos de corte y maniobra. La interventoría CONSOSRCIO INTER MODERNIZACION manifiesta retraso en la Instalación de Reconectadores por Problemas en la Cadena de Suministro: debido a inconvenientes con la embarcación encargada del traslado, por lo que se presentara retraso en	Solicitar a ENERGUAVIARE SA ESP los avances en las actividades de poda requeridos por el contratista de obra .	0	0	16/09/2025

				MODERNO 2024 manifiesta en su informe ambiental la necesidad de actividades de poda por parte de ENERGUAVIARE SA ESP en los circuitos a intervenir para la ejecución del presente proyecto.				
febrero - 2025	Andres Mauricio Ruiz Molano	ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.	Rechazado	Se solicita complementar la siguiente informacion remitida en el presente informe : 1. En el ítem cualitativo es necesario colocar los aspectos generales y relevantes desde el punto de vista administrativo, técnico, jurídico, ambiental, social, financiero y contable, en cumplimiento de la CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA - OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL OPERADOR DE RED. 2.En el ítem de rendimientos se informa el reintegro de recursos el dia 20/02/2025 por valor de $4.843.210.210, sin embargo el soporte manifiesta que dicho pago se realizo en el mes de abril. Adicionalemente el informe de fiducia manifiesta en el numeral 7 : "Durante el mes de febrero de 2025, no se realizaron giro de rendimientos, no obstante, para el mes de marzo de 2025	Veridficar el avance de las actividades segun cronograma	0	0	27/08/2025

				de 2025., por lo que se solicita aclarar . 3. En el informe de interventoria anexo se informan los siguientes inconvenientes : “Retraso en la Instalación de Reconectadores por Problemas en la Cadena de Suministro” y “(...) . Esta situación ha generado un impacto financiero significativo en la ejecución del contrato, ya que los recursos disponibles para la adquisición de materiales, logística y pago de personal Profesional, administrativo y técnico-operativo se han visto comprometidos”, por lo que se solicita incluirlo en el informe de ENERGUAVIARE SA ESP con las respectivas aclaraciones a los inconvenientes presentados.				
marzo - 2025	Andres Mauricio Ruiz Molano	ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.	Aprobado	El OR ENERGUAVIARE SA ESP y la interventoría CONSOSRCIO INTER MODERNIZACION manifiesta un avance del 60% de ejecución de obras asociado a la ejecución de actividades de Modificación de estructuras 13,2KV, Estructuras 13,2kV, Conductor M.T., Postes M.T., Templetes y	verificar el cumpliemiento de las obligaciones de acuerdo con el cronograma vigente	0	0	17/09/2025

				Localización de fallas por Onda Viajera en las líneas 34.5kV Se informan dificultades en la ejecución de maniobras para la reposición del cableado AWG 4.0 dado que requiere suspensiones temporales del servicio eléctrico los cuales pueden ejecutarse únicamente los días martes, jueves y sábado de acuerdo con regulación operativa de ENERGUAVIARE. Esta restricción reduce la capacidad del equipo para ejecutar trabajos durante el resto de la semana, ralentizando el ritmo general del proyecto. Adicionalmente durante el mes de marzo, las precipitaciones intensas y frecuentes en la región han representado uno de los principales factores que han limitado el avance físico del proyecto. Se presentan retrasos en la nacionalización de los reconectadores debido a inconvenientes en la documentación técnica de los equipos				
abril - 2025	Andres Mauricio Ruiz Molano	ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.	Aprobado	TECNICO El OR ENERGUAVIARE SA ESP y la interventoría CONSORCIO INTER MODERNIZACION manifiesta avance en la Modificación de estructuras 13.2KV	verificar el cumplimiento de las obligaciones de acuerdo con el cronograma vigente	0	0	25/09/2025

				cimentación M.T. • con un avance acumulado de 62% Se informan dificultades por las precipitaciones y retrasos en la nacionalización de los reconectadores debido a inconvenientes en la documentación técnica de los equipos FINANCIERO: ENERGUAVIARE comparte soporte de reintegro de rendimientoS mes de marzo de 2025. por valor de $3.339.795,00 (soporte SEBRA) SOCIAL : ENERGUAVIARE informa la habilitación de una oficina en el municipio de San José del Guaviare, por parte d ellos contratistas a el fin de que la comunidad pueda realizar PQRS				
mayo - 2025	Andres Mauricio Ruiz Molano	ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.	Aprobado	TECNICO : El OR ENERGUAVIARE SA ESP y la interventoría CONSORCIO INTER MODERNIZACION manifiesta avance en la Modificación de estructuras 13,2KV; Estructuras 13,2Kv; Conductor M.T.; Postes M.T., Templetes y cimentación M.T. con un avance acumulado de 63.57%.Se informan dificultades por las precipitaciones y retrasos en la nacionalización de los reconectadores debido a inconvenientes en la	verificar el cumplimiento de las obligaciones de acuerdo con el cronograma vigente	0	0	14/10/2025

				derivadas de la proximidad entre los frentes de obra y las zonas residenciales y comerciales FINANCIERO: ENERGUAVIARE comparte soporte de reintegro de rendimientos mes de abril de 2025. por valor de $ $ 1.110.267 (soporte SEBRA) Se adelantan los trámites para el tercer desembolso correspondiente al 20% del valor total del contrato por la suma de NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($9.686.420.419), cuando el OPERADOR DE RED presente al MINISTERIO; acta de avance suscrita por la interventoría del sesenta por ciento (60%) de las obras. JURIDICO: El día 26 de mayo de 2025 se firmó el acta de modificación a los contratos de obra e interventoría derivados, mediante la cual se aprobó la Prórroga No. 1 por un término adicional de cuatro (4) meses					
junio - 2025	Andres Mauricio	ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.	Aprobado	TECNICO : El OR ENERGUAVIARE SA	Se informo en reunion la	1	0	05/11/2025

				la instalación de ; Postería de concreto 14 mt, 1350 KCR; Postería de concreto 18 mt, 1350 KCR; Postería de concreto 8 mt, 750 KCR; Retiro poste de concreto 12 m -14m; Cimentacion Postes de concreto MT; Protección diferencial de Línea (87L) con localización de falla por Onda Viajera, con Software para localización, instalación, puesta en operación y monitoreo desde el centro de control de Energuaviare; con un avance acumulado de 64.09%. Durante la ejecución de obras se informan afectaciones en la red subterránea de gas domiciliario, debido a perforaciones en la tubería durante el proceso de excavación para hincado de postes. ADMINISTRATIVO: Se realizo reunion virtual el día 19 de junio de 2025para brindar aclaraciones sobre las actividades de “Localización de falla por onda viajera en las líneas de 34.5 kV en la línea Boquerón – Mapiripán.”, en la que se aclaró que la ejecución de dicha actividad será realizada por ENERGUAVIARE una vez se den las condiciones técnicas	cronograma vigente, teniendo en cuenta que, de acuerdo a cronograma vigente , se finaliza la etapa constructivaen el mes de julio de 2025	

				el desembolso por $9.686.420.419),				
julio - 2025	Andres Mauricio Ruiz Molano	ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.	Aprobado	JULIO 2025 TECNICO : El OR ENERGUAVIARE SA ESP y la interventoría CONSORCIO INTER MODERNIZACION manifiesta avance en la instalación de Postería de concreto 12 mt, 510 KCR; Postería de concreto 12 mt, 1050 KCR; Postería de concreto 12 mt, 1350 KCR; Postería de concreto 14 mt, 750 KCR; Postería de concreto 14 mt, 1350 KCR; Postería de concreto 8 mt, 750 KCR; Retiro poste de concreto 12 m -14m; Desvestida de estructuras MT; Desvestida y vestida de estructuras MT; Desmonte y montaje trafo monofasico con protecciones; Desmonte y montaje trafo trifasico con protecciones; Reposicion SPT transformador existente con un avance acumulado de 66.48%. ADMINISTRATIVO: EL 10 de julio de 2025 se suscribe ACTA DE CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO N° 1, modificando el plazo de ejecución de las actividades de suministro y construcción de obra	verificar el cumplimiento de las obligaciones de acuerdo con el cronograma vigente	0	0	24/11/2025

				FINANCIERO: de acuerdo con reporte SEBRA , el día 10 de julio de 2025 se realiza el reintegro de $1.205.137,82 JURIDICO: El 25 de julio de 2025, ante Energuaviare S.A. E.S.P. y CONSORCIO INTER MODERNIZACION., suscribieron Acta de Modificación No. 03 del Contrato de Obra No. 233 de 2024, mediante la cual se formaliza el cambio de un ítem no previsto durante la ejecución del proyecto.				
julio - 2025	Andres Mauricio Ruiz Molano	ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.	Rechazado	Corregir la casilla rendimientos con la informacion reportada por la fiduciaria : SALDO FINAL EN EXTRACTO : $6,213,846,937.92 , y VALOR REINTEGRO RENDIMIENTOS ($1.200.992)	Verificar subsanacion de observaciones	0	0	20/11/2025

Mostrando: 10 de 19 Evaluaciones

< 1 2 >

Anterior