ORDEN DE SERVICIO E INSTALACION

					N°: 72
Ciudad	Cucuta	Fecha	25 - Nov - 2025	Fax	
Empresa	Escuela superior de Administracion Publica			Nit.	
Dirección				Tel.	
Contacto				Celular	
Email		Hora entrada	9:00Am	Hora Salida	10:30

TIPO DE SERVICIO

M/to. Preventivo	X	M/to. Correctivo		Cambio Baterías		Alquiler Equipos		Cotización	
Inst. de equipo		Revisión o diagnostico		Equipo en soporte		Se factura		Otro Cual	

DATOS DEL EQUIPO

Equipo y potencia	UPS Online 30KVA / 27 KW			Modelo	PWS30K
Serie	B03OKT8595			Activo Fijo	211010671

PARAMETROS DE ENTRADA DEL EQUIPO				PARAMETROS DE SALIDA DEL EQUIPO		
FASES	**A**	**B**	**C**	**A**	**B**	**C**
V/F-N	124 Vac	123.Vac	123.9 Vac	208 Vac	210 Vac	210 Vac
V-F-F	214 Vac	213 Vac.	215 Vac	121 Vac	120 Vac	121 Vac.
V/N-T	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10
Corriente	/	/	/	3A	2A	3A
Frecuencia	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz
% de carga						

Temp. C.		Cond. Eléctrica		Cond. Eléctrica			
Cant. Baterías	17	Marca Baterías	12 Energy	Ref. Baterías	12V/55Ah	Fecha Bateria	02-10-24
V. Baterías	204Vdc	V. Flotación	230Vdc	V. Baterías Backup	13.2Vdc	Corriente Batería	2Adc

TRABAJOS REALIZADOS

CRITERIOS	BUENO	MALO	PENDIENTE	CRITERIOS	BUENO	MALO	PENDIENTE
Limpieza del equipo	✓			Instalación de UPS			
Revisión de tarjetas	✓			Cambio de baterías			
Revisión de cableado	✓			Cambio de ventiladores			
Ajuste de conexiones	✓			Cambio tarjeta electrónica			
Estado de ventiladores	✓			Reparación tarjeta electrónica			
Lubricación Ventiladores	✓			Traslado UPS			
Prueba de Baterías	✓			Prueba de comunicaciones			
Prueba de inversor	✓			SNMP WEB CARD LINK			
Prueba de Cargador	✓			Prueba operación Bypass			

OBSERVACIONES Y PENDIENTES: Se realizo mediciones, revisión de parametros, inspección visual, mto interno y externo la UPS se encuentra dentro de valores optimos. Presenta alarma por Buffer lleno, se recomienda borrar el Buffer

V/F-N – Voltaje fase neutro * V-F-T – Voltaje Fase Tierra * V/N-T – Voltaje Neutro Tierra * Temp. C. Grados Centigrados * I Bateria – Intensidad Bateria * V. Baterías Backup – Voltaje baterías seguros

Firma sello y cliente

Firma de técnico responsable