FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

Número de Contrato:	9176 DE 2024
Fecha de Suscripción:	19/11/2024
Nombre Contratista y/o razón social:	CONSORCIO OBRAS GT
Cédula de ciudadanía o NIT:	901.886.750-6
Nombre Representante Legal:	GUSTAVO ADOLFO TORRES DUARTE
C.C. No.	19.321.988
Objeto del Contrato:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. – GRUPO 3
Valor inicial:	MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS ($1.299.753.000), el cual incluye impuestos nacionales y distritales y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el contratista durante la ejecución del contrato
Plazo:	*El Plazo de ejecución del contrato, será hasta agotar los recursos sin que se exceda la fecha del 31 de diciembre de 2024 contado a partir de la fecha del acta de inicio suscrita por el CONTRATISTA y la INTERVENTORÍA del contrato designado por la SDIS, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de este.*
Prórroga No. 1:	*1.8 meses (Amplia plazo de terminación al 23 de febrero de 2025)*
Valor Final:	MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS ($1.299.753.000), el cual incluye impuestos nacionales y distritales y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el contratista durante la ejecución del contrato
Fecha acta de inicio:	11/12/2024
Fecha de terminación:	23/02/2025

2. GARANTÍAS:

Suscripción del contrato

AMPAROS	N° póliza N° de anexo	VIGENCIA		Valor amparado	Compañía aseguradora	Fecha Aprobación Subdirección Contratación
		Desde	Hasta			

Cumplimiento	NB-100356421 ANEXO 0	19/11/2024	30/06/2025	$259.950.600,00	Mundial de seguros	03/12/2024
Estabilidad y calidad de la obra	NB-100356421 ANEXO 0	31/12/2024	31/12/2029	$259.950.600,00	Mundial de seguros	03/12/2024
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de carácter laboral	NB-100356421 ANEXO 0	19/11/2024	31/12/2027	$129.975.300,00	Mundial de seguros	03/12/2024
Responsabilidad civil extracontractual	NB-100356421 ANEXO 0	19/11/2024	31/12/2021	$260,000,000.00	Mundial de seguros	03/12/2024

Acta de inicio

AMPAROS	N° póliza N° de anexo	VIGENCIA		Valor amparado	Compañía aseguradora	Fecha Aprobación Subdirección Contratación
		Desde	Hasta			
Cumplimiento	NB-100356421 ANEXO 1	11/12/2024	30/06/2025	$259.950.600,00	Mundial de seguros	30/12/2024
Estabilidad y calidad de la obra	NB-100356421 ANEXO 1	31/12/2024	31/12/2029	$259.950.600,00	Mundial de seguros	30/12/2024
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de carácter laboral	NB-100356421 ANEXO 1	11/12/2024	30/06/2025	$129.975.300,00	Mundial de seguros	30/12/2024
Responsabilidad civil extracontractual	NB-100356421 ANEXO 2	19/11/2024	31/12/2024	$260,000,000.00	Mundial de seguros	30/12/2024

Prórroga No. 01

AMPAROS	N° póliza N° de anexo	VIGENCIA		Valor amparado	Compañía aseguradora	Fecha Aprobación Subdirección Contratación
		Desde	Hasta			
Cumplimiento	NB-100356421 ANEXO 2	11/12/2024	23/08/2025	$259.950.600,00	Mundial de seguros	30/12/2024
Estabilidad y calidad de la obra	NB-100356421 ANEXO 2	23/02/2025	23/02/2030	$259.950.600,00	Mundial de seguros	30/12/2024
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de carácter laboral	NB-100356421 ANEXO 2	11/12/2024	23/02/2028	$129.975.300,00	Mundial de seguros	30/12/2024
Responsabilidad civil extracontractual	NB-100356421 ANEXO 3	19/11/2024	23/02/2025	$260,000,000.00	Mundial de seguros	30/12/2024

Acta de recibo final del contrato de obra, para efectos de la vigencia del amparo de estabilidad y calidad de la obra

AMPAROS	N° póliza N° de anexo	VIGENCIA		Valor amparado	Compañía aseguradora	Fecha Aprobación Subdirección Contratación
		Desde	Hasta			
Cumplimiento	NB-100356421 ANEXO 3	11/12/2024	23/08/2025	$259.950.600,00	Mundial de seguros	29/09/2025
Estabilidad y calidad de la obra	NB-100356421 ANEXO 3	24/02/2025	24/02/2030	$259.950.600,00	Mundial de seguros	29/09/2025
Pago de salarios, prestaciones	NB-100356421 ANEXO 3	11/12/2024	23/08/2025	$129.975.300,00	Mundial de seguros	29/09/2025

sociales e indemnizaciones de carácter laboral						

Se ajusta fecha vigencia del amparo de estabilidad de la obra

AMPAROS	N° póliza N° de anexo	VIGENCIA		Valor amparado	Compañía aseguradora	Fecha Aprobación Subdirección Contratación
		Desde	Hasta			
Cumplimiento	NB-100356421 ANEXO 4	11/12/2024	23/08/2025	$259.950.600,00	Mundial de seguros	29/09/2025
Estabilidad y calidad de la obra	NB-100356421 ANEXO 4	23/07/2025	23/07/2030	$259.950.600,00	Mundial de seguros	29/09/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de carácter laboral	NB-100356421 ANEXO 4	11/12/2024	23/02/2028	$129.975.300,00	Mundial de seguros	29/09/2025

Para efectos poscontractuales, ampliación vigencia del amparo de cumplimiento.

AMPAROS	N° póliza N° de anexo	VIGENCIA		Valor amparado	Compañía aseguradora	Fecha Aprobación Subdirección Contratación
		Desde	Hasta			
Cumplimiento	NB-100356421 ANEXO 5	29/09/2025	23/10/2025	$259.950.600,00	Mundial de seguros	29/09/2025
Estabilidad y calidad de la obra	NB-100356421 ANEXO 5	29/09/2025	23/07/2030	$259.950.600,00	Mundial de seguros	29/09/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de carácter laboral	NB-100356421 ANEXO 5	29/09/2025	23/02/2028	$129.975.300,00	Mundial de seguros	29/09/2025

Para efectos poscontractuales, ampliación vigencia del amparo de cumplimiento.

AMPAROS	N° póliza N° de anexo	VIGENCIA		Valor amparado	Compañía aseguradora	Fecha Aprobación Subdirección Contratación
		Desde	Hasta			
Cumplimiento	NB-100356421 ANEXO 7	11/12/2024	23/12/2025	$259.950.600,00	Mundial de seguros	30/10/2025
Estabilidad y calidad de la obra	NB-100356421 ANEXO 7	23/07/2025	23/07/2030	$259.950.600,00	Mundial de seguros	30/10/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de carácter laboral	NB-100356421 ANEXO 7	11/12/2024	23/02/2028	$129.975.300,00	Mundial de seguros	30/10/2025

3. MODIFICACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO:

ADICIONES:
N/A
PRÓRROGAS:

1. Mediante **MODIFICACIÓN 1**, aprobada en plataforma SECOP II el 29 del mes de diciembre de 2024, se estipulo:

   PRORROGAR el plazo de la ejecución del contrato, hasta el 23 de febrero de 2025.

   PARÁGRAFO. El contratista acepta con la suscripción de la presente modificación que ésta no genera implicaciones presupuestales para la entidad y no genera desequilibrio económico.

2. MODIFICAR la CLÁUSULA SÉPTIMA del contrato de obra No. 9176-2024, la cual quedara así: “CLÁUSULA SEPTIMA - PLAZO DE EJECUCIÓN: El Plazo de ejecución del contrato, será hasta agotar los recursos sin que se exceda la fecha del 23 de febrero de 2025 contado a partir del día siguiente al vencimiento del término contractual previsto desde la fecha de suscripción del acta de inicio”

3. Las partes acuerdan con la suscripción de la presente modificación que la fecha de terminación del contrato es el 23 DE FEBRERO DE 2025.-

CESIONES:
N/A
SUSPENSIONES:
N/A
REINICIO DE ACTIVIDADES:
N/A
OTROSÍS ACLARATORIOS:
1. Mediante aclaración aprobada en la plataforma SECOP II el 26 de diciembre de 2024, se aclara que el valor del contrato es por la suma de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE ($1.299.753.000).-

TERMINACIÓN ANTICIPADA	N/A

4. NOMBRE DE LA INTERVENTORÍA DEL CONTRATO:

INTERVENTOR DEL CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN	
Interventor / Nombre y/o Razón Social	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES
NIT	901.890.754-0
Nombre del Representante Legal	CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ
Cédula de ciudadanía	19.275.138
N° Contrato de Interventoría	9355-2024
Periodo	Del 11/12/2024 al 23/02/2025
INTERVENTOR DEL CONTRATO PARA LA LIQUIDACIÓN	
Interventor / Nombre y/o Razón Social	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES
NIT	901.890.754-0
Nombre del Representante Legal	CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ
Cédula de ciudadanía	19.275.138
N° Contrato de Interventoría	9355-2024

Periodo	Del 24/02/2025 a la fecha

5. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN			
FÍSICA	100%	PRESUPUESTAL	99.99998%

6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN EL ORDEN DEL CONTRATO:

N°	TIPO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
3.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA						
1	OBLIGACIONES GENERALES	Conocer, revisar y cumplir a cabalidad el Estudio Previo, Anexo Técnico, Pliego de Condiciones, Adendas y todos los documentos que hacen parte del proceso, para realizar la ejecución del contrato con eficiencia y eficacia. Además, el contratista asume el conocimiento de los sitios vulnerables y no vulnerables donde se desarrollarán todas las actividades contractuales del contrato.	X			Durante la ejecución del contrato el contratista conoció y verifico los lugares y espacios de la ejecución de la obra
2	OBLIGACIONES GENERALES	Cumplir con los deberes que contrae en calidad de contratista de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 80 de 1993.	X			Durante la ejecución del contrato, el contratista cumplió con los deberes que contrajo de acuerdo con la norma indicada.
3	OBLIGACIONES GENERALES	Suscribir oportunamente el acta de inicio, las actas de suspensión y reinicio y los modificatorios del contrato, previo el cumplimiento de los requisitos necesarios para ello.	X		Estos documentos se suscribieron oportunamente y se encuentran cargados en el SECOP II, en el numeral 7 – ejecución con el nombre: ACTA DE INICIO 9176-2024 OBRA.pdf Los modificatorios con las referencias: CO1.CTRMOD.17808689 CO1.CTRMOD.17881301	

4	OBLIGACIONES GENERALES	Elaborar y entregar todos los documentos e informes establecidos en el Pliego de Condiciones, Estudios Previos y Anexo Técnico, así como aquellos otros requeridos por la (SDIS) en la ejecución del contrato. Para dar cumplimiento a esta obligación, el contratista deberá seguir los lineamientos, metodologías y formatos establecidos en los documentos enunciados antes y/o los que se establezcan institucionalmente por la SDIS para su elaboración.	X		Estos fueron elaborados, entregados a la SDIS mediante los siguientes radicados: 9176-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 01: E2025005095. 9176-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 2: E2025012071. 9176-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 3: E2025023753 9176-2024 INFORME FINAL OBRA No. 4: E2025035939. Y publicados en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II en el numeral 7 de Ejecución del contrato, con los nombres 9176-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 01 PARTE a PARTE 3.pdf 9176-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 2 PARTE a PARTE 3.pdf 9176-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 3 PARTE 1 a PARTE 3.pdf 9176-2024 INFORME FINAL OBRA No. 4 PARTE 1.1 a PARTE 3.2.pdf	
5	OBLIGACIONES GENERALES	Suministrar al Interventor del contrato toda la información, informes, explicaciones, aclaraciones y documentos que les solicite para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones.	X		Se suministró toda la información solicitada por la interventoría para el buen desarrollo del contrato.	

6	OBLIGACIONES GENERALES	Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el Interventor relacionados con los temas técnicos, financieros, contables, administrativos, legales, sociales y ambientales.	X		Semanalmente se realizaron recorridos y visitas en todos los frentes activos, como también comités de obra presenciales con todo el equipo profesional en donde se acataron las observaciones y recomendaciones dadas por la interventoría. Y publicados en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II en el numeral 7 de Ejecución del contrato, con los nombres 9176-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 01 PARTE a PARTE 3.pdf 9176-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 2 PARTE a PARTE 3.pdf 9176-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 3 PARTE 1 a PARTE 3.pdf 9176-2024 INFORME FINAL OBRA No. 4 PARTE 1.1 a PARTE 3.2.pdf	

7	OBLIGACIONES GENERALES	Asistir a las reuniones que sean convocadas por el Interventor del contrato o por la supervisión y/o apoyo de la supervisión de la interventoría designada por la SDIS para revisar el estado de ejecución de este, en cumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista o con relación a cualquier aspecto técnico referente al mismo. Así como elaborar y suscribir las actas correspondientes.	X		Asistieron a reuniones y comités de obra tanto presenciales como virtuales, convocadas por la supervisión y la interventoría, para revisar los temas específicos a lo largo del desarrollo del contrato, evidencia de ello son las actas levantadas y consolidades en cada informe mensual. publicadas en el SECOP II en el numeral 7 de ejecución: 9176-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 01: E2025005095. 9176-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 2: E2025012071. 9176-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 3: E2025023753 9176-2024 INFORME FINAL OBRA No. 4: E2025035939. Y publicados en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II en el numeral 7 de Ejecución del contrato, con los nombres 9176-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 01 PARTE a PARTE 3.pdf 9176-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 2 PARTE a PARTE 3.pdf 9176-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 3 PARTE 1 a PARTE 3.pdf 9176-2024 INFORME FINAL OBRA No. 4 PARTE 1.1 a PARTE 3.2.pdf	
8	OBLIGACIONES GENERALES	Entregar cuando la interventoría y la SDIS lo requiera, el estado de la vigencia y suficiencia de la Garantía Única del Contrato.	X		Se realizó la entrega de las garantías actualizadas, con base en las modificaciones realizadas, publicadas en el SECOP II en el numeral 2 Condiciones, las cuales fueron aprobadas por la SDIS.	

9	OBLIGACIONES GENERALES	Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993.				No se presentó ningún tipo de perjuicio a la administración o a terceros.
10	OBLIGACIONES GENERALES	Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, para lo cual deberá realizar los aportes a que se refiere la Ley 828 de 2003 modificado por el Decreto 126 de 2010, el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 modificado por el Decreto Ley 2106 de 2019, y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, SENA (Fondo Para la industria de la Construcción – FIC), e ICBF cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia . Este requisito deberá acreditarse para la realización de los pagos derivados del contrato y se debe reportar mensualmente para verificación y aprobación de la interventoría.	X		Se presentaron los respectivos soportes para el ingreso del personal y el respectivo pago de la seguridad social y parafiscales durante todo el contrato, los cuales se encuentran en cada uno de los informes mensuales Inf Mensual 1-Periodo 119176-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 01 PARTE a PARTE 3.pdf Planillas 9478739544-82124365-82902743-81999470-82948932-9479180388-9480359832-9480338435. 9176-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 2 PARTE a PARTE 3.pdf Planillas 9480402263-9481726898-76262826-1070223351-9481857909-9495875137-9481544686-75938307-9481487633-9481451388-9481350649-83011434-83010972-83012571-83011945 9176-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 3 PARTE 1 a PARTE 3.pdf Planillas 9481726898-9481857909-83390920-9495875137-9481544686-9483256028-9481487633-9481451388 9176-2024 INFORME FINAL OBRA No. 4 PARTE 1.1 a PARTE 3.2.pdf.	

11	OBLIGACIONES GENERALES	Presentar y dar cumplimiento al Plan de Aseguramiento de Calidad en medio físico, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico, el cual deberá ser cumplido en la ejecución del proyecto, de igual forma el contratista garantizará que los elementos suministrados e instalados, materiales y elementos cumplan con las especificaciones y normas de calidad, vigentes para el cumplimiento del objeto del contrato. En particular cumplimiento de la Ley 1480 de 2011.	X		Mediante oficio No. R&M-CTO-9355-022-2022 - Rad. E2025000928 - se radicó el Plan de Aseguramiento de Calidad cargado en el SECOP II en el numeral 7 de Ejecución del contrato, con el nombre: PLAN DE CALIDAD	
12	OBLIGACIONES GENERALES	Establecer y dar cumplimiento al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo para el desarrollo del alcance del objeto del presente proceso, el cual debe ser presentado en medio físico y estar de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico y en la normatividad que rige en materia de SST.	X		Mediante oficio No. R&M-CTO-9355-017-2022 - Rad. E2025000354 se radicó el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo cargado en el SECOP II en el numeral 7 de Ejecución del contrato, con el nombre: PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	

13	OBLIGACIONES GENERALES	Soportar debidamente la totalidad de los recursos ejecutados que estén a su cargo, sin excepción de porcentaje alguno; por lo anterior, el pago de imprevistos del AIU, deben ser acreditados por EL CONTRATISTA previo al pago mensual junto con la presentación del acta de recibo del informe mensual ejecutada por el Contratista y aprobada por la Interventoría, en todo caso antes de la liquidación del contrato.	X		Se presentaron los informes requeridos, los cuales soportan todas las actas parciales que se realizaron en desarrollo del proyecto y se encuentran consolidados en los informes mensuales, publicados en el SECOP II en el numeral 7 de Ejecución del contrato, con los nombres: 9176-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 01 PARTE a PARTE 3.pdf 9176-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 2 PARTE a PARTE 3.pdf 9176-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 3 PARTE 1 a PARTE 3.pdf 9176-2024 INFORME FINAL OBRA No. 4 PARTE 1.1 a PARTE 3.2.pdf	

14	OBLIGACIONES GENERALES	Presentar oportunamente la factura, el informe mensual y los documentos complementarios y necesarios, según la forma de pago establecida en el Pliego de Condiciones y en el Contrato, dando cumplimiento al PAC programado, de acuerdo con las fechas indicadas por la Entidad. En este mismo sentido, ajustará y efectuará las correcciones de los documentos solicitados por la Entidad, siendo su responsabilidad el plazo que demore en realizar las correcciones requeridas y la nueva radicación.	X		Se presentaron los informes mensuales, memorias y actas por sede, los cuales soportan todas las actas parciales que se realizaron en desarrollo del proyecto, publicados en el SECOP II en el numeral 7 de Ejecución del contrato y plan de pagos, con los nombres: 9176-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 01 PARTE a PARTE 3.pdf 9176-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 2 PARTE a PARTE 3.pdf 9176-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 3 PARTE 1 a PARTE 3.pdf 9176-2024 INFORME FINAL OBRA No. 4 PARTE 1.1 a PARTE 3.2.pdf	

15	OBLIGACIONES GENERALES	Asumir el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del contrato.	X		Se presentan los respectivos soportes en cada uno de los informes mensuales SST, adicional el tema de prestaciones sociales se encuentra publicado en el SECOP II en el numeral 7 de Ejecución del contrato, con los nombres: 9176- Corte General de Obra No.1 Detalle 3 (Certificación Parafiscales) 9176-2024 Informe Mensual de obra No. 01 Parte 3 Planillas.pdf 9176- Corte General de Obra No.2 Detalle 3 (Certificación Parafiscales) 9176-2024 Informe Mensual de obra No. 02 Parte 3 Planillas.pdf 9176- Corte General de Obra No.3 Detalle 3 (Certificación Parafiscales) 9176-2024 Informe Mensual de obra No. 03 Parte 3 Planillas.pdf 9176-2024 Informe Final de obra No.04 Parte 3.1 Planillas.pdf	
16	OBLIGACIONES GENERALES	Cancelar en oportunidad los honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados integralmente por el Contratista e incluidos en el precio de su oferta económica.	X			Se pagó oportunamente los honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género establecidos por las leyes colombianas

17	OBLIGACIONES GENERALES	Mantener vigentes las garantías exigidas por el tiempo establecido en el Estudio Previo, Anexo Técnico, Pliego de Condiciones y cualquier otro documento que haga parte integral del contrato, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución de este. Las garantías deberán ser actualizadas cada vez que se realice un modificatorio del contrato (suspensión, reinicio, adición y/o prórroga) o en caso de que se afecten los montos amparados por la imposición de sanciones y/o declaratorias de siniestro por parte de la Entidad en un término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la ocurrencia de cualquiera de las situaciones indicadas.	X			Las garantías se actualizaron de acuerdo a las modificaciones realizadas y etapas del contrato y fueron publicadas en el SECOP II en el numeral 2 Condiciones.

18	OBLIGACIONES GENERALES	Mantener indemne a LA SECRETARÍA de los reclamos, demandas, acciones legales y costos que surjan en la ejecución del contrato. En caso de que se intente una acción o se presente una reclamación contra la Secretaría Distrital de Integración Social, por la cual deba responder el Contratista, aquella procederá a notificarle a la mayor brevedad para que el Contratista adopte bajo su propia costa todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios a la SDIS. Si EL CONTRATISTA no logra resolver la controversia en el plazo que fije la SDIS, la misma podrá hacerla directamente y el Contratista asumirá todos los costos en que se incurra por tal motivo. En caso en que LA SECRETARÍA, deba asumir los pagos y/o costos, por razón de la acción que contra ella inicien terceros que hayan sufrido daños por causa del Contratista, de su personal, de los Subcontratistas, Proveedores, así como el personal al servicio de estos durante la ejecución del contrato, deberá el CONTRATISTA devolver la totalidad de los gastos en los que incurrió LA SECRETARIA.	X			Durante la ejecución del contrato no se presentaron reclamos, demandas, acciones legales y las demás descritas en esta obligación.
19	OBLIGACIONES GENERALES	Elaborar los documentos y presentar los informes que le sean requeridos en caso de que se interponga en contra de la SDIS alguna acción administrativa, policial o judicial, o requerimientos formulados por los organismos de control del Estado, que guarde relación con la celebración, ejecución o liquidación del contrato, en los tiempos establecidos por la Secretaría.	X			Durante la ejecución del contrato no se presentaron acciones administrativas, policiales, judiciales ni las demás descritas en esta obligación.

20	OBLIGACIONES GENERALES	Entregar a la SDIS, los informes y demás productos en medio físico y magnético conforme a la normatividad vigente de archivo. (Para la entrega de los documentos de archivo producidos como resultado del desarrollo de las funciones de las obligaciones de Contratistas de la SDIS; se requiere el cumplimiento de lo establecido en la Ley 594 de 2000; en lo referente a sus Artículos 2, 11, 15 y 24, el Decreto 514 de 2006, los Artículos 1 y 2 del Acuerdo No. 038 del 2002 del A.G.N. y los parámetros establecidos por el SIGA de la Secretaría Distrital de Integración Social).	X		Se realizó entrega de los informes mensuales con todos sus componentes de manera física y magnética, adicional se encuentran publicados en el SECOP II en el numeral 7 de Ejecución del contrato, con los nombres: 9176-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 01 PARTE a PARTE 3.pdf 9176-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 2 PARTE a PARTE 3.pdf 9176-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 3 PARTE 1 a PARTE 3.pdf 9176-2024 INFORME FINAL OBRA No. 4 PARTE 1.1 a PARTE 3.2.pdf	
21	OBLIGACIONES GENERALES	Dar estricto cumplimiento a los lineamientos y estándares técnicos de los servicios que presta la Secretaría Distrital de Integración Social y las normas vigentes que los complementan.	X			Todas las actividades ejecutadas se realizaron bajo el cumplimiento de las especificaciones técnicas, de calidad y de acuerdo a la normativa vigente.
22	OBLIGACIONES GENERALES	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractual y pos-contractual, evitando dilaciones o cualquier otra situación que obstruya la normal ejecución del contrato.	X			Todas las actividades durante la ejecución del contrato se desarrollaron y realizaron de forma correcta garantizando el cumplimiento y normal progreso del mismo.

23	OBLIGACIONES GENERALES	Deberá responder por los costos adicionales que se generen de la interventoría por mayor tiempo de permanencia en obra, si, por circunstancias imputables a el Contratista o por la responsabilidad de acción o de omisión de este, resulta necesaria la prórroga del plazo para la ejecución de la obra, y como consecuencia de ello debe adicionarse el valor del contrato de interventoría, la SDIS descontará dicho valor de las sumas que la SDIS le adeude al contratista, en caso tal de que no sea posible efectuar dicho descuento, la SDIS podrá reclamarlo judicialmente. De tal descuento se deberá dejar constancia en el documento de prórroga.	X			El contrato se realizó dentro del plazo estipulado contractualmente, por lo tanto, no se generaron costos adicionales de la interventoría por mayor tiempo de permanencia en obra.
24	OBLIGACIONES GENERALES	Actuar con sinergia entre la SDIS, el Supervisor y/o apoyo de la supervisión designado por la SDIS, y el Contratista de interventoría, para la ejecución idónea de los contratos de obra, supervisión arquitectónica e interventoría, en las condiciones de calidad y en las oportunidades previstas.	X		.	Durante la ejecución del contrato se actuó de manera mancomunada entre el Consorcio San Miguel, apoyo a la supervisión y la interventoría en pro del correcto desarrollo del mismo.
25	OBLIGACIONES GENERALES	Analizar, revisar e informar oportunamente sobre cualquier situación de índole técnica, jurídica, social, legal o ambiental que ponga en riesgo la ejecución del objeto contractual.	X			Se realizaron comités, visitas y recorridos frecuentemente con el fin de analizar y revisar cualquier situación presentada durante la ejecución del contrato.

26	OBLIGACIONES GENERALES	Vincular y mantener un mínimo de mujeres para la ejecución del contrato, según las disposiciones del Decreto 332 de 2020, modificado por el Decreto Distrital 634 de 2023, por el cual, la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., establece medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital, garantizando una vinculación con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables. PARÁGRAFO PRIMERO: El contratista deberá presentar a la SDIS los documentos necesarios para corroborar la contratación de las mujeres durante el periodo de ejecución del contrato en los porcentajes indicados, para lo cual será válida la manifestación mensual bajo juramento del Representante legal y del Revisor Fiscal del contratista, sin perjuicio de otros mecanismos de verificación que establezca la supervisión. Cuando el contratista en la etapa de ejecución del contrato, no vinculen o no mantengan el porcentaje mínimo de mujeres establecido en el contrato, podrán ser objeto de las multas, sanciones y demás consecuencias previstas por el incumplimiento contractual, según lo establezcan las cláusulas sancionatorias pactadas y las normas aplicables.	X		Se dio cumplimiento en la contratación de mujeres en el equipo de trabajo del contratista y el cual se encuentra en los informes mensuales del componente SST y los cuales fueron cargados en la plataforma del SECOP numeral 7 ejecución del contrato, nombrados de la siguiente manera: 9176-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 01 PARTE a PARTE 3.pdf 9176-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 2 PARTE a PARTE 3.pdf 9176-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 3 PARTE 1 a PARTE 3.pdf 9176-2024 INFORME FINAL OBRA No. 4 PARTE 1.1 a PARTE 3.2.pdf	

27	OBLIGACIONES GENERALES	Garantizar el registro de las mujeres que potencialmente serán contratadas para la ejecución del contrato cumplimiento del Decreto 332 de 2020, modificado por el Decreto Distrital 634 de 2023, en la plataforma de información que disponga la Agencia Pública de Empleo del Distrito "Bogotá Trabaja", con el fin de identificar barreras de empleo de las beneficiarias, y realizar su respectivo perfilamiento laboral.	X		Se dio cumplimiento a la vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato; lo cual reposa en las afiliaciones presentadas en los informes mensuales SST y los cuales fueron cargados en la plataforma del SECOP numeral 7 ejecución del contrato, nombrados de la siguiente manera: 9176-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 01 PARTE a PARTE 3.pdf 9176-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 2 PARTE a PARTE 3.pdf 9176-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 3 PARTE 1 a PARTE 3.pdf 9176-2024 INFORME FINAL OBRA No. 4 PARTE 1.1 a PARTE 3.2.pdf 9176-2024 PERSONAL AIU SDIS CON PLANILLAS DE SS.	
28	OBLIGACIONES GENERALES	Revisar con el interventor y la SDIS las condiciones jurídicas de los contratos de arrendamiento de los inmuebles en los que se requiera realizar una intervención, previo al inicio de obra.	X			No se requirió del arrendamiento de inmuebles.
29	OBLIGACIONES GENERALES	Las demás inherentes al objeto y naturaleza del contrato y aquellas indicadas en las condiciones especiales del contrato y por el interventor, para el cabal cumplimiento del objeto de este.	X			Se evidenció el cumplimiento de las obligaciones generales del contrato.
3.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA						
3.2.1. OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, EL CONTRATISTA deberá presentar para aprobación de la Interventoría la siguiente información:						

1	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS PREVIAS A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	Las garantías exigidas para la ejecución del Contrato de Obra, las cuales deberán ser cargadas al SECOP II, y posteriormente se deberá informar a la Secretaría Distrital de Integración Social, para su respectiva revisión y aprobación	X		Se actualizaron las pólizas exigidas en el contrato de obra, de acuerdo a las modificaciones contractuales que este tuvo, adicional se encuentran publicadas en el SECOP II en el numeral 2 Condiciones.	
3.2.2. OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, EL CONTRATISTA deberá presentar, para aprobación de la Interventoría:						
1	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	Las hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato, acorde a lo dispuesto en el Pliego de Condiciones, Estudio Previo, Anexo Técnico y demás documentos, junto con los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia de cada uno de los profesionales y técnicos requeridos para la ejecución del contrato. Una vez aprobadas por la interventoría se deberá enviar a la supervisión y/o apoyo de la supervisión del contrato de interventoría designada por la SDIS, para la respectiva verificación.	X		Se realizó entrega de las hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato, acorde a lo dispuesto contractualmente, mediante oficio No. R&M-CTO-9355-022-2022 y R&M-CTO-9355-022-2022 - Rad. E2025000928 las cuales se encuentran publicadas en el SECOP II en el numeral 7 de Ejecución del contrato, con los nombres: H.V. PROFESIONALES INICIALES C.O.GT-SDIS.zip H.V. PROFESIONALES REMPLAZOS.zip	

2	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	Los documentos que den cuenta de la organización de los trabajos, proceso constructivo, los planes y programas de trabajo por frentes de obra y metodología para la ejecución de las obras, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico del contrato.	X		Se realizó la entrega de documentación requerida mediante oficio No. R&M-CTO-9355-022-2022 y R&M-CTO-9355-022-2022 - Rad. E2025000928 y se encuentra publicada en el SECOP II en el numeral 7 de Ejecución del contrato, con el nombre: PLAN DE TRABAJO OBRAS.pdf PLAN DE GESTION AMBIENTAL .pdf	
3	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	Los programas complementarios, tales como: a) Flujo de inversión del contrato, b) Programa de aseguramiento de calidad de la obra, g) Organización de los trabajos.	X		Se realizó la entrega de documentación requerida mediante oficio No. R&M-CTO-9355-022-2022 y R&M-CTO-9355-022-2022 - Rad. E2025000928 y se encuentra publicada en el SECOP II en el numeral 7 de Ejecución del contrato, con el nombre: PLAN DE TRABAJO OBRAS.pdf PLAN DE CALIDAD.pdf	
4	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	Análisis de precios unitarios.	X		Se realizó la entrega de documentación requerida mediante oficios R&M-CTO-9355-010-2024 y R&M-CTO-9355-017-2024. y se encuentra publicada en el SECOP II en el numeral 7 de Ejecución del contrato, con el nombre: A.P.U INSUMOS.pdf	
5	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	Discriminación del AIU	X		Se da cumplimiento a la entrega de planes por parte del contratista y se aprueban por parte de interventoría por medio de los oficios R&M-CTO-9355-004-2024. nombre: AIU DSIS.pdf	

6	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	Afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral.	X		Se presentan los respectivos soportes en cada uno de los informes mensuales SST, adicional el tema de prestaciones sociales se encuentra publicado en el SECOP II en el numeral 7 de Ejecución del contrato, con los nombres: 9176-2024 Informe Mensual de obra No. 01 Parte 3 Planillas.pdf 9176-2024 Informe Mensual de obra No. 02 Parte 3 Planillas.pdf 9176-2024 Informe Mensual de obra No. 03 Parte 3 Planillas.pdf 9176-2024 Informe Final de obra No.04 Parte 3.1 Planillas.pdf	
3.3. OBLIGACIONES TÉCNICAS						
1	OBLIGACIONES TÉCNICAS	Atender todas las solicitudes de intervención de las unidades operativas y sedes de la SDIS o donde la entidad solicite su intervención, requeridas a través del FORMATO SOLICITUD MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, de conformidad con las etapas de ejecución y dentro de los tiempos establecidos para cada una de conformidad con el ANEXO TÉCNICO DE OBRA.	X			Durante las visitas de obra se realizaron diagnósticos a través del FORMATO DE SOLICITUD DE MENTNIMIENTO DE INRAESTRUCTURA Y se priorizaron las actividades presentadas en cada uno de los presupuestos
2	OBLIGACIONES TÉCNICAS	Realizar las visitas de inspección e informes de diagnóstico, en donde se especifique los hallazgos de la visita, las recomendaciones técnicas, el alcance final de la intervención, el presupuesto estimado y el cronograma de ejecución, con el personal mínimo requerido, de conformidad con el ANEXO TÉCNICO DE OBRA.	X		Se realizaron las visitas, recorridos respectivos y sus informes, definiendo los alcances de cada unidad operativa, documentación que se encuentra publicada en el SECOP II en el numeral 7 de Ejecución del contrato, con el nombre: A.P.U INSUMOS.pdf	

3	OBLIGACIONES TÉCNICAS	Atender las obras de emergencia dentro del protocolo establecido en el ANEXO TÉCNICO DE OBRA.	X			Durante el desarrollo del contrato no se presentaron emergencias para ser atendidas dentro del protocolo del ANEXO TÉCNICO DE OBRA
4	OBLIGACIONES TÉCNICAS	Implementar los frentes de trabajo necesarios de manera independiente para la ejecución de cada intervención, para cumplir la ejecución del objeto contractual en el plazo establecido. Se debe tener cuenta que como mínimo, el contratista deberá contar con 8 frentes de obra simultáneamente.	X			Durante el periodo estuvieron activos y, por ende, se desarrollaron actividades en las sedes: 1.Casa de la Juventud 2.Casa Luz de Esperanza 3.JI Engativá 4.Los Sauces 5.Centro Crecer Fontibón 6.CPI Shushurek 7.JI Oso de Anteojos 8.Sabana Grande 9.CDC Kennedy 10.JI Tintalito 11.Caracol 12. Campoalegre Calandaima 13. JI Britalia
5	OBLIGACIONES TÉCNICAS	Atender las observaciones realizadas por la interventoría y/o SDIS, oportunamente y dentro de los plazos establecidos por cada uno.	X			El contratista de obra atendió oportunamente todas las observaciones realizadas tanto documentales como operativas.
6	OBLIGACIONES TÉCNICAS	Resolver las dificultades técnicas que se presenten con la ejecución de la ORDEN DE SERVICIO. Los recursos necesarios para la revisión y elaboración de las soluciones técnicas que se requieran están considerados en las dedicaciones de los especialistas y profesionales del equipo mínimo requerido del contratista de obra.	X			El contratista de obra propuso soluciones y atendió oportunamente las dificultades presentadas.
7	OBLIGACIONES TÉCNICAS	Resolver las observaciones o sugerencias de ajustes, que surjan por parte de la interventoría y de igual forma, aquellas que sean requeridas por la SDIS.	X			El contratista de obra atendió oportunamente las observaciones y sugerencias realizadas.

8	OBLIGACIONES TÉCNICAS	Participar en las reuniones de seguimiento y visitas de campo convocadas por la Interventoría o la SDIS proponiendo alternativas, generando soluciones y demás acciones para el buen desarrollo del contrato.	X		.	El contratista asistió a todos los recorridos y visitas programadas en campo, proponiendo alternativas para lograr el normal desarrollo del contrato.
9	OBLIGACIONES TÉCNICAS	Suscribir las actas correspondientes a dichas reuniones, las cuales serán elaboradas por la interventoría.	X		Durante el contrato se participó activamente por parte del contratista en los comités de obras ejecutados en el contrato; la información reposa en los informes mensuales del contrato de obra y se encuentra cargada en la plataforma del SECOP en el numeral 7 de ejecución, denominada de la siguiente manera: 9176-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 01 PARTE a PARTE 3.pdf 9176-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 2 PARTE a PARTE 3.pdf 9176-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 3 PARTE 1 a PARTE 3.pdf 9176-2024 INFORME FINAL OBRA No. 4 PARTE 1.1 a PARTE 3.2.pdf	

10	OBLIGACIONES TÉCNICAS	Entregar oportunamente a la Interventoría la información de especificaciones técnicas complementarios que sean requeridos para los informes mensuales y de recibo de productos técnicos, incluyendo memorias de cálculo, planos y demás documentos.	X		El contratista entregó Dio cumplimiento a los solicitudes y conceptos solicitados por la interventoría y la supervisión; la información reposa en los informes mensuales del contrato de obra y se encuentra cargada en la plataforma del SECOP en el numeral 7 de ejecución, denominada de la siguiente manera: 9176-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 01 PARTE a PARTE 3.pdf 9176-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 2 PARTE a PARTE 3.pdf 9176-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 3 PARTE 1 a PARTE 3.pdf 9176-2024 INFORME FINAL OBRA No. 4 PARTE 1.1 a PARTE 3.2.pdf	

11	OBLIGACIONES TÉCNICAS	Informar oportunamente a la Interventoría en caso de requerir acompañamientos o conceptos técnicos para el normal desarrollo de la obra, así como también se deberá solicitar a la SDIS acompañamiento o conceptos relacionados con los estándares de los servicios, para el normal desarrollo de la ejecución de la obra. De ser necesario, deberá presentar al interventor y la SDIS, un informe técnico detallado con la relación de los componentes que intervengan en la ejecución de la ORDEN DE SERVICIO, en donde se evidencien los problemas existentes y plantear una mejor alternativa técnica y económica para el buen desarrollo del proyecto.	X		El contratista entregó Dio cumplimiento a los solicitudes y conceptos solicitados por la interventoría y la supervisión; la información reposa en los informes mensuales del contrato de obra y se encuentra cargada en la plataforma del SECOP en el numeral 7 de ejecución, denominada de la siguiente manera: 9176-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 01 PARTE a PARTE 3.pdf 9176-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 2 PARTE a PARTE 3.pdf 9176-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 3 PARTE 1 a PARTE 3.pdf 9176-2024 INFORME FINAL OBRA No. 4 PARTE 1.1 a PARTE 3.2.pdf	
12	OBLIGACIONES TÉCNICAS	Realizar los ajustes que sean necesarios al presupuesto para la ejecución de las obras, en concordancia con las revisiones y ajustes realizados al alcance de la orden de servicio, con la aprobación de la interventoría y de la supervisión y/o apoyo de la supervisión del contrato de interventoría designada por la SDIS.	X			El contratista realizó los ajustes y correcciones necesarias a los presupuestos, los cuales fueron avalados por la SDIS
13	OBLIGACIONES TÉCNICAS	Realizar en conjunto con la Interventoría el inventario de redes de servicios públicos, inventario forestal y áreas verdes existentes dentro de la zona en donde se desarrollará el proyecto, anexar los diferentes soportes y realizar los trámites necesarios ante las entidades correspondientes.				No fue necesario realizar inventario de redes de servicios públicos, ni los demás descritos en la obligación, dado que no eran existentes en las zonas de intervención.

14	OBLIGACIONES TÉCNICAS	En caso de ser necesario la ejecución de demoliciones deberá realizarse con las medidas de seguridad pertinentes para garantizar que no se ponga en riesgo al personal o personas de la comunidad, además de contar con los permisos legales correspondientes, para lo cual deberá ejecutar el cerramiento provisional establecido en el presupuesto oficial, de tal forma que no se permita el ingreso al lugar de la demolición al personal no autorizado, lo cual debe quedar señalado en el plan de seguridad industrial y salud ocupacional.	X			Estas actividades fueron ejecutadas bajo estrictas medidas de seguridad, atendiendo todos los requerimientos del plan de seguridad y salud en el trabajo
15	OBLIGACIONES TÉCNICAS	Deberá cumplir con la normatividad vigente y las obligaciones señaladas en el Numeral “OBLIGACIONES AMBIENTALES” respecto al manejo de Residuos de Construcción o Demolición (RCD).	X		.	Se dio cumplimiento con las obligaciones ambientales que aplican y las cuales se especifican en el presente documento, consolidadas en los informes correspondientes al componente ambiental, publicados en el SECOP II en el numeral 7 de Ejecución del contrato.

16	OBLIGACIONES TÉCNICAS	Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo durante la ejecución de la obra y hasta su entrega y recibo a satisfacción, así como por las adecuaciones, trámites y gestiones de las redes requeridas para la obtención del servicio.	X			Se realizó el cálculo correspondiente de los servicios de energía y agua consumidos por el contratista de obra en cada unidad operativa, durante la ejecución total del proyecto, determinando el valor a pagar, el cual será descontado por la SDIS del valor de la liquidación.
17	OBLIGACIONES TÉCNICAS	Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo con las especificaciones dadas, que proteja los sitios de construcción, así como el acceso de personas ajenas a los trabajos y evite perturbaciones de tránsito e incomodidades y/o peligros a los beneficiarios y funcionarios de los servicios. Deberá tener como mínimo dos (2) metros de altura y la totalidad de la señalización preventiva necesaria para la segura circulación del personal de obra, beneficiarios, funcionarios de los servicios y terceros.	X			El contratista realizó los cerramientos y demarcaciones requeridas en las zonas intervenidas en cada unidad operativa.
18	OBLIGACIONES TÉCNICAS	Realizar la instalación de la protección necesaria, para las construcciones aledañas en el evento en que sean requeridas, durante la ejecución del proyecto, se aclarará que el valor está incluido dentro del valor del AIU, y las mismas deberán ser coordinadas y avaladas por los profesionales especialistas en estructura, así como también aprobadas por la interventoría.	X			Durante el proceso constructivo el contratista realizó cerramientos, demarcaciones y demás protecciones necesarias para preservar las instalaciones aledañas.

19	OBLIGACIONES TÉCNICAS	Suministrar y ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos, cumpliendo con las fechas indicadas en cada una de las programaciones de las ordenes de servicio, aprobada por la interventoría, en concordancia con la descripción de cada actividad y APU.	X			El contratista contó con todos los equipos y herramienta requeridos para la ejecución de actividades.
20	OBLIGACIONES TÉCNICAS	Garantizar que los materiales y elementos cumplan con las especificaciones y normas de calidad, vigentes para el cumplimiento del objeto del contrato. En particular las normas técnicas colombianas aplicables. La totalidad de los materiales utilizados en obra deben estar aprobados por la interventoría, por oficio o bitácora con los respectivos soportes de especificaciones y calidad.	X		Se proporcionaron los certificados de calidad y las fichas técnicas de los materiales utilizados, los cuales se encuentran anexos a los informes de ejecución de cada periodo, publicados en el SECOP II en el numeral 7 de Ejecución del contrato, con los nombres: 9176-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 01 PARTE a PARTE 3.pdf 9176-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 2 PARTE a PARTE 3.pdf 9176-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 3 PARTE 1 a PARTE 3.pdf 9176-2024 INFORME FINAL OBRA No. 4 PARTE 1.3.pdf	
21	OBLIGACIONES TÉCNICAS	Realizar por su cuenta y riesgo, cuando sea necesario, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de campo y las demás que se requieran y/o solicite la Interventoría o la entidad para verificar la calidad de los materiales y los demás elementos que se instalen en la obra. Para ello, EL CONTRATISTA deberá presentar a la Interventoría los documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes ensayos y los respectivos resultados cumplan con la normatividad vigente.	X		Se realizaron los Informes de Registro de Tintas Penetrantes en las sedes donde se intervino cubierta, documentación publicada en el SECOP II en el numeral 7 de Ejecución del contrato, con los nombres: 9176-2024 INFORME FINAL OBRA No. 4 PARTE 1.4.pdf	

22	OBLIGACIONES TÉCNICAS	Calibrar o verificar los equipos utilizados para los diferentes ensayos o pruebas de laboratorio con intervalos específicos, antes de su utilización, comparado con patrones de medición trazables a patrones de medición nacional o internacional. Cuando no existan tales patrones debe registrarse la base utilizada para la calibración o la verificación. Así mismo, incluir los soportes de esta obligación en el informe mensual.	X		Se presentó el certificado de calibración de los equipos requeridos anexados en los informe final 9176-2024 INFORME FINAL DE OBRA No. 4 PARTE 2 publicados en el SECOP II en el numeral 7 de ejecución del contrato.	
23	OBLIGACIONES TÉCNICAS	Verificar que los equipos, herramientas, maquinaria y materiales de construcción que sean necesarios para la ejecución de la obra. Así mismo, garantizar que sean certificados y den cumplimiento a la normatividad aplicable de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).	X			Se contó con los equipos y herramientas necesarias para la obra y estos fueron inspeccionados por el equipo SST.
24	OBLIGACIONES TÉCNICAS	Garantizar que los materiales requeridos para la ejecución de todas las actividades eléctricas contractuales cuenten con la certificación de producto, exigida por el RETIE (reglamento técnico de instalaciones eléctricas).	X		El contratista entregó los certificados de calidad y dio cumplimiento a los solicitudes y conceptos solicitados por la interventoría y la supervisión; la información reposa en los informes mensuales del contrato de obra y se encuentra cargada en la plataforma del SECOP en el numeral 7 de ejecución, denominada de la siguiente manera: 9176-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 01 PARTE a PARTE 3.pdf 9176-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 2 PARTE a PARTE 3.pdf 9176-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 3 PARTE 1 a PARTE 3.pdf 9176-2024 INFORME FINAL OBRA No. 4 PARTE 1.1 a PARTE 3.2.pdf	

25	OBLIGACIONES TÉCNICAS	De requerirse cambio en las especificaciones técnicas de los materiales, las cuales no modifican el valor del APU, pero que deben ser modificadas por razones de fuerza mayor, estas modificaciones se realizarán mediante la metodología y formatos especificados por la entidad y posteriormente aprobados por la interventoría.	X			No se requirió cambiar las especificaciones técnicas de los materiales.
26	OBLIGACIONES TÉCNICAS	Disponer del personal, materiales, transporte, comunicaciones y equipos, de acuerdo con el pliego de condiciones, anexo técnico, propuesta presentada, contrato y demás documentos del proceso contractual. No obstante, lo anterior y de acuerdo con la necesidad en la ejecución de la obra, EL CONTRATISTA deberá incrementar los mismos en el momento requerido por parte de la interventoría o de la supervisión y/o apoyo de la supervisión del contrato de interventoría designada por la SDIS.	X			El contratista cumplió con el personal, materiales, transporte, comunicaciones y equipos mínimos requeridos.
27	OBLIGACIONES TÉCNICAS	Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el Interventor o la SDIS, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa (errores constructivos), según el análisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad mínimas requeridas para la Obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra.				No se presentaron actividades defectuosas que tuvieran que ser demolidas o reemplazadas, toda actividad ejecutada cumplió con la normativa vigente.
28	OBLIGACIONES TÉCNICAS	Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del contrato, especialmente con: Elementos de Seguridad Industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las actividades de obra, manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual, dotación de calzado y vestido de labor y documento de identificación para todo el personal utilizado en la ejecución de la obra.	X			Se realizó la entrega de la dotación de los elementos de protección personal, según la normatividad legal vigente.

29	OBLIGACIONES TÉCNICAS	Suscribir con la interventoría una bitácora para registrar las actividades programadas, en la cual se llevará una memoria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, de igual manera se deberá registrar la visita de funcionarios que tengan relación con la ejecución del proceso. Lo anterior deberá firmarse por el director de la interventoría y debe encontrarse debidamente foliada. En caso de que se realicen actividades, acontecimientos, sucesos y decisiones relacionadas con adecuaciones, complementación, ajuste y/o modificación, las mismas también deben registrarse en la bitácora. Al finalizar los trabajos, en su informe final, el contratista deberá entregar una copia como anexo este documento, el cual debe permitir la comprensión general y el desarrollo de las actividades. La interventoría será responsable de la custodia en físico de la bitácora. Tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo o servicio y los transeúntes, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país. Deberá modificar el Programa completo de Servicio de Seguridad de acuerdo con las recomendaciones del Interventor, quien podrá además ordenar cualquier otra medida adicional que considere necesaria. EL CONTRATISTA deberá responsabilizar a una persona de su organización aprobada por el Interventor para velar por el cumplimiento de dichas medidas. Deberá organizar y dirigir el Programa y Comité de Seguridad Industrial de la obra, de acuerdo con las normas legales vigentes.	X		Se realizó el registro diario en las bitácoras de cada uno de los frentes de obra, en donde se describieron las actividades ejecutadas, el personal presente en la sede y el estado del tiempo, las cuales publicados en el SECOP II en el numeral 7 de ejecución del contrato, con los nombres: 9176-2024 INFORME FINAL DE OBRA No. 04 PARTE 1.2 De igual formas fueron radicadas por parte de la interventoría mediante el comunicado R&M-CTO-9355-0-2024 y con numero de radicado ante la SDIS E20250365010.	

30	OBLIGACIONES TÉCNICAS	Mantener actualizado el Programa Completo de Servicio de Seguridad Industrial de acuerdo con las recomendaciones del Interventor, quien podrá además ordenar cualquier otra medida adicional que considere necesaria acorde con las normas legales vigentes.	X			El programa de Seguridad y Salud en el Trabajo se mantuvo actualizado durante todo el desarrollo del proyecto.
31	OBLIGACIONES TÉCNICAS	Dar aplicación a lo dispuesto en la Ley 52 de 1993, por medio de la cual se aprueban el “Convenio No. 167 y la Recomendación No. 175 y la normatividad vigente, sobre Seguridad y Salud en la Construcción”.	X			En el proyecto se contó con un sistema de seguridad y salud en el trabajo, en el cual se hizo una debida identificación de riesgos y una gestión de estos para cumplir la Ley 52 de 1993 por medio de la cual se aprueban el “Convenio No. 167 y la Recomendación No. 175 y la normatividad vigente, sobre Seguridad y Salud en la Construcción”. Repostado en los informes del componente SST respectivamente.
32	OBLIGACIONES TÉCNICAS	Cumplir con todas las normas vigentes en Colombia en materia de Construcción Sismo Resistente – NSR, y sus modificaciones o actualización a la misma.	X			En unos casos específicos relacionados con los diseños de cubiertas, el especialista realizó un esquema y análisis para garantizar la seguridad e instalación de la cubierta, cumpliendo con la normativa vigente.

33	OBLIGACIONES TÉCNICAS	Estudiar y resolver cuidadosamente todos los factores que puedan influir en la ejecución de los trabajos.	X			En los recorridos y comités de obra se realizó el estudio cuidadoso de todos los factores que podían influir en la ejecución de los trabajos, proponiendo alternativas.
34	OBLIGACIONES TÉCNICAS	Analizar el avance contractual de los trabajos, con el fin de prever, con la suficiente anticipación, los eventuales imprevistos que pudieran generar retrasos o problemas en la ejecución del contrato y así tomar las medidas necesarias, en conjunto con la interventoría, la cual deberá solicitar y gestionar a la Entidad el trámite de un posible incumplimiento, según el procedimiento definido por la misma.	X			El contratista realizó el análisis del avance de cada unidad operativa, así mismo informó oportunamente a la interventoría y la entidad garantizando el normal desarrollo del proyecto.
35	OBLIGACIONES TÉCNICAS	Dar respuesta oportunamente a las sugerencias, reclamaciones y consultas, que sean de su competencia, con el fin de solucionar juntamente con la Interventoría de obra, los problemas que puedan afectar la adecuada ejecución del contrato de obra.	X		El contratista atendió y propuso alternativas ante las sugerencias de la entidad y se encuentran anexos a los informes de ejecución de cada periodo, publicados en el SECOP II en el numeral 7 de Ejecución del contrato, con los nombres: 9176-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 01 PARTE a PARTE 3.pdf 9176-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 2 PARTE a PARTE 3.pdf 9176-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 3 PARTE 1 a PARTE 3.pdf 9176-2024 INFORME FINAL OBRA No. 4 PARTE 1.3.pdf	

36	OBLIGACIONES TÉCNICAS	Solicitar y justificar con la debida antelación y detalle a la Interventoría las diferentes modificaciones del contrato tales como: adición de recursos, prorrogas, mayores cantidades de obra e ítems no previstos necesarios para la ejecución de la Obra, cuando así se requiera. Mientras exista recursos del ítem de imprevistos se deben emplear primero estos recursos antes de adicionar presupuesto al proyecto.	X			Se solicitó prórroga de obra No. 01 y No. 02, se realizó inclusión de ítems No Previstos y el ajuste de mayores y menores cantidades.
37	OBLIGACIONES TÉCNICAS	Justificar los imprevistos, en concordancia con la metodología establecido por la SDIS y en los formatos definidos para tal fin (Formato FOR-GIF-012) para cada acta de pago, deberá soportar el porcentaje correspondiente a los imprevistos, discriminando el AIU previa aprobación por parte del interventor, de no contar con el respectivo soporte generado para el periodo del acta parcial, no se realizará el respectivo pago.	X		El contratista realizó la entrega de la justificación de los imprevistos, en concordancia con la metodología establecido por la SDIS y en los formatos definidos para tal fin y se encuentra cargados en la plataforma del SECOP NUMERAL 7: 9176-2024 CERTIFICACIÓN DE IMPREVISTOS	
38	OBLIGACIONES TÉCNICAS	Realizar los análisis de precios unitarios de las actividades o ítems no previstos para la ejecución de la obra, una vez identificados de acuerdo con el procedimiento, lineamiento o instructivo vigente de la SDIS, junto con las especificaciones técnicas respectivas y sustentación técnica de rendimientos. En caso de requerirse la aprobación de ítems no previstos (NP), deberán radicarse ante la SDIS dentro de los tiempos previstos en el anexo técnico, previo a la fecha de ejecución de los ítems, y aprobación por parte de la interventoría, y solicitar y surtir el proceso de modificación contractual para incluir el ítem o los ítems no previstos en el contrato.	X		Se entregó el archivo general de todos los Análisis de Precios Unitarios - APU, los cuales fueron revisados y aprobados por la interventoría, documentación publicada en el SECOP II en el numeral 7 de ejecución del contrato, con el nombre: A.P.U. E INSUMOS.pdf.	

39	OBLIGACIONES TÉCNICAS	Responder al Interventor todas las observaciones técnicas y administrativas en cuanto a calidad, presupuesto, programación, seguridad industrial, manejo ambiental, de personal y las demás requeridas por la interventoría.	X		El contratista dio respuesta a todas las observaciones emitidas por la interventoría, por comunicación oficial mediante correo electrónico o durante los recorridos y comités de obra, los cuales se encuentran anexos a los informes de ejecución de cada periodo, publicados en el SECOP II en el numeral 7 de Ejecución del contrato, con los nombres: 9176-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 01 PARTE a PARTE 3.pdf 9176-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 2 PARTE a PARTE 3.pdf 9176-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 3 PARTE 1 a PARTE 3.pdf 9176-2024 INFORME FINAL OBRA No. 4 PARTE 1.3.pdf	
40	OBLIGACIONES TÉCNICAS	Asumir la responsabilidad sobre la ejecución total de la Obra, para que esta se realice en óptimas condiciones técnicas, de conformidad con el anexo técnico y demás documentos precontractuales.	X			El contratista asumió la responsabilidad sobre la ejecución total de la obra, garantizando óptimas condiciones en las actividades ejecutadas.

41	OBLIGACIONES TÉCNICAS	Elaborar junto con el interventor las actas de terminación y recibo final de obra, dentro de los tiempos legalmente establecidos.	X		Se elaboraron en conjunto entre contratista e interventoría y se encuentran cargadas en la plataforma del SECOP 2 en el numeral de ejecución denominados de la siguiente manera: Acta de Terminación 9176-2024. Acta de Recibo Final de Obra 9176-2024	
42	OBLIGACIONES TÉCNICAS	Consultar a las entidades competentes, para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes: arquitectónicas, estructurales, servicios públicos (redes eléctricas, hidrosanitarias, detección de incendio, gas y red contra incendio), obras de mitigación, ambientales, de seguridad y las demás que apliquen.	X			No fue necesario consultar a las entidades, sin embargo, las actividades ejecutadas cumplieron con la normativa vigente.
43	OBLIGACIONES TÉCNICAS	Informar oportunamente sobre el hallazgo de vestigios arqueológicos de interés cultural y valor patrimonial, en caso de ser revelados en el proceso de construcción del proyecto, y adelantar todas las gestiones ante las entidades competentes, e informar a través de un documento “in situ”, con estratigrafía y extracción, estudio y conservación de materiales y destrucción de las estructuras ya documentadas, o un informe con el levantamiento y conservación de los restos, en el caso de que no puedan ser documentados sin más, debido a su importancia. En cualquier caso, deberá también acatar lo previsto por la normatividad vigente sobre la materia	X			No se presentó ningún hallazgo de vestigios arqueológicos de interés cultural y valor patrimonial, por tanto, esta obligación no aplica.

44	OBLIGACIONES TÉCNICAS	Dar cumplimiento a lo establecido en el Manual de seguridad eléctrica y demás guías y manuales del operador de red ENEL (Codensa-Emgesa), vigente en el momento de la construcción.	X			Se dio cumplimiento a toda la normativa vigente de los diferentes componentes
45	OBLIGACIONES TÉCNICAS	Suministrar y mantener, en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de esta, el personal ofrecido y requerido para la ejecución del objeto contractual, el cual deberá cumplir con las calidades técnicas y/o profesionales y la experiencia general y específica exigidas en el Anexo técnico y demás documentos que hacen parte integral del contrato.	X			El contratista contó con el personal requerido para la ejecución del proyecto durante las diferentes etapas del mismo.
46	OBLIGACIONES TÉCNICAS	Obtener la aprobación de la Interventoría con antelación al cambio de profesionales o técnicos requeridos y ofrecidos. La solicitud de sustitución deberá informarse al menos cinco (05) días antes de la necesidad de retiro del profesional, para el cambio deberá remitir las justificaciones correspondientes. Adicionalmente, debe presentar para el nuevo profesional, que supliría el cargo al cual se le ejerce el cambio, los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades de los profesionales o técnicos, los cuales deberán cumplir con un perfil igual o superior al profesional que pretende sustituir según lo establecido del presente anexo técnico (EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA).	X			El contratista remitió oportunamente la solicitud de sustitución de profesionales, anexando los documentos requeridos.
47	OBLIGACIONES TÉCNICAS	Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure o impulse el personal o los subcontratistas contra la SDIS, por causa o con ocasión del contrato.	X			No se presentó ninguna reclamación judicial o extrajudicial por parte de subcontratistas o del personal.

48	OBLIGACIONES TÉCNICAS	Suministrar la dotación a los trabajadores que ejecuten la obra.	X			El contratista suministró oportunamente la dotación requerida para cada trabajador, de acuerdo a las labores desarrolladas por cada uno.
49	OBLIGACIONES TÉCNICAS	Marcar los uniformes del personal de Obra con la identidad visual del Distrito Capital, con base en el "Manual de Imagen Institucional de la Alcaldía Mayor de Bogotá".	X			Se realizó la marcación requerida.
50	OBLIGACIONES TÉCNICAS	Adoptar todas las medidas de Seguridad Industrial que prevengan la ocurrencia de accidentes durante la ejecución del objeto contractual y deberá dotar a sus equipos de trabajo con los elementos de Seguridad Industrial y de protección personal necesarios para la ejecución de las labores propias del contrato, de acuerdo con la normatividad vigente. Será responsabilidad del CONTRATISTA salvaguardar la seguridad de todas las personas vinculadas por él mismo a la ejecución de la obra y a los funcionarios, contratistas y ciudadanía que pueda ser afectada en cualquier actividad en desarrollo del contrato que él o sus empleados desarrolle. Los elementos de seguridad industrial serán los necesarios para el tipo de actividad que se desarrolle en cumplimiento del contrato. Así mismo, los operarios del CONTRATISTA no deberán manipular equipos ni insumos que se encuentren por fuera de los establecidos de manera específica para la ejecución del contrato. En todo caso, EL CONTRATISTA está obligado a implementar lo establecido en el Decreto del 1072 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo".	X		El contratista implementó el programa de seguridad y salud en el trabajo durante la ejecución y desarrollo del proyecto, evidenciado en los informes mensuales del componente SST, publicados en el SECOP II SECOP II en el numeral 7 de Ejecución del contrato, con los nombres: 9176-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 01 PARTE a PARTE 3.pdf 9176-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 2 PARTE a PARTE 3.pdf 9176-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 3 PARTE 1 a PARTE 3.pdf 9176-2024 INFORME FINAL OBRA No. 4 PARTE 1.1 a PARTE 3.2.pdf	

51	OBLIGACIONES TÉCNICAS	Vincular en un porcentaje mínimo del 10%, para la ejecución de la obra como personal no calificado, a personas naturales marginadas o vulnerables para la ejecución del contrato, y garantizar que la vinculación se realice con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables, lo anterior, de conformidad con Directiva Distrital No. 001 de 2011 del alcalde mayor de Bogotá D.C – modificado por la Directiva Distrital No. 18 de 2011 alcaldía mayor de Bogotá, D.C.	X		Esta información se encuentra relacionada y publicada en el SECOP II en el numeral 7 de ejecución del contrato, con el nombre: 9176-2024 INFORME FINAL OBRA No. 4 PARTE 3.1.pdf 9176-2024 INFORME FINAL OBRA No. 4 PARTE 3.2.pdf El 15% de las personas según la matriz sociodemográfica es personal que vive en zonas marginadas o son personas vulnerables	
52	OBLIGACIONES TÉCNICAS	Vincular en un porcentaje mínimo del 5% para la ejecución de la obra, como personal no calificado a poblaciones protegidas constitucionalmente en condición de desplazamiento o a individuos que se hayan acogido al Programa de Desmovilización, Reintegración y Normalización impulsado por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización del Gobierno Nacional. Lo anterior, en cumplimiento del artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021. Para verificar la contratación de este tipo de población, durante el periodo de ejecución del contrato en el porcentaje indicado, será necesario que el contratista entregue a la interventoría un reporte bimensual que se deberá anexar al informe del componente de SST, donde se relacione el cumplimiento de la presente obligación, sin perjuicio de otros mecanismos de verificación que establezca la supervisión del contrato.	X		Esta información se encuentra relacionada y publicada en el SECOP II en el numeral 7 de ejecución del contrato, con el nombre: 9176-2024 CERTIFICACION POBLACIÓN PROTEGIDA Se tiene un porcentaje del 5% de personal mujer cabeza de familia y personal en condición de discapacidad	

53	OBLIGACIONES TÉCNICAS	Contratar como parte de la mano de obra a personal que resida en esta localidad, con el fin de fomentar la introducción laboral y económica a los habitantes de la zona, teniendo en cuenta las características de vulnerabilidad social, económica y de movilidad de la localidad donde se encuentra ubicado el proyecto. El contratista deberá presentar la documentación de soporte a la interventoría y a la SDIS, como evidencia de su gestión por el cumplimiento de esta obligación.	X		Esta información se encuentra relacionada y publicada en el SECOP II en el numeral 7 de ejecución del contrato, con el nombre: 9176-2024 INFORME FINAL OBRA No. 4 PARTE 3.1.pdf 9176-2024 INFORME FINAL OBRA No. 4 PARTE 3.2.pdf Se tienen 10 personas que residen en las localidades donde se ejecutan los trabajos	
54	OBLIGACIONES TÉCNICAS	Presentar para todo el personal calificado y no calificado los respectivos certificados o documentos equivalentes de acuerdo con la normatividad vigente en la materia; para así poder iniciar la ejecución de cualquiera actividad que necesite dichos certificados, durante el plazo contractual.	X			El contratista presentó oportunamente la documentación requerida de todo el personal vinculado.
55	OBLIGACIONES TÉCNICAS	Soportar mensualmente la seguridad social de todo el personal de obra, incluyendo el personal mínimo requerido.	X		El contratista presentó los soportes mensuales de seguridad social de todo el personal mínimo requerido. anexados en la carpeta de gestión documental presentada en cada corte tramitado, información publicada en el SECOP II en el numeral 7 de ejecución del contrato, con el nombre: 9176-2024 Informe Mensual de obra No. 01 Parte 3 Planillas.pdf 9176-2024 Informe Mensual de obra No. 02 Parte 3 Planillas.pdf 9176-2024 Informe Mensual de obra No. 03 Parte 3 Planillas.pdf 9176-2024 Informe Final de obra No.04 Parte 3.1 Planillas.pdf	

56	OBLIGACIONES TÉCNICAS	Elaborar e implementar el plan de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 1257 del 23 de noviembre de 2021 "Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones", y demás que modifiquen o adicionen y al Instructivo de Gestión Integral de RCD de la Entidad; mediante la entrega de los formatos: reportes trimestrales de manejo y disposición, indicadores, costos, transporte y aprovechamiento de RCD, diligenciados correctamente desde el inicio hasta el fin de la obra, garantizando el acompañamiento hasta el cierre de PIN como requisito para la liquidación del contrato. En cumplimiento de lo anterior, el contratista de obra deberá presentar a la interventoría deberá presentar para su respectiva revisión y aprobación dentro de los tres (3) primeros días de cada tres meses con los soportes descritos en el Instructivo.	X		El Contratista elaboró e implementó el Plan de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) aprobado, dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 1257 del 23 de noviembre de 2021, reportado en los informes mensuales del componente ambiental respectivamente, los cuales se encuentran cargados en el SECOP II en el numeral 7 de ejecución del contrato, con los nombres: 9176-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 01 PARTE a PARTE 3.pdf 9176-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 2 PARTE a PARTE 3.pdf 9176-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 3 PARTE 1 a PARTE 3.pdf 9176-2024 INFORME FINAL OBRA No. 4 PARTE 1.1 a PARTE 3.2.pdf	
57	OBLIGACIONES TÉCNICAS	Responder por cualquier infracción de carácter ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio, durante y al final de la obra, serán a cargo del contratista.	X			En el contrato no se requirió de permisos ambientales para la ejecución de la obra y no se tuvo ningún proceso sancionatorio por parte de las Autoridades Ambientales.

58	OBLIGACIONES TÉCNICAS	Elaborará y presentar para aprobación de la interventoría, un plan de contingencia, cuando en desarrollo del contrato, es comparado el cronograma de ejecución, versus la realidad de la ejecución del contrato, se observan retrasos significativos, (iguales o superiores a un 5 %). El contratista deberá presentar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su requerimiento, un plan de contingencia, a fin de no afectar el plazo del contrato. Vencido el plazo sin la presentación del plan de contingencia, se procederá a realizar las acciones, para establecer un presunto incumplimiento contractual.	X			Atendiendo la solicitud de la interventoría, el contratista elaboró, remitió e implementó el plan de contingencia correspondiente a la localidad de Engativá.
59	OBLIGACIONES TÉCNICAS	Garantizar la inclusión del personal ofrecidos como adicionales (Factores de selección-Criterios ponderables). Para lo cual, el contratista deberá asumir los costos que se generen de dicho ofrecimiento. El contratista deberá entregar las planillas de afiliación y pago de aportes parafiscales.	X		El contratista dio cumplimiento al FORMATO DE CRITERIOS DE SELECCIÓN FACTORES TÉCNICOS y se encuentra cargado en la plataforma del SECOP 2 numeral 7, ejecución del contrato: 9176-2024 PERSONAL AIU SDIS CON PLANILLAS SS.	
60	OBLIGACIONES TÉCNICAS	Hacer entrega para revisión y aprobación de la interventoría, de los Informe de diagnóstico, alcance de la intervención, presupuesto, cronograma de obra y memorias de cantidades, de las unidades operativas objeto de diagnóstico, de conformidad con el ofrecimiento en la etapa precontractual (Factores de selección-Criterios ponderables).	X		Se realizó la respectiva entrega de la Documentación, la cual se encuentra publicada en el SECOP II en el numeral 7 de Ejecución del contrato, con el nombre: PLAN DE TRABAJO OBRAS.pdf INFORME DIAGNOSTICO.pdf	

3.4. OBLIGACIONES AMBIENTALES

En el desarrollo del contrato, el contratista deberá dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable o las disposiciones que la desarrollen, modifiquen, sustituyan, deroguen o adicionen, en el objeto del contrato teniendo en cuenta:

1	OBLIGACIONES AMBIENTALES	Comunicar las buenas prácticas ambientales establecidas en los programas del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA al personal que participe en el desarrollo del presente contrato, con el fin de que se realicen cuando se encuentre en las instalaciones de la SDIS.	X			Se realizó jornada de divulgación del PIGA con personal vinculado, firmando acta correspondiente, anexa dentro de la relación de actas del informe mensual No 1..
2	OBLIGACIONES AMBIENTALES	Entregar el(los) informe(s) y la documentación relacionada con la ejecución del contrato de manera digital de acuerdo a los lineamientos de gestión documental, la supervisión del contrato y en cumplimiento de la política cero papeles de la SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL. En caso de presentarse observaciones sobre los informes o documentación suministrada se deberán entregar los documentos ajustados en un plazo no mayor a los cinco (5) días calendario posterior a la notificación.	X			El contratista realizó todas las entregas de manera digital, de este modo la interventoría revisó y emitió observaciones de manera digital, en cumplimiento con las políticas de la SDIS.
3	OBLIGACIONES AMBIENTALES	Realizar la entrega de los elementos y/o productos que requieren empaque y/o embalaje en materiales reciclables diferentes a los plásticos de un solo uso establecidos en el artículo 3 del Acuerdo 808 de 2021.	X			No se realizó entrega de productos que requerían empaques y/o embalajes, conforme a lo reportado en los informes ambientales.
4	OBLIGACIONES AMBIENTALES	Instalar ciclo parqueaderos temporales para el servicio de los obreros, incentivando el uso de la bicicleta.	X			Se usaron los ciclo – parqueaderos ubicados en las sedes intervenidas.
5	OBLIGACIONES AMBIENTALES	Solicitar a la Secretaría Distrital de Ambiente el concepto técnico para dar manejo adecuado a los individuos arbóreos ubicados en el predio a intervenir durante la obra, en caso de afectar especies arbóreas.	X			No hubo presencia de individuos arbóreos en los predios intervenidos durante la obra

6	OBLIGACIONES AMBIENTALES	Utilizar materiales de construcción, herramienta y ferretería en general, que no contengan fibra de asbesto o sus derivados, promoviendo el uso de materias primas que no atenten contra la salud pública	X			Se garantizó que los materiales a usar no contuvieran fibra de asbesto o sus derivados, verificando las fichas técnicas de los mismos.
7	OBLIGACIONES AMBIENTALES	Remitir el documento Plan de Manejo Ambiental que cuente con las especificaciones de la normatividad ambiental vigente	X		Se remitió mediante oficio CSM 003 – 2024 - Remisión planes complementarios y se encuentra publicado en el SECOP II en el numeral 7 de Ejecución del contrato, con el nombre: PLAN DE GESTION AMBIENTAL.pdf	
8	OBLIGACIONES AMBIENTALES	Construir un cuarto de almacenamiento de residuos sólidos de carácter ordinario que dé cumplimiento a lo establecido en el Artículo 20 del Decreto 2981 de 2013. (Solo aplica en caso de que la obra o predio a optimizar o reforzar incluya la adecuación de un cuarto de almacenamiento de residuos ordinarios).	X			Dentro de las actividades ejecutadas no se requirió adecuación de un cuarto de almacenamiento de residuos ordinarios.
9	OBLIGACIONES AMBIENTALES	Construir un cuarto de almacenamiento de residuos hospitalarios que dé cumplimiento a lo establecido en la Resolución 591 de 2001. (Solo aplica en caso de que la obra o predio a optimizar o reforzar sea generador de residuos hospitalarios)	X			Los espacios intervenidos no son generadores de residuos hospitalarios.
10	OBLIGACIONES AMBIENTALES	Presentar el certificado de revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes de los vehículos propios que se utilicen en la ejecución del contrato.	X		El contratista presentó oportunamente la documentación de los vehículos usados para el retiro de RCD, reportados en los informes mensuales del componente ambiental, los cuales se encuentran publicados en SECOP II –Numeral 7 Ejecución del Contrato: 9176-2024 CERTIFICADO DE TECNOMECANICA VEHÍCULO	

11	OBLIGACIONES AMBIENTALES	Entregar el formato “lista de control de maquinaria pesada” suministrado por el Equipo de Gestión Ambiental, donde se tengan en cuenta la maquinaria pesada utilizada durante la ejecución del contrato	X			Por solicitud del área ambiental de la SDIS se emite el formato en los informes, pero al no aplicar se deja el formato sin diligenciar.
12	OBLIGACIONES AMBIENTALES	Desmontar y/o instalar el aviso institucional (Publicidad exterior visual), de conformidad con lo establecido en la Resolución 931 de 2008 el Título III Capítulo I del Decreto 959 de 2000 y en el Capítulo II del Decreto 506 de 2003.	X			En ninguna de las sedes intervenidas se desmontó o instaló aviso institucional.
13	OBLIGACIONES AMBIENTALES	Diligenciar y entregar a la Interventoría los documentos y formatos establecidos en el Instructivo de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición - RCD de la Entidad y la normatividad ambiental vigente.	X		Para este proyecto, se estuvo catalogados como pequeños generadores de RCD y se entregó a la SDA el Anexo 1. En este contexto, el proyecto no requirió del PIN ambiental; no obstante, todas las actividades se realizaron en cumplimiento de la normativa ambiental vigente, conforme se evidencia en los informes mensuales del componente ambiental y que reposa en el SECOP 2 numeral 7 ejecución del contrato: 9176-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 01 PARTE a PARTE 3.pdf 9176-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 2 PARTE a PARTE 3.pdf 9176-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 3 PARTE 1 a PARTE 3.pdf 9176-2024 INFORME FINAL OBRA No. 4 PARTE 1.1 a PARTE 3.2.pdf	

14	OBLIGACIONES AMBIENTALES	Presentar a la interventoría del contrato los documentos que demuestren la gestión integral de los residuos peligrosos generados en la ejecución del contrato, de acuerdo con la normatividad legal vigente.	X			No se generaron residuos peligrosos durante la ejecución del contrato.
15	OBLIGACIONES AMBIENTALES	Presentar a la interventoría del contrato informe detallado sobre las consideraciones técnicas y ambientales de la presencia e instalación de equipos con aceite dieléctrico en el marco de la ejecución del contrato, de acuerdo con la normatividad legal vigente en materia de Bifenilos Policlorados - PCB.	X			En el marco de la ejecución del contrato no se tuvo presencia ni se realizó instalación de equipos con aceite dieléctrico.
16	OBLIGACIONES AMBIENTALES	Independizar y sectorizar el circuito eléctrico de iluminación.	X			No fue requerido independizar circuitos eléctricos
17	OBLIGACIONES AMBIENTALES	Instalar equipos, sistemas e implementos de alta eficacia lumínica y bajo consumo de agua y/o sustituir aquellos que no sean sistemas ahorradores de agua o de baja eficacia energética.	X			No se realizó instalación de equipos lumínicos.
18	OBLIGACIONES AMBIENTALES	Instalar válvulas de cierre (registros) en cada área donde existan puntos hidráulicos, con el fin de facilitar la suspensión del servicio en puntos específicos debido a la posible presencia de fugas.	X			Dentro de las actividades contractuales no se tuvo instalación de válvulas de cierre.
19	OBLIGACIONES AMBIENTALES	Garantizar la instalación de un sistema de recolección, almacenamiento y aprovechamiento de aguas lluvias con el fin de reutilizarlas en cisternas, riego de jardines, zonas verdes y limpieza de exteriores.	X			Dentro de las actividades contractuales no se tuvo instalación de sistemas de recolección.
20	OBLIGACIONES AMBIENTALES	Entregar los muros internos y techos de colores claros preferiblemente blancos, con el fin de generar un mejor aprovechamiento de la luz natural.	X			El contratista implementó al interior de los espacios colores claros, utilizando pintura y enchapes de color blanco.

21	OBLIGACIONES AMBIENTALES	Garantizar que la infraestructura permita el máximo aprovechamiento de la luz natural, con el fin de reducir el consumo energético.	X		Se verificó en la ejecución de las actividades en las diferentes sedes intervenidas. Se encuentra plasmado en los informes mensuales cargados en el SECOP 2 numeral 7 ejecución del contrato: 9176-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 01 PARTE a PARTE 3.pdf 9176-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 2 PARTE a PARTE 3.pdf 9176-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 3 PARTE 1 a PARTE 3.pdf 9176-2024 INFORME FINAL OBRA No. 4 PARTE 1.1 a PARTE 3.2.pdf	
3.5. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN						

1	OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN	Presentar los informes mensuales a más tardar el quinto (5) día hábil del mes para la revisión y aprobación de la interventoría del contrato de obra, los cuales deberán ser presentados a la interventoría a más tardar el décimo (10) día hábil del mes. De conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico. Dentro del informe deberá detallar la gestión de los recursos discriminado por rubro e intervención	X		El contratista presentó los informes mensuales en todos sus componentes y con sus respectivos soportes, dentro de los tiempos establecidos, los cuales se encuentran publicados en el SECOP II en el numeral 7 de Ejecución del contrato, con los nombres: 9176-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 01 PARTE a PARTE 3.pdf 9176-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 2 PARTE a PARTE 3.pdf 9176-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 3 PARTE 1 a PARTE 3.pdf 9176-2024 INFORME FINAL OBRA No. 4 PARTE 1.1 a PARTE 3.2.pdf	
2	OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN	Presentar a la interventoría el Informe Final a más tardar dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de haber finalizado el plazo contractual. De conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico.	X		El contratista presentó el informe final con todos sus componentes y con sus respectivos soportes, dentro de los tiempos establecidos. El cual fue publicado en el SECOP II en el numeral 7 de ejecución del contrato, con el nombre: 9176-2024 INFORME FINAL OBRA No. 4 PARTE 1.1 a PARTE 3.2.pdf	

3	OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN	Será responsabilidad exclusiva del contratista los ajustes, revisiones, correcciones y nueva radicación de los informes antes indicados siguiendo los lineamientos y observaciones señalados por la interventoría y/o la entidad.	X		Se realizó la entrega correspondiente a la SDIS tanto de manera física como magnética mediante radicado E2025035939 en el paquete de liquidación y se encuentra cargado en el SECOP II en el numeral 7 de ejecución del contrato, con el nombre: 9176-2024 INFORME FINAL OBRA No. 4 PARTE 1.1 a PARTE 3.2.pdf	
3.6. OBLIGACIONES EN MATERIA DE DOCUMENTOS						
ANEXO 1	OBLIGACIONES EN MATERIA DE DOCUMENTOS	PLANOS RECORD Los planos récord deberán ser entregados en medio magnético (AutoCAD y PDF firmados) e impreso, debidamente aprobados y firmados por los especialistas aprobados, el Interventor del proyecto y sus especialistas aprobados para la ejecución del contrato. Deberá entregar planos arquitectónicos de plantas por pisos, detalles y diseños adicionales, estructurales en las variaciones y aclaraciones a las que haya habido lugar, hidrosanitarios (incluye red contra incendios) por pisos y esquema vertical y eléctricos por pisos y diagrama unifilar y planos por piso y unifilar del Sistema de Detección de Incendio. Adicionalmente se deberá entregar, entre otros, la cartera topográfica, plano de replanteo y en general todos planos necesarios, durante la construcción del Proyecto.	X		Se realizó la entrega correspondiente a la SDIS tanto de manera física como magnética, entregados a la SDIS mediante radicado: R&M-CTO-9355-093-2024 RADICACIÓN INFORME FINAL LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO y se encuentra cargado en el SECOP II en el numeral 7 de ejecución del contrato, con el nombre: 9176-2024 INFORME FINAL DE OBRA No. 4 PARTE 1.3.pdf De igual formas fueron radicados en físico a la entidad en el informe final de obra bajo el numero E2025035939. Teniendo en cuenta que las actividades ejecutadas en el marco del contrato correspondieron a labores de mantenimiento general en las sedes operativas, no fue necesario realizar trabajos de topografía.	

ANEXO 2	OBLIGACIONES EN MATERIA DE DOCUMENTOS	MANUAL DEL EQUIPAMIENTO Manual de funcionamiento y mantenimiento del EQUIPAMIENTO de acuerdo con las especificaciones. (Debe incluir plan de mantenimiento preventivo de la infraestructura). Los mantenimientos no deben estar sujetos a un proveedor especifico, de requerirse un mantenimiento especial a un equipo, deberá ser realizado por el contratista durante la estabilidad de obra, para no afectar la garantía.	X		Se realizó la entrega correspondiente a la SDIS tanto de manera física como magnética, entregados a cada una de las sedes intervenidas y radicado SDIS mediante radicado: R&M-CTO-9355-093-2024 RADICACIÓN INFORME FINAL LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO y se encuentra cargado en el SECOP II en el numeral 7 de ejecución del contrato, con el nombre: 9176-2024 INFORME FINAL DE OBRA No. 4 PARTE 1.4.pdf	
ANEXO 3	OBLIGACIONES EN MATERIA DE DOCUMENTOS	MANUAL DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRÁULICO – SANITARIO (INCLUYE RED CONTRA INCENDIOS) (Si aplica)	X			Durante la ejecución no se intervino sistemas hidráulicos o sanitarios, por lo tanto, no se requiere dicho manual.
ANEXO 4	OBLIGACIONES EN MATERIA DE DOCUMENTOS	MANUAL DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO (Si aplica)	X			Durante la ejecución no se intervino sistemas eléctricos, por lo tanto, no se requiere dicho manual.
ANEXO 5	OBLIGACIONES EN MATERIA DE DOCUMENTOS	MANUAL DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO (Si aplica)	X			Durante la ejecución no se intervino sistemas de detección, por lo tanto, no se requiere dicho manual.
ANEXO 6	OBLIGACIONES EN MATERIA DE DOCUMENTOS	Concepto técnico favorable de la unidad operativa emitida por el UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. Dentro del plazo contractual. (Si aplica)	X			No se requirió del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.

ANEXO 7	OBLIGACIONES EN MATERIA DE DOCUMENTOS	DIRECTORIO DE LA OBRA Directorio en el que se señale direcciones y teléfonos de profesionales, subcontratistas y proveedores involucrados en obra.	X		Se realizó la entrega correspondiente a la SDIS tanto de manera física como magnética, en el paquete de liquidación y se encuentra cargado en el SECOP II en el numeral 7 de ejecución del contrato, con el nombre: 9176-2024 INFORME FINAL DE OBRA No. 4 PARTE 1.4.pdf	
ANEXO 8	OBLIGACIONES EN MATERIA DE DOCUMENTOS	INVENTARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS INSTALADOS Recibidos por la interventoría y la SDIS, se debe realizar la capacitación uso y funcionamiento de los equipos al personal que designe la SDIS, lo cual debe quedar registrado en un acta. Para el caso de los equipos, se debe entregar junto al documento de inventarios, un catálogo equipos donde se debe anexar las fichas técnicas de cada equipo, los manuales de uso y mantenimiento entregados por el proveer, hojas de vida para cada uno, donde se relacione nombre y datos de contacto del proveedor, serial o número de identificación, la fecha de adquisidor del equipo, fecha de instalación, fecha de puesta en marcha, fecha de mantenimientos previstos y ejecutados (en caso de que los proveedores den al comprador los primeros mantenimientos conforme a los cláusulas de contrato de compra, se deberá especificar el procedimiento para solicitar los mantenimientos), vigencia de las ganarías, información del proveedor y cualquier otra información que sea fundamental para garantizar la vida y optimización de los equipos. (Si aplica)	X			Durante la ejecución no se realizó instalación de maquinaria o equipos especializados, por lo tanto, no se requiere dicho inventario.
ANEXO 9	OBLIGACIONES EN MATERIA DE DOCUMENTOS	INVENTARIO POR ESPACIOS con registro fotográfico y planos de apoyo. Entrega de un inventario detallado del contenido por espacio de los elementos, materiales, maquinaria y equipos allí instalados. Debe estar recibido por la interventoría y	X		Se realizó la entrega correspondiente a la SDIS tanto de manera física como magnética, en el paquete de liquidación y se encuentra cargado en el SECOP II en el numeral 7 de ejecución del contrato, con el nombre:	

		el personal que indique la SDIS.			9176-2024 INFORME FINAL DE OBRA No. 4 PARTE 1.2.pdf	
ANEXO 10	OBLIGACIONES EN MATERIA DE DOCUMENTOS	SERVICIOS PÚBLICOS Deberá entregar las certificaciones o documentos soporte de la instalación de los servicios públicos y deberá soportar la cancelación y retiro de todas las obras y servicios provisionales, y paz y salvo por utilización de estos.	X		Se realizó la entrega correspondiente a la SDIS tanto de manera física como magnética, entregados a la SDIS mediante radicado: R&M-CTO-9355-091-2024 y se encuentra cargado en el SECOP II en el numeral 7 de ejecución del contrato, con el nombre: 9176-2024 LIQUIDACION-SERVICIOS PUBLICOS.pdf	
ANEXO 11	OBLIGACIONES EN MATERIA DE DOCUMENTOS	ORIGINAL DE LA BITÁCORA DE OBRA	X		Se realizó la entrega correspondiente a la SDIS tanto de manera física como magnética, en el paquete de liquidación y se encuentra cargado en el SECOP II en el numeral 7 de ejecución del contrato, con el nombre: 9176-2024 INFORME FINAL DE OBRA No. 4 PARTE 1.2.pdf y fue radicado en físico a la entidad por mediodel comunicado R&M-CTO-9355-095-2024 y numero de radicado No. E2025036510	
ANEXO 12	OBLIGACIONES EN MATERIA DE DOCUMENTOS	CONTROL DE ASENTAMIENTOS Elaboración del registro de niveles, incluyendo los predios colindantes, con seguimiento mensual hasta el final de la obra. (Si aplica)	X			El proyecto no contempló ejecución de obra nueva, por lo tanto, no se requiere el control de asentamientos.
ANEXO 13	OBLIGACIONES EN MATERIA DE DOCUMENTOS	INVENTARIO Y GABINETE DE LLAVES. Debe estar recibido por la interventoría y el personal que indique la SDIS. (Si aplica)	X			Durante la ejecución no se realizó instalación de gabinetes, por lo tanto, no se requiere dicho inventario.
Una vez se finalice el contrato, el contratista de obra deberá entregar dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de terminación del contrato, la totalidad de los documentos que hayan sido entregados durante la ejecución de la obra debidamente organizados por unidad operativa y localidad, junto con un soporte de entrega al coordinador de la unidad operativa el cual haya sido objeto de intervención. Hasta tanto no se entreguen a la SDIS el archivo completo de estos documentos y de los soportes de entrega a los coordinadores de las unidades operativas, la Interventoría no deberá elaborar el acta de entrega y recibo final de obra y por ende no se entenderá de ninguna forma recibida a satisfacción. No habrá entregas parciales a satisfacción salvo expresa verificación y aprobación del interventor.						

Lo anterior de acuerdo con los siguientes Informes mensuales de supervisión:

7. PROCESO DE INCUMPLIMIENTO:

Mediante correo electrónico del 31 de julio de 2025 la Oficina Jurídica informa que, una vez revisada la base de datos de la oficina jurídica, se observa que NO se ha sancionado y a la fecha NO se está tramitando proceso sancionatorio por el incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el contrato de obra No. 9176-2024.

8. CUMPLIMIENTO DE OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES

En mi calidad de interventor del contrato de obra No. 9176 de 2024, certifico que el contratista CONSORCIO OBRAS GT, representado por GUSTAVO TORRES DUARTE cumplió a cabalidad con el objeto y las obligaciones contractuales las cuales fueron recibidas a satisfacción.

9. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES FRENTE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES:

En mi calidad de interventor del contrato de obra No 9176 de 2024, certifico que el contratista CONSORCIO OBRAS GT, representado por GUSTAVO TORRES DUARTE, acreditó el pago de sus obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, en pensiones, salud, riesgos profesionales y los aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias.

Período cotizado Seguridad Social	Número de Planilla	Fecha de Pago	Valor Pagado
DICIEMBRE 2024	9480338435	2025/01/15	$ 15.572.000
ENERO 2025	9481451388	2025/02/07	$ 10.530.000
FEBRERO 2025	9483134719	2025/03/13	$ 9.610.500
MARZO 2025	9484598250	2025/04/11	$3.465.700

10. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO:

El presente contrato fue respaldado con el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal y los siguientes registros presupuestales:

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL					
Número del Proyecto	No. CDP	Valor total CDP	No. CRP	Vigencia	Valor total CRP

7945	13050	$ 5.335.000.000	15777	2024	$ 1.179.753.000,00
7945	13050	$2.600.000.000	15777	2024	$ 120.000.000,00
7945	**13050**	**$ 7.935.000.000**	**15777**	**2024**	**$ 1.299.753.000,00**

* Nota: El Certificado de Registro Presupuestal (CRP) No. 15777 presenta la siguiente distribución de los recursos: $1.179.753.000,00 correspondientes a aportes del Distrito y $120.000.000,00 provenientes de Estampillas Pro-Personas Mayores, para un total de $1.299.753.000,00.

11. INFORMACIÓN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO:

Valor inicial del Contrato	$1.299.753.000
Valor total adicionado	$ 0.00
Valor total del contrato	**$1.299.753.000**
Valor total ejecutado	$1.299.752.859
Valor pagado al contratista	$1.234.783.643
Saldo en registros	**$64.969.357**
Valor por liberar a favor de la SDIS	$141
Saldo a favor del contratista **antes** de consumo de servicios públicos a cargo del contratista	$64.969.216
Menos - Tasación por consumo de servicios públicos a cargo del contratista, por girar a Tesorería Distrital	$5.930.852
Saldo final por pagar al contratista:	$59.038.364
Valor final del contrato	**$1.299.753.000**

* Nota: En relación con el valor a girar a tesorería, conforme al contrato de obra 9176-2024 en la CLAUSULA TERCERA, 3.3. OBLIGACIONES TÉCNICAS, NUMERAL 16 en la cual establece “Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo durante la ejecución de la obra y hasta su entrega y recibo a satisfacción, así como por las adecuaciones, trámites y gestiones de las redes requeridas para la obtención del servicio”, el contratista de obra debía cancelar el consumo de servicios públicos para la ejecución del proyecto, por lo tanto, el consorcio Obras GT mediante comunicación SDIS-9176-2024-OB-034 manifestó ***“…autorizamos sea descontado el valor correspondiente en el pago de la liquidación del contrato (5% final), a fin de dar pronto cumplimiento a este requisito…”***

11.1 RELACIÓN MC-14- FORMATO DE CERTIFICACION PARA PAGO Y FACTURAS QUE SOPORTAN LOS PAGOS REALIZADOS

N° Pago	N° Registro Presupuestal	Fuente Financiación	Estado MC-14	Periodo Pago registrado MC 14	N° Factura	Observaciones
1	15777-2024	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	PAGADO	11-12-2024 AL 10-01-2025	FE-6	N/A
2	15777-2024	1-100-I012 VA-Estampilla propersonas mayores	PAGADO	11-12-2024 AL 10-01-2025	FE-4	N/A

3	15777-2024	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	PAGADO	11-01-2025 AL 10-02-2025	FE-11	Nota crédito FE-7 por $ -0.48
4	15777-2024	1-100-I012 VA-Estampilla propersonas mayores	PAGADO	11-01-2025 AL 10-02-2025	FE-10	Nota debito No 3 por $ 0.11
5	15777-2024	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	PAGADO	11-02-2025 AL 23-02-2025	FE-16	Nota debito No 4 por $ 0.26
6	15777-2024	1-100-I012 VA-Estampilla propersonas mayores	PAGADO	11-02-2025 AL 23-02-2025	FE-15	Nota crédito FE-8 por $ -0.57

El siguiente cuadro refleja la fuente de financiación del contrato a liquidar, el cual respaldó el rubro de (gastos de funcionamiento, personal o general o inversión) y para tal efecto, se debe identificar el proyecto de (gastos de funcionamiento, personal o general o inversión) que afectó dicho rubro, el monto y el número de registro presupuestal que respalda dichos recursos:

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL							
Número del Proyecto	**No. CRP**	**Vigencia**	**Valor Total CRP**	**Especificación**	**Saldo por liberar a favor de la SDIS**	**Tasación por consumo de servicios públicos a cargo del contratista por girar a Tesorería Distrital**	**Saldo por pagar al contratista**
7945	15777	2024	$ 1.179.753,000,00	Recursos Distrito	$ 81,00	$ $ 5.930.852,00	$ 59.038.364,00
7945	15777	2024	$ 120.000.000,00	Estampillas Propersonas Mayores	$ 60,00	$0	$0
7945	15777	2024	$ 1.299.753.000,00	**Total**	**$ 141,00**	**$ 5.930.852,00**	**$ 59.038.364,00**

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:	**CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA CUATRO PESOS M/CTE** ($59.038.364,00).
JUSTIFICACIÓN:	El saldo a favor del contratista corresponde a: 1. Saldo a favor del contratista por la suma de: SESENTA Y **CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE ($64.969.216,00**), de conformidad con lo acordado en la CLAUSULA SEXTA - FORMA DE PAGO, de la minuta contractual la cual establece (…)"El saldo del cinco por ciento (5%) restante del valor del contrato, será cancelado con la suscripción del acta de liquidación de este"(…).

	2. Del saldo a favor del contratista se tomara la suma: **CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($5.930.852) M/CTE**, por concepto de consumo de servicios públicos a cargo del contratista, conforme a con lo establecido en el contrato de obra 9176-2024 en la CLAUSULA TERCERA, 3.3. OBLIGACIONES TÉCNICAS, NUMERAL 16 en la cual establece (…)"Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo durante la ejecución de la obra y hasta su entrega y recibo a satisfacción, así como por las adecuaciones, trámites y gestiones de las redes requeridas para la obtención del servicio" (…) dineros que serán girados a Tesorería Distrital. Es así que, realizados los descuentos antes descritos, el saldo a cancelar a favor del Consorcio Obras GT para la liquidación del presento contrato de obra, es por la suma de **CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA CUATRO PESOS M/CTE** ($59.038.364,00), los cuales corresponden a las actividades contractuales ejecutadas según acta de corte final de obra y al 5% en su etapa de liquidación. Es de indicar, que estos valores se discriminan a continuación según su fuente de financiación: **Fuente Distrito**: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA CUATRO PESOS M/CTE **($59.038.364,00).** **Fuente Estampillas propersonas mayores:** $ 0,00

SALDO A LIBERAR A FAVOR DE LA SDIS:	**CIENTO CUARENTA Y UN PESOS M/CTE** ($141,00)
JUSTIFICACIÓN:	De acuerdo al balance final de obra, existe un saldo a favor de la SDIS por valor de **CIENTO CUARENTA Y UN PESOS M/CTE** ($141,00), equivalentes a 0.00002% del valor total del contrato, por menor obra ejecutada, los cuales se discriminan así según su fuente de financiación: **Fuente Distrito:** OCHENTA Y UN PESOS M/CTE **($81,00)** **Fuente Estampillas propersonas mayores**. SESENTA PESOS M/CTE **($ 60,00)** Es importante indicar, que el Consorcio Obras GT ejecutó el 100% de las actividades contractuales cumpliendo así con el

	objeto contractual.
SALDO POR GIRAR A TESORERIA DISTRITAL:	**CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE** ($5.930.852,00).
JUSTIFICACIÓN:	Se deberá girar a Tesoreria Distrital la suma de **CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE** ($5.930.852,00) por consumo de servicios públicos a cargo del contratista, conforme a lo establecido en el contrato de obra 9176-2024 en la **CLAUSULA TERCERA, 3.3. OBLIGACIONES TÉCNICAS, NUMERAL 16** en la cual establece "*Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo durante la ejecución de la obra y hasta su entrega y recibo a satisfacción, así como por las adecuaciones, trámites y gestiones de las redes requeridas para la obtención del servicio*" dineros que serán girados a Tesorería Distrital, los cuales se discriminan así según su fuente de financiación: **Fuente Distrito:** CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($5.930.852,00).

12. REPORTE DEL MONITOREO A LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO

El reporte del monitoreo a los riesgos se encuentra sin afectación alguna.

13. OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR:

El suscrito, obrando como Interventor del contrato en mención, manifiesta que toma como evidencia para la aprobación del presente documento, la información que reposa en el expediente contractual y la información consignada en este formato, la cual ha servido como medio de prueba físico para elaborar el informe final del contrato No. 9176-2024.

De acuerdo a la CLAUSULA SEXTA - FORMA DE PAGO, la cual establece que "El Noventa y cinco por ciento (95%) del valor total del contrato (incluido AIU) se pagará a precios unitarios fijos en pagos parciales mensuales…", se aclara que el contratista cobró un 95%, por lo tanto, el 5% restante será tramitado con la suscripción del acta de liquidación, pero teniendo presente que el 0.00002% es a favor de la SDIS por menor obra ejecutada, **el saldo final a favor del contratista es de 4.99998%,** aclarando también que sobre este último porcentaje se realiza el descuento correspondiente por servicios públicos.

Es así que, teniendo en cuenta el contrato de obra 9176-2024 en la **CLAUSULA TERCERA, 3.3. OBLIGACIONES TÉCNICAS, NUMERAL 16** la cual establece "*Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo durante la ejecución de la obra y hasta su entrega y recibo a satisfacción, así como por las adecuaciones, trámites y gestiones de las redes requeridas para la obtención del servicio*" los dineros que deben ser devueltos a TESORERIA DISTRITAL, corresponden a **CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE** ($5.930.852), relacionados al consumo en servicios públicos de energía y agua durante la ejecución de obra en las Unidades Operativos que fueron intervenidas; descuento que se realiza en la etapa de liquidación, teniendo en cuenta la comunicación suscrita por el CONSORCIO OBRAS GT mediante radicado **SDIS-9176-2024-OB-034**, en el cual solicita a la interventoría:

(…)

De nuestra parte, autorizamos sea descontado el valor correspondiente en el pago de la liquidación del contrato (5% final), a fin de dar pronto cumplimiento a este requisito establecido en el numeral 3.6 de la minuta del contrato de la referencia:

> 16. Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo durante la ejecución de la obra y hasta su entrega y recibo a satisfacción, así como por las adecuaciones, trámites y gestiones de las redes requeridas para la obtención del servicio.

Es así que, mediante comité de liquidación de contrato la interventoría CONSORCIO INTERCONSTRUCCIONES solicita a la SDIS:

El contratista de obra en cumplimiento de sus obligaciones contractuales contenidas en el Contrato No. 9176-2024, y posterior a la revisión de los soportes del cálculo de los valores consumidos en servicios de energía y agua por el Consocio Obras GT mientras se ejecutaron labores en cada unidad operativa, se permite notificar a la entidad que el valor de energía fue $ 3.687.994 (Tres millones seiscientos ochenta y siete mil novecientos noventa y cuatro pesos m/cte) y el valor de agua fue $2.242.858 (Dos millones doscientos cuarenta y dos mil ochocientos cincuenta y ocho pesos m/cte), para un Total de $5.930.852 (Cinco millones novecientos treinta mil ochocientos cincuenta y dos pesos m/cte); a continuación se presenta una tabla que relaciona cada unidad operativa, con los meses en que el Consorcio San Miguel estuvo presente y el total del consumo en cada sede.

LOCALIDAD	TIPO DE SERVICIO	UNIDAD OPERATIVA	ENERGIA						ACUEDUCTO					
			MES	TOTAL REC	DIAS	VALOR X DIA	TOTAL	PORCENTAJE 15% ASUMIDO CONSORCIO OBRAS GT	MES	TOTAL REC	DIAS	VALOR X DIA	TOTAL	PORCENTAJE 15% ASUMIDO CONSORCIO OBRAS GT
ENGATIVA	JARDIN INFANTIL	LOS SAUCES	DICIEMBRE	$ 1.650.189	20	$ 55.006	$ 1.100.126	$ 165.019	DICIEMBRE	$ 2.508.020	20	$ 83.601	$ 1.672.013	$ 250.802
			ENERO	$ 838.758	31	$ 27.959	$ 866.717	$ 130.007	ENERO	$ 1.549.720	31	$ 51.657	$ 1.601.377	$ 240.207
			FEBRERO	$ 1.508.881	22	$ 50.296	$ 1.106.513	$ 165.977	FEBRERO	$ 1.404.110	22	$ 46.804	$ 1.029.681	$ 154.452
			TOTAL JI LOS SAUCES					$ 461.003	TOTAL VL JI LOS SAUCES					$ 645.461
ENGATIVA	JARDIN INFANTIL	ENGATIVA	MES	TOTAL REC	DIAS	VALOR X DIA	TOTAL	PORCENTAJE 15% ASUMIDO CONSORCIO OBRAS GT	MES	TOTAL REC	DIAS	VALOR X DIA	TOTAL	PORCENTAJE 15% ASUMIDO CONSORCIO OBRAS GT
			DICIEMBRE	$ 527.012	20	$ 17.567	$ 351.341	$ 52.701	DICIEMBRE	$ 297.190	20	$ 9.906	$ 198.127	$ 29.719
			ENERO	$ 317.145	31	$ 10.572	$ 327.717	$ 49.157	ENERO	$ 246.540	31	$ 8.218	$ 254.758	$ 38.214
			FEBRERO	$ 281.514	22	$ 9.384	$ 206.444	$ 30.967	FEBRERO	$ 661.520	22	$ 22.051	$ 485.115	$ 72.767
			TOTAL JI ENGATIVA					$ 132.825	TOTAL JI ENGATIVA					$ 140.700
ENGATIVA	CASA JUVENTUD	ALDEA DE PENSADORES	MES	TOTAL REC	DIAS	VALOR X DIA	TOTAL	PORCENTAJE 15% ASUMIDO CONSORCIO OBRAS GT	MES	TOTAL REC	DIAS	VALOR X DIA	TOTAL	PORCENTAJE 15% ASUMIDO CONSORCIO OBRAS GT
			DICIEMBRE	$ 398.580	8	$ 13.286	$ 106.288	$ 15.943	DICIEMBRE	$ 71.750	8	$ 2.392	$ 19.133	$ 2.870
			ENERO	$ 385.539	31	$ 12.851	$ 398.390	$ 59.759	ENERO	$ 122.770	31	$ 4.092	$ 126.862	$ 19.029
			FEBRERO	$ 392.180	22	$ 13.073	$ 287.599	$ 43.140	FEBRERO	$ 79.090	22	$ 2.636	$ 57.999	$ 8.700
			TOTAL CASA DE LA JUVENTUD					$ 118.842	TOTAL CASA DE LA JUVENTUD					$ 30.599
ENGATIVA	CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR	LUZ DE ESPERANZA	MES	TOTAL REC	DIAS	VALOR X DIA	TOTAL	PORCENTAJE 15% ASUMIDO CONSORCIO OBRAS GT	MES	TOTAL REC	DIAS	VALOR X DIA	TOTAL	PORCENTAJE 15% ASUMIDO CONSORCIO OBRAS GT
			DICIEMBRE	$ 1.826.163	20	$ 60.872	$ 1.217.442	$ 182.616	DICIEMBRE	$ 260.830	20	$ 8.694	$ 173.887	$ 26.083
			ENERO	$ 1.627.506	31	$ 54.250	$ 1.681.756	$ 252.263	ENERO	$ 304.780	31	$ 10.159	$ 314.939	$ 47.241
			FEBRERO	$ 1.660.025	22	$ 55.334	$ 1.217.352	$ 182.603	FEBRERO	$ 326.620	22	$ 10.887	$ 239.521	$ 35.928
			TOTAL CASA DE LA SABIDURIA					$ 617.482	TOTAL CASA DE LA SABIDURIA					$ 109.252
FONTIBON	JARDIN INFANTIL	OSO DE ANTEOJOS	MES	TOTAL REC	DIAS	VALOR X DIA	TOTAL	PORCENTAJE 15% ASUMIDO CONSORCIO OBRAS GT	MES	TOTAL REC	DIAS	VALOR X DIA	TOTAL	PORCENTAJE 15% ASUMIDO CONSORCIO OBRAS GT
			DICIEMBRE	$ 1.265.081	5	$ 42.169	$ 210.847	$ 31.627	DICIEMBRE	$ 951.710	5	$ 31.724	$ 158.618	$ 23.793
			ENERO	$ 1.383.474	31	$ 46.116	$ 1.429.590	$ 214.438	ENERO	$ 530.470	31	$ 17.682	$ 548.152	$ 82.223
			FEBRERO	$ 1.188.947	22	$ 39.632	$ 871.894	$ 130.784	FEBRERO	$ 559.590	22	$ 18.653	$ 410.366	$ 61.555
			TOTAL JI OSO DE ANTEOJOS					$ 376.850	TOTAL JI OSO DE ANTEOJOS					$ 167.571
FONTIBON	JARDIN INFANTIL	SABANA GRANDE	MES	TOTAL REC	DIAS	VALOR X DIA	TOTAL	PORCENTAJE 15% ASUMIDO CONSORCIO OBRAS GT	MES	TOTAL REC	DIAS	VALOR X DIA	TOTAL	PORCENTAJE 15% ASUMIDO CONSORCIO OBRAS GT
			DICIEMBRE	$ 2.145.833	1	$ 71.528	$ 71.528	$ 10.729	DICIEMBRE	$ 1.271.700	1	$ 42.390	$ 42.390	$ 6.359
			ENERO	$ 1.673.353	27	$ 55.778	$ 1.506.018	$ 225.903	ENERO	$ 1.149.300	27	$ 38.310	$ 1.034.370	$ 155.156
			FEBRERO	$ 1.491.053	0	$ 49.702	$ -	$ -	FEBRERO	$ 676.080	0	$ 22.536	$ -	$ -
			TOTAL JI SABANA GRANDE					$ 236.632	TOTAL JI SABANA GRANDE					$ 161.514
FONTIBON	JARDIN INFANTIL	CPI SHUSH UREK KUSREIK YA (MISAK)	MES	TOTAL REC	DIAS	VALOR X DIA	TOTAL	PORCENTAJE 15% ASUMIDO CONSORCIO OBRAS GT	MES	TOTAL REC	DIAS	VALOR X DIA	TOTAL	PORCENTAJE 15% ASUMIDO CONSORCIO OBRAS GT
			DICIEMBRE	$ 1.422.550	0	$ 47.418	$ -	$ -	DICIEMBRE	$ 551.730	0	$ 18.391	$ -	$ -
			ENERO	$ 1.077.939	23	$ 35.931	$ 826.420	$ 123.963	ENERO	$ 384.860	23	$ 12.829	$ 295.059	$ 44.259
			FEBRERO	$ 1.185.316	0	$ 39.511	$ -	$ -	FEBRERO	$ 290.220	0	$ 9.674	$ -	$ -
			TOTAL JI CPI SHUSH UREK					$ 123.963	TOTAL JI CPI SHUSH UREK					$ 44.259
FONTIBON	CENTRO CRECER	FONTIBON	MES	TOTAL REC	DIAS	VALOR X DIA	TOTAL	PORCENTAJE 15% ASUMIDO CONSORCIO OBRAS GT	MES	TOTAL REC	DIAS	VALOR X DIA	TOTAL	PORCENTAJE 15% ASUMIDO CONSORCIO OBRAS GT
			DICIEMBRE	$ 1.483.151	1	$ 49.438	$ 49.438	$ 7.416	DICIEMBRE	$ 908.080	1	$ 30.269	$ 30.269	$ 4.540
			ENERO	$ 1.802.329	20	$ 60.078	$ 1.201.553	$ 180.233	ENERO	$ 646.960	20	$ 21.565	$ 431.307	$ 64.696
			FEBRERO	$ 1.397.071	0	$ 46.569	$ -	$ -	FEBRERO	$ 246.540	0	$ 8.218	$ -	$ -
			TOTAL CENTRO CRECER FONTIBON					$ 187.649	TOTAL CENTRO CRECER FONTIBON					$ 69.236
KENNEDY	JARDIN INFANTIL	TINTALITO MIS PRIMEROS PASOS	MES	TOTAL REC	DIAS	VALOR X DIA	TOTAL	PORCENTAJE 15% ASUMIDO CONSORCIO OBRAS GT	MES	TOTAL REC	DIAS	VALOR X DIA	TOTAL	PORCENTAJE 15% ASUMIDO CONSORCIO OBRAS GT
			DICIEMBRE	$ 536.166	5	$ 17.872	$ 89.361	$ 13.404	DICIEMBRE	$ 108.110	5	$ 3.604	$ 18.018	$ 2.703
			ENERO	$ 530.758	31	$ 17.692	$ 548.450	$ 82.267	ENERO	$ 57.250	31	$ 1.908	$ 59.158	$ 8.874
			FEBRERO	$ 505.360	24	$ 16.845	$ 404.288	$ 60.643	FEBRERO	$ 49.970	24	$ 1.666	$ 39.976	$ 5.996
			TOTAL JI TINTALITO					$ 156.315	TOTAL JI TINTALITO					$ 17.573
KENNEDY	JARDIN INFANTIL	CARACOL	MES	TOTAL REC	DIAS	VALOR X DIA	TOTAL	PORCENTAJE 15% ASUMIDO CONSORCIO OBRAS GT	MES	TOTAL REC	DIAS	VALOR X DIA	TOTAL	PORCENTAJE 15% ASUMIDO CONSORCIO OBRAS GT
			DICIEMBRE	$ 2.500.437	4	$ 83.348	$ 333.392	$ 50.009	DICIEMBRE	$ 2.311.670	4	$ 77.056	$ 308.223	$ 46.233
			ENERO	$ 2.806.797	31	$ 93.560	$ 2.900.357	$ 435.054	ENERO	$ 2.314.150	31	$ 77.138	$ 2.391.288	$ 358.693
			FEBRERO	$ 2.097.217	25	$ 69.907	$ 1.747.681	$ 262.152	FEBRERO	$ 2.459.760	25	$ 81.992	$ 2.049.800	$ 307.470
			TOTAL JI CARACOL					$ 747.214	TOTAL JI CARACOL					$ 712.397
KENNEDY	JARDIN INFANTIL	BRITALIA	MES	TOTAL REC	DIAS	VALOR X DIA	TOTAL	PORCENTAJE 15% ASUMIDO CONSORCIO OBRAS GT	MES	TOTAL REC	DIAS	VALOR X DIA	TOTAL	PORCENTAJE 15% ASUMIDO CONSORCIO OBRAS GT
			DICIEMBRE	$ -	0	$ -	$ -	$ -	DICIEMBRE	$ 348.100	0	$ 11.603	$ -	$ -
			ENERO	$ -	22	$ -	$ -	$ -	ENERO	$ 137.330	22	$ 4.578	$ 100.709	$ 15.106
			FEBRERO	$ 877	21	$ 29	$ 614	$ 92	FEBRERO	$ 79.090	21	$ 2.636	$ 55.363	$ 8.304
			TOTAL JI BRITALIA					$ 92	TOTAL JI BRITALIA					$ 23.411
KENNEDY	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	KENNEDY	MES	TOTAL REC	DIAS	VALOR X DIA	TOTAL	PORCENTAJE 15% ASUMIDO CONSORCIO OBRAS GT	MES	TOTAL REC	DIAS	VALOR X DIA	TOTAL	PORCENTAJE 15% ASUMIDO CONSORCIO OBRAS GT
			DICIEMBRE	$ 1.482.587	0	$ 49.420	$ -	$ -	DICIEMBRE	$ 551.730	0	$ 18.391	$ -	$ -
			ENERO	$ 1.862.838	3	$ 62.095	$ 186.284	$ 27.943	ENERO	$ 494.070	3	$ 16.469	$ 49.407	$ 7.411
			FEBRERO	$ 1.417.817	14	$ 47.261	$ 661.648	$ 99.247	FEBRERO	$ 406.710	14	$ 13.557	$ 189.798	$ 28.470
			TOTAL CDC					$ 127.190	TOTAL CDC					$ 35.881
KENNEDY	CENTRO CRECER	CAMPO ALEGRE CALANDAIMA	MES	TOTAL REC	DIAS	VALOR X DIA	TOTAL	PORCENTAJE 15% ASUMIDO CONSORCIO OBRAS GT	MES	TOTAL REC	DIAS	VALOR X DIA	TOTAL	PORCENTAJE 15% ASUMIDO CONSORCIO OBRAS GT
			DICIEMBRE	$ 1.401.600	5	$ 46.720	$ 233.600	$ 35.040	DICIEMBRE	$ 624.450	5	$ 20.815	$ 104.075	$ 15.611
			ENERO	$ 1.409.092	31	$ 46.970	$ 1.456.062	$ 218.409	ENERO	$ 319.340	31	$ 10.645	$ 329.985	$ 49.498
			FEBRERO	$ 1.187.905	25	$ 39.597	$ 989.921	$ 148.488	FEBRERO	$ 159.170	25	$ 5.306	$ 132.642	$ 19.896
			TOTAL CENTRO CRECER CALANDAIMA					$ 401.937	TOTAL CENTRO CRECER CALANDAIMA					$ 85.005
			TOTAL ENERGIA 15%					$ 3.687.994	TOTAL ACUEDUCTO 10%					$ 2.242.858
			TOTAL VALOR SERVICIOS ASUMIDOS POR EL CONSORCIO OBRAS GT - EJECUCION CONTRARO 9176-2024					$ 5.930.852						

De acuerdo con lo anterior y como parte del proceso del cierre del contrato, la interventoría solicita que el valor total de $ 5.930.852 (Cinco millones novecientos treinta mil ochocientos cincuenta y dos pesos m/cte), sea descontado del valor total de la liquidación del Consorcio Obras GT.

(…)

En cuanto al saldo a favor de la entidad SDIS, este corresponde a **CIENTO CUARENTA Y UN PESOS M/CTE** ($141), equivalentes a 0.00002% del valor total del contrato por menor obra ejecutada, reflejados en el balance de mayores y menores cantidades de obra, los cuales se discriminan así según su fuente de financiación:

→ **RUBRO- Fuente Distrito:** OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 81).

→ **Rubro - Estampillas propersonas mayores:** SESENTA PESOS M/CTE ($ 60).

Nota. Para el presente informe final suscrito por esta interventoría para el contrato de obra No. 9198 de 2024, se informa que con base en la documentación soporte y facturas presentadas por el contratista de obra para los respectivos pagos, se tienen las siguientes notas débito y crédito.

ACTA No.	FUENTE DE FINANCIACIÓN	FACTURA No.	VALOR DE CADA FACTURA	OBSERVACIONES
1	1-100-I012 VA-ESTAMPILLA PROPERSONAS MAYORES	FE-4	$ 7.494.812,00	N/A
	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	FE-6	$ 294.278.854,00	N/A
2	1-100-I012 VA-ESTAMPILLA PROPERSONAS MAYORES	FE-10	$ 99.166.060,89	N/A
	1-100-I012 VA-ESTAMPILLA PROPERSONAS MAYORES	NOTA DEBITO FE-3	$ 0,11	Nota debito FE-3 por $ 0,11
	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	FE-11	$ 723.865.411,48	N/A
	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	NOTA CRÉDITO FE-7	**-$ 0,48**	Nota crédito FE-7 por -$0,48
3	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	FE-16	$ 96.639.437,74	N/A
	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	NOTA DEBITO FE-4	$ 0,26	Nota debito FE-4 por $ 026
	1-100-I012 VA-ESTAMPILLA PROPERSONAS MAYORES	FE-15	$13.339.067,57	N/A
	1-100-I012 VA-ESTAMPILLA PROPERSONAS MAYORES	NOTA CRÉDITO FE-8	**-$ 0,57**	Nota crédito FE-8 por -$0,57
TOTAL, PAGADO AL CONTRATISTA HASTA EL 95%			**$ 1.234.783.643,00**	

RELACIÓN DE PAGO DE IMPREVISTOS

Teniendo en cuenta el contrato de obra 9176-2024 en la CLAUSULA SEXTA - FORMA DE PAGO, la cual establece *"… el contratista de obra deberá tener registro y soportes de los costos establecidos como imprevistos, los cuales deberán ser presentados, aprobados y avalados a la interventoría durante la ejecución de la obra y posteriormente remitirlos a la supervisión de interventoría designado por la SDIS según lo establecido en la documentación que hacen parte integral del proceso."* , a continuación, se presenta la respectiva relación del pago de imprevistos:

Acta No.	Valor Imprevistos
Corte Parcial 1	$ 2.243.336,40
Corte Parcial 2	$ 6.118.284,40
Corte Parcial 3	$ 817.436,48
Corte Parcial 4	$ 483.096,00
Total (1%)	**$ 9.662.153,28**

En constancia se firma en Bogotá D.C., a los veintisiete (27) días del mes de noviembre de 2025.

CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

Elaboró: Adriana Gutiérrez / Residente de Interventoría
Revisó: Margarita Gómez Gómez / Director de Interventoría

Vo. Bo. o aval de la supervisión del contrato de interventoría

CERTIFICACION PARAFISCALES
CONSORCIO OBRAS GT

CONSORCIO OBRAS GT
NIT. 901.886.750-6

Bogotá, D.C. 01 de diciembre de 2025

Señores:
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
Ciudad

REF: CONTRATO No. 9176 -2024

OBJETO: *Realizar la optimización de la infraestructura de los centros, sedes y predios donde la secretaría distrital de integración social presta sus servicios sociales o requiera de su intervención, en el marco de la implementación del sistema distrital de cuidado.*

ASUNTO: Cumplimiento Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley indicada en la referencia, me permito certificar que **CONSORCIO OBRAS GT** con NIT 901.886.750 – 6 ha dado cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y SENA.

Al mismo tiempo se certifica que el Consorcio Obras GT se encuentra al día en el pago de la nomina y prestaciones sociales.

GUSTAVO ADOLFO TORRES DUARTE
C.C. 19.321.988
Representante Legal Consorcio Obras GT

SANDRA PATRICIA SEGURA TELLEZ
C.C. 55.062.810
Contadora
T.P. 144934-T

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO

14934-T



SANDRA PATRICIA
SEGURA TELLEZ
C.C. 55062810
RESOLUCION INSCRIPCION 274 **FECHA 15/10/2009**
UNIVERSIDAD JAVERIANA

PRESIDENTE Leonardo Sánchez G.

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 155336

Sandra Segura T.

69168

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

LOGOCARD 1793 01/2008

CERTIFICACION PARAFISCALES CONSTRUCTORA GT INGENIEROS SAS

CONSTRUCTORA GT INGENIEROS SAS
NIT. 901.540.083-6

Bogotá, D.C. 01 de diciembre 2025

Señores:
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
Ciudad

REF: CONTRATO No. 9176 -2024

OBJETO: *Realizar la optimización de la infraestructura de los centros, sedes y predios donde la secretaría distrital de integración social presta sus servicios sociales o requiera de su intervención, en el marco de la implementación del sistema distrital de cuidado.*

ASUNTO: Cumplimiento Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley indicada en la referencia, me permito certificar que **CONSTRUCTORA GT INGENIEROS SAS** con NIT 901.540.083 – 6 ha dado cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y SENA.

Al mismo tiempo se certifica que la Constructora GT Ingeniros SAS se encuentra al día en el pago de la nomina y prestaciones sociales.

MARINELA SEGURA TELLES
C.C. 52.452.705
Representante Legal

SANDRA PATRICIA SEGURA T.
C.C. 55.062.810
Contadora
T.P. 144934-T

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO

14934-T



SANDRA PATRICIA
SEGURA TELLEZ
C.C. 55062810
RESOLUCION INSCRIPCION 274 **FECHA 15/10/2009**
UNIVERSIDAD JAVERIANA

PRESIDENTE Leonardo Sánchez G.

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 155336

Sandra Segura T.

69168

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

LOGOCARD 1793 01/2008

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 55.062.810

SEGURA TELLEZ
APELLIDOS

SANDRA PATRICIA
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 24-FEB-1974

GARZON
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

05-MAY-1993 GARZON
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-1500102-42116857-F-0055062810-20030923 04867 03265A 02 146754812

CERTIFICACION PARAFISCALES ING. GUSTAVO ADOLFO TORRES DUARTE

GUSTAVO ADOLFO TORRES DUARTE
INGENIERO CIVIL

ACREDITADO
Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA
ALCANCE: Certificación de Sistemas de Gestión de la Calidad bajo la Norma ISO 9001 versión 2000 RESOLUCION: 35704 del 07-Nov-2002

Bogotá, D.C. 01 de diciembre de 2025

Señores:
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
Ciudad

REF: CONTRATO No. 9176 -2024

OBJETO: *Realizar la optimización de la infraestructura de los centros, sedes y predios donde la secretaría distrital de integración social presta sus servicios sociales o requiera de su intervención, en el marco de la implementación del sistema distrital de cuidado.*

ASUNTO: Cumplimiento Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley indicada en la referencia, me permito certificar que el Ingeniero **GUSTAVO ADOLFO TORRES DUARTE** con NIT 19.321.988-8 ha dado cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y SENA.

Al mismo tiempo se certifica que el Ingeniero Gustavo Adolfo Torres Duarte se encuentra al día en el pago de la nomina y prestaciones sociales.

GUSTAVO ADOLFO TORRES DUARTE
C.C. 19.321.988

SANDRA PATRICIA SEGURA T.
C.C. 55.062.810
Contadora
T.P. 144934-T

CALLE 99 Nº 49 - 38 OF. 509 TEL: 7458097 BOGOTÁ- COLOMBIA
e-mail: g.torres.d@hotmail.com

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO

14934-T



SANDRA PATRICIA
SEGURA TELLEZ
C.C. 55062810
RESOLUCION INSCRIPCION 274 **FECHA 15/10/2009**
UNIVERSIDAD JAVERIANA

PRESIDENTE Leonardo Sánchez G.

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 155336

Sandra Segura T.

69168

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

LOGOCARD 1793 01/2008

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 55.062.810

SEGURA TELLEZ
APELLIDOS

SANDRA PATRICIA
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 24-FEB-1974

GARZON
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

05-MAY-1993 GARZON
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-1500102-42116857-F-0055062810-20030923 04867 03265A 02 146754812

PLANILLAS PAGO SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CONTRATO

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901886750	6	CONSORCIO OBRAS GT	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 99 # 49 - 38 OF 509	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3173837177	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1334365070	9483134719	E	2025/03/13	2025/03/13	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$9,610,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (11 Afiliados)																							$30,617,736	$4,974,100			$30,617,736	$1,222,600			$32,220,973	$1,286,700			$30,617,736		$2,127,100		$0	$0		$9,610,500
Centro de Trabajo: SECRETARIA DISTRITAL (11 Afiliados)																							$30,617,736	$4,974,100			$30,617,736	$1,222,600			$32,220,973	$1,286,700			$30,617,736		$2,127,100		$0	$0		$9,610,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (11 Afiliados)																							$30,617,736	$4,974,100			$30,617,736	$1,222,600			$32,220,973	$1,286,700			$30,617,736		$2,127,100		$0	$0		$9,610,500
1	CC	1026289628	CARDENAS CAMILO		X																230301	23	$1,686,667	$269,900	EPS017	23	$1,686,667	$67,500	CCF24	23	$1,894,445	$75,800	14-11	23	$1,686,667	6.960%	$117,400	23	$0	$0	Si	$530,600
2	CC	1019119229	CASTELLANOS ADRIANA		X																230301	23	$1,686,667	$269,900	EPS005	23	$1,686,667	$67,500	CCF24	23	$1,946,389	$77,900	14-11	23	$1,686,667	6.960%	$117,400	23	$0	$0	Si	$532,700
3	CC	1030628001	CHAPARRO SHARON		X																230301	23	$2,683,334	$429,400	EPS008	23	$2,683,334	$107,400	CCF24	23	$3,096,527	$123,900	14-11	23	$2,683,334	6.960%	$186,800	23	$0	$0	Si	$847,500
4	CC	19482614	GARCIA ALEJANDRO																		25-14	30	$7,500,000	$1,275,000	EPS005	30	$7,500,000	$300,000	CCF24	30	$7,500,000	$300,000	14-11	30	$7,500,000	6.960%	$522,000	30	$0	$0	Si	$2,397,000
5	CC	1111198757	HINCAPIE DIANA																		230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
6	CC	1077032374	JIMENEZ BERNARDO										X								230201	1	$60,000	$9,600	EPS005	1	$60,000	$0	CCF24	1	$60,000	$0	14-11	1	$60,000	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$9,600
7	CC	1077032374	JIMENEZ BERNARDO		X																230201	22	$1,320,000	$211,200	EPS005	22	$1,320,000	$52,800	CCF24	22	$1,395,000	$55,800	14-11	22	$1,320,000	6.960%	$91,900	22	$0	$0	Si	$411,700
8	CC	79744779	LOPEZ OMAR																		230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS008	30	$3,500,000	$140,000	CCF24	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	6.960%	$243,600	30	$0	$0	Si	$1,083,600
9	CC	1058038536	MERCHAN JESSIKA		X																230301	23	$2,683,334	$429,400	EPS017	23	$2,683,334	$107,400	CCF24	23	$3,115,972	$124,700	14-11	23	$2,683,334	6.960%	$186,800	23	$0	$0	Si	$848,300
10	CC	35531144	MORA YAMILE		X							X									230201	23	$1,797,734	$287,700	EPS005	23	$1,797,734	$72,000	CCF24	23	$2,012,640	$80,600	14-11	23	$1,797,734	6.960%	$125,200	23	$0	$0	Si	$565,500
11	CC	91355374	REY FERNANDO																		230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$140,000	CCF24	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	6.960%	$243,600	30	$0	$0	Si	$1,083,600
12	CC	1030634359	TALERO DANIEL																		230301	30	$2,200,000	$352,000	EPS017	30	$2,200,000	$88,000	CCF24	30	$2,200,000	$88,000	14-11	30	$2,200,000	6.960%	$153,200	30	$0	$0	Si	$681,200
Total			**Afiliados(11)**																				$30,617,736	$4,974,100			$30,617,736	$1,222,600			$32,220,973	$1,286,700			$30,617,736		$2,127,100		$0	$0		$9,610,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901886750	6	CONSORCIO OBRAS GT	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 99 # 49 - 38 OF 509	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3173837177	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1334365070	9483134719	E	2025/03/13	2025/03/13	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$9,610,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$4,974,100	$0	$0	$4,974,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$1,275,000	$0	$0	$1,275,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$2,870,600	$0	$0	$2,870,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$828,500	$0	$0	$828,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$2,127,100	$0	$0	$2,127,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	$2,127,100	$0	$0	$2,127,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,286,700	$0	$0	$1,286,700
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	11	$1,286,700	$0	$0	$1,286,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$1,222,600	$0	$0	$1,222,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$247,400	$0	$0	$247,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$262,900	$0	$0	$262,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$80,000	$0	$0	$80,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$632,300	$0	$0	$632,300
TOTAL				11	$9,610,500	$0	$0	$9,610,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901886750	6	CONSORCIO OBRAS GT	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 99 # 49 - 38 OF 509	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3173837177	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1404604240	9484598250	E	2025/04/11	2025/04/11	SCOTIABANK COLPATRIA		$3,465,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (5 Afiliados)																							$7,473,334	$1,195,800			$14,973,334	$599,000			$15,708,889	$628,500			$14,973,334		$1,042,400		$0	$0		$3,465,700
Centro de Trabajo: SECRETARIA DISTRITAL (5 Afiliados)																							$7,473,334	$1,195,800			$14,973,334	$599,000			$15,708,889	$628,500			$14,973,334		$1,042,400		$0	$0		$3,465,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																							$7,473,334	$1,195,800			$14,973,334	$599,000			$15,708,889	$628,500			$14,973,334		$1,042,400		$0	$0		$3,465,700
1	CC	19482614	GARCIA MONZON ALEJANDRO																			0	$0	$0	EPS005	30	$7,500,000	$300,000	CCF24	30	$7,500,000	$300,000	14-11	30	$7,500,000	6.960%	$522,000	30	$0	$0	Si	$1,122,000
2	CC	1111198757	HINCAPIE BEDOYA DIANA CAROLINA		X																230201	25	$1,666,667	$266,700	EPS037	25	$1,666,667	$66,700	CCF24	25	$1,830,556	$73,300	14-11	25	$1,666,667	6.960%	$116,100	25	$0	$0	Si	$522,800
3	CC	79744779	LOPEZ SANCHEZ OMAR CAMILO																		230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS008	30	$3,500,000	$140,000	CCF24	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	6.960%	$243,600	30	$0	$0	Si	$1,083,600
4	CC	91355374	REY ROJAS FERNANDO		X																230301	16	$1,866,667	$298,700	EPS005	16	$1,866,667	$74,700	CCF24	16	$2,138,889	$85,600	14-11	16	$1,866,667	6.960%	$130,000	16	$0	$0	Si	$589,000
5	CC	1030634359	TALERO ROJAS DANIEL FELIPE		X																230301	6	$440,000	$70,400	EPS017	6	$440,000	$17,600	CCF24	6	$739,444	$29,600	14-11	6	$440,000	6.960%	$30,700	6	$0	$0	Si	$148,300
Total			**Afiliados(5)**																				$7,473,334	$1,195,800			$14,973,334	$599,000			$15,708,889	$628,500			$14,973,334		$1,042,400		$0	$0		$3,465,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$1,195,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$929,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$266,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$1,042,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$1,042,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$628,500
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	5	$628,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				5	$599,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$140,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$17,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$66,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$374,700
TOTAL				**5**	**$3,465,700**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901886750	6	CONSORCIO OBRAS GT	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 99 # 49 - 38 OF 509	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3173837177	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1346018786	9483249015	Y	2025/03/13	2025/03/18	SCOTIABANK COLPATRIA	5	$381,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (5 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$5,456,750		$380,000		$0	$0		$380,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (5 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$5,456,750		$380,000		$0	$0		$380,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$5,456,750		$380,000		$0	$0		$380,000
1	CC	11685270	CUBILLOS IVAN		X																0		$0	$0	0		$0	$0			$0	$0	14-11	23	$1,091,350	6.960%	$76,000	0	$0	$0	No	$76,000
2	CC	11346289	CUERVO CESAR		X																0		$0	$0	0		$0	$0			$0	$0	14-11	23	$1,091,350	6.960%	$76,000	0	$0	$0	No	$76,000
3	CC	80226043	FLOREZ JOHN		X																0		$0	$0	0		$0	$0			$0	$0	14-11	23	$1,091,350	6.960%	$76,000	0	$0	$0	No	$76,000
4	CC	13874430	MEZA JAIRO		X																0		$0	$0	0		$0	$0			$0	$0	14-11	23	$1,091,350	6.960%	$76,000	0	$0	$0	No	$76,000
5	CC	79317526	SANCHEZ EDGAR		X																0		$0	$0	0		$0	$0			$0	$0	14-11	23	$1,091,350	6.960%	$76,000	0	$0	$0	No	$76,000
Total	**Afiliados(5)**																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$5,456,750		$380,000		$0	$0		$380,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901886750	6	CONSORCIO OBRAS GT	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 99 # 49 - 38 OF 509	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3173837177	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1346018786	9483249015	Y	2025/03/13	2025/03/18	SCOTIABANK COLPATRIA	5	$381,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$380,000	$1,200	$0	$381,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$380,000	$1,200	$0	$381,200
TOTAL				**5**	**$380,000**	**$1,200**	**$0**	**$381,200**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79317526	EDGAR IVAN SANCHEZ	Calle 26 # 15-26	2581527	eisanchez@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
8319184327	20/02/2025				1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-02	I	20/02/2025	831918432	$ 712.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	312.500	0		0		0	0	0	0	312.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	400.000	0	0	0	0	0	0		400.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización	Incapacidades		Aportes Otros	Valor Neto	Días	Valor Mora	Subtotal	No. Radicado	Valor Saldo a	Fondo	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	312.500	312.500
Pensión	1	400.000	400.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF 0		0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	**2**	712.500	712.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	79317526	EDGAR IVAN SANCHEZ		Calle 26 # 15-26	2581527	eisanchez@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
8319184327	20/02/2025				1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-02	I	20/02/2025	8319184327	$ 712.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79317526	SANCHEZ EDGAR IVAN	59	0			N																	25-14	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS005	2.500.000	312.500	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	11346289	CESAR AUGUSTO CUERVO	CLL 30 No. 10 - 54	2621520	ccuervo17@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
83105029	24/02/2025				EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2025-02	2025-02	I	24/02/2025	83105029	TOTAL A PAGAR	
					$ 406.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	228.000	0	0	0	0	0	0		228.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización	Incapacidades		Aportes Otros	Valor Neto	Días	Valor Mora	Subtotal	No. Radicado	Valor Saldo a	Fondo	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	1	228.000	228.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF 0		0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	**2**	406.000	406.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	11346289	CESAR AUGUSTO CUERVO		CLL 30 No. 10 - 54	2621520	ccuervo17@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
83105029	24/02/2025				1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-02	I	24/02/2025	83105029	$ 406.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	11346289	CUERVO CESAR AUGUSTO	59	0			N																	25-14	1.423.500	228.000	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	178.000	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	13874430	JAIRO ANDRES MEZA ROSAS	Calle 102 # 50-57. Edificio Ciien. Apto 702	6944534	jairoandresmeza@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
8319568741	26/02/2025				1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-02	I	26/02/2025	8319568741	$ 2.401.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.000.000	0		0		0	0	0	0	1.000.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.280.000	0	0	40.000	40.000	0	0		1.360.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	41.800				41.800	0	0	41.800			418	41.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	1.000.000	1.000.000
Pensión	1	1.360.000	1.360.000
Riesgos Laborales	1	41.800	41.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	2.401.800	2.401.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	13874430	JAIRO ANDRES MEZA ROSAS	Calle 102 # 50-57. Edificio Ciien. Apto 702	6944534	jairoandresmeza@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
8319568741	26/02/2025				1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-02	I	26/02/2025	8319568741	$ 2.401.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	13874430	MEZA ROSAS JAIRO ANDRES	59	0			N																	25-14	8.000.000	1.280.000	0	0	40.000	40.000	EPS008	8.000.000	1.000.000	14-11	8.000.000	1	41.800		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	55062810	SANDRA PATRICIA SEGURA TELLEZ	Cl 79a 66 66 int 5 ap 501	2256116	sandrasegura95@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-02	I	13/02/2025	81025864	$725.550	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	312.500	0		0		0	0	0	0	312.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	400.000	0	0	0	0	0	0		400.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	13.050				13.050	0	0	13.050			115	13.050	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	312.500	312.500
Pensión	1	400.000	400.000
Riesgos Laborales	1	13.050	13.050
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	725.550	725.550

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	55062810	SANDRA PATRICIA SEGURA TELLEZ	Cl 79a 66 66 int 5 ap 501	2256116	sandrasegura95@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-02	I	13/02/2025	81025864	$725.550	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	55062810	SEGURA TELLEZ SANDRA PATRICIA	59	0			N																	25-14	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS001	2.500.000	312.500	14-23	2.500.000	1	13.050		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	11685270	IVAN CUBILLOS TRUJILLO	Cra 70 No. 65ª71	3214520080	ivancub5@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
8314238385	14/02/2025				1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-02	I	14/02/2025	83142385	$ 912.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	400.000	0		0		0	0	0	0	400.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	512.000	0	0	0	0	0	0		512.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización	Incapacidades		Aportes Otros	Valor Neto	Días	Valor Mora	Subtotal	No. Radicado	Valor Saldo a	Fondo	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	400.000	400.000
Pensión	1	512.000	512.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF 0		0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	**2**	912.000	912.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	11685270	IVAN CUBILLOS TRUJILLO		Cra 70 No. 65ª71	3214520080	ivancub5@yahoo.es
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
8314238385	14/02/2025	I	14/02/2025	83142385	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-02				$ 912.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	11685270	CUBILLOS TRUJILLO IVAN	59	0			N																	230301	3.200.000	512.000	0	0	0	0	EPS008	3.200.000	400.000	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que FUERZA ACTIVA E.S.T S.A.S identificado(a) con NI 900583038 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JOSE DARIO CASTRO LOPEZ identificado(a) con CC 4198494

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9485921299	1476051196	E	2025-05-12	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-05	28																		$1,866,667	4%	$74,700
9485921299	1476051196	E	2025-05-12	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-05	2										X								$133,333	0%	$0
9485921299	1476051196	E	2025-05-12	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	28																		$1,866,667	16%	$298,700
9485921299	1476051196	E	2025-05-12	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	2										X								$133,333	16%	$21,400
9485921299	1476051196	E	2025-05-12	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-04	28																		$1,866,667		$0
9485921299	1476051196	E	2025-05-12	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-04	2										X								$133,333		$0
9485921299	1476051196	E	2025-05-12	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-04	28																		$1,866,667		$0
9485921299	1476051196	E	2025-05-12	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-04	2										X								$133,333		$0
9485921299	1476051196	E	2025-05-12	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-04	28																		$0	0%	$0
9485921299	1476051196	E	2025-05-12	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-04	2										X								$0	0%	$0
9485921299	1476051196	E	2025-05-12	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-04	28																		$0	0%	$0
9485921299	1476051196	E	2025-05-12	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-04	2										X								$0	0%	$0
9485921299	1476051196	E	2025-05-12	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	28																		$1,866,667	6.96%	$130,000
9485921299	1476051196	E	2025-05-12	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	2										X								$133,333	0%	$0
9485921299	1476051196	E	2025-05-12	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	28																		$1,866,666	4%	$74,700
9485921299	1476051196	E	2025-05-12	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	2										X								$133,333	0%	$0
9484316885	1402076259	E	2025-04-10	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	30																		$2,000,000	4%	$80,000
9484316885	1402076259	E	2025-04-10	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-03	30																		$2,000,000	16%	$320,000
9484316885	1402076259	E	2025-04-10	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-03	30																		$2,000,000		$0
9484316885	1402076259	E	2025-04-10	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-03	30																		$2,000,000		$0

aportes en línea

Certificado de Aportes

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9484316885	1402076259	E	2025-04-10	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-03	30																	$0	0%	$0
9484316885	1402076259	E	2025-04-10	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-03	30																	$0	0%	$0
9484316885	1402076259	E	2025-04-10	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-03	30																	$2,000,000	6.96%	$139,200
9484316885	1402076259	E	2025-04-10	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-03	30																	$2,000,000	4%	$80,000
9483057525	1331720100	E	2025-03-12	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-03	30																	$2,000,000	4%	$80,000
9483057525	1331720100	E	2025-03-12	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-02	30																	$2,000,000	16%	$320,000
9483057525	1331720100	E	2025-03-12	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-02	30																	$2,000,000		$0
9483057525	1331720100	E	2025-03-12	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-02	30																	$2,000,000		$0
9483057525	1331720100	E	2025-03-12	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-02	30																	$0	0%	$0
9483057525	1331720100	E	2025-03-12	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-02	30																	$0	0%	$0
9483057525	1331720100	E	2025-03-12	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-02	30																	$2,000,000	6.96%	$139,200
9483057525	1331720100	E	2025-03-12	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-02	30																	$2,000,000	4%	$80,000
9481726898	1269408162	E	2025-02-17	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-02	30																	$2,000,000	4%	$80,000
9481726898	1269408162	E	2025-02-17	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30																	$2,000,000	16%	$320,000
9481726898	1269408162	E	2025-02-17	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-01	30																	$2,000,000		$0
9481726898	1269408162	E	2025-02-17	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-01	30																	$2,000,000		$0
9481726898	1269408162	E	2025-02-17	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-01	30																	$0	0%	$0
9481726898	1269408162	E	2025-02-17	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-01	30																	$0	0%	$0
9481726898	1269408162	E	2025-02-17	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30																	$2,000,000	6.96%	$139,200
9481726898	1269408162	E	2025-02-17	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30																	$2,000,000	4%	$80,000
9480186100	1191244807	E	2025-01-13	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30																	$2,000,000	4%	$80,000
9480186100	1191244807	E	2025-01-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30																	$2,000,000	16%	$320,000
9480186100	1191244807	E	2025-01-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-12	30																	$2,000,000		$0

aportes en línea

Certificado de Aportes

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9480186100	1191244807	E	2025-01-13	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-12	30																		$2,000,000		$0
9480186100	1191244807	E	2025-01-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-12	30																		$0	0%	$0
9480186100	1191244807	E	2025-01-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-12	30																		$0	0%	$0
9480186100	1191244807	E	2025-01-13	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30																		$2,000,000	6.96%	$139,200
9480186100	1191244807	E	2025-01-13	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30																		$2,000,000	4%	$80,000

Este certificado se expide el día 2025-06-09 a las 04:32.

PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 19321988		TORRES DUARTE GUSTAVO ADOLFO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	CRA 57 # 92 - 37	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4672101	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1347736512	9482810542	E	2025/03/21	2025/03/19	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$403,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRACION (1 Afiliados)																							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$62,000		$0	$0		$403,800
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (1 Afiliados)																							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$62,000		$0	$0		$403,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$62,000		$0	$0		$403,800
1	CC	80063443	VALENCIA IVAN																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
Total	**Afiliados(1)**																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$62,000		$0	$0		$403,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 19321988		TORRES DUARTE GUSTAVO ADOLFO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	CRA 57 # 92 - 37	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4672101	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1347736512	9482810542	E	2025/03/21	2025/03/19	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$403,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$62,000	$0	$0	$62,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$62,000	$0	$0	$62,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				**1**	**$403,800**	**$0**	**$0**	**$403,800**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901540083	6	CONSTRUCTORA GT INGENIEROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	CALLE 99 # 49-38	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7458097	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1347494657	9483256028	E	2025/03/20	2025/03/19	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$4,333,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRACION (6 Afiliados)																							$17,425,250	$2,848,200			$17,425,250	$697,200			$17,425,250	$697,200			$17,425,250		$91,300		$0	$0		$4,333,900
Centro de Trabajo: ADMON RIESGO 5 (6 Afiliados)																							$17,425,250	$2,848,200			$17,425,250	$697,200			$17,425,250	$697,200			$17,425,250		$91,300		$0	$0		$4,333,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)																							$17,425,250	$2,848,200			$17,425,250	$697,200			$17,425,250	$697,200			$17,425,250		$91,300		$0	$0		$4,333,900
1	CC	80177898	CAMPOS JOHN																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
2	CC	80113637	GUERRERO DIEGO																		25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS002	30	$3,000,000	$120,000	CCF24	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	30	$0	$0	Si	$735,700
3	CC	52452705	SEGURA MARINELA							X											25-14	30	$3,683,750	$589,400	EPS001	30	$3,683,750	$147,400	CCF24	30	$3,683,750	$147,400	14-11	30	$3,683,750	0.522%	$19,300	30	$0	$0	Si	$903,500
4	CC	80851517	TORRES GUSTAVO							X											231001	30	$6,000,000	$1,020,000	EPS005	30	$6,000,000	$240,000	CCF24	30	$6,000,000	$240,000	14-11	30	$6,000,000	0.522%	$31,400	30	$0	$0	Si	$1,531,400
5	CC	1018505438	TORRES MARIANA																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
6	CC	1001197906	VILLALBA STEFANY							X											230301	30	$1,894,500	$303,200	EPS010	30	$1,894,500	$75,800	CCF24	30	$1,894,500	$75,800	14-11	30	$1,894,500	0.522%	$9,900	30	$0	$0	Si	$464,700
Total			**Afiliados(6)**																				$17,425,250	$2,848,200			$17,425,250	$697,200			$17,425,250	$697,200			$17,425,250		$91,300		$0	$0		$4,333,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901540083	6	CONSTRUCTORA GT INGENIEROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	CALLE 99 # 49-38	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7458097	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1347494657	9483256028	E	2025/03/20	2025/03/19	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$4,333,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$2,848,200	$0	$0	$2,848,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$1,020,000	$0	$0	$1,020,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,297,200	$0	$0	$1,297,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$303,200	$0	$0	$303,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$91,300	$0	$0	$91,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$91,300	$0	$0	$91,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$697,200	$0	$0	$697,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	6	$697,200	$0	$0	$697,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				6	$697,200	$0	$0	$697,200
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$147,400	$0	$0	$147,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$132,800	$0	$0	$132,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$120,000	$0	$0	$120,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$240,000	$0	$0	$240,000
TOTAL				**6**	**$4,333,900**	**$0**	**$0**	**$4,333,900**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900693542	8	INSTAWIL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	TV 13 F BIS B ESTE 47 C 08 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3118524622	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1343468017	9483214085	E	2025/03/11	2025/03/17	SCOTIABANK COLPATRIA	6	$207,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (7 Afiliados)																							$664,300	$106,400			$664,300	$26,600			$664,300	$26,600			$664,300		$46,900		$0	$0		$206,500
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (7 Afiliados)																							$664,300	$106,400			$664,300	$26,600			$664,300	$26,600			$664,300		$46,900		$0	$0		$206,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)																							$664,300	$106,400			$664,300	$26,600			$664,300	$26,600			$664,300		$46,900		$0	$0		$206,500
1	CC	80878816	BALLESTEROS WINCLER		X																230301	2	$94,900	$15,200	EPS037	2	$94,900	$3,800	CCF21	2	$94,900	$3,800	14-11	2	$94,900	6.960%	$6,700	2	$0	$0	Si	$29,500
2	CC	1023911526	CUBILLOS FREDI		X																230301	2	$94,900	$15,200	EPS010	2	$94,900	$3,800	CCF21	2	$94,900	$3,800	14-11	2	$94,900	6.960%	$6,700	2	$0	$0	Si	$29,500
3	CC	1000348247	CUBILLOS HAROLD		X																230301	2	$94,900	$15,200	EPS017	2	$94,900	$3,800	CCF21	2	$94,900	$3,800	14-11	2	$94,900	6.960%	$6,700	2	$0	$0	Si	$29,500
4	CC	79805093	DIAZ WILSON		X																25-14	2	$94,900	$15,200	EPS002	2	$94,900	$3,800	CCF21	2	$94,900	$3,800	14-11	2	$94,900	6.960%	$6,700	2	$0	$0	Si	$29,500
5	CC	1073968408	HERNANDEZ WILMER		X																231001	2	$94,900	$15,200	EPS002	2	$94,900	$3,800	CCF21	2	$94,900	$3,800	14-11	2	$94,900	6.960%	$6,700	2	$0	$0	Si	$29,500
6	CC	79378935	OSUNA LUIS		X																230201	2	$94,900	$15,200	EPSC34	2	$94,900	$3,800	CCF21	2	$94,900	$3,800	14-11	2	$94,900	6.960%	$6,700	2	$0	$0	Si	$29,500
7	CC	80739184	ROMERO JOHN		X																231001	2	$94,900	$15,200	EPS017	2	$94,900	$3,800	CCF21	2	$94,900	$3,800	14-11	2	$94,900	6.960%	$6,700	2	$0	$0	Si	$29,500
Total			**Afiliados(7)**																				$664,300	$106,400			$664,300	$26,600			$664,300	$26,600			$664,300		$46,900		$0	$0		$206,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900693542	8	INSTAWIL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	TV 13 F BIS B ESTE 47 C 08 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3118524622	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1343468017	9483214085	E	2025/03/11	2025/03/17	SCOTIABANK COLPATRIA	6	$207,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$106,400	$600	$0	$107,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$30,400	$200	$0	$30,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$15,200	$100	$0	$15,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$45,600	$200	$0	$45,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$15,200	$100	$0	$15,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$46,900	$200	$0	$47,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$46,900	$200	$0	$47,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$26,600	$100	$0	$26,700
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	7	$26,600	$100	$0	$26,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				7	$26,600	$500	$0	$27,100
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$3,800	$100	$0	$3,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$3,800	$100	$0	$3,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$7,600	$100	$0	$7,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$3,800	$100	$0	$3,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$7,600	$100	$0	$7,700
TOTAL				**7**	**$206,500**	**$1,400**	**$0**	**$207,900**

VIGENCIA Y CEDULA CONTADORA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8025166FF0762F09

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SANDRA PATRICIA SEGURA TELLEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 55062810 de GARZON (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 144934-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 55.062.810

SEGURA TELLEZ
APELLIDOS

SANDRA PATRICIA
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 24-FEB-1974

GARZON
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

05-MAY-1993 GARZON
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-1500102-42116857-F-0055062810-20030923 04867 03265A 02 146754812

ACTA FINAL DE OBRA No. 04

1. FECHA ELABORACIÓN:	23	2	2025								
2. ACTA No.	FINAL			3. TIPO DE ACTA PARCIAL:	FINAL			RECIBO PARCIAL DE OBRA			
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	UNIDADES OPERATIVAS S.D.I.S.								Calle 63L No. 124-38		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024			7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024		8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:		23	2	2025	11. PLAZO:	74	Meses/días
12. PRORROGAS:	54 Días			13. SUSPENSIONES:	0				14. ADICIONES:	$	-
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2.024		19. VALOR CONTRATO:	$	284.682.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	21. FECHA DE TERMINACIÓN:		23	2	2025	22. PLAZO:	74	Meses/días
23. PRORROGAS:	54 Días			24. SUSPENSIONES:	0				25. ADICIONES:	$	-
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES										
27. SUPERVISOR SDIS:	ING. JHONNY EDWARD PADILLA ARIZA										

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 23 días del mes de FEBRERO del año 2025 se reunieron ING. GUSTAVO TORRES DUARTE Cesar Eduardo Gómez Gómez representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obray/o Modificaciones del mes de 10 ENERO AL 11 de FEBRERO según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores) No.03		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
01. LA CASA DE LA JUVENTUD													
1	**PRELIMINARES**				**11.450.478,11**	-	$ **11.083.787,60**			-	$ -	-	
1.1	**OBRAS PRELIMINARES**					-	$ -			-	$ -	-	
1.1.3	**REPLANTEO**	M2	195,67	$ 5.733,00	1.121.776,11	153,65	$ 880.875,45			153,65	$ 880.875,45	153,65	$ 880.875,45
1.3	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**					-				-		-	$ -
1.3.6	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	-	$ 26.092,00	0,00	1,00	$ 26.092,00			1,00	$ 26.092,00	1,00	$ 26.092,00
1.3.7	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO VIDRIO Y REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	-	$ 17.512,00	0,00	19,18	$ 335.880,16			19,18	$ 335.880,16	19,18	$ 335.880,16
1.3.10	DEMOLICIÓN DE ÁTICOS EN MAMPOSTERÍA, (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	-	$ 27.582,00	0,00	16,21	$ 447.104,22			16,21	$ 447.104,22	16,21	$ 447.104,22
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	195,67	$ 30.942,00	6.054.421,14	153,51	$ 4.749.906,42			153,51	$ 4.749.906,42	153,51	$ 4.749.906,42
1.3.18	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO, APARATOS Y LUMINARIAS)	UN	10,00	$ 17.841,00	178.410,00	-	$ -			-	$ -	-	$ -
1.3.39	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	-	$ 31.827,00	0,00	1,60	$ 50.923,20			1,60	$ 50.923,20	1,60	$ 50.923,20
1.3.40	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	-	$ 9.387,00	0,00	16,20	$ 152.069,40			16,20	$ 152.069,40	16,20	$ 152.069,40
1.3.42	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METÁLICO. (INCLUYE SOLDADURAS Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO; NO INCLUYE PINTURA)	M2	20,06	$ 204.181,00	4.095.870,86	21,75	$ 4.440.936,75			21,75	$ 4.440.936,75	21,75	$ 4.440.936,75
2	**CIMENTACIÓN**				**6.253.914,36**	-	$ -			-	$ -	-	$ -
2.2	**CONCRETOS**					-				-	$ -	-	$ -
2.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000PSI. NO INCLUYE REFUERZO	M	57,16	$ 97.411,00	5.568.012,76	-	$ -			-	$ -	-	$ -

2.5	ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA					-					-	$ -	-	$ -
2.5.2	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	135,02	$ 5.080,00	685.901,60	-	$ -				-	$ -	-	$ -
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**5.091.508,28**	-	**$ 6.713.907,96**				-	$ -	-	$ -
3.1.6	MORTERO 1:4 CON ARENA FINA DE PEÑA	M3	-	$ 495.344,00	0,00	0,21	$ 104.022,24				0,21	$ 104.022,24	0,21	$ 104.022,24
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-	$ -				-	$ -	-	$ -
3.2.4	REMATE LINEAL CUBIERTA EN LADRILLO TOLETE	M	10,00	$ 27.338,00	273.380,00	52,50	$ 1.435.245,00				52,50	$ 1.435.245,00	52,50	$ 1.435.245,00
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	233,03	$ 20.676,00	4.818.128,28	183,12	$ 3.786.189,12				183,12	$ 3.786.189,12	183,12	$ 3.786.189,12
3.2.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA FIBROCEMENTO TIPO SUPERBOARD 6MM PARA RECUBRIMIENTO DE COLUMNAS ANCHO HASTA 0.35 M POR UNA SOLA CARA INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA Y MASILLA	M	-	$ 87.324,00	0,00	15,90	$ 1.388.451,60				15,90	$ 1.388.451,60	15,90	$ 1.388.451,60
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**10.084.622,00**	-	**$ 9.661.467,50**				-	$ -	-	$ -
5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 LIBBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	3,00	$ 255.288,00	765.864,00	3,00	$ 765.864,00				3,00	$ 765.864,00	3,00	$ 765.864,00
5.1.12	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	6,00	$ 382.107,00	2.292.642,00	6,00	$ 2.292.642,00				6,00	$ 2.292.642,00	6,00	$ 2.292.642,00
5.1.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 20X20X10CM CON PUERTA Y CERRADURA. INLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	UN	2,00	$ 62.412,00	124.824,00	2,00	$ 124.824,00				2,00	$ 124.824,00	2,00	$ 124.824,00
5.1.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	10,00	$ 53.592,00	535.920,00	10,00	$ 535.920,00				10,00	$ 535.920,00	10,00	$ 535.920,00
5.1.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	8,00	$ 47.463,00	379.704,00	-	$ -				-	$ -	-	$ -
5.1.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE DE HALOGENOS.	M	10,00	$ 19.397,00	193.970,00	17,50	$ 339.447,50				17,50	$ 339.447,50	17,50	$ 339.447,50
5.1.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE DE HALOGENOS.	M	8,00	$ 23.616,00	188.928,00	-	$ -				-	$ -	-	$ -
5.1.65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	10,00	$ 337.681,00	3.376.810,00	10,00	$ 3.376.810,00				10,00	$ 3.376.810,00	10,00	$ 3.376.810,00
5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	10,00	$ 176.593,00	1.765.930,00	10,00	$ 1.765.930,00				10,00	$ 1.765.930,00	10,00	$ 1.765.930,00
5.1.75	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	UN	10,00	$ 46.003,00	460.030,00	10,00	$ 460.030,00				10,00	$ 460.030,00	10,00	$ 460.030,00
7,2	**ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**0,00**	-	**$ 45.625,36**				-		-	
7.2.11	PISO TABLÓN DE 33X33, INCLUYE GUARDESCOBA	M2	-	$ 103.694,00	0,00	0,44	$ 45.625,36				0,44	$ 45.625,36	0,44	$ 45.625,36
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**4.096.776,31**	-	**$ 12.305.189,21**				-	$ -	-	$ -
13,1	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-					-	$ -	-	$ -
13.1.4	PAÑETE LISO 1:4, CON ESTUCO PLÁSTICO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	-	$ 37.086,00	0,00	3,60	$ 133.509,60				3,60	$ 133.509,60	3,60	$ 133.509,60
13.1.7	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	-	$ 24.657,00	0,00	-	$ -				-	$ -	-	$ -
13.1.8	PAÑETE MURO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (A=0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	-	$ 14.150,00	0,00	137,04	$ 1.939.116,00				137,04	$ 1.939.116,00	137,04	$ 1.939.116,00
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-					-	$ -	-	$ -
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	233,03	$ 10.265,00	2.392.052,95	206,20	$ 2.116.643,00				206,20	$ 2.116.643,00	206,20	$ 2.116.643,00
13.2.4	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	57,16	$ 11.259,00	643.564,44	55,23	$ 621.834,57				55,23	$ 621.834,57	55,23	$ 621.834,57
13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	24,63	$ 43.084,00	1.061.158,92	21,75	$ 937.077,00				21,75	$ 937.077,00	21,75	$ 937.077,00
13.2.10	PINTURA EN ESMALTE PARA GUARDAESCOBA EN CUALQUIER MATERIAL, H= 0.10 M. INCLUYE PREVIA LIJADA DE LA SUPERFICIE.	ML	-	$ 3.295,00	0,00	74,16	$ 244.357,20				74,16	$ 244.357,20	74,16	$ 244.357,20
13,4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-					-	$ -	-	$ -
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	-	$ 37.719,00	0,00	167,36	$ 6.312.651,84				167,36	$ 6.312.651,84	167,36	$ 6.312.651,84
15	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**0,00**	-	**$ 2.470.040,16**				-	$ -	-	$ -
15,2	**VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**					-					-	$ -	-	$ -
15.2.2	VIDRIOS INCOLOROS DE 4 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD EN AMBAS CARAS	M2	-	$ 141.712,00	0,00	17,43	$ 2.470.040,16				17,43	$ 2.470.040,16	17,43	$ 2.470.040,16
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**46.645.885,43**	-	**$ 36.283.591,37**				-	$ -	-	$ -
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	195,67	$ 236.329,00	46.242.495,43	153,53	$ 36.283.591,37				153,53	$ 36.283.591,37	153,53	$ 36.283.591,37
17.1.20	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	10,00	$ 40.339,00	403.390,00	-	$ -				-	$ -	-	$ -

20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**				**13.666.915,20**	-	**$ 16.864.262,25**			-	$ -	-	$ -
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	195,67	$ 5.025,00	983.241,75	266,49	$ 1.339.112,25			266,49	$ 1.339.112,25	266,49	$ 1.339.112,25
20.1.2	**DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO**	KG	3.390,45	$ 3.741,00	12.683.673,45	4.150,00	$ 15.525.150,00			4.150,00	$ 15.525.150,00	4.150,00	$ 15.525.150,00
02.CASA LUZ ESPERANZA													
1	**PRELIMINARES**				**5.009.118,70**	-	**$ 5.207.550,02**			-	$ -	-	$ -
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS					-				-	$ -	-	$ -
1.3.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5,20	$ 26.267,00	136.588,40	-	$ -			-		-	$ -
1.3.4	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	2,00	$ 10.186,00	20.372,00	9,40	$ 95.748,40			9,40	$ 95.748,40	9,40	$ 95.748,40
1.3.5	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	2,00	$ 20.373,00	40.746,00	2,00	$ 40.746,00			2,00	$ 40.746,00	2,00	$ 40.746,00
1.3.6	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	2,00	$ 26.092,00	52.184,00	2,00	$ 52.184,00			2,00	$ 52.184,00	2,00	$ 52.184,00
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	21,73	$ 30.942,00	672.369,66	26,79	$ 828.936,18			26,79	$ 828.936,18	26,79	$ 828.936,18
1.3.12	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0,64	$ 54.834,00	35.093,76	0,35	$ 19.191,90			0,35	$ 19.191,90	0,35	$ 19.191,90
1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	17,67	$ 18.068,00	319.261,56	5,39	$ 97.386,52			5,39	$ 97.386,52	5,39	$ 97.386,52
1.3.18	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO, APARATOS Y LUMINARIAS)	UN	12,00	$ 17.841,00	214.092,00	12,00	$ 214.092,00			12,00	$ 214.092,00	12,00	$ 214.092,00
1.3.20	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO	M2	71,21	$ 9.724,00	692.446,04	45,26	$ 440.108,24			45,26	$ 440.108,24	45,26	$ 440.108,24
1.3.21	DEMOLICIÓN DE VIGA EN CONCRETO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	0,94	$ 272.187,00	255.855,78	0,94	$ 255.855,78			0,94	$ 255.855,78	0,94	$ 255.855,78
1.3.23	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	119,97	$ 19.227,00	2.306.663,19	99,71	$ 1.917.124,17			99,71	$ 1.917.124,17	99,71	$ 1.917.124,17
1.3.35	DEMOLICION DE MUROS EN LADRILLO EN CUALQUIER ESPESOR. INCLUYE ACARREO INTERNO, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL SOBRANTE EN BOTADEROS OFICIALES.	M2	12,31	$ 21.401,00	263.446,31	8,37	$ 179.126,37			8,37	$ 179.126,37	8,37	$ 179.126,37
1.3.40	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	-	$ 9.387,00	0,00	106,66	$ 1.001.217,42			106,66	$ 1.001.217,42	106,66	$ 1.001.217,42
1.3.46	PICADO DE MUROS DE MAMPOSTERÍA. INCLUYE DISPOSICIÓN Y RETIRO DE MATERIAL	M2	-	$ 9.043,00	0,00	7,28	$ 65.833,04			7,28	$ 65.833,04	7,28	$ 65.833,04
2	**CIMENTACIÓN**				**355.489,00**	-	**$ 355.489,00**			-	$ -	-	$ -
2.4	**ELEMENTOS VARIOS EN CONCRETO**					-				-	$ -	-	$ -
2.4.2	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000PSI DE 20 A 30 CM DE PROFUNDIDAD CON REJILLA PLÁSTICA ANTIDESLIZANTE. INCLUYE ACABADO, PENDIENTADO Y MEDIA CAÑA	M	1,00	$ 355.489,00	355.489,00	1,00	$ 355.489,00			1,00	$ 355.489,00	1,00	$ 355.489,00
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**21.753.077,00**	-	**$ 23.867.430,28**			-	$ -	-	$ -
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-				-	$ -	-	$ -
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	983,25	$ 20.676,00	20.329.677,00	830,42	$ 17.169.763,92			830,42	$ 17.169.763,92	830,42	$ 17.169.763,92
3.2.13	RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	50,00	$ 28.468,00	1.423.400,00	235,27	$ 6.697.666,36			235,27	$ 6.697.666,36	235,27	$ 6.697.666,36
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**1.505.086,00**	-	**$ 44.727,00**			-	$ -	-	$ -
4.1	**TUBERIA**					-				-	$ -	-	$ -
4.1.58	PUNTO SANITARIO 2" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 44.727,00	89.454,00	1,00	$ 44.727,00			1,00	$ 44.727,00	1,00	$ 44.727,00
4.1.86	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	8,00	$ 176.954,00	1.415.632,00	-	$ -			-	$ -	-	$ -
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**9.612.377,00**	-	**$ 5.989.001,30**			-	$ -	-	$ -
5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 LIBBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	3,00	$ 255.288,00	765.864,00	3,00	$ 765.864,00			3,00	$ 765.864,00	3,00	$ 765.864,00
5.1.14	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 367.101,00	367.101,00	1,00	$ 367.101,00			1,00	$ 367.101,00	1,00	$ 367.101,00
5.1.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	50,00	$ 53.592,00	2.679.600,00	5,70	$ 305.474,40			5,70	$ 305.474,40	5,70	$ 305.474,40

5.1.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE DE HALOGENOS.	M	50,00	$ 19.397,00	969.850,00	5,70	$ 110.562,90			5,70	$ 110.562,90	5,70	$ 110.562,90
5.1.65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	5,00	$ 337.681,00	1.688.405,00	5,00	$ 1.688.405,00			5,00	$ 1.688.405,00	5,00	$ 1.688.405,00
5.1.69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	8,00	$ 86.228,00	689.824,00	7,00	$ 603.596,00			7,00	$ 603.596,00	7,00	$ 603.596,00
5.1.71.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CIRCULAR DE 24 W. 11" INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	15,00	$ 43.892,00	658.380,00	14,00	$ 614.488,00			14,00	$ 614.488,00	14,00	$ 614.488,00
5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 176.593,00	176.593,00	-	$ -			-	$ -	-	$ -
5.1.73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	4,00	$ 50.888,00	203.552,00	4,00	$ 203.552,00			4,00	$ 203.552,00	4,00	$ 203.552,00
5.1.74	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER	UN	14,00	$ 94.997,00	1.329.958,00	14,00	$ 1.329.958,00			14,00	$ 1.329.958,00	14,00	$ 1.329.958,00
5.1.76	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED CIRCULAR DE 18 W 8" INCRUSTAR	UN	2,00	$ 41.625,00	83.250,00	-	$ -			-	$ -	-	$ -
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**6.920.780,21**	-	**$ 10.023.018,92**			-	$ -	-	$ -
7.1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**					-				-	$ -	-	$ -
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M	M2	71,21	$ 39.634,00	2.822.337,14	45,26	$ 1.793.834,84			45,26	$ 1.793.834,84	45,26	$ 1.793.834,84
7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	-	$ 14.171,00	0,00	47,14	$ 668.020,94			47,14	$ 668.020,94	47,14	$ 668.020,94
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-				-	$ -	-	$ -
7.2.2	BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A = 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	-	$ 65.224,00	0,00	4,56	$ 297.421,44			4,56	$ 297.421,44	4,56	$ 297.421,44
7.2.4	GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	-	$ 52.131,00	0,00	61,05	$ 3.182.597,55			61,05	$ 3.182.597,55	61,05	$ 3.182.597,55
7.2.18	PISO CERAMICA ANTIDESLIZANTE, REFERENCIA MIKONOS FORMATO 33 X 33 (COLORES VARIOS)	M2	2,00	$ 112.258,00	224.516,00	-	$ -			-	$ -	-	$ -
7.2.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 10 CM	M	151,04	$ 24.758,00	3.739.448,32	161,42	$ 3.996.436,36			161,42	$ 3.996.436,36	161,42	$ 3.996.436,36
7.2.35	WIN DE ALUMINIO	M	2,10	$ 8.609,00	18.078,90	-	$ -			-	$ -	-	$ -
7.2.40	GUARDAESCOBA EN DUROPISO DE 8 A 10 CM DE ALTO	M	5,95	$ 19.563,00	116.399,85	4,33	$ 84.707,79			4,33	$ 84.707,79	4,33	$ 84.707,79
8	**MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**4.499.122,32**	-	**$ 2.166.951,48**			-	$ -	-	$ -
8.1.1	ENCHAPE 20 X 20 CM COLOR BLANCO	M2	14,91	$ 105.982,00	1.580.191,62	10,49	$ 1.111.751,18			10,49	$ 1.111.751,18	10,49	$ 1.111.751,18
8.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN SUPER BOARD 8 MM A DOS CARAS EN ALTURA SUPERIOR A 3 M (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	14,91	$ 195.770,00	2.918.930,70	5,39	$ 1.055.200,30			5,39	$ 1.055.200,30	5,39	$ 1.055.200,30
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**2.438.392,56**	-	**$ 1.865.062,44**			-	$ -	-	$ -
9.1	CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-				-	$ -	-	$ -
9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LAMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18 ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	2,75	$ 299.004,00	822.261,00	1,63	$ 487.376,52			1,63	$ 487.376,52	1,63	$ 487.376,52
9.2	CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-				-	$ -	-	$ -
9.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE CORREDIZAS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	7,32	$ 220.783,00	1.616.131,56	6,24	$ 1.377.685,92			6,24	$ 1.377.685,92	6,24	$ 1.377.685,92
11	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**1.461.273,00**	-	**$ 381.480,00**			-	$ -	-	$ -
11.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	1,00	$ 381.480,00	381.480,00	1,00	$ 381.480,00			1,00	$ 381.480,00	1,00	$ 381.480,00
11.1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20	UN	3,00	$ 359.931,00	1.079.793,00	-	$ -			-	$ -	-	$ -
12	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**1.140.125,44**	-	**$ 827.510,40**			-	$ -	-	$ -
12.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS INDUSTRIAL, LÍNEA MODULAR MUEBLE Y ENTREPAÑO EN ACERO INOX, CON DIMENSIONES: DE ANCHO 0.60, ALTO: 0.90M LONGITUD EN ML, CAL. 16, SALPICADERO 10 CM, PATAS EN TUBO DE ACERO INOX. CON NIVELADOR. UNA POCETA DE 50 X50X30, CAL. 16, NO INCLUYE GRIFERÍA NI SIFÓN. INCLUYE INSTALACIÓN.	M	2,48	$ 459.728,00	1.140.125,44	1,80	$ 827.510,40			1,80	$ 827.510,40	1,80	$ 827.510,40
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**13.112.921,23**	-	**$ 14.150.977,73**			-	$ -	-	$ -
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-				-	$ -	-	$ -
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	1.033,25	$ 10.265,00	10.606.311,25	1.107,99	$ 11.373.517,35			1.107,99	$ 11.373.517,35	1.107,99	$ 11.373.517,35
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2	60,03	$ 19.538,00	1.172.866,14	68,41	$ 1.336.594,58			68,41	$ 1.336.594,58	68,41	$ 1.336.594,58
13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-				-	$ -	-	$ -
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	35,36	$ 37.719,00	1.333.743,84	38,20	$ 1.440.865,80			38,20	$ 1.440.865,80	38,20	$ 1.440.865,80

14	**CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**716.860,32**	**-**	**$**	**932.437,88**			-	$	-	-	$ -
14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORASO FALSO EN PANEL SUPERBOARD DE 6 MM - INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA MASILLA Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	M2	2,76	$ 259.732,00	716.860,32	3,59	$	932.437,88			3,59	$	932.437,88	3,59	$ 932.437,88
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**15.990.340,16**	**-**	**$**	**20.277.126,65**			-	$	-	-	$ -
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	18,80	$ 49.616,00	932.780,80	2,70	$	133.963,20			2,70	$	133.963,20	2,70	$ 133.963,20
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	71,21	$ 130.839,00	9.317.045,19	55,51	$	7.262.872,89			55,51	$	7.262.872,89	55,51	$ 7.262.872,89
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	21,73	$ 236.329,00	5.135.429,17	26,79	$	6.331.253,91			26,79	$	6.331.253,91	26,79	$ 6.331.253,91
17.1.20	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	15,00	$ 40.339,00	605.085,00	162,35	$	6.549.036,65			162,35	$	6.549.036,65	162,35	$ 6.549.036,65
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**				**4.691.088,75**	**-**	**$**	**3.117.258,75**			-	$	-	-	$ -
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	933,55	$ 5.025,00	4.691.088,75	620,35	$	3.117.258,75			620,35	$	3.117.258,75	620,35	$ 3.117.258,75
03.JARDIN INFANTIL ENGATIVA															
1	**PRELIMINARES**				**34.005.425,80**	-	**$**	**30.005.291,06**			-	$	-	-	$ -
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS					-					-	$	-	-	$ -
1.3.2	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1,44	$ 23.408,00	33.707,52	1,51	$	35.346,08			1,51	$	35.346,08	1,51	$ 35.346,08
1.3.5	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	2,00	$ 20.373,00	40.746,00	2,00	$	40.746,00			2,00	$	40.746,00	2,00	$ 40.746,00
1.3.7	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO VIDRIO Y REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	3,25	$ 17.512,00	56.914,00	3,04	$	53.236,48			3,04	$	53.236,48	3,04	$ 53.236,48
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	156,38	$ 30.942,00	4.838.709,96	132,43	$	4.097.649,06			132,43	$	4.097.649,06	132,43	$ 4.097.649,06
1.3.14	DESMONTE DE TANQUE EXISTENTE (INCLUYE DESCONEXIÓN, ACCESORIOS DE TAPONAMIENTO, ANDAMIOS CERTIFICADOS, DISPOSICIÓN Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	2,00	$ 107.558,00	215.116,00	2,00	$	215.116,00			2,00	$	215.116,00	2,00	$ 215.116,00
1.3.20	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO	M2	7,20	$ 9.724,00	70.012,80	6,08	$	59.121,92			6,08	$	59.121,92	6,08	$ 59.121,92
1.3.43	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE GOTERAS.	M2	704,11	$ 40.832,00	28.750.219,52	624,61	$	25.504.075,52			624,61	$	25.504.075,52	624,61	$ 25.504.075,52
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**9.184.279,20**	-	**$**	**12.241.052,72**			-	$	-	-	$ -
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-					-	$	-	-	$ -
3.2.4	REMATE LINEAL CUBIERTA EN LADRILLO TOLETE	M	-	$ 27.338,00	0,00	10,72	$	293.063,36			10,72	$	293.063,36	10,72	$ 293.063,36
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	444,20	$ 20.676,00	9.184.279,20	538,09	$	11.125.548,84			538,09	$	11.125.548,84	538,09	$ 11.125.548,84
3.2.13	RESANE DE FISURA EN TECHO, INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M	-	$ 28.468,00	0,00	28,89	$	822.440,52			28,89	$	822.440,52	28,89	$ 822.440,52
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**2.169.852,00**	-	**$**	**1.638.990,00**			-	$	-	-	$ -
4.1	TUBERIA					-					-	$	-	-	$ -
4.1.80	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ALAMCENAMIENTO DE 1000 LTS	UN	2,00	$ 759.985,00	1.519.970,00	2,00	$	1.519.970,00			2,00	$	1.519.970,00	2,00	$ 1.519.970,00
4.1.82	INSTALACION DE LAVAMANOS, INCLUYE LOS ACCESORIOS	UN	1,00	$ 119.020,00	119.020,00	1,00	$	119.020,00			1,00	$	119.020,00	1,00	$ 119.020,00
4.1.86	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	3,00	$ 176.954,00	530.862,00	-					-	$	-	-	$ -
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**4.798.042,00**	-	**$**	**5.435.683,50**			-	$	-	-	$ -
5.1.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	-	$ 53.592,00	0,00	5,40	$	289.396,80			5,40	$	289.396,80	5,40	$ 289.396,80
5.1.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE DE HALOGENOS.	M	-	$ 19.397,00	0,00	16,10	$	312.291,70			16,10	$	312.291,70	16,10	$ 312.291,70
5.1.65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	4,00	$ 337.681,00	1.350.724,00	5,00	$	1.688.405,00			5,00	$	1.688.405,00	5,00	$ 1.688.405,00
5.1.70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO TORTUGA SOCKET E27. INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR 60W LUZ DÍA O EQUIVALENTE LED.	UN	1,00	$ 25.729,00	25.729,00	3,00	$	77.187,00			3,00	$	77.187,00	3,00	$ 77.187,00
5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	17,00	$ 176.593,00	3.002.081,00	15,00	$	2.648.895,00			15,00	$	2.648.895,00	15,00	$ 2.648.895,00

5.1.74	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER	UN	2,00	$ 94.997,00	189.994,00	2,00	$ 189.994,00			2,00	$ 189.994,00	2,00	$ 189.994,00
5.1.75	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	UN	4,00	$ 46.003,00	184.012,00	4,00	$ 184.012,00			4,00	$ 184.012,00	4,00	$ 184.012,00
5.1.97	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	UN	1,00	$ 45.502,00	45.502,00	1,00	$ 45.502,00			1,00	$ 45.502,00	1,00	$ 45.502,00
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**285.364,80**	**-**	**$ 616.811,58**			-	$ -	-	$ -
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-				-	$ -	-	$ -
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M	M2	7,20	$ 39.634,00	285.364,80	6,08	$ 240.974,72			6,08	$ 240.974,72	6,08	$ 240.974,72
7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	-	$ 14.171,00	0,00	11,06	$ 156.731,26			11,06	$ 156.731,26	11,06	$ 156.731,26
7,2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-				-	$ -	-	$ -
7.2.40	GUARDAESCOBA EN DUROPISO DE 8 A 10 CM DE ALTO	M	-	$ 19.563,00	0,00	11,20	$ 219.105,60			11,20	$ 219.105,60	11,20	$ 219.105,60
8	**MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**697.291,80**	**-**	**$ 629.093,60**			-	$ -	-	$ -
8.1.3	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E = 10CM, INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	5,01	$ 139.180,00	697.291,80	4,52	$ 629.093,60			4,52	$ 629.093,60	4,52	$ 629.093,60
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**603.645,12**	**-**	**$ 632.988,98**			-	$ -	-	$ -
9.2	CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-				-	$ -	-	$ -
9.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE CORREDIZAS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	1,44	$ 419.198,00	603.645,12	1,51	$ 632.988,98			1,51	$ 632.988,98	1,51	$ 632.988,98
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				218.946,00	-	**$ 218.946,00**			-	$ -	-	$ -
11.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TELEDUCHA (INCLUYE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN, MANGUERA Y SOPORTES)	UN	2,00	$ 109.473,00	218.946,00	2,00	$ 218.946,00			2,00	$ 218.946,00	2,00	$ 218.946,00
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**11.756.364,44**	**-**	**$ 16.593.102,64**			-	$ -	-	$ -
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-				-	$ -	-	$ -
13.1.2	PAÑETE MURO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	-	$ 75.195,00	0,00	6,73	$ 506.062,35			6,73	$ 506.062,35	6,73	$ 506.062,35
13.1.8	PAÑETE MURO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (A=0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	6,00	$ 14.150,00	84.900,00	10,56	$ 149.424,00			10,56	$ 149.424,00	10,56	$ 149.424,00
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-				-	$ -	-	$ -
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	444,18	$ 10.265,00	4.559.507,70	269,62	$ 2.767.649,30			269,62	$ 2.767.649,30	269,62	$ 2.767.649,30
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2	93,73	$ 19.538,00	1.831.296,74	207,69	$ 4.057.847,22			207,69	$ 4.057.847,22	207,69	$ 4.057.847,22
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	-	$ 20.527,00	0,00	136,12	$ 2.794.135,24			136,12	$ 2.794.135,24	136,12	$ 2.794.135,24
13.2.7	ESMALTE TIPO 1 DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	-	$ 43.084,00	0,00	11,93	$ 513.992,12			11,93	$ 513.992,12	11,93	$ 513.992,12
13.2.8	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	ML	-	$ 13.986,00	0,00	40,55	$ 567.132,30			40,55	$ 567.132,30	40,55	$ 567.132,30
13.2.10	PINTURA EN ESMALTE PARA GUARDAESCOBA EN CUALQUIER MATERIAL, H= 0.10 M. INCLUYE PREVIA LIJADA DE LA SUPERFICIE.	M	-	$ 3.295,00	0,00	15,44	$ 50.874,80			15,44	$ 50.874,80	15,44	$ 50.874,80
13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-				-	$ -	-	$ -
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	140,00	$ 37.719,00	5.280.660,00	137,49	$ 5.185.985,31			137,49	$ 5.185.985,31	137,49	$ 5.185.985,31
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**38.856.213,20**	**-**	**$ 35.883.693,02**			-	$ -	-	$ -
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	-	$ 49.616,00	0,00	46,46	$ 2.305.159,36			46,46	$ 2.305.159,36	46,46	$ 2.305.159,36
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	7,20	$ 130.839,00	942.040,80	7,51	$ 982.600,89			7,51	$ 982.600,89	7,51	$ 982.600,89
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	156,38	$ 236.329,00	36.957.129,02	132,43	$ 31.297.049,47			132,43	$ 31.297.049,47	132,43	$ 31.297.049,47
17.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF DIMENSIÒN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	M2	14,33	$ 66.786,00	957.043,38	13,65	$ 911.628,90			13,65	$ 911.628,90	13,65	$ 911.628,90
17.1.20	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	-	$ 40.339,00	0,00	9,60	$ 387.254,40			9,60	$ 387.254,40	9,60	$ 387.254,40
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**				**3.842.265,75**	-	**$ 3.842.265,75**			-	$ -	-	$ -
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	764,63	$ 5.025,00	3.842.265,75	764,63	$ 3.842.265,75			764,63	$ 3.842.265,75	764,63	$ 3.842.265,75
04.LOS SAUCES													
1	**PRELIMINARES**				**$ 9.265.767,55**	**-**	**$ 10.626.105,41**			-	$ -	-	$ -
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS					-				-	$ -	-	$ -
1.3.20	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO	M2	320,05	$ 9.724,00	$ 3.112.166,20	268,18	$ 2.607.782,32			268,18	$ 2.607.782,32	268,18	$ 2.607.782,32

1.3.23	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	320,05	$ 19.227,00	$ 6.153.601,35	293,54	$ 5.643.893,58			293,54	$ 5.643.893,58	293,54	$ 5.643.893,58
1.3.40	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	-	$ 9.387,00	$ -	211,38	$ 1.984.224,06			211,38	$ 1.984.224,06	211,38	$ 1.984.224,06
1.3.46	PICADO DE MURO DE MAMPOSTERÍA, INCLUYE DISPOSICIÓN Y RETIRO DE MATERIAL	M2		$ 9.043,00	$ -	43,15	$ 390.205,45			43,15	$ 390.205,45	43,15	$ 390.205,45
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 4.423.850,00**	**-**	**$ 3.008.218,00**			-	$ -	-	$ -
4.1	**TUBERIA**					-				-	$ -	-	$ -
4.1.86	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	25,00	$ 176.954,00	$ 4.423.850,00	17,00	$ 3.008.218,00			17,00	$ 3.008.218,00	17,00	$ 3.008.218,00
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 13.060.701,70**	**-**	**$ 13.925.184,10**			-	$ -	-	$ -
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-				-	$ -	-	$ -
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M	M2	320,05	$ 39.634,00	$ 12.684.861,70	268,18	$ 10.629.046,12			268,18	$ 10.629.046,12	268,18	$ 10.629.046,12
7.1.3	CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI E = 0.05 M	M2		$ 25.520,00	$ -	-	$ -			-	$ -	-	$ -
7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3; IMPERMEABILIZADO	M	-	$ 14.171,00	$ -	211,38	$ 2.995.465,98			211,38	$ 2.995.465,98	211,38	$ 2.995.465,98
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-				-	$ -	-	$ -
7.2.34	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO DE JUNTAS EN ALTURA. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ANDAMIOS CERTIFICADOS.	M	15,00	$ 25.056,00	$ 375.840,00	12,00	$ 300.672,00			12,00	$ 300.672,00	12,00	$ 300.672,00
11	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 1.773.800,00**	**-**	**$ 1.206.184,00**			-	$ -	-	$ -
11.1.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA TIPO CUPULA DE 5" A 3"	UN	25,00	$ 70.952,00	$ 1.773.800,00	17,00	$ 1.206.184,00			17,00	$ 1.206.184,00	17,00	$ 1.206.184,00
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 9.788.752,83**	**-**	**$ 7.934.936,02**			-	$ -	-	$ -
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-				-	$ -	-	$ -
13.1.7	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	170,85	$ 24.657,00	$ 4.212.648,45	141,79	$ 3.496.116,03			141,79	$ 3.496.116,03	141,79	$ 3.496.116,03
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-				-	$ -	-	$ -
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	170,85	$ 20.527,00	$ 3.507.037,95	141,79	$ 2.910.523,33			141,79	$ 2.910.523,33	141,79	$ 2.910.523,33
13.2.4	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	183,77	$ 11.259,00	$ 2.069.066,43	135,74	$ 1.528.296,66			135,74	$ 1.528.296,66	135,74	$ 1.528.296,66
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 44.096.490,68**	**-**	**$ 47.034.185,38**			-	$ -	-	$ -
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	320,05	$ 130.839,00	$ 41.875.021,95	293,54	$ 38.406.480,06			293,54	$ 38.406.480,06	293,54	$ 38.406.480,06
17.1.20	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	55,07	$ 40.339,00	$ 2.221.468,73	213,88	$ 8.627.705,32			213,88	$ 8.627.705,32	213,88	$ 8.627.705,32
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**				**$ 6.687.521,25**	**-**	**$ 1.989.900,00**			-	$ -	-	$ -
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1.330,85	$ 5.025,00	$ 6.687.521,25	396,00	$ 1.989.900,00			396,00	$ 1.989.900,00	396,00	$ 1.989.900,00
20.1.2	DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO	KG		$ 3.741,00	$ -	-	$ -			-	$ -	-	$ -
20.1.3	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES Y/O NO BIO DGRADABLES (TEJAS ASBESTO CEMENTO, TUBERÍAS, VIDRIOS, ESPEJOS, PVC, ETC)	KG		$ 3.975,00	$ -	-	$ -			-	$ -	-	$ -
05.CENTRO CRECER FONTIBON													
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**2.713.767,56**	**-**	**$ 2.713.767,56**			-	$ -	-	$ -
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-				-	$ -	-	$ -
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	19,74	$ 20.676,00	408.144,24	19,74	$ 408.144,24			19,74	$ 408.144,24	19,74	$ 408.144,24
3.2.13	RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	80,99	$ 28.468,00	2.305.623,32	80,99	$ 2.305.623,32			80,99	$ 2.305.623,32	80,99	$ 2.305.623,32
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**7.981.305,00**	**-**	**$ 7.981.305,00**			-	$ -	-	$ -
5.1.69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	6,00	$ 86.228,00	517.368,00	6,00	$ 517.368,00			6,00	$ 517.368,00	6,00	$ 517.368,00
5.1.70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO TORTUGA SOCKET E27. INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR 60W LUZ DÍA O EQUIVALENTE LED.	UN	6,00	$ 25.729,00	154.374,00	6,00	$ 154.374,00			6,00	$ 154.374,00	6,00	$ 154.374,00
5.1.71.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CIRCULAR DE 24 W. 11" INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	18,00	$ 43.892,00	790.056,00	18,00	$ 790.056,00			18,00	$ 790.056,00	18,00	$ 790.056,00
5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	32,00	$ 176.593,00	5.650.976,00	32,00	$ 5.650.976,00			32,00	$ 5.650.976,00	32,00	$ 5.650.976,00

5.1.73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	4,00	$ 50.888,00	203.552,00	4,00	$ 203.552,00			4,00	$ 203.552,00	4,00	$ 203.552,00
5.1.74	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER	UN	7,00	$ 94.997,00	664.979,00	7,00	$ 664.979,00			7,00	$ 664.979,00	7,00	$ 664.979,00
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**1.541.538,07**	-	**$ 1.541.538,07**			-	$ -	-	$ -
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-				-	$ -	-	$ -
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	100,23	$ 10.265,00	1.028.860,95	100,23	$ 1.028.860,95			100,23	$ 1.028.860,95	100,23	$ 1.028.860,95
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2	26,24	$ 19.538,00	512.677,12	26,24	$ 512.677,12			26,24	$ 512.677,12	26,24	$ 512.677,12
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**				**4.026.261,00**	-	**$ 406.974,75**			-	$ -	-	$ -
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	660,44	$ 5.025,00	3.318.711,00	80,99	$ 406.974,75			80,99	$ 406.974,75	80,99	$ 406.974,75
20.1.3	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES Y/O NO BIO DGRADABLES (TEJAS ASBESTO CEMENTO, TUBERÍAS, VIDRIOS, ESPEJOS, PVC, ETC)	KG	178,00	$ 3.975,00	707.550,00	-	$ -			-	$ -	-	$ -
06. CPI SHUSH UREK													
1	**PRELIMINARES**				**12.595.971,76**	-	**$ 12.299.270,02**			-	$ -	-	$ -
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS					-				-	$ -	-	$ -
1.3.8	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2". (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	31,80	$ 17.338,00	551.348,40	30,89	$ 535.570,82			30,89	$ 535.570,82	30,89	$ 535.570,82
1.3.43	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE GOTERAS.	M2	294,98	$ 40.832,00	12.044.623,36	288,10	$ 11.763.699,20			288,10	$ 11.763.699,20	288,10	$ 11.763.699,20
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**1.415.632,00**	-	**$ 1.415.632,00**			-	$ -	-	$ -
4.1	**TUBERIA**					-				-	$ -	-	$ -
4.1.86	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	8,00	$ 176.954,00	1.415.632,00	8,00	$ 1.415.632,00			8,00	$ 1.415.632,00	8,00	$ 1.415.632,00
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**28.284.326,12**	-	**$ 27.339.991,40**			-	$ -	-	$ -
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-				-	$ -	-	$ -
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 10.265,00	0,00	-	$ -			-	$ -	-	$ -
13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	602,93	$ 43.084,00	25.976.636,12	602,93	$ 25.976.636,12			602,93	$ 25.976.636,12	602,93	$ 25.976.636,12
13.2.8	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	165,00	$ 13.986,00	2.307.690,00	97,48	$ 1.363.355,28			97,48	$ 1.363.355,28	97,48	$ 1.363.355,28
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**1.352.549,40**	-	**$ 1.352.549,40**			-	$ -	-	$ -
17.1.3	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	31,80	$ 42.533,00	1.352.549,40	31,80	$ 1.352.549,40			31,80	$ 1.352.549,40	31,80	$ 1.352.549,40
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**				**1.591.587,00**	-	**$ 1.447.702,50**			-	$ -	-	$ -
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	294,98	$ 5.025,00	1.482.274,50	288,10	$ 1.447.702,50			288,10	$ 1.447.702,50	288,10	$ 1.447.702,50
20.1.3	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES Y/O NO BIO DGRADABLES (TEJAS ASBESTO CEMENTO, TUBERÍAS, VIDRIOS, ESPEJOS, PVC, ETC)	KG	27,50	$ 3.975,00	109.312,50	-	$ -			-	$ -	-	$ -
07. J.I. OSO DE ANTEOJOS													
1	**PRELIMINARES**				**$ 1.034.460,02**	-	**$ 5.596.418,12**			-	$ -	-	$ -
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS					-				-	$ -	-	$ -
1.3.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 26.267,00	$ 0,00	-	$ -			-	$ -	-	$ -
1.3.20	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO	M2	106,38	$ 9.724,00	$ 1.034.460,02	482,39	$ 4.690.760,36	63,82	$ 620.585,68	418,57	$ 4.070.174,68	482,39	$ 4.690.760,36
1.3.21	DEMOLICIÓN DE VIGA EN CONCRETO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 272.187,00	$ 0,00	-	$ -			-	$ -	-	$ -
1.3.40	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 9.387,00	$ 0,00	96,48	$ 905.657,76			96,48	$ 905.657,76	96,48	$ 905.657,76
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 7.555.914,68**	-	**$ 10.946.059,68**			-	$ -	-	$ -
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-				-	$ -	-	$ -
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	53,97	$ 20.676,00	$ 1.115.883,72	261,21	$ 5.400.777,96			261,21	$ 5.400.777,96	261,21	$ 5.400.777,96
3.2.13	RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	226,22	$ 28.468,00	$ 6.440.030,96	194,79	$ 5.545.281,72			194,79	$ 5.545.281,72	194,79	$ 5.545.281,72
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 1.415.632,00**	-	**$ 2.477.356,00**			-	$ -	-	$ -
4.1	**TUBERIA**					-				-	$ -	-	$ -

4.1.86	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	8,00	$ 176.954,00	$ 1.415.632,00	14,00	$ 2.477.356,00			14,00	$ 2.477.356,00	14,00	$ 2.477.356,00
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 1.711.788,00**	-	**$ 1.711.788,00**			-	$ -	-	$ -
5.1.71.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CIRCULAR DE 24 W . 11" INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	39,00	$ 43.892,00	$ 1.711.788,00	39,00	$ 1.711.788,00			39,00	$ 1.711.788,00	39,00	$ 1.711.788,00
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 4.217.057,60**	-	**$ 20.640.785,92**			-	$ -	-	$ -
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-				-	$ -	-	$ -
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M	M2	106,40	$ 39.634,00	$ 4.217.057,60	483,76	$ 19.173.343,84			483,76	$ 19.173.343,84	483,76	$ 19.173.343,84
7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3; IMPERMEABILIZADO	M	-	$ 14.171,00	$ 0,00	96,48	$ 1.367.218,08			96,48	$ 1.367.218,08	96,48	$ 1.367.218,08
7.2.34	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO DE JUNTAS EN ALTURA. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ANDAMIOS CERTIFICADOS.	M		$ 25.056,00	$ 0,00	4,00	$ 100.224,00			4,00	$ 100.224,00	4,00	$ 100.224,00
11	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 567.616,00**	-	**$ 496.664,00**			-	$ -	-	$ -
11.1.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA TIPO CUPULA DE 5" A 3"	UN	8,00	$ 70.952,00	$ 567.616,00	7,00	$ 496.664,00			7,00	$ 496.664,00	7,00	$ 496.664,00
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 4.800.214,30**	-	**$ 6.066.176,93**			-	$ -	-	$ -
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-				-	$ -	-	$ -
13.1.4	PAÑETE LISO 1:4, CON ESTUCO PLÁSTICO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	20,00	$ 37.086,00	$ 741.720,00	-	$ -			-	$ -	-	$ -
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-				-	$ -	-	$ -
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	252,62	$ 10.265,00	$ 2.593.144,30	455,99	$ 4.680.737,35			455,99	$ 4.680.737,35	455,99	$ 4.680.737,35
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2	75,00	$ 19.538,00	$ 1.465.350,00	70,91	$ 1.385.439,58			70,91	$ 1.385.439,58	70,91	$ 1.385.439,58
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 45.338.318,71**	-	**$ 69.113.172,00**			-	$ -	-	$ -
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	300,89	$ 130.839,00	$ 39.368.146,71	483,76	$ 63.294.674,64			483,76	$ 63.294.674,64	483,76	$ 63.294.674,64
17.1.20	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	148,00	$ 40.339,00	$ 5.970.172,00	144,24	$ 5.818.497,36			144,24	$ 5.818.497,36	144,24	$ 5.818.497,36
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**				**$ 2.040.937,50**	-	**$ 2.552.135,25**			-	$ -	-	$ -
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	287,50	$ 5.025,00	$ 1.444.687,50	373,41	$ 1.876.385,25			373,41	$ 1.876.385,25	373,41	$ 1.876.385,25
20.1.3	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES Y/O NO BIO DGRADABLES (TEJAS ASBESTO CEMENTO, TUBERÍAS, VIDRIOS, ESPEJOS, PVC, ETC)	KG	150,00	$ 3.975,00	$ 596.250,00	170,00	$ 675.750,00			170,00	$ 675.750,00	170,00	$ 675.750,00
08. SABANA GRANDE													
1	**PRELIMINARES**				**683.432,80**	-	**$ 527.988,08**			-	$ -	-	$ -
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS					-				-	$ -	-	$ -
1.3.3	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, ETC, CORRIDOS, POYOS, MESONES, PREFABRICADOS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	3,30	$ 30.732,00	101.415,60	1,60	$ 49.171,20			1,60	$ 49.171,20	1,60	$ 49.171,20
1.3.4	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	13,20	$ 10.186,00	134.455,20	10,88	$ 110.823,68			10,88	$ 110.823,68	10,88	$ 110.823,68
1.3.5	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	12,00	$ 20.373,00	244.476,00	10,00	$ 203.730,00			10,00	$ 203.730,00	10,00	$ 203.730,00
1.3.6	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	1,00	$ 26.092,00	26.092,00	-	$ -			-	$ -	-	$ -
1.3.8	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2". (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	3,60	$ 17.338,00	62.416,80	3,60	$ 62.416,80			3,60	$ 62.416,80	3,60	$ 62.416,80
1.3.39	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	3,60	$ 31.827,00	114.577,20	3,20	$ 101.846,40			3,20	$ 101.846,40	3,20	$ 101.846,40
2	**CIMENTACIÓN**				**20.929,60**	-	**$ 20.218,40**			-	$ -	-	$ -
2.5	**ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA**					-				-	$ -	-	$ -
2.5.2	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	4,12	$ 5.080,00	20.929,60	3,98	$ 20.218,40			3,98	$ 20.218,40	3,98	$ 20.218,40
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**29.102.216,08**	-	**$ 14.743.346,80**			-	$ -	-	$ -
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-				-	$ -	-	$ -
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	750,38	$ 20.676,00	15.514.856,88	298,55	$ 6.172.819,80			298,55	$ 6.172.819,80	298,55	$ 6.172.819,80
3.2.13	RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	419,40	$ 28.468,00	11.939.479,20	254,75	$ 7.252.223,00			254,75	$ 7.252.223,00	254,75	$ 7.252.223,00
3.2.19	MESÓN EN GRANITO NATURAL ANCHO MENOR O IGUAL A 80CM - INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M	2,00	$ 823.940,00	1.647.880,00	1,60	$ 1.318.304,00			1,60	$ 1.318.304,00	1,60	$ 1.318.304,00

4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**3.469.599,00**	-	**$ 769.218,00**			-	$ -	-	$ -
4.1	**TUBERIA**					-				-	$ -	-	$ -
4.1.14	PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 46.071,00	46.071,00	-	$ -			-	$ -	-	$ -
4.1.15	PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 46.071,00	92.142,00	2,00	$ 92.142,00			2,00	$ 92.142,00	2,00	$ 92.142,00
4.1.26	REGISTRO CORTINA 1/2" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 74.613,00	149.226,00	2,00	$ 149.226,00			2,00	$ 149.226,00	2,00	$ 149.226,00
4.1.58	PUNTO SANITARIO 2" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 44.727,00	89.454,00	2,00	$ 89.454,00			2,00	$ 89.454,00	2,00	$ 89.454,00
4.1.83	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFON PLASTICO FLEXIBLE	UN	6,00	$ 73.066,00	438.396,00	6,00	$ 438.396,00			6,00	$ 438.396,00	6,00	$ 438.396,00
4.1.86	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	15,00	$ 176.954,00	2.654.310,00	-	$ -			-	$ -	-	$ -
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**22.971.302,00**	-	**$ 22.088.337,00**			-	$ -	-	$ -
5.1.69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	30,00	$ 86.228,00	2.586.840,00	30,00	$ 2.586.840,00			30,00	$ 2.586.840,00	30,00	$ 2.586.840,00
5.1.70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO TORTUGA SOCKET E27. INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR 60W LUZ DÍA O EQUIVALENTE LED.	UN		$ 25.729,00	0,00	-	$ -			-	$ -	-	$ -
5.1.71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	29,00	$ 176.055,00	5.105.595,00	29,00	$ 5.105.595,00			29,00	$ 5.105.595,00	29,00	$ 5.105.595,00
5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	69,00	$ 176.593,00	12.184.917,00	64,00	$ 11.301.952,00			64,00	$ 11.301.952,00	64,00	$ 11.301.952,00
5.1.73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	9,00	$ 50.888,00	457.992,00	9,00	$ 457.992,00			9,00	$ 457.992,00	9,00	$ 457.992,00
5.1.74	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER	UN	22,00	$ 94.997,00	2.089.934,00	22,00	$ 2.089.934,00			22,00	$ 2.089.934,00	22,00	$ 2.089.934,00
5.1.97	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA LED DE 18 W INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	12,00	$ 45.502,00	546.024,00	12,00	$ 546.024,00			12,00	$ 546.024,00	12,00	$ 546.024,00
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				1.809.960,00	-	**$ 969.735,30**			-	$ -	-	$ -
8.1.1	ENCHAPE 20 X 20 CM COLOR BLANCO	M2	12,00	$ 105.982,00	1.271.784,00	9,15	$ 969.735,30			9,15	$ 969.735,30	9,15	$ 969.735,30
8.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESQUINEROS EN ESPUMAS H = 1,5 M	UN	8,00	$ 67.272,00	538.176,00	-	$ -			-	$ -	-	$ -
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**556.147,44**	-	**$ 478.406,40**			-	$ -	-	$ -
9.1	CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-				-	$ -	-	$ -
9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LAMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18 ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	1,86	$ 299.004,00	556.147,44	1,60	$ 478.406,40			1,60	$ 478.406,40	1,60	$ 478.406,40
11	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**15.960.720,00**	-	**$ 10.706.196,00**			-	$ -	-	$ -
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	9,00	$ 839.215,00	7.552.935,00	9,00	$ 7.552.935,00			9,00	$ 7.552.935,00	9,00	$ 7.552.935,00
11.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	1,00	$ 389.799,00	389.799,00	1,00	$ 389.799,00			1,00	$ 389.799,00	1,00	$ 389.799,00
11.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTL COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	1,00	$ 572.168,00	572.168,00	1,00	$ 572.168,00			1,00	$ 572.168,00	1,00	$ 572.168,00
11.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TELEDUCHA (INCLUYE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN, MANGUERA Y SOPORTES)	UN	2,00	$ 109.473,00	218.946,00	2,00	$ 218.946,00			2,00	$ 218.946,00	2,00	$ 218.946,00
11.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	13,00	$ 381.480,00	4.959.240,00	3,00	$ 1.144.440,00			3,00	$ 1.144.440,00	3,00	$ 1.144.440,00
11.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA TIPO PUSH PARA ORINAL LÍNEA INFANTIL	UN	2,00	$ 288.262,00	576.524,00	2,00	$ 576.524,00			2,00	$ 576.524,00	2,00	$ 576.524,00
11.1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20	UN	4,00	$ 359.931,00	1.439.724,00	-	$ -			-	$ -	-	$ -
11.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASIENTO PARA SANITARIO CON TAPA COLOR BLANCO	UN	7,00	$ 35.912,00	251.384,00	7,00	$ 251.384,00			7,00	$ 251.384,00	7,00	$ 251.384,00
12	APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				624.146,00	-	**$ 624.146,00**			-	$ -	-	$ -
12.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVACOLAS EN FIBRA DE VIDRIO COLOR BLANCO DIMENSIONES A = 55 CM L = 80 CM H = 40 CM	UN	2,00	$ 312.073,00	624.146,00	2,00	$ 624.146,00			2,00	$ 624.146,00	2,00	$ 624.146,00
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**9.308.669,42**	-	**$ 14.624.899,48**			-	$ -	-	$ -
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-				-	$ -	-	$ -
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	298,16	$ 10.265,00	3.060.612,40	784,52	$ 8.053.097,80			784,52	$ 8.053.097,80	784,52	$ 8.053.097,80
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2	319,79	$ 19.538,00	6.248.057,02	336,36	$ 6.571.801,68			336,36	$ 6.571.801,68	336,36	$ 6.571.801,68
15	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**467.092,80**	-	**$ -**			-	$ -	-	$ -

15.2	VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-				-	$ -	-	$ -
15.2.1	ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E=4MM	M2	7,20	$ 64.874,00	467.092,80	-	$ -			-	$ -	-	$ -
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**239.598,00**	-	**$ 239.598,00**			-	$ -	-	$ -
17.1.21	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA VENTANAS O MARQUESINAS EXISTENTES CON FILTRACIONES DE AGUA	M	10,20	$ 23.490,00	239.598,00	10,20	$ 239.598,00			10,20	$ 239.598,00	10,20	$ 239.598,00
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**				**8.118.394,50**	-	**$ 4.050.150,00**			-	$ -	-	$ -
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1.069,78	$ 5.025,00	5.375.644,50	806,00	$ 4.050.150,00			806,00	$ 4.050.150,00	806,00	$ 4.050.150,00
20.1.2	DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO	KG		$ 3.741,00	0,00	-	$ -			-	$ -	-	$ -
20.1.3	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES Y/O NO BIO DGRADABLES (TEJAS ASBESTO CEMENTO, TUBERÍAS, VIDRIOS, ESPEJOS, PVC, ETC)	KG	690,00	$ 3.975,00	2.742.750,00	-	$ -			-	$ -	-	$ -
09. CDC KENNEDY													
1	**PRELIMINARES**				**7.284.365,64**	-	**$ 16.258.783,32**			-	$ -	-	$ -
1.3	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**					-				-	$ -	-	$ -
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	235,42	$ 30.942,00	7.284.365,64	525,46	$ 16.258.783,32	**197,51**	$ 6.111.354,42	327,95	$ 10.147.428,90	525,46	$ 16.258.783,32
13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 43.084,00	0,00	-	$ -			-	$ -	-	$ -
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**47.092.969,44**	-	**$ 116.336.422,92**			-	$ -	-	$ -
17.1.4	ADECUACIÓN ENTRAMADO METÁLICO EXISTENTE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	155,00	$ 61.822,00	9.582.410,00	30,00	$ 1.854.660,00			30,00	$ 1.854.660,00	30,00	$ 1.854.660,00
17.1.6	DOMO EN POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 5 MM, TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASÍ COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	103,42	$ 210.132,00	21.731.851,44	370,71	$ 77.898.033,72	197,56	$ 41.513.677,92	173,15	$ 36.384.355,80	370,71	$ 77.898.033,72
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2		$ 236.329,00	0,00	154,80	$ 36.583.729,20			154,80	$ 36.583.729,20	154,80	$ 36.583.729,20
17.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA ECOROOF TRASLUCIDA OPAL PC 37	M2	171,00	$ 54.306,00	9.286.326,00	-	$ -			-	$ -	-	$ -
17.1.17	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CERCHA PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	71,00	$ 91.442,00	6.492.382,00	-	$ -			-	$ -	-	$ -
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				**1.909.500,00**	-	**$ 1.261.275,00**			-	$ -	-	$ -
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	380,00	$ 5.025,00	1.909.500,00	251,00	$ 1.261.275,00			251,00	$ 1.261.275,00	251,00	$ 1.261.275,00
10. JJ TINTALITO													
1	**PRELIMINARES**				**6.028.450,61**	-	**$ 4.387.810,35**			-	$ -	-	$ -
1.1	**OBRAS PRELIMINARES**					-				-	$ -	-	$ -
1.1.3	REPLANTEO	M2	91,00	$ 5.733,00	521.703,00	-	$ -			-	$ -	-	$ -
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS					-				-	$ -	-	$ -
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	102,13	$ 30.942,00	3.160.106,46	79,70	$ 2.466.077,40			79,70	$ 2.466.077,40	79,70	$ 2.466.077,40
1.3.14	DESMONTE DE TANQUE EXISTENTE (INCLUYE DESCONEXIÓN, ACCESORIOS DE TAPONAMIENTO, ANDAMIOS CERTIFICADOS, DISPOSICIÓN Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	1,00	$ 107.558,00	107.558,00	1,00	$ 107.558,00			1,00	$ 107.558,00	1,00	$ 107.558,00
1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	64,45	$ 18.068,00	1.164.482,60	64,50	$ 1.165.386,00			64,50	$ 1.165.386,00	64,50	$ 1.165.386,00
1.3.16	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	-	$ 20.373,00	0,00	2,00	$ 40.746,00			2,00	$ 40.746,00	2,00	$ 40.746,00
1.3.18	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO, APARATOS Y LUMINARIAS)	UN	6,00	$ 17.841,00	107.046,00	6,00	$ 107.046,00			6,00	$ 107.046,00	6,00	$ 107.046,00
1.3.20	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO	M2	4,00	$ 9.724,00	38.896,00	1,10	$ 10.696,40			1,10	$ 10.696,40	1,10	$ 10.696,40
1.3.26	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.35M (POR LAS 4 CARAS). INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	30,00	$ 25.266,00	757.980,00	13,50	$ 341.091,00			13,50	$ 341.091,00	13,50	$ 341.091,00
1.3.36	DESMONTE MALLA ESLABONADA. INCLUYE ACARREO INTERNO, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL SOBRANTE EN BOTADEROS OFICIALES.	M2	11,13	$ 15.335,00	170.678,55	9,73	$ 149.209,55			9,73	$ 149.209,55	9,73	$ 149.209,55
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**9.764.401,52**	-	**$ 5.813.581,72**			-	$ -	-	$ -
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-				-	$ -	-	$ -
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	216,96	$ 20.676,00	4.485.864,96	261,50	$ 5.406.774,00			261,50	$ 5.406.774,00	261,50	$ 5.406.774,00

3.2.13	RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	185,42	$ 28.468,00	5.278.536,56	14,29	$ 406.807,72			14,29	$ 406.807,72	14,29	$ 406.807,72
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**1.644.755,00**	-	**$ 1.290.847,00**			-	$ -	-	$ -
4.1	**TUBERIA**					-				-	$ -	-	$ -
4.1.80	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ALAMCENAMIENTO DE 1000 LTS	UN	1,00	$ 759.985,00	759.985,00	1,00	$ 759.985,00			1,00	$ 759.985,00	1,00	$ 759.985,00
4.1.86	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	5,00	$ 176.954,00	884.770,00	3,00	$ 530.862,00			3,00	$ 530.862,00	3,00	$ 530.862,00
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**19.808.379,00**		**$ 7.023.990,00**			-	$ -	-	$ -
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CONAPARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 LIBBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 215.206,00		6,00	$ 1.291.236,00			6,00	$ 1.291.236,00	6,00	$ 1.291.236,00
5.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOSY TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	6,00	$ 380.338,00	2.282.028,00	-	$ -			-	$ -	-	$ -
5.1.11	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	10,00	$ 346.658,00	3.466.580,00	-	$ -			-	$ -	-	$ -
5.1.13	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 331.657,00	331.657,00	1,00	$ 331.657,00			1,00	$ 331.657,00	1,00	$ 331.657,00
5.1.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 15X15X10CM CON PUERTA Y CERRADURA. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION.	UN	7,00	$ 62.412,00	436.884,00	1,00	$ 62.412,00			1,00	$ 62.412,00	1,00	$ 62.412,00
5.1.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	45,00	$ 53.592,00	2.411.640,00	-	$ -			-	$ -	-	$ -
5.1.65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	25,00	$ 337.681,00	8.442.025,00	9,00	$ 3.039.129,00			9,00	$ 3.039.129,00	9,00	$ 3.039.129,00
5.1.69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	3,00	$ 86.228,00	258.684,00	3,00	$ 258.684,00			3,00	$ 258.684,00	3,00	$ 258.684,00
5.1.71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2,00	$ 176.055,00	352.110,00	2,00	$ 352.110,00			2,00	$ 352.110,00	2,00	$ 352.110,00
5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	8,00	$ 176.593,00	1.412.744,00	8,00	$ 1.412.744,00			8,00	$ 1.412.744,00	8,00	$ 1.412.744,00
5.1.75	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	UN	9,00	$ 46.003,00	414.027,00	6,00	$ 276.018,00			6,00	$ 276.018,00	6,00	$ 276.018,00
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**203.194,60**	-	**$ 95.047,40**			-	$ -	-	$ -
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-				-	$ -	-	$ -
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M	M2	4,00	$ 39.634,00	158.536,00	1,10	$ 43.597,40			1,10	$ 43.597,40	1,10	$ 43.597,40
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-				-	$ -	-	$ -
7.2.16	CINTA ANTIDESLIZANTE A = 2 CM	M	13,02	$ 3.430,00	44.658,60	15,00	$ 51.450,00	15,00	$ 51.450,00	-	$ -	15,00	$ 51.450,00
8	**MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**1.345.440,00**	-	**$ 1.009.080,00**			-	$ -	-	$ -
8.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESQUINEROS EN ESPUMAS H = 1,5 M	UN	20,00	$ 67.272,00	1.345.440,00	15,00	$ 1.009.080,00			15,00	$ 1.009.080,00	15,00	$ 1.009.080,00
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**2.415.888,93**	-	**$ 3.170.191,53**			-	$ -	-	$ -
9.2	CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-				-	$ -	-	$ -
9.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO, INCLUYE TORNILLOS, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.	M2	11,13	$ 217.061,00	2.415.888,93	9,73	$ 2.112.003,53			9,73	$ 2.112.003,53	9,73	$ 2.112.003,53
12.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, REF. 304 ANTIÁCIDO, ENTAMBORADAS	M2	-	$ 529.094,00	0,00	2,00	$ 1.058.188,00			2,00	$ 1.058.188,00	2,00	$ 1.058.188,00
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**11.547.923,16**	-	**$ 10.558.907,19**			-	$ -	-	$ -
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-				-	$ -	-	$ -
13.1.1	PAÑETE MURO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 27.362,00	0,00	8,91	$ 243.795,42			8,91	$ 243.795,42	8,91	$ 243.795,42
13.1.5	PAÑETE MURO 1:3 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	56,38	$ 72.954,00	4.113.146,52	-	$ -			-	$ -	-	$ -
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-				-	$ -	-	$ -
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	216,96	$ 10.265,00	2.227.094,40	219,70	$ 2.255.220,50			219,70	$ 2.255.220,50	219,70	$ 2.255.220,50
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2	108,48	$ 19.538,00	2.119.482,24	133,88	$ 2.615.747,44			133,88	$ 2.615.747,44	133,88	$ 2.615.747,44

13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	-	$ 20.257,00		-	$ -			-	$ -	-	$ -
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	-	$ 20.527,00		48,75	$ 1.000.691,25			48,75	$ 1.000.691,25	48,75	$ 1.000.691,25
13.2.10	PINTURA EN ESMALTE PARA GUARDAESCOBA EN CUALQUIER MATERIAL, H= 0.10 M. INCLUYE PREVIA LIJADA DE LA SUPERFICIE.	M		$ 3.295,00		47,23	$ 155.622,85			47,23	$ 155.622,85	47,23	$ 155.622,85
13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-				-	$ -	-	$ -
13.4.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS A DOS MANOS Y DOS CARAS	M2	10,00	$ 41.787,00	417.870,00	11,48	$ 479.714,76			11,48	$ 479.714,76	11,48	$ 479.714,76
13.4.2	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	M2	60,00	$ 25.646,00	1.538.760,00	21,26	$ 545.233,96			21,26	$ 545.233,96	21,26	$ 545.233,96
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	30,00	$ 37.719,00	1.131.570,00	38,17	$ 1.439.734,23			38,17	$ 1.439.734,23	38,17	$ 1.439.734,23
14.1.18	CIELORASO PLANO DRYWALL ANTIHUMEDAD 1/2" (Incluyendo todo lo necesario para su correcta instalación)	M2	-	$ 127.582,00	0,00	14,29	$ 1.823.146,78			14,29	$ 1.823.146,78	14,29	$ 1.823.146,78
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**25.139.901,00**	-	**$ 21.737.326,12**			-	$ -	-	$ -
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	20,00	$ 49.616,00	992.320,00	40,00	$ 1.984.640,00			40,00	$ 1.984.640,00	40,00	$ 1.984.640,00
17.1.3	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	13,00	$ 42.533,00	552.929,00	-	$ -			-	$ -	-	$ -
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	4,00	$ 130.839,00	523.356,00	1,98	$ 259.061,22			1,98	$ 259.061,22	1,98	$ 259.061,22
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	91,00	$ 236.329,00	21.505.939,00	79,70	$ 18.835.421,30			79,70	$ 18.835.421,30	79,70	$ 18.835.421,30
17.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF DIMENSIÒN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	M2	7,00	$ 66.786,00	467.502,00	6,50	$ 434.109,00			6,50	$ 434.109,00	6,50	$ 434.109,00
17.1.21	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA VENTANAS O MARQUESINAS EXISTENTES CON FILTRACIONES DE AGUA	M		$ 23.490,00	0,00	9,54	$ 224.094,60			9,54	$ 224.094,60	9,54	$ 224.094,60
17.1.30	CANAL AMAZONA	M	11,00	$ 99.805,00	1.097.855,00	-	$ -			-	$ -	-	$ -
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**				**7.042.308,00**	-	**$ 4.288.995,00**			-	$ -	-	$ -
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	182,00	$ 5.025,00	914.550,00	150,00	$ 753.750,00			150,00	$ 753.750,00	150,00	$ 753.750,00
20.1.2	DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO	KG	1.638,00	$ 3.741,00	6.127.758,00	945,00	$ 3.535.245,00			945,00	$ 3.535.245,00	945,00	$ 3.535.245,00
11. CARACOL													
1	**PRELIMINARES**				**$ 8.443.568,30**	-	**$ 9.290.531,40**			-	$ -	-	$ -
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M2	-	$ 41.328,00	$ 0,00	5,00	$ 206.640,00			5,00	$ 206.640,00	5,00	$ 206.640,00
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS					-				-	$ -	-	$ -
1.3.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	104,90	$ 26.267,00	$ 2.755.408,30	104,90	$ 2.755.408,30			104,90	$ 2.755.408,30	104,90	$ 2.755.408,30
1.3.7	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO VIDRIO Y REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	-	$ 17.512,00	$ 0,00	4,95	$ 86.684,40			4,95	$ 86.684,40	4,95	$ 86.684,40
1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	120,00	$ 18.068,00	$ 2.168.160,00	15,00	$ 271.020,00			15,00	$ 271.020,00	15,00	$ 271.020,00
1.3.26	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.35M (POR LAS 4 CARAS). INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	50,00	$ 25.266,00	$ 1.263.300,00	63,75	$ 1.610.707,50			63,75	$ 1.610.707,50	63,75	$ 1.610.707,50
1.3.41	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO	M	100,00	$ 22.567,00	$ 2.256.700,00	37,60	$ 848.519,20			37,60	$ 848.519,20	37,60	$ 848.519,20
1.3.43	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE GOTERAS.	M2	-	$ 40.832,00	$ 0,00	86,00	$ 3.511.552,00			86,00	$ 3.511.552,00	86,00	$ 3.511.552,00
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 2.897.574,24**	-	**$ 15.471.421,04**			-	$ -	-	$ -
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-				-	$ -	-	$ -
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	87,89	$ 20.676,00	$ 1.817.213,64	619,46	$ 12.807.954,96			619,46	$ 12.807.954,96	619,46	$ 12.807.954,96
3.2.13	RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	37,95	$ 28.468,00	$ 1.080.360,60	93,56	$ 2.663.466,08			93,56	$ 2.663.466,08	93,56	$ 2.663.466,08
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 40.362.513,36**	-	**$ 32.942.709,45**			-	$ -	-	$ -
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0.04	M2	-	$ 39.634,00	$ 0,00	212,45	$ 8.420.243,30			212,45	$ 8.420.243,30	212,45	$ 8.420.243,30
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-				-	$ -	-	$ -
7.2.12	PISO EN CAUCHO PLAY POLYFORM 4 MM	M2	349,68	$ 115.427,00	$ 40.362.513,36	212,45	$ 24.522.466,15			212,45	$ 24.522.466,15	212,45	$ 24.522.466,15
7.2.40	GUARDAESCOBA EN DUROPISO DE 8 A 10 CM DE ALTO	M	-	$ 19.563,00	$ 0,00	-	$ -			-	$ -	-	$ -
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 2.690.880,00**	-	**$ 5.718.120,00**			-	$ -	-	$ -
8.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESQUINEROS EN ESPUMAS H = 1,5 M	UN	40,00	$ 67.272,00	$ 2.690.880,00	85,00	$ 5.718.120,00			85,00	$ 5.718.120,00	85,00	$ 5.718.120,00
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 3.558.390,10**	-	**$ 11.491.519,75**			-	$ -	-	$ -

13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-				-	$ -	-	$ -
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	263,00	$ 10.265,00	$ 2.699.695,00	617,95	$ 6.343.256,75			617,95	$ 6.343.256,75	617,95	$ 6.343.256,75
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2	43,95	$ 19.538,00	$ 858.695,10	263,50	$ 5.148.263,00			263,50	$ 5.148.263,00	263,50	$ 5.148.263,00
14	**CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 15.309.840,00**	-	**$ 2.615.204,40**			-	$ -	-	$ -
14.1.8	CIELORASO PLANO DRYWALL ANTIHUMEDAD 1/2" (Incluyendo todo lo necesario para su correcta instalación)	M2	120,00	$ 127.582,00	$ 15.309.840,00	15,00	$ 1.913.730,00			15,00	$ 1.913.730,00	15,00	$ 1.913.730,00
15,22	VIDRIOS INCOLOROS DE 4 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD EN AMBAS CARAS	M2	-	$ 141.712,00	$ 0,00	4,95	$ 701.474,40			4,95	$ 701.474,40	4,95	$ 701.474,40
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 4.033.900,00**	-	**$ -**			-	$ -	-	$ -
17.1.20	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	100,00	$ 40.339,00	$ 4.033.900,00	-	$ -			-	$ -	-	$ -
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**				**$ 1.757.142,00**	-	**$ 1.757.142,00**			-	$ -	-	$ -
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	349,68	$ 5.025,00	$ 1.757.142,00	349,68	$ 1.757.142,00			349,68	$ 1.757.142,00	349,68	$ 1.757.142,00
12. CAMPO ALEGRE CALANDAIMA													
1	**PRELIMINARES**				**2.433.123,08**	-	**$ 255.181,60**			-	$ -	-	$ -
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS					-				-	$ -	-	$ -
1.3.18	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO, APARATOS Y LUMINARIAS)	UN	9,00	$ 17.841,00	160.569,00	9,00	$ 160.569,00			9,00	$ 160.569,00	9,00	$ 160.569,00
1.3.19	RETIRO DE PELICULA DE SEGURIDAD EXISTENTES EN MAL ESTADO	M2	10,00	$ 5.720,00	57.200,00	10,84	$ 62.004,80			10,84	$ 62.004,80	10,84	$ 62.004,80
1.3.20	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO	M2	224,47	$ 9.724,00	2.182.746,28	-	$ -			-	$ -	-	$ -
1.3.30	DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA	M	3,80	$ 8.581,00	32.607,80	3,80	$ 32.607,80			3,80	$ 32.607,80	3,80	$ 32.607,80
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**4.241.699,00**	-	**$ 3.652.828,92**			-	$ -	-	$ -
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-				-	$ -	-	$ -
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	174,02	$ 20.676,00	3.598.037,52	176,67	$ 3.652.828,92			176,67	$ 3.652.828,92	176,67	$ 3.652.828,92
3.2.13	RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	22,61	$ 28.468,00	643.661,48	-	$ -			-	$ -	-	$ -
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**6.217.107,00**	-	**$ 4.511.979,84**			-	$ -	-	$ -
5.1.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	14,00	$ 53.592,00	750.288,00	7,20	$ 385.862,40			7,20	$ 385.862,40	7,20	$ 385.862,40
5.1.59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED NORMAL TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 8X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE APARATO, TAPA DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	UN	5,00	$ 262.582,00	1.312.910,00	5,00	$ 1.312.910,00			5,00	$ 1.312.910,00	5,00	$ 1.312.910,00
5.1.60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED REGULADA TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 8X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE APARATO, TAPA DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION.	UN	5,00	$ 216.606,00	1.083.030,00	5,00	$ 1.083.030,00			5,00	$ 1.083.030,00	5,00	$ 1.083.030,00
5.1.61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMA DE VOZ Y DATOS RJ45 CATEGORÍA 5 TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 8X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE APARATO, TAPA DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. NO INCLUYE CABLEADO.	UN	2,00	$ 116.796,00	233.592,00	3,00	$ 350.388,00			3,00	$ 350.388,00	3,00	$ 350.388,00
5.1.67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 7M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2,00	$ 337.681,00	675.362,00	2,00	$ 675.362,00			2,00	$ 675.362,00	2,00	$ 675.362,00
5.1.69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2,00	$ 86.228,00	172.456,00	2,00	$ 172.456,00			2,00	$ 172.456,00	2,00	$ 172.456,00
5.1.78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA DE 4 X 8 CM TROQUELADA	M	15,00	$ 73.073,00	1.096.095,00	7,28	$ 531.971,44			7,28	$ 531.971,44	7,28	$ 531.971,44
5.1.94	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CAT 6A F/UTP L.H	UND	60,00	$ 11.011,00	660.660,00	-	$ -			-	$ -	-	$ -
5.1.95	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DATOS CATEGORÍA 6A. INCLUYE PONCHADO EN LAS DOS PUNTAS.	UN	2,00	$ 116.357,00	232.714,00	-	$ -			-	$ -	-	$ -
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**8.698.077,64**	-	**$ -**			-	$ -	-	$ -
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-				-	$ -	-	$ -
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M	M2	219,46	$ 39.634,00	8.698.077,64	-	$ -			-	$ -	-	$ -
8	**MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**24.314.746,00**	-	**$ 1.987.490,40**			-	$ -	-	$ -
8.1.3	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E = 10CM, INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	174,70	$ 139.180,00	24.314.746,00	14,28	$ 1.987.490,40			14,28	$ 1.987.490,40	14,28	$ 1.987.490,40
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**556.373,16**	-	**$ 529.237,08**			-	$ -	-	$ -

9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LAMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18 ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	-	$ 299.004,00	0,00	1,77	$ 529.237,08			1,77	$ 529.237,08	1,77	$ 529.237,08
9.2	CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-				-	$ -	-	$ -
9.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	2,52	$ 220.783,00	556.373,16	-	$ -			-	$ -	-	$ -
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**2.486.080,35**	-	**3.846.107,02**			-	$ -	-	$ -
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-				-	$ -	-	$ -
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	242,19	$ 10.265,00	2.486.080,35	228,97	$ 2.350.377,05			228,97	$ 2.350.377,05	228,97	$ 2.350.377,05
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2	-	$ 19.538,00	0,00	60,96	$ 1.191.036,48			60,96	$ 1.191.036,48	60,96	$ 1.191.036,48
13.2.5	PINTURA REPELENTE DE HUMEDAD (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	-	$ 17.283,00	0,00	9,63	$ 166.435,29			9,63	$ 166.435,29	9,63	$ 166.435,29
13.2.10	PINTURA EN ESMALTE PARA GUARDAESCOBA EN CUALQUIER MATERIAL ,H=0.10M. INCLUYE PREVIA LIJADA DE LA SUPERFICIE.	M		$ 3.295,00		41,96	$ 138.258,20			41,96	$ 138.258,20	41,96	$ 138.258,20
15	CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**3.208.370,44**	-	**1.773.794,88**			-	$ -	-	$ -
15.2	VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-				-	$ -	-	$ -
15.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PELÍCULA DE SEGURIDAD 4 MICRAS (AMBAS CARAS)	M2	33,86	$ 94.754,00	3.208.370,44	18,72	$ 1.773.794,88			18,72	$ 1.773.794,88	18,72	$ 1.773.794,88
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**32.254.884,36**	-	**$ 29.105.856,56**			-	$ -	-	$ -
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	219,46	$ 130.839,00	28.713.926,94	207,04	$ 27.088.906,56			207,04	$ 27.088.906,56	207,04	$ 27.088.906,56
17.1.20	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	87,78	$ 40.339,00	3.540.957,42	50,00	$ 2.016.950,00			50,00	$ 2.016.950,00	50,00	$ 2.016.950,00
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**				**1.327.906,50**	-	**$ 753.750,00**			-	$ -	-	$ -
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	264,26	$ 5.025,00	1.327.906,50	150,00	$ 753.750,00			150,00	$ 753.750,00	150,00	$ 753.750,00
13. JARDIN INFANTIL BRITALIA													
1	**PRELIMINARES**				**9.485.208,24**	-	**$ 3.756.744,50**			-	$ -	-	$ -
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS					-				-	$ -	-	$ -
1.3.2	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5,98	$ 23.408,00	139.979,84	2,28	$ 53.370,24			2,28	$ 53.370,24	2,28	$ 53.370,24
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	70,20	$ 30.942,00	2.172.128,40	-	$ -			-	$ -	-	$ -
1.3.14	DESMONTE DE TANQUE EXISTENTE (INCLUYE DESCONEXIÓN, ACCESORIOS DE TAPONAMIENTO, ANDAMIOS CERTIFICADOS, DISPOSICIÓN Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	2,00	$ 107.558,00	215.116,00	2,00	$ 215.116,00			2,00	$ 215.116,00	2,00	$ 215.116,00
1.3.20	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO	M2	8,00	$ 9.724,00	77.792,00	-	$ -			-	$ -	-	$ -
1.3.23	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	-	$ 19.277,00	0,00	-	$ -			-	$ -	-	$ -
1.3.23	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	-	$ 19.227,00	0,00	6,71	$ 129.013,17			6,71	$ 129.013,17	6,71	$ 129.013,17
1.3.41	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO	M	-	$ 22.567,00	0,00	55,07	$ 1.242.764,69			55,07	$ 1.242.764,69	55,07	$ 1.242.764,69
1.3.43	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE GOTERAS.	M2	168,50	$ 40.832,00	6.880.192,00	50,00	$ 2.041.600,00			50,00	$ 2.041.600,00	50,00	$ 2.041.600,00
2.4.6	DINTELES EN CONCRETO 3000 PSI 0.15 M X 0.10 M (INCLUYE ACERO)	M	-	$ 26.743,00	0,00	2,80	$ 74.880,40			2,80	$ 74.880,40	2,80	$ 74.880,40
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**6.991.193,56**	-	**$ 4.849.831,22**			-	$ -	-	$ -
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-				-	$ -	-	$ -
3.1.2	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No 4	M2	-	$ 46.006,00	0,00	0,77	$ 35.424,62			0,77	$ 35.424,62	0,77	$ 35.424,62
3.2.11	EMBOQUILLADO DE LADRILLO A LA VISTA EN ALTURA MENOR A 1.50 M	M2	-	$ 7.367,00	0,00	-	$ -			-	$ -	-	$ -
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	251,54	$ 20.676,00	5.200.841,04	232,85	$ 4.814.406,60			232,85	$ 4.814.406,60	232,85	$ 4.814.406,60
3.2.13	RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	62,89	$ 28.468,00	1.790.352,52	-	$ -			-	$ -	-	$ -
4	**TUBERIA**				**2.227.786,00**	-	**$ 1.519.970,00**			-	$ -	-	$ -
4.1	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-				-	$ -	-	$ -
4.1.80	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ALAMCENAMIENTO DE 1000 LTS	UN	2,00	$ 759.985,00	1.519.970,00	2,00	$ 1.519.970,00			2,00	$ 1.519.970,00	2,00	$ 1.519.970,00
4.1.86	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	4,00	$ 176.954,00	707.816,00	-	$ -			-	$ -	-	$ -

7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**317.072,00**	-	**$ 180.136,07**			-	$ -	-	$ -
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-				-	$ -	-	$ -
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M	M2	8,00	$ 39.634,00	317.072,00	3,29	$ 130.395,86			3,29	$ 130.395,86	3,29	$ 130.395,86
7.1.7	EMBOQUILLADO DE LADRILLO A LA VISTA EN ALTURA MENOR A 1.50 M	M		$ 14.171,00	0,00	3,51	$ 49.740,21			3,51	$ 49.740,21	3,51	$ 49.740,21
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**830.086,16**	-	**$ 830.086,16**			-	$ -	-	$ -
9.2	CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-				-	$ -	-	$ -
9.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE CORREDIZAS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	1,92	$ 419.198,00	804.860,16	1,92	$ 804.860,16			1,92	$ 804.860,16	1,92	$ 804.860,16
9.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE VENTILACIÓN EN ALUMINIO DE 20 X 30 CM	UN	1,00	$ 25.226,00	25.226,00	1,00	$ 25.226,00			1,00	$ 25.226,00	1,00	$ 25.226,00
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**4.498.350,10**	-	**$ 4.524.335,41**			-	$ -	-	$ -
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-				-	$ -	-	$ -
13.1.8	PAÑETE MURO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (A=0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	62,89	$ 14.150,00	889.893,50	11,96	$ 169.234,00			11,96	$ 169.234,00	11,96	$ 169.234,00
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-				-	$ -	-	$ -
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	286,34	$ 10.265,00	2.939.280,10	151,35	$ 1.553.607,75			151,35	$ 1.553.607,75	151,35	$ 1.553.607,75
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2	34,25	$ 19.538,00	669.176,50	129,47	$ 2.529.584,86			129,47	$ 2.529.584,86	129,47	$ 2.529.584,86
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	-	$ 20.257,00	0,00	-	$ -			-	$ -	-	$ -
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	-	$ 20.527,00	0,00	1,40	$ 28.737,80			1,40	$ 28.737,80	1,40	$ 28.737,80
13.2.10	PINTURA EN ESMALTE PARA GUARDAESCOBA EN CUALQUIER MATERIAL, H= 0.10 M. INCLUYE PREVIA LIJADA DE LA SUPERFICIE.	M	-	$ 3.295,00	0,00	73,80	$ 243.171,00			73,80	$ 243.171,00	73,80	$ 243.171,00
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**29.286.742,30**	-	**$ 6.549.660,45**			-	$ -	-	$ -
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	18,00	$ 49.616,00	893.088,00	56,00	$ 2.778.496,00			56,00	$ 2.778.496,00	56,00	$ 2.778.496,00
17.1.3	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	5,00	$ 42.533,00	212.665,00	4,50	$ 191.398,50			4,50	$ 191.398,50	4,50	$ 191.398,50
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	8,00	$ 130.839,00	1.046.712,00	6,85	$ 896.247,15			6,85	$ 896.247,15	6,85	$ 896.247,15
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	93,70	$ 236.329,00	22.144.027,30	-	$ -			-	$ -	-	$ -
17.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF DIMENSIÒN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	M	-	$ 66.786,00	0,00	31,00	$ 2.070.366,00			31,00	$ 2.070.366,00	31,00	$ 2.070.366,00
17.1.20	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	-	$ 40.339,00	0,00	15,20	$ 613.152,80			15,20	$ 613.152,80	15,20	$ 613.152,80
17.1.30	CANAL AMAZONA	M	50,00	$ 99.805,00	4.990.250,00	-	$ -			-	$ -	-	$ -
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**				**1.031.532,00**	-	**$ 1.031.381,25**			-	$ -	-	$ -
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	205,28	$ 5.025,00	1.031.532,00	205,25	$ 1.031.381,25			205,25	$ 1.031.381,25	205,25	$ 1.031.381,25
	VALOR DIFERENCIA CONTRATO VS V/PRESUPUESTOS												

34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO					**$ 966.215.432,65**		**$ 966.215.328,03**		**$ 48.297.068,02**		**$ 917.918.260,01**		**$ 966.215.328,03**
35. DESCRIPCIÓN	**36. VALOR CONTRACTUAL**												
ADMINISTRACIÓN	28,52%			$	275.564.641,39		$ 275.564.611,55		$ 13.774.323,80		$ 261.790.287,75		$ 275.564.611,55
IMPREVISTO	1%			$	9.662.154,33		$ 9.662.153,28		$ 482.970,68		$ 9.179.182,60		$ 9.662.153,28
UTILIDAD	5%			$	48.310.771,63		$ 48.310.766,40		$ 2.414.853,40		$ 45.895.913,00		$ 48.310.766,40
SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)				**$**	**333.537.567,35**		**$ 333.537.531,24**		**$ 16.672.147,88**		**$ 316.865.383,36**		**$ 333.537.531,24**
AJUSTE AL PESO							-$ 0,27		$ 0,10		-$ 0,37		-$ 0,27
ANTICIPO	0%			$	-		$ -		$ -		$ -		$ -
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	0%			$	-		$ -		$ -		$ -		$ -
37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO				**$**	**1.299.753.000,00**		**$ 1.299.752.859,00**		**$ 64.969.216,00**		**$ 1.234.783.643,00**		**$ 1.299.752.859,00**

C. OBSERVACIONES

El saldo de $ 141.oo obedece a menor obra ejecutada

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)

DESCRIPCION	38. No. INFORME MENSUAL	39. PERIODO		40. NOMBRE DEL ARCHIVO		42. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO						
INFORME SOCIAL						
INFORME AMBIENTAL						
INFORME SST						
INFORME DE SUPERVISION						
ACTA PARCIAL						
SOPORTE PAGO SDH						
FACTURA						
FORMATO MC 14						

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los _23_ días del mes de FEBRERO del año _2025_

Nombre: ING. GUSTAVO A. TORRES DUARTE
C.C. 19.321.988
Rep Legal. CONSORCIO OBRAS GT
Nit. 901.886.750-6

Nombre: CESAR EDUARDO GÓMEZ G.
C.C. No. 19.275.138
Rep legal CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES
Nit. 901.890.754-0

Origin: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas

Copia: Interventor

Copia: Contratista

RELACION DE UNIDADES OPERATIVAS INTERVENIDAS

1.6 RELACIÓN DE UNIDADES OPERATIVAS - PORCENTAJE DE AVANCE AL 23 DE FEBRERO DE 2025

No.	UNIDAD OPERATIVA	VIGENCIA DE LOS RECURSOS	Valor Presupuesto aprobado según Balance de Mayores y Menores cantidades de obra No.03 Febrero 20 2025	Valor a cobrar Acta No.01	Valor a cobrar Acta No.02	Valor a cobrar Acta No.03	Valor a cobrar Acta No.04	Valor Total Cobardo Ejecución del Contrato	% EJECUCIÓN ACUMULADA DEL FRENTE al Acta No.04	% EJECUCIÓN DE EJECUCIÓN DE CADA FRENTE, RESPECTO AL TOTAL DEL CONTRATO
ENGATIVÁ										
1	CASA DE LA JUVENTUD	2024	$ 95.427.871,41		$ 95.567.495,52	-$ 139.624,11	$ -	$ 95.427.871,41	100,00%	9,88%
2	CASA CENTRO LUZ ESPERANZA	2024	$ 89.206.021,85	$ 5.571.522,55	$ 73.718.451,45	$ 9.916.047,85	$ -	$ 89.206.021,85	100,00%	9,23%
3	JI ENGATIVA	2024	$ 107.737.918,85	$ 64.022.354,16	$ 36.304.291,85	$ 7.411.272,84	$ -	$ 107.737.918,85	100,00%	11,15%
2	JI LOS SAUCES	2024	$ 85.724.712,91		$ 79.654.148,15	$ 6.070.564,76	$ -	$ 85.724.712,91	100,00%	8,87%
FONTIBÓN										
5	JI OSO DE ANTEOJOS	2024	$ 119.600.555,90	$ 21.254.984,96	$ 48.164.978,61	$ 49.560.006,65	$ 620.585,68	$ 119.600.555,90	100,00%	12,38%
6	JI SABANA GRANDE	2024	$ 69.842.239,46	$ 45.518.501,15	$ 16.868.713,37	$ 7.455.024,94	$ -	$ 69.842.239,46	100,00%	7,23%
7	CENTRO CRECER FONTIBON	2024	$ 12.643.585,38	$ 12.643.585,38	$ -	$ -	$ -	$ 12.643.585,38	100,00%	1,31%
8	CPI SHUSH UREK	2024	$ 43.855.145,32	$ 36.972.792,66	$ 6.882.352,66	$ -	$ -	$ 43.855.145,32	100,00%	4,54%
KENNEDY										
9	JI TINTALITO	2024	$ 59.375.776,31	$ 24.824.319,13	$ 33.259.710,59	$ 1.240.296,59	$ 51.450,00	$ 59.375.776,31	100,00%	6,15%
10	JI BRITALIA	2024	$ 23.242.145,06		$ 23.228.801,56	$ 13.343,50	$ -	$ 23.242.145,06	100,00%	2,41%
11	JI CARACOL	2024	$ 79.286.648,04	$ 6.663.208,99	$ 72.639.742,25	-$ 16.303,20	$ -	$ 79.286.648,04	100,00%	8,21%
12	CDC KENNEDY	2024	$ 133.856.481,24		$ 86.231.448,90	$ -	$ 47.625.032,34	$ 133.856.481,24	100,00%	13,85%
13	CENTRO CRECER ALEGRIA CALANDAIMA	2024	$ 46.416.226,30	$ 6.862.410,54	$ 39.308.197,21	$ 245.618,55	$ -	$ 46.416.226,30	100,00%	4,80%

SUBTOTAL COSTO DIRECTO	$ 966.215.328,03	$ 224.333.679,52	$ 611.828.332,12	$ 81.756.248,37	$ 48.297.068,02	$ 966.215.328,03		100,00%

MEMORIAS DE CALCULO
ACTA FINAL DE OBRA No. 04

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Version: 01

PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	**CONTRATO No.**	9176-2024	**FRENTE OBRA**	CDC KENNEDY
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	**CONTRATO No:**	9355-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**23 de febrero de 2025**


CAPITULO	**PRELIMINARES**			**ACTA No:**	**4 FINAL**
ITEM	**1.3.11**	**DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA











LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
CUBIERTA MODULO CENTRAL									
DIMENSIONES MODULO DOMO COSTADO NOR ORIENTAL		1,05		11,76		8,00	98,74	M2	
DIMENSIONES MODULO DOMO COSTADO SUR OCCIDENTAL		1,05		11,76		8,00	98,77	M2	

TOTAL EJECUTADO	197,51	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**197,51**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
197,51		**197,51**

OBSERVACIONES:


FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. ALEX PENAGOS / ING.MARGARITA GOMEZ GOMEZ	**NOMBRE**	ARQ.SHARON CHAPARRO SECUE / ING.ALEJANDRO GARCIA MONZON
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Versión: 01
		Edición: 18-11-2024
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	**CONTRATO No.**	9176-2024	**FRENTE OBRA**	JARDÍN INFANTIL OSO DE ANTEOJOS
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	**CONTRATO No:**	9355-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**23 de febrero de 2025**

CAPITULO	**PRELIMINARES**	**ACTA No:**	
ÍTEM	**1.3.20**	**PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO**	**UNIDAD** **M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN LUGAR	DIMENSIÓN Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
CUBIERTA TERCER NIVEL									
CORTE 1									
CUBIERTA TERCER NIVEL									
Comedor		17,00	6,03			1,00	102,51		
Comedor		0,54	3,2			1,00	1,73		
Comedor		0,70	2,85			1,00	2,00		

TOTAL EJECUTADO	106,23	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**106,23**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
106,23	**0,00**	**106,23**

OBSERVACIONES:
Pendiente por cobrar área

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ADRIANA MARCELA GUTIERREZ / MARGARITA GOMEZ GOMEZ	**NOMBRE**	Arq. Camilo Lopez S / Ing . Alejandro Garcia
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Versión: 01

Edición: 18-11-2024

PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	**CONTRATO No.**	9176-2024	**FRENTE OBRA**	JARDÍN INFANTIL OSO DE ANTEOJOS
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	**CONTRATO No:**	9355-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**23 de febrero de 2025**

CAPITULO	**PRELIMINARES**			**ACTA No:**	
ÍTEM	**1.3.20**	**PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN / LUGAR	DIMENSIÓN Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
CUBIERTA TERCER NIVEL									
CORTE 2									
Comedor		10,40	11,25			1,00	117,03		
Comedor		0,74	3,4			1,00	2,52		
Comedor		0,90	3,05			1,00	2,75		
Comedor		0,67	4,04			1,00	2,71		
Escaleras		4,00	7,75			1,00	31,00		
Acumulado anterior							**106,23**		

TOTAL EJECUTADO	262,23	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**262,23**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
262,23	**0,00**	**262,23**

OBSERVACIONES:
Pendiente por cobrar área


FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	**ADRIANA MARCELA GUTIERREZ / MARGARITA GOMEZ GOMEZ**	**NOMBRE**	Arq. Camilo Lopez S / Ing . Alejandro Garcia
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Versión: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	**CONTRATO No.**	9176-2024	**FRENTE OBRA**	JARDÍN INFANTIL OSO DE ANTEOJOS
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	**CONTRATO No:**	9355-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**23 de febrero de 2025**

CAPITULO	**PRELIMINARES**	**ACTA No:**	
ÍTEM	**1.3.20**	**PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO**	**UNIDAD** **M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN / LUGAR	DIMENSIÓN Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
CUBIERTA TERCER NIVEL									
CORTE 3									
CUBIERTA TERCER NIVEL									
Comedor		4,50	2,00			1,00	9,00		
		7,50	1,00			1,00	7,50		
		9,30	6,25			1,00	58,13		
		10,35	4,18			1,00	43,26		
escalera		6,20	3,60			1,00	22,32		
		0,71	1,00			1,00	0,71		
Menos escalera		1,34	2,00			-1,00	-2,68		
Comedor 1		4,00	4,53				18,10		
Acumulado anterior							**262,23**		

TOTAL EJECUTADO	418,57	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**418,57**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
418,57	**0,00**	**418,57**

OBSERVACIONES:
Pendiente por cobrar área

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	**ADRIANA MARCELA GUTIERREZ / MARGARITA GOMEZ GOMEZ**	**NOMBRE**	Arq. Camilo Lopez S / Ing . Alejandro Garcia
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Versión: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	**CONTRATO No.**	9176-2024	**FRENTE OBRA**	JARDÍN INFANTIL OSO DE ANTEOJOS
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	**CONTRATO No:**	9355-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**23 de febrero de 2025**

CAPITULO	**PRELIMINARES**			**ACTA No:**	**4 FINAL**
ÍTEM	**1.3.20**	**PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
CUBIERTA TERCER NIVEL									
escalera		6,05	3,46			1,00	20,92		
ADMINISTRATIVO		5,31	8,84			1,00	46,93		
		1,90	2,12			-1,00	-4,03		

TOTAL EJECUTADO	63,82	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**63,82**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
63,82	**418,57**	**482,39**

OBSERVACIONES:

Pendiente por cobrar área

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	**ADRIANA MARCELA GUTIERREZ / MARGARITA GOMEZ GOMEZ**	**NOMBRE**	**ING . ALEJANDRO GARCIA / ARQ. CAMILO LOPEZ S**
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL


Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	**CONTRATO No.**	9176-2024	**FRENTE OBRA**	JARDIN INFANTIL TINTALITO
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	**CONTRATO No:**	9355-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	23 de febrero de 2024

CAPITULO		**ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**04 FINAL**
ITEM	**7.2.16**	**CINTA ANTIDESLIZANTE A = 2 CM**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



PLANTA DE SEGUNDO PISO



LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Pesc**				
INSTALACION CINTA ESCALERAS			15,00			15,00	15,00		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	**CONTRATO No.**	9176-2024	**FRENTE OBRA**	CDC KENNEDY
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	**CONTRATO No:**	9355-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**23 de febrero de 2025**

CAPITULO	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**ACTA No:**	**4 FINAL**
ITEM	**17.1.6**	**DOMO EN POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 5 MM, TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASÍ COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ANDAMIO CERTIFICADO**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA









LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
INSTALACION DE POLICARBONATO MODULO DOMO									
DIMENSIONES MODULO DOMO COSTADO NOROCCIDENTAL		1,00		5,22		2,00	10,43		
		1,00		7,35		1,00	7,35		
DIMENSIONES MODULO DOMO COSTADO NOR ORIENTAL		1,00		11,00		2,00	22,00		
		1,00		11,00		2,00	22,00		
		1,00		11,00		2,00	22,00		
		1,00		11,00		2,00	22,00		
		0,80		1,05		2,00	1,68		
DIMENSIONES MODULO DOMO COSTADO SUR OCCIDENTAL		1,00		11,00		2,00	22,00		
		1,00		11,00		2,00	22,00		
		1,00		11,00		2,00	22,00		
		1,00		11,00		2,00	22,00		
DIMENSIONES MODULO DOMO COSTADO SUR ORIENTAL		1,05		2,00		1,00	2,10		
						TOTAL EJECUTADO	197,56	M2	
						MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2	
						MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
						PRESENTE ACTA	**197,56**	M2	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
197,56		**197,56**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. ALEX PENAGOS / ING.MARGARITA GOMEZ GOMEZ	**NOMBRE**	ARQ.SHARON CHAPARRO SECUE / ING.ALEJANDRO GARCIA MONZON
FIRMA		**FIRMA**	

BALANCE FINANCIERO

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1013711634	NIT	901886750	CONSORCIO OBRAS GT

Item	Nombre entidad	Referencia	Numero Documento Contable	POS. CxP	Fecha Cont.CxP en la Entidad	Fecha Radicación Tesorería Distrital	Estado	Fecha de Estado AAAA-MM-DD	Documento Compensación Según Estatus	Forma de Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Cuenta Bancaría	Fecha Entrega Cheque a ventanilla	Endoso
1	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	2070	3000112554	002	17-feb-25	17-feb-25	PAGADA	18-feb-25	5000924870	Transferencia Giradora	7.494.812	7.010.198	380853002 AHORROS Banco de Bogotá		
2	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	2075	3000112661	002	17-feb-25	17-feb-25	PAGADA	18-feb-25	5000924871	Transferencia Giradora	294.278.854	275.250.784	380853002 AHORROS Banco de Bogotá		
3	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA GENERAL	FE-2	3000117117	001	24-feb-25	24-feb-25	PAGADA	25-feb-25	5001374468	Transferencia Giradora	340.253.517	299.538.781	380853002 AHORROS Banco de Bogotá		
4	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA GENERAL	FE7	3000223659	001	20-mar-25	21-mar-25	PAGADA	25-mar-25	5002166622	Transferencia Giradora	84.423.814	74.321.661	380853002 AHORROS Banco de Bogotá		
5	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	3192	3000305468	002	07-abr-25	07-abr-25	PAGADA	08-abr-25	5002273404	Transferencia Giradora	723.865.411	637.247.676	380853002 AHORROS Banco de Bogotá		
6	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	3194	3000311185	002	07-abr-25	08-abr-25	PAGADA	09-abr-25	5002293073	Transferencia Giradora	99.166.061	71.114.513	380853002 AHORROS Banco de Bogotá		
7	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA GENERAL		3000344657	001	23-abr-25	23-abr-25	PAGADA	24-abr-25	5002731777	Transferencia Giradora	102.653.810	90.370.255	380853002 AHORROS Banco de Bogotá		
8	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA GENERAL	FE13	3000494304	001	10-jun-25	11-jun-25	PAGADA	12-jun-25	5003198172	Transferencia Giradora	133.189.730	117.252.245	380853002 AHORROS Banco de Bogotá		
9	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA GENERAL	FE14	3000568516	001	20-jun-25	20-jun-25	PAGADA	24-jun-25	5003387143	Transferencia Giradora	147.704.023	130.029.761	380853002 AHORROS Banco de Bogotá		
10	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	4558	3000578333	002	18-jun-25	18-jun-25	PAGADA	19-jun-25	5003300297	Transferencia Giradora	13.339.067	11.742.916	380853002 AHORROS Banco de Bogotá		
11	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	4565	3000580129	002	18-jun-25	18-jun-25	PAGADA	19-jun-25	5003300298	Transferencia Giradora	96.639.438	68.478.010	380853002 AHORROS Banco de Bogotá		
12	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	30003111852025	3000676184	001	17-jul-25		TRASLADADA	17-jul-25	3000676186	Transferencia Manual	393.444.915	393.444.915			
13	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	30003111852025	3000676184	002	17-jul-25		TRASLADADA	17-jul-25	3000676186	Transferencia Manual	389.510.465	391.477.690			
14	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	30003111852025	3000676185	001	17-jul-25		TRASLADADA	17-jul-25	3000676186	Transferencia Manual	99.166.061	98.670.231			
15	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	30003111852025	3000676185	002	17-jul-25		TRASLADADA	17-jul-25	3000676186	Transferencia Manual	99.166.061	99.166.061			
16	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	30003111852025	3000676186	002	17-jul-25		TRASLADADA	17-jul-25	3000676186		1.471.395	1.471.395			
17	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	30003111852025	3000676187	001	17-jul-25	17-jul-25	PAGADA	18-jul-25	5003584358	Transferencia Giradora	1.471.395	1.471.395	380853002 AHORROS Banco de Bogotá		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

18	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	30003111852025	3000676188	001	17-jul-25		TRASLADADA	17-jul-25	3000676190	Transferencia Manual	393.444.915	393.444.915			
19	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	30003111852025	3000676188	002	17-jul-25		TRASLADADA	17-jul-25	3000676190	Transferencia Manual	354.100.423	373.772.669			
20	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	30003111852025	3000676189	001	17-jul-25		TRASLADADA	17-jul-25	3000676190	Transferencia Manual	99.166.061	94.207.758			
21	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	30003111852025	3000676189	002	17-jul-25		TRASLADADA	17-jul-25	3000676190	Transferencia Manual	99.166.061	99.166.061			
22	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	30003111852025	3000676190	002	17-jul-25		TRASLADADA	17-jul-25	3000676190		14.713.943	14.713.943			
23	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	30003111852025	3000676191	001	17-jul-25	17-jul-25	PAGADA	18-jul-25	5003584359	Transferencia Giradora	14.713.943	14.713.943	380853002 AHORROS Banco de Bogotá		
24	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA GENERAL	FE1	3001081276	001	30-dic-24	30-dic-24	PAGADA	14-ene-25	5000029152	Transferencia Giradora	366.391.049	322.548.697	380853002 AHORROS Banco de Bogotá		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000112554	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	7.494.812	149.896
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	7.494.812	37.474
	RETEICA 8.66 X MIL	0.8660	7.494.812	64.905
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	7.494.812	82.443
	RETEFUENTE CONTRATO DE OBRA 2 %	2.0000	7.494.812	149.896
	TOTAL DESCUENTOS			484.614

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000112554	5000769433	002	O232020200883213	1-100-I012	2025
3000112661	5000769433	001	O232020200883213	1-100-F001	2025
3000117117		000	O2120202005040654699	1-100-F001	2025

Historial de Pagos por Proveedor

3000112661	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	294.278.854	5.885.577
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	294.278.854	1.471.394
	RETEICA 8.66 X MIL	0.8660	294.278.854	2.548.455
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	294.278.854	3.237.067
	RETEFUENTE CONTRATO DE OBRA 2 %	2.0000	294.278.854	5.885.577
			TOTAL DESCUENTOS	19.028.070
3000117117	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	340.253.517	6.805.070
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	340.253.517	1.701.268
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	340.253.517	3.742.789
	ESTAMPILLA UNIV PEDAGOGICA NACIONAL 0,5%	0.5000	340.253.517	1.701.268
	RETEFUENTE CONTRATO DE OBRA 2 %	2.0000	340.253.517	6.805.070
	CONTRIBUCION ESPECIAL DE OBRA PÚBLICA 5%	5.0000	340.253.517	17.012.676
	RETEICA 8.66 X MIL	0.8660	340.253.517	2.946.595
			TOTAL DESCUENTOS	40.714.736
3000223659	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	84.423.814	1.688.476
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	84.423.814	422.119
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	84.423.814	928.662
	ESTAMPILLA UNIV PEDAGOGICA NACIONAL 0,5%	0.5000	84.423.814	422.119
	RETEFUENTE CONTRATO DE OBRA 2 %	2.0000	84.423.814	1.688.476
	CONTRIBUCION ESPECIAL DE OBRA PÚBLICA 5%	5.0000	84.423.814	4.221.191

3000117117		000	O2120202005040654621	1-100-F001	2025
3000117117		000	O2120202005040654619	1-100-F001	2025
3000117117		000	O2120202005040654699	1-100-F001	2025
3000117117		000	O2120202005040754730	1-100-F001	2025
3000117117		000	O2120202005040654699	1-100-F001	2025
3000117117		000	O2120202005040654621	1-100-F001	2025
3000117117		000	O2120202005040754730	1-100-F001	2025
3000117117		000	O2120202008078715299	1-100-F001	2025
3000223659		000	O2120202005040654619	1-100-F001	2025
3000223659		000	O2120202005040654699	1-100-F001	2025

Historial de Pagos por Proveedor

	RETEICA 8.66 X MIL	0.8660	84.423.814	731.110
	TOTAL DESCUENTOS			10.102.153
3000305468	RETEFUENTE CONTRATO DE OBRA 2 %	2.0000	723.865.411	14.477.308
	RETEICA 8.66 X MIL	0.8660	723.865.411	6.268.674
	ESTAMPILLA UNIV PEDAGOGICA NACIONAL 0,5%	0.5000	723.865.411	3.619.327
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	723.865.411	7.962.520
	CONTRIBUCION ESPECIAL DE OBRA PÚBLICA 5%	5.0000	723.865.411	36.193.271
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	723.865.411	3.619.327
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	723.865.411	14.477.308
	TOTAL DESCUENTOS			86.617.735
3000311185	RETEFUENTE CONTRATO DE OBRA 2 %	2.0000	99.166.061	1.983.321
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	99.166.061	1.983.321
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	99.166.061	495.830
	CONTRIBUCION ESPECIAL DE OBRA PÚBLICA 5%	5.0000	393.444.915	19.672.246
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	99.166.061	1.090.827
	ESTAMPILLA UNIV PEDAGOGICA NACIONAL 0,5%	0.5000	393.444.915	1.967.225
	RETEICA 8.66 X MIL	0.8660	99.166.061	858.778
	TOTAL DESCUENTOS			28.051.548

3000223659		000	O2120202005040654621	1-100-F001	2025
3000223659		000	O2120202005040754730	1-100-F001	2025
3000223659		000	O2120202008078715299	1-100-F001	2025
3000305468	5000769433	001	O232020200883213	1-100-F001	2025
3000311185	5000769433	002	O232020200883213	1-100-I012	2025
3000344657		000	O2120202005040654699	1-100-F001	2025
3000344657		000	O2120202005040654621	1-100-F001	2025
3000344657		000	O2120202005040754730	1-100-F001	2025
3000344657		000	O2120202008078715299	1-100-F001	2025

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3000344657	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	102.653.810	2.053.076
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	102.653.810	513.269
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	102.653.810	1.129.192
	ESTAMPILLA UNIV PEDAGOGICA NACIONAL 0,5%	0.5000	102.653.810	513.269
	RETEFUENTE CONTRATO DE OBRA 2 %	2.0000	102.653.810	2.053.076
	CONTRIBUCION ESPECIAL DE OBRA PÚBLICA 5%	5.0000	102.653.810	5.132.691
	RETEICA 8.66 X MIL	0.8660	102.653.810	888.982
			TOTAL DESCUENTOS	12.283.555
3000494304	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	133.189.730	2.663.795
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	133.189.730	665.949
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	133.189.730	1.465.087
	ESTAMPILLA UNIV PEDAGOGICA NACIONAL 0,5%	0.5000	133.189.730	665.949
	RETEFUENTE CONTRATO DE OBRA 2 %	2.0000	133.189.730	2.663.795
	CONTRIBUCION ESPECIAL DE OBRA PÚBLICA 5%	5.0000	133.189.730	6.659.487
	RETEICA 8.66 X MIL	0.8660	133.189.730	1.153.423
			TOTAL DESCUENTOS	15.937.485

3000344657		000	O2120202005040654619	1-100-F001	2025
3000494304		000	O2120202005040654699	1-100-F001	2025
3000494304		000	O2120202005040654621	1-100-F001	2025
3000494304		000	O2120202005040654619	1-100-F001	2025
3000494304		000	O2120202005040754730	1-100-F001	2025
3000494304		000	O2120202008078715299	1-100-F001	2025
3000494304		000	O2120202005040654619	1-100-F001	2025
3000568516		000	O2120202005040654699	1-100-F001	2025

Historial de Pagos por Proveedor

3000568516	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	147.704.023	2.954.080
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	147.704.023	738.520
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	147.704.023	1.624.744
	ESTAMPILLA UNIV PEDAGOGICA NACIONAL 0,5%	0.5000	147.704.023	738.520
	RETEFUENTE CONTRATO DE OBRA 2 %	2.0000	147.704.023	2.954.080
	CONTRIBUCION ESPECIAL DE OBRA PÚBLICA 5%	5.0000	147.704.023	7.385.201
	RETEICA 8.66 X MIL	0.8660	147.704.023	1.279.117
			TOTAL DESCUENTOS	17.674.262
3000578333	RETEFUENTE CONTRATO DE OBRA 2 %	2.0000	13.339.067	266.781
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	13.339.067	266.781
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	13.339.067	66.695
	CONTRIBUCION ESPECIAL DE OBRA PÚBLICA 5%	5.0000	13.339.067	666.953
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	13.339.067	146.730
	ESTAMPILLA UNIV PEDAGOGICA NACIONAL 0,5%	0.5000	13.339.067	66.695
	RETEICA 8.66 X MIL	0.8660	13.339.067	115.516
			TOTAL DESCUENTOS	1.596.151

3000568516		000	O2120202005040654621	1-100-F001	2025
3000568516		000	O2120202005040654619	1-100-F001	2025
3000568516		000	O2120202005040754730	1-100-F001	2025
3000568516		000	O2120202008078715299	1-100-F001	2025
3000578333	5000769433	002	O232020200883213	1-100-I012	2025
3000580129	5000769433	001	O232020200883213	1-100-F001	2025
3000676184		000	COMPENSACION	0-000-0000	2025
3000676184		000	COMPENSACION	0-000-0000	2025

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3000580129	RETEFUENTE CONTRATO DE OBRA 2 %	2.0000	96.639.438	1.932.789
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	96.639.438	1.932.789
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	96.639.438	483.197
	CONTRIBUCION ESPECIAL DE OBRA PÚBLICA 5%	5.0000	398.413.104	19.920.655
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	96.639.438	1.063.034
	ESTAMPILLA UNIV PEDAGOGICA NACIONAL 0,5%	0.5000	398.413.104	1.992.066
	RETEICA 8.66 X MIL	0.8660	96.639.438	836.898
	TOTAL DESCUENTOS			28.161.428
3000676184	ESTAMPILLA UNIV PEDAGOGICA NACIONAL 0,5%	0.5000	393.444.915	1.967.225
	TOTAL DESCUENTOS			1.967.225
3000676185	ESTAMPILLA UNIV PEDAGOGICA NACIONAL 0,5%	0.5000	99.166.061	495.830
	TOTAL DESCUENTOS			495.830
3000676188	CONTRIBUCION ESPECIAL DE OBRA PÚBLICA 5%	5.0000	393.444.915	19.672.246
	TOTAL DESCUENTOS			19.672.246
3000676189	CONTRIBUCION ESPECIAL DE OBRA PÚBLICA 5%	5.0000	99.166.061	4.958.303
	TOTAL DESCUENTOS			4.958.303

3000676185		000	COMPENSACION	0-000-0000	2025
3000676187		000	COMPENSACION	0-000-0000	2025
3000676188		000	COMPENSACION	0-000-0000	2025
3000676188		000	COMPENSACION	0-000-0000	2025
3000676189		000	COMPENSACION	0-000-0000	2025
3000676191		000	COMPENSACION	0-000-0000	2025
3001081276		000	O2120202005040654699	1-100-F001	2024
3001081276		000	O2120202005040654621	1-100-F001	2024

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3001081276	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	366.391.049	7.327.821
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	366.391.049	1.831.955
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	366.391.049	4.030.302
	ESTAMPILLA UNIV PEDAGOGICA NACIONAL 0,5%	0.5000	366.391.049	1.831.955
	RETEICA 8.66 X MIL	0.8660	366.391.049	3.172.946
	CONTRIBUCION ESPECIAL DE OBRA PÚBLICA 5%	5.0000	366.391.049	18.319.552
	RETEFUENTE HONORARIOS CONSULT OBRAS 2%	2.0000	366.391.049	7.327.821
			TOTAL DESCUENTOS	43.842.352

3001081276		000	O2120202005040654619	1-100-F001	2024
3001081276		000	O2120202005040754730	1-100-F001	2024

	23-jul-25 16:29:11
	Otra información:
*	Si su documento tiene Estatus Registrada, se encuentra en trámite en la entidad ordenadora del pago. Por favor póngase en contacto con la entidad.
*	Si su consulta no presenta fecha de pago y tiene estatus de Rechazada o Anulada, su pago no pudo ser aplicado. Por favor póngase en contacto con la entidad ordenadora del pago.

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES

1. FECHA ELABORACIÓN:	23	2	2025			
2. ACTA No.	3			3. TIPO DE ACTA PARCIAL:	BALANCE DE MAYORES Y MENORES No. 002	X
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	UNIDADES OPERATIVAS SDIS.					

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024			7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:		23	2	2025
12. PRORROGAS:	54 Días			13. SUSPENSIONES:	0			
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	21. FECHA DE TERMINACIÓN:		23	2	2025
23. PRORROGAS:	54 Días			24. SUSPENSIONES:	0			
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	ING. JHONNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 23 días del mes de FEBRERO del año 2025 se reunieron Cesar Eduardo Gómez Gómez representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de del mes de DEL 11 AL 23 DE FEBRERO DE 2025 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores No.002)		MAYORES (+)		MENORES (-)		30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores No. 003)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR
01. LA CASA DE LA JUVENTUD													
1	**PRELIMINARES**				**11.450.478,11**		**$ 11.071.099,88**		**$ 12.687,72**		**$ -**	-	**$ 11.083.787,60**
1.1	**OBRAS PRELIMINARES**					-	$ -					-	$ -
1.1.3	REPLANTEO	M2	195,67	$ 5.733,00	1.121.776,11	153,65	$ 880.875,45		$ -		$ -	153,65	$ 880.875,45
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS					-	$ -					-	
1.3.6	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	-	$ 26.092,00	0,00	1,00	$ 26.092,00		$ -		$ -	1,00	$ 26.092,00
1.3.7	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO VIDRIO Y REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	-	$ 17.512,00	0,00	19,18	$ 335.880,16		$ -			19,18	$ 335.880,16
1.3.10	DEMOLICIÓN DE ÁTICOS EN MAMPOSTERÍA, (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	-	$ 27.582,00	0,00	15,75	$ 434.416,50	0,46	$ 12.687,72		$ -	16,21	$ 447.104,22
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	195,67	$ 30.942,00	6.054.421,14	153,51	$ 4.749.906,42		$ -		$ -	153,51	$ 4.749.906,42
1.3.18	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO, APARATOS Y LUMINARIAS)	UN	10,00	$ 17.841,00	178.410,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
1.3.39	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	-	$ 31.827,00	0,00	1,60	$ 50.923,20		$ -		$ -	1,60	$ 50.923,20
1.3.40	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	-	$ 9.387,00	0,00	16,20	$ 152.069,40		$ -		$ -	16,20	$ 152.069,40
1.3.42	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METÁLICO. (INCLUYE SOLDADURAS Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO; NO INCLUYE PINTURA)	M2	20,06	$ 204.181,00	4.095.870,86	21,75	$ 4.440.936,75		$ -		$ -	21,75	$ 4.440.936,75
2	**CIMENTACIÓN**				**6.253.914,36**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	-	**$ -**
2.2	**CONCRETOS**					-	$ -					-	
2.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000PSI. NO INCLUYE REFUERZO	M	57,16	$ 97.411,00	5.568.012,76	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
2.5	ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA					-	$ -					-	
2.5.2	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	135,02	$ 5.080,00	685.901,60	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores No.002)		MAYORES (+)		MENORES (-)		30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores No. 003)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**5.091.508,28**	-	**$ 7.125.435,36**		**$ 104.022,24**		**$ 515.549,64**	-	**$ 6.713.907,96**
3.1.6	MORTERO 1:4 CON ARENA FINA DE PEÑA	M3	-	$ 495.344,00	0,00	-	$ -	0,21	$ 104.022,24		$ -	0,21	$ 104.022,24
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-	$ -					-	$ -
3.2.4	REMATE LINEAL CUBIERTA EN LADRILLO TOLETE	M	10,00	$ 27.338,00	273.380,00	52,50	$ 1.435.245,00		$ -		$ -	52,50	$ 1.435.245,00
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	233,03	$ 20.676,00	4.818.128,28	207,21	$ 4.284.273,96		$ -	24,09	$ 498.084,84	183,12	$ 3.786.189,12
3.2.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA FIBROCEMENTO TIPO SUPERBOARD 6MM PARA RECUBRIMIENTO DE COLUMNAS ANCHO HASTA 0.35 M POR UNA SOLA CARA INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA Y MASILLA	M	-	$ 87.324,00	0,00	16,10	$ 1.405.916,40		$ -	0,20	$ 17.464,80	15,90	$ 1.388.451,60
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**10.084.622,00**	-	**$ 10.084.622,00**		**$ 145.477,50**		**$ 568.632,00**	-	**$ 9.661.467,50**
5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 LIBBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	3,00	$ 255.288,00	765.864,00	3,00	$ 765.864,00		$ -		$ -	3,00	$ 765.864,00
5.1.12	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	6,00	$ 382.107,00	2.292.642,00	6,00	$ 2.292.642,00		$ -		$ -	6,00	$ 2.292.642,00
5.1.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 20X20X10CM CON PUERTA Y CERRADURA. INLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	UN	2,00	$ 62.412,00	124.824,00	2,00	$ 124.824,00		$ -		$ -	2,00	$ 124.824,00
5.1.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	10,00	$ 53.592,00	535.920,00	10,00	$ 535.920,00		$ -		$ -	10,00	$ 535.920,00
5.1.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	8,00	$ 47.463,00	379.704,00	8,00	$ 379.704,00		$ -	8,00	$ 379.704,00	-	$ -
5.1.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE DE HALOGENOS.	M	10,00	$ 19.397,00	193.970,00	10,00	$ 193.970,00	7,50	$ 145.477,50		$ -	17,50	$ 339.447,50
5.1.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE DE HALOGENOS.	M	8,00	$ 23.616,00	188.928,00	8,00	$ 188.928,00		$ -	8,00	$ 188.928,00	-	$ -
5.1.65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	10,00	$ 337.681,00	3.376.810,00	10,00	$ 3.376.810,00		$ -		$ -	10,00	$ 3.376.810,00
5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	10,00	$ 176.593,00	1.765.930,00	10,00	$ 1.765.930,00		$ -		$ -	10,00	$ 1.765.930,00
5.1.75	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	UN	10,00	$ 46.003,00	460.030,00	10,00	$ 460.030,00		$ -		$ -	10,00	$ 460.030,00
7,2	**ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**0,00**		**0,00**		**45.625,36**		**0,00**	-	**45.625,36**
7.2.11	PISO TABLÓN DE 33X33, INCLUYE GUARDESCOBA	M2	-	$ 103.694,00	0,00	-	$ -	0,44	$ 45.625,36		$ -	0,44	$ 45.625,36
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**4.096.776,31**	-	**$ 12.528.059,46**		**$ 167.533,47**		**$ 390.403,72**	-	**$ 12.305.189,21**
13,1	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-	$ -					-	
13.1.4	PAÑETE LISO 1:4, CON ESTUCO PLÁSTICO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	-	$ 37.086,00	0,00	8,10	$ 300.396,60		$ -	4,50	$ 166.887,00	3,60	$ 133.509,60
13.1.7	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	-	$ 24.657,00	0,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
13.1.8	PAÑETE MURO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (A=0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	-	$ 14.150,00	0,00	140,98	$ 1.994.867,00		$ -	3,94	$ 55.751,00	137,04	$ 1.939.116,00
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-	$ -					-	
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	233,03	$ 10.265,00	2.392.052,95	207,20	$ 2.126.908,00		$ -	1,00	$ 10.265,00	206,20	$ 2.116.643,00
13.2.4	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	57,16	$ 11.259,00	643.564,44	43,30	$ 487.514,70	11,93	$ 134.319,87		$ -	55,23	$ 621.834,57
13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	24,63	$ 43.084,00	1.061.158,92	24,18	$ 1.041.771,12		$ -	2,43	$ 104.694,12	21,75	$ 937.077,00
13.2.10	PINTURA EN ESMALTE PARA GUARDAESCOBA EN CUALQUIER MATERIAL, H= 0.10 M. INCLUYE PREVIA LIJADA DE LA SUPERFICIE.	ML	-	$ 3.295,00	0,00	64,08	$ 211.143,60	10,08	$ 33.213,60		$ -	74,16	$ 244.357,20
13,4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-	$ -					-	
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	-	$ 37.719,00	0,00	168,76	$ 6.365.458,44		$ -	1,40	$ 52.806,60	167,36	$ 6.312.651,84
15	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**0,00**	-	**$ 2.718.036,16**		**$ -**		**$ 247.996,00**	-	**$ 2.470.040,16**
15,2	VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-	$ -					-	
15.2.2	VIDRIOS INCOLOROS DE 4 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD EN AMBAS CARAS	M2	-	$ 141.712,00	0,00	19,18	$ 2.718.036,16		$ -	1,75	$ 247.996,00	17,43	$ 2.470.040,16
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**46.645.885,43**	-	**$ 37.074.235,77**		**$ -**		**$ 790.644,40**	-	**$ 36.283.591,37**

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores No.002)		MAYORES (+)		MENORES (-)		30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores No. 003)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	195,67	$ 236.329,00	46.242.495,43	153,53	$ 36.283.591,37		$ -		$ -	153,53	$ 36.283.591,37
17.1.20	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	10,00	$ 40.339,00	403.390,00	19,60	$ 790.644,40		$ -	19,60	$ 790.644,40	-	$ -
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**				**13.666.915,20**	-	**$ 16.688.588,25**		**$ 175.674,00**		**$ -**	-	**$ 16.864.262,25**
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	195,67	$ 5.025,00	983.241,75	231,53	$ 1.163.438,25	34,96	$ 175.674,00		$ -	266,49	$ 1.339.112,25
20.1.2	DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO	KG	3.390,45	$ 3.741,00	12.683.673,45	4.150,00	$ 15.525.150,00		$ -		$ -	4.150,00	$ 15.525.150,00
02.CASA LUZ ESPERANZA													
1	**PRELIMINARES**				**5.009.118,70**	-	**$ 4.789.066,58**		**$ 575.068,57**		**$ 156.585,13**	-	**$ 5.207.550,02**
1.3	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**					-						-	
1.3.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5,20	$ 26.267,00	136.588,40	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
1.3.4	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	2,00	$ 10.186,00	20.372,00	0,21	$ 2.139,06	9,19	$ 93.609,34		$ -	9,40	$ 95.748,40
1.3.5	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	2,00	$ 20.373,00	40.746,00	2,00	$ 40.746,00		$ -		$ -	2,00	$ 40.746,00
1.3.6	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	2,00	$ 26.092,00	52.184,00	2,00	$ 52.184,00		$ -		$ -	2,00	$ 52.184,00
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	21,73	$ 30.942,00	672.369,66	26,79	$ 828.936,18		$ -		$ -	26,79	$ 828.936,18
1.3.12	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0,64	$ 54.834,00	35.093,76	0,35	$ 19.191,90		$ -		$ -	0,35	$ 19.191,90
1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	17,67	$ 18.068,00	319.261,56	5,39	$ 97.386,52		$ -		$ -	5,39	$ 97.386,52
1.3.18	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO, APARATOS Y LUMINARIAS)	UN	12,00	$ 17.841,00	214.092,00	12,00	$ 214.092,00		$ -		$ -	12,00	$ 214.092,00
1.3.20	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO	M2	71,21	$ 9.724,00	692.446,04	49,44	$ 480.754,56		$ -	4,18	$ 40.646,32	45,26	$ 440.108,24
1.3.21	DEMOLICIÓN DE VIGA EN CONCRETO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	0,94	$ 272.187,00	255.855,78	0,94	$ 255.855,78		$ -		$ -	0,94	$ 255.855,78
1.3.23	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	119,97	$ 19.227,00	2.306.663,19	105,74	$ 2.033.062,98		$ -	6,03	$ 115.938,81	99,71	$ 1.917.124,17
1.3.35	DEMOLICION DE MUROS EN LADRILLO EN CUALQUIER ESPESOR. INCLUYE ACARREO INTERNO, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL SOBRANTE EN BOTADEROS OFICIALES.	M2	12,31	$ 21.401,00	263.446,31	8,37	$ 179.126,37		$ -		$ -	8,37	$ 179.126,37
1.3.40	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	-	$ 9.387,00	0,00	55,37	$ 519.758,19	51,29	$ 481.459,23		$ -	106,66	$ 1.001.217,42
1.3.46	PICADO DE MUROS DE MAMPOSTERÍA. INCLUYE DISPOSICIÓN Y RETIRO DE MATERIAL	M2	-	$ 9.043,00	0,00	7,28	$ 65.833,04		$ -		$ -	7,28	$ 65.833,04
2	**CIMENTACIÓN**				**355.489,00**	-	**$ 355.489,00**		**$ -**		**$ -**	-	**$ 355.489,00**
2.4	**ELEMENTOS VARIOS EN CONCRETO**					-	$ -					-	
2.4.2	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000PSI DE 20 A 30 CM DE PROFUNDIDAD CON REJILLA PLÁSTICA ANTIDESLIZANTE. INCLUYE ACABADO, PENDIENTADO Y MEDIA CAÑA	M	1,00	$ 355.489,00	355.489,00	1,00	$ 355.489,00		$ -		$ -	1,00	$ 355.489,00
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**21.753.077,00**	-	**$ 22.960.052,00**		**$ 5.198.359,92**		**$ 4.290.981,64**	-	**$ 23.867.430,28**
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-	$ -					-	
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	983,25	$ 20.676,00	20.329.677,00	579,00	$ 11.971.404,00	251,42	$ 5.198.359,92		$ -	830,42	$ 17.169.763,92
3.2.13	RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	50,00	$ 28.468,00	1.423.400,00	386,00	$ 10.988.648,00		$ -	150,73	$ 4.290.981,64	235,27	$ 6.697.666,36
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**1.505.086,00**	-	**$ 89.454,00**		**$ -**		**$ 44.727,00**	-	**$ 44.727,00**
4.1	**TUBERIA**					-						-	
4.1.58	PUNTO SANITARIO 2" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 44.727,00	89.454,00	2,00	$ 89.454,00		$ -	1,00	$ 44.727,00	1,00	$ 44.727,00
4.1.86	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	8,00	$ 176.954,00	1.415.632,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores No.002)		MAYORES (+)		MENORES (-)		30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores No. 003)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**9.612.377,00**	-	**$ 5.989.001,30**		**$ -**		**$ -**	-	**$ 5.989.001,30**
5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 LIBBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	3,00	$ 255.288,00	765.864,00	3,00	$ 765.864,00		$ -		$ -	3,00	$ 765.864,00
5.1.14	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 367.101,00	367.101,00	1,00	$ 367.101,00		$ -		$ -	1,00	$ 367.101,00
5.1.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	50,00	$ 53.592,00	2.679.600,00	5,70	$ 305.474,40		$ -		$ -	5,70	$ 305.474,40
5.1.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE DE HALOGENOS.	M	50,00	$ 19.397,00	969.850,00	5,70	$ 110.562,90		$ -		$ -	5,70	$ 110.562,90
5.1.65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	5,00	$ 337.681,00	1.688.405,00	5,00	$ 1.688.405,00		$ -		$ -	5,00	$ 1.688.405,00
5.1.69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	8,00	$ 86.228,00	689.824,00	7,00	$ 603.596,00		$ -		$ -	7,00	$ 603.596,00
5.1.71.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CIRCULAR DE 24 W. 11" INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	15,00	$ 43.892,00	658.380,00	14,00	$ 614.488,00		$ -		$ -	14,00	$ 614.488,00
5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 176.593,00	176.593,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
5.1.73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	4,00	$ 50.888,00	203.552,00	4,00	$ 203.552,00		$ -		$ -	4,00	$ 203.552,00
5.1.74	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER	UN	14,00	$ 94.997,00	1.329.958,00	14,00	$ 1.329.958,00		$ -		$ -	14,00	$ 1.329.958,00
5.1.76	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED CIRCULAR DE 18 W 8" INCRUSTAR	UN	2,00	$ 41.625,00	83.250,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**6.920.780,21**	-	**$ 8.713.348,64**		**$ 1.544.899,20**		**$ 235.228,92**	-	**$ 10.023.018,92**
7.1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**					-						-	
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M	M2	71,21	$ 39.634,00	2.822.337,14	49,44	$ 1.959.504,96		$ -	4,18	$ 165.670,12	45,26	$ 1.793.834,84
7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	-	$ 14.171,00	0,00	49,74	$ 704.865,54		$ -	2,60	$ 36.844,60	47,14	$ 668.020,94
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-	$ -					-	
7.2.2	BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A = 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	-	$ 65.224,00	0,00	4,56	$ 297.421,44		$ -		$ -	4,56	$ 297.421,44
7.2.4	GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	-	$ 52.131,00	0,00	61,05	$ 3.182.597,55		$ -		$ -	61,05	$ 3.182.597,55
7.2.18	PISO CERAMICA ANTIDESLIZANTE, REFERENCIA MIKONOS FORMATO 33 X 33 (COLORES VARIOS)	M2	2,00	$ 112.258,00	224.516,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
7.2.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 10 CM	M	151,04	$ 24.758,00	3.739.448,32	99,02	$ 2.451.537,16	62,40	$ 1.544.899,20		$ -	161,42	$ 3.996.436,36
7.2.35	WIN DE ALUMINIO	M	2,10	$ 8.609,00	18.078,90	3,80	$ 32.714,20		$ -	3,80	$ 32.714,20	-	$ -
7.2.40	GUARDAESCOBA EN DUROPISO DE 8 A 10 CM DE ALTO	M	5,95	$ 19.563,00	116.399,85	4,33	$ 84.707,79		$ -		$ -	4,33	$ 84.707,79
8	**MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**4.499.122,32**	-	**$ 2.166.951,48**		**$ -**		**$ -**	-	**$ 2.166.951,48**
8.1.1	ENCHAPE 20 X 20 CM COLOR BLANCO	M2	14,91	$ 105.982,00	1.580.191,62	10,49	$ 1.111.751,18		$ -		$ -	10,49	$ 1.111.751,18
8.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN SUPER BOARD 8 MM A DOS CARAS EN ALTURA SUPERIOR A 3 M (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	14,91	$ 195.770,00	2.918.930,70	5,39	$ 1.055.200,30		$ -		$ -	5,39	$ 1.055.200,30
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**2.438.392,56**	-	**$ 1.865.062,44**		**$ -**		**$ -**	-	**$ 1.865.062,44**
9.1	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**					-						-	
9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LAMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18 ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	2,75	$ 299.004,00	822.261,00	1,63	$ 487.376,52		$ -		$ -	1,63	$ 487.376,52
9.2	CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-	$ -					-	
9.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE CORREDIZAS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	7,32	$ 220.783,00	1.616.131,56	6,24	$ 1.377.685,92		$ -		$ -	6,24	$ 1.377.685,92
11	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**1.461.273,00**	-	**$ 741.411,00**		**$ -**		**$ 359.931,00**	-	**$ 381.480,00**
11.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	1,00	$ 381.480,00	381.480,00	1,00	$ 381.480,00		$ -		$ -	1,00	$ 381.480,00

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores No.002)		MAYORES (+)		MENORES (-)		30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores No. 003)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR
11.1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20	UN	3,00	$ 359.931,00	1.079.793,00	1,00	$ 359.931,00		$ -	1,00	$ 359.931,00	-	$ -
12	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**1.140.125,44**	-	**$ 827.510,40**		**$ -**		**$ -**	-	**$ 827.510,40**
12.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS INDUSTRIAL, LÍNEA MODULAR MUEBLE Y ENTREPAÑO EN ACERO INOX, CON DIMENSIONES: DE ANCHO 0.60, ALTO: 0.90M LONGITUD EN ML, CAL. 16, SALPICADERO 10 CM, PATAS EN TUBO DE ACERO INOX. CON NIVELADOR. UNA POCETA DE 50 X50X30, CAL. 16, NO INCLUYE GRIFERÍA NI SIFÓN. INCLUYE INSTALACIÓN.	M	2,48	$ 459.728,00	1.140.125,44	1,80	$ 827.510,40		$ -		$ -	1,80	$ 827.510,40
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**13.112.921,23**	-	**$ 12.683.185,38**		**$ 1.467.792,35**		**$ -**	-	**$ 14.150.977,73**
13.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**					-						-	
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	1.033,25	$ 10.265,00	10.606.311,25	965,00	$ 9.905.725,00	142,99	$ 1.467.792,35		$ -	1.107,99	$ 11.373.517,35
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2	60,03	$ 19.538,00	1.172.866,14	68,41	$ 1.336.594,58		$ -		$ -	68,41	$ 1.336.594,58
13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-	$ -					-	
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	35,36	$ 37.719,00	1.333.743,84	38,20	$ 1.440.865,80		$ -		$ -	38,20	$ 1.440.865,80
14	**CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**716.860,32**	-	**$ 1.433.720,64**		**$ -**		**$ 501.282,76**	-	**$ 932.437,88**
14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORASO FALSO EN PANEL SUPERBOARD DE 6 MM - INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA MASILLA Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	M2	2,76	$ 259.732,00	716.860,32	5,52	$ 1.433.720,64		$ -	1,93	$ 501.282,76	3,59	$ 932.437,88
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**15.990.340,16**	-	**$ 21.900.626,94**		**$ -**		**$ 1.623.500,29**	-	**$ 20.277.126,65**
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	18,80	$ 49.616,00	932.780,80	19,52	$ 968.504,32		$ -	16,82	$ 834.541,12	2,70	$ 133.963,20
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	71,21	$ 130.839,00	9.317.045,19	61,54	$ 8.051.832,06		$ -	6,03	$ 788.959,17	55,51	$ 7.262.872,89
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	21,73	$ 236.329,00	5.135.429,17	26,79	$ 6.331.253,91		$ -	-	$ -	26,79	$ 6.331.253,91
17.1.20	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	15,00	$ 40.339,00	605.085,00	162,35	$ 6.549.036,65		$ -	-	$ -	162,35	$ 6.549.036,65
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**				**4.691.088,75**	-	**$ 4.691.088,75**		**$ -**	-	**$ 1.573.830,00**	-	**$ 3.117.258,75**
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	933,55	$ 5.025,00	4.691.088,75	933,55	$ 4.691.088,75		$ -	313,20	$ 1.573.830,00	620,35	$ 3.117.258,75
03.JARDIN INFANTIL ENGATIVA													
1	**PRELIMINARES**				**34.005.425,80**	-	**$ 30.005.291,06**		**$ -**		**$ -**	-	**$ 30.005.291,06**
1.3	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**					-						-	
1.3.2	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1,44	$ 23.408,00	33.707,52	1,51	$ 35.346,08		$ -		$ -	1,51	$ 35.346,08
1.3.5	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	2,00	$ 20.373,00	40.746,00	2,00	$ 40.746,00		$ -		$ -	2,00	$ 40.746,00
1.3.7	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO VIDRIO Y REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	3,25	$ 17.512,00	56.914,00	3,04	$ 53.236,48		$ -		$ -	3,04	$ 53.236,48
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	156,38	$ 30.942,00	4.838.709,96	132,43	$ 4.097.649,06		$ -		$ -	132,43	$ 4.097.649,06
1.3.14	DESMONTE DE TANQUE EXISTENTE (INCLUYE DESCONEXIÓN, ACCESORIOS DE TAPONAMIENTO, ANDAMIOS CERTIFICADOS, DISPOSICIÓN Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	2,00	$ 107.558,00	215.116,00	2,00	$ 215.116,00		$ -		$ -	2,00	$ 215.116,00
1.3.20	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO	M2	7,20	$ 9.724,00	70.012,80	6,08	$ 59.121,92		$ -		$ -	6,08	$ 59.121,92
1.3.43	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE GOTERAS.	M2	704,11	$ 40.832,00	28.750.219,52	624,61	$ 25.504.075,52		$ -		$ -	624,61	$ 25.504.075,52
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**9.184.279,20**	-	**$ 9.350.961,44**		**$ 2.890.091,28**		**$ -**	-	**$ 12.241.052,72**
3.2	**OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**					-						-	
3.2.4	REMATE LINEAL CUBIERTA EN LADRILLO TOLETE	M	-	$ 27.338,00	0,00	10,72	$ 293.063,36		$ -		$ -	10,72	$ 293.063,36
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	444,20	$ 20.676,00	9.184.279,20	398,31	$ 8.235.457,56	139,78	$ 2.890.091,28		$ -	538,09	$ 11.125.548,84
3.2.13	RESANE DE FISURA EN TECHO, INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M	-	$ 28.468,00	0,00	28,89	$ 822.440,52		$ -		$ -	28,89	$ 822.440,52

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores No.002)		MAYORES (+)		MENORES (-)		30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores No. 003)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**2.169.852,00**	-	**$ 2.169.852,00**		**$ -**		**$ 530.862,00**	-	**$ 1.638.990,00**
4.1	**TUBERIA**					-						-	
4.1.80	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ALAMCENAMIENTO DE 1000 LTS	UN	2,00	$ 759.985,00	1.519.970,00	2,00	$ 1.519.970,00		$ -		$ -	2,00	$ 1.519.970,00
4.1.82	INSTALACION DE LAVAMANOS, INCLUYE LOS ACCESORIOS	UN	1,00	$ 119.020,00	119.020,00	1,00	$ 119.020,00		$ -		$ -	1,00	$ 119.020,00
4.1.86	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	3,00	$ 176.954,00	530.862,00	3,00	$ 530.862,00		$ -	3,00	$ 530.862,00	-	$ -
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**4.798.042,00**	-	**$ 5.435.683,50**		**$ -**		**$ -**	-	**$ 5.435.683,50**
5.1.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	-	$ 53.592,00	0,00	5,40	$ 289.396,80		$ -		$ -	5,40	$ 289.396,80
5.1.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE DE HALOGENOS.	M	-	$ 19.397,00	0,00	16,10	$ 312.291,70		$ -		$ -	16,10	$ 312.291,70
5.1.65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	4,00	$ 337.681,00	1.350.724,00	5,00	$ 1.688.405,00		$ -		$ -	5,00	$ 1.688.405,00
5.1.70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO TORTUGA SOCKET E27. INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR 60W LUZ DÍA O EQUIVALENTE LED.	UN	1,00	$ 25.729,00	25.729,00	3,00	$ 77.187,00		$ -		$ -	3,00	$ 77.187,00
5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	17,00	$ 176.593,00	3.002.081,00	15,00	$ 2.648.895,00		$ -		$ -	15,00	$ 2.648.895,00
5.1.74	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER	UN	2,00	$ 94.997,00	189.994,00	2,00	$ 189.994,00		$ -		$ -	2,00	$ 189.994,00
5.1.75	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	UN	4,00	$ 46.003,00	184.012,00	4,00	$ 184.012,00		$ -		$ -	4,00	$ 184.012,00
5.1.97	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	UN	1,00	$ 45.502,00	45.502,00	1,00	$ 45.502,00		$ -		$ -	1,00	$ 45.502,00
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**285.364,80**	-	**$ 616.811,58**		**$ -**		**$ -**	-	**$ 616.811,58**
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-						-	
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M	M2	7,20	$ 39.634,00	285.364,80	6,08	$ 240.974,72		$ -		$ -	6,08	$ 240.974,72
7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	-	$ 14.171,00	0,00	11,06	$ 156.731,26		$ -		$ -	11,06	$ 156.731,26
7,2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-						-	
7.2.40	GUARDAESCOBA EN DUROPISO DE 8 A 10 CM DE ALTO	M	-	$ 19.563,00	0,00	11,20	$ 219.105,60		$ -		$ -	11,20	$ 219.105,60
8	**MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**697.291,80**	-	**$ 629.093,60**		**$ -**		**$ -**	-	**$ 629.093,60**
8.1.3	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E = 10CM, INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	5,01	$ 139.180,00	697.291,80	4,52	$ 629.093,60		$ -		$ -	4,52	$ 629.093,60
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**603.645,12**	-	**$ 632.988,98**		**$ -**		**$ -**	-	**$ 632.988,98**
9.2	**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**					-						-	
9.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE CORREDIZAS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	1,44	$ 419.198,00	603.645,12	1,51	$ 632.988,98		$ -		$ -	1,51	$ 632.988,98
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				218.946,00	-	**$ 218.946,00**		**$ -**		**$ -**	-	**$ 218.946,00**
11.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TELEDUCHA (INCLUYE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN, MANGUERA Y SOPORTES)	UN	2,00	$ 109.473,00	218.946,00	2,00	$ 218.946,00		$ -		$ -	2,00	$ 218.946,00
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**11.756.364,44**	-	**$ 18.321.965,52**		**$ 3.754.118,20**		**$ 5.482.981,08**	-	**$ 16.593.102,64**
13.1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**					-						-	
13.1.2	PAÑETE MURO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	-	$ 75.195,00	0,00	8,38	$ 630.134,10		$ -	1,65	$ 124.071,75	6,73	$ 506.062,35
13.1.8	PAÑETE MURO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (A=0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	6,00	$ 14.150,00	84.900,00	10,56	$ 149.424,00		$ -		$ -	10,56	$ 149.424,00
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-	$ -					-	
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	444,18	$ 10.265,00	4.559.507,70	418,82	$ 4.299.187,30		$ -	149,20	$ 1.531.538,00	269,62	$ 2.767.649,30
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2	93,73	$ 19.538,00	1.831.296,74	234,41	$ 4.579.902,58		$ -	26,72	$ 522.055,36	207,69	$ 4.057.847,22
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	-	$ 20.527,00	0,00	8,38	$ 172.016,26	127,74	$ 2.622.118,98		$ -	136,12	$ 2.794.135,24
13.2.7	ESMALTE TIPO 1 DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	-	$ 43.084,00	0,00			11,93	$ 513.992,12		$ -	11,93	$ 513.992,12

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores No.002)		MAYORES (+)		MENORES (-)		30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores No. 003)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR
13.2.8	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	ML	-	$ 13.986,00	0,00			40,55	$ 567.132,30		$ -	40,55	$ 567.132,30
13.2.10	PINTURA EN ESMALTE PARA GUARDAESCOBA EN CUALQUIER MATERIAL, H= 0.10 M. INCLUYE PREVIA LIJADA DE LA SUPERFICIE.	M	-	$ 3.295,00	0,00	-	$ -	15,44	$ 50.874,80		$ -	15,44	$ 50.874,80
13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-	$ -					-	
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	140,00	$ 37.719,00	5.280.660,00	225,12	$ 8.491.301,28		$ -	87,63	$ 3.305.315,97	137,49	$ 5.185.985,31
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**38.856.213,20**	-	**$ 35.193.824,67**		**$ 767.063,36**		**$ 77.195,01**	-	**$ 35.883.693,02**
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	-	$ 49.616,00	0,00	31,00	$ 1.538.096,00	15,46	$ 767.063,36		$ -	46,46	$ 2.305.159,36
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	7,20	$ 130.839,00	942.040,80	8,10	$ 1.059.795,90		$ -	0,59	$ 77.195,01	7,51	$ 982.600,89
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	156,38	$ 236.329,00	36.957.129,02	132,43	$ 31.297.049,47		$ -		$ -	132,43	$ 31.297.049,47
17.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF DIMENSIÒN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	M2	14,33	$ 66.786,00	957.043,38	13,65	$ 911.628,90		$ -		$ -	13,65	$ 911.628,90
17.1.20	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	-	$ 40.339,00	0,00	9,60	$ 387.254,40		$ -		$ -	9,60	$ 387.254,40
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**				**3.842.265,75**	-	**$ 3.842.265,75**		**$ -**		**$ -**	-	**$ 3.842.265,75**
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	764,63	$ 5.025,00	3.842.265,75	764,63	$ 3.842.265,75		$ -		$ -	764,63	$ 3.842.265,75
04.LOS SAUCES													
1	**PRELIMINARES**				**$ 9.265.767,55**	-	**$ 9.589.834,32**		**$ 1.984.224,06**		**$ 947.952,97**	-	**$ 10.626.105,41**
1.3	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**					-						-	
1.3.20	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO	M2	320,05	$ 9.724,00	$ 3.112.166,20	295,80	$ 2.876.359,20		$ -	27,62	$ 268.576,88	268,18	$ 2.607.782,32
1.3.23	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	320,05	$ 19.227,00	$ 6.153.601,35	328,47	$ 6.315.492,69		$ -	34,93	$ 671.599,11	293,54	$ 5.643.893,58
1.3.40	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	-	$ 9.387,00	$ -			211,38	$ 1.984.224,06		$ -	211,38	$ 1.984.224,06
1.3.46	PICADO DE MURO DE MAMPOSTERÍA, INCLUYE DISPOSICIÓN Y RETIRO DE MATERIAL	M3		$ 9.043,00	$ -	44,01	$ 397.982,43		$ -	0,86	$ 7.776,98	43,15	$ 390.205,45
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 4.423.850,00**	-	**$ 3.008.218,00**		**$ -**		**$ -**	-	**$ 3.008.218,00**
4.1	**TUBERIA**					-						-	
4.1.86	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	25,00	$ 176.954,00	$ 4.423.850,00	17,00	$ 3.008.218,00		$ -		$ -	17,00	$ 3.008.218,00
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 13.060.701,70**	-	**$ 15.138.628,16**		**$ -**		**$ 1.213.444,06**	-	**$ 13.925.184,10**
7.1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**					-						-	
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M	M2	320,05	$ 39.634,00	$ 12.684.861,70	295,80	$ 11.723.737,20		$ -	27,62	$ 1.094.691,08	268,18	$ 10.629.046,12
7.1.3	CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI E = 0.05 M	M2		$ 25.520,00	$ -	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3; IMPERMEABILIZADO	M	-	$ 14.171,00	$ -	219,76	$ 3.114.218,96		$ -	8,38	$ 118.752,98	211,38	$ 2.995.465,98
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-	$ -					-	
7.2.34	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO DE JUNTAS EN ALTURA. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ANDAMIOS CERTIFICADOS.	M	15,00	$ 25.056,00	$ 375.840,00	12,00	$ 300.672,00		$ -		$ -	12,00	$ 300.672,00
11	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 1.773.800,00**	-	**$ 1.206.184,00**		**$ -**		**$ -**	-	**$ 1.206.184,00**
11.1.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA TIPO CUPULA DE 5" A 3"	UN	25,00	$ 70.952,00	$ 1.773.800,00	17,00	$ 1.206.184,00		$ -		$ -	17,00	$ 1.206.184,00
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 9.788.752,83**	-	**$ 8.504.613,57**		**$ -**		**$ 569.677,55**	-	**$ 7.934.936,02**
13.1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**					-						-	
13.1.7	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	170,85	$ 24.657,00	$ 4.212.648,45	149,97	$ 3.697.810,29		$ -	8,18	$ 201.694,26	141,79	$ 3.496.116,03
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-	$ -					-	
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	170,85	$ 20.527,00	$ 3.507.037,95	149,97	$ 3.078.434,19		$ -	8,18	$ 167.910,86	141,79	$ 2.910.523,33
13.2.4	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	183,77	$ 11.259,00	$ 2.069.066,43	153,51	$ 1.728.369,09		$ -	17,77	$ 200.072,43	135,74	$ 1.528.296,66

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores No.002)		MAYORES (+)		MENORES (-)		30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores No. 003)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 44.096.490,68**	**-**	**$ 47.518.050,95**		**$ 4.086.340,70**		**$ 4.570.206,27**	**-**	**$ 47.034.185,38**
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	320,05	$ 130.839,00	$ 41.875.021,95	328,47	$ 42.976.686,33		$ -	34,93	$ 4.570.206,27	293,54	$ 38.406.480,06
17.1.20	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	55,07	$ 40.339,00	$ 2.221.468,73	112,58	$ 4.541.364,62	101,30	$ 4.086.340,70		$ -	213,88	$ 8.627.705,32
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**				**$ 6.687.521,25**	**-**	**$ 4.131.354,00**		**$ -**		**$ 2.141.454,00**	**-**	**$ 1.989.900,00**
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1.330,85	$ 5.025,00	$ 6.687.521,25	822,16	$ 4.131.354,00		$ -	426,16	$ 2.141.454,00	396,00	$ 1.989.900,00
20.1.2	DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO	KG		$ 3.741,00	$ -	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
20.1.3	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES Y/O NO BIO DGRADABLES (TEJAS ASBESTO CEMENTO, TUBERÍAS, VIDRIOS, ESPEJOS, PVC, ETC)	KG		$ 3.975,00	$ -	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
05.CENTRO CRECER FONTIBON													
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**2.713.767,56**	**-**	**$ 2.713.767,56**		**$ -**		**$ -**	**-**	**$ 2.713.767,56**
3.2	**OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**					-						-	
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	19,74	$ 20.676,00	408.144,24	19,74	$ 408.144,24		$ -		$ -	19,74	$ 408.144,24
3.2.13	RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	80,99	$ 28.468,00	2.305.623,32	80,99	$ 2.305.623,32		$ -		$ -	80,99	$ 2.305.623,32
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**7.981.305,00**	**-**	**$ 7.981.305,00**		**$ -**		**$ -**	**-**	**$ 7.981.305,00**
5.1.69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	6,00	$ 86.228,00	517.368,00	6,00	$ 517.368,00		$ -		$ -	6,00	$ 517.368,00
5.1.70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO TORTUGA SOCKET E27. INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR 60W LUZ DÍA O EQUIVALENTE LED.	UN	6,00	$ 25.729,00	154.374,00	6,00	$ 154.374,00		$ -		$ -	6,00	$ 154.374,00
5.1.71.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CIRCULAR DE 24 W. 11" INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	18,00	$ 43.892,00	790.056,00	18,00	$ 790.056,00		$ -		$ -	18,00	$ 790.056,00
5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	32,00	$ 176.593,00	5.650.976,00	32,00	$ 5.650.976,00		$ -		$ -	32,00	$ 5.650.976,00
5.1.73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	4,00	$ 50.888,00	203.552,00	4,00	$ 203.552,00		$ -		$ -	4,00	$ 203.552,00
5.1.74	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER	UN	7,00	$ 94.997,00	664.979,00	7,00	$ 664.979,00		$ -		$ -	7,00	$ 664.979,00
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**1.541.538,07**	**-**	**$ 1.541.538,07**		**$ -**		**$ -**	**-**	**$ 1.541.538,07**
13.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**					-						-	
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	100,23	$ 10.265,00	1.028.860,95	100,23	$ 1.028.860,95		$ -		$ -	100,23	$ 1.028.860,95
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2	26,24	$ 19.538,00	512.677,12	26,24	$ 512.677,12		$ -		$ -	26,24	$ 512.677,12
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**				**4.026.261,00**	**-**	**$ 406.974,75**		**$ -**		**$ -**	**-**	**$ 406.974,75**
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	660,44	$ 5.025,00	3.318.711,00	80,99	$ 406.974,75		$ -		$ -	80,99	$ 406.974,75
20.1.3	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES Y/O NO BIO DGRADABLES (TEJAS ASBESTO CEMENTO, TUBERÍAS, VIDRIOS, ESPEJOS, PVC, ETC)	KG	178,00	$ 3.975,00	707.550,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
06. CPI SHUSH UREK													
1	**PRELIMINARES**				**12.595.971,76**	**-**	**$ 12.299.270,02**		**$ -**		**$ -**	**-**	**$ 12.299.270,02**
1.3	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**					-						-	
1.3.8	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2", (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	31,80	$ 17.338,00	551.348,40	30,89	$ 535.570,82		$ -		$ -	30,89	$ 535.570,82
1.3.43	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE GOTERAS.	M2	294,98	$ 40.832,00	12.044.623,36	288,10	$ 11.763.699,20		$ -		$ -	288,10	$ 11.763.699,20
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**1.415.632,00**	**-**	**$ 1.415.632,00**		**$ -**		**$ -**	**-**	**$ 1.415.632,00**
4.1	**TUBERIA**					-						-	
4.1.86	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	8,00	$ 176.954,00	1.415.632,00	8,00	$ 1.415.632,00		$ -		$ -	8,00	$ 1.415.632,00
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**28.284.326,12**	**-**	**$ 27.339.991,40**		**$ -**		**$ -**	**-**	**$ 27.339.991,40**
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-						-	

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores No.002)		MAYORES (+)		MENORES (-)		30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores No. 003)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 10.265,00	0,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	602,93	$ 43.084,00	25.976.636,12	602,93	$ 25.976.636,12		$ -		$ -	602,93	$ 25.976.636,12
13.2.8	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	165,00	$ 13.986,00	2.307.690,00	97,48	$ 1.363.355,28		$ -		$ -	97,48	$ 1.363.355,28
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**1.352.549,40**	-	**$ 1.352.549,40**		**$ -**		**$ -**	-	**$ 1.352.549,40**
17.1.3	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	31,80	$ 42.533,00	1.352.549,40	31,80	$ 1.352.549,40		$ -		$ -	31,80	$ 1.352.549,40
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**				**1.591.587,00**	-	**$ 1.447.702,50**		**$ -**		**$ -**	-	**$ 1.447.702,50**
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	294,98	$ 5.025,00	1.482.274,50	288,10	$ 1.447.702,50		$ -		$ -	288,10	$ 1.447.702,50
20.1.3	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES Y/O NO BIO DGRADABLES (TEJAS ASBESTO CEMENTO, TUBERÍAS, VIDRIOS, ESPEJOS, PVC, ETC)	KG	27,50	$ 3.975,00	109.312,50	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
07. J.I. OSO DE ANTEOJOS													
1	**PRELIMINARES**				**$ 1.034.633,60**	-	**$ 4.093.804,00**		**$ 1.502.614,12**		**$ -**	-	**$ 5.596.418,12**
1.3	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**					-	$ -					-	
1.3.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 26.267,00	$ 0,00	-	$ -		$ -			-	$ -
1.3.20	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO	M2	106,40	$ 9.724,00	$ 1.034.633,60	421,00	$ 4.093.804,00	61,39	$ 596.956,36		$ -	482,39	$ 4.690.760,36
1.3.21	DEMOLICIÓN DE VIGA EN CONCRETO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 272.187,00	$ 0,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
1.3.40	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	-	$ 9.387,00	$ 0,00	-	$ -	96,48	$ 905.657,76		$ -	96,48	$ 905.657,76
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 7.555.914,68**	-	**$ 10.946.059,68**		**$ -**		**$ -**	-	**$ 10.946.059,68**
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-	$ -					-	
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	53,97	$ 20.676,00	$ 1.115.883,72	261,21	$ 5.400.777,96		$ -	-	$ -	261,21	$ 5.400.777,96
3.2.13	RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	226,22	$ 28.468,00	$ 6.440.030,96	194,79	$ 5.545.281,72		$ -	-	$ -	194,79	$ 5.545.281,72
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 1.415.632,00**	-	**$ 1.415.632,00**		**$ 1.061.724,00**		**$ -**	-	**$ 2.477.356,00**
4.1	**TUBERIA**					-						-	
4.1.86	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	8,00	$ 176.954,00	$ 1.415.632,00	8,00	$ 1.415.632,00	6,00	$ 1.061.724,00		$ -	14,00	$ 2.477.356,00
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 1.711.788,00**	-	**$ 1.711.788,00**		**$ -**		**$ -**	-	**$ 1.711.788,00**
5.1.71.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CIRCULAR DE 24 W. 11" INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	39,00	$ 43.892,00	$ 1.711.788,00	39,00	$ 1.711.788,00		$ -		$ -	39,00	$ 1.711.788,00
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 4.217.057,60**	-	**$ 16.686.310,34**		**$ 3.954.475,58**		**$ -**	-	**$ 20.640.785,92**
7.1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**					-	$ -					-	
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M	M2	106,40	$ 39.634,00	$ 4.217.057,60	421,01	$ 16.686.310,34	62,75	$ 2.487.033,50		$ -	483,76	$ 19.173.343,84
7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3; IMPERMEABILIZADO	M	-	$ 14.171,00	$ -	-	$ -	96,48	$ 1.367.218,08	-	$ -	96,48	$ 1.367.218,08
7.2.34	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO DE JUNTAS EN ALTURA. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ANDAMIOS CERTIFICADOS.	M		$ 25.056,00	$ 0,00			4,00	$ 100.224,00		$ -	4,00	$ 100.224,00
11	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 567.616,00**	-	**$ 354.760,00**		**$ 141.904,00**		**$ -**	-	**$ 496.664,00**
11.1.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA TIPO CUPULA DE 5" A 3"	UN	8,00	$ 70.952,00	$ 567.616,00	5,00	$ 354.760,00	2,00	$ 141.904,00		$ -	7,00	$ 496.664,00
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 4.800.214,30**	-	**$ 6.066.176,93**		**$ -**		**$ -**	-	**$ 6.066.176,93**
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-	$ -					-	
13.1.4	PAÑETE LISO 1:4, CON ESTUCO PLÁSTICO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	20,00	$ 37.086,00	$ 741.720,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
13.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**					-	$ -					-	
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	252,62	$ 10.265,00	$ 2.593.144,30	455,99	$ 4.680.737,35		$ -		$ -	455,99	$ 4.680.737,35
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2	75,00	$ 19.538,00	$ 1.465.350,00	70,91	$ 1.385.439,58		$ -		$ -	70,91	$ 1.385.439,58
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 45.338.318,71**	-	**$ 59.207.173,19**		**$ 9.905.998,81**		**$ -**	-	**$ 69.113.172,00**

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores No.002)		MAYORES (+)		MENORES (-)		30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores No. 003)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	300,89	$ 130.839,00	$ 39.368.146,71	421,01	$ 55.084.527,39	62,75	$ 8.210.147,25		$ -	483,76	$ 63.294.674,64
17.1.20	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	148,00	$ 40.339,00	$ 5.970.172,00	102,20	$ 4.122.645,80	42,04	$ 1.695.851,56		$ -	144,24	$ 5.818.497,36
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**				**$ 2.040.937,50**	-	**$ 1.450.399,50**		**$ 1.101.735,75**		**$ -**	-	**$ 2.552.135,25**
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	287,50	$ 5.025,00	$ 1.444.687,50	169,98	$ 854.149,50	203,43	$ 1.022.235,75		$ -	373,41	$ 1.876.385,25
20.1.3	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES Y/O NO BIO DGRADABLES (TEJAS ASBESTO CEMENTO, TUBERÍAS, VIDRIOS, ESPEJOS, PVC, ETC)	KG	150,00	$ 3.975,00	$ 596.250,00	150,00	$ 596.250,00	20,00	$ 79.500,00		$ -	170,00	$ 675.750,00
08. SABANA GRANDE													
1	**PRELIMINARES**				**683.432,80**	-	**$ 527.988,08**		**$ -**		**$ -**	-	**$ 527.988,08**
1.3	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**					-						-	
1.3.3	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, ETC, CORRIDOS, POYOS, MESONES, PREFABRICADOS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	3,30	$ 30.732,00	101.415,60	1,60	$ 49.171,20		$ -		$ -	1,60	$ 49.171,20
1.3.4	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	13,20	$ 10.186,00	134.455,20	10,88	$ 110.823,68		$ -		$ -	10,88	$ 110.823,68
1.3.5	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	12,00	$ 20.373,00	244.476,00	10,00	$ 203.730,00		$ -		$ -	10,00	$ 203.730,00
1.3.6	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	1,00	$ 26.092,00	26.092,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
1.3.8	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2". (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	3,60	$ 17.338,00	62.416,80	3,60	$ 62.416,80		$ -		$ -	3,60	$ 62.416,80
1.3.39	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	3,60	$ 31.827,00	114.577,20	3,20	$ 101.846,40		$ -		$ -	3,20	$ 101.846,40
2	**CIMENTACIÓN**				**20.929,60**	-	**$ 20.218,40**		**$ -**		**$ -**	-	**$ 20.218,40**
2.5	**ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA**					-						-	
2.5.2	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	4,12	$ 5.080,00	20.929,60	3,98	$ 20.218,40		$ -		$ -	3,98	$ 20.218,40
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**29.102.216,08**	-	**$ 13.515.237,28**		**$ 1.228.109,52**		**$ -**	-	**$ 14.743.346,80**
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-						-	
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	750,38	$ 20.676,00	15.514.856,88	298,55	$ 6.172.819,80		$ -		$ -	298,55	$ 6.172.819,80
3.2.13	RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	419,40	$ 28.468,00	11.939.479,20	211,61	$ 6.024.113,48	43,14	$ 1.228.109,52		$ -	254,75	$ 7.252.223,00
3.2.19	MESÓN EN GRANITO NATURAL ANCHO MENOR O IGUAL A 80CM - INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M	2,00	$ 823.940,00	1.647.880,00	1,60	$ 1.318.304,00		$ -		$ -	1,60	$ 1.318.304,00
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**3.469.599,00**	-	**$ 769.218,00**		**$ -**		**$ -**	-	**$ 769.218,00**
4.1	**TUBERIA**					-						-	
4.1.14	PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 46.071,00	46.071,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
4.1.15	PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 46.071,00	92.142,00	2,00	$ 92.142,00		$ -		$ -	2,00	$ 92.142,00
4.1.26	REGISTRO CORTINA 1/2" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 74.613,00	149.226,00	2,00	$ 149.226,00		$ -		$ -	2,00	$ 149.226,00
4.1.58	PUNTO SANITARIO 2" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 44.727,00	89.454,00	2,00	$ 89.454,00		$ -		$ -	2,00	$ 89.454,00
4.1.83	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFON PLASTICO FLEXIBLE	UN	6,00	$ 73.066,00	438.396,00	6,00	$ 438.396,00		$ -		$ -	6,00	$ 438.396,00
4.1.86	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	15,00	$ 176.954,00	2.654.310,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**22.971.302,00**	-	**$ 22.088.337,00**		**$ -**		**$ -**	-	**$ 22.088.337,00**
5.1.69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	30,00	$ 86.228,00	2.586.840,00	30,00	$ 2.586.840,00		$ -		$ -	30,00	$ 2.586.840,00
5.1.70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO TORTUGA SOCKET E27. INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR 60W LUZ DÍA O EQUIVALENTE LED.	UN		$ 25.729,00	0,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
5.1.71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	29,00	$ 176.055,00	5.105.595,00	29,00	$ 5.105.595,00		$ -		$ -	29,00	$ 5.105.595,00

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores No.002)		MAYORES (+)		MENORES (-)		30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores No. 003)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR
5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	69,00	$ 176.593,00	12.184.917,00	64,00	$ 11.301.952,00		$ -		$ -	64,00	$ 11.301.952,00
5.1.73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	9,00	$ 50.888,00	457.992,00	9,00	$ 457.992,00		$ -		$ -	9,00	$ 457.992,00
5.1.74	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER	UN	22,00	$ 94.997,00	2.089.934,00	22,00	$ 2.089.934,00		$ -		$ -	22,00	$ 2.089.934,00
5.1.97	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA LED DE 18 W INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	12,00	$ 45.502,00	546.024,00	12,00	$ 546.024,00		$ -		$ -	12,00	$ 546.024,00
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				1.809.960,00	-	**$ 969.735,30**		**$ -**		**$ -**	-	**$ 969.735,30**
8.1.1	ENCHAPE 20 X 20 CM COLOR BLANCO	M2	12,00	$ 105.982,00	1.271.784,00	9,15	$ 969.735,30		$ -		$ -	9,15	$ 969.735,30
8.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESQUINEROS EN ESPUMAS H = 1,5 M	UN	8,00	$ 67.272,00	538.176,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**556.147,44**	-	**$ 478.406,40**		**$ -**		**$ -**	-	**$ 478.406,40**
9.1	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**					-	$ -					-	
9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LAMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18 ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	1,86	$ 299.004,00	556.147,44	1,60	$ 478.406,40		$ -		$ -	1,60	$ 478.406,40
11	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**15.960.720,00**	-	**$ 10.706.196,00**		**$ -**		**$ -**	-	**$ 10.706.196,00**
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	9,00	$ 839.215,00	7.552.935,00	9,00	$ 7.552.935,00		$ -		$ -	9,00	$ 7.552.935,00
11.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	1,00	$ 389.799,00	389.799,00	1,00	$ 389.799,00		$ -		$ -	1,00	$ 389.799,00
11.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTL COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	1,00	$ 572.168,00	572.168,00	1,00	$ 572.168,00		$ -		$ -	1,00	$ 572.168,00
11.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TELEDUCHA (INCLUYE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN, MANGUERA Y SOPORTES)	UN	2,00	$ 109.473,00	218.946,00	2,00	$ 218.946,00		$ -		$ -	2,00	$ 218.946,00
11.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	13,00	$ 381.480,00	4.959.240,00	3,00	$ 1.144.440,00		$ -		$ -	3,00	$ 1.144.440,00
11.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA TIPO PUSH PARA ORINAL LÍNEA INFANTIL	UN	2,00	$ 288.262,00	576.524,00	2,00	$ 576.524,00		$ -		$ -	2,00	$ 576.524,00
11.1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20	UN	4,00	$ 359.931,00	1.439.724,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
11.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASIENTO PARA SANITARIO CON TAPA COLOR BLANCO	UN	7,00	$ 35.912,00	251.384,00	7,00	$ 251.384,00		$ -		$ -	7,00	$ 251.384,00
12	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**624.146,00**	-	**$ 624.146,00**		**$ -**		**$ -**	-	**$ 624.146,00**
12.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVACOLAS EN FIBRA DE VIDRIO COLOR BLANCO DIMENSIONES A = 55 CM L = 80 CM H = 40 CM	UN	2,00	$ 312.073,00	624.146,00	2,00	$ 624.146,00		$ -		$ -	2,00	$ 624.146,00
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**9.308.669,42**	-	**$ 9.775.860,56**		**$ 4.849.038,92**		**$ -**	-	**$ 14.624.899,48**
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-	$ -					-	
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	298,16	$ 10.265,00	3.060.612,40	510,16	$ 5.236.792,40	274,36	$ 2.816.305,40		$ -	784,52	$ 8.053.097,80
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2	319,79	$ 19.538,00	6.248.057,02	232,32	$ 4.539.068,16	104,04	$ 2.032.733,52		$ -	336,36	$ 6.571.801,68
15	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**467.092,80**	-	**$ -**		**$ -**		**$ -**	-	**$ -**
15.2	VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-	$ -					-	
15.2.1	ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E=4MM	M2	7,20	$ 64.874,00	467.092,80	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**239.598,00**	-	**$ 239.598,00**		**$ -**		**$ -**	-	**$ 239.598,00**
17.1.21	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA VENTANAS O MARQUESINAS EXISTENTES CON FILTRACIONES DE AGUA	M	10,20	$ 23.490,00	239.598,00	10,20	$ 239.598,00		$ -		$ -	10,20	$ 239.598,00
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**				**8.118.394,50**	-	**$ 5.371.725,00**		**$ -**		**$ 1.321.575,00**	-	**$ 4.050.150,00**
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1.069,78	$ 5.025,00	5.375.644,50	1.069,00	$ 5.371.725,00		$ -	263,00	$ 1.321.575,00	806,00	$ 4.050.150,00
20.1.2	DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO	KG	-	$ 3.741,00	0,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
20.1.3	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES Y/O NO BIO DGRADABLES (TEJAS ASBESTO CEMENTO, TUBERÍAS, VIDRIOS, ESPEJOS, PVC, ETC)	KG	690,00	$ 3.975,00	2.742.750,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
09. CDC KENNEDY													

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores No.002)		MAYORES (+)		MENORES (-)		30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores No. 003)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR
1	**PRELIMINARES**				**7.284.365,64**	-	**$ 10.604.442,24**		**$ 5.654.341,08**		**$ -**	-	**$ 16.258.783,32**
1.3	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**					-	$ -					-	
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	235,42	$ 30.942,00	7.284.365,64	342,72	$ 10.604.442,24	182,74	$ 5.654.341,08		$ -	525,46	$ 16.258.783,32
13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 43.084,00	0,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**47.092.969,44**	-	**$ 77.928.495,96**		**$ 38.407.926,96**		**$ -**	-	**$ 116.336.422,92**
17.1.4	ADECUACIÓN ENTRAMADO METÁLICO EXISTENTE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	155,00	$ 61.822,00	9.582.410,00	30,00	$ 1.854.660,00		$ -		$ -	30,00	$ 1.854.660,00
17.1.6	DOMO EN POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 5 MM, TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASÍ COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	103,42	$ 210.132,00	21.731.851,44	187,93	$ 39.490.106,76	182,78	$ 38.407.926,96		$ -	370,71	$ 77.898.033,72
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2		$ 236.329,00	0,00	154,80	$ 36.583.729,20		$ -		$ -	154,80	$ 36.583.729,20
17.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA ECOROOF TRASLUCIDA OPAL PC 37	M2	171,00	$ 54.306,00	9.286.326,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
17.1.17	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CERCHA PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	71,00	$ 91.442,00	6.492.382,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**				**1.909.500,00**	-	**$ 1.261.275,00**		**$ -**		**$ -**	-	**$ 1.261.275,00**
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	380,00	$ 5.025,00	1.909.500,00	251,00	$ 1.261.275,00		$ -		$ -	251,00	$ 1.261.275,00
10,JJ TINTALITO													
1	**PRELIMINARES**				**6.028.450,61**	-	**$ 5.643.672,25**		**$ 16.298,40**		**$ 1.272.160,30**	-	**$ 4.387.810,35**
1.1	**OBRAS PRELIMINARES**					-	$ -					-	
1.1.3	REPLANTEO	M2	91,00	$ 5.733,00	521.703,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS					-	$ -					-	
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	102,13	$ 30.942,00	3.160.106,46	91,00	$ 2.815.722,00		$ -	11,30	$ 349.644,60	79,70	$ 2.466.077,40
1.3.14	DESMONTE DE TANQUE EXISTENTE (INCLUYE DESCONEXIÓN, ACCESORIOS DE TAPONAMIENTO, ANDAMIOS CERTIFICADOS, DISPOSICIÓN Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	1,00	$ 107.558,00	107.558,00	1,00	$ 107.558,00		$ -		$ -	1,00	$ 107.558,00
1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	64,45	$ 18.068,00	1.164.482,60	64,50	$ 1.165.386,00		$ -		$ -	64,50	$ 1.165.386,00
1.3.16	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	-	$ 20.373,00	0,00	1,20	$ 24.447,60	0,80	$ 16.298,40		$ -	2,00	$ 40.746,00
1.3.18	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO, APARATOS Y LUMINARIAS)	UN	6,00	$ 17.841,00	107.046,00	6,00	$ 107.046,00		$ -		$ -	6,00	$ 107.046,00
1.3.20	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO	M2	4,00	$ 9.724,00	38.896,00	1,10	$ 10.696,40		$ -		$ -	1,10	$ 10.696,40
1.3.26	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.35M (POR LAS 4 CARAS). INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	30,00	$ 25.266,00	757.980,00	50,00	$ 1.263.300,00		$ -	36,50	$ 922.209,00	13,50	$ 341.091,00
1.3.36	DESMONTE MALLA ESLABONADA. INCLUYE ACARREO INTERNO, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL SOBRANTE EN BOTADEROS OFICIALES.	M2	11,13	$ 15.335,00	170.678,55	9,75	$ 149.516,25		$ -	0,02	$ 306,70	9,73	$ 149.209,55
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**9.764.401,52**	-	**$ 12.007.334,00**		**$ -**		**$ 6.193.752,28**	-	**$ 5.813.581,72**
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-						-	
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	216,96	$ 20.676,00	4.485.864,96	325,44	$ 6.728.797,44		$ -	63,94	$ 1.322.023,44	261,50	$ 5.406.774,00
3.2.13	RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	185,42	$ 28.468,00	5.278.536,56	185,42	$ 5.278.536,56		$ -	171,13	$ 4.871.728,84	14,29	$ 406.807,72
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**1.644.755,00**	-	**$ 1.290.847,00**		**$ -**		**$ -**	-	**$ 1.290.847,00**
4.1	**TUBERIA**					-	$ -					-	
4.1.80	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ALAMCENAMIENTO DE 1000 LTS	UN	1,00	$ 759.985,00	759.985,00	1,00	$ 759.985,00		$ -		$ -	1,00	$ 759.985,00
4.1.86	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	5,00	$ 176.954,00	884.770,00	3,00	$ 530.862,00		$ -		$ -	3,00	$ 530.862,00

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores No.002)		MAYORES (+)		MENORES (-)		30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores No. 003)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**19.808.379,00**	-	**$ 13.572.848,36**		**$ 1.291.236,00**		**$ 7.840.094,36**		**$ 7.023.990,00**
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CONAPARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 LIBBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	-	$ 215.206,00	0,00	-	$ -	6,00	$ 1.291.236,00			6,00	$ 1.291.236,00
5.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOSY TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	6,00	$ 380.338,00	2.282.028,00	6,00	$ 2.282.028,00		$ -	6,00	$ 2.282.028,00	-	$ -
5.1.11	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	10,00	$ 346.658,00	3.466.580,00	5,00	$ 1.733.290,00		$ -	5,00	$ 1.733.290,00	-	$ -
5.1.13	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 331.657,00	331.657,00	1,00	$ 331.657,00		$ -		$ -	1,00	$ 331.657,00
5.1.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 15X15X10CM CON PUERTA Y CERRADURA. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION.	UN	7,00	$ 62.412,00	436.884,00	7,00	$ 436.884,00		$ -	6,00	$ 374.472,00	1,00	$ 62.412,00
5.1.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	45,00	$ 53.592,00	2.411.640,00	58,08	$ 3.112.623,36		$ -	58,08	$ 3.112.623,36	-	$ -
5.1.65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	25,00	$ 337.681,00	8.442.025,00	10,00	$ 3.376.810,00		$ -	1,00	$ 337.681,00	9,00	$ 3.039.129,00
5.1.69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	3,00	$ 86.228,00	258.684,00	3,00	$ 258.684,00		$ -		$ -	3,00	$ 258.684,00
5.1.71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2,00	$ 176.055,00	352.110,00	2,00	$ 352.110,00		$ -		$ -	2,00	$ 352.110,00
5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	8,00	$ 176.593,00	1.412.744,00	8,00	$ 1.412.744,00		$ -		$ -	8,00	$ 1.412.744,00
5.1.75	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	UN	9,00	$ 46.003,00	414.027,00	6,00	$ 276.018,00		$ -		$ -	6,00	$ 276.018,00
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**203.194,60**	-	**$ 88.256,00**		**$ 6.791,40**		**$ -**	-	**$ 95.047,40**
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-	$ -					-	
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M	M2	4,00	$ 39.634,00	158.536,00	1,10	$ 43.597,40		$ -		$ -	1,10	$ 43.597,40
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-	$ -					-	
7.2.16	CINTA ANTIDESLIZANTE A = 2 CM	M	13,02	$ 3.430,00	44.658,60	13,02	$ 44.658,60	1,98	$ 6.791,40		$ -	15,00	$ 51.450,00
8	**MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**1.345.440,00**	-	**$ 1.009.080,00**		**$ -**		**$ -**	-	**$ 1.009.080,00**
8.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESQUINEROS EN ESPUMAS H = 1,5 M	UN	20,00	$ 67.272,00	1.345.440,00	15,00	$ 1.009.080,00		$ -		$ -	15,00	$ 1.009.080,00
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**2.415.888,93**	-	**$ 2.751.257,55**		**$ 423.275,20**		**$ 4.341,22**	-	**$ 3.170.191,53**
9.2	CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-						-	
9.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO, INCLUYE TORNILLOS, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.	M2	11,13	$ 217.061,00	2.415.888,93	9,75	$ 2.116.344,75		$ -	0,02	$ 4.341,22	9,73	$ 2.112.003,53
12.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, REF. 304 ANTIÁCIDO, ENTAMBORADAS	M2	-	$ 529.094,00	0,00	1,20	$ 634.912,80	0,80	$ 423.275,20			2,00	$ 1.058.188,00
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**11.547.923,16**	-	**$ 19.285.672,82**		**$ 895.683,47**		**$ 9.635.611,60**	-	**$ 10.558.907,19**
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-						-	
13.1.1	PAÑETE MURO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 27.362,00	0,00	-	$ -	8,91	$ 243.795,42		$ -	8,91	$ 243.795,42
13.1.5	PAÑETE MURO 1:3 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	56,38	$ 72.954,00	4.113.146,52	35,00	$ 2.553.390,00		$ -	35,00	$ 2.553.390,00	-	$ -
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-	$ -					-	
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	216,96	$ 10.265,00	2.227.094,40	325,44	$ 3.340.641,60		$ -	105,74	$ 1.085.421,10	219,70	$ 2.255.220,50
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2	108,48	$ 19.538,00	2.119.482,24	108,48	$ 2.119.482,24	25,40	$ 496.265,20		$ -	133,88	$ 2.615.747,44
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	-	$ 20.257,00		48,75	$ 987.528,75		$ -		$ -	-	$ -
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	-	$ 20.527,00					$ -		$ -	48,75	$ 1.000.691,25

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores No.002)		MAYORES (+)		MENORES (-)		30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores No. 003)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR
13.2.10	PINTURA EN ESMALTE PARA GUARDAESCOBA EN CUALQUIER MATERIAL, H= 0.10 M. INCLUYE PREVIA LIJADA DE LA SUPERFICIE.	M		$ 3.295,00		-	$ -	47,23	$ 155.622,85			47,23	$ 155.622,85
13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-	$ -					-	
13.4.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS A DOS MANOS Y DOS CARAS	M2	10,00	$ 41.787,00	417.870,00	50,00	$ 2.089.350,00		$ -	38,52	$ 1.609.635,24	11,48	$ 479.714,76
13.4.2	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	M2	60,00	$ 25.646,00	1.538.760,00	80,00	$ 2.051.680,00		$ -	58,74	$ 1.506.446,04	21,26	$ 545.233,96
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	30,00	$ 37.719,00	1.131.570,00	68,17	$ 2.571.304,23		$ -	30,00	$ 1.131.570,00	38,17	$ 1.439.734,23
14.1.18	CIELORASO PLANO DRYWALL ANTIHUMEDAD 1/2" (Incluyendo todo lo necesario para su correcta instalación)	M2	-	$ 127.582,00	0,00	28,00	$ 3.572.296,00		$ -	13,71	$ 1.749.149,22	14,29	$ 1.823.146,78
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**25.139.901,00**	-	**$ 24.982.073,62**		**$ 276.430,20**		**$ 3.521.177,70**	-	**$ 21.737.326,12**
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	20,00	$ 49.616,00	992.320,00	40,00	$ 1.984.640,00		$ -		$ -	40,00	$ 1.984.640,00
17.1.3	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	13,00	$ 42.533,00	552.929,00	20,00	$ 850.660,00		$ -	20,00	$ 850.660,00	-	$ -
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	4,00	$ 130.839,00	523.356,00	1,58	$ 206.725,62	0,40	$ 52.335,60		$ -	1,98	$ 259.061,22
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	91,00	$ 236.329,00	21.505.939,00	91,00	$ 21.505.939,00		$ -	11,30	$ 2.670.517,70	79,70	$ 18.835.421,30
17.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF DIMENSIÒN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	M2	7,00	$ 66.786,00	467.502,00	6,50	$ 434.109,00		$ -		$ -	6,50	$ 434.109,00
17.1.21	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA VENTANAS O MARQUESINAS EXISTENTES CON FILTRACIONES DE AGUA	M		$ 23.490,00	0,00	-	$ -	9,54	$ 224.094,60		$ -	9,54	$ 224.094,60
17.1.30	CANAL AMAZONA	M	11,00	$ 99.805,00	1.097.855,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**				**7.042.308,00**	-	**$ 4.288.995,00**		**$ -**		**$ -**	-	**$ 4.288.995,00**
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	182,00	$ 5.025,00	914.550,00	150,00	$ 753.750,00		$ -		$ -	150,00	$ 753.750,00
20.1.2	DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO	KG	1.638,00	$ 3.741,00	6.127.758,00	945,00	$ 3.535.245,00		$ -		$ -	945,00	$ 3.535.245,00
11.CARACOL													
1	**PRELIMINARES**				**$ 8.443.568,30**	-	**$ 11.411.911,90**		**$ 347.407,50**		**$ 2.468.788,00**	-	**$ 9.290.531,40**
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M2	-	$ 41.328,00	$ 0,00	5,00	$ 206.640,00		$ -			5,00	$ 206.640,00
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS					-	$ -					-	
1.3.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	104,90	$ 26.267,00	$ 2.755.408,30	104,90	$ 2.755.408,30		$ -		$ -	104,90	$ 2.755.408,30
1.3.7	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO VIDRIO Y REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	-	$ 17.512,00	$ 0,00	4,95	$ 86.684,40		$ -		$ -	4,95	$ 86.684,40
1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	120,00	$ 18.068,00	$ 2.168.160,00	120,00	$ 2.168.160,00		$ -	105,00	$ 1.897.140,00	15,00	$ 271.020,00
1.3.26	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.35M (POR LAS 4 CARAS). INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	50,00	$ 25.266,00	$ 1.263.300,00	50,00	$ 1.263.300,00	13,75	$ 347.407,50		$ -	63,75	$ 1.610.707,50
1.3.41	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO	M	100,00	$ 22.567,00	$ 2.256.700,00	37,60	$ 848.519,20		$ -		$ -	37,60	$ 848.519,20
1.3.43	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE GOTERAS.	M2	-	$ 40.832,00	$ 0,00	100,00	$ 4.083.200,00		$ -	14,00	$ 571.648,00	86,00	$ 3.511.552,00
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 2.897.574,24**	-	**$ 21.734.932,00**		**$ -**		**$ 6.263.510,96**	-	**$ 15.471.421,04**
3.2	**OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**					-	$ -					-	
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	87,89	$ 20.676,00	$ 1.817.213,64	707,00	$ 14.617.932,00		$ -	87,54	$ 1.809.977,04	619,46	$ 12.807.954,96
3.2.13	RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	37,95	$ 28.468,00	$ 1.080.360,60	250,00	$ 7.117.000,00		$ -	156,44	$ 4.453.533,92	93,56	$ 2.663.466,08
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 40.362.513,36**	-	**$ 34.899.009,45**		**$ 0,00**		**$ 1.956.300,00**	-	**$ 32.942.709,45**
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0.04	M2	-	$ 39.634,00	$ 0,00	212,45	$ 8.420.243,30		$ -			212,45	$ 8.420.243,30
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-	$ -					-	
7.2.12	PISO EN CAUCHO PLAY POLYFORM 4 MM	M2	349,68	$ 115.427,00	$ 40.362.513,36	212,45	$ 24.522.466,15		$ -		$ -	212,45	$ 24.522.466,15
7.2.40	GUARDAESCOBA EN DUROPISO DE 8 A 10 CM DE ALTO	M	-	$ 19.563,00	$ 0,00	100,00	$ 1.956.300,00		$ -	100,00	$ 1.956.300,00	-	$ -
8	**MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 2.690.880,00**	-	**$ 5.516.304,00**		**$ 201.816,00**		**$ -**	-	**$ 5.718.120,00**
8.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESQUINEROS EN ESPUMAS H = 1,5 M	UN	40,00	$ 67.272,00	$ 2.690.880,00	82,00	$ 5.516.304,00	3,00	$ 201.816,00		$ -	85,00	$ 5.718.120,00

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores No.002)		MAYORES (+)		MENORES (-)		30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores No. 003)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 3.558.390,10**	-	**$ 15.685.005,00**		**$ -**		**$ 4.193.485,25**	-	**$ 11.491.519,75**
13.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**					-	$ -					-	
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	263,00	$ 10.265,00	$ 2.699.695,00	957,00	$ 9.823.605,00		$ -	339,05	$ 3.480.348,25	617,95	$ 6.343.256,75
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2	43,95	$ 19.538,00	$ 858.695,10	300,00	$ 5.861.400,00		$ -	36,50	$ 713.137,00	263,50	$ 5.148.263,00
14	**CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 15.309.840,00**	-	**$ 13.557.912,54**		**$ -**		**$ 10.942.708,14**	-	**$ 2.615.204,40**
14.1.8	CIELORASO PLANO DRYWALL ANTIHUMEDAD 1/2" (Incluyendo todo lo necesario para su correcta instalación)	M2	120,00	$ 127.582,00	$ 15.309.840,00	100,77	$ 12.856.438,14		$ -	85,77	$ 10.942.708,14	15,00	$ 1.913.730,00
15,22	VIDRIOS INCOLOROS DE 4 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD EN AMBAS CARAS	M2	-	$ 141.712,00	$ 0,00	4,95	$ 701.474,40		$ -			4,95	$ 701.474,40
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 4.033.900,00**	-	**$ -**		**$ -**		**$ -**	-	**$ -**
17.1.20	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	100,00	$ 40.339,00	$ 4.033.900,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**				**$ 1.757.142,00**	-	**$ 1.757.142,00**		**$ -**		**$ -**	-	**$ 1.757.142,00**
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	349,68	$ 5.025,00	$ 1.757.142,00	349,68	$ 1.757.142,00		$ -		$ -	349,68	$ 1.757.142,00
12.CAMPO ALEGRE CALANDAIMA													
1	**PRELIMINARES**				**2.433.123,08**	-	**$ 2.367.154,32**		**$ -**		**$ 2.111.972,72**	-	**$ 255.181,60**
1.3	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**					-						-	
1.3.18	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO, APARATOS Y LUMINARIAS)	UN	9,00	$ 17.841,00	160.569,00	9,00	$ 160.569,00		$ -		$ -	9,00	$ 160.569,00
1.3.19	RETIRO DE PELICULA DE SEGURIDAD EXISTENTES EN MAL ESTADO	M2	10,00	$ 5.720,00	57.200,00	35,00	$ 200.200,00		$ -	24,16	$ 138.195,20	10,84	$ 62.004,80
1.3.20	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO	M2	224,47	$ 9.724,00	2.182.746,28	202,98	$ 1.973.777,52		$ -	202,98	$ 1.973.777,52	-	$ -
1.3.30	DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA	M	3,80	$ 8.581,00	32.607,80	3,80	$ 32.607,80		$ -		$ -	3,80	$ 32.607,80
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**4.241.699,00**	-	**$ 5.306.117,52**		**$ 54.791,40**		**$ 1.708.080,00**	-	**$ 3.652.828,92**
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-						-	
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	174,02	$ 20.676,00	3.598.037,52	174,02	$ 3.598.037,52	2,65	$ 54.791,40		$ -	176,67	$ 3.652.828,92
3.2.13	RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	22,61	$ 28.468,00	643.661,48	60,00	$ 1.708.080,00		$ -	60,00	$ 1.708.080,00	-	$ -
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**6.217.107,00**	-	**$ 4.511.979,84**		**$ -**		**$ -**	-	**$ 4.511.979,84**
5.1.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	14,00	$ 53.592,00	750.288,00	7,20	$ 385.862,40		$ -		$ -	7,20	$ 385.862,40
5.1.59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED NORMAL TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 8X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE APARATO, TAPA DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	UN	5,00	$ 262.582,00	1.312.910,00	5,00	$ 1.312.910,00		$ -		$ -	5,00	$ 1.312.910,00
5.1.60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED REGULADA TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 8X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE APARATO, TAPA DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION.	UN	5,00	$ 216.606,00	1.083.030,00	5,00	$ 1.083.030,00		$ -		$ -	5,00	$ 1.083.030,00
5.1.61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMA DE VOZ Y DATOS RJ45 CATEGORÍA 5 TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 8X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE APARATO, TAPA DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. NO INCLUYE CABLEADO.	UN	2,00	$ 116.796,00	233.592,00	3,00	$ 350.388,00		$ -	-	$ -	3,00	$ 350.388,00
5.1.67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 7M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2,00	$ 337.681,00	675.362,00	2,00	$ 675.362,00		$ -		$ -	2,00	$ 675.362,00
5.1.69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2,00	$ 86.228,00	172.456,00	2,00	$ 172.456,00		$ -		$ -	2,00	$ 172.456,00
5.1.78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA DE 4 X 8 CM TROQUELADA	M	15,00	$ 73.073,00	1.096.095,00	7,28	$ 531.971,44		$ -		$ -	7,28	$ 531.971,44
5.1.94	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CAT 6A F/UTP L.H	UND	60,00	$ 11.011,00	660.660,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
5.1.95	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DATOS CATEGORÍA 6A. INCLUYE PONCHADO EN LAS DOS PUNTAS.	UN	2,00	$ 116.357,00	232.714,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**8.698.077,64**	-	**$ -**		$ -		**$ -**	-	**$ -**
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-	$ -					-	

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores No.002)		MAYORES (+)		MENORES (-)		30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores No. 003)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M	M2	219,46	$ 39.634,00	8.698.077,64	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
8	**MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**24.314.746,00**	-	**$ 1.987.490,40**		**$ -**		**$ -**	-	**$ 1.987.490,40**
8.1.3	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E = 10CM, INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	174,70	$ 139.180,00	24.314.746,00	14,28	$ 1.987.490,40		$ -		$ -	14,28	$ 1.987.490,40
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**556.373,16**	-	**$ 484.386,48**		**$ 44.850,60**		**$ -**	-	**$ 529.237,08**
9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LAMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18 ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	-	$ 299.004,00	0,00	1,62	$ 484.386,48	0,15	$ 44.850,60			1,77	$ 529.237,08
9.2	CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-						-	
9.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	2,52	$ 220.783,00	556.373,16	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**2.486.080,35**	-	**3.253.280,66**		**644.459,31**		**51.632,95**	-	**3.846.107,02**
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-						-	
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	242,19	$ 10.265,00	2.486.080,35	234,00	$ 2.402.010,00		$ -	5,03	$ 51.632,95	228,97	$ 2.350.377,05
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2	-	$ 19.538,00	0,00	43,57	$ 851.270,66	17,39	$ 339.765,82		$ -	60,96	$ 1.191.036,48
13.2.5	PINTURA REPELENTE DE HUMEDAD (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	-	$ 17.283,00	0,00	-	$ -	9,63	$ 166.435,29		$ -	9,63	$ 166.435,29
13.2.10	PINTURA EN ESMALTE PARA GUARDAESCOBA EN CUALQUIER MATERIAL ,H=0.10M. INCLUYE PREVIA LIJADA DE LA SUPERFICIE.	M	-	$ 3.295,00	0,00	-		41,96	$ 138.258,20		$ -	41,96	$ 138.258,20
15	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**3.208.370,44**	-	**3.979.668,00**		**0,00**		**2.205.873,12**	-	**1.773.794,88**
15.2	VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-	$ -					-	
15.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PELÍCULA DE SEGURIDAD 4 MICRAS (AMBAS CARAS)	M2	33,86	$ 94.754,00	3.208.370,44	42,00	$ 3.979.668,00		$ -	23,28	$ 2.205.873,12	18,72	$ 1.773.794,88
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**32.254.884,36**	-	**$ 28.574.650,22**		**$ 531.206,34**		**$ -**	-	**$ 29.105.856,56**
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	219,46	$ 130.839,00	28.713.926,94	202,98	$ 26.557.700,22	4,06	$ 531.206,34		$ -	207,04	$ 27.088.906,56
17.1.20	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	87,78	$ 40.339,00	3.540.957,42	50,00	$ 2.016.950,00		$ -		$ -	50,00	$ 2.016.950,00
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**				**1.327.906,50**	-	**$ 753.750,00**		**$ -**		**$ -**	-	**$ 753.750,00**
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	264,26	$ 5.025,00	1.327.906,50	150,00	$ 753.750,00		$ -	-	$ -	150,00	$ 753.750,00
13. JARDIN INFANTIL BRITALIA													
1	**PRELIMINARES**				**9.485.208,24**	-	**$ 3.993.893,13**		**$ -**		**$ 236.780,13**	-	**$ 3.756.744,50**
1.3	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**					-						-	
1.3.2	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5,98	$ 23.408,00	139.979,84	2,28	$ 53.370,24		$ -		$ -	2,28	$ 53.370,24
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	70,20	$ 30.942,00	2.172.128,40	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
1.3.14	DESMONTE DE TANQUE EXISTENTE (INCLUYE DESCONEXIÓN, ACCESORIOS DE TAPONAMIENTO, ANDAMIOS CERTIFICADOS, DISPOSICIÓN Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	2,00	$ 107.558,00	215.116,00	2,00	$ 215.116,00		$ -		$ -	2,00	$ 215.116,00
1.3.20	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO	M2	8,00	$ 9.724,00	77.792,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
1.3.23	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	-	$ 19.277,00	0,00	7,37	$ 142.071,49		$ -	-	$ -	-	$ -
1.3.23	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	-	$ 19.227,00	0,00				$ -	0,66	$ 12.689,82	6,71	$ 129.013,17
1.3.41	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO	M	-	$ 22.567,00	0,00	65,00	$ 1.466.855,00		$ -	9,93	$ 224.090,31	55,07	$ 1.242.764,69
1.3.43	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE GOTERAS.	M2	168,50	$ 40.832,00	6.880.192,00	50,00	$ 2.041.600,00		$ -	-	$ -	50,00	$ 2.041.600,00
2.4.6	DINTELES EN CONCRETO 3000 PSI 0.15 M X 0.10 M (INCLUYE ACERO)	M	-	$ 26.743,00	0,00	2,80	$ 74.880,40		$ -			2,80	$ 74.880,40
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**6.991.193,56**	-	**$ 6.240.161,10**		**$ 3.220,42**		**$ 1.393.550,30**	-	**$ 4.849.831,22**

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores No.002)		MAYORES (+)		MENORES (-)		30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores No. 003)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-						-	
3.1.2	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No 4	M2	-	$ 46.006,00	0,00	0,70	$ 32.204,20	0,07	$ 3.220,42			0,77	$ 35.424,62
3.2.11	EMBOQUILLADO DE LADRILLO A LA VISTA EN ALTURA MENOR A 1.50 M	M2	-	$ 7.367,00	0,00	0,70	$ 5.156,90		$ -	0,70	$ 5.156,90	-	$ -
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	251,54	$ 20.676,00	5.200.841,04	300,00	$ 6.202.800,00		$ -	67,15	$ 1.388.393,40	232,85	$ 4.814.406,60
3.2.13	RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	62,89	$ 28.468,00	1.790.352,52	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
4	**TUBERIA**				**2.227.786,00**	-	**$ 2.227.786,00**		**$ -**		**$ 707.816,00**	-	**$ 1.519.970,00**
4.1	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**					-						-	
4.1.80	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ALAMCENAMIENTO DE 1000 LTS	UN	2,00	$ 759.985,00	1.519.970,00	2,00	$ 1.519.970,00		$ -		$ -	2,00	$ 1.519.970,00
4.1.86	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	4,00	$ 176.954,00	707.816,00	4,00	$ 707.816,00		$ -	4,00	$ 707.816,00	-	$ -
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**317.072,00**	-	**$ 172.605,61**		**$ 7.530,46**		**$ -**	-	**$ 180.136,07**
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-						-	
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M	M2	8,00	$ 39.634,00	317.072,00	3,10	$ 122.865,40	0,19	$ 7.530,46		$ -	3,29	$ 130.395,86
7.1.7	EMBOQUILLADO DE LADRILLO A LA VISTA EN ALTURA MENOR A 1.50 M	M		$ 14.171,00	0,00	3,51	$ 49.740,21		$ -			3,51	$ 49.740,21
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**830.086,16**	-	**$ 830.086,16**		**$ -**		**$ -**	-	**$ 830.086,16**
9.2	CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-						-	
9.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE CORREDIZAS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	1,92	$ 419.198,00	804.860,16	1,92	$ 804.860,16		$ -		$ -	1,92	$ 804.860,16
9.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE VENTILACIÓN EN ALUMINIO DE 20 X 30 CM	UN	1,00	$ 25.226,00	25.226,00	1,00	$ 25.226,00		$ -		$ -	1,00	$ 25.226,00
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**4.498.350,10**	-	**$ 6.387.997,30**		**$ 62.967,50**		**$ 1.927.007,39**	-	**$ 4.524.335,41**
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-						-	
13.1.8	PAÑETE MURO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (A=0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	62,89	$ 14.150,00	889.893,50	7,51	$ 106.266,50	4,45	$ 62.967,50		$ -	11,96	$ 169.234,00
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-	$ -					-	
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	286,34	$ 10.265,00	2.939.280,10	300,00	$ 3.079.500,00		$ -	148,65	$ 1.525.892,25	151,35	$ 1.553.607,75
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2	34,25	$ 19.538,00	669.176,50	150,00	$ 2.930.700,00		$ -	20,53	$ 401.115,14	129,47	$ 2.529.584,86
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	-	$ 20.257,00	0,00	1,40	$ 28.359,80		$ -	-		-	$ -
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	-	$ 20.527,00	0,00				$ -	-		1,40	$ 28.737,80
13.2.10	PINTURA EN ESMALTE PARA GUARDAESCOBA EN CUALQUIER MATERIAL, H= 0.10 M. INCLUYE PREVIA LIJADA DE LA SUPERFICIE.	M	-	$ 3.295,00	0,00	73,80	$ 243.171,00		$ -	-		73,80	$ 243.171,00
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**29.286.742,30**	-	**$ 9.308.491,42**		**$ -**		**$ 2.758.830,97**	-	**$ 6.549.660,45**
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	18,00	$ 49.616,00	893.088,00	109,25	$ 5.420.548,00		$ -	53,25	$ 2.642.052,00	56,00	$ 2.778.496,00
17.1.3	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	5,00	$ 42.533,00	212.665,00	5,00	$ 212.665,00		$ -	0,50	$ 21.266,50	4,50	$ 191.398,50
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	8,00	$ 130.839,00	1.046.712,00	7,58	$ 991.759,62		$ -	0,73	$ 95.512,47	6,85	$ 896.247,15
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	93,70	$ 236.329,00	22.144.027,30	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
17.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF DIMENSIÓN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	M	-	$ 66.786,00	0,00	31,00	$ 2.070.366,00		$ -	-		31,00	$ 2.070.366,00
17.1.20	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	-	$ 40.339,00	0,00	15,20	$ 613.152,80		$ -	-		15,20	$ 613.152,80
17.1.30	CANAL AMAZONA	M	50,00	$ 99.805,00	4.990.250,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**				**1.031.532,00**	**-**	**$ 1.031.532,00**		**$ -**		**$ 150,75**	-	**$ 1.031.381,25**
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	205,28	$ 5.025,00	1.031.532,00	205,28	$ 1.031.532,00		$ -	0,03	$ 150,75	205,25	$ 1.031.381,25
	VALOR DIFERENCIA CONTRATO VS V/PRESUPUESTOS				-173,58								

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores No.002)		MAYORES (+)		MENORES (-)		30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores No. 003)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR
					967.386.741,78								
	34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO				**$ 966.215.432,65**		**$ 966.215.609,74**		**$ 95.534.810,87**		**$ 95.548.264,58**		**$ 966.215.328,03**
	35. DESCRIPCIÓN		**36. VALOR CONTRACTUAL**										
	ADMINISTRACIÓN		28,52%		$ 275.564.641,39		$ 275.564.691,90		$ 27.246.528,06		$ 27.250.365,06		$ 275.564.611,55
	IMPREVISTO		1%		$ 9.662.154,33		$ 9.662.156,10		$ 955.348,11		$ 955.482,65		$ 9.662.153,28
	UTILIDAD		5%		$ 48.310.771,63		$ 48.310.780,49		$ 4.776.740,54		$ 4.777.413,23		$ 48.310.766,40
	SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)				**$ 333.537.567,35**		**$ 333.537.628,48**		**$ 32.978.616,71**		**$ 32.983.260,93**		**$ 333.537.531,24**
	AJUSTE AL PESO						-$ 238,22						-$ 0,27
	ANTICIPO		0%		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO		0%		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
	37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO				**$ 1.299.753.000,00**		**$ 1.299.753.000,00**		**$ 128.513.427,58**		**$ 128.531.525,51**		**$ 1.299.752.859,00**

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)

DESCRIPCION	38. No. INFORME MENSUAL	39. PERIODO	40. NOMBRE DEL ARCHIVO									
INFORME TÉCNICO												
INFORME SOCIAL												
INFORME AMBIENTAL												
INFORME SST												
INFORME DE SUPERVISION												
ACTA PARCIAL												
SOPORTE PAGO SDH												
FACTURA												
FORMATO MC 14												

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los ___23___ días del mes de _FEBRERO__ del año _2025.

Nombre: ING. GUSTAVO A. TORRES DUARTE
C.C. 19.321.988
Rep Legal. CONSORCIO OBRAS GT
Nit. 901.886.750-6

Nombre: CESAR EDUARDO GÓMEZ G.
C.C. No. 19.275.138
Rep legal CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES
Nit. 901.890.754-0

Origin Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

ACTA DE LIQUIDACIÓN

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251127-125246-ac8760-87016139
2025-11-27T17:44:11-05:00 - Página 1 de 13

CONTRATO NÚMERO:	**9176-2024**	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	19/11/2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	23/02/2025
CONTRATISTA:			
NOMBRE PERSONA JURÍDICA:	CONSORCIO OBRAS GT	NIT.	901.886.750-6
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:	GUSTAVO ADOLFO TORRES DUARTE	C.C. No.	19.321.988

OBJETO CONTRACTUAL:

REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. GRUPO 3

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

El valor inicial del contrato fue por la suma de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS ($1.299.753.000), el cual incluye impuestos nacionales y distritales y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el contratista durante la ejecución del contrato.

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:

El plazo inicial para la ejecución del contrato fue hasta agotar los recursos sin que se exceda la fecha del 31 de diciembre de 2024 contado a partir de la fecha del acta de inicio suscrita por el CONTRATISTA y la INTERVENTORÍA del contrato designado por la SDIS, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de este.

MODIFICACIONES CONTRACTUALES:

PRÓRROGAS:

Mediante **modificación No. 1**, aprobada en la Plataforma SECOP II, el 29 de diciembre de 2024, estipuló:

PRORROGAR el plazo de la ejecución del contrato, hasta el 23 de febrero de 2025.

PARÁGRAFO. El contratista acepta con la suscripción de la presente modificación que ésta no genera implicaciones presupuestales para la entidad y no genera desequilibrio económico.

MODIFICAR la CLÁUSULA SÉPTIMA del contrato de obra No. 9176-2024, la cual quedara así: "CLÁUSULA SEPTIMA - PLAZO DE EJECUCIÓN: El Plazo de ejecución del contrato, será hasta agotar los recursos sin que se exceda la fecha del 23 de febrero de 2025 contado a partir del día siguiente al vencimiento del término contractual previsto desde la fecha de suscripción del acta de inicio"

Las partes acuerdan con la suscripción de la modificación que la fecha de terminación del contrato sería el 23 de febrero de 2025.

OTROSÍS:

Mediante **modificación,** aprobada en la Plataforma SECOP II, el 26 del mes de diciembre de 2024, se

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251127-125246-ac8760-87016139
2025-11-27T17:44:11-05:00 - Página 2 de 13

aclara que el valor del contrato 9176-2024, corresponde a la suma de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE ($1.299.753.000).

INTERVENTOR DEL CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN:	
Nombre del interventor:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES
NIT.	901.890.754-0
Representante legal:	CESAR EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ
C.C. No.	19.275.138
No. de Contrato:	9355-2024
Período:	Del 11/12/2024 al 23/02/2025
INTERVENTOR DEL CONTRATO PARA LA LIQUIDACIÓN	
Nombre del interventor:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES
NIT.	901.890.754-0
Representante legal:	CESAR EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ
C.C. No.	19.275.138
No. de Contrato:	9355-2024
Período:	Del 24/02/2025 a la fecha

CONSIDERACIONES:

En Bogotá D.C., se reunieron con el propósito de suscribir el Acta de Liquidación del **Contrato No. 9176 de 2024, MARÍA CAMILA DÍAZ MARÍN**, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.030.562.523, **DIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**, nombrada mediante Resolución No. 0524 del 22 de febrero de 2024, con Acta de Posesión del 22 de febrero de 2024, y en calidad de ORDENADORA DEL GASTO, en uso de sus facultades legales en especial las conferidas mediante la Resolución Interna No. 1388 del 02 de julio de 2024, modificada por la Resolución No. 1676 del 08 de agosto de 2024, **CESAR EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 19.275.138, representante legal de la firma interventora del contrato, **CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES,** con NIT. 901.890.754-0 , y **GUSTAVO ADOLFO TORRES DUARTE**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 19.321.988, representante legal del contratista, **CONSORCIO OBRAS GT,** con NIT. 901.886.750-6.

La solicitud del trámite liquidatorio del mencionado contrato, fue presentada mediante radicado No. I2025026602 del 11 de agosto de 2025, por la supervisora del Contrato de Interventoría No. 9355 de 2024, **ANA MARIA RODRIGUEZ TOUS, SUBDIRECTORA DE PLANTAS FÍSICAS (E)** y alcance con radicado No. I2025041297 del 27 de noviembre de 2025, suscrito por el supervisor del contrato de Interventoría, **JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA, SUBDIRECTOR DE PLANTAS FÍSICAS**, junto con el Informe Final de Interventoría, suscrito el 27 de noviembre de 2025, por **CESAR EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ**, representante de la firma interventora del contrato, **CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES,** avalado por el supervisor del contrato de interventoría, **JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA, SUBDIRECTOR DE PLANTAS FÍSICAS.** Con la mencionada solicitud, se adjuntó la documentación legal pertinente, que da cuenta, de la ejecución técnica, jurídica, presupuestal y financiera del contrato.

De conformidad con lo expuesto, las partes acuerdan:

CLÁUSULA PRIMERA: Liquidar de común acuerdo el mencionado contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251127-125246-ac8760-87016139
2025-11-27T17:44:11-05:00 - Página 3 de 13

2012, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios, la demás normatividad vigente, aplicable al trámite de liquidación de contratos y de acuerdo con lo establecido en el Manual de Contratación de la SDIS.

CLÁUSULA SEGUNDA: Teniendo en cuenta lo indicado por **CESAR EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ**, representante legal del **CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES**, firma interventora del contrato, en el Informe Final de Interventoría, suscrito el 27 de noviembre de 2025, se presenta el estado financiero del contrato a liquidar:

Valor inicial del Contrato	$1.299.753.000
Valor total adicionado	$ 0.00
Valor total del contrato	**$1.299.753.000**
Valor total ejecutado	$1.299.752.859
Valor pagado al contratista	$1.234.783.643
Saldo en registros	**$64.969.357**
Valor por liberar a favor de la SDIS	$141
Saldo a favor del contratista **antes** de consumo de servicios públicos a cargo del contratista	$64.969.216
Menos - Tasación por consumo de servicios públicos a cargo del contratista, por girar a Tesorería Distrital	$5.930.852
Saldo final por pagar al contratista:	$59.038.364
Valor final del contrato	**$1.299.753.000**

* Nota: En relación con el valor a girar a tesorería, conforme al contrato de obra 9176-2024 en la CLAUSULA TERCERA, 3.3. OBLIGACIONES TÉCNICAS, NUMERAL 16 en la cual establece “Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo durante la ejecución de la obra y hasta su entrega y recibo a satisfacción, así como por las adecuaciones, trámites y gestiones de las redes requeridas para la obtención del servicio”, el contratista de obra debía cancelar el consumo de servicios públicos para la ejecución del proyecto, por lo tanto, el consorcio Obras GT mediante comunicación SDIS-9176-2024-OB-034 manifestó ***“…autorizamos sea descontado el valor correspondiente en el pago de la liquidación del contrato (5% final), a fin de dar pronto cumplimiento a este requisito…”***

El siguiente cuadro, refleja la fuente de financiación del contrato a liquidar, el proyecto de inversión, los números de los registros presupuestales y el valor que respalda el presupuesto del contrato:

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL							
Número del Proyecto	**No. CRP**	**Vigencia**	**Valor Total CRP**	**Especificación**	**Saldo por liberar a favor de la SDIS**	**Tasación por consumo de servicios públicos a cargo del contratista por girar a Tesorería Distrital**	**Saldo por pagar al contratista**
7945	15777	2024	$ 1.179.753,000,00	Recursos Distrito	$ 81,00	$ 5.930.852,00	$ 59.038.364,00

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251127-125246-ac8760-87016139
2025-11-27T17:44:11-05:00 - Página 4 de 13

7945	15777	2024	$ 120.000.000,00	Estampillas Propersonas Mayores	$ 60,00	$0,00	$0,00
7945	15777	2024	$ 1.299.753.000,00	**Total**	**$ 141,00**	**$ 5.930.852,00**	**$ 59.038.364,00**

CLÁUSULA TERCERA: Que el balance de las garantías constituidas en el marco del contrato es el siguiente:

Suscripción del contrato

AMPAROS	N° póliza N° de anexo	VIGENCIA		Valor amparado	Compañía aseguradora	Fecha Aprobación Subdirección Contratación
		Desde	Hasta			
Cumplimiento	NB-100356421 ANEXO 0	19/11/2024	30/06/2025	$259.950.600,00	Mundial de seguros	03/12/2024
Estabilidad y calidad de la obra	NB-100356421 ANEXO 0	31/12/2024	31/12/2029	$259.950.600,00	Mundial de seguros	03/12/2024
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de carácter laboral	NB-100356421 ANEXO 0	19/11/2024	31/12/2027	$129.975.300,00	Mundial de seguros	03/12/2024
Responsabilidad civil extracontractual	NB-100356421 ANEXO 0	19/11/2024	31/12/2021	$260,000,000.00	Mundial de seguros	03/12/2024

Acta de inicio

AMPAROS	N° póliza N° de anexo	VIGENCIA		Valor amparado	Compañía aseguradora	Fecha Aprobación Subdirección Contratación
		Desde	Hasta			
Cumplimiento	NB-100356421 ANEXO 1	11/12/2024	30/06/2025	$259.950.600,00	Mundial de seguros	30/12/2024
Estabilidad y calidad de la obra	NB-100356421 ANEXO 1	31/12/2024	31/12/2029	$259.950.600,00	Mundial de seguros	30/12/2024
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de carácter laboral	NB-100356421 ANEXO 1	11/12/2024	30/06/2025	$129.975.300,00	Mundial de seguros	30/12/2024
Responsabilidad civil extracontractual	NB-100356421 ANEXO 2	19/11/2024	31/12/2024	$260,000,000.00	Mundial de seguros	30/12/2024

Prórroga No. 01

AMPAROS	N° póliza N° de anexo	VIGENCIA		Valor amparado	Compañía aseguradora	Fecha Aprobación Subdirección Contratación
		Desde	Hasta			
Cumplimiento	NB-100356421 ANEXO 2	11/12/2024	23/08/2025	$259.950.600,00	Mundial de seguros	30/12/2024
Estabilidad y calidad de la obra	NB-100356421 ANEXO 2	23/02/2025	23/02/2030	$259.950.600,00	Mundial de seguros	30/12/2024
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de carácter laboral	NB-100356421 ANEXO 2	11/12/2024	23/02/2028	$129.975.300,00	Mundial de seguros	30/12/2024
Responsabilidad civil extracontractual	NB-100356421 ANEXO 3	19/11/2024	23/02/2025	$260,000,000.00	Mundial de seguros	30/12/2024

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251127-125246-ac8760-87016139
2025-11-27T17:44:11-05:00 - Página 5 de 13

Acta de recibo final del contrato de obra, para efectos de la vigencia del amparo de estabilidad y calidad de la obra

AMPAROS	N° póliza N° de anexo	VIGENCIA		Valor amparado	Compañía aseguradora	Fecha Aprobación Subdirección Contratación
		Desde	Hasta			
Cumplimiento	NB-100356421 ANEXO 3	11/12/2024	23/08/2025	$259.950.600,00	Mundial de seguros	29/09/2025
Estabilidad y calidad de la obra	NB-100356421 ANEXO 3	24/02/2025	24/02/2030	$259.950.600,00	Mundial de seguros	29/09/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de carácter laboral	NB-100356421 ANEXO 3	11/12/2024	23/08/2025	$129.975.300,00	Mundial de seguros	29/09/2025

Se ajusta fecha vigencia del amparo de estabilidad de la obra

AMPAROS	N° póliza N° de anexo	VIGENCIA		Valor amparado	Compañía aseguradora	Fecha Aprobación Subdirección Contratación
		Desde	Hasta			
Cumplimiento	NB-100356421 ANEXO 4	11/12/2024	23/08/2025	$259.950.600,00	Mundial de seguros	29/09/2025
Estabilidad y calidad de la obra	NB-100356421 ANEXO 4	23/07/2025	23/07/2030	$259.950.600,00	Mundial de seguros	29/09/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de carácter laboral	NB-100356421 ANEXO 4	11/12/2024	23/02/2028	$129.975.300,00	Mundial de seguros	29/09/2025

Para efectos poscontractuales, ampliación vigencia del amparo de cumplimiento.

AMPAROS	N° póliza N° de anexo	VIGENCIA		Valor amparado	Compañía aseguradora	Fecha Aprobación Subdirección Contratación
		Desde	Hasta			
Cumplimiento	NB-100356421 ANEXO 5	29/09/2025	23/10/2025	$259.950.600,00	Mundial de seguros	29/09/2025
Estabilidad y calidad de la obra	NB-100356421 ANEXO 5	29/09/2025	23/07/2030	$259.950.600,00	Mundial de seguros	29/09/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de carácter laboral	NB-100356421 ANEXO 5	29/09/2025	23/02/2028	$129.975.300,00	Mundial de seguros	29/09/2025

Para efectos poscontractuales, ampliación vigencia del amparo de cumplimiento.

AMPAROS	N° póliza N° de anexo	VIGENCIA		Valor amparado	Compañía aseguradora	Fecha Aprobación Subdirección Contratación
		Desde	Hasta			
Cumplimiento	NB-100356421 ANEXO 7	11/12/2024	23/12/2025	$259.950.600,00	Mundial de seguros	30/10/2025

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251127-125246-ac8760-87016139
2025-11-27T17:44:11-05:00 - Página 6 de 13

Estabilidad y calidad de la obra	NB-100356421 ANEXO 7	23/07/2025	23/07/2030	$259.950.600,00	Mundial de seguros	30/10/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de carácter laboral	NB-100356421 ANEXO 7	11/12/2024	23/02/2028	$129.975.300,00	Mundial de seguros	30/10/2025

CLÁUSULA CUARTA: LIBERAR a favor de la SDIS, la suma CIENTO CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($141,00), equivalentes a 0.00002% del valor total del contrato, por menor obra ejecutada, los cuales se discriminan así según su fuente de financiación:

Fuente Distrito: OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($81,00)

Fuente Estampillas propersonas mayores. SESENTA PESOS M/CTE ($ 60,00)

Es importante indicar, que el Consorcio Obras GT ejecutó el 100% de las actividades contractuales cumpliendo así con el objeto contractual.

El mencionado componente financiero, fue verificado en el Link del Aplicativo BOGDATA, publicado por la Subdirección Administrativa y Financiera.

CLÁUSULA QUINTA: PAGAR al contratista, CONSORCIO OBRAS GT, la suma de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($59.038.364,00), valor que corresponde a:

1. Saldo a favor del contratista por la suma de: SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE ($64.969.216,00), de conformidad con lo acordado en la CLAUSULA SEXTA - FORMA DE PAGO, de la minuta contractual la cual establece (…)"*El saldo del cinco por ciento (5%) restante del valor del contrato, será cancelado con la suscripción del acta de liquidación de este*"(…).

2. Del saldo a favor del contratista se tomara la suma: CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($5.930.852), por concepto de consumo de servicios públicos a cargo del contratista, conforme a con lo establecido en el contrato de obra 9176-2024 en la CLAUSULA TERCERA, 3.3. OBLIGACIONES TÉCNICAS, NUMERAL 16 en la cual establece (…)"*Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo durante la ejecución de la obra y hasta su entrega y recibo a satisfacción, así como por las adecuaciones, trámites y gestiones de las redes requeridas para la obtención del servicio*" (…) dineros que serán girados a Tesorería Distrital.

Es así que, realizados los descuentos antes descritos, el saldo a cancelar a favor del Consorcio Obras GT para la liquidación del presento contrato de obra, es por la suma de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($59.038.364,00), los cuales corresponden a las actividades contractuales ejecutadas según acta de corte final de obra y al 5% en su etapa de liquidación. Es de indicar, que estos valores se discriminan a continuación según su fuente de financiación:

Fuente Distrito: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($59.038.364,00).

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251127-125246-ac8760-87016139
2025-11-27T17:44:11-05:00 - Página 7 de 13

Fuente Estampillas propersonas mayores: $ 0,00

CLÁUSULA SEXTA: GIRAR a la Tesorería Distrital, la suma de CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($5.930.852,00), por consumo de servicios públicos a cargo del contratista, conforme a lo establecido en el contrato de obra 9176-2024 en la CLAUSULA TERCERA, 3.3. OBLIGACIONES TÉCNICAS, NUMERAL 16 en la cual establece "*Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo durante la ejecución de la obra y hasta su entrega y recibo a satisfacción, así como por las adecuaciones, trámites y gestiones de las redes requeridas para la obtención del servicio*" dineros que serán girados a Tesorería Distrital, los cuales se discriminan así según su fuente de financiación:

Fuente Distrito: CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($5.930.852,00).

CLÁUSULA SÉPTIMA: El pago del saldo a favor del contratista, está sujeto a la programación de recursos del Programa Anual de Caja - PAC y de los recursos disponibles en Tesorería.

CLÁUSULA OCTAVA: El contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales, que se encuentren en trámite o se tramiten en contra de la Secretaría Distrital de Integración Social, por motivos que le sean imputables.

CLÁUSULA NOVENA: El mencionado componente financiero, fue verificado en el Link del Aplicativo BOGDATA, publicado por la Subdirección Administrativa y Financiera.

CLÁUSULA DÉCIMA: Durante el plazo de ejecución del contrato, el contratista acreditó el pago de sus obligaciones, frente al Sistema Integral de Seguridad Social, en pensión, salud, riesgos laborales y aportes parafiscales ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y las demás normas complementarias.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: La firma interventora del contrato, mediante la suscripción de la presente acta de liquidación y con base en los soportes de ejecución que reposan dentro del expediente contractual, da cuenta que el contratista cumplió con el objeto del contrato y sus obligaciones en desarrollo del contrato, las cuales fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción por la firma interventora, de acuerdo con el acta de recibo a satisfacción de la obra, suscrita el 23 de julio de 2025. Por otra parte, mediante correo electrónico del 31 de julio de 2025, la Oficina Jurídica, informa que, revisada la base de datos, se observa que no se ha sancionado y a la fecha no se está tramitando proceso sancionatorio por el incumplimiento de las obligaciones del Contrato No. 9176 de 2024.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Una vez suscrita por las partes la presente liquidación, publicada en la plataforma SECOP II, se remitirá copia a la Subdirección Administrativa y Financiera, a la firma interventora del contrato, a la supervisión del contrato de interventoría, para los trámites pertinentes, de conformidad con lo señalado en las cláusulas segunda, cuarta, quinta y sexta, de la presente acta y copia del expediente liquidatorio del contrato, se enviará la Oficina de Gestión Documental, para que obre en la carpeta contractual.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: Todos los documentos anteriormente mencionados, reposan en el expediente liquidatorio.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251127-125246-ac8760-87016139
2025-11-27T17:44:11-05:00 - Página 8 de 13

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: Las partes contratantes, de común acuerdo, suscriben la presente liquidación y se declaran a PAZ Y SALVO, por todo concepto.

FIRMAS

MARÍA CAMILA DÍAZ MARÍN DIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA ORDENADORA DEL GASTO	**GUSTAVO ADOLFO TORRES DUARTE** REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO OBRAS GT CONTRATISTA

CESAR EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES
FIRMA INTERVENTORA DEL CONTRATO

Revisó y proyectó: Rosa Montejo Morera - Profesional Contratista-Subdirección de Contratación. (Firmado electrónicamente).
Revisó: Alexander Cogollo Peña - Profesional Contratista-Subdirección de Contratación. (Firmado electrónicamente).
Revisó: Aldemar Bonilla Buitrago - Profesional Contratista- Subdirección de Contratación. (Firmado electrónicamente).
Aprobó: Ruby Esperanza Arias Castro - Subdirectora de Contratación. (Firmado electrónicamente).
Revisó: Adriana Marcela Velandia Bohórquez - Profesional Contratista – Subd. de Plantas Físicas. (Firmado electrónicamente).
Revisó: Gressy Sulena Cuesta Gutiérrez - Profesional Contratista – Subd. de Plantas Físicas. (Firmado electrónicamente).
Revisó: Samir Hernando Eljaiek – Profesional Contratista – Subd. de Plantas Físicas. (Firmado electrónicamente).
Aprobó: Johnny Edward Padilla Ariza - Subdirector de Plantas Físicas – Supervisor del Contrato de Interventoría. (Firmado electrónicamente).
Aprobó: Daniel Felipe Serna Peñaranda - Profesional Contratista - Dirección de Gestión Corporativa. (Firmado electrónicamente).

VALIDADO, FIRMA ELECTRÓNICA AL FINAL DEL DOCUMENTO.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251127-125246-ac8760-87016139
2025-11-27T17:44:11-05:00 - Página 9 de 13

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA LIQUIDACIÓN CONTRATO 9176-2024 Rv

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251127-125246-ac8760-87016139

Estado: Finalizado

Creación: 2025-11-27 12:52:46

Finalización: 2025-11-27 17:44:09

Escanee el código para verificación

Aprobación: Ruby Esperanza Arias Castro

RUBY ARIAS CASTRO
53154433
rearias@sdis.gov.co
Subdirectora de Contratación
SDIS

Revisión: Aldemar Bonilla Buitrago

ALDEMAR BONILLA BUITRAGO
80171037
abonilla@sdis.gov.co
CONTRATISTA

Revisión: Alexander Cogollo Peña

Alexander cogollo peña
1.023.873.902
acogollo@sdis.gov.co
Contratista
Secretaria Distrital de Integración Social

Elaboración: Rosa Montejo Morera

Rosa Montejo Morera
52172642
rmontejom@sdis.gov.co
Contratista
Subdirección de Contratación

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251127-125246-ac8760-87016139
2025-11-27T17:44:11-05:00 - Página 10 de 13

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA LIQUIDACIÓN CONTRATO 9176-2024 Rv

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251127-125246-ac8760-87016139

Estado: Finalizado

Creación: 2025-11-27 12:52:46

Finalización: 2025-11-27 17:44:09

Escanee el código para verificación

Aprobación: Johnny Edward Padilla Ariza

JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA
79541315
jepadillaa@sdis.gov.co
Subdirector De Plantas Físicas
Secretaria De Integración Social

Revisión: Samir Hernando Eljaiek Julio

SAMIR HERNANDO ELJAIEK JULIO
79950134
seljaiek@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SDIS

Revisión: Gressy Sulena Cuesta Gutiérrez

Gressy Sulena Cuesta Gutiérrez
1032410694
gcuestag@sdis.gov.co

Revisión: Adriana Marcela Velandia Bohórquez

ADRIANA MARCELA VELANDIA BOHORQUEZ
52350884
avelandiab@sdis.gov.co
INGENIERA CIVIL (OPS)
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251127-125246-ac8760-87016139
2025-11-27T17:44:11-05:00 - Página 11 de 13

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA LIQUIDACIÓN CONTRATO 9176-2024 Rv

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251127-125246-ac8760-87016139

Estado: Finalizado

Creación: 2025-11-27 12:52:46

Finalización: 2025-11-27 17:44:09

Escanee el código para verificación

Firma: MARÍA CAMILA DÍAZ MARÍN

maria camila diaz marin
1030562523
mcdiazm@sdis.gov.co

Aprobación: Daniel Felipe Serna Peñaranda

DANIEL FELIPE SERNA PENARANDA
1091675432
dserna@sdis.gov.co
Asesor.
Secretaria Distrital

Firma: GUSTAVO ADOLFO TORRES DUARTE

GUSTAVO TORRES
19321988
g.torres.d@hotmail.com

Firma: CESAR EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ

Cesar Eduardo Gomez Gomez
19275138
sedesinterconstrucciones@gmail.com

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251127-125246-ac8760-87016139
2025-11-27T17:44:11-05:00 - Página 12 de 13

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ACTA LIQUIDACIÓN CONTRATO 9176-2024 Rv

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251127-125246-ac8760-87016139
Creación: 2025-11-27 12:52:46
Estado: Finalizado
Finalización: 2025-11-27 17:44:09

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Rosa Montejo Morera rmontejom@sdis.gov.co Contratista Subdirección de Contratación	Aprobado	Env.: 2025-11-27 12:52:57 Lec.: 2025-11-27 12:54:30 Res.: 2025-11-27 12:54:33 IP Res.: 45.192.8.2
Revisión	Alexander cogollo peña acogollo@sdis.gov.co Contratista Secretaria Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2025-11-27 12:54:34 Lec.: 2025-11-27 12:55:59 Res.: 2025-11-27 12:56:58 IP Res.: 191.156.228.189
Revisión	ALDEMAR BONILLA BUITRAGO abonilla@sdis.gov.co CONTRATISTA	Aprobado	Env.: 2025-11-27 12:56:59 Lec.: 2025-11-27 13:55:47 Res.: 2025-11-27 13:55:50 IP Res.: 181.54.220.12
Aprobación	RUBY ARIAS CASTRO rearias@sdis.gov.co Subdirectora de Contratación SDIS	Aprobado	Env.: 2025-11-27 13:55:50 Lec.: 2025-11-27 14:52:39 Res.: 2025-11-27 14:52:45 IP Res.: 45.192.8.2
Revisión	ADRIANA MARCELA VELANDIA BOHORQUEZ avelandiab@sdis.gov.co INGENIERA CIVIL (OPS) SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	Aprobado	Env.: 2025-11-27 14:52:45 Lec.: 2025-11-27 14:58:31 Res.: 2025-11-27 14:58:39 IP Res.: 191.95.51.119
Revisión	Gressy Sulena Cuesta Gutiérrez gcuestag@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2025-11-27 14:58:39 Lec.: 2025-11-27 15:01:23 Res.: 2025-11-27 15:01:29 IP Res.: 181.225.69.104
Revisión	SAMIR HERNANDO ELJAIEK JULIO seljaiek@sdis.gov.co CONTRATISTA SDIS	Aprobado	Env.: 2025-11-27 15:01:29 Lec.: 2025-11-27 15:05:41 Res.: 2025-11-27 15:05:44 IP Res.: 191.156.155.69
Aprobación	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA jepadillaa@sdis.gov.co Subdirector De Plantas Físicas Secretaria De Integración Social	Aprobado	Env.: 2025-11-27 15:05:45 Lec.: 2025-11-27 15:28:59 Res.: 2025-11-27 16:30:37 IP Res.: 45.192.8.2
Firma	Cesar Eduardo Gomez Gomez sedesinterconstrucciones@gmail.com	Aprobado	Env.: 2025-11-27 16:30:38 Lec.: 2025-11-27 16:39:33 Res.: 2025-11-27 16:39:55 IP Res.: 186.29.35.115

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251127-125246-ac8760-87016139
2025-11-27T17:44:11-05:00 - Página 13 de 13

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ACTA LIQUIDACIÓN CONTRATO 9176-2024 Rv

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251127-125246-ac8760-87016139

Creación: 2025-11-27 12:52:46

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-11-27 17:44:09

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	GUSTAVO TORRES g.torres.d@hotmail.com	Aprobado	Env.: 2025-11-27 16:39:56 Lec.: 2025-11-27 16:42:48 Res.: 2025-11-27 16:42:56 IP Res.: 190.85.157.13
Aprobación	DANIEL FELIPE SERNA PENARANDA dserna@sdis.gov.co Asesor. Secretaria Distrital	Aprobado	Env.: 2025-11-27 16:42:56 Lec.: 2025-11-27 17:42:39 Res.: 2025-11-27 17:43:45 IP Res.: 191.156.155.230
Firma	maria camila diaz marin mcdiazm@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2025-11-27 17:43:45 Lec.: 2025-11-27 17:44:07 Res.: 2025-11-27 17:44:09 IP Res.: 200.118.16.64

FACTURA FE22

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
cd2730e43d4aa532564fe6192fe004beadaf01aeb7914071665207c25056bb7c6e5601ee7ca0ad86a9d322997ecf2c35

Número de Factura: FE-22
Fecha de Emisión: 01/12/2025
Fecha de Vencimiento: 01/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSORCIO OBRAS GT
Nombre Comercial: CONSORCIO OBRAS GT
Nit del Emisor: 901886750
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4330

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 99 # 49 - 38 OF 509
Teléfono / Móvil: 6017458097
Correo: maryjuanita6@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999061
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 7 No. 32-16 P 20 EDIFICIO SAN MARTIN
Teléfono / Móvil: 601 3279797
Correo: avelandiab@sdis.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	CONTRATO 9176 2024 SDIS	COSTO DIRECTO	NIU	1,00	$ 48.297.068,02	$ 0,00	$ 0,00					$ 48.297.068,02
2	CONTRATO 9176 2024 SDIS	ADMINISTRACION	NIU	1,00	$ 13.774.323,80	$ 0,00	$ 0,00					$ 13.774.323,80
3	CONTRATO 9176 2024 SDIS	IMPREVISTO	NIU	1,00	$ 482.970,68	$ 0,00	$ 0,00					$ 482.970,68
4	CONTRATO 9176 2024 SDIS	UTILIDAD	NIU	1,00	$ 2.414.853,40	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.414.853,40

Notas Finales

CONTRATO No. 9176-2024
ACTA FINAL DE OBRA No. 4
PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE DEL 11 DICIEMBRE 2024 AL 23 DE FEBRERO 2025
SE HACE AJUSTE AL PESO A PAGAR EN EL ACTA FINAL No. 4 $ 0.10 PESOS
VALOR A PAGAR EN EL ACTA FINAL No. 4 $ 64.969.216 PESOS
VALOR DESCUENTO SERVICIOS PUBLICOS SEGUN ACTA DE LIQUIDACION: $ 5.930.852
VALOR NETO A PAGAR ACTA DESPUES DE DESCUENTOS: $ 59.038.364
FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS No. 380 853 002 DE BANCO DE BOGOTA A NOMBRE DE CONSORCIO OBRAS GT NIT. 901.886.750-6
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
01/12/2025 14:52:38
Documento validado por la DIAN:
01/12/2025 14:52:39
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	64969215.9
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	64969215.9
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	64969215.9
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 64969215.9

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	64.969.215,90
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	64.969.215,90
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	64.969.215,90
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 64.969.215,90

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764083716735 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-11-20

RUT CONSORCIO OBRAS GT
RUT INTEGRANTES DEL CONSORCIO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141147594661

(415)7707212489984(8020) **000014114759466 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 8 6 7 5 0	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO OBRAS GT

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 99 # 49 - 38 OF 509

42. Correo electrónico maryjuanita6@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 7 4 5 8 0 9 7	3 1 7 3 8 3 7 1 7 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 3 3 0	2 0 2 4 0 9 1 7	3 3 1 4	2 0 2 4 0 9 1 7					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1 4	4 8	5 2	5 5																					

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141147594661

(415)7707212489984(8020) **000014114759466 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 8 6 7 5 0	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 0 9 1 7	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 4 0 9 1 7
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141147594661

(415)7707212489984(8020) **000014114759466 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 8 6 7 5 0	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 9 1 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	5 2 4 5 2 7 0 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SEGURA	TELLEZ	MARINELA	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 9 1 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 9 3 2 1 9 8 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
TORRES	DUARTE	GUSTAVO	ADOLFO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141147594661

(415)7707212489984(8020) **000014114759466 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 8 6 7 5 0	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 5 4 0 0 8 3	6	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONSTRUCTORA GT INGENIEROS S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	9 0	2 0 2 4 0 9 1 7	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadada 1 3	1 9 3 2 1 9 8 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
TORRES	DUARTE	GUSTAVO	ADOLFO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 0	2 0 2 4 0 9 1 7	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14982947268

(415)7707212489984(8020) 000001498294726 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 4 0 0 8 3	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSTRUCTORA GT INGENIEROS S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 99 49 38 OF 509

42. Correo electrónico maryjuanita6@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 7 4 5 8 0 9 7	3 1 7 3 8 3 7 1 7 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 1 1 2	2 0 2 1 1 1 1 0	4 3 3 0	2 0 2 1 1 1 1 0	7 1 1 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre SEGURA TELLEZ MARINELA

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14982947268

(415)7707212489984(8020) **000001498294726 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 4 0 0 8 3	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 1 1 1 1 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil	0 3 4 5 3 6 8 5	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	

Vigencia

80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 1 1 1 3 0		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14982947268

(415)7707212489984(8020) **000001498294726 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 4 0 0 8 3	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 1 1 1 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	5 2 4 5 2 7 0 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SEGURA	TELLEZ	MARINELA	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14982947268

(415)7707212489984(8020) **000001498294726 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 5 4 0 0 8 3	6	Impuestos de Bogotá	3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 5 0 6 2 8 1 0		1 4 4 9 3 4

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
SEGURA	TELLEZ	SANDRA	PATRICIA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 1 1 1 1 5

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141145592255

(415)7707212489984(8020) 000014114559225 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 9 3 2 1 9 8 8	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 9 3 2 1 9 8 8	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
TORRES	DUARTE	GUSTAVO	ADOLFO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CL 99 49 38 OF 509 510

42. Correo electrónico: g.torres.d@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 7 4 5 8 0 9 7	3 1 7 3 8 3 7 1 7 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 1 1 2	2 0 0 3 0 1 2 0	4 3 3 0	2 0 0 3 0 1 2 0		7 1 1 2	4 3 2 2	2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	9	1	0	1	4	2	2	4	8	5	2												

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
22- Obligado a cumplir deberes formales a
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 3									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre TORRES DUARTE GUSTAVO ADOLFO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141145592255

(415)7707212489984(8020) **000014114559225 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 9 3 2 1 9 8 8	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 0 5 0 9 0 8	
77. No. Matrícula mercantil	0 1 5 2 8 2 5 1	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	3 6	2 0 2 2 0 2 0 9		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141145592255

(415)7707212489984(8020) **000014114559225 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 9 3 2 1 9 8 8	8	Impuestos de Bogotá	3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 5 0 6 2 8 1 0		1 4 4 9 3 4

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
SEGURA	TELLEZ	SANDRA	PATRICIA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 1 1 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

RESOLUCIÓN DE FACTURACION
CONSORCIO OBRAS GT

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764083716735

(415)7707212489984(8020) 001876408371673 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 8 8 6 7 5 0	6				

11. Razón social
CONSORCIO OBRAS GT

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CL 99 # 49 - 38 OF 509

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2024-11-20 / 09:00:16 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia
990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres SEGURA TELLEZ MARINELA
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 52452705 1004. DV 2
1005. Cod. Representación Representante Legal Suplente
1006. Organización CONSORCIO OBRAS GT

997. Fecha formalización 2024-11-20/09:00:16

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764083716735

(415)7707212489984(8020) 001876408371673 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 8 8 6 7 5 0	6				

11. Razón social

CONSORCIO OBRAS GT

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSORCIO OBRAS GT CL 99 # 49 - 38 OF 509	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	1	500	24	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Solicitud sobre Numeración de Facturación

1302

1. Año: 2024 | 2. Concepto: 1

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 13028113534977

(415)7707212489984(8020) 001302811353497 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9018867506	6				

11. Razón social: CONSORCIO OBRAS GT

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	24. Establecimiento	25. Modalidad	Cód.	26. Prefijo	27. Desde el número	28. Hasta el número	29. Tipo de solicitud	Cód.
1	CONSORCIO OBRAS GT CL 99 # 49 - 38 OF 509	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	1	500	AUTORIZACIÓN	1
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

DEFINITIVO

Firma de quien suscribe el documento

DIAN
2024-11-20 / 08:59:40 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

1001. Apellidos y nombres: SEGURA TELLEZ MARINELA
1002. Tipo Documento: Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación: 52452705 1004. DV: 2
1005. Cód. Represent.: Representante Legal Suplente
1006. Organización: CONSORCIO OBRAS GT

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres:
985. Cargo:
989. Dependencia: SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCIONE
993. Establecimiento:
992. Área:
990. Lugar Admitivo.:
991. Organización: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALE

997. Fecha recepción: 2024-11-20/08:59:40

CERTIFICACION BANCARIA

Banco de Bogotá


EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa CONSORCIO OBRAS GT identificado(a) con NITPJ 9018867506 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA AHORROS No. 380853002 desde el 07 de noviembre de 2024, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 01 de diciembre de 2025, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota